

ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๖๗๐



สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๑๔๓๙๘ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางฉวีวรรณ พัทธกษิณีย์)

คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail : pyd@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นางฉวีวรรณ พัทธวินัย	คลังจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นางนิษฐา วงหน่อแก้ว	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นายสัจจา มะลิ	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นายภานุพันธุ์ ไพฑูรย์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นางสาวธมลวรรณ รักโค	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นางสาวดวงนคร สละทาน	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๗. นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๘. นางสาวกฤษณา ทวีคุณ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๙. นางสาวพวงเพชร ไวทยะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๑๐. นางดารณี แสนธิ	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๑. นางโสภี คำชูสังข์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๒. นายอุเทน มะโนชัย	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๓. นางสาวตฤณกร กันทะโรจน์	(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๔. นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวพรทิพย์ นุจร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางวรรรัตน์ สุตนัน	สำนักงานจังหวัดพะเยา
๒. นางนพพรช ปุญญมัย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๓. นางสุธิดา จันทะวงศ์	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
๔. นางสาวณัฏชา เพ็ชรพินิจ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๕. นางจารุณี ปางพรม	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา
๖. นางสาวชินนภา ชันธพันธ์	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา
๗. นางกมลวรรณ เสียงเย็น	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔
๘. นายบุญมี แก้วเพชรวงศ์	สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
๙. นางสาวขวัญเรือน วิลัยรัตน์	สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
๑๐. นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศ์	เทศบาลเมืองดอกคำใต้
๑๑. นางวาริรัตน์ สงวนใจ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
๑๒. นายยศพัทธ์ วงศ์ประสิทธิ์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๑๓. นางสาวโสภิต สิงห์ชัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๑๔. นางสาวกุลดาว ไชยลังกา	เทศบาลเมืองพะเยา
๑๕. นางสาวมัทพร ทองดี	เทศบาลเมืองพะเยา
๑๖. นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

๑๗.นางสาวนริกันต์ โกมิตร

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

๑๘.นายสมบัติ อยู่สบาย

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

๑๙.นางสาวทิพวรรณ มีสุข

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ดิฉันนางฉวีวรรณ พัทธกิจวินัย คลังจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ประธาน สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในการนี้ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว ๓.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปี และรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่าย ภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๒๐.๐๐	๒๒.๑๖	๒๓.๐๐	๒๕.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๒๖
รายจ่าย ประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๒๐.๐๐	๒๐.๔๕	๒๕.๐๐	๒๕.๙๘	๑๘.๐๐	๑๘.๒๔
รายจ่าย ลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๙.๐๐	๒๘.๗๖	๒๐.๐๐	๒๙.๑๙	๑๘.๐๐	๒๓.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๓๕

๓.๒ ภาพรวมงบประมาณของจังหวัดพะเยา ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๙๒๙.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๐ เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๓๙๗.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ และเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖๒๒.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายจ่ายประจำปีได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๖๘.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๙๖๔.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๐ เป็นลำดับที่ ๗ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำปี จำนวน ๙๖๙.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๓ เป็นลำดับที่ ๗ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับการจัดสรร ๑,๕๖๐.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๓๕๖.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๑ เป็นลำดับที่ ๒ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๐๕.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๒ เป็นลำดับที่ ๒๒ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวมได้รับการจัดสรร ๒,๙๒๙.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑,๓๒๐.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๙ เป็นลำดับที่ ๓ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๑,๕๗๕.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๗ เป็นลำดับที่ ๘ ของประเทศ

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับเป้าหมายรายเดือน ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายจ่ายประจำปีเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๐.๕๐ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓๕.๕๐ ใช้จ่ายร้อยละ ๗๐.๘๓ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓๕.๕๐ รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย ร้อยละ ๒๒.๘๑ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓.๘๑ ใช้จ่ายร้อยละ ๓๘.๘๒ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๙.๘๖ และรายจ่ายภาพรวม เบิกจ่ายร้อยละ ๔๕.๐๙ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๓.๐๙ ใช้จ่ายร้อยละ ๕๓.๗๗ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๙.๖๙

ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำปีได้รับการจัดสรร ๓๘.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๓ เป็นลำดับที่ ๖๐ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำปี จำนวน ๑.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๖ เป็นลำดับที่ ๖๑ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับการจัดสรร ๑๕๐.๑๙ ล้านบาท ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย ส่งผลให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ ๖๔ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร ๑๘๘.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖ เป็นลำดับที่ ๔๘ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมจำนวน ๑.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๖ เป็นลำดับที่ ๕๐ ของประเทศ

โครงสร้างงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประกอบด้วย
 ๑. มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ ๗๓๗.๗๕ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๙๗.๑๘ ล้านบาท
 ๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒๙๙.๗๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๙๗.๕๘ ล้านบาท
 ๓. แขวงทางหลวงพะเยา งบประมาณ ๒๖๔.๘๖ ล้านบาท
 /เป็นรายจ่าย...

เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๖๒.๑๐ ล้านบาท ๔. งบกรมจังหวัด งบประมาณ ๑๖๙.๕๕ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๕๐.๑๙ ล้านบาท ๕. โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณ ๑๖๕.๗๙ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๖๕.๓๘ ล้านบาท ๖. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๔๖.๐๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๑.๖๑ ล้านบาท ๗. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๓๖.๘๓ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๖.๖๑ ล้านบาท ๘. มณฑลทหารบกที่ ๓๔ งบประมาณ ๑๓๐.๔๖ ล้านบาท โดยไม่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๙. แขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๑๒๓.๕๘ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๒๓.๔๒ ล้านบาท ๑๐. เทศบาลเมืองพะเยา งบประมาณ ๑๑๙.๙๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๙.๓๐ ล้านบาท โดยหน่วยงานที่มีอัตราการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๑.รายจ่ายประจำจำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาและงบกรมจังหวัด ๒.รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบกรมจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แขวงทางหลวงชนบทพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา ๓.รายจ่ายภาพรวม จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบกรมจังหวัด โครงการชลประทานพะเยา และแขวงทางหลวงชนบทพะเยา

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓๙๗.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑๔๙.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๕

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (COVID-19) ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรร ๖๒๒.๕๓ ล้านบาท ใช้จ่ายจำนวน ๕๖๓.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร (รายหน่วยงาน)

นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๒๐ หน่วยงาน

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นรายจ่ายลงทุนที่อยู่ในภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๓๙ โครงการ งบประมาณ ๒๙๗.๔๖ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๗ รายการ ได้แก่ ๑. เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน ๘๗ โครงการ งบประมาณ ๒๖๗.๒๕ ล้านบาท ๒. เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๖.๑๔ ล้านบาท ๓. ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๖.๓๙ ล้านบาท ๔. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๗.๐๑ ล้านบาท ๕. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔.๑๖ ล้านบาท ๖. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๕.๗๔ ล้านบาท ๗. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓๙ โครงการ งบประมาณ ๐.๗๙ ล้านบาท

รายการที่ ๑ - ๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณและทำหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว รายการที่ ๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณและอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาลงนามในหนังสือ และรายการที่ ๗ ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน คงเหลือ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ใจ อำเภอภูกามยาว อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง คาดว่าจะลงพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ผลจากการลงพื้นที่พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง กำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การยื่นข้อเสนอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รอลงนามในสัญญา และอยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์

(แทน)ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา การดำเนินงานของโครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๕๘ โครงการ งบประมาณ ๑๖๕.๓๘ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด ประกอบด้วยค่าวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าจ้างแรงงาน โดยรายการที่ ๑ - ๕๕ และรายการที่ ๕๗ - ๕๘ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในไตรมาสที่ ๓ ส่วนรายการที่ ๕๖ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ตำ งบประมาณ ๒๐.๐๐ ล้านบาท ขอปรับเปลี่ยนแผนการเบิกจ่ายงวดแรกจากเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๘.๓๐ ล้านบาท

(แทน)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา โครงการของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๗.๗๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) จำนวน ๓ โครงการ และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๑๒ โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

(แทน)เกษตรจังหวัดพะเยา ชุดอุปกรณ์ Handy Sense งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

- ชุดสาธิตโรงเรียนอัจฉริยะแบบเคลื่อนที่ งบประมาณ ๐.๐๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๑.๐๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอปง งบประมาณ ๑.๓๘ ล้านบาท ดำเนินการทำหนังสือถึงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา เพื่อขอปรับปรุงแบบบูรณาการ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งบประมาณ ๑๑.๙๗ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

- งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ งบประมาณ ๑๘.๗๖ ล้านบาท บันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว

- งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๓ งบประมาณ ๑๙.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกประกาศผู้ชนะและขออนุมัติพิจารณาผู้ยื่นเสนอการรายที่ ๒ แทน

- งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ งบประมาณ ๑.๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์

- (แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ถนนสาย พย.๔๐๐๗ แยก ทล.๑๑๙๓ - บ.ร้องคำ งบประมาณ ๙.๘๙ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
- ถนนสาย พย.๔๐๔๗ แยก ทล.๑๒๕๑ - อ่างเก็บน้ำบ้านร่องลึก งบประมาณ ๑๑.๙๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
 - ถนนสาย พย.๑๐๑๙ แยก ทล.๑ - บ.ห้วยบง งบประมาณ ๑๔.๙๙ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
 - งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๓๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๒ - บ้านหนองบัวเงิน งบประมาณ ๒๒.๙๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างในระบบ New GFMIS Thai
 - งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๒๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ - บ้านใหม่ งบประมาณ ๑๘.๗๔ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
 - งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๘ - บ้านดอนไชย งบประมาณ ๑๐.๓๔ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
 - งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย พย.๔๐๓๓ งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างในระบบ New GFMIS Thaiเรียบร้อยแล้ว
 - งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย พย.๔๐๑๕ งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างในระบบ New GFMIS Thaiเรียบร้อยแล้ว
 - งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย พย.๔๐๒๒ งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างในระบบ New GFMIS Thaiเรียบร้อยแล้ว

- (แทน)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างการสืบราคากลาง โดยกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง ๒๔๐ วัน
- ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๐.๑๕ ล้านบาท จะดำเนินการประชุมคณะกรรมการราคากลางในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
 - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) งบประมาณ ๐.๑๕ ล้านบาท ดำเนินการประชุมคณะกรรมการราคากลางวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
 - ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) งบประมาณ ๗.๖๔ ล้านบาท ดำเนินการประชุมคณะกรรมการราคากลางวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง ๒๔๐ วัน

- (แทน)ปลัดจังหวัดพะเยา โครงการก่อสร้างผนังกันดินเรียงหิน งบประมาณ ๑.๔๕ ล้านบาท บันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMIS Thaiเรียบร้อยแล้ว
- ซ่อมแซมห้องน้ำ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ งบประมาณ ๐.๔๑ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
 - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ งบประมาณ ๐.๔๒ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
 - ปรับปรุงหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๑.๘๗ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
 - ปรับปรุงบ้านพัก ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๑.๑๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

- ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอจุน งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
- ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอจุน งบประมาณ ๐.๔๓ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

(แทน)พัฒนาการจังหวัดพะเยา โครงการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณ ๒.๒๗ ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จำนวน ๑ โครงการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว และงานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา จำนวน ๑๘ โครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

(แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา เครื่องสแกนลายนิ้วมือ งบประมาณ ๐.๑๖ ล้านบาท ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

- ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ งบประมาณ ๐.๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
- ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ งบประมาณ ๐.๔๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่ใจ งบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านต๋อม งบประมาณ ๘.๙๒ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖
- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลดอนศรีชุม งบประมาณ ๐.๒๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลห้วยข้าวก่ำ งบประมาณ ๐.๓๘ ล้านบาท ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
- ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำประปา บ้านพักข้าราชการ งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน
- ค่าติดตั้งมุ้งลวดพร้อมเหล็กดัดบ้านพักข้าราชการ งบประมาณ ๐.๑๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน

(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา โครงการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๖.๐๔ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ฯลฯ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔.๘๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และเป็นงานดำเนินการเอง จำนวน ๕ โครงการ คาดว่าจะดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

(แทน)ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๑.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก งบประมาณ ๐.๐๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

- บ้านพักครู แบบ ๒๐๗ งบประมาณ ๑.๐๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาออกแบบและประมาณการราคา

- ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๔.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาออกแบบและประมาณการราคา

(แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ จำนวน ๗๗ โครงการ งบประมาณ ๑๕.๘๘ ล้านบาท ดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗๖ โครงการ และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๒.๔๕ ล้านบาท และจะเร่งรัดติดตามเอกสารโครงการที่ครบกำหนดส่งมอบในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จากโรงเรียนแต่ละแห่ง

(แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ จำนวน ๑๒๐ โครงการ งบประมาณ ๒๖.๗๔ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕๙ โครงการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ ครูภัณฑ์งานโลหะ งบประมาณ ๐.๑๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์

- เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ งบประมาณ ๐.๐๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์

- ครูภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา งบประมาณ ๐.๔๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์

- ครูภัณฑ์วิชาพลศึกษา งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์

- หอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครูภัณฑ์ งบประมาณ ๗.๘๙ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาการก่อสร้างไม่เกิน ๓๐๐ วัน แบ่งเป็น ๔ งวดงาน

- ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน งบประมาณ ๘.๗๕ ล้านบาท จะดำเนินการประกาศร่างเอกสารเชิญชวนภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

(แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล โรงพยาบาลเชียงม่วน งบประมาณ ๐.๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

- เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล โรงพยาบาลภูซาง งบประมาณ ๐.๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงพยาบาลดอกคำใต้ งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท ตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๑.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

- ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงระบบท่อรวมน้ำเสีย งบประมาณ ๘.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดราคากลาง คาดว่าจะดำเนินการขอซื้อข่อจ้างได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

(แทน)ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โครงการงบกรมจังหวัด ได้รับจัดสรร งบประมาณ จำนวน ๒๘ โครงการ งบประมาณ ๑๕๐.๑๙ ล้านบาท ดังนี้

๑. โครงการที่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างทำหนังสือหารือไปยังสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือและสำนักงบประมาณ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการเนื่องจากต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้นทำให้ปริมาณงานลดลง ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณหรือไม่ จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่

- ฝ่ายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดหินทิ้ง งบประมาณ ๒.๔๑ ล้านบาท
- ฝ่ายต้นน้ำแบบคอกหมู งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท
- ฝ่ายต้นน้ำแบบถาวร ความยาว ๕.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑.๑๕ ล้านบาท
- ฝ่ายต้นน้ำแบบถาวร ความยาว ๖.๐๐ เมตร งบประมาณ ๐.๗๖ ล้านบาท
- บุรณะทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ งบประมาณ ๒๕.๐๐ ล้านบาท

๒. ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่

- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำร่องคล้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาปรัง งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยแม่สุก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สุก งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท
- งานไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ งบประมาณ ๒๐.๐๐ ล้านบาท
- งานรื้อถอนอันตรายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ งบประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท

๓. หน่วยงานดำเนินการ ยังไม่ได้เสนอขออนุมัติโครงการ จำนวน ๑๘ โครงการ ได้แก่

- ก่อสร้างซุ้มทางเข้า บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย งบประมาณ ๐.๘๔ ล้านบาท
- สะพานหนองเล็งทราย บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย งบประมาณ ๐.๘๘ ล้านบาท
- อาคารสโมสร บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย งบประมาณ ๖.๖๓ ล้านบาท
- อาคารร้านค้าชุมชน บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย งบประมาณ ๑.๖๐ ล้านบาท
- ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๒.๔๗ ล้านบาท
- ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น งบประมาณ ๒.๐๙ ล้านบาท
- ก่อสร้างอาคารโรงครัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น งบประมาณ ๒.๖๕ ล้านบาท
- ซุ้มรับประทานอาหาร บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย งบประมาณ ๙.๑๕ ล้านบาท
- จัดสวนหย่อม บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย งบประมาณ ๐.๑๔ ล้านบาท
- หาดทราย บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย งบประมาณ ๐.๗๖ ล้านบาท
- ป้ายบอกสถานที่ บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย งบประมาณ ๐.๑๙ ล้านบาท
- ก่อสร้างอาคารโดมจัดกิจกรรม หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๗.๐๑ ล้านบาท
- ก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองเล็งทราย งบประมาณ ๑.๐๕ ล้านบาท
- งานเรียงหินพร้อมบันไดทางขึ้น - ลงหนองเล็งทราย งบประมาณ ๕.๑๐ ล้านบาท
- งานผนังกันดินเข้มตอกพร้อมเรียงแผ่นผนังสำเร็จรูป งบประมาณ ๔.๖๙ ล้านบาท
- ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในสวนสาธารณะหนองเล็งทราย งบประมาณ ๒.๑๙ ล้านบาท

- ลานจอดรถแอสฟัลต์คอนกรีตภายในสวนสาธารณะหนองเล็งทราย งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท

- ลานกิจกรรมคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะหนองเล็งทราย งบประมาณ ๑.๑๓ ล้านบาท

๔. อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงหน่วยงานดำเนินการและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่

- ปรับปรุงถนนสายอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ตำบลแม่ปืม งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังสุสานแม่ตำเลียบลำห้วยร่องด้าน งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท ได้รับอนุมัติราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน เดือนมกราคม ๒๕๖๖

- ชุดเครื่องรับและถอดรหัสสัญญาณ งบประมาณ ๑.๖๙ ล้านบาท ยกเลิกประกาศเชิญชวน เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และไม่ผ่านคุณสมบัติ

- รถกระบะดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต งบประมาณ ๒.๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขร่างขอบเขต หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๓๘ งบประมาณ ๘.๗๕ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๕๒ งบประมาณ ๖.๙๐ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๓๒ งบประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๒๔ งบประมาณ ๑๐.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลางและร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะ

- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลาดยาง สายสันกลาง - ศรีชุม งบประมาณ ๑.๖๕ ล้านบาท อนุมัติราคากลางในระบบ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนผู้สูงอายุ งบประมาณ ๒.๓๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้าง มาลงนามในสัญญา

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว เพื่อให้การเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพะเยาเป็นไปตามเป้าหมาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการเร่งรัดก่อนนี้ผูกพัน
และบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai รวมทั้งบริหารสัญญาให้เป็นไปตาม
งวดงานที่กำหนด

ประธาน ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการขอความร่วมมือเพื่อให้การบริหาร
งบประมาณของจังหวัดพะเยาเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวพรทิพย์ นุจร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว)

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ