



ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๓๕๒

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจตมหายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีความ
ประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : prea@cgd.go.th ภายในวันศุกร์ที่
๒ เมษายน ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทนา ประสานศิลป์)

คลังจังหวัดแพร่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๗๖

มหาตไทย ๒๑๗๕๗

แจ้งท้าย
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัด (๒ ท่าน)	
๒. ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗	กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ

แจ้งท้าย

หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน

๑. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
๒. พัฒนาการจังหวัดแพร่
๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

๑. นายสมหวัง	พ่วงบางโพ	ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒. นายชัยพล	ภูต้อมลม	หัวหน้าสำนักงานจังหวัด	กรรมการ
๓. นายขจร	วินัยพานิช	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. นายประสพชัย	ปรารค์ทอง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๕. นางวิรุณยา	กระเสาร์	แทน ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖. นางศิรินารถ	เตียวศิริ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๗. นางทัศนีย์	จิตฤทธิ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘. นางสาวเขมิกา	รอดสี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๙. นางวารุณี	วงศารัตน์ศิลป์	แทน ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๑๐. นางสาวณัฐพิมพ์	กาวิวัน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๑. นางอัญชลีย์	ปรารจันทร	แทน ผอ.โครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๒. นายมานพ	คำตัน	แทน ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๑๓. นางสาวสุพัตรา	ท่งสงค์	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๔. นายเสน่ห์	ศรีเทพ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๕. นางสาวกมลพร	แสนสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๖. นางทิพวรรณ	วันไสยา	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๗. นางจันทนา	ประสานศิลป์	คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวกมลวรรณ	สิริสิทธิ์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวปณณนุช	เพ็ญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายวรญาณ	บุญนาราช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (ติดราชการ)
๒. นายวิเชียร	อนุสาสนันท์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางอมรี	เกยงค์	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่
๒. นายกฤษฎาภรณ์	กระเสาร์	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๓. นางสาวสุนีย์	แสงเมือง	โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่
๔. นายณานกิริติ	รัตนปณันท์	โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
๕. นายบุญฤทธิ์	ปรารค์ทอง	โครงการชลประทานแพร่
๖. นางสาวจรรวรรณ	จันทร์ทอง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๒๑๑ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วและไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๔ ตาม พรบ.	ก่อน (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับ	ร้อยละ การใช้จ่าย เดือน ก.พ.	เพิ่มขึ้น จากเดือน ก.พ.
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
ภาพรวม	๓,๔๑๗.๑๙	๙๘๔.๐๘	๒๘.๘๐	๑,๔๔๓.๙๑	๔๒.๒๕	๒,๔๒๗.๙๙	๗๑.๐๕	๓๒	๕๔.๖๓	๑๖.๔๒
- รายจ่ายประจำ	๑,๒๗๕.๑๒	๗.๖๐	๐.๖๐	๙๙๕.๗๔	๗๘.๐๙	๑,๐๐๓.๓๕	๗๘.๖๙	๗๒	๗๓.๐๐	๕.๖๙
- รายจ่ายลงทุน	๒,๑๔๒.๐๖	๙๗๖.๔๘	๔๕.๕๙	๔๔๘.๑๖	๒๐.๙๒	๑,๔๒๔.๖๕	๖๖.๕๑	๑๗	๔๔.๗๘	๒๑.๗๓

เลขานุการฯ

หน่วยงานที่ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำไตรมาสที่ ๒ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ ๕๗.๐๐ มีจำนวน ๑๐ หน่วยงาน ดังนี้

๑. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
๒. สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่
๓. สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
๔. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
๕. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
๖. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีแพร่
๗. สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
๘. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
๙. โครงการชลประทานแพร่
๑๐. งบประมาณจังหวัดแพร่

ประธานฯ

ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทำหนังสือแจ้งเร่งรัดหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด โดยให้เร่งดำเนินการเพื่อให้ผลการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

	เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย มีนาคม ๒๕๖๔	ร้อยละเบิกจ่าย กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	เพิ่มจาก เดือน ก.พ.
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	๗๘๐.๓๖	๕๘๙.๓๑	๗๕.๕๒	๕๖.๑๙	๑๙.๓๓

๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หน่วย : ล้านบาท

เงินกู้	ก่อนนี้	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๑๗๖.๓๒	๕.๑๕	๒.๙๒	๘๙.๒๑	๕๐.๖๐	๘๑.๙๖

๓.๔ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๖๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการนำเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป

๑. การนำเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือเงินนอกงบประมาณไปจ่ายชดเชยงบประมาณที่พับไปจะกระทำได้นเฉพาะกรณีโครงการที่ได้ก่อนนี้ผูกพันเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเพิ่มวงเงินของโครงการดังกล่าว

๒. หน่วยรับงบประมาณมีอำนาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากงบประมาณปีปัจจุบันไปชดเชยงบประมาณที่พับไปได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ และ ๒๘ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘

๓. การนำเงินนอกงบประมาณไปชดเชย ให้ดำเนินการตามระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยรับงบประมาณ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ เว้นแต่ระเบียบหรือข้อบังคับนั้นกำหนดว่าเป็นกรณีที่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ

๔. ขอให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และสรุปรายการโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร และการนำเงินนอกงบประมาณไปชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไปให้สำนักงบประมาณทราบภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓.๕ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓

กำหนดให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ทุกรายการ โดยไม่กำหนดวงเงินไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑. ดำเนินการคัดเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) PO และเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกในส่วนภูมิภาค เมื่อทำการ LIST PO หรือเอกสารสำรองเงินแล้วให้แจ้งส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนเพื่อ CONFIRM ในระบบ GFMS

๒. ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป

๓. ตรวจสอบผลการพิจารณาการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS กรณีมีข้อทักท้วงผลการพิจารณา ให้หน่วยงานขออุทธรณ์ผลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินพร้อมรายละเอียด ส่งกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด กระบวนการคลังจะไม่รับพิจารณาการขออุทธรณ์ภายหลังระยะเวลาดังกล่าว

๔. กรณีมีความประสงค์ขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS ให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อมิให้งบประมาณดังกล่าวถูกพับไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา ดังนี้

อำเภอ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. อำเภอหนองม่วงไข่	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเป็นรายแปลง จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๕ แปลง จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากแต่ละแปลงวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท จะลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMS ภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	
๒. อำเภอวังชิ้น	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	
	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	
๓. อำเภอสูงเม่น	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	
	๕๔๒,๔๐๐.๐๐	
๔. อำเภอเมือง	๔๑๖,๐๐๐.๐๐	
	๕๘๗,๖๐๐.๐๐	
๕. อำเภอสอง	๑,๙๘๘,๘๐๐.๐๐	
	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	
๖. อำเภอเด่นชัย	๙๐,๔๐๐.๐๐	
	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	
๗. อำเภอลอง	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	
	๓๖๑,๖๐๐.๐๐	
๘. อำเภอร้องกวาง	๓๑๖,๔๐๐.๐๐	
	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	

เลขานุการฯ ขอรายละเอียดและระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละอำเภอส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของแต่ละอำเภออย่างใกล้ชิด

๒) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและครุภัณฑ์	๖,๘๗๔,๐๐๐.๐๐	จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding ๓ ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคา ครั้งที่ ๔ ใช้วิธีคัดเลือก กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดพิจารณาผลวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

๓) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

อำเภอ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บนปากพวก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย	๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างวันระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๔) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ระบบประปาขนาดใหญ่ ความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร รพ.สูงเม่น	๓,๘๑๓,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง รพ.สูงเม่น	๑๒,๔๑๔,๑๐๐.๐๐	รายงานผลราคากลางให้ผู้มีอำนาจแล้ว คาดว่าจะประกาศเผยแพร่ร่าง TOR วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

๕) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
ครุภัณฑ์รวม ๑๒ รายการ	๑๘,๔๖๑,๐๐๐.๐๐	พ้นระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่มีผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาลงนาม คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๔.๒ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. ศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดแพร่ (สัญญา ๒,๗๖๕,๐๔๐ บาท) - สัญญาห้วยโรง สิ้นสุด ๓๑ ธ.ค. ๖๓ มี ๔ งวดงาน - สัญญาเขตวัน สิ้นสุด ๒๘ เม.ย. ๖๔ มี ๔ งวดงาน	๒,๗๖๕,๐๔๐.๐๐	แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับแล้ว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
๒. ห้องน้ำ-ห้องสุขาชาย ขนาด ๑๐ ห้อง จังหวัดแพร่ (สัญญา ๑,๐๒๙,๖๑๖ บาท)	๑,๐๒๙,๖๑๖.๐๐	แจ้งผู้รับจ้างปรับแผนเนื่องจากงานดำเนินการช้ากว่าแผน
๓. ห้องน้ำ-ห้องสุขาหญิง ขนาด ๑๐ ห้อง จังหวัดแพร่ (สัญญา ๑,๐๔๙,๓๔๔ บาท)	๑,๐๔๙,๓๔๔.๐๐	แจ้งผู้รับจ้างปรับแผนเนื่องจากงานดำเนินการช้ากว่าแผน
๔. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำ (สัญญา ๒,๖๐๘,๐๐๐ บาท สิ้นสุด ๒๕ พ.ย. ๖๓) คงเหลืองานหน่วยจัดการต้นน้ำขุนสมุน สาขาที่ ๑	๒,๒๑๘,๖๐๐.๐๐	แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับแล้ว ค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๑๐ ผู้รับจ้างยืนยันดำเนินการให้แล้วเสร็จ และยินยอมชดใช้ค่าปรับ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๒) ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอสอง (สิ้นสุดสัญญา ๑๙ พ.ย. ๖๓)	๖๘๘,๐๑๘.๑๘	ส่งมอบงานงวดที่ ๕ แล้วคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๓) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ (สิ้นสุดสัญญา ๖ มี.ค. ๖๔)	๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	ส่งมอบงานงวดที่ ๕ แล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน งานงวดที่ ๖-๗ จะส่งมอบภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
๒. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย (สิ้นสุดสัญญา ๒ มี.ค. ๖๔)	๔,๑๐๔,๔๐๐.๐๐	งานงวดที่ ๔-๗ ดำเนินการแล้ว รอผลการทดสอบปูน
๓. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสวนเขื่อน (สิ้นสุดสัญญา ๒๓ พ.ย. ๖๓)	๒,๓๗๑,๒๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๔-๕ คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
๔. ก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬา บ้านม่อน หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗.๗๕ เมตร เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (สิ้นสุดสัญญา ๑๘ มี.ค. ๖๔)	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	งานดำเนินการร้อยละ ๙๕ เหลืองานเก็บรายละเอียด เบิกจ่ายภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๔) โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล (หจก. ทิพปภาครักษ์ สิ้นสุดสัญญา ๒๓ ก.ย. ๖๓)	๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	แจ้งส่งหนังสือการปรับแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร. บ้านร่องกวาง (หจก. ทิพปภาครักษ์ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ก.พ. ๖๔)	๑,๐๖๔,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน อยู่ระหว่างทำหนังสือบอกเลิกสัญญา และจะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธี e-Bidding ใหม่ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
๒. โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านแม่แรม (ขยายสัญญาถึง ๓๑ มี.ค. ๖๔)	๑,๖๐๖,๐๐๐.๐๐	มีการขยายสัญญา งานดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๘๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. บ้านพักครู ๒๐๗ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ (สิ้นสุดสัญญา ๒๖ ต.ค. ๖๓)	๖๕๔,๗๓๔.๐๗	งานดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๘๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. บ้านพักครู ๒๐๗ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ (สิ้นสุดสัญญา ๒๖ ต.ค. ๖๓)	๖๕๔,๗๓๔.๐๖	งานดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๘๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๖) โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
อาคารเรียน ๓๑๘ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) งบผูกพัน ๖๒-๖๕ วงเงิน ๒๓,๑๑๘,๐๐๐ บาท (หจก. กรณัฏฐ์รัตนคำวาสก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญา ๑๘ ก.พ. ๖๕)	๓,๔๖๗,๗๐๐.๐๐	งานดำเนินการช้ากว่าแผน แจ้งผู้รับจ้างปรับแผนแล้ว และดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (List) PO ในระบบ GFMS แล้วและส่งเอกสารให้ต้นสังกัด Confirm

๗) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. โรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (สิ้นสุดสัญญา ๒๐ ก.พ. ๖๔) คงเหลืองวด ๕-๖	๒,๗๒๑,๔๓๐.๒๘	ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว คาดว่าเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
๒. อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ โรงเรียนศรีสวัสดิ์ (สิ้นสุดสัญญา ๑๖ มี.ค. ๖๔) สัญญา ๑๒ งวด คงเหลืองวด ๑๒ วงเงิน ๗.๔๘ ล้านบาท	๑๔,๒๑๒,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว คาดว่าเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟท์) ร.พ.สูงเม่น (สิ้นสุดสัญญา ๒๐ ก.พ. ๖๕)	๒๒,๗๕๘,๒๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว และขออนุมัติใช้วัสดุบางรายการแล้ว
๒. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล ร.พ.สูงเม่น (งบผูกพันปี ๖๒-๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๓ ก.พ. ๖๕) สัญญา ๑๒ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวด	๒๔,๒๕๒,๕๗๙.๕๓	เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวดงาน งานงวดที่ ๘ คาดว่าส่งมอบภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และงานงวดที่ ๙ คาดว่าส่งมอบภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ แจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว ๓ ครั้ง ติดปัญหางานกระเบื้อง แต่ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินงานงวดที่ ๑๐ แล้ว

๔.๓ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)

โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยว ๗ แห่ง	๑๐,๐๐๘,๖๐๐.๐๐	จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้เสนอราคา กำหนดประชุมคณะกรรมการในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้วิธีคัดเลือก

๒) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างพื้นที่ ๑๐ ไร่ อ.ลอง	๖๙๓,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding
๒. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างพื้นที่ ๓ ไร่ ๘ อำเภอ	๖,๔๔๘,๐๐๐.๐๐	- อ.หนองม่วงไข่ ๔ แปลง ดำเนินการแล้ว ๑ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ แปลง - อ.สูงเม่น ๑ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ - อีก ๖ อำเภออยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดหาผู้รับจ้าง

๓) งบประมาณจังหวัดแพร่


โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่		
๑. โรงเรือนปลูกผักโครงสร้างเหล็ก	๓,๑๙๕,๐๐๐.๐๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติโครงการ และมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง และอยู่ระหว่างประสานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อขอแก้ไขรหัสงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่ถูกต้อง
๒. แปลงปลูกผักโครงสร้างเหล็ก	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซลาร์เซลล์)	๓,๑๘๗,๕๐๐.๐๐	
๔. ระบบน้ำและระบบจ่ายน้ำอัจฉริยะ	๔,๓๐๒,๐๐๐.๐๐	
๕. วัสดุเพาะกล้า	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	
๖. วัสดุเตรียมแปลง	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	
๗. วัสดุสารชีวภัณฑ์	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	


มติที่ประชุม เห็นชอบ เรงรัดให้ส่วนราชการใช้จ่ายเงินโดยก่อนนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนโดยเร็วและให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คำนิยามของคำว่าเงินงบประมาณ หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ และหมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งครอบคลุมทุกงบประมาณรายจ่าย หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสามารถมอบอำนาจได้ทุกงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความคล่องตัวซึ่งครอบคลุมในการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๔๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวปณยณช เพ็ญชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกมลวรรณ สิริลัทธ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

