

ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๒๖๖



สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจตมหายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว หากมีความประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pre@cgd.go.th ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทนา ประสานศิลป์)

คลังจังหวัดแพร่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๑๐๗๖

มหาไถย ๒๑๗๕๗

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

๑. นายวิเชียร	อนุศาสนนันท์	แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒. นางวิรุณยา	กระเสาร์	แทน ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓. นายสิริศักดิ์	วงศ์แพทย์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด	กรรมการ
๔. นายประเสริฐ	ฉลอม	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕. นางศรินารถ	เตียวศิริ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๖. นางทัศนีย์	จิตฤทธิ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. นางสุภาพร	พุ่มไสว	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘. นางวารุณี	วงศ์รัตนศิลป์	แทน ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๙. นายประสพชัย	ปรามค์ทอง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๑๐. นายสาธู	เกตแก้ว	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๑. นายพิษณุ	ขอบประดิษฐ์	แทน ผอ.โครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๒. นายมานพ	คำตัน	แทน ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๑๓. นายสุทธิศักดิ์	ก้อนแก้ว	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๔. นายพิทักษ์	กาวิวัน	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๕. นางสาวกมลพร	แสนสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๖. นางสาวพัฒนา	สินมณี	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗	กรรมการ
๑๗. นางจันทนา	ประสานศิลป์	คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวกมลวรรณ	สิริลัพท์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวปณณนุช	เพ็ญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายวรญาณ	บุญนราช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (ติดราชการ)
-------------	---------	--

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พ.ต.ท.สมบัติ	ชัยนันท์	ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่
๒. นางโสภา	เครือแสง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
๓. นายณัฐพงษ์	ปิงคะยอม	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ติดราชการ จึงมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายวิเชียร อนุสาสนนันท์) เป็นประธานในที่ประชุมแทน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ (สำนักงานคลังจังหวัดแพร่) ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และแจ้งเวียนให้ คณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๐๙๒ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วและไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงาน การประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๔ ตาม พรบ.	ก่อนนี้ (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ร้อยละ การใช้จ่าย เดือน ม.ค.	เพิ่มขึ้น จาก เดือน ม.ค.
		จำนวน เงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๓,๓๐๒.๕๗	๖๘๔.๖๙	๒๐.๗๓	๑,๑๑๙.๓๘	๓๓.๘๙	๑,๘๐๔.๐๗	๕๔.๖๓	๓๒.๖๒	๒๒.๐๑
- รายจ่ายประจำ	๑,๑๕๒.๐๙	๘.๕๕	๐.๗๔	๘๓๒.๕๐	๗๒.๒๖	๘๔๑.๐๕	๗๓.๐๐	๕๙.๔๐	๑๓.๖๐
- รายจ่ายลงทุน	๒,๑๕๐.๔๘	๖๗๖.๑๔	๓๑.๔๔	๒๘๖.๘๘	๑๓.๓๔	๙๖๓.๐๒	๔๔.๗๘	๑๗.๔๑	๒๗.๓๗

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	ร้อยละเบิกจ่าย มกราคม ๒๕๖๔	เพิ่มจาก เดือน ม.ค.
เงินกันไว้เบิกเหลือปี	๗๗๙.๙๘	๔๓๘.๒๔	๕๖.๑๙	๔๗.๐๑	๙.๑๘

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ผู้เข้าร่วมประชุมได้รายงานสถานการณ์ดำเนินโครงการ พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ดังนี้

แนวทางหลวงแพร์

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนหนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน ๑	๒๒,๔๒๑,๒๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒. งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนแม่สิน - ปางเคาะ	๒๑,๓๖๒,๙๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างต่อรองราคา และลงนามในสัญญา
๓. งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๔ ตอนสวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย	๑,๘๘๘,๓๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างต่อรองราคา และลงนามในสัญญา
๔. งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๖ ตอนห้วยแก๊ด-ขุนสถาน	๑,๘๙๙,๗๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างต่อรองราคา และลงนามในสัญญา
๕. งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนหนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน ๒	๙๙๔,๘๒๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างต่อรองราคา และลงนามในสัญญา
๖. งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๗ ตอนปากห้วยอ้อย - วังปึง ตอน ๑	๖๙๗,๑๖๑.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างต่อรองราคา และลงนามในสัญญา
๗. งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๒ ตอนห้วยซิม - ปากห้วยอ้อย	๑,๙๙๖,๗๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างต่อรองราคา และลงนามในสัญญา
๘. งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนแยกบ้านฝ้าย - ร้องกวาง และสายทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน ร้องกวาง - สวนป่า	๑,๙๘๔,๓๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างต่อรองราคา และลงนามในสัญญา

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ห้องน้ำห้องสุขาชาย-หญิง ขนาด ๑๐ ห้อง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.น่าน้อย	๘๙๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศร่าง TOR แล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในไตรมาส ๒
๒. อาคารห้องประชุม ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศร่าง TOR แล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในไตรมาส ๒
๓. ศูนย์บริการข้อมูล ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศร่าง TOR แล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในไตรมาส ๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัทสทางหลวงท้องถิ่นพร.ถ.๕๗-๐๐๐๓ สายบ้าน ปิ่นเงิน-บ้านเด่น ตำบลแม่เก็ง (อบต. แม่เก็ง)	๗,๕๙๒,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒. พัฒนาระบบส่งน้ำลำเหมืองห้วยชะแงง หมู่ที่ ๙ บ้านวังดิน ตำบลบ้านกลาง (อบต. บ้านกลาง) สัญญาสิ้นสุด ๑๒ ม.ค. ๖๔	๑,๗๐๑,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญา ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด สัญญา ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (เทศบาลตำบลปงป่าห้วย อ.เด่นชัย)	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะ ประกาศเชิญชวนภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้และโดยสาร รพ. พระยพราช เด่นชัย	๓,๓๔๘,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒. รั้วตาข่ายถัก ความยาว ๔๐๓ เมตร รพ.สูงเม่น	๑,๖๕๒,๕๐๐.๐๐	เสนอราคาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอ ราคา
๓. ระบบประปาขนาดใหญ่ ความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร รพ.สูงเม่น	๓,๘๑๓,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะ ประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๔. ลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้และโดยสาร รพ.ร้องกวาง	๓,๓๔๘,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๕. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง รพ.สูงเม่น	๑๒,๔๑๔,๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและ แบบบูรณาการ พร้อมทั้งส่งหนังสือ ขอความเห็นชอบให้จังหวัดแล้ว

ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่


โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุ	๓,๕๒๗,๓๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ และ กำหนดราคากลาง


จังหวัดแพร่ (งบกลาง)

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล และก่อสร้าง รางส่งน้ำ คสล. สัญญาสิ้นสุดพ.ย. ๖๓ จำนวน ๑๗ รายการ	๔,๘๓๘,๙๐๓.๙๗	- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๓ รายการ - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ๖ รายการ - เอกสารขอเบิกไม่ครบถ้วน ๒ รายการ - แจ้งยกเลิกโครงการ ๓ รายการ เนื่องจากขุดเจาะแล้วไม่เจอน้ำ - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ รายการ
๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล และก่อสร้าง รางริน คสล. สัญญาสิ้นสุด ธ.ค. ๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ	๔,๐๒๙,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๒ รายการ - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ๓ รายการ - แจ้งยกเลิกโครงการ ๒ รายการ เนื่องจากขุดเจาะแล้วไม่เจอน้ำ - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ รายการ แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับแล้ว คาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๒
๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล และก่อสร้าง รางริน คสล. สัญญาสิ้นสุด ม.ค. ๖๔ จำนวน ๒ รายการ	๔๖๒,๑๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๑ รายการ - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ๑ รายการ เบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๐.๑๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวปณัญช เพ็ญชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกมลวรรณ สิริลัทธ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

แจ้งท้าย
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัด (๒ ท่าน)	
๒. ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗	กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ

แจ้งท้าย
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่