

ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๐๗/๒



สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๕๐๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว หากมีความประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : preaced.go.th ภายในวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดแพร่

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๗๖
มหาไถไทย ๒๑๗๕๗



กรมบัญชีกลาง

แจ้งท้าย
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัด (๒ ท่าน)	
๒. ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗	กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ

แจ้งท้าย

หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน

- ๑ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
- ๒ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
- ๓ พัฒนาการจังหวัดแพร่
- ๔ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่
- ๕ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
- ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
- ๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัย
- ๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนรัตน์
- ๙ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่
- ๑๐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

คณะกรรมการฯ ผู้มาประชุม

๑. นายวิเชียร	อนุศาสนนันท์	แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒. นายสิริศักดิ์	วงศ์แพทย์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด	กรรมการ
๓. นายสง่า	วังคะออม	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. นางศิรินารถ	เตียวศิริ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๕. นายณัฐนันท์	นุแบ่งถา	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖. นางสาวเขมิกา	รอดสี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. นายทอม	เพ็ชรหาญ	แทน ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๘. นายบรรเจิด	ดิดอ้า	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๙. นางสาวณัฐพิมพ์	กาวิวัน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๐. นายพิษณุ	ชอบประดิษฐ์	แทน ผอ.โครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๑. นายมานพ	คำตัน	แทน ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๑๒. นายสุทธิศักดิ์	ก้อนแก้ว	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๓. นายเสน่ห์	ศรีเทพ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๔. นางสาวกมลพร	แสนสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๕. นางศุภมาส	สินมณี	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗	กรรมการ
๑๖. นางสาวสุนทรีย์	สารเร็ว	รักษาราชการแทน คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางสาวกมลวรรณ	สิริลัพท์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวปณณนุช	เพ็ญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฯ ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายวรญาณ	บุญธราช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (ติดราชการ)
๒. นายสุรพล	วงศ์สุขพิศาล	ปลัดจังหวัด (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางรัชดาวรรณ	พูนพิพัฒน์	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่
๒. นางสาวสมร	พันธ์รัตนสุขกุล	ศูนย์วิจัยข้าวแพร่
๓. นายวีรกานต์	บุญตัน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๔. นายวิริยะ	ทองเหลือ	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่
๕. นายศิริโชค	พิพัฒน์เสฐียรกุล	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
๖. นายภาณุพงศ์	มาอู่	โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
๗. นายดิเรก	คุ้มเนตร	โรงเรียนปิริยาลัย
๘. นายสวัสดิ์	ใจตุรงค์	โรงเรียนนาริรัตน์
๙. พ.ต.ต.หญิงศศิธร	เรือนคำ	ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่
๑๐. นางปณิตดา	วงศ์สงคราม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

๑๑. นางสาวนงลักษณ์ วงศ์ฉายา	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๑๒. นายจิรวุฒิ ผาคำ	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๑๓. นางศิรินทรา เพ็ชรหาญ	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๑๔. นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ทิศราขการลงพื้นที่อำเภอสอง จึงมอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายวิเชียร อนุศาสนนันท์) เป็นประธานในที่ประชุมแทน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ (สำนักงานคลังจังหวัดแพร่) ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ และแจ้งเวียนให้ คณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ด่วนมาก ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๑๑๙๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วและไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงาน การประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๔ ตาม พรบ.	ก่อนนี้ (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		% ใช้จ่าย เดือน ธ.ค.	เพิ่มจาก เดือน ธ.ค.
		จำนวน เงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๒,๘๒๔.๒๑	๑๙๑.๖๐	๖.๗๘	๗๒๙.๗๑	๒๕.๘๔	๙๒๑.๓๑	๓๒.๖๒	๑๙.๕๒	๑๓.๑๐
- รายจ่ายประจำ	๑,๐๒๓.๒๙	๕.๕๕	๐.๕๔	๖๐๒.๒๖	๕๘.๘๖	๖๐๗.๘๑	๕๙.๔๐	๔๑.๖๑	๑๗.๗๙
- รายจ่ายลงทุน	๑,๘๐๐.๙๒	๑๘๖.๐๖	๑๐.๓๓	๑๒๗.๔๔	๗.๐๘	๓๑๓.๕๐	๑๗.๔๑	๔.๗๕	๑๒.๖๖

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย มกราคม ๒๕๖๔	ร้อยละเบิกจ่าย ธันวาคม ๒๕๖๓	เพิ่มจาก เดือน ธ.ค.
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	๗๗๙.๙๘	๓๖๖.๖๙	๔๗.๐๑	๒๔.๙๔	๒๒.๐๗

๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หน่วย : ล้านบาท

จำนวนเงิน	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย
๑๖๐.๔๕	๕๑.๘๐	๓๒.๒๘

๓.๔ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๒๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๐ ประเภท ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

๓.๕ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๒ ประเภท ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔)

ผู้เข้าร่วมประชุมได้รายงานสถานะการดำเนินโครงการ ดังนี้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ (ศูนย์เครื่องจักรกลทำเสียสัตว์)	๑๘,๕๖๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างนำร่างประกาศขึ้นเผยแพร่ครั้งที่ ๒ เนื่องจากครั้งที่ ๑ ร่างประกาศข้อมูลคลาดเคลื่อนจากร่าง TOR

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
อาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์	๓,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๔ กำหนดเสนอราคาภายใน ม.ค. ๖๔

แขวงทางหลวงแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า - สวนป่า	๔๘,๙๘๑,๐๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติ รับรองราคาจากกรมทางหลวง
๒.พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๔ ตอน ปางกุ่ม - วังขึ้น	๔๑,๙๒๖,๐๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติ รับรองราคาจากกรมทางหลวง
๓.พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ	๔๗,๖๙๗,๙๘๒.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติ รับรองราคาจากกรมทางหลวง
๔.ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า	๓๓,๗๒๓,๐๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติ รับรองราคาจากกรมทางหลวง

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๕.ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สนง.ซ่อมเครื่องจักร	๑,๘๑๙,๘๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
๖.ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างระดับชำนาญงาน หมวดทางหลวงเด่นชัย	๑,๖๖๓,๙๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
๗.ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงแพร่	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย. ๖๔
๘.หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตุ๋ยมตำรวจทางหลวงทุ่งไผ่)	๔,๑๙๓,๐๐๐.๐๐	กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๔
๙.หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตุ๋ยมตำรวจทางหลวงเด่นชัย)	๓,๘๗๑,๘๐๐.๐๐	กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๔

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ๑.๑ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน บริเวณดอยเสมอดาว (๓,๗๒๒,๐๐๐ บาท) - ร้านอาหาร ๔ ห้อง จำนวน ๒ หลัง ๑.๒ บริเวณที่ทำการ (๕,๓๔๖,๐๐๐ บาท) - บ้านพัก ๒ ห้องนอน จำนวน ๑ หลัง - บ้านพัก ๔ ห้องนอน จำนวน ๑ หลัง - โรงซักรีด จำนวน ๑ หลัง - ห้องน้ำ-ห้องสุขารวม จำนวน ๑ หลัง	๙,๐๖๘,๐๐๐.๐๐	ประกาศเผยแพร่แผนแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๔
๒.ห้องน้ำห้องสุขาชาย-หญิง ขนาด ๑๐ ห้อง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน	๘๙๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างแก้ไขราคากลาง เนื่องจาก ปร.๔ และ ปร.๕ ไม่ตรงกับแบบรูป รายการ
๓.อาคารห้องประชุม ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
๔.ศูนย์บริการข้อมูล ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน จังหวัดน่าน จำนวน ๔๐๐ แห่งๆละ ๕,๐๐๐ บาท	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติแผนแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๒
๒.ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน จังหวัดแพร่ จำนวน ๔๐๐ แห่งๆละ ๕,๐๐๐ บาท	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓.ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า น้ำสา อ.เวียงสา	๑,๐๕๔,๕๐๐.๐๐	กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๔
๔.ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน จังหวัดน่าน จำนวน ๓๐๘ แห่งๆละ ๕,๐๐๐ บาท	๑,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติแผนแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๒
๕.ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน จังหวัดแพร่ จำนวน ๕๐๐ แห่งๆละ ๕,๐๐๐ บาท	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา ด้วยวิธี e-bidding รวม ๕ โครงการ - อ.สอง จำนวน ๒ โครงการ - อ.เมือง จำนวน ๑ โครงการ - อ.สูงเม่น จำนวน ๑ โครงการ - อ. ลอง จำนวน ๑ โครงการ	๔,๑๕๘,๘๐๐.๐๐	เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนาโมเดล ขนาด ๑ ไร่ จำนวน ๑๐๑ แห่ง แห่งละ ๔๕,๒๐๐ บาท โดยแต่ละอำเภอเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจากจังหวัด
๒.งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง รวม ๑๑ โครงการ - อ.หนองม่วงไข่ จำนวน ๒ โครงการ - อ.วังชิ้น จำนวน ๒ โครงการ - อ.สูงเม่น ๑ โครงการ - อ.เมือง ๑ โครงการ - อ.เด่นชัย จำนวน ๒ โครงการ - อ.ลอง จำนวน ๑ โครงการ - อ.ร้องกวาง จำนวน ๒ โครงการ	๒,๙๐๒,๔๐๐.๐๐	เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนาโมเดล ขนาด ๑ ไร่ จำนวน ๒๔ แห่งๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท โดยแต่ละอำเภอเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจากจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดอ่อน หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก็ง	๗๑๘,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ มีผู้เสนอราคาขายเดียวและคุณสมบัติไม่ผ่าน อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒
๒.ปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหส์ทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.๑๔-๐๐๕ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่จอมเทศบาลตำบลแม่ลานนา	๑,๑๒๙,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๔
๓.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหส์ทางหลวงท้องถิ่นพร.ถ.๕๗-๐๐๐๓ สายบ้านปิ่นเจน-บ้านเด่น ตำบลแม่เก็ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก็ง	๗,๕๙๒,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง คาดว่า จะประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๔
๔.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหส์ทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.๒๐๔๐ สายบ้านแดนชุมพล - บ้านโศกคำ หมู่ที่ ๑-๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล	๓,๑๘๕,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๔
๕.เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหส์ทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. ๓๙-๐๐๓ หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร	๑,๑๕๓,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ววันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๓
๖.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหส์ทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.๖๑-๐๐๐๒ สายทางลอง - วังชิ้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก	๖,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	ขอคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากโครงการล่าช้า

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๗.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.๘-๐๐๙ บ้านบุญเรือง หมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบลบ้านเวียง	๒,๖๔๓,๐๐๐.๐๐	ขอแก้ไขแบบรูปรายการไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศเชิญชวนแล้ว
๘.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.๘-๐๐๑๕ บนนาค่าย หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลบ้านเวียง	๑,๘๒๗,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๔
๙.เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.๗๓-๐๐๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง	๑,๑๖๑,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาวันที่ ๘ ม.ค. ๖๔ วงเงินสัญญา ๗๕๖,๐๐๐ บาท
๑๐.ก่อสร้างระเบียบจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่จ๊วะ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สูง ๒ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล แม่จ๊วะ	๑,๓๗๕,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๓ วงเงินสัญญา ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท
๑๑.ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบนปากพวก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย	๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนม.ค. ๖๔
๑๒.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านวัง วน ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย	๔,๑๘๓,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางและกำหนดร่าง TOR คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๔
๑๓.ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตรบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงใต้หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเวียง เทศบาลตำบลบ้านเวียง	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๔
๑๔.ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่เอิม (ห้วยร่องขุน) หมู่ที่ ๔ บ้านหาดลี่ ตำบลสบสาย องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย	๖๗๗,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางและกำหนดร่าง TOR คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๔

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.ปรับปรุงโรงอาหาร สนพ. แพร่ ตำบลร่องกาศ	๖๑๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๔
๒.ปรับปรุงอาคารฝึกอบรมช่างไฟฟ้า สนพ. แพร่	๘๑๔,๘๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๔

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
ค่าปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล	๑,๗๖๒,๕๐๐.๐๐	จะประกาศเชิญชวนภายในวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง	๖๖๒,๐๐๐.๐๐	ผู้ชนะการเสนอราคาเสนอราคาต่ำกว่า ราคากลาง ๑๕% รอหนังสือตอบกลับ ยืนยันการเสนอราคาจากผู้ชนะการ เสนอราคา
๒.รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) โรงเรียนบ้านวังเลียง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	มีผู้รับจ้างแล้ว แต่ราคากลางสูงกว่า งบประมาณ รอการอนุมัติราคากลาง

ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุ	๓,๕๒๗,๓๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
๒.เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา สภ.ห้วยไร่	๘,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง (ขอความ อนุเคราะห์จาก สนง.โยธาฯ รอหนังสือ ตอบกลับ)

จังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.ปรับปรุงอาคารน้อมรำลึกพระมหากษัตริย์คุณ ตามรอยพระบาทที่ยาตรา อ.สูงเม่น จ.แพร่ หน่วยดำเนินการ: ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเม่น	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจาก กรมการปกครอง เนื่องจากอาคารเป็น ทรัพย์สินของกรมการปกครอง
๒.ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ CDUA ขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบท่อ จ่ายแก๊ส หน่วยดำเนินการ: สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- รอวิศวกรเฉพาะด้านรับรองแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. ๖๔ - อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่จาก สปก. เนื่องจากพื้นที่เป็นของ สปก.

งบกลุ่มจังหวัด

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๙ (แขวงทางหลวงแพร่)	๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	มีแบบรูปปรายการและราคากลางแล้ว
๒.ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๔ ตอน ปางกุ่ม (แขวงทางหลวงแพร่)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	มีแบบรูปปรายการและกำหนดราคา กลางแล้ว อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR
๓.เครื่องอัดฟางก้อน (สนง.ปศุสัตว์) จำนวน ๕ เครื่อง	๒,๒๐๑,๒๕๐.๐๐	ปรับลดจาก จำนวน ๕ เครื่อง คงเหลือ ๔ เครื่อง อยู่ระหว่างรอมติจากที่ประชุม กบก.
๔.เครื่องฟอกอากาศ (สสจ.)	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนด ราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวน ภายในเดือน ก.พ. ๖๔

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๕.เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ (สสจ.)	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือน ก.พ. ๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด โรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่ พัฒนาประชาธิปไตย อ.หนองม่วงไข่	๙๗๙,๗๐๐.๐๐	งานดำเนินการเอง จะทำสัญญาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงภายในเดือน ก.พ. ๖๔

๔.๒ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔)

แขวงทางหลวงแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑.สายทางหลวงหมายเลข ๑๒๙ ตอน ทางเลี่ยงเมือง	๒๔,๘๘๗,๒๐๑.๐๐	คาดว่าจะเบิกภายในวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๔
๒.ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	๖,๓๓๕,๔๗๐.๐๐	งานดำเนินการ ๘๐% คาดว่าจะเบิกภายใน ก.พ. ๖๔

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑.ศูนย์บริการข้อมูล สวนรุกชาติห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ (สัญญา ๒,๗๖๕,๐๔๐)	๒,๗๖๕,๐๔๐.๐๐	งานมี ๔ งวด ดำเนินการแล้ว ๗๐% เบิกแล้ว ๒ งวด สิ้นสุดสัญญา ๓๑ ธ.ค. ๖๓ แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับแล้ว
๒.ห้องน้ำ-ห้องสุขาชาย ขนาด ๑๐ ห้อง สวนรุกชาติห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ (สัญญา ๑,๐๒๙,๖๑๖)	๑,๐๒๙,๖๑๖.๐๐	เบิกแล้ว ๑ งวด งานดำเนินการแล้ว ๒๐% สิ้นสุดสัญญา ๒๘ เม.ย. ๖๔
๓.ห้องน้ำ-ห้องสุขาหญิง ขนาด ๑๐ ห้อง สวนรุกชาติเขตวัน อ.เมือง จ.แพร่ (สัญญา ๑,๐๔๙,๓๔๔)	๑,๐๔๙,๓๔๔.๐๐	เบิกแล้ว ๑ งวด งานดำเนินการแล้ว ๒๐% สิ้นสุดสัญญา ๒๘ เม.ย. ๖๔
๔.ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำ (สัญญา ๒,๖๐๘,๐๐๐)	๒,๖๑๘,๖๐๐.๐๐	เบิกแล้ว ๑ งวด งานดำเนินการแล้ว ๖๐% สิ้นสุดสัญญา ๒๕ พ.ย. ๖๓ แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับแล้ว คาดว่าจะเบิกภายในไตรมาสที่ ๒
๕.ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กอน-แม่สาย	๖๑๔,๐๐๐.๐๐	เบิกแล้ว ๒ งวด สิ้นสุดสัญญา ๒๒ พ.ค. ๖๓ แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. ๖๔

สำนักงานจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑.โครงการจัดหาที่ดินมัสยิด บ้านท่าสมาน ม.๒,๑๑ ต.เตาปูน อ.สอง หน่วยดำเนินการ อำเภอสอง	๑,๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทำหนังสือติดตามการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
๒.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสบเก็ง ม.๑ ต.แม่เก็ง อ.วังชิ้นหน่วยดำเนินการ อำเภอวังชิ้น สัญญาสิ้นสุด ๒๗ ก.ค.๖๓	๓๔๒,๑๐๗.๐๐	ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
๓.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าปวย ม.๓ บ้านเจริญสุข ม.๑๑ ต.สรอย อ.วังชิ้น หน่วยดำเนินการ อำเภอวังชิ้น สัญญาสิ้นสุด ๑๓ ก.ย. ๖๓	๕๑๕,๐๐๐.๐๐	ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
๔.โครงการปรับปรุงระบบประปา/ บ้านแม่แรม ม.๑๒ ต.เตาปูน อ.สอง หน่วยดำเนินการ อำเภอสอง	๒,๑๐๙,๓๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทำหนังสือติดตามการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
๕.โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านปางไม้พัฒนา สัญญาสิ้นสุด ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๓	๒๙๓,๔๗๖.๔๕	ขอย้ายจุดขุดเจาะใหม่ เนื่องจากขุดแล้วไม่เจอน้ำ
๖.โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านสองแคว สัญญาสิ้นสุด ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๓	๒๘๘,๔๒๐.๐๐	งานดำเนินการ ๔๐%
๗.โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภค บ้านสบป่าก สัญญาสิ้นสุด ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๓	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างรายเดียวกับโครงการที่ ๖ จะดำเนินการก็ต่อเมื่อโครงการที่ ๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘.โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๖ ต. แม่ยาวตาล สัญญาสิ้นสุด ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	ส่งมอบงานและส่งเอกสารขอเบิกให้จังหวัดแล้ว
๙.โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้านบ้านวังลึก สัญญาสิ้นสุด ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๓	๔๙๔,๙๐๐.๐๐	งานดำเนินการ ๖๐%
๑๐.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองแพะพังใต้ สัญญาสิ้นสุด ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	ส่งมอบงานและส่งเอกสารขอเบิกให้จังหวัดแล้ว

ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอสอง	๑,๐๙๙,๖๐๐.๐๐	มี ๕ งวดงาน เบิกแล้ว ๓ งวดงาน ส่งมอบงานงวดที่ ๔ แล้วอยู่ระหว่าง ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน สิ้นสุดสัญญา ๑๙ พ.ย. ๖๓ แจ้งสงวนสิทธิการปรับแล้ว

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ (เงินเหลือจ่าย)

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑.ก่อสร้างอาคารกิจกรรม โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย	๑,๒๘๙,๕๐๐.๐๐	ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญาสิ้นสุด ๒๓ มี.ค. ๖๔
๒.เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	๒,๐๗๖,๓๐๐.๐๐	ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญา ๗ ธ.ค. ๖๓ สิ้นสุด ๕ ก.พ. ๖๔
๓.ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่หล่าย เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๑ แห่ง หจก. แพร่ เอสทีเอ็ม	๘,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญา ๒๐ ก.ค. ๖๓ สิ้นสุด สัญญา ๓ พ.ค. ๖๔ ส่งเบิกแล้ว ๑ งวด คาดว่าจะเบิกงวดที่ ๒-๔ ภายในเดือน ม.ค. ๖๔
๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๘ บ้านป่าสักทอง ตำบลแม่คำมี เทศบาลตำบลแม่คำมี สัญญาสิ้นสุด ๒๗ ต.ค. ๖๓	๓,๙๙๙,๐๐๐.๐๐	มี ๕ งวดงาน งานดำเนินการแล้ว ๗๐% ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานพร้อมกัน ๕ งวด
๕.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงแรมบ้านน้ำชำ (วิชัยฯ) หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สัญญาสิ้นสุด ๒๓ พ.ย. ๖๓	๖๙๖,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเดือน ส.ค. ๖๓ ผู้รับจ้างไม่เข้างาน แจ้งยกเลิกสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างใหม่
๖.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านร่องฟอง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่	๖๑๘,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเดือน ส.ค. ๖๓ ผู้รับจ้างไม่เข้างาน แจ้งยกเลิกสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างใหม่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
ก่อสร้างหอประชุม สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดแพร่ หจก.แพร่มีรัตน	๕,๒๓๑,๓๐๔.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๒๖ ม.ค. ๖๔ ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาสัญญาอีก ๔๐ วัน อยู่ระหว่างพิจารณาขยายสัญญา

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล	๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	มี ๖ รายการ ค่าปรับเกิน ๑๐% มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเรื่องค่าปรับแล้ว ผู้รับจ้างยืนยันจะดำเนินงานต่อให้เสร็จภายใน ก.พ. ๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑.อาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑ ขนาด ๓ ห้องเรียน รร.บ้านห้วยฮ่อม	๒,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	ส่งมอบพื้นที่เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ คณะกรรมการ ตรวจสอบพื้นที่แล้ว ไม่สามารถก่อสร้างในพื้นที่ที่ส่งมอบได้ จึงเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการใหม่ ส่งมอบพื้นที่ครั้งที่ ๒ ต้นเดือน ม.ค. ๖๔
๒.ค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร. บ้านร้องกวาง	๑,๐๖๔,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างไม่เข้างาน ทำหนังสือแจ้งเร่งรัด ผู้รับจ้างแล้ว สิ้นสุดสัญญา ๑๕ ก.พ. ๖๔
๓.บ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ โรงเรียนบ้านร้องกวาง	๗๙๒,๐๐๐.๐๐	งานดำเนินการ ๙๕% คาดว่าเบิกจ่าย ภายในเดือน ม.ค. ๖๔
๔.บ้านพักครู ๒๐๗ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์	๘๘๘,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างรายเดียวกัน งานดำเนินการ ๖๐ % ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
๕.บ้านพักครู ๒๐๗ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์	๘๘๘,๐๐๐.๐๐	

โรงเรียนพิริยาลัย

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
อาคารเรียน ๓๑๘ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) งบผูกพัน ๖๒-๖๕ วงเงิน ๒๓,๑๑๘,๐๐๐	๓,๔๖๗,๗๐๐.๐๐	ส่งมอบพื้นที่ ๒๗ ก.ย. ๖๔ อยู่ระหว่าง ตอกเสาเข็ม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย. ๖๔ และผู้รับจ้างขอขยาย ระยะเวลาสัญญา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
สนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒ โรงเรียนทุ่งช้าง จ.น่าน	๗๔๒,๕๐๐.๐๐	งานดำเนินการ ๔๐ % แจ้งเร่งรัด ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือน ก.พ. ๖๔

โรงเรียนนาริรัตน์

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
อาคารเรียน ๓๑๘/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) งบผูกพัน ๖๓-๖๕ วงเงิน ๒๓,๑๑๘,๐๐๐.-	๓,๔๖๗,๗๐๐.๐๐	ส่งเบิกงวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๔ งานดำเนินการเป็นไปตามสัญญา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟท์) ร.พ.สูงเม่น	๒๒,๗๕๘,๒๐๐.๐๐	ประกาศผู้ชนะแล้วมีผู้อุทธรณ์ ผลการ อุทธรณ์ ฟังขึ้นจึงยกเลิกโครงการ จะประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ ภายใน วันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๔

โรงพยาบาลแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	๓,๕๒๖,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
ปรับปรุงถนนและลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นที่ สนง.กองช่าง อบจ.แพร่ สัญญาสิ้นสุด ๒๔ ธ.ค. ๖๓	๓,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๒๔ ธ.ค. ๖๓ แจ้งสงวนสิทธิ์ การปรับแล้ว

จังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด)

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล และก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. สัญญาสิ้นสุดพ.ย. ๖๓ จำนวน ๓๔ โครงการ	๙,๖๖๗,๔๐๓.๙๗	เบิกเพิ่ม ๑๓ โครงการ คงเหลือ ๒๑ โครงการ วงเงิน ๖,๔๘๙,๗๐๐ บาท
๒.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล และก่อสร้าง รางรินคสล. สัญญาสิ้นสุด ธ.ค. ๖๓ จำนวน ๒๓ โครงการ	๘,๕๙๐,๕๐๐.๐๐	เบิกเพิ่ม ๗ โครงการ คงเหลือ ๑๖ โครงการ วงเงิน ๕,๓๗๓,๐๐๐ บาท โครงการที่ยังไม่ส่งเบิกเนื่องจากขุดเจาะ แล้วไม่เจอน้ำ ต้องย้ายจุดขุดเจาะใหม่ และพื้นที่การเกษตรที่ต้องรอเกษตรกร เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จจึงดำเนินการขุดเจาะ ได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. ๖๔ แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับแล้ว
๓.ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๗ รายการ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ สัญญาสิ้นสุด ๒๓ ธ.ค.๖๓	๖๕๓,๗๘๙.๐๐	แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับแล้ว ส่งมอบแล้ว ๑๖ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ คาดว่า จะส่งมอบภายในเดือน ม.ค. ๖๔

๔.๓ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ข้อมูล ณ วันที่
๘ มกราคม ๒๕๖๔)

สำนักงานพัฒนาชุมชน

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างพื้นที่ ๑๐ ไร่ (ปริมาณดินขุด ๑๙,๒๐๐ ลบ.) อ.ลอง	๖๙๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าของ พื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เพื่อ ทำแบบแปลนและคำนวณราคากลาง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างพื้นที่ ๓ ไร่ (ปริมาณดินขุด ๔,๐๐๐ ลบ.) ใน ๗ อำเภอ	๖,๔๔๘,๐๐๐.๐๐	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๔๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวปณณช เพ็ญชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวกมลวรรณ สิริลัพท์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ