



ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๔๗๒

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๖๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจตมหายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีความประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pre@cgd.go.th ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทนา ประสานศิลป์)

คลังจังหวัดแพร่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๗๖

มหาไถ่ไทย ๒๑๗๕๗

แจ้งท้าย
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัด (๒ ท่าน)	
๒. ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ

แจ้งท้าย

หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน

๑. เกษตรจังหวัดแพร่
๒. พัฒนาการจังหวัดแพร่
๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

๑. นายวิเชียร	อนุศาสนนันท์	แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒. นายชัยพล	ภูตองลม	หัวหน้าสำนักงานจังหวัด	กรรมการ
๓. นายสันติชัย	บัวทอง	ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๔. นางวิรุณยา	กระเสาร์	แทน ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕. นายสง่า	วังคะอ้อม	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖. นางชนันพร	ทุ่งสี	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๗. นางทัศนีย์	จิตฤทธิ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘. นางสาวเขมิกา	รอดสี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๙. นางวารุณี	วงศารัตนศิลป์	แทน ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๑๐. นางวาสนา	กันทะหมื่น	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๑๑. นายธีรพงศ์	วังป่า	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๒. นายพิษณุ	ชอบประดิษฐ์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๓. นายมานพ	คำตัน	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๑๔. นายสุทธิศักดิ์	ก้อนแก้ว	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๕. นายเสน่ห์	ศรีเทพ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๖. นางทิพวรรณ	วันไธยา	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๗. นางจันทนา	ประสานศิลป์	คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวกมลวรรณ	สิริสิทธิ์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวปณณช	เพ็ญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายวรญาณ	บุญนาราช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (ติดราชการ)
-------------	----------	--

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุสังข์	ชุมมะโน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๒. นายดิเรก	คุ้มเนตร	โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
๓. นายสันติ	อวรรณา	โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
๔. นายณณกิริติ	รัตนปภานันท์	โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
๕. นายภาณุพงศ์	มาอุ่น	โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่
๖. นางสาวจารุวรรณ	พันธุ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
๗. นางกัญญา	สอนอุ่น	สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
๘. นางขวัญฤกษ์	กาศวิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
๙. นางสาวจารุวรรณ	จันทร์ทอง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ดิฉันราชการจึงมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายวิเชียร อนุสาสนนันท์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ แทน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๓๕๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วและไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐

๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๔ ตาม พรบ.	ก่อนนี้ (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับ ที่	ลำดับที่ ๑๒ มี.ค.	เพิ่มขึ้น/ ลดลง
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
ภาพรวม	๓,๗๕๒.๘๘	๑,๐๒๘.๖๖	๒๗.๔๑	๑,๘๑๙.๘๘	๔๘.๔๙	๒,๘๔๘.๕๔	๗๕.๙๐	๒๐	๓๒	+ ๑๒
- รายจ่ายประจำ	๑,๕๑๗.๘๙	๖.๘๖	๐.๔๕	๑,๑๗๕.๔๗	๗๗.๔๔	๑,๑๘๒.๓๓	๗๗.๘๙	๓๗	๗๒	+ ๓๕
- รายจ่ายลงทุน	๒,๒๓๔.๙๘	๑,๐๒๑.๘๐	๔๕.๗๒	๖๔๔.๔๑	๒๘.๘๓	๑,๖๖๖.๒๒	๗๔.๕๕	๒๑	๑๗	- ๔

ประธานฯ

เร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และในไตรมาสที่ ๓ ส่วนราชการ จะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันที่ร้อยละ ๗๗ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

เลขานุการฯ

๑. หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะต้องก่องหนี่ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๒. กรณีมีเงินเหลือจ่ายหากประสงค์จะใช้เงินจะต้องเร่งก่องหนี่ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ หรือหากไม่ประสงค์ใช้เงิน ขอให้แจ้งต้นสังกัดตั้งเงินงบประมาณกลับ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

	จำนวนเงินกันฯ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ๑๒ มี.ค. ๖๔	เพิ่มขึ้น
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	๗๘๐.๓๓	๖๓๕.๖๐	๘๑.๔๕	๗๕.๕๒	๕.๙๓

เลขานุการฯ

หน่วยงานที่มีเงินไว้เบิกเหลือมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ต้องรอให้กรมบัญชีกลางอนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินก่อนจึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ โดยหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หน่วย : ล้านบาท

เงินกู้ฯ	ก่องหนี่	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๒๕๔.๖๒	๘.๑๖	๓.๒๐	๑๓๗.๘๘	๕๔.๑๕	๑๐๘.๕๘

๓.๔ โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนพิจารณา

๑) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน วงเงิน ๘๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท (ส่งเรื่องขออุทธรณ์ให้คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔)

๒) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ รายการปรับปรุงซ่อมแซม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากพวก หมู่ที่ ๓ เทศบาลตำบลเด่นชัย วงเงิน ๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่งเรื่องขออุทธรณ์ให้คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔)

๓) วิทยาลัยการอาชีพลอง เครื่องกลึงซีเอ็นซีอุตสาหกรรม พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป วงเงิน ๒,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่งเรื่องขออุทธรณ์ให้คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔)

๑) ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอร้องกวาง สัญญา ๙ ธ.ค. ๖๓ สิ้นสุด ๘ มี.ค. ๖๔	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	ส่งมอบและตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่าง รวบรวมเอกสารเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
รวม	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	

๒) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา โมเดล จำนวน ๑๒๕ โครงการ ดังนี้

อำเภอ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. อำเภอหนองม่วงไข่	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	- ลงนามในสัญญาแล้ว ๔ โครงการ อำเภอสอง และอำเภอร้องกวาง - เหลือ ๑๒๑ โครงการ อยู่ระหว่าง กำหนดรายละเอียด กำหนด TOR และ แต่งตั้งคณะกรรมการ คาดว่าจะลงนาม ในสัญญาได้ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	
๒. อำเภอวังชิ้น	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	
	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	
๓. อำเภอสูงเม่น	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	
	๕๔๒,๔๐๐.๐๐	
๔. อำเภอเมือง	๔๑๖,๐๐๐.๐๐	
	๕๘๗,๖๐๐.๐๐	
๕. อำเภอสอง	๑,๙๘๘,๘๐๐.๐๐	
	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	
๖. อำเภอเด่นชัย	๙๐,๔๐๐.๐๐	
	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	
๗. อำเภอลอง	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	
	๓๖๑,๖๐๐.๐๐	
๘. อำเภอร้องกวาง	๓๑๖,๔๐๐.๐๐	
	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	
รวม	๗,๐๖๑,๒๐๐.๐๐	

๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และครุภัณฑ์	๖,๘๗๔,๐๐๐.๐๐	แจ้งผู้รับจ้างลงนามแล้ว กำหนดลงนาม ในสัญญาวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
รวม	๖,๘๗๔,๐๐๐.๐๐	

๔) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.๙-๐๐๐๓ หมู่ที่ ๕ บ้านปางป๋าย ทต. ปางป๋าย สิ้นสุดสัญญา ๑๓ มี.ค. ๖๔	๘๒๗,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง มีปัญหาผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.๑๑-๐๐๒ สายบ้านวังช้าง - บ้านสันป่าสัก ทต.แม่คำมี สัญญา ๒.๐๐ ลบ. (สิ้นสุดสัญญา ๒๑ มี.ค. ๖๔)	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ส่งมอบงานแล้ว คณะกรรมการตรวจรับแจ้งแก้ไขงาน คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
๓. เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นพ.ร.ถ.๖๑-๐๐๐๖ สายทางบ้านแช่ฟ้า - หาดผาดัน (ตำบลทุ่งแล้ง) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก (สิ้นสุดสัญญา ๔ มี.ค. ๖๔)	๒,๘๓๐,๐๐๐.๐๐	ส่งมอบงานแล้ว โดยมีการแก้ไขงานจำนวน ๓ ครั้ง คณะกรรมการตรวจรับแจ้งแก้ไขงาน เนื่องจากไม่เป็นไปตามรูปแบบ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
๔. ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านปางตำบลห้วยม้า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า (สิ้นสุดสัญญา ๒๒ มี.ค. ๖๔)	๖๐๔,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔
รวม	๗,๕๖๑,๐๐๐.๐๐	

๕) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
โรงเรียนสมารถฟาร์มอัจฉริยะ	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลาง จะทราบราคากลางวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ระยะเวลาการดำเนินการ ๙๐ วัน คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
รวม	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

๖) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ระบบประปาขนาดใหญ่ ความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร รพ.สูงเม่น	๓,๘๑๓,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง รพ.สูงเม่น	๑๒,๔๓๔,๑๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนแล้ว กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ พิจารณาผลวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
รวม	๑๖,๒๒๗,๑๐๐.๐๐	

๔.๒ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔)

๑) แนวทางหลวงแพร์

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน (สัญญา ๑๕ ส.ค. ๖๓ สิ้นสุด ๑๒ ธ.ค. ๖๓)	๑,๙๗๙,๘๕๕.๗๑	ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว จะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
รวม	๑,๙๗๙,๘๕๕.๗๑	

๒) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. ศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดแพร่ (สัญญา ๒,๗๖๕,๐๔๐ บาท) - สวนรุกชาติห้วยโรง สัญญาสิ้นสุด ๓๑ ธ.ค. ๖๓ มี ๔ งวดงาน เบิกแล้ว ๒ งวด - สวนรุกชาติเซตวัน สัญญาสิ้นสุด ๒๘ เม.ย. ๖๔ มี ๔ งวดงาน เบิกแล้ว ๑ งวด	๒,๗๖๕,๐๔๐.๐๐	ค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ผู้รับจ้างยืนยัน จะดำเนินการต่อและยินยอมให้คิด ค่าปรับ และปรับแผนการดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
๒. ห้องน้ำ-ห้องสุขาชาย ขนาด ๑๐ ห้อง จังหวัดแพร่ (สัญญา ๑,๐๒๙,๖๑๖ บาท)	๑,๐๒๙,๖๑๖.๐๐	สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. ห้องน้ำ-ห้องสุขาหญิง ขนาด ๑๐ ห้อง จังหวัดแพร่ (สัญญา ๑,๐๔๙,๓๔๔ บาท)	๑,๐๔๙,๓๔๔.๐๐	
๔. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำ (สัญญา ๒,๖๐๘,๐๐๐ บาท สิ้นสุด ๒๕ พ.ย. ๖๓) คงเหลืองานหน่วยจัดการต้นน้ำขุนสมุน สาขาที่ ๑ (๓ งวดงาน)	๙๐๘,๖๐๐.๐๐	ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว รอเบิกจ่ายเงินเมื่อได้รับอนุมัติให้ขยาย เวลาเบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง
รวม	๕,๗๕๒,๖๐๐.๐๐	

๓) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. ก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬา บ้านม่อน หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗.๗๕ เมตร เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง (สิ้นสุดสัญญา ๑๘ ม.ค. ๖๔)	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	งานดำเนินการร้อยละ ๙๕ ได้เร่งรัด ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว คาดว่าเบิกจ่าย ได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
๒. ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ (สิ้นสุดสัญญา ๖ มี.ค. ๖๔)	๗๑๒,๕๐๐.๐๐	ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับงาน คาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๓. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย (สิ้นสุดสัญญา ๒ ม.ค. ๖๔)	๒,๔๔๙,๔๐๐.๐๐	เหลืองานงวดที่ ๕ และ ๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
รวม	๓,๗๖๑,๙๐๐.๐๐	

๔) โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล (หจก. ทิพปภาครักษ์ สิ้นสุดสัญญา ๒๓ ก.ย.๖๓)	๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	เป็นค่าปรับปรุงพัฒนาจำนวน ๖ รายการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติเห็นชอบเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิกสัญญา คาดว่าจะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่ภายในต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
รวม	๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	

เลขานุการฯ

ให้หน่วยงานตรวจสอบปริมาณงานที่เหลือว่าหากยกเลิกสัญญาแล้วประกาศหาผู้รับจ้างรายใหม่จะต้องลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และในส่วนของปริมาณงานที่ผู้รับจ้างรายเดิมดำเนินการแล้วเสร็จหากหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวได้ หน่วยงานจะต้องเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างรายเดิมด้วย ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร. บ้านร่องกวาง (หจก. ทิพปภาครักษ์ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ก.พ. ๖๔)	๑,๐๖๔,๐๐๐.๐๐	ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว เมื่อได้รับอนุมัติจะแจ้งยกเลิกสัญญา และหาผู้รับจ้างรายใหม่
๒. โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านแม่แรม (ขยายสัญญาถึง ๓๑ มี.ค. ๖๔)	๑,๖๐๖,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๔-๖ แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
๓. บ้านพักครู ๒๐๗ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ (สิ้นสุดสัญญา ๒๖ ต.ค. ๖๓)	๖๕๔,๗๓๔.๐๗	งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๙๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
๔. บ้านพักครู ๒๐๗ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ (สิ้นสุดสัญญา ๒๖ ต.ค. ๖๓)	๖๕๔,๗๓๔.๐๖	งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๙๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
รวม	๓,๙๗๙,๔๖๘.๑๓	

๖) โรงเรียนพิริยาลัย

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
อาคารเรียน ๓๑๘ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) งบผูกพัน ๖๓-๖๕ วงเงิน ๒๓,๑๑๘,๐๐๐ บาท (หจก. กรัณท์รัตน์ค้าวัสดุก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญา ๑๘ ก.พ ๖๕)	๓,๔๖๗,๗๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างดำเนินงานช้ากว่าแผนที่กำหนด คณะกรรมการตรวจรับจ้างเร่งรัดผู้รับจ้าง ดำเนินงานตามแผนแล้ว คาดว่าต้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จะเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ จำนวน ๑,๒๙๙,๙๙๙.๙๔ บาท และหากผู้รับจ้างดำเนินการตามแผน คาดว่าภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จะ สามารถเบิกจ่ายเงินได้ถึงงวดที่ ๕
รวม	๓,๔๖๗,๗๐๐.๐๐	

โรงเรียนพิริยาลัย กรณีภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างดำเนินงานได้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ หน่วยงาน
สามารถบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างได้หรือไม่

เลขานุการฯ หน่วยงานต้องตรวจสอบปริมาณงานที่เหลือว่าหากยกเลิกสัญญาแล้วประกาศหาผู้รับจ้าง
รายใหม่จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หรือไม่ แต่หาก
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะบอกเลิกสัญญา ขอให้หน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างรายเดิม
ดำเนินงานเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินปี ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จก่อนแล้วค่อยบอกเลิกสัญญา
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้รับจ้างรายใหม่มีระยะเวลาในการดำเนินงาน ทั้งนี้
ให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

๗) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟท์) ร.พ.สูงเม่น (สิ้นสุดสัญญา ๒๐ ก.พ. ๖๕)	๒๒,๗๕๘,๒๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ว มี ๘ งวดงาน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ คาดว่าจะ สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ๔ งวดงาน
๒. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ร.พ.สูงเม่น (งบผูกพันปี ๖๒ - ๖๕) สิ้นสุดสัญญา ๓ ก.พ. ๖๕ สัญญา ๑๒ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวดงาน	๒๔,๒๕๒,๕๗๙.๕๓	ส่งมอบงานงวดที่ ๘-๙ แล้ว กำหนด ประชุมคณะกรรมการตรวจรับวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
รวม	๔๗,๐๑๐,๗๗๙.๕๓	

๔.๓ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑) สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
ด้านการผลิต ด้านการพัฒนาคุณภาพ และด้านการตลาด (โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด) จำนวน ๑๑ แปลง เบิกลักษณะเงินอุดหนุน	๓๒,๓๙๗,๓๘๐.๐๐	คณะกรรมการระดับอำเภอพิจารณาเห็นชอบแผน กำหนดส่งแผนเพื่ออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ กำหนดประชุมเพื่อพิจารณาแผนระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ กรณีมีเงินเหลือจ่ายต้องส่งคืนงบประมาณเนื่องจากไม่สามารถใช้จ่ายได้
รวม	๓๒,๓๙๗,๓๘๐.๐๐	

๒) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)

โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยว ใช้เงินได้ถึง ๓๐ กันยายน ๖๔	๑๐,๐๐๘,๖๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-Bidding แล้ว ๒ ครั้งไม่มีผู้เสนอราคา จึงขอเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำนาน่านฝั่งขวา (ฝั่ง จ.อุตรดิตถ์) มาเป็นฝั่งซอแฮ และจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอสภาพดินฯ อนุมัติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
รวม	๑๐,๐๐๘,๖๐๐.๐๐	

๓) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างพื้นที่ ๑๐ ไร่ (โครงการ โคก หนอง นา โมเดล)	๖๙๓,๐๐๐.๐๐	กำหนดแบบรูปรายการ และแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว คาดว่าจะประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
๒. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างพื้นที่ ๓ ไร่ ๖๓ แปลง ก่อนนี้ ๖๘๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๗๖๓,๐๐๐ บาท (โคก หนอง นา โมเดล)	๖,๔๔๘,๐๐๐.๐๐	- ขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน จำนวน ๑ แปลง อำเภอเด่นชัย รออนุมัติจากกรม - ก่อหนี้ผูกพันและทำ PO แล้วจำนวน ๙ แปลง ส่งมอบแล้วจำนวน ๘ แปลง กำหนดตรวจรับวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ - จะก่อกหนี้ผูกพันและทำ PO วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๙ แปลง - จะก่อกหนี้ผูกพันและทำ PO วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ แปลง - จะก่อกหนี้ผูกพันและทำ PO วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ แปลง - จะก่อกหนี้ผูกพันภายใน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ที่เหลือจำนวน ๒๒ แปลง
รวม	๗,๑๔๑,๐๐๐.๐๐	

๔) จังหวัดแพร่

โครงการ	จำนวน	สถานการณ์ดำเนินการ
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่		
๑. โรงเรือนปลูกผักโครงสร้างเหล็ก	๓,๑๙๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการสำรวจข้อมูลและเตรียม ความพร้อมในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ และเกษตรกรในพื้นที่แล้ว รอ หนังสือสั่งการและหนังสือมอบอำนาจ จากจังหวัดเพื่อดำเนินการ
๒. แปลงปลูกผักโครงสร้างเหล็ก	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซลาร์เซลล์)	๓,๑๘๗,๕๐๐.๐๐	
๔. ระบบน้ำและระบบจ่ายน้ำอัจฉริยะ	๔,๓๐๒,๐๐๐.๐๐	
๕. วัสดุเพาะกล้า	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	
๖. วัสดุเตรียมแปลง	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	
๗. วัสดุสารชีวภัณฑ์	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	
รวม	๑๓,๗๖๒,๕๐๐.๐๐	

เลขานุการฯ

ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดส่งแผนการดำเนินงานในการจัดหาครุภัณฑ์ และแนวทางการส่งมอบงานและตรวจรับงานในส่วนของการระบุรหัสงบประมาณของรายการที่จัดสรรมาผิดหมวดรายจ่าย หน่วยงานสามารถระบุในระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) โดยใช้รหัสที่ได้รับไปก่อน และหลังจากได้รับรหัสงบประมาณใหม่แล้วให้แก้ไขรหัสงบประมาณได้ที่ขั้นตอนบริหารสัญญาในระบบ e-GP

มติที่ประชุม

เห็นชอบ เปรียงให้ส่วนราชการใช้จ่ายเงินโดยก่อนนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และเร่งเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมถึงเร่งเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากสภาพัฒน์ฯ


ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดประชุม

เวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวบุญนุช เพ็ญชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกมลวรรณ สิริลัทธ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ