



ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๕๕๒

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจตมหายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีความ
ประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : preacgd.go.th ภายในวันศุกร์ที่
๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทนา ประสานศิลป์)

คลังจังหวัดแพร่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๗๖

มหาตไทย ๒๑๗๕๗



รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

๑. นายสมหวัง	พ่วงบางโพ	ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒. นายชัยพล	ภูต้อมลม	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓. นายประสพชัย	ปรารงค์ทอง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๔. นางวิรุณยา	กระเสาร์	แทน ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕. นายสง่า	วังคะจอม	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖. นางศิรินารถ	เดี่ยวศิริ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๗. นางทัศนีย์	จิตฤทธิ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘. นางสาวเขมิกา	รอดสี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๙. นางวารุณี	วงศารัตนศิลป์	แทน ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๑๐. นายสาธุ	เกตแก้ว	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๑. นายพิษณุ	ชอบประดิษฐ์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๒. นายมานพ	คำตัน	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๑๓. นายสุทธิศักดิ์	ก้อนแก้ว	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๔. นายเสน่ห์	ศรีเทพ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๕. นางสาวกมลพร	แสนสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๖. นางจันทนา	ประสานศิลป์	คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางสาวกมลวรรณ	สิริลัพท์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวบุญยง	เพ็ญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายวรญาณ	บุญนราช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (ติดราชการ)
๒. นายวิเชียร	อนุศาสนนันท์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (ติดราชการ)
๓. นายเจริญชัย	กิตติพิรเดช	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ (ติดราชการ)
๔. นายสิริศักดิ์	วงศ์แพทย์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุสังข์	ชุ่มมะโน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๒. นางวิภาวรรณ	ปวงคำ	โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่
๓. นางสาวสุนีย์	แสงเมือง	โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่
๔. นางกัญญา	สอนอุ่น	สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
๕. นายดิเรก	คุ้มเนตร	โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
๖. นายศิริชัย	นาระกันทา	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
๗. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย	ทานะขันธ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๘. นางสาวอรรรรยา	ฟองดา	สำนักงานจังหวัดแพร่
๙. นางสาวจรรวรรณ	จันทร์ทอง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๔๓๒ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วและไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๔ ตาม พรบ.	ก่อนนี้ (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับ ที่	ลำดับที่ ๗ เม.ย.	เพิ่มขึ้น/ ลดลง
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
ภาพรวม	๔,๐๘๓.๑๒	๘๘๕.๕๔	๒๑.๖๙	๒,๓๙๗.๕๘	๕๘.๗๗	๓,๒๘๒.๑๒	๘๐.๔๖	๒๘	๒๐	+ ๘
- รายจ่ายประจำ	๑,๘๑๒.๔๐	๗.๙๗	๐.๔๔	๑,๘๐๔.๔๓	๘๐.๗๔	๑,๘๑๒.๓๖	๘๑.๑๘	๖๖	๓๗	+ ๒๙
- รายจ่ายลงทุน	๒,๒๗๐.๗๒	๘๗๗.๕๗	๓๘.๖๕	๑,๓๙๖.๑๖	๕๑.๒๓	๑,๘๑๓.๗๔	๗๙.๘๗	๒๑	๒๑	

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

	เงินกันไว้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ๗ เมษายน ๒๕๖๔	เพิ่มขึ้น
เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	๗๘๒.๘๔	๖๖๒.๗๓	๘๔.๖๖	๘๑.๔๕	๓.๒๑

๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หน่วย : ล้านบาท

เงินกู้	ก่อนนี้	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๓๖๙.๙๔	๒๐.๓๔	๕.๕๐	๑๗๕.๒๓	๔๗.๓๗	๑๐๑.๗๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๑) แนวทางหลวงชนบทแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย พร.๔๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๔ เม.ย.๖๔	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการ ก็ต่อเมื่องาน โครงการที่ ๖ เสร็จแล้ว เนื่องจากเป็น ผู้รับจ้างรายเดียวกัน
๒.ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย พร.๓๐ สิ้นสุดสัญญา ๙ พ.ค.๖๔	๒,๔๓๔,๐๐๐.๐๐	
๓.ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย พร.๓๐๑๗ สิ้นสุดสัญญา ๙ พ.ค. ๖๔	๗,๙๙๙,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๔.เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ถนนสาย พร.๓๐ สิ้นสุดสัญญา ๙ พ.ค. ๖๔	๗,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๕.เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ถนนสาย พร.๔๐ สิ้นสุดสัญญา ๙ พ.ค. ๖๔	๒,๓๙๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๖ ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย พร.๔๐๒๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๒-บ้านหัวฝาย อ.เมือง จ.แพร่ สิ้นสุด สัญญา ๒๙ เม.ย.๖๔	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จภายใน พ.ค. ๖๔
๗. ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ หมวดบำรุงทางหลวง ชนบทลอง สิ้นสุดสัญญา ๑๑ พ.ค. ๖๔	๑,๒๘๘,๘๘๘.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๘. งานบำรุงถนนสาย พร.๒๐๑๕ แยกทางหลวง หมายเลข ๑๑ -บ้านดอนมูล อ.ลอง สิ้นสุดสัญญา ๖ พ.ค. ๖๔	๙,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ตรวจรับแล้ว จะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๔
๙. งานบำรุงถนนสาย พร.๔๐๐๘ แยกทางหลวง หมายเลข ๑๑๒๔ - บ้านวังแพน อ.วังชิ้น สิ้นสุดสัญญา ๒ พ.ค. ๖๔	๘,๔๘๖,๐๐๐.๐๐	ตรวจรับแล้ว จะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๔
๑๐.งานบำรุงถนนสาย พร.๔๐๐๙ แยกทางหลวง หมายเลข ๑๐๒๓ - บ้านวังหลวง สิ้นสุดสัญญา ๖ พ.ค.๖๔	๓,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	ตรวจรับแล้ว จะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๔
รวม	๔๕,๖๓๐,๘๘๘.๐๐	

เลขานุการ ฯ

นอกจากนี้แนวทางหลวงชนบทแพร่ จะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายจ่ายลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่

นายสาธู เกตุแก้ว

จะได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจำนวน ๕ โครงการ ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อต้นสังกัดจัดสรร
งบประมาณมาจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันทีโดยไม่มีเงินเหลือจ่าย

๒) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยาน แพะเมืองผี บริเวณที่ทำการ ๑. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๑ แห่ง ๒. ห้องสุขารวม จำนวน ๑ แห่ง สิ้นสุดสัญญา ๑๐ พ.ค. ๖๔	๒,๐๔๘,๐๐๐.๐๐	มี ๓ งวดงาน ส่งงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๔ และแจ้งส่งวนสิทธิ์ ค่าปรับแล้ว
รวม	๒,๐๔๘,๐๐๐.๐๐	

เลขานุการ ฯ ขอให้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย

นายมานพ คำตัน เนื่องจากค่าปรับตามสัญญายังไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ผู้รับจ้างยังไม่จัดทำแผนการดำเนินงาน
ให้หน่วยงาน

๓) สำนักงานจังหวัดแพร่ (โครงการที่เบิกจากงบกลาง)

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งน้าว	๔๙๔,๑๐๐.๐๐	
๒.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการเกษตร ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง	๑,๖๑๗,๓๐๐.๐๐	
๓.โครงการวางกล่องเกเบี้ยนเพื่อป้องกันน้ำ กัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย	๑,๕๒๔,๐๐๐.๐๐	
๔.โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและปศุสัตว์ บ้านสวนหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย	๔๒๐,๖๐๐.๐๐	
๕.โครงการก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ลำห้วยแม่ยางหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง	๓,๐๐๔,๐๐๐.๐๐	
๖.โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านไร่หลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น	๓๒๓,๗๐๐.๐๐	
๗.โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค บ้านปิ่นเงิน หมู่ที่ ๓ ต.แม่เก็ง อ.วังชิ้น	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	
๘.โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากจอก หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง (ห้วยแม่จอกบก)	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	
๙. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง	๔๑๙,๒๐๐.๐๐	
๑๐.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำริด อำเภอหนองม่วงไข่	๒๗๓,๐๐๐.๐๐	
๑๑.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก (แบบช่องเดียว) หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยม้า	๔๑๙,๒๐๐.๐๐	

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑๒.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำริด อำเภอหนองม่วงไข่	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	
๑๓.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยแม่สอง (ฝายทุ่งเจติ) บ้านนาตุ้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อเหล็กทอง	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
๑๔.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบสองช่อง) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยม้า	๘๐๑,๖๐๐.๐๐	
๑๕.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลตำหนักธรรม อ. หนองม่วงไข่	๔๙๑,๑๐๐.๐๐	
๑๖.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงต้า อ. ลอง	๖๙๑,๓๐๐.๐๐	
รวม	๑๑,๙๕๔,๑๐๐.๐๐	

นายชัยพล ภูตองลม ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ และมอบอำนาจให้อำเภอเป็นหน่วยดำเนินการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง

ประธาน ฯ รายงานผลการดำเนินการแต่ละโครงการให้ทราบด้วย

๔) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา โมเดล ดังนี้

อำเภอ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. อำเภอหนองม่วงไข่ มี ๑๖ แปลง	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๖ แปลง
	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. อำเภอวังชิ้น มี ๙ แปลง	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ว ๙ แปลง
	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. อำเภอสูงเม่น มี ๑๕ แปลง	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๕ แปลง
	๕๔๒,๔๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. อำเภอเมือง มี ๒๔ แปลง	๔๑๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดแบบบูรณาการ
	๕๘๗,๖๐๐.๐๐	และราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๔ จำนวน ๑๖ แปลง
๕. อำเภอเด่นชัย มี ๖ แปลง	๙๐,๔๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ว ๖ แปลง
	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖. อำเภอร้องกวาง มี ๑๑ แปลง	๓๑๖,๔๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๑ แปลง
	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม	๓,๖๗๐,๘๐๐.๐๐	

เลขานุการ ฯ

โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้เร่งบันทึก PO ในระบบ GFMIS ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.๙-๐๐๐๓ หมู่ที่ ๕ บ้านปางป่าหวาย ตต. ปางป่าหวาย สิ้นสุดสัญญา ๑๓ มี.ค. ๖๔ การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง ปรจ.เข้างานล่าช้า	๘๒๗,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน พ.ค. ๖๔
๒.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.๕๗-๐๐๐๔ หมู่ที่ ๕ บ้านสบปาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก็ง สิ้นสุดสัญญา ๙ พ.ค. ๖๔	๓,๐๐๙,๐๐๐.๐๐	งานดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๓๐ ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว
๓.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.๒๐๔๐ สายบ้านแดนชุมพล - บ้านโศกคำ หมู่ที่ ๑-๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล สิ้นสุดสัญญา ๒๐ เม.ย. ๖๔	๓,๑๘๕,๐๐๐.๐๐	ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร เพื่อเบิกจ่ายเงิน
๔. พัฒนาระบบส่งน้ำลำเหมืองห้วยชะแง หมู่ที่ ๙ บ้านวังดิน ตำบลบ้านกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สิ้นสุดสัญญา ๑๒ พ.ค. ๖๔	๑,๗๐๑,๐๐๐.๐๐	ส่งมอบงานแล้ว และส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๔
๕. ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ในเขตชุมชนเมือง หมู่ที่ ๓,๕,๖,๘,๑๐,๑๑ เทศบาลตำบลเด่นชัย สิ้นสุดสัญญา ๕ พ.ค. ๖๔ วงเงิน ๗,๓๒๐,๐๐๐ บาท เบิกแล้ว ๔,๓๙๒,๐๐๐ บาท	๘,๕๘๓,๒๐๐.๐๐	งานดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๙๙ คงเหลืองานงวด ๔-๕ คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายเงินภายใน พ.ค. ๖๔
รวม	๑๗,๓๐๕,๒๐๐.๐๐	

๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น รร.ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมคาลัยเชก สิ้นสุดสัญญา ๒๙ เม.ย. ๖๔	๘๐๙,๙๐๐.๐๐	งานดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๗๕ คนงานเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ต้องกักตัว ๑๔ วัน จึงขยายสัญญาถึงวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๔
๒.ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ รร.สองพิทยาคม สิ้นสุดสัญญา ๕ พ.ค. ๖๔ (เบิก ๑ งวด)	๓๘๗,๘๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
รวม	๑,๑๙๗,๗๐๐.๐๐	

๗) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
โรงเรียนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาภายใน พ.ค. ๖๔	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ปรับแบบโครงสร้าง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนต้นเดือน มิ.ย. ๖๔ และลงนามในสัญญาภายใน มิ.ย. ๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน
รวม	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA รพ.ลอง สิ้นสุดสัญญา ๑๑ พ.ค. ๖๔	๑,๗๑๕,๐๐๐.๐๐	ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง รพ.สูงเม่น การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ พิจารณาผลการเสนอราคาวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๔	๑๒,๔๑๔,๑๐๐.๐๐	ต้นสังกัดแจ้งให้ส่งคืนเงินงบประมาณ และให้หน่วยงานใช้งบประมาณเหลือจ่าย ดำเนินการแทน
๓. ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองสูงเม่น สิ้นสุดสัญญา ๙ เม.ย. ๖๔	๔๘๕,๕๐๐.๐๐	ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
รวม	๑๔,๖๑๔,๖๐๐.๐๐	

๙) งบประมาณจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบท		
๑. ก่อสร้างถนนคสล. ช.๙ ม.๙ ต.แม่ยาวตาล อ.ร้องกวาง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่	๗,๓๗๙,๐๐๐.๐๐	ประกาศร่าง TOR วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๔ กำหนดเสนอราคา วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๔ คาดว่าจะลงนาม วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔
๒. ก่อสร้างถนนคสล. ม.๙ ต.บ้านถิ่น อ.เมือง	๔,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	กำหนดเสนอราคา วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๔ ลงนามในสัญญา วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๔
๓. ก่อสร้างถนนคสล. บ้านอุทธธรณ์ ม.๔ ต.น้ำริด อ.หนองม่วงไข่	๑,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	กำหนดเสนอราคา วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๔ ลงนามในสัญญา วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๔
๔. ก่อสร้างถนนคสล. บ้านวังหลวง ม.๒ ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กำหนดเสนอราคาวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๔ ลงนามในสัญญา วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๔
รวม	๑๕,๗๔๙,๐๐๐.๐๐	

๑๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.๑-๐๐๓๖ บ้านแม่ลานใต้-บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอลอง สิ้นสุดสัญญา ๑๘ เม.ย. ๖๔	๔,๘๒๒,๗๐๐.๐๐	งานดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๘๐ คาดว่าแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓
๒. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.๑-๐๐๐๓ บ้านลูนีเกด-บ้านหนูนใต้ อำเภอสอง สิ้นสุดสัญญา ๑๙ เม.ย. ๖๔	๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๘๐ คาดว่าแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓
๓. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.๑-๐๐๓๕ บ้านน้ำริน-บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอลอง สิ้นสุดสัญญา ๑๘ เม.ย. ๖๔	๓,๙๒๖,๖๐๐.๐๐	ส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างตรวจรับงาน
๔. จัดหาโคไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๙ รายการ	๑๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างร่าง TOR คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ก.ค. ๖๔
รวม	๒๕,๐๔๙,๓๐๐.๐๐	

๔.๒ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๑) แนวทางหลวงแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน สัญญา ๑๕ ส.ค. ๖๓ สิ้นสุด ๑๒ ธ.ค. ๖๓ การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เบิกจ่ายภายใน เม.ย. ๖๔	๑,๙๗๙,๘๕๕.๗๑	งานดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารส่งมอบงาน คาดว่า จะเบิกจ่ายกลางเดือน มิ.ย ๖๔
รวม	๑,๙๗๙,๘๕๕.๗๑	

๒) แนวทางหลวงชนบทแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
ซื้อเสาหลักโค้ง (งบกลาง)	๒,๕๐๘,๖๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะลงนามในสัญญา ภายใน พ.ค. ๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงิน ภายใน ส.ค. ๖๔
รวม	๒,๕๐๘,๖๐๐.๐๐	

๓) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. ศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดแพร่ (สัญญา ๒,๗๖๕,๐๔๐ บาท) - สวนรุกขชาติห้วยโรง สัญญาสิ้นสุด ๓๑ ธ.ค. ๖๓ มี ๔ งวดงาน เบิกแล้ว ๒ งวด - สวนรุกขชาติเขตรวัน สัญญาสิ้นสุด ๒๘ เม.ย. ๖๔ มี ๔ งวดงาน เบิกแล้ว ๑ งวด การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๔	๒,๗๖๕,๐๔๐.๐๐	สวนรุกขชาติห้วยโรง ค่าปรับเกิน ร้อยละ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๔ แจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ และ ผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับ คณะกรรมการ ตรวจการจ้างจะประชุมเพื่อประเมินว่า จะยกเลิกสัญญาหรือไม่ สวนรุกขชาติเขตรวัน แจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับแล้ว ผู้รับจ้าง ยืนยันจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย ๖๔
๒. ห้องน้ำ-ห้องสุขาชาย ขนาด ๑๐ ห้อง จังหวัดแพร่ (สัญญา ๑,๐๒๙,๖๑๖ บาท) สิ้นสุดสัญญา ๒๘ เม.ย. ๖๔ การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๐๒๙,๖๑๖.๐๐	จะเข้าดำเนินการเมื่อโครงการที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓. ห้องน้ำ-ห้องสุขาหญิง ขนาด ๑๐ ห้อง จังหวัดแพร่ (สัญญา ๑,๐๔๙,๓๔๔ บาท) สิ้นสุดสัญญา ๒๘ เม.ย. ๖๔ การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๐๔๙,๓๔๔.๐๐	จะเข้าดำเนินการเมื่อโครงการที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รวม	๔,๘๔๔,๐๐๐.๐๐	

๔) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย (สิ้นสุดสัญญา ๒ ม.ค. ๖๔) การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน เม.ย. ๖๔	๒,๔๔๙,๔๐๐.๐๐	ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
๒.ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่หล่าย เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง (หจก แพร่ เอสทีเอ็ม สิ้นสุดสัญญา ๑๐ พ.ค. ๖๔)	๒,๔๓๘,๕๑๖.๒๙	ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
๓.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงแรมบ้านน้ำชำ (วิชัยฯ) หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง สิ้นสุดสัญญา ๒๖ เม.ย. ๖๔	๖๙๖,๐๐๐.๐๐	คงเหลืองานตีเส้นถนน คาดว่าจะส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน ภายใน พ.ค. ๖๔
๔.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองชลประทานซอย ๒๒ ขวด้าน LT หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านร่องฟอง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง สิ้นสุดสัญญา ๒๖ เม.ย. ๖๔	๖๑๘,๐๐๐.๐๐	คงเหลืองานตีเส้นถนน คาดว่าจะส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน ภายใน พ.ค. ๖๔
รวม	๖,๒๐๑,๙๑๖.๒๙	

๕) โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล (หจก. ทิพภาครุณท์ สิ้นสุดสัญญา ๒๓ ก.ย.๖๓) การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ จะยกเลิกสัญญาและคาดว่าจะหา ผรจ.ได้ภายใน พ.ค. ๖๔	๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	ส่งมอบงานวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๔ คณะกรรมการตรวจรับแจ้งแก้ไขงาน ขณะนี้ค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ และแจ้ง สงวนสิทธิ์การปรับแล้ว
รวม	๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	

เลขานุการ ฯ

ขอให้หน่วยงานทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ปรับแผนการดำเนินงานใหม่ เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จโดยเร็ว

๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร. บ้านร่องกวาง (หจก. ทิพภาครุณท์ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ก.พ. ๖๔) การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ จะยกเลิกสัญญาและจัดหา ผรจ.ใหม่	๑,๐๖๔,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกสัญญาแล้ว และประกาศหาผู้รับจ้างใหม่ด้วยวิธี e-Bidding เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๒. บ้านพักครู ๒๐๗ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ (สิ้นสุดสัญญา ๒๖ ต.ค. ๖๓) การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน เม.ย. ๖๔	๖๕๔,๗๓๔.๐๗	เบิกเงินงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๔ คงเหลืองานเก็บรายละเอียด คาดว่าจะ เบิกจ่ายเงินงวดที่เหลือภายใน พ.ค. ๖๔
๓. บ้านพักครู ๒๐๗ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ (สิ้นสุดสัญญา ๒๖ ต.ค. ๖๓) การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน เม.ย. ๖๔	๖๕๔,๗๓๔.๐๖	เบิกเงินงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๔ คงเหลืองานเก็บรายละเอียด คาดว่าจะ เบิกจ่ายเงินงวดที่เหลือภายใน พ.ค. ๖๔
รวม	๒,๓๗๓,๔๖๘.๑๓	

๗) โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
อาคารเรียน ๓๑๘ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) งบผูกพัน ๖๓-๖๕ วงเงิน ๒๓,๑๑๘,๐๐๐ บาท (สิ้นสุดสัญญา ๑๘ ก.พ ๖๕ เบิก ๑ งวด) การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ คาดว่าจะต้นเดือน พ.ค. ๖๔ จะเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ และภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๔ จะเบิกจ่ายเงินได้ถึงงวดที่ ๕	๒,๖๑๘,๓๒๓.๒๒	ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ทำให้ ดำเนินงานล่าช้า คาดว่าจะเบิกจ่าย เงินกันฯ ทั้งหมดภายใน ก.ย. ๖๔
รวม	๒,๖๑๘,๓๒๓.๒๒	

๘) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนบ้านหลวง สิ้นสุดสัญญา ๑๒ เม.ย. ๖๔ คงเหลืองวดที่ ๖-๘	๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	คงเหลืองานงวด ๗-๘ ผู้รับจ้างเดินทาง ไปพื้นที่เสี่ยง ต้องกักตัว ๑๔ วัน จึงไม่ได้เข้าดำเนินงาน
รวม	๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	

๙) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (สัญญา ๗,๙๖๕,๐๐๐ บ. สิ้นสุด ๒๙ ก.ค. ๖๔) ไม่เบิกงวดที่ ๑-๒	๙,๑๕๖,๗๐๐.๐๐	มี ๙ งวดงาน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง การดำเนินการ จากตอกเสาเข็ม เป็น ฐานแผ่ไปที่สำนักงบประมาณ ทำให้เกิด ความล่าช้า คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ก.ย. ๖๔
รวม	๙,๑๕๖,๗๐๐.๐๐	

๔.๓ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑) สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
ด้านการผลิต ด้านการพัฒนาคุณภาพ และด้านการตลาด (โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด) จำนวน ๑๑ แปลง เบิกลักษณะเงินอุดหนุน การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ประชุมพิจารณาแผนระดับจังหวัดภายใน ๓๐ เม.ย. ๖๔	๓๒,๓๙๗,๓๘๐.๐๐	มติที่ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๔ ให้ทบทวนโครงการ ในเรื่องราคากลางและความคุ้มค่าของครุภัณฑ์ เกษตรจังหวัด จึงแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา ทบทวน และจะเสนอที่ประชุม คณะกรรมการระดับจังหวัด ในเดือน มิ.ย. ๖๔ ต่อไป
รวม	๓๒,๓๙๗,๓๘๐.๐๐	

๒) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างพื้นที่ ๑๐ ไร่ (โครงการ โคก หนอง นา โมเดล) ก่อหนี้ ๒๘๙,๐๐๐ บาท การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๔	๖๙๓,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญา วงเงิน ๒๘๙,๐๐๐ บาท และบันทึก PO เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ (วงเงินส่วน ที่เหลือเป็นเงินเหลือจ่าย)
รวม	๖๙๓,๐๐๐.๐๐	

๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
๑. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันขนาดกลาง รพ.สูงเม่น จำนวน ๑ เครื่อง	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	กำหนดประกาศเชิญชวน ๒๔-๒๘ พ.ค. ๖๔
๒. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันเคลื่อนย้ายได้ รพ.สูงเม่น จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	กำหนดส่งมอบงาน ๘ ก.ย ๖๔
๓. ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ รพ.วังชิ้น ๑ รายการ	๑,๐๑๒,๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
๔. ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ ชนิดมีระบบกรองอากาศ รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ๑ รายการ	๑๑๐,๔๐๐.๐๐	กำหนดลงนามในสัญญา ๓๑ พ.ค. ๖๔
๕. ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ ชนิดมีระบบกรองอากาศ รพ.ร้องกวาง จำนวน ๕ รายการ ๆ ละ ๑๑๐,๔๐๐ บาท	๕๕๒,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง มาลงนามในสัญญา
๖. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน เครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕๐ รายการ	๑๐,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศร่าง TOR วันที่ ๒๐ พ.ค ๖๔

โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
๗. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา รพ.หนองม่วงไข่ เครื่องละ ๓๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๗๐,๐๐๐.๐๐	กำหนดลงนามในสัญญา ๓๑ พ.ค. ๖๔
๘. เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพขนาดเล็ก เครื่องละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รายการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กำหนดลงนามในสัญญา ๑ มิ.ย. ๖๔
๙. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง รพ.สูงเม่น จำนวน ๑ เครื่อง	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ
๑๐. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก เครื่องละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รายการ	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	แจ้งผู้รับจ้างให้มาตกลงราคา ในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๔
๑๑. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง รพ.สูงเม่น จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ
๑๒. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน เครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ รายการ	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวน ๒๑-๒๔ พ.ค. ๖๔
๑๓. เครื่องนั่งมาเชื่อมจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร เครื่องละ ๙๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๔ รายการ	๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวน ๒๑-๒๔ พ.ค. ๖๔
๑๔. เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร เครื่องละ ๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๘๖ รายการ	๔,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวน ๒๑-๒๔ พ.ค. ๖๔
๑๕. เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๕ ลิตร เครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๘ รายการ	๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวน ๒๑-๒๔ พ.ค. ๖๔
๑๖. เครื่องช่วยกระบวนการบีบและฟั่นคั้นซีฟผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ
๑๗. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ	๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๔
๑๘. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๕ รายการ	๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศร่าง TOR ๒๐ พ.ค. ๖๔
๑๙. ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน ๓๕ รายการ	๔,๖๒๐,๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
รวม	๕๗,๑๗๔,๖๐๐.๐๐	

๔) โรงพยาบาลแพร่

โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙	๑๔,๔๑๒,๖๐๐.๐๐	แจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน คาดว่า จะเบิกจ่ายภายใน ก.ย. ๖๔
๒. ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙	๙๙๓,๖๐๐.๐๐	ประกาศผู้ชนะแล้ว
๓. ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	ส่งมอบงานวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๔
๔. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	๓,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	แจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน คาดว่า จะเบิกจ่ายภายใน ก.ย. ๖๔
๕. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	แจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน คาดว่า จะเบิกจ่ายภายใน ก.ย. ๖๔
๖. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพ	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	แจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน คาดว่า จะเบิกจ่ายภายใน ก.ย. ๖๔
๗. เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์พลาสมา	๑,๘๖๐,๐๐๐.๐๐	แจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน คาดว่า จะเบิกจ่ายภายใน ก.ย. ๖๔
๘. ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ห้องทันตกรรม Type B	๑,๒๗๗,๙๐๐.๐๐	ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ครบกำหนดวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๔ ไม่มี ผู้วิจารณ์
รวม	๒๗,๕๗๔,๑๐๐.๐๐	

๕) จังหวัดแพร่

โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่		ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อขอยุติ โครงการ เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการได้นำพื้นที่ไปดำเนินการอย่างอื่น แล้ว จึงไม่มีพื้นที่ที่จะดำเนินการ
๑. โรงเรือนปลูกผักโครงสร้างเหล็ก	๓,๑๙๕,๐๐๐.๐๐	
๒. แปลงปลูกผักโครงสร้างเหล็ก	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซลาร์เซลล์)	๓,๑๘๗,๕๐๐.๐๐	
๔. ระบบน้ำและระบบจ่ายน้ำอัจฉริยะ	๔,๓๐๒,๐๐๐.๐๐	
๕. วัสดุเพาะกล้า	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	
๖. วัสดุเตรียมแปลง	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	
๗. วัสดุสารชีวภัณฑ์	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ รออนุมัติสั่งการและหนังสือมอบอำนาจจาก จังหวัดเพื่อดำเนินการ		
รวม	๑๓,๗๖๒,๕๐๐.๐๐	

นายชัยพล ภูตองลม ได้ส่งหนังสือแจ้งยุติการดำเนินการให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม ให้ส่วนราชการเร่งก่อนนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน บริหารสัญญา และเบิกจ่ายเงินโครงการ
ที่สิ้นสุดสัญญาแล้ว เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการ ฯ หน่วยงานที่มีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณแล้วมีเงินเหลือจ่าย หากประสงค์ใช้เงินเหลือ
จ่ายให้เร่งทำหนังสือขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายกับเจ้าของเงินงบประมาณ และให้เบิก
จ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แต่หากไม่ประสงค์ใช้เงินเหลือจ่าย ขอให้แจ้ง
ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อโอนเงินงบประมาณกลับส่วนกลาง ซึ่งจะส่งผลให้ร้อยละการใช้
จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของจังหวัดแพร่เพิ่มสูงขึ้น

มติที่ประชุม ให้ทำหนังสือจากจังหวัดกำกับหน่วยงานบริหารงบประมาณ กรณีเงินเหลือจ่ายที่ไม่ประสงค์
จะใช้จ่าย ให้ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อโอนเงินงบประมาณกลับส่วนกลาง

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวปณัญช เพ็ญชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกมลวรรณ สิริลัทธ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ