

ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๖๕๙



สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจตพหยาเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีความประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : preacd.go.th ภายในวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทนา ประสานศิลป์)

คลังจังหวัดแพร่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๗๖

มหาไศย ๒๑๗๕๗



แจ้งท้าย
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- | | |
|--|---------|
| ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัด | |
| ๒. ปลัดจังหวัดแพร่ | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ | กรรมการ |
| ๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ | กรรมการ |
| ๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ | กรรมการ |
| ๗. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่ | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่ | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ | กรรมการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาแพร่ | กรรมการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด | กรรมการ |

แจ้งท้าย

หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน

- ๑ พัฒนาการจังหวัดแพร่
- ๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

๑. นายวิเชียร	อนุศาสนนันท์	แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒. นายชัยพล	ภูตองลม	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓. นายกิตติพงษ์	ที่ปรึกษา	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. นายประสพชัย	ปรารค์ทอง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๕. นางวิรุณยา	กระเสาร์	แทน ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖. นายสง่า	วังคะออม	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. นางศรินารถ	เดี้ยวศิริ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๘. นางสาวเขมิกา	รอดสี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๙. นางวารุณี	วงศารัตนศิลป์	แทน ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๑๐. นายสาธุ	เกตุแก้ว	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๑. นายพิษณุ	ชอบประดิษฐ์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๒. นายมานพ	คำตัน	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๑๓. นางดรุณี	บุญถึง	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๔. นางโสภา	เครือแสง	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๕. นางสาวกมลพร	แสนสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๖. นางศุภมาส	สินมณี	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๗. นางจันทนา	ประสานศิลป์	คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวกมลวรรณ	สิริลัพท์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวปณณช	เพ็ญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายวรญาณ	บุญนราช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (ติดราชการ)
๒. นายสิริศักดิ์	วงศ์แพทย์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุสังข์	ชุ่มมะโน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๒. นายศิริชัย	นาระกันทา	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
๓. นางสาวอรรรญา	ฟองดา	สำนักงานจังหวัดแพร่
๔. นางสาวจรรวรรณ	จันทร์ทอง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๕. นายณัฐพงษ์	ปิงคะยอม	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๖. นางสาวชลธิชา	ฟองคำ	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ดิฉันการจึงมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายวิเชียร อนุศาสนนันท์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ แทน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทแพร่ได้ขอแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ฝ่ายเลขานุการ ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๔ ตาม พรบ.	ก่อนนี้ (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับ ที่	ลำดับที่ ๑๙ พ.ศ.	เพิ่มขึ้น/ ลดลง
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
ภาพรวม	๔,๒๖๙.๑๔	๗๒๑.๘๔	๑๖.๙๑	๒,๘๖๙.๓๓	๖๗.๒๑	๓,๕๙๑.๑๗	๘๔.๑๒	๓๓	๒๘	+๕
- รายจ่ายประจำ	๑,๘๓๕.๑๘	๖.๗๓	๐.๓๗	๑,๖๒๐.๔๓	๘๘.๓๐	๑,๖๒๗.๑๖	๘๘.๖๖	๕๓	๖๖	-๑๓
- รายจ่ายลงทุน	๒,๔๓๓.๙๖	๗๑๕.๑๑	๒๙.๓๘	๑,๒๔๘.๘๐	๕๑.๓๑	๑,๙๖๔.๐๑	๘๐.๖๙	๒๗	๒๑	+๖

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

	เงินกันไว้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพิ่มขึ้น
เงินกันไว้เบิกเหลือปี	๗๘๒.๘๔	๖๗๙.๔๓	๘๖.๗๙	๘๔.๖๖	๒.๑๓

๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หน่วย : ล้านบาท

เงินกู้	ก่อนนี้	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๔๙๒.๑๗	๔๓.๗๙	๘.๙๐	๑๙๐.๕๘	๓๘.๗๒	๒๕๗.๘๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๑) สำนักงานทางหลวงที่ ๒

โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าชดเชยสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	๕,๒๘๘,๒๐๒.๔๖	๑๔๓,๙๐๔.๗๐	งบประมาณคงเหลือเป็นค่าจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน ก.ย. ๖๔
๒. ค่าชดเชยสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	๑๑๒,๙๘๙,๑๐๐.๐๐	๔๘,๙๘๕,๑๓๑.๐๐	จะเบิกจ่าย จำนวน ๑๐ ล้านบาท ภายในวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๔ และ คาดว่าจะเบิกจ่ายส่วนที่เหลือ ภายใน ส.ค. ๖๔
รวม	๑๑๘,๒๗๗,๓๐๒.๔๖	๔๙,๑๒๙,๐๓๕.๗๐	

๒) แขวงทางหลวงแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. สายทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนหนองห้า - สวนป่า จ.แพร่	๒๙,๙๙๙,๘๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๔
๒. งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนหนองน้ำเขียว - ปางเคาะ	๒๑,๙๗๐,๙๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้มาลงนามในสัญญา
รวม	๕๑,๙๗๐,๗๐๐.๐๐	

๓) สำนักงานจังหวัดแพร่ (โครงการที่เบิกจากงบกลาง)

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. โครงการก่อสร้างรางรับส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการเกษตร ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง	๑,๖๑๗,๓๐๐.๐๐	เสนอราคาเมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน มิ.ย. ๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน
๒. โครงการวางกล่องเกเบี้ยนเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย	๑,๕๒๔,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างเตรียมประกาศราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ก.ค. ๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน
๓. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ลำห้วยแม่ยางหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง	๓,๐๐๔,๐๐๐.๐๐	อยู่ในห้วงระยะเวลาอุทธรณ์ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน
๔. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านไร่หลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น	๓๒๓,๗๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้มาลงนามในสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
๕. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค บ้านปันเงิน หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เก็ก อำเภอวังชิ้น	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้มาลงนามในสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๖.โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากจอก หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง (ห้วยแม่จอกบก)	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ในช่วงทำการเกษตร ส่วนราชการ จึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ ผู้รับจ้าง จึงขอระยะเวลายื่นราคา ๑๘๐ วัน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ก.ย. ๖๔
๗.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำริด อำเภอหนองม่วงไข่	๒๗๓,๐๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนาม ในสัญญาภายใน มิ.ย. ๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
๘.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบช่องเดียว) หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง	๔๑๙,๒๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๔
๙.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำริด อำเภอหนองม่วงไข่	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา ภายใน มิ.ย ๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
๑๐.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยแม่ลอง (ฝายทุ่งเจดีย์) บ้านนาตัม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อเหล็กทอง อำเภอลอง	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ในช่วงทำการเกษตร ส่วนราชการ จึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ ผู้รับจ้าง จึงขอระยะเวลายื่นราคา ๑๘๐ วัน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ก.ย. ๖๔
๑๑.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบสองช่อง) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง	๘๐๑,๖๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค ๖๔ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๔
๑๒.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่	๔๙๑,๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๑๓.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงต้า อ. ลอง การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง	๖๙๑,๓๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างประกวดราคา ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
รวม	๑๐,๖๒๐,๒๐๐.๐๐	

เลขานุการ ฯ โครงการที่ ๘ และ ๑๑ ลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้ส่วนราชการเร่งรัดอำเภอส่งเอกสารสัญญามาบันทึก PO ในระบบ GFMS เพื่อให้ทราบวงเงินการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระบบ

นายกิตติพงษ์ ทิปรักษา กรณีโครงการที่หาผู้รับจ้างได้แล้ว แต่ไม่ลงนามในสัญญา เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้นั้น ในทางปฏิบัติ ไม่ควรละเว้นการลงนามในสัญญา เพราะเหตุที่ทำให้ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ควรเกิดจากบุคคลที่ ๓ ที่ผ่านมาเคยเกิดปัญหา อุปสรรค การรอลงนามในสัญญา ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างถือเป็นเหตุไม่ลงนามในสัญญาแล้วจะเกิดความเสียหายต่อส่วนราชการ ดังนั้น จึงควรลงนามในสัญญา และบริหารสัญญาไปก่อน หากเกิดเหตุการณ์ใดที่ทางราชการเป็นเหตุ จึงขยายสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาต่อไป

๔) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา โมเดล ดังนี้

อำเภอ	งบประมาณ	ก่อหนี้ (PO)	สถานะการดำเนินการ
๑. อำเภอหนองม่วงไข่ (๑๖ แปลง) การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๖ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๕๒,๐๐๐.๐๐		อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ เนื่องจากประสบปัญหาในการ ดำเนินการในช่วงฤดูฝน
	๒๐๘,๐๐๐.๐๐		
๒. อำเภอวังชิ้น (๙ แปลง) การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ลงนามในสัญญาแล้ว ๙ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๒๖,๐๐๐.๐๐		ลงนามในสัญญาแล้วแต่ไม่บันทึก PO ประสบปัญหาในการ ดำเนินการในช่วงฤดูฝน และ ปริมาณดิน
	๒๐๘,๐๐๐.๐๐		
๓. อำเภอสูงเม่น (๑๕ แปลง) การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๘๕.๒๗	ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๐ แปลง ระหว่างปรับปรุงแก้ไข แบบแปลน ๕ แปลง คาดว่าจะ ลงนามในสัญญาทั้งหมดได้ ภายใน มิ.ย ๖๔
	๕๔๒,๔๐๐.๐๐	๑๓๐,๒๒๕.๗๒	
๔. อำเภอเมือง (๒๔ แปลง) การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปารายการและ ราคากลางคาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๕ จำนวน ๑๖ แปลง	๔๑๖,๐๐๐.๐๐		ลงนามในสัญญา ๖ แปลง ปรับปรุงแบบ ๑๘ แปลง คาดว่าจะลงนามทั้งหมดภายใน มิ.ย ๖๔
	๕๘๗,๖๐๐.๐๐		
๕. อำเภอเด่นชัย (๖ แปลง) การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ลงนามในสัญญาแล้ว ๖ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๐,๔๐๐.๐๐		ลงนามในสัญญา ๑ แปลง คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายใน มิ.ย. ๖๔ จำนวน ๕ แปลง
	๑๐๔,๐๐๐.๐๐		
๖. อำเภอร้องกวาง (๑๑ แปลง) การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๑ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๑๖,๔๐๐.๐๐	๘๘,๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑ แปลง จำนวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท
	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	
รวม	๓,๖๗๐,๘๐๐.๐๐	๔๒๓,๒๑๐.๙๙	

นายสุสังข์ ชุ่มมะโน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จทุกโครงการภายใน ก.ย. ๖๔

เลขานุการ ฯ โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้เร่งรัดอำเภอส่งเอกสารสัญญามายังบันทึก PO ในระบบ ข้อดีของการบันทึก PO ในระบบ คือ เกิดการจองงบประมาณในระบบ หากระยะเวลาในการบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา การบันทึก PO

จะถือเป็นการกั้นเงินไว้ให้ส่วนราชการเพื่อเบิกจ่ายในงบประมาณถัดไปได้ หากเร่งรัดในช่วงปลายปีงบประมาณ อาจเกิดข้อผิดพลาดได้

๕) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

นางสาวเขมิกา รอดสี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๔ ได้รับจัดสรรโครงการทั้งสิ้น ๘๔ โครงการ เป็นเงิน ๘๓ ล้านบาท ขณะนี้เบิกจ่ายเงินแล้ว ๗๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๙๙ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ มีผลการเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ ๘ ของประเทศ อยู่ในระหว่างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๐ โครงการ และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๒ ล้านบาท ได้ทำเรื่องขอใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๙ ล้านบาท

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.ปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.๑๔-๐๐๕ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่จองไฟ เทศบาลตำบลแม่ลานนา สิ้นสุดสัญญา ๖ มิ.ย. ๖๔	๑,๑๒๙,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๔ อยู่ในระหว่างตรวจรับงาน หากไม่พบปัญหาจะส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน
๒. ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ในเขตชุมชนเมือง หมู่ที่ ๓,๕,๖,๘,๑๐,๑๑ เทศบาลตำบลเด่นชัยสิ้นสุดสัญญา ๕ พ.ค. ๖๔ วงเงิน ๗,๓๒๐,๐๐๐ บาท เบิกแล้ว ๔,๓๙๒,๐๐๐ บาท คงเหลืองานงวด ๔-๕ วงเงิน ๒,๙๒๘,๐๐๐ บาท การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ คงเหลืองานงวด ๔-๕ คาดว่าจะส่งมอบ และเบิกจ่ายเงินภายใน พ.ค. ๖๔	๘,๕๘๓,๒๐๐.๐๐	ส่งมอบงานงวดที่ ๔-๕ จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑-๒ แจ้งแก้ไข ครั้งที่ ๓ อยู่ในระหว่างตรวจงาน หากไม่พบปัญหาคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ภายใน มิ.ย. ๖๔
รวม	๙,๗๑๒,๒๐๐.๐๐	

๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล : ICT๓ ร.ร. บ้านดอนชัยและ ร.ร. แม่ยางเปี้ยว	๕๙๔,๘๐๐.๐๐	แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR เกิดปัญหาความไม่เข้าใจการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ว ๘๙)
๒.ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน : ICT๔ ร.ร.บ้านแม่แรม ต.เตาปูน อ.สอง	๔๑๘,๔๐๐.๐๐	
๓. ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๘ รายการ (สพป.มอบอำนาจให้ ร.ร.เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)	๒,๑๑๗,๓๐๐.๐๐	บางรายการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินแล้ว
รวม	๓,๑๓๐,๕๐๐.๐๐	

เลขานุการฯ

๑. หากติดปัญหาการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้ส่วนราชการมาหารือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดเป็นรายกรณีไป เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ
๒. ขอให้เร่งรัดโรงเรียนในสังกัดส่งเอกสารสัญญาฉบับที่ ก PO ในระบบ GFMS เพื่อให้เกิดรายการใช้จ่ายเงิน

๗) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล : ICT๓ จำนวน ๔ โครงการ	๑,๑๘๙,๖๐๐.๐๐	แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR
๒. ครุภัณฑ์ จำนวน ๕๑ รายการ (สพป.มอบอำนาจให้ ร.ร.เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)	๖,๕๐๕,๕๘๐.๐๐	แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR หากได้ข้อสรุปการดำเนินการตาม ว ๘๙ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างภายใน มิ.ย. ๖๔
รวม	๗,๖๙๕,๑๘๐.๐๐	

๘) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล : ICT๓ ร.ร.เมืองแพร่ และ ร.ร.น่านนคร	๕๔๔,๘๐๐.๐๐	ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๔ จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่า จะได้รับผู้รับจ้างภายใน มิ.ย. ๖๔
๒.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์ การเรียนรู้การสอน ภาษาอังกฤษ (ERIC) จำนวน ๔ โครงการ	๗,๖๐๙,๖๐๐.๐๐	กำหนดประชุมคณะกรรมการร่าง TOR วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๔
๓. ครุภัณฑ์ จำนวน ๕๑ รายการ (สพม. มอบ อำนาจให้ ร.ร.เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง)	๑๐,๖๖๗,๐๒๐.๐๐	อยู่ในระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง
รวม	๑๘,๘๒๑,๔๒๐.๐๐	

๙) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
โรงเรียนสมาร์ฟาร์มอัจฉริยะ การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ลงนามในสัญญาภายใน มิ.ย. ๖๔	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างร่างเอกสารประกวดราคา จะประกาศ TOR วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๔
รวม	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

๔.๒ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๑) สำนักงานจังหวัดแพร่ (โครงการที่เบิกจากงบกลาง)

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑.โครงการจัดหาผ้าห่มสะอาด บ้านทอสมาน ม. ๒, ๑๑ ต.เตาปูน อ.สอง หน่วยดำเนินการ อำเภอสอง สิ้นสุดสัญญา ๑๐ มิ.ย. ๖๔	๑,๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ส่งมอบงานวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๔ อยู่ในระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ก.ค. ๖๔
๒. โครงการปรับปรุงระบบประปา/ บ้านแม่แรม ม.๑๒ ต. เตาปูน อ.สอง หน่วยดำเนินการ อำเภอสอง สิ้นสุดสัญญา ๗ พ.ย. ๖๔	๒,๑๐๙,๓๐๐.๐๐	งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๘๐ อยู่ในขั้นตอนทดสอบระบบไฟฟ้า โซล่าเซลล์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ก.ค. ๖๔
รวม	๓,๖๐๘,๓๐๐.๐๐	

เลขานุการ ฯ ขอสอบถามเรื่องเงินกันโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ จำนวน ๑๗ ล้านบาท

นายชัยพล ภูตองลม สถานะการดำเนินการไม่มีความคืบหน้า ขณะนี้ได้เบิกจ่ายเพียงเงินจ่ายล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ เท่านั้น ได้ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อแจ้งให้จัดเตรียมแผนการดำเนินการ และเร่งรัดการดำเนินการแล้ว แต่ผู้รับจ้างมีปัญหาภายในองค์กร

ประธาน ฯ ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ควบคุมงาน และได้รับรายงานว่า ต้องขออนุมัติปรับเขตพื้นที่และรอผลทดสอบดิน ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้า

นายกิตติพงษ์ ที่ปรึกษา อาจจะเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อเท็จจริง คือ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้าง และรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่ปรากฏ และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเสนอแผนงาน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนตรวจงานให้เป็นไปตามที่แบบกำหนด แต่ในส่วนของผู้รับจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์แล้วนั้น เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่จะพิจารณา และแจ้งผู้ว่าจ้างในการแก้ไข เนื่องจากข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ได้มา คือ ต้องแก้ไขผังบริเวณ สำหรับฐานราก หากพิจารณาจากแบบแปลนพบว่า เป็นฐานรากที่กำหนดให้ใช้เสาเข็ม จึงต้องรอผลการทดสอบดิน ซึ่งผู้รับจ้างได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการทดสอบเพื่อเสนอผลการทดสอบดินผ่านผู้ควบคุมงาน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเพราะแบบกำหนดให้ใช้ฐานรากแบบเสาเข็ม แต่การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงให้เป็นฐานรากแบบฐานแผ่ ต้องส่งเรื่องให้กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นผู้ออกแบบเป็นผู้ดำเนินการให้ ดังนั้น จึงเห็นควรเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาาร่วมกัน และช่วยให้การบริหารสัญญารวดเร็วยิ่งขึ้น หากได้รับอนุมัติในเรื่องฐานราก จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๔

๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
บ้านพักครู ๘ ครอบครั้ว โรงเรียนบ้านหลวง สิ้นสุดสัญญา ๑๒ เม.ย. ๖๔ คงเหลืองวดที่ ๖-๘ การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ คงเหลืองานงวด ๗-๘ ผู้รับจ้างเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว ๑๔ วัน จึงไม่ได้เข้าดำเนินงาน	๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๖-๗ ภายในวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๔ ได้เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้ทันภายใน ก.ย. ๖๔
รวม	๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	

๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟท์) ร.พ.สูงเม่น งานงวด ๑ สิ้นสุด ๖ พ.ค. ๖๔ วงเงิน ๑,๒๖๕,๔๕๙.๙๔ บาท งานงวด ๒ สิ้นสุด ๕ มิ.ย. ๖๔ วงเงิน ๒,๑๐๙,๐๙๙.๙๐ บาท	๒๒,๗๕๘,๒๐๐.๐๐	คาดว่าจะสามารถส่งมอบงาน และ เบิกจ่ายได้เพียง ๓ งวด จากจำนวน งวดงานทั้งหมด ๘ งวดงาน ภายในวันที่ ๓ ส.ค. ๖๔ วงเงิน ๘ ล้านบาท งวดที่ ๑ จะส่งมอบงานวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๔
รวม	๒๒,๗๕๘,๒๐๐.๐๐	

๔.๓ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
๑. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันขนาดกลาง รพ.สูงเม่น จำนวน ๑ เครื่อง การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ประกาศเชิญชวน ๒๔-๒๘ พ.ค. ๖๔	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน ก.ย. ๖๔
๒. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันเคลื่อนย้ายได้ รพ.สูงเม่น จำนวน ๑ เครื่อง การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ กำหนดส่งมอบงาน ๘ ก.ย ๖๔	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน ก.ย. ๖๔
๓. ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ รพ.วังชิ้น ๑ รายการ การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	๑,๐๑๒,๑๐๐.๐๐	ประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่ ๙-๑๕ มิ.ย. ๖๔
๔. ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ ชนิดมีระบบกรองอากาศ รพ.สมเด็จพระ พุทธราชเด่นชัย ๑ รายการ การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ กำหนดลงนามในสัญญา ๓๑ พ.ค. ๖๔	๑๑๐,๔๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๔
๕. ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ ชนิดมีระบบกรองอากาศ รพ.ร้องกวาง จำนวน ๕ รายการ ๆ ละ ๑๑๐,๔๐๐ บาท การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาลงนาม ในสัญญา	๕๕๒,๐๐๐.๐๐	กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๔

โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
๖. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน เครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕๐ รายการ การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ประกาศร่าง TOR วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๔	๑๐,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศผู้ชนะแล้วอยู่ห้วงระยะเวลาอุทธรณ์
๗. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา รพ.หนองม่วงไข เครื่องละ ๓๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ กำหนดลงนามในสัญญา ๓๑ พ.ค. ๖๔	๗๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๘. เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพขนาดเล็ก เครื่องละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รายการ การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ กำหนดลงนามในสัญญา ๑ มิ.ย. ๖๔	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	นัดผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว
๙. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง รพ.สูงเม่น จำนวน ๑ เครื่อง การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๔
๑๐. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก เครื่องละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รายการ การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ แจ้งผู้รับจ้างให้มาตกลงราคา ในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๔	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๔
๑๑. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เติ่ง รพ.สูงเม่น จำนวน ๑ เครื่อง การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๔
๑๒. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน เครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ รายการ การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ประกาศเชิญชวน ๒๑-๒๔ พ.ค. ๖๔	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ เพื่อประกวดราคาเป็นครั้งที่ ๒
๑๓. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร เครื่องละ ๙๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๔ รายการ การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ประกาศเชิญชวน ๒๑-๒๔ พ.ค. ๖๔	๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ในห้วงระยะเวลาอุทธรณ์ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๔

โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
๑๔. เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร เครื่องละ ๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๘๖ รายการ การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ประกาศเชิญชวน ๒๑-๒๔ พ.ค. ๖๔	๔,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ในห้วงระยะเวลาอุทธรณ์ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๔
๑๕. เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๕ ลิตร เครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๘ รายการ การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ประกาศเชิญชวน ๒๑-๒๔ พ.ค. ๖๔	๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเพื่อประกวดราคาเป็นครั้งที่ ๒
๑๖. เครื่องช่วยกระบวนกรบีบและพั่นคีนซีฟผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศประกวดราคาวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๔
๑๗. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๔	๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๔
๑๘. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๕ รายการ การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ประกาศร่าง TOR ๒๐ พ.ค. ๖๔	๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๔ อยู่ในห้วงระยะเวลาอุทธรณ์
๑๙. ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน ๓๕ รายการ การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	๔,๖๒๐,๑๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา
รวม	๕๗,๑๗๔,๖๐๐.๐๐	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- เลขานุการ ฯ** ๑. ขอขอบคุณท่านประธาน และคณะกรรมการฯ ที่ช่วยเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ผลการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดแพร่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ หากส่วนราชการมีเงินเหลือจ่ายที่ไม่ประสงค์จะใช้จ่าย ขอให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อโอนเงินงบประมาณกลับส่วนกลาง สำหรับโครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้เร่งรวบรวมเอกสารของผู้รับจ้างมาบันทึก PO เพื่อให้ยอดการใช้จ่ายเงินของจังหวัดแพร่มีอัตราการใช้จ่ายที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เป้าหมายการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาส ๔ ทุกประเภทงบรายจ่าย คือ ร้อยละ ๑๐๐
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้ส่วนราชการก่อนนี้ผูกพันได้ กรมบัญชีกลางได้สร้างช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านทาง YouTube หรือ Facebook ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SME) หรืองานก่อสร้างที่ต้องส่งเสริมการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หากส่วนราชการประสงค์จะซักซ้อมความเข้าใจ สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ YouTube หรือ Facebook การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หากมีคำถามสามารถสอบถามผ่านทาง Live Chat ได้ จะมีเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางคอยบริการให้คำปรึกษาอยู่

ปิดประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวจารุวรรณ จันทรทอง)

นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางสาวกมลวรรณ สิริลัพท์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ