

ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๗/๕๔



สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจตมหายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีความประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pre@cgd.go.th ภายในวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทนา ประสานศิลป์)

คลังจังหวัดแพร่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๗๖

มหาตไทย ๒๑๗๕๗

แจ้งท้าย
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัด	
๒. ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ

แจ้งท้าย
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน

๑. พัฒนาการจังหวัดแพร่
๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
๓. ปลัดงานจังหวัดแพร่

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

๑. นายสมหวัง	พ่วงบางโพ	ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติพงษ์	ทีปรักษา	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓. นางวิรุณยา	กระเสาร์	แทน ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. นายสิริศักดิ์	วงศ์แพทย์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕. นายสง่า	วังคะออม	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖. นางศิรินารถ	เดิยวศิริ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๗. นางวารุณี	วงศารัตนศิลป์	แทน ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๘. นายสาธู	เกตุแก้ว	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๙. นางอัญชลีย์	ปรางจันทร์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๐. นายมานพ	คำตัน	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๑๑. นายสุทธิศักดิ์	ก้อนแก้ว	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๒. นายพิทักษ์	กาวิวัน	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๓. นางสาวกมลพร	แสนสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๔. นางทิพวรรณ	วันไสยา	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๕. นางจันทนา	ประสานศิลป์	คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายวรญาณ	บุญนราช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (ติดราชการ)
๒. นางสาวเขมิกา	รอดสี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ (ติดราชการ)
๓. นางสาวเยาวลักษณ์	รอดเกลี้ยง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุสังข์	ชุ่มมะโน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๒. นายอรรถพล	อ่างคำ	สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่
๓. นางสาวอรรรยา	ฟองดา	สำนักงานจังหวัดแพร่
๔. นางสาวจารุวรรณ	จันทร์ทอง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๕. นายณัฐพงษ์	ปิงคะยอม	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๖. นางสาวสาวิตรี	อินแต่ง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๗. นายพูนลาภ	ปรามาลัย	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๖๔๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ หน้า ไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๔ ตาม พรบ.	ก่อนนี้ (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับ ที่	ลำดับที่ ๓๗ ม.ย.	เพิ่มขึ้น/ ลดลง
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
ภาพรวม	๔,๔๗๔.๖๓	๗๕๒.๘๗	๑๗.๗๒	๓,๖๒๑.๖๖	๘๑.๘๓	๔,๐๗๔.๕๔	๙๑.๕๕	๘	๓๓	-๒๕
- รายจ่ายประจำ	๒,๐๓๖.๖๖	๑๐.๘๕	๐.๕๓	๑,๙๘๕.๖๐	๘๗.๖๗	๑,๙๙๖.๔๕	๘๘.๒๑	๒๔	๕๓	-๒๙
- รายจ่ายลงทุน	๒,๔๓๗.๙๘	๗๔๒.๐๒	๓๐.๐๘	๑,๔๒๘.๖๖	๕๘.๖๐	๒,๒๑๐.๖๔	๙๐.๖๘	๗	๒๗	-๒๐

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

	เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ๓๗ ม.ย. ๒๕๖๔	เพิ่มขึ้น
เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	๗๘๒.๘๒	๖๙๐.๘๕	๘๘.๒๕	๘๖.๗๙	๑.๔๖

๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หน่วย : ล้านบาท

เงินกู้	ก่อนนี้	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๔๙๑.๘๙	๖๘.๕๕	๑๓.๙๔	๓๔๒.๙๐	๖๙.๗๑	๘๐.๔๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๑) สำนักงานทางหลวงที่ ๒

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ	๑,๑๑๕,๓๙๐.๐๐	ซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม อยู่ในระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMIS
รวม	๑,๑๑๕,๓๙๐.๐๐	

๒) แขวงทางหลวงแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกแขวง ทางหลวง	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บันทึก PO ในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
๒.ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ	๕๔๙,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMIS
๓.ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หน่วยบริการตำรวจทางหลวงทุ่งไผ่ ส.ทล.๖ กก.๕ บก.ทล(แพร่)	๑๗๕,๒๓๕.๒๒	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔
รวม	๔,๐๒๔,๒๓๕.๒๒	

๓) สำนักงานจังหวัดแพร่ (โครงการที่เบิกจากงบกลาง)

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการเกษตร ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน มิ.ย. ๖๔	๑,๖๑๗,๓๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๒ กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๔
๒.โครงการวางกล่องเกเบี้ยนเพื่อป้องกันน้ำ กัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ก.ค. ๖๔	๑,๕๒๔,๐๐๐.๐๐	ประกาศผู้ชนะวันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ส.ค. ๖๔
๓.โครงการก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ลำห้วยแม่ยางหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ อยู่ในห้วงระยะเวลาอุทธรณ์	๓,๐๐๔,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๔ อยู่ในระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อ บันทึก PO ในระบบ GFMIS วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔
๔.โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านไร่หลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น	๓๒๓,๗๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๔ อยู่ในระหว่างรวบรวม เอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ GFMIS

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๕.โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค บ้านปันเจน หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เก็ง อำเภอวังชิ้น การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ อยู่ในระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้มาลงนามในสัญญา	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๔ อยู่ในระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ GFMIS
๖.โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากจอก หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง (ห้วยแม่จอกบก) การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ก.ย. ๖๔	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	ยังไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ก.ย. ๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๗.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยแม่ลอง (ฝายทุ่งเจดีย์) บ้านนาตัม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อเหล็กทอง อำเภอลอง การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ก.ย. ๖๔	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ คาดว่าจะก่อหนี้ภายใน ก.ย. ๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน
๘.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงต้า อ. ลอง การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างประกวดราคา	๖๙๑,๓๐๐.๐๐	กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๔ ขณะนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ก.ค. ๖๔
รวม	๘,๑๖๗,๓๐๐.๐๐	

เลขานุการฯ รายการที่ ๖-๗ เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เหตุใดจึงคาดว่าจะก่อหนี้ภายใน ก.ย. ๖๔

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ เนื่องจากเป็นโครงการก่อสร้างฝายมีระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ และ ๑๘๐ วัน ช่วงนี้อยู่ในฤดูกาลน้ำหลากหากส่งมอบพื้นที่คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันภายในกำหนด

เลขานุการฯ การส่งมอบพื้นที่ไม่ได้เกิดจากการราชการเป็นเหตุ สามารถขยายระยะเวลาดำเนินการตามที่ผู้รับจ้างแจ้งเหตุให้ทราบ ส่วนราชการควรก่อหนี้ผูกพันก่อนเพื่อกันเงินงบประมาณให้เกิดการใช้จ่ายในระบบ GFMIS

๔) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา โมเดล ดังนี้

อำเภอ	งบประมาณ	ก่อหนี้ (PO)	สถานะการดำเนินการ
๑. อำเภอหนองม่วงไข่ (๑๖ แปลง) การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่	๔๕๒,๐๐๐.๐๐		อยู่ในระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ GFMIS ๑๔ แปลง เบิกจ่ายแล้ว ๒ แปลง
	๒๐๘,๐๐๐.๐๐		
๒. อำเภอวังชิ้น (๙ แปลง) การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ประสบปัญหาในการดำเนินการในช่วงฤดูฝน และปริมาณดิน	๒๒๖,๐๐๐.๐๐		อยู่ในระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ GFMIS ๘ แปลง เบิกจ่ายแล้ว ๑ แปลง
	๒๐๘,๐๐๐.๐๐		

อำเภอ	งบประมาณ	ก้อนนี้ (PO)	สถานะการดำเนินการ
๓. อำเภอสูงเม่น (๑๕ แปลง) การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาทั้งหมดได้ภายใน มิ.ย ๖๔	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๘๕.๒๗	ลงนามในสัญญา ๑๐ แปลง อยู่ในระหว่างรวบรวมเอกสาร เพื่อบันทึก PO ในระบบ GFMIS ๕ แปลง
	๕๔๒,๔๐๐.๐๐	๑๓๐,๒๒๕.๗๒	
๔. อำเภอเมือง (๒๔ แปลง) การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามทั้งหมดภายใน มิ.ย ๖๔	๔๑๖,๐๐๐.๐๐		ลงนามในสัญญา ๕ แปลง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑ แปลง อยู่ในระหว่างรวบรวมเอกสาร เพื่อบันทึก PO ในระบบ GFMIS ๑๘ แปลง
	๕๘๗,๖๐๐.๐๐		
๕. อำเภอเด่นชัย (๖ แปลง) การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายใน มิ.ย. ๖๔ จำนวน ๕ แปลง	๙๐,๔๐๐.๐๐		อยู่ในระหว่างรวบรวมเอกสาร เพื่อบันทึก PO ในระบบ GFMIS ๖ แปลง
	๑๐๔,๐๐๐.๐๐		
๖. อำเภอร่องขวาง (๑๑ แปลง) การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑ แปลง	๓๑๖,๔๐๐.๐๐	๘๘,๙๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญา ๘ แปลง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑ แปลง อยู่ในระหว่างรวบรวมเอกสาร เพื่อบันทึก PO ในระบบ GFMIS ๒ แปลง
รวม	๓,๔๖๒,๘๐๐.๐๐	๓๑๙,๒๑๐.๙๙	

เลขานุการฯ ทุกรายการจะสามารถบันทึก PO ในระบบ GFMIS ได้เมื่อใด

นายสุสังข์ ชุ่มมะโน ทุกรายการสามารถบันทึก PO ในระบบ GFMIS ภายใน ก.ค. ๖๔

๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล : ICT๓ ร.ร. บ้านดอนชัยและ ร.ร. แม่ยางเปีย การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR	๕๙๔,๘๐๐.๐๐	ทำหนังสือเชิญผู้ขายมาลงนาม ในสัญญาแล้ว คาดว่าจะบันทึก PO ใน ระบบ GFMIS ภายใน ก.ค. ๖๔
๒.ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการ เรียนการสอน : ICT๔ ร.ร.บ้านแม่แรม ต.เตาปูน อ.สอง การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR	๔๑๘,๔๐๐.๐๐	ทำหนังสือเชิญผู้ขายมาลงนาม ในสัญญาแล้ว คาดว่าจะบันทึก PO ใน ระบบ GFMIS ภายใน ก.ค. ๖๔
๓. ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๘ รายการ (สพป.มอบอำนาจให้ ร.ร.เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ บางรายการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินแล้ว	๒,๑๑๗,๓๐๐.๐๐	มอบอำนาจให้ ร.ร. เป็นผู้ดำเนินการ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๔ รายการ เป็นเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท
รวม	๓,๑๓๐,๕๐๐.๐๐	

๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล : ICT๓ จำนวน ๔ โครงการ การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR	๑,๑๘๙,๖๐๐.๐๐	ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว
๒. ครุภัณฑ์ จำนวน ๕๑ รายการ (สพป.มอบอำนาจให้ ร.ร.เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR	๖,๕๐๕,๕๘๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้วบางแห่ง ขณะนี้อยู่ใน ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะบันทึก PO ในระบบ GFMIS ภายใน ก.ค. ๖๔
รวม	๗,๖๙๕,๑๘๐.๐๐	

๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล : ICT๓ ร.ร.เมืองแพร่ และ ร.ร.น่านนคร การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ คาดว่าจะได้รับผู้รับจ้างภายใน มิ.ย. ๖๔	๕๙๔,๘๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ ก.ค. ๖๔ กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔
๒.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์ การเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ (ERIC) จำนวน ๔ โครงการ การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ กำหนดประชุมคณะกรรมการร่าง TOR วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๔	๗,๖๐๙,๖๐๐.๐๐	แจ้งผู้รับจ้างให้มาลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ก.ค.๖๔
๓.ครุภัณฑ์ จำนวน ๕๑ รายการ (สพม. มอบ อำนาจให้ ร.ร.เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง) การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ อยู่ในระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง	๑๐,๖๖๗,๐๒๐.๐๐	ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๙ รายการ อยู่ในระหว่างลงนามในสัญญา ๒๐ รายการ และพิจารณาผล ๑๒ รายการ สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายใน ก.ค. ๖๔
รวม	๑๘,๘๗๑,๔๒๐.๐๐	

๘) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
โรงเรียนสมาร์ตฟาร์มอัจฉริยะ การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างร่างเอกสารประกวดราคา จะประกาศ TOR	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศร่างครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๖๔
รวม	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

๙) พลังงานจังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด)

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ CDUA ขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบท่อจ่ายแก๊ส	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เตรียมความพร้อมเรื่องแบบการก่อสร้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางแล้ว ประเมินราคากลางได้ประมาณ ๔.๒ ล้านบาท รอการอนุมัติใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
รวม	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

๑๐) ขวางทางหลวงชนบทแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด)

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑.ก่อสร้างถนนคสล.ช.๙ ม.๙ ต.แม่ยาวตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่	๗,๓๗๙,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน
๒.ก่อสร้างถนนคสล.ม.๙ ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่	๔,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ สัญญาสิ้นสุด ๒๘ ต.ค. ๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน
๓.ก่อสร้างถนนคสล.บ้านอุทธธรณ์ ม.๔ ต.น้ำริด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่	๑,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ สัญญาสิ้นสุด ๒๘ ต.ค. ๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน
๔.ก่อสร้างถนนคสล.บ้านวังหลวง ม.๒ ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ สัญญาสิ้นสุด ๒๘ ก.ย. ๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน
๕.สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย<๑๐ล้านบาท	๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	จัดทำรายละเอียดโครงการแล้ว รออนุมัติดำเนินการจากจังหวัดแพร่
๖.สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย<๑๐ล้านบาท	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	จัดทำรายละเอียดโครงการแล้ว รออนุมัติดำเนินการจากจังหวัดแพร่
๗.สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย<๑๐ล้านบาท	๓,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	จัดทำรายละเอียดโครงการแล้ว รออนุมัติดำเนินการจากจังหวัดแพร่
รวม	๓๒,๖๗๙,๐๐๐.๐๐	

นายสาธู เกตุแก้ว ทั้งนี้ โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว ได้รวบรวมเอกสารให้สำนักงานจังหวัดแพร่ เพื่อบันทึก PO ในระบบ GFMIS แล้วทั้งหมด

๔.๒ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๑) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. ศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดแพร่ (สัญญา ๒,๗๖๕,๐๔๐ บาท) - สวนรุกขชาติห้วยโรง สัญญาสิ้นสุด ๓๑ ธ.ค. ๖๓ มี ๔ งวดงาน เบิกแล้ว ๓ งวด ส่งมอบงานงวดที่ ๔ แล้ว - สวนรุกขชาติเขตนวัน สัญญาสิ้นสุด ๒๘ เม.ย. ๖๔ มี ๔ งวดงาน เบิกแล้ว ๑ งวด	๒,๔๑๙,๖๖๘.๐๐	สวนรุกขชาติห้วยโรง ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ ผู้รับจ้าง รอพิจารณาผลการขอลดค่าปรับ ตามมาตรการโควิด จะดำเนินการ เบิกจ่ายต่อไป สวนรุกขชาติเขตนวัน อยู่ระหว่าง ดำเนินการคาดว่าจะส่งมอบงานภายใน ก.ค. ๖๔
๒. ห้องน้ำ-ห้องสุขาชาย ขนาด ๑๐ ห้อง จังหวัดแพร่ (สัญญา ๑,๐๒๙,๖๑๖ บาท) สิ้นสุดสัญญา ๒๘ เม.ย. ๖๔	๘๙๙,๒๒๖.๐๐	ผู้รับจ้างเสนอแผนการดำเนินงานถึง ๓๑ ก.ค. ๖๔ ยินยอมให้หักค่าปรับโดย ไม่มีเงื่อนไข
๓. ห้องน้ำ-ห้องสุขาหญิง ขนาด ๑๐ ห้อง จังหวัดแพร่ (สัญญา ๑,๐๔๙,๓๔๔ บาท) สิ้นสุดสัญญา ๒๘ เม.ย. ๖๔	๙๑๖,๕๐๖.๐๐	
รวม	๔,๒๓๕,๔๐๐.๐๐	

๒) สำนักงานจังหวัดแพร่ (โครงการที่เบิกจากงบกลาง)

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑.โครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาด บ้านทอสมาน ม. ๒, ๑๑ ต.เตาปูน อ.สอง หน่วยดำเนินการ อำเภอสอง สิ้นสุดสัญญา ๑๐ มิ.ย. ๖๔ การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายใน ก.ค. ๖๔	๑,๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔
๒. โครงการปรับปรุงระบบประปา/ บ้านแม่แรม ม.๑๒ ต. เตาปูน อ.สอง หน่วยดำเนินการ อำเภอสอง สิ้นสุดสัญญา ๗ พ.ย. ๖๔ การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ อยู่ในขั้นตอนทดสอบระบบไฟฟ้า โซล่าเซลล์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ก.ค. ๖๔	๒,๑๐๙,๓๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างทดสอบระบบไฟฟ้า คาดว่าจะส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินภายใน ก.ค. ๖๔
รวม	๓,๖๐๘,๓๐๐.๐๐	

๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนบ้านหลวง สิ้นสุดสัญญา ๑๒ เม.ย. ๖๔ คงเหลืองวดที่ ๖-๘ การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ส่งมอบงานงวดที่ ๖-๗ ภายในวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๔	๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างนำคนงานมาจากพื้นที่เสี่ยง จึงต้องกักตัว ๑๔ วัน ขณะนี้ได้เข้า ดำเนินการแล้ว คาดว่าจะส่งมอบงาน ภายใน ก.ค. ๖๔
รวม	๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	

๔) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟท์) ร.พ.สูงเม่น งานงวด ๑ สิ้นสุด ๖ พ.ค. ๖๔ วงเงิน ๑,๒๖๕,๔๕๙.๙๔ บาท งานงวด ๒ สิ้นสุด ๕ มิ.ย. ๖๔ วงเงิน ๒,๑๐๙,๐๙๙.๙๐ บาท การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ งวดที่ ๑ จะส่งมอบงานวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๔	๒๒,๗๕๘,๒๐๐.๐๐	วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ คาดว่าจะภายใน ก.ย. ๖๔ จะส่งมอบงาน ถึงงวดที่ ๓ รวมเป็นเงิน จำนวน ๘ ล้านบาท
รวม	๒๒,๗๕๘,๒๐๐.๐๐	

เลขานุการฯ ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ หน่วยดำเนินการต้องรอหนังสือตอบกลับจาก
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อดึงเงินงบประมาณกลับไปใช้หรือไม่

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ ใช่ครับ

**๔.๓ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙**

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ ชนิดมีระบบกรองอากาศ รพ.สมเด็จพระ ยุพราชเด่นชัย ๑ รายการ การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๔	๑๑๐,๔๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMIS
๒. ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ ชนิดมีระบบกรองอากาศ รพ.ร้องกวาง จำนวน ๕ รายการ ๆ ละ ๑๑๐,๔๐๐ บาท การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๔	๕๕๒,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMIS
๓. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิด พกพา รพ.หนองม่วงไข่ เครื่องละ ๓๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	๗๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMIS

โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
๔. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง รพ.สูงเม่น จำนวน ๑ เครื่อง การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๔	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMIS
๕. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญา ชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก เครื่องละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รายการ การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMIS
๖. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญา ชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง รพ.สูงเม่น จำนวน ๑ เครื่อง การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๔	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMIS
๗. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน เครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ รายการ การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ เพื่อประกวดราคา เป็นครั้งที่ ๒	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMIS
๘. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร เครื่องละ ๙๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๔ รายการ การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ อยู่ในห้วงระยะเวลาอุทธรณ์ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๔	๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMIS
๙. เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร เครื่องละ ๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๘๖ รายการ การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ อยู่ในห้วงระยะเวลาอุทธรณ์ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๔	๔,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMIS
๑๐. เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๕ ลิตร เครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๘ รายการ การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ เพื่อประกวดราคา เป็นครั้งที่ ๒	๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ในห้วงระยะเวลา อุทธรณ์
๑๑. เครื่องช่วยกระบวนการบีบและฟื้นคืนชีพ ผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ประกาศประกวดราคาวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๔	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMIS

โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
๑๒. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๔	๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMIS
๑๓. ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน ๒๗ รายการ การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ อยู่ในระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา	๓,๒๔๕,๖๐๐.๐๐	คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๔
รวม	๓๐,๑๖๘,๐๐๐.๐๐	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๘๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ส่วนราชการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างและพร้อมลงนามในสัญญาหลังจากพระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวจรรวรรณ จันทรทอง)
นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางนรินทร์ จารุรักษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

















รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมจตมหายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่




ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
๑	นายสมหวัง พ่วงบางโพ	ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	จังหวัดแพร่		๐๕๕-๕๑๑๐๓๖
๒	นางวิรุณยา กระแสร์	แทน ปลัดจังหวัดแพร่	จังหวัดแพร่		๐๘๑-๗๕๓๔๑๓๒
๓	นายชัยพล ภู่อังลม	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	สำนักงานจังหวัดแพร่		
๔	นายสง่า วงศ์ออม	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่		๐๖๑-๓๑๖๑๖๐๘
๕	นางศรินารถ เตียวศิริ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	โรงพยาบาลแพร่		๐๘๑-๕๕๒๓๐๙๘
๖	นายกิตติพงษ์ ที่ปรึกษา	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่		๐๘๐-๐๕๕๑๐๓๐
๗	นางสาวเขมิกา รอดสี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.แพร่	ปิธราชกร	๐๘๑-๗๖๔๕๑๔๐
๘	นางวารุณี วงศ์รัตนศิลป์	แทน ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	สำนักทางหลวงที่ ๒ (แพร่)		๐๘๑-๘๑๘๗๙๒๒
๙	นายประสพชัย ปรางค์ทอง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	แขวงทางหลวงแพร่	ปิธราชกร	๐๕๕-๕๑๑๕๗๔
๑๐	นางสาวสุวิมล ภู่อังลม	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	แขวงทางหลวงชนบทแพร่		๐๕๑-๕๓๔๔๕๗๑ ๐๕๕-๖๔๔๗๓๓๓
๑๑	อัญชลีย์ ปรางค์จันทร์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	โครงการชลประทานแพร่		๐๘๑-๔๗๔๘๒๙๒
๑๒	นายมานพ คำตัน	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)		๐๘๖-๙๑๐๘๖๕๖
๑๓	นายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ สาขาแพร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ สาขาแพร่		๐๘๑-๔๗๓๕๘๑๔
๑๔	นายพิทักษ์ กาวีน	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑		๐๙๕-๙๔๕๒๖๗๙
๑๕	น.ส.กมลพร แสงสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒		๐๖๑-๔๐๕๕๔๖๕
๑๖	นางศุภมาส สอนมณี	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่		๐๘๕-๐๓๙๘๙๕๕
๑๗	นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	จังหวัดแพร่		
๑๘	นางจันทนา ประสานศิลป์	คลังจังหวัดแพร่	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่		๐๕๕-๕๑๑๐๗๖

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
๑	นายสุสังข์ ชุ่มมะโน	พัฒนาการจังหวัดแพร่	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่		๐๕๔-๕๑๑๒๔๓
๒	นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่	พิดาราม	๐๙๙-๒๔๑๕๒๙๔
๓	นางสาวอรรณพ 	พลังงานจังหวัดแพร่	สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่		๐๙ 8450638
๔	นางสาวจรรุวรรณ จันทรทอง	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่		๐๕๔-๕๑๑๐๗๖
๕	นายณัฐพงษ์ ปิงคะยอม	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่		๐๕๔-๕๑๑๐๗๗
๖	พ.ศ. อรรณพ ๗๖๓	นักพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่		๐๘๔๙๐๐๒๒๐๙
๗	น.ร. รัชกร อมกวด	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	สำนักงาแคว้ง จ.แพร่		๐๙๙-๘๓๘๘๒๕๖
๘	นายอนุชา ปรามลย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่		
๙					
๑๐					
๑๑					
๑๒					
๑๓					
๑๔					
๑๕					
๑๖					