



ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๑๐๔๕

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจตมหายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีความ
ประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pre@gcd.go.th ภายในวันพฤหัสบดีที่
๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทนา ประสานศิลป์)

คลังจังหวัดแพร่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๗๖

มหาตไทย ๒๑๗๕๗

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมจตมหายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

๑. นายสมหวัง	พ่วงบางโพ	ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒. นายวิเชียร	อนุศาสนนันท์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓. นายชัยพล	ภูตองลม	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. นางวิรุณยา	กระเสาร์	แทน ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕. นายสง่า	วังคะอ้อม	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖. นางศรินารถ	เตียวศิริ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๗. นางอรรณ	จันทราภัย	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘. นางสาวเขมิกา	รอตสี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๙. นางวารุณี	วงศารัตน์ศิลป์	แทน ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๑๐. นางวาสนา	กันทะหมื่น	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๑๑. นางสาวณัฐพิมพ์	กาวิวัน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๒. นางอัญชลีย์	ปรางจันทร์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๓. นายมานพ	คำตัน	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๑๔. นางสาวสุพัทธา	ทุ่งสงค์	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๕. นายเสน่ห์	ศรีเทพ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๖. นางสาวกมลพร	แสนสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๗. นางพิสมัย	สุคันธมาลา	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๘. นายสิริศักดิ์	วงศ์แพทย์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ
๑๙. นางจันทนา	ประสานศิลป์	คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางนรินทร์	จารุรัชต์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวบุญยง	เพ็ญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอัศวรัตน์	รวมคำ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
๒. นายดิเรก	คุ้มเนตร	โรงเรียนปริยาลัยจังหวัดแพร่
๓. นายวีรกานต์	บุญตัน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๔. นางกษภัส	บุญสิทธิ์	วิทยาลัยชุมชนแพร่
๕. นางสาวสุนทรี	เดินขุนทด	สนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่
๖. นางสาวอรรณ	พองดา	สำนักงานจังหวัดแพร่
๗. นางสาวจรรณ	จันทร์ทอง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๘. นายวิทวัส	พฤกชาติ	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๙. นางสาวสาวิตรี	อินแดง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาส ๔ เป้าหมายการใช้จ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ที่ร้อยละ ๑๐๐ ทุกงบประมาณรายจ่าย โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มอีก ๒๔๐ ล้านบาท สำหรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานจะต้องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจะได้ก่อนนี้ผูกพันได้โดยเร็ว รวมถึงขณะนี้รัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันยับยั้งเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บางจุด โดยให้มีมาตรการภายใต้ความปลอดภัย ในช่วงฤดูหนาวจังหวัดแพร่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้ มีรายได้ในจังหวัดเพิ่มขึ้น ในส่วนของตัวชี้วัดจังหวัดในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สำนักงานจังหวัดจัดทำแผนการดำเนินการและการวัดผลตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดหลักที่เพิ่มขึ้นจะมีด้านประกันสังคมแทนรายได้จากการท่องเที่ยว ส่วนด้านอื่นเหมือนปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยแล้งและการป้องกันไฟป่า ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันภัยก่อนเกิดสถานการณ์ และต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่รัฐบาลมอบหมายให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดมากที่สุด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๗๘๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๔ ตาม พรบ.	ก่องหน้า (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับ ที่	ลำดับที่ ๙ ก.ค.	เพิ่มขึ้น/ ลดลง
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
ภาพรวม	๔,๙๐๗.๖๙	๔๖๐.๑๘	๙.๓๘	๔,๐๖๙.๕๑	๘๒.๙๒	๔,๕๒๙.๖๙	๙๒.๓๐	๑๐	๘	+๒
- รายจ่ายประจำ	๒,๕๓๓.๔๐	๑๖.๑๙	๐.๖๔	๒,๕๑๖.๙๔	๘๘.๖๙	๒,๕๓๓.๑๓	๘๙.๓๓	๕๙	๒๔	+๓๕
- รายจ่ายลงทุน	๒,๓๗๔.๒๙	๔๔๓.๙๙	๑๘.๗๐	๑,๕๕๒.๕๗	๖๖.๗๖	๒,๕๖๖.๕๖	๙๕.๕๖	๖	๗	-๑

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

	เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ๙ ก.ค. ๒๕๖๔	เพิ่มขึ้น
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	๗๘๐.๖๙	๗๐๙.๒๒	๙๐.๘๕	๘๘.๒๕	๒.๖๐

๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หน่วย : ล้านบาท

เงินกู้	ก่อนนี้	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๕๘๗.๑๐	๗๑.๖๕	๑๒.๓๐	๔๖๘.๓๐	๗๙.๗๖	๔๗.๐๙

๓.๔ หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๓๙๐๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรงัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยขอให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑. เรงใช้จ่ายเงินงบประมาณ กรณีรายการจัดซื้อจัดจ้างให้ก่อนนี้ผูกพันและบันทึก PO ในระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒. กรณีงบประมาณเหลือจ่ายที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายแล้ว ให้เร่งแจ้งกรมต้นสังกัดโอนเงินงบประมาณกลับส่วนกลางโดยเร็ว

๓. กรณีมีความจำเป็นต้องกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี ให้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๔/ว ๑๓๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๔. กรณีเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอให้เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ งดงาน งดเงิน กรณีมีเงินเหลือจ่ายขอให้เร่งแจ้งกรมต้นสังกัดโอนเงินงบประมาณกลับส่วนกลาง โดยเร็ว

๕. ขอให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด เงินงบประมาณคงเหลือหากไม่มีการใช้จ่ายหรือกันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกพับไปตามกฎหมาย

๓.๕ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๑๓๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลื่อมปี การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันทุกรายการไม่กำหนดวงเงิน

๑. กรณีหน่วยงานของรัฐที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก PO ผ่านระบบ GFMS Web Online กรณีที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้างและต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ ให้บันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CX

๒. กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช้ส่วนราชการซึ่งมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CX

๓. กรณีหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้บันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CX และเมื่อได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการแก้ไขการบันทึกการรายการดังกล่าว จากเอกสารสำรองเงินประเภท CX เป็น PO ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔. กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับจัดสรรงบประมาณรายการเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เวนคืนเงินชดเชยเยียวยาที่จะต้องจ่ายแก่ประชาชนตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี ค่าดอกเบี้ยเงินกู้และค่าชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล เงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ ข้อตกลงคุณธรรม ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติให้ทุนแล้ว โครงการก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเอง รายการที่มีข้อผูกพันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-๑๙ ที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้บันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CK

๕. กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งยังไม่เป็นหน่วยงานผู้เบิกในระบบ GFMS ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการบันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CX เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐเลือก (LIST) รายการเอกสารสำรองเงิน และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานในภูมิภาค ให้เลือก (LIST) เอกสารสำรองเงิน สรุปลักษณ์ที่เอกสารสำรองเงินและรายละเอียดในแบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินฯ ส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS

หากประสงค์ยกเลิก LIST/ CONFIRM ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔)

๑) สำนักงานจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔,๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วทุกโครงการที่เหลือเป็นงบประมาณเหลือจ่ายแจ้งต้นสังกัดโอนเงินกลับแล้ว
๒. โครงการวางกล่องเกเบี้ยนเพื่อป้องกันน้ำ	๒๓๕,๑๑๒.๐๐	
๓. โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ	๖๐๐.๐๐	

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔,๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วทุกโครงการ ที่เหลือเป็นงบประมาณเหลือจ่าย แจ้งต้นสังกัดโอนเงินกลับแล้ว
๒. โครงการวางกล่องเกเบี้ยนเพื่อป้องกันน้ำ	๒๓๕,๑๑๒.๐๐	
๓. โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ	๖๐๐.๐๐	
๔. โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน	๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐	
๕. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน	๗,๓๐๐.๐๐	
๖. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	๑,๐๐๐.๐๐	
๗. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม อ.เมือง	๕๓,๖๐๐.๐๐	
รวม	๑,๔๒๖,๗๑๒.๐๐	

๒) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา โมเดล ดังนี้

อำเภอ	งบประมาณ	ใช้จ่าย	สถานะการดำเนินการ
๑. อำเภอหนองม่วงไข่ (๑๖ แปลง) การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ บันทึก PO ในระบบ GFMIS ๑๔ แปลง เบิกจ่ายแล้ว ๒ แปลง	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๔,๘๓๔.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว ๑๐ แปลง อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร เบิกจ่าย ๕ แปลง เบิกภายใน วันที่ ๑๐ กันยายน และจะ เบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๑ แปลง
	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๖๐,๗๖๘.๐๐	
๒. อำเภอสูงเม่น (๑๕ แปลง) การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ บันทึก PO ในระบบ GFMIS ๕ แปลง	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๔๙, ๒๗๑.๐๒	เบิกจ่ายแล้ว ๖ แปลง บันทึก PO แล้ว ๕ แปลง จะเบิกจ่าย ภายในเดือนกันยายน ๒ แปลง เหลือ ๒ แปลง กำหนดลงนาม ในสัญญา วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
	๕๔๒,๔๐๐.๐๐	๒๔๕,๒๕๑.๙๒	
๓. อำเภอเมือง (๒๔ แปลง) การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ บันทึก PO ในระบบ GFMIS ๑๘ แปลง	๔๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๐๔,๗๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว ๖ แปลง เหลือ ๑๘ แปลง คาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๘ แปลง เหลืออีก ๑๐ แปลง จะบันทึก PO เพื่อกันเงินไว้ เบิกเหลือในปี
	๕๘๗,๖๐๐.๐๐	๒๖๖,๔๐๐.๐๐	
๔. อำเภอร้องกวาง (๑๑ แปลง) การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ บันทึก PO ในระบบ GFMIS ๒ แปลง	๓๑๖,๔๐๐.๐๐	๒๘๐,๘๒๓.๗๗	เบิกจ่ายแล้ว ๕ แปลง จะ เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๖ แปลง
	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	
๕. อำเภอลอง (๑๓ แปลง)	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๗,๔๐๐.๐๙	เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๑๐๐
	๓๖๑,๖๐๐.๐๐	๒๕๕,๑๘๖.๓๑	
๖. อำเภอสอง (๓๑ แปลง)	๑,๙๘๘,๘๐๐.๐๐	๑,๑๔๕,๔๔๗.๓๘	บันทึก PO ครบทุกแปลงแล้ว จะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน
	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๓,๙๑๗.๗๘	
รวม	๖,๔๓๒,๘๐๐.๐๐	๓,๘๐๘,๔๖๖.๒๗	

เลขานุการฯ

เมื่อได้รับเอกสารจากอำเภอแล้วขอให้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS เพื่อให้มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้น

๓) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	๖๗๐,๐๐๐.๐๐	เป็นงานงวดสุดท้าย ยังไม่สิ้นสุดสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕ (เป็นเงินเหลือจ่าย)	๓,๔๖๓,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ (เป็นเงินเหลือจ่าย)	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ อบต.สรอย (เป็นเงินเหลือจ่าย)	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
๕. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (เป็นเงินเหลือจ่าย)	๗๘๓,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างพิจารณาผล
๖. เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.๖	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
๗. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เกิง (เป็นเงินเหลือจ่าย)	๒,๑๘๖,๗๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสบปาก (เป็นเงินเหลือจ่าย)	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างตกลงราคากับผู้รับจ้าง
๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงทอง (เป็นเงินเหลือจ่าย)	๓๔๘,๒๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ว
๑๐. เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ (เป็น เงินเหลือจ่าย)	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	รอลงนามในสัญญา
๑๑. เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓,๘ (เป็นเงินเหลือจ่าย)	๙๓๗,๐๐๐.๐๐	รอลงนามในสัญญา
๑๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (เป็นเงินเหลือจ่าย)	๓๑๕,๕๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างตกลงราคากับผู้รับจ้าง
๑๓. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านแดนชุมพล (เป็นเงินเหลือจ่าย)	๑,๐๘๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๑๔. ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑,๒,๖,๘,๙ (เป็นเงินเหลือจ่าย)	๑,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๑๕. ปรับปรุงซ่อมแซมขยายไหล่ทางผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (เป็นเงินเหลือจ่าย)	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
๑๖. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ (เป็นเงินเหลือจ่าย)	๓๓๔,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ว
๑๗. ปรับปรุงฝายกั้นน้ำทุ่งนาบวง หมู่ที่ ๘ (เป็น เงินเหลือจ่าย)	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	รอลงนามในสัญญา
๑๘. ปรับปรุงฝายกั้นน้ำทุ่งนาบวง หมู่ที่ ๘ (เป็น เงินเหลือจ่าย)	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	รอลงนามในสัญญา

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑๙. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและขยายเขตระบบปา (เป็นเงินเหลือจ่าย)	๙๙๘,๙๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างพิจารณาผล
๒๐. ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านม่วงคำใต้ (เป็นเงินเหลือจ่าย)	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ว
๒๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน (เป็นเงินเหลือจ่าย)	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ว
๒๒. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (เป็นเงินเหลือจ่าย)	๑๖๑,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ว
๒๓. ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงใต้ (เป็นเงินเหลือจ่าย)	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างตกลงราคากับผู้รับจ้าง
รวม	๑๙,๕๐๘,๓๐๐.๐๐	

เลขานุการฯ

เนื่องจากงบประมาณของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไม่มีการบันทึก PO หากดำเนินการเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๖๔ ขอให้กันเงินในระบบ GFMIS ด้วยเอกสารสำรองเงินประเภท CX แนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๓๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน : ICT๔ โรงเรียนบ้านแม่แรม ต.เตาปูน อ.สอง การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ คาดว่าจะบันทึก PO ในระบบ GFMIS ภายใน ก.ค. ๖๔	๔๑๘,๔๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
รวม	๔๑๘,๔๐๐.๐๐	

๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล : ICT๓ จำนวน ๔ โครงการ การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR	๑,๑๘๙,๖๐๐.๐๐	กำหนดลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔
๒. ครุภัณฑ์ จำนวน ๓๖ รายการ (สพ.มอบอำนาจให้ ร.ร.เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ คาดว่าจะบันทึก PO ในระบบ GFMIS ภายใน ก.ค. ๖๔	๕,๕๕๖,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้วแต่โรงเรียนยังไม่ส่งเอกสารมาให้ หน่วยงานได้แจ้งให้โรงเรียนส่งเอกสารมาให้เพื่อบันทึก PO ในระบบ GFMIS แล้ว
รวม	๖,๗๔๕,๖๐๐.๐๐	

๖) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
โรงเรียนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ประกาศร่างครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๖๔	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผู้อุทธรณ์ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วผลอุทธรณ์ ฟังไม่ขึ้นจึงส่งเอกสารไปที่กรมบัญชีกลาง แล้ว ขณะนี้รอหนังสือแจ้งผลการ พิจารณาจากกรมบัญชีกลาง จะกันเงิน ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
รวม	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

เลขานุการฯ

เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน และจะต้อง ใช้ระยะเวลาในการตอบหนังสือประมาณ ๒ เดือน ดังนั้นขอให้หน่วยงานกันเงิน ด้วยเอกสารสำรองเงินประเภท CX ทั้งวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้ต่อไปงบประมาณถัดไป

๗) พลังงานจังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด)

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ CDUA ขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบท่อ จ่ายแก๊ส การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ รออนุมัติใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding ครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ และได้ประกาศ e-Bidding ครั้งที่ ๒ แล้ว กำหนดพิจารณาผลวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
รวม	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

เลขานุการฯ

หากประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding ครั้งที่ ๒ แล้วยังไม่ได้ผล ขอให้ใช้วิธีคัดเลือก และหากใช้วิธีคัดเลือกแล้วยังไม่ได้ผล ขอให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

๘) แขวงทางหลวงชนบทแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด)

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย<๑๐ล้านบาท การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ รออนุมัติดำเนินการจากจังหวัดแพร่	๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศผู้ชนะแล้วเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลา อุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔
๒. สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย<๑๐ล้านบาท การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ รออนุมัติดำเนินการจากจังหวัดแพร่	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓. สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย<๑๐ล้านบาท การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ รออนุมัติดำเนินการจากจังหวัดแพร่	๓,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดนชล	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	จะประกาศผู้ชนะวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔
รวม	๑๙,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	

เลขานุการฯ

ในช่วงที่เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ กรณีมีผู้อุทธรณ์หน่วยงานจะต้องพิจารณาและวินิจฉัย อุทธรณ์หากฟังไม่ขึ้นต้องรายงานความเห็นให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณา และหน่วยงานต้องกันเงินด้วยเอกสารสำรองเงินประเภท CX โดยต้อง List และ Confirm ในระบบ GFMIS ให้ครบถ้วนภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แต่หากไม่มี ผู้อุทธรณ์และหน่วยงานสามารถลงนามในสัญญาทันทีให้กันเงินด้วยใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ได้

๔.๒ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔)

๑) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. ศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดแพร่ (สัญญา ๒,๗๖๕,๐๔๐ บาท) - สวนรุกขชาติห้วยโรง สัญญาสิ้นสุด ๓๑ ธ.ค. ๖๓ มี ๔ งวดงาน - สวนรุกขชาติเขตนวัน สัญญาสิ้นสุด ๒๘ เม.ย. ๖๔ มี ๔ งวดงาน	๑,๕๔๖,๐๘๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด คงเหลืองานงวดที่ ๓-๔ ค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขและยืนยันดำเนินงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบพื้นที่ ดำเนินงานแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ภายใน ๓๐ กันยายน จึงให้ดำเนินงาน ต่อ คาดว่าจะส่งมอบงานในวันที่ ๒๐ กันยายน และเบิกจ่ายภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒. ห้องน้ำ-ห้องสุขาชาย ขนาด ๑๐ ห้อง จังหวัดแพร่ (สัญญา ๑,๐๒๙,๖๑๖ บาท) สิ้นสุดสัญญา ๒๘ เม.ย. ๖๔	๕๖๙,๔๑๖.๐๐	
๓. ห้องน้ำ-ห้องสุขาหญิง ขนาด ๑๐ ห้อง จังหวัดแพร่ (สัญญา ๑,๐๔๙,๓๔๔ บาท) สิ้นสุดสัญญา ๒๘ เม.ย. ๖๔	๕๘๐,๕๐๔.๐๐	
รวม	๒,๖๙๖,๐๐๐.๐๐	

๒) สำนักงานจังหวัดแพร่ (โครงการที่เบิกจากงบกลาง)

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑.โครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาด บ้านท่าสมาน ม. ๒, ๑๑ ต.เตาปูน อ.สอง หน่วยดำเนินการ อำเภอสอง สิ้นสุดสัญญา ๑๐ มิ.ย. ๖๔ การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔	๒๘๐,๓๘๘.๐๐	เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๑๐๐ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๒. โครงการปรับปรุงระบบประปา/ บ้านแม่แรม ม.๑๒ ต. เต่าปูน อ.สอง หน่วยดำเนินการ อำเภอสอง สิ้นสุดสัญญา ๗ พ.ย. ๖๔ การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ อยู่ในขั้นตอนทดสอบระบบไฟฟ้า โซล่าเซลล์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ก.ค. ๖๕	๙๒๗,๕๗๕.๑๘	เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน ขณะนี้ส่งมอบ งานงวดที่ ๔-๕ แล้วอยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่าย
รวม	๑,๒๐๗,๙๖๓.๑๘	

๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. อาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑ ขนาด ๓ ห้องเรียน รร.บ้านห้วยฮ่อม	๑,๖๘๒,๐๓๗.๔๕	เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน อยู่ระหว่าง ดำเนินงานงวดที่ ๓-๔ เบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔
๒. ค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร. บ้านร้องกวาง	๑,๐๖๔,๐๐๐.๐๐	งานแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ คาดว่า สามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
รวม	๒,๗๔๖,๐๓๗.๔๕	

๔) โรงเรียนพิริยาลัย

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
อาคารเรียน ๓๑๘ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) งบผูกพัน ๖๓-๖๕ วงเงิน ๒๓,๑๑๘,๐๐๐	๑,๓๕๘,๓๒๓.๒๘	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓-๔ ตามแผนงานโครงการผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินงานถึงงวดงานที่ ๔ หน่วยงานทำ หนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการ แล้ว จำนวน ๑๕ ครั้ง และได้เรียก ผู้รับจ้างมาร่วมประชุมและแจ้งว่าจะเร่ง ดำเนินการให้ทันภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
รวม	๑,๓๕๘,๓๒๓.๒๘	

นายดิเรก คุ่มเนตร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่าเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หากไม่เบิกเงินงบประมาณจะพับไป
โรงเรียนจะต้องหาเงินอื่นมาจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จึงขอคำแนะนำจากคลังจังหวัดว่าจะต้อง
ดำเนินการอย่างไร

เลขานุการฯ

เนื่องจากการดำเนินโครงการเป็นงบประมาณผูกพันขอให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีไปก่อน ส่วนเงินที่ถูกพัดต้องแจ้งต้นสังกัด
เพื่อขอใช้เงินเหลือจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือ ขอดึงเงินงบประมาณ
ในปีงบประมาณต่อไป

นายดิเรก คุ่มเนตร กรณีงานผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนด และหน่วยงานพิจารณาแล้วว่าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการต่อได้ หน่วยงานจึงบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างสามารถฟ้องร้องหน่วยงานได้หรือไม่

เลขานุการฯ ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ หน่วยงานสามารถใช้เป็นเหตุผลในการบอกเลิกสัญญาได้ และสามารถเป็นเหตุผลในชั้นศาลได้ แต่หน่วยงานจะต้องคำนวณปริมาณงานที่เหลือเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่

๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนบ้านหลวง สิ้นสุดสัญญา ๑๒ เม.ย. ๖๔ คงเหลืองวดที่ ๖-๘ การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ คาดว่าจะส่งมอบงาน ภายใน ก.ค. ๖๔	๑,๓๘๙,๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว ๖ งวดงาน งวดงานที่ ๗ ส่งมอบ วันที่ ๙ กันยายน งวดงานที่ ๘ ดำเนินการ แล้วร้อยละ ๘๐ คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
รวม	๑,๓๘๙,๕๐๐.๐๐	

๖) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟท์) ร.พ. สูงเม่น งานงวด ๑ สิ้นสุด ๖ พ.ค. ๖๔ วงเงิน ๑,๒๖๕,๔๕๙.๙๔ บาท งานงวด ๒ สิ้นสุด ๕ มิ.ย. ๖๔ วงเงิน ๒,๑๐๙,๐๙๙.๙๐ บาท การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ คาดว่าจะภายใน ก.ย. ๖๔ จะส่งมอบงานถึงงวดที่ ๓	๑๙,๓๘๓,๖๔๐.๑๖	ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เหลือ ๕ งวดงาน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
รวม	๑๙,๓๘๓,๖๔๐.๑๖	

๔.๓ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
๑. เครื่องขึ้นรูปขนมจากวัสดุ	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	โครงการโคก หนอง นา ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ และทำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในการกำหนด TOR ระยะเวลา ดำเนินการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
๒. เครื่องบรรจุกระป๋อง	๘๗,๘๐๐.๐๐	
๓. เครื่อง สกัดน้ำมันจากพืช	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	
๔. เครื่องสับย่อยอาหารสัตว์	๔๐,๐๐๐.๐๐	
๕. เครื่องผสมอาหารสัตว์	๙๐,๙๐๐.๐๐	
๖. เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบเติม	๖๕,๒๐๐.๐๐	
รวม	๖๔๒,๙๐๐.๐๐	

๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ รพ.วังชิ้น	๑,๐๑๒,๑๐๐.๐๐	กำหนดตรวจรับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
๒. ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ ชนิดมีระบบกรองอากาศ รพ.ร้องกวาง จำนวน ๕ รายการ ๆ ละ ๑๑๐,๔๐๐ บาท การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๔	๕๕๒,๐๐๐.๐๐	กำหนดตรวจรับวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน เครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ รายการ การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ อยู่ในระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMIS	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔
๔. เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๕ ลิตร เครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๘ รายการ การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ในห้วงระยะเวลาอุทธรณ์	๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔
๕. เครื่องช่วยกระบวนกรับและพื้นคั้นซีฟผู้ป่วย การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ อยู่ในระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMIS	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ตรวจรับแล้ว
๖. ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน ๒๗ รายการ การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๔	๓,๒๔๕,๖๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา คาดว่ากันเงินไว้เบิกเหลือในปี
รวม	๑๕,๓๕๙,๗๐๐.๐๐	

ผู้ช่วยเลขานุการฯ หากหน่วยงานมีการลงนามในสัญญาแล้วขอให้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ด้วยเพื่อให้ผลการใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้น

นายสง่า วงศ์ออม ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเร่งบันทึก PO ในระบบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

เลขานุการฯ การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้นจึงต้องดูแผนงานแต่ละโครงการเป็นหลักที่กำหนดแล้วเสร็จเมื่อไร

๔.๔ ติดตามผลการใช้จ่ายงบรายจ่ายประจำ ที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	งบ ประมาณ	Po	เบิกจ่าย	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่	๔๓.๙๘๑	๐.๐๐๙	๑๑.๐๓๙	๒๕.๑๐	ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ๒๖ ล้านบาท เป็นโครงการยกระดับ OTOP ประเภทอาหารสู่สากล ๓๐๐ ผลิตภัณฑ์ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและกันเงินในระบบ GFMS ได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้ช่วยเลขานุการฯ งบประมาณที่เหลือจำนวน ๖ ล้านบาท เป็นรายการอะไรและมีแผนการใช้จ่ายเงินอย่างไร

นายวีรกานต์ บุญตัน ขอส่งแผนการใช้จ่ายเงินให้สำนักงานคลังจังหวัดเป็นเอกสารเพิ่มเติม

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	งบ ประมาณ	Po	เบิกจ่าย	ร้อยละ	หมายเหตุ
๒	สนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่	๖๗.๙๖๓	๐.๖๓๘	๕๕.๓๒๔	๘๑.๔๐	เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ทั้งจำนวน ค่าดำเนินการสอบ ค่าข้อสอบ และค่าตอบแทนผู้สอน ๘ อำเภอ เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากเลื่อนสอบปลายภาคเรียนเป็นปลายเดือนตุลาคม และได้รับงบประมาณเพิ่มเติมมาในปลายเดือนสิงหาคม หลายโครงการประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จึงเปลี่ยนการจัดงานเป็นจัดอบรมในระบบออนไลน์ เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุแทน ได้กำชับ กศน. อำเภอแล้วว่าหาก ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ขอให้แจ้งคืนเงินงบประมาณกลับ กศน. จังหวัด โดยเร็ว

เลขานุการฯ

ขอให้สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ส่งแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำให้สำนักงานคลังด้วย

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	งบ ประมาณ	Po	เบิกจ่าย	ร้อยละ	หมายเหตุ
๓	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่	๑๔.๓๙๕	๐.๐๓๘	๙.๕๒๕	๖๖.๑๗	เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการ และเงินอุดหนุน มีแผนการ ใช้จ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และเงินเหลือจ่ายแจ้งต้นสังกัดโอนกลับแล้ว

ประธานฯ

ให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ด้วย

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	งบ ประมาณ	Po	เบิกจ่าย	ร้อยละ	หมายเหตุ
๔	วิทยาลัยชุมชนแพร่	๑๓.๓๕๒	๐.๖๓๙	๑๐.๕๗๘	๗๙.๒๒	เป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการที่มีแผนการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เลขานุการฯ

งบประมาณรายจ่ายประจำจะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการที่เป็นงบดำเนินงาน งบบุคลากร โดยจะต้องเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่ต้องทำจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานจะต้องบันทึก PO ในระบบ GFMIS ถึงจะกันเงินไว้เบิกเหลือปีได้ หน่วยงานที่ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำในไตรมาสที่ ๔ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดมี ๔ หน่วยงาน ลักษณะรายจ่ายประจำจะต้องมีการบริหารการใช้จ่ายเป็นรายไตรมาสเพื่อสามารถบริหารเงินงบประมาณให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายที่กำหนด หากหน่วยงานมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินแล้วมีเงินเหลือจ่ายขอให้เร่งแจ้งคืนเงินงบประมาณไปที่ต้นสังกัดเพื่อให้ต้นสังกัดสามารถบริหารเงินงบประมาณได้และให้ผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานได้ร้อยละ ๑๐๐

เลขานุการฯ


สำนักงานคลังจังหวัดแพร่กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS โดยในวันที่ ๓๐ กันยายน สำนักงานคลังจังหวัดจะไม่มีการอนุมัติรายการขอเบิกให้แก่ส่วนราชการเพื่อให้ส่วนราชการสามารถบันทึกรายการขอเบิกได้ตลอดจนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. หากหน่วยงานใดที่มีรายการเบิกเกินส่งคืนและประสงค์จะใช้เงินต่อหน่วยงานจะต้องนำส่งเงินในระบบ GFMIS ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติเงินงบกลางโครงการเศรษฐกิจฐานรากเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ จังหวัดแพร่ได้รับอนุมัติ ๑๔๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณประมาณ ๒๓๘ ล้านบาท โดยจะจัดสรรผ่านสำนักงานจังหวัด จำนวน ๑๕ ล้านบาท และ จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จำนวน ๒๒๓ ล้านบาท ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะลงนามในหนังสือแจ้งจังหวัดในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ การใช้จ่ายเงินจะสามารถใช้จ่ายได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หากใช้จ่ายไม่ทันเงินงบประมาณนั้นพับไป

ปิดประชุม

เวลา ๑๑.๓๕ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวปณณช เพ็ญชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางนรินทร์ จารุรัชต์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ