

ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๓๑๕



สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจตมหายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีความประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pre@cgd.go.th ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทนา ประสานศิลป์)

คลังจังหวัดแพร่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๗๖

มหาตไทย ๒๑๗๕๗

แจ้งท้าย

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัด (๒ ท่าน)
๒. ปลัดจังหวัดแพร่ กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ กรรมการ
๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ กรรมการ
๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ กรรมการ
๗. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่ กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่ กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่ กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ กรรมการ
๑๔. ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ กรรมการ
๑๘. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด กรรมการ
๑๙. พัฒนาการจังหวัดแพร่
๒๐. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
๒๑. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมจตมหายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

๑.	นางสาวนิตยา	พงษ์พานิช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒.	นายวาทิต	ปัญญาคม	ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓.	นางวิไลวรรณ	บุดาสา	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔.	นายสิริศักดิ์	วงศ์แพทย์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ
๕.	นางสาวชนิสรา	สุรจิต	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖.	นางศิรินารถ	เดิยวศิริ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๗.	นางทัศนีย์	จิตฤทธิ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘.	นางสาวเขมิกา	รอดสี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๙.	นางสาวประภัสสร	ใจมาเรือน	แทน ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๑๐.	นางจิราพร	สุขเสริม	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๑๑.	นายสาธู	เกตุแก้ว	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๒.	นายพิษณุ	ชอบประดิษฐ์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๓.	นายมานพ	คำตัน	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๑๔.	นายเสน่ห์	แสนมูล	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๕.	นางสาวสมพิศ	สายญาติ	แทน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๖.	นางโสภา	เครือแสง	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๗.	นายพรชัย	จันทร์สาร	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๘.	นางทิพวรรณ	วันไสยา	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๙.	นางจันทนา	ประสานศิลป์	คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๒๐.	นางนรินทร์	จารุรัชต์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาววิไลย์	ไพบุลย์	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๒.	นายโสภณ	กิติ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
๓.	นางสาวอนุสร	จันทร์ตาธรรม	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่
๔.	นางสุธาสินี	หว่าวโต	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่
๕.	นางสาวอรรรยา	ฟองดา	สำนักงานจังหวัดแพร่
๖.	นางศิรินรา	เพชรหาญ	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๗.	นางสาวจรรววรรณ	จันทร์ทอง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางสาวนิตยา พงษ์พานิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยประธานจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงบประมาณอย่างประสิทธิภาพของจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผลการใช้จ่าย เป็นลำดับที่ ๑ ของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานนำไปปรับใช้ในการบริหารงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปเทคนิคการบริหารงบประมาณอย่างประสิทธิภาพของจังหวัดสระบุรี

มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการติดตามการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมชี้แจงนโยบายการติดตามงบประมาณ และสำนักงานจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ กำหนดแผนการติดตามการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกัน

๒. เริ่มดำเนินการอนุมัติโครงการและจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)

๒.๑ สำนักงานจังหวัดแจ้งส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณของจังหวัด โดยเฉพาะงบลงทุนให้เสนอขออนุมัติโครงการ ทันทีที่ผ่านวาระ ๒ ในการพิจารณางบประมาณ และเร่งดำเนินการจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ส่วนราชการ

๒.๒ ส่วนราชการเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อได้รับมอบอำนาจ และดำเนินการจนถึงขั้นการลงนามในสัญญา และจะลงนามในสัญญา เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณ ประกาศใช้

๓. เริ่มดำเนินโครงการ

เร่งรัดการลงนามในสัญญา เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณ ประกาศใช้ โดยโครงการที่เป็นงบลงทุน ต้องสามารถลงนามในสัญญาได้ทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม – มกราคม

๔. เริ่มติดตามงบประมาณรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)

คลังจังหวัดประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โดยสำนักงานจังหวัดต้องเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม เพื่อรับรู้เงินเหลือจ่าย สำหรับพิจารณาโครงการ Y๒ เพื่อโอนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

๕. ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการกรณีกระทบแผน

กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการที่กระทบแผน ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการเร่งรัดการประชุม ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลง ภายในเดือนมีนาคม

๖. ติดตามงบประมาณรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)

คลังจังหวัดประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โดยสำนักงานจังหวัดเริ่มลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินโครงการ โดยมุ่งเน้นโครงการที่เป็นงบลงทุน

๗. พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโดยใช้เงินเหลือจ่าย (ครั้งที่ ๑)

ผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งรัดการประชุม ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลง Y๒ เพื่อใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน

๘. ติดตามงบประมาณรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓)

คลังจังหวัดประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โดยสำนักงานจังหวัดต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ซึ่งโครงการงบลงทุนควรดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ และโครงการงบดำเนินการต้องแล้วเสร็จทั้งหมด กรณีที่โครงการที่เป็นงบลงทุนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ สำนักงานจังหวัดต้องลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด

๙. พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโดยใช้เงินเหลือจ่าย (ครั้งที่ ๒)

ผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งรัดการประชุม ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลง Y๒ เพื่อใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๒

๑๐. ติดตามงบประมาณรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔)

คลังจังหวัดประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โดยสำนักงานจังหวัดต้องเร่งรัดการดำเนินการโครงการงบลงทุนให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐-๙๕ ภายในเดือนสิงหาคม กรณีที่โครงการที่เป็นงบลงทุนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ สำนักงานจังหวัดต้องลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินโครงการและรายงานผู้บริหารอย่างใกล้ชิด

จุดเน้นสำคัญ

๑. ประเมินความพร้อมของโครงการล่วงหน้า

ตรวจสอบความพร้อมของโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันที ทั้งรูปแบบรายการ ประมาณการ ป.ร.๔/ ป.ร.๕ หนังสืออนุญาตการใช้พื้นที่ รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินหลังโครงการเสร็จสิ้น

๒. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายร่วมกัน

โดยทำข้อตกลงกับส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการดำเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณเป็นสายลักษณะอักษร

๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทันที

จังหวัดต้องแจ้งส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณของจังหวัดโดยเฉพาะงบลงทุน ให้เสนอขออนุมัติโครงการทันทีที่ผ่านวาระ ๒ ในการพิจารณางบประมาณทันที และเร่งมอบอำนาจให้ส่วนราชการ และแจ้งส่วนราชการเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อได้รับการมอบอำนาจ และดำเนินการจนถึงขั้นการลงนามในสัญญา โดยระบุในประกาศว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณประกาศใช้

๔. ติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด

ติดตามการดำเนินการเป็นรายเดือน รายไตรมาสอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายและงบประมาณเหลือจ่ายหลังลงนามในสัญญา

๕. สื่อสารแบบไม่เป็นทางการกับส่วนราชการ

เน้นการสื่อสารไม่เป็นทางการเป็นหลัก ลดการประชุมติดตามโครงการ โดยใช้โทรศัพท์ แอปพลิเคชันไลน์ ในการประสานงานตรง กับหัวหน้าส่วนราชการ และลงตรวจพื้นที่จริงเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการอย่างทันท่วงที

๖. ประเมินความเสี่ยงในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

โดยประเมินความเสี่ยงในการดำเนินการอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา ข้อจำกัดในการดำเนินการได้ทันที

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๒๐๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ หน้า ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๕ ตาม พรบ.	ก่อนนี้ (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับที่ (ประเทศ)	ลำดับที่ (ลำดับที่ ที่แล้ว)
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๓,๓๔๕.๗๔	๘๘๓.๔๖	๒๖.๔๑	๑,๕๖๒.๐๖	๔๗.๑๑	๒,๔๔๕.๕๒	๗๓.๕๑	๓๗	๓๐
- รายจ่ายประจำ	๑,๐๘๑.๒๐	๔.๗๐	๐.๔๓	๙๒๐.๒๖	๘๕.๑๑	๙๒๔.๙๖	๘๕.๕๕	๓๙	๔๙
- รายจ่ายลงทุน	๒,๒๖๔.๕๓	๘๗๘.๗๖	๓๘.๘๑	๖๔๑.๘๐	๒๘.๙๖	๑,๕๓๔.๕๖	๖๗.๗๖	๓๘	๒๗

เลขานุการฯ ผลการใช้จ่ายเงินของจังหวัดแพร่ทุกประเภทรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย แต่งบประมาณรายจ่ายลงทุนยังต้องมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ ๒๙ อย่างไรก็ตามจังหวัดแพร่มีการกำหนดตัวชี้วัด ๑๒ เป้าหมายรวม และเน้นที่ผลการใช้จ่าย เพื่อให้อยู่ในลำดับ ๑ - ๑๐ ของประเทศ ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ประธานฯ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ส่งผลให้ลำดับที่การใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในลำดับที่ดีขึ้นจากลำดับที่ ๖๔ เป็นลำดับที่ ๓๗ และขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดให้ผลการใช้จ่ายเงินในไตรมาสที่ ๓ อยู่ในลำดับที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

	เงินกันไว้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	๗๔๙.๓๒	๔๙๘.๑๕	๖๖.๔๘	๒๕๑.๑๗

เลขานุการฯ เงินกันไว้เบิกเหลือมปีคงเหลือ จำนวน ๒๕๑.๑๗ ล้านบาท ต้องใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หากหน่วยงานใดมีโครงการที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการต่อ หน่วยงานจะต้องดำเนินการ LIST ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) หรือเอกสารสำรองเงิน ในระบบ GFMIS และแจ้งต้นสังกัด CONFIRM ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. เนื่องจากกรมบัญชีกลางจะมีการปิดระบบ GFMIS ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อยกยอดข้อมูลไปใช้งานระบบ New GFMIS Thai ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้ช่วยเลขานุการ หน่วยงานที่มีการกักเงินลงทุนไว้เบิกเหลื่อมปีและยังไม่มีงบเบิกจ่าย ต้องขอขยายเวลาดังนี้

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (แพะแม่พันธุ์ บอร์)	๔,๗๖๒,๕๐๐.๐๐	ขอขยายสัญญาถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องจากเป็นแพะที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (แพะพ่อพันธุ์ บอร์)	๑๘๗,๕๐๐.๐๐	
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง		
ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน	๕,๓๔๔,๘๖๐.๐๐	งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๙๙ คาดว่าจะเบิกจ่ายต้นเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบท้ายสัญญา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่		
โรงเรียนสมรทพารมอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบ	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญา ๒ มกราคม ๒๕๖๕ มี ๓ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่		
อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. ๑๑ ชั้น (งบผูกพัน ๖๔ - ๖๖)	๒๕,๕๒๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
จังหวัดแพร่		
ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ CDUA ขนาด	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่		
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำยม	๘,๕๘๖,๙๕๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	๖,๔๔๘,๓๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	๓,๓๗๔,๐๐๐.๐๐	แจ้งหยุดงานเนื่องจากติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำยม	๔,๙๓๕,๗๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม	๖๗,๑๖๕,๘๑๐.๐๐	

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หน่วย : ล้านบาท

เงินกู้	ก่อนนี้	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๗๙.๔๑	๖.๖๖	๖๖.๗๕	๗๓.๔๑	๙๒.๔๔	๖.๐๐

เลขานุการฯ มีเงินคงเหลือที่ต้องดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๖ ล้านบาท บางส่วนเป็นเงินเหลือจ่ายไม่สามารถใช้ต่อได้ต้องรอให้เงินงบประมาณพบไปโดยผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังนี้

๑. หน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาค ดำเนินการเลือก (LIST) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลา ในระบบ GFMIS
 ๒. แจ้งส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทนเป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS
 ๓. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. เนื่องจากระบบ GFMIS จะปิดในเวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อยกยอดเข้าระบบ New GFMIS Thai หน่วยงานจะต้องบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ต้นสังกัดสามารถ CONFIRM ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด
 ๔. กรณีประสงค์จะยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
- ทั้งนี้ เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณจะถูกพบไปโดยผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ แจ้งปิดระบบ GFMIS ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. และเปิดระบบ New GFMIS Thai ในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

กรมบัญชีกลางจะทำการปิดการเข้าใช้งานระบบ GFMIS ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. และจะทำการยกยอดข้อมูลจากระบบ GFMIS เข้าระบบ New GFMIS Thai ในวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๕ และเปิดให้ใช้งานในระบบ New GFMIS Thai ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๖ จังหวัดแพร่แจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปยังหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายตามสัญญาเดือนเป็นสีแดง จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๑๐๕๗ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

๑. จังหวัดแพร่
๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
๓. แขวงทางหลวงแพร่
๔. สำนักทางหลวง
๕. สำนักงานป้องกัน
๖. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
๗. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๘. ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่

- ๙. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
- ๑๐. วิทยาลัยการอาชีพลอง
- ๑๑. วิทยาลัยการอาชีพสอง

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายร่วมของจังหวัดที่กำหนด ขอความร่วมมือหน่วยงานทำแผนการใช้จ่ายเงินให้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กำหนดมากที่สุด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

รายงานแผน/ผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ของหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายภาพรวมเป็นสีแดง)

๑. สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการดำเนินการ เดือน มี.ค.๖๕
ภาพรวม	๑๑๕.๗๓๒	๔.๙๓๘	๕๔.๑๗๔	๔๖.๘๑	๕๙.๑๑๒	๕๑.๐๘	
รายจ่ายประจำ	๕.๔๒๗	๐.๐๐๐	๔.๐๖๐	๗๔.๘๑	๔.๐๖๐	๗๔.๘๑	
รายจ่ายลงทุน	๑๑๐.๓๐๕	๔.๙๓๘	๕๐.๑๑๔	๔๕.๔	๕๕.๐๕๒	๔๙.๙๑	
๑๕ โครงการ							
จากการประชุมครั้งก่อน คาดการณ์ว่าจะใช้จ่ายภาพรวมในเดือน มี.ค. ๖๕ จำนวน ๓๔ ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๕							

นางสาวประภัสสร ไจมาเรือน ทางหลวงหมายเลข ๑๔๒๓ สายเลี้ยวเมืองเชียงของ มีพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดินบริเวณที่จะเวนคืน ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรมทางหลวงอนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ซึ่งคณะกรรมการได้ประชุมกำหนดหลักการค่าทดแทนที่ดินเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกรมต้นสังกัดรับทราบหลักการ คาดว่าจะรับทราบไม่เกินเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจ่ายเงินค่าทดแทนต่อไป และภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะจ่ายค่าทดแทนกรรมสิทธิ์ฯ เพิ่มอีกจำนวน ๑๔.๔๕ ล้านบาท

เลขานุการ จำนวนเงิน ๑๔.๔๕ ล้านบาท เป็นงบประมาณรายจ่ายลงทุนหากรวมกับยอดการใช้จ่ายที่ผ่านมาคาดว่าจะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายร่วมที่กำหนด และงบประมาณรายจ่ายประจำใช้จ่ายได้ร้อยละ ๗๔.๘๑ ซึ่งเป้าหมายร่วมกำหนดไว้ร้อยละ ๘๗.๐๐ ขอให้หน่วยงานปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้ใกล้เคียงและเป็นไปตามเป้าหมายร่วมที่กำหนด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากพ้นช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ค่าเวนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินจะเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าเวนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินงบประมาณค่อนข้างสูง หากสามารถเบิกจ่ายได้เร็วจะช่วยให้ผลการใช้จ่ายของจังหวัดเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ขอให้สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) ดำเนินงานในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ก่อนเพื่อให้มีผลการใช้จ่ายเงินให้ได้ตามเป้าหมายร่วมที่กำหนดโดยเร็ว

เลขานุการ ค่าใช้จ่ายของสำนักงานทางหลวงที่ ๒ มี ๓ รายการ คือ ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าควบคุมงาน และค่าใช้จ่ายในการสำรวจและออกแบบ หน่วยงานต้องหารือกับหน่วยดำเนินการจัดทำแผนงานในส่วนที่สามารถเบิกจ่ายเงินว่าค่าใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนใด เพื่อยางานให้คณะกรรมการเร่งรัดฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

๒. แนวทางหลวงแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน มี.ค.๖๕
ภาพรวม	๕๑๕.๕๕๖	๒๗๗.๑๘๘	๓๙.๘๐๐	๗.๗๒	๓๑๖.๙๘๘	๖๑.๔๘	
รายจ่ายประจำ	๓.๗๒๕	๐.๐๐๐	๓.๑๓๓	๘๔.๑๑	๓.๑๓๓	๘๔.๑๑	
รายจ่ายลงทุน ๔๔ โครงการ	๕๑๑.๘๓๑	๒๗๗.๑๘๘	๓๖.๖๖๗	๗.๒๐	๓๑๓.๘๕๕	๖๑.๓๒	
จากการประชุมครั้งก่อน คาดการณ์ว่าจะใช้จ่ายภาพรวมในเดือน ก.พ. ๖๕ ร้อยละ ๓๗.๓๕							

นางจิราพร สุขเสริม คาดว่าสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ แนวทางหลวงแพร่ จะสามารถใช้จ่ายเงินได้ร้อยละ ๗๓.๐๐

๓. สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน มี.ค.๖๕
ภาพรวม	๑๖๔.๓๖๑	๕๖.๕๗๕	๓๓.๕๘๐	๒๐.๔๓	๙๐.๑๕๕	๕๔.๘๕	
รายจ่ายประจำ	๑๑.๙๐๘	๐.๑๒๔	๙.๗๓๗	๘๑.๗๗	๙.๘๖๑	๘๒.๘๑	
รายจ่ายลงทุน ๖๕ โครงการ	๑๕๒.๔๕๓	๕๖.๔๕๑	๒๓.๘๔๓	๑๕.๖๐	๘๐.๒๙๔	๕๒.๖๗	
จากการประชุมครั้งก่อน คาดการณ์ว่าจะสามารถใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๖๓.๐๐							

นายเสน่ห์ แสนมุล เหตุผลที่ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากเป็นโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพฯ จ.แพร่ – น่าน ในโครงการจัดซื้อกล้าไม้ ซึ่งต้องทำประชาคมเพื่อหาความต้องการที่แท้จริงของราษฎร ตามกระบวนการขั้นตอน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้าง และ วันที่ ๔ – ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ลงนามในสัญญาและก่อกั้นผูกพัน คาดว่าต้นไตรมาส ๓ จะใช้จ่ายได้ร้อยละ ๗๘.๐๐

๔.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน มี.ค.๖๕
ภาพรวม	๘.๔๒๒	๐.๓๒๘	๓.๘๒๒	๔๕.๓๘	๔.๑๕๐	๔๙.๒๘	
รายจ่ายประจำ	๖.๕๘๘	๐.๐๐๐	๓.๔๘๗	๕๒.๙๓	๓.๔๘๗	๕๒.๙๓	
รายจ่ายลงทุน ๑๔ โครงการ	๑.๘๓๔	๐.๓๒๘	๐.๓๓๕	๑๘.๓	๐.๖๖๓	๓๖.๑๕	
จากการประชุมครั้งก่อน คาดการณ์ว่าจะบันทึก PO ทุกโครงการภายในเดือน มี.ค. ๖๕							

นางสาววิไลย์ ไพบูลย์ รายจ่ายลงทุนเป็นโครงการ โคก หนอง นา คาดว่าจะทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ก่อนวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ สำหรับรายจ่ายประจำ เป็นรายการ จปฐ ซึ่งกรมพัฒนาชุมชนมีแนวทางให้ยืมเงิน ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๕. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

[illegible]

นางสาวเขมิกา รอดสี ขอรายงานข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ รายจ่ายลงทุน ๘๙ โครงการ ส่วนที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ดำเนินการเอง ๙ โครงการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ที่เหลือ ๘๐ โครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ จำนวนเงิน ๑๕๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน ๗๑ โครงการ เบิกจ่าย ๔๓ โครงการ เป็นเงิน ๖๗,๘๔๕,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๑ อยู่ระหว่างดำเนินการสัญญา ๒๘ โครงการ เป็นเงิน ๗๙,๗๐๕,๕๐๐ บาท รอลงนามในสัญญา ๑ โครงการ เป็นเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ๗ โครงการ เป็นเงิน ๗,๙๔๙,๐๐๐ บาท และมีโครงการที่ไม่ประสงค์ใช้ ๑ โครงการ เนื่องจากซ้ำซ้อนกับโครงการเศรษฐกิจฐานราก เป็นเงิน ๑,๓๐๖,๐๐๐ บาท คาดว่าสิ้นเดือนมีนาคม จะเบิกได้ ๑๖ ล้านบาท

ประธานฯ โครงการที่ก่อนหน้านี้ผูกพันไว้แล้ว ต้องเร่งให้แล้วเสร็จ และคงต้องแจงออกมาเป็นรายโครงการ คาดว่าเดือนเมษายน จะได้ร้อยละเท่าไร ตามเป้าหมายของรัฐบาล

เลขานุการ ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณอุดหนุน ต้องดูว่าแต่ละโครงการครบกำหนดสัญญาเมื่อไหร่ เอาวันที่ครบกำหนดสัญญา ดูว่าอยู่ในช่วงเดือนไหน เพื่อคำนวณว่าในช่วงเดือนนั้นๆ จะเบิกจ่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์

นางสาวเขมิกา รอดสี มี ๒๘ โครงการที่ครบกำหนดสัญญาปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ทีมของท้องถิ่นจังหวัด ก็ได้เร่งดำเนินการ และทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งว่า ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ มีการเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ ๓ ของประเทศ คาดว่าเดือนเมษายนจะได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล

๖. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่

[illegible]

นางสาวอนุสรณ์ จันทรรัตน์ จากการประชุมครั้งก่อนที่ได้รับคำแนะนำจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านคลังจังหวัด จึงได้กลับไปทบทวนราคากลางและแบบสรุปรายการ พบว่าไม่สอดคล้องกัน จึงได้ยกเลิกการเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และได้ดำเนินประกาศเชิญชวนในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้เสนอราคาวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และพิจารณาผลวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถ้าเป็นไปตามกระบวนการที่ได้แจ้งนี้ คาดว่าลงนามในสัญญาไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคม

เลขานุการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องรอระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วันทำการ

ประธานฯ ถ้ายังไม่ได้ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร

เลขานุการ สามารถใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีถัดไป

๗. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน มี.ค.๖๕
ภาพรวม	๙.๒๓๙	๐.๐๐๐	๒.๙๗๘	๓๒.๒๓	๒.๙๗๘	๓๒.๒๓	
รายจ่ายประจำ	๕.๐๘๑	๐.๐๐๐	๒.๙๗๘	๕๘.๖๑	๒.๙๗๘	๕๘.๖๑	
รายจ่ายลงทุน ๒ โครงการ	๔.๑๕๘	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐๐.๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	
จากการประชุมครั้งก่อน คาดการณ์ว่ารายจ่ายลงทุนจะลงนามภายในเดือน มี.ค.๖๕							

นายโสภณ กิติ ร่ายจ่ายลงทุน ๒ โครงการ ๑. ซื้อรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง เงินงบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๓ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงได้ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เสนอราคาวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พิจารณาผลวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ๒. ระบบเครือข่ายไร้สาย เงินงบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เสนอราคาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ พิจารณาผลวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เลขานุการ หากไม่มีผู้เสนอราคา ต้องพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด หากกำหนดราคาและรายละเอียดคุณลักษณะถูกต้อง ในกรณีการซื้อรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง อาจจะต้องใช้วิธี e-bidding สามารถใช้วิธีการคัดเลือก แต่ต้องกำหนดรูปแบบรายการถูกต้อง เป็นกลาง ได้มาตรฐาน ไม่ได้กำหนดใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หากยังไม่ได้ผู้รับจ้าง สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยทั้ง ๓ วิธี ต้องไม่เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะใดๆ ในเบื้องต้น รอผลการประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๔ หากยังไม่มีผู้เสนอราคา คงต้องให้ทางหน่วยงาน นำเอกสารมาที่สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อดูการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

ประธานฯ รอวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หากยังไม่ได้ผู้รับจ้าง ให้ปรึกษาสำนักงานคลังจังหวัดแพร่

๘. จังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด)

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เดือน มี.ค.๖๕
ภาพรวม	๘๓.๙๘๓	๕.๕๓๔	๗.๓๒๓	๘.๗๒	๑๒.๘๕๗	๑๕.๓๑	
รายจ่ายประจำ	๑๘.๓๙๘	๐.๐๓๕	๗.๓๒๓	๓๙.๘๐	๗.๓๕๘	๓๙.๙๙	
รายจ่ายลงทุน ๒๘ โครงการ	๖๕.๕๘๕	๕.๔๙๙	๐.๐๐๐	๐.๐	๕.๔๙๙	๘.๓๘	

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ สำนักงานจังหวัดได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับงบพัฒนาจังหวัด เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ และให้แต่ละหน่วยงานรายงานแผนการใช้จ่ายเงินว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสใด โดยให้หน่วยงานรายงานแผนการใช้จ่ายเงินตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้สำนักงานจังหวัดทราบ เป็นระยะ ๆ และจากการประชุมพบว่า

๑. โครงการที่อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๑ โครงการ จำนวน ๑๐ ล้านบาท หน่วยดำเนินการคือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

๒. โครงการที่ยังไม่อนุมัติโครงการ ๑ โครงการ จำนวน ๑๑ ล้านบาท หน่วยดำเนินการคือ แขวงทางหลวงแพร่

ประธานฯ โครงการของสำนักงานพัฒนาชุมชน ขอให้สำนักงานจังหวัดช่วยติดตามความคืบหน้ากับกับสำนักงบประมาณด้วย

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ สำนักงบประมาณมีหนังสือตอบกลับมาว่าให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดฯ ในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และจังหวัดแพร่ได้เสนอหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำเข้าที่ประชุมอีกครั้ง

ประธานฯ ขอให้สำนักงานจังหวัดเร่งดำเนินการโดยเร็ว

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ โครงการของแขวงทางหลวงแพร่ มี ๓ กิจกรรม คือ

๑. งานวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม ทางเลียงเมือง ๑๔๐๕ งบประมาณ ๕ ล้านบาท

๒. งานวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม แยกนาแหลม-หนองห้า งบประมาณ ๑.๘ ล้านบาท ดำเนินการปรับแบบบูรณาการแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

๓. งานวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมสนามบินแพร่ ๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำแบบบูรณาการ

เลขานุการ งบพัฒนาจังหวัดแพร่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘๓.๙๘๓ ล้านบาท รายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๕.๕๘๕ ล้านบาท มีการก่อหนี้ ๕.๔๙๙ ล้านบาท โครงการที่สำนักงาน จังหวัดชี้แจง มีจำนวน ๒๒.๐๐ ล้านบาท อีก ๔๓.๐๐ ล้านบาท มีการก่อหนี้ในระบบ GFMS แล้วหรือไม่

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ หน่วยงานได้ส่งเอกสารให้จังหวัดเพื่อบันทึก PO เพิ่มเติมแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘.๓๒ ล้านบาท

เลขานุการ สำนักงานคลังจังหวัดมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานบันทึกความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินทาง Google Form ของสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงาน รายงานผลทาง google form หากมีการบันทึก PO ในระบบ หรือมีการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว ขอให้ อัดเทปสถานะให้สำนักงานคลังทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมเร่งรัดติดตามฯ ต่อไป

ประธานฯ ขอให้สำนักงานจังหวัดติดตามโครงการที่ยังค้างอยู่อีก ๖๐ ล้านบาท ว่าผลการดำเนินการ ถึงขั้นตอนใด

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้ส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายร่วมของจังหวัด เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดยางงานการประชุม
(นางศรินทรา เพ็ชรหาญ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางนรินทร์ จารุรัชต์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ