

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมจตมหายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

๑.	นางสาวนิตยา พงษ์พานิช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒.	นายประสพชัย ปรารักษ์ทอง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๓.	นางวิรุณยา กระแสร์	แทน ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔.	นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕.	นายสง่า วังคะอ้อม	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖.	นายเสน่ห์ ศรีเทพ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๗.	นางสาวประภาภรณ์ ปิอาทิตย์	แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘.	นายพิษณุ ชอบประดิษฐ์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๙.	นางสาวเขมิกา รอดสี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๐.	นางชนัญธิตา กวางอุเสน	แทน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๑.	นางทิพวรรณ วันไสยา	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๒.	นางสาวกมลพร แสนสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๓.	นายเสน่ห์ แสนมูล	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๔.	นายศากร สมุทรเพ็ชร	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๑๕.	นางศรินารณ เตียวศิริ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๑๖.	นางทัศนีย์ จิตฤทธิ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๗.	นางวารุณี วงศารัตนศิลป์	แทน ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๑๘.	นางวาสนา กันทะหมื่น	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๑๙.	นางสาวธราลักษณ์ พรหมไชยวงศ์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๒๐.	นางสาวพิจิตรา ตันติ	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ
๒๑.	นางนรินทร์ จารุรัชต์	รักษาราชการแทน คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๒๒.	นายพูนลาภ ปรามาลัย	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓.	นางสาวปณณนุช เพ็ญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ	เทศบาลเมืองแพร่
๒.	นายโสภณ กิติ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
๓.	นายเรวัธ จิตจง	วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
๔.	นายปิยะพงษ์ อินตะยศ	วิทยาลัยการอาชีพลอง
๕.	นางนุชสิริ ภาคยุทธ	วิทยาลัยชุมชนแพร่
๖.	นายศุภากร อุดมตะคุ	เรือนจำจังหวัดแพร่
๗.	นางกัญญาณัฐ โตติลกเวชช์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๘.	นางสาวศุภลักษณ์ มุตยะ	วิทยาลัยชุมชนแพร่

๙. นางสาวตา	โสภารัตนากุล	สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
๑๐. นางสาวศุภลักษณ์	สำเภา	สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
๑๑. นางสาวสุกดา	โลยรัตน์	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่
๑๒. นางพิมพ์นารา	พัฒนเมธาวิ	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่
๑๓. นางสาวนริศรา	กันกา	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๑๔. นางศิรินทรา	เพ็ชรหาญ	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๑๕. นางสาวจารุวรรณ	จันทร์ทอง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วจึงขอให้ทุกหน่วยงานบริหารงบประมาณตามตัวชี้วัดที่จังหวัดกำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีและที่จังหวัดกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๑๑๐๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ หน้า ขอแก้ไขหน้า ๑๐ เป้าหมายไตรมาสที่ ๑ รายจ่ายประจำจากเบิกจ่าย ๗๕.๐๐ ใช้จ่าย ๗๓.๐๐ เป็นเบิกจ่าย ๗๓.๐๐ ใช้จ่าย ๗๕.๐๐

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๑

รายการ	ไตรมาสที่ ๑			
	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย	
	มติ ครม.	เป้าหมายจังหวัด	มติ ครม.	เป้าหมายจังหวัด
ภาพรวม	๓๒.๐๐	๔๕.๐๐	๓๔.๐๘	๖๐.๐๐
รายจ่ายประจำ	๓๕.๐๐	๗๓.๐๐	๓๕.๓๓	๗๕.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๙.๐๐	๒๗.๐๐	๒๘.๗๖	๕๐.๐๐

๓.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๖ ตาม พรบ.	ก่อนนี้ (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับที่ (ประเทศ)	ลำดับที่ (เดือนก่อน)
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๒,๐๓๔.๘๓	๓๘.๓๗	๑.๘๙	๔๓๙.๒๐	๒๑.๕๘	๔๗๗.๕๗	๒๓.๔๗	๕๗	๕
- รายจ่ายประจำ	๙๐๖.๔๒	๔.๙๖	๐.๕๕	๔๒๐.๑๙	๔๖.๓๖	๔๒๕.๑๕	๔๖.๙๐	๔๐	๒
- รายจ่ายลงทุน	๑,๑๒๘.๔๑	๓๓.๔๑	๒.๙๖	๑๙.๐๑	๑.๖๘	๕๒.๔๒	๔.๖๕	๗๐	๖๒

เลขานุการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเวียนหนังสือที่ พร ๐๐๐๓/ว๓๙๘๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ทุกหน่วยงานการรับทราบเป้าหมายการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ ๑ และให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนบันทึกรายงานสถานะการดำเนินงานในระบบติดตามงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายโครงการผ่านทาง Google Drive สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบงบประมาณของตนเอง และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	๖๘๓.๒๐	๔๙.๓๙	๗.๒๓	๖๓๓.๘๑

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งรัดการก่อนนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

เลขานุการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเวียนหนังสือที่ พร ๐๐๐๓/ว๓๙๘๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย รายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว เร่งเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งก่อนนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร์

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร์	๒,๑๒๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการประกาศร่างเชิญชวน
๒. โรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาดประมาณ ๑๐ x ๒๐ เมตร ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร์	๑,๖๔๕,๕๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือน พ.ย. ๖๕
รวม	๓,๗๗๑,๕๐๐.๐๐	

๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร์

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร์	๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง เนื่องจากมีการปรับ Factor F คาดว่าจะประกาศราคากลางต้นเดือน ธ.ค. ๖๕
๒. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น	๕๕๘,๗๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง เนื่องจากมีการปรับ Factor F คาดว่าจะประกาศราคากลางต้นเดือน ธ.ค. ๖๕
รวม	๓,๗๔๘,๗๐๐.๐๐	

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานประกาศราคากลางให้ทันภายในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

นางแวตนา โสภารัตนากุล รับทราบ

๓. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร์)

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และพัฒนาศูนย์เรียนรู้การป่าไม้ สวนรุกขชาติเขตรวัน	๙,๔๕๙,๐๐๐.๐๐	มีผู้วิจารณ์ ๒ ราย อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่
๒. ค่าก่อสร้างโรงเก็บไม้ของกลาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน	๕,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการที่ส่วนกลาง
๓. โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ตำแหน่งการสร้างฝายต้นน้ำลำธารอย่างเป็นระบบ	๑๑,๘๓๐,๐๐๐.๐๐	บันทึก PO แล้ว ๔๕๕,๐๐๐ บาท ที่เหลือเป็นงานดำเนินการเอง ของหน่วยงานภาคสนาม
รวม	๒๗,๐๕๙,๐๐๐.๐๐	

ประธานฯ เนื่องจากการแก้ไขแบบรูปรายการต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ขอให้หน่วยงานทำหนังสือเพื่อติดตามแบบรูปรายการที่ขอแก้ไขไปที่ต้นสังกัดด้วย

นายศากร สมุทรเพชร รับทราบ

๔. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน	๒,๔๒๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. ๖๕
๒. ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	๒,๔๒๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. ๖๕
๓. ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	๒,๔๒๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. ๖๕
๔. ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	๒,๔๒๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. ๖๕
๕. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่	๔,๘๔๓,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. ๖๕
รวม	๑๔,๕๔๗,๐๐๐.๐๐	

เลขานุการฯ เนื่องจากหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เป็นผู้คำนวณราคากลางให้ ขอให้ติดตามเป็นระยะๆ ด้วย

ประธานฯ ให้หน่วยงานทำหนังสือเร่งรัดติดตามผ่านนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่

นายศากร สมุทรเพชร รับทราบ

๔. ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก ภายในบริเวณ ที่ว่าการอำเภอเด่นชัย	๒,๙๔๓,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ว จะบันทึก PO วันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๕
๒. ปรับปรุงพื้นอาคารที่ว่าการอำเภอลอง	๗๙๑,๐๐๐.๐๐	บันทึก PO แล้ว
๓. ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารที่ว่าการ อำเภอสูงเม่น	๘๓๗,๐๐๐.๐๐	บันทึก PO แล้ว
๔. ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ (หลังเก่า) ที่ว่าการ อำเภอสูงเม่น	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างทบทวนแบบรูปรายการ เนื่องจากเป็นอาคารเก่ารายละเอียดงานค่อนข้างเยอะ
รวม	๑๓,๕๗๑,๐๐๐.๐๐	

๕. เรือนจำจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงเรือนจำจังหวัดแพร่	๗๔๕,๓๐๐.๐๐	มี ๔ รายการ อยู่ระหว่างพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานเนื่องจากข้อข้อ ๑ รายการ อยู่ระหว่างพิจารณาราคา ๓ รายการ
รวม	๗๔๕,๓๐๐.๐๐	

ประธานฯ หน่วยงานได้รับงบประมาณเกิน ๕ แสนบาท แต่แยกเป็น ๔ โครงการ เข้าลักษณะของการแบ่งซื้อ แบ่งจ้างหรือไม่

เลขานุการฯ จาการายการนี้หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณมาในรหัสงบประมาณเดียว ขอให้หน่วยงานตรวจสอบใบจัดสรรงบประมาณและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐ เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพราะทำให้วิธีการเปลี่ยนไป

นายศุภากร อุดมตะตุ รับทราบและขอหารือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ชุดปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ จะประกาศ e-Bidding ภายใน ๑๘ พ.ย. ๖๕
รวม	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	

๗. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
รวม	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

๘. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่	๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-Bidding ภายในวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๕
๒. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่	๔๖๒,๙๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
รวม	๓,๓๔๒,๙๐๐.๐๐	

๙. วิทยาลัยการอาชีพลอง

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบควบคุม มัลติมีเดียแบบทัชสกรีน	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-Bidding แล้ว
รวม	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

๑๐. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. อาคารศูนย์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองแพร่	๖,๗๘๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างปรับแบบรูปารายการ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับต่ำกว่าที่ขอรับจัดสรร
รวม	๖,๗๘๕,๐๐๐.๐๐	

๑๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสูงเม่น	๖,๒๘๙,๐๐๐.๐๐	กำหนดราคากลางแล้ว มีการแก้ไขแบบรูปรายการ ทำหนังสือขอแก้ไขไปที่ส่วนกลาง ต้นเดือน ต.ค. ๖๕ ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากเป็นรายการที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมต้องให้สถาปนิกจากกองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แก้ไข
รวม	๖,๒๘๙,๐๐๐.๐๐	

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานติดตามกับส่วนกลางเป็นระยะๆ ด้วย

นายสง่า วัชระอม รับทราบ

๑๒. งบประมาณจังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด)

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังหลวง หมู่ ๓ และหมู่ ๕ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ (สนง.โยธาธิการฯ)	๔๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	มีการแก้ไขสถานที่ดำเนินการจากหมู่ ๓ และ ๕ เป็นหมู่ ๔ ไปที่สำนักงานงบประมาณ
๒. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังวน หมู่ ๓ ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น (สนง.โยธาธิการฯ)	๑๖,๓๑๒,๐๐๐.๐๐	เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติโครงการ และมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านปากห้วย หมู่ที่ ๓ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ (สนง.โยธาธิการฯ)	๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติโครงการ และมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข ๑๒๙ ทางเลี้ยวเมืองแพร่ กม.๘+๐๓๐ อำเภอเมืองแพร่ (ขทล.พร)	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างปรับ Factor F ใหม่
๕. ปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร การค้าการลงทุน ภายในจังหวัดแพร่ ทางหลวง หมายเลข ๑๒๑๖ ห้วยเก็ด – ขุนสถาน (ขทล.พร)	๑๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง และปริมาณงานใหม่ เนื่องจากราคายาง และน้ำมันเชื้อเพลิงปรับราคาลง
๖. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข ๑๐๒๓ แพร่ - แยกแม่แคม ระหว่าง กม.๒+๕๐๐ - กม. ๓+๕๐๐ อำเภอเมืองแพร่ (ขทล.พร)	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง และปริมาณงานใหม่ เนื่องจากราคายาง และน้ำมันเชื้อเพลิงปรับราคาลง
รวม	๑๓๙,๒๑๒,๐๐๐.๐๐	

ประธานฯ ขอให้สำนักงานจังหวัด และหน่วยงานดำเนินงานเร่งดำเนินการโดยเร็ว เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณค่อนข้างสูง หากก่อนนี้ผู้กักพันได้เข้าจะทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัดแพร่ต่ำ

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ รับทราบ

๑๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.๑-๐๐๐๔ บ้านอัมพวัน - บ้านหนองสุวรรณ อำเภอสอง	๔,๔๖๖,๙๐๐.๐๐	ประกาศ e-Bidding แล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ธ.ค. ๖๕
๒. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. ๑-๐๐๔๐ บ้านวังเย็น - บ้านผาจีบ อำเภอลำปาง	๘,๔๙๗,๗๐๐.๐๐	ประกาศ e-Bidding แล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ธ.ค. ๖๕
๓. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.๑-๐๐๑๖ บ้านแม่ยางกาด - บ้านสันกลาง อำเภอร้องกวาง	๘,๒๒๘,๐๐๐.๐๐	ประกาศ e-Bidding แล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ธ.ค. ๖๕
๔. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.๑-๐๐๓๘ บ้านห้วยอ้อ - บ้านปากจอก ตะวันตก อำเภอเมือง	๑๒,๔๗๙,๘๐๐.๐๐	ประกาศ e-Bidding แล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ม.ค. ๖๖
รวม	๓๓,๖๗๒,๔๐๐.๐๐	

๑๔. เทศบาลเมืองแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๒. ปรับปรุงระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย	๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ไปที่ กสทช. แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รวม	๒,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	

เลขานุการฯ ตามหนังสือที่ พร ๐๐๐๓/ว๓๔๘๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ แจ้งให้หน่วยงานที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุนบันทึกรายงานสถานะการดำเนินงานในระบบติดตามงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายโครงการ ผ่านทาง Google Drive สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานบันทึกสถานะโครงการว่าอยู่ขั้นตอนไหน และโครงการใดที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ขอให้บันทึกเลขที่โครงการด้วย เพื่อทางฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ติดตามสถานะในระบบ e-GP ต่อไป

ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหนังสือที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. โครงการชลประทานแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑. ปรับปรุงคลองส่งน้ำห้วยแม่คำปอง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง (ระยะที่ ๒)	๙,๓๓๗,๓๖๒.๒๐	-	๙,๓๓๗,๓๖๒.๒๐
๒. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเด่นชัย	๒๔,๖๓๓,๖๔๘.๗๓	๔,๓๖๖,๙๕๒.๘๕	๒๐,๒๖๖,๖๙๕.๘๘
รวม	๓๓,๙๗๑,๐๑๐.๙๓	๔,๓๖๖,๙๕๒.๘๕	๒๙,๖๐๔,๐๕๘.๐๘

นายพิษณุ ขอบประดิษฐ์ ปรับปรุงคลองส่งน้ำห้วยแม่คำปอง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง (ระยะที่ ๒) เบิกจ่ายแล้ว ๔.๑๗ ล้านบาท โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเด่นชัย เบิกจ่ายแล้ว ๑๗.๗๓ ล้านบาท ทั้ง ๒ โครงการจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. แนวทางหลวงแพร่

โครงการ	เงินกันนำ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑. งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข๑๑ ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ	๔๖,๓๑๙,๘๗๓.๓๕	-	๔๖,๓๑๙,๘๗๓.๓๕
๒. งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข๑๑๒๕ ตอน นาปลากั้ง - วังขึ้น	๑๕,๓๐๔,๗๖๒.๕๓	-	๑๕,๓๐๔,๗๖๒.๕๓
๓. งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข๑๐๑ ตอน หนองห้า - สวนป่า	๒๒,๔๓๒,๓๐๘.๐๓	-	๒๒,๔๓๒,๓๐๘.๐๓
๔. งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข๑๑๒๔ ตอน ปางกุ่ม - วังขึ้น	๒๖,๗๙๐,๙๐๔.๒๓	-	๒๖,๗๙๐,๙๐๔.๒๓
๕. งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข๑๑๒๕ ตอน นาปลากั้ง - วังขึ้น	๑๔,๑๒๕,๖๓๕.๒๙	-	๑๔,๑๒๕,๖๓๕.๒๙
๖. งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๒ ตอน แยกนาจักร - น้ำกาย	๒๐,๑๗๕,๒๒๔.๙	-	๒๐,๑๗๕,๒๒๔.๙
๗. งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๗ ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปิ้ง	๘,๐๕๐,๙๑๒.๙๙	-	๘,๐๕๐,๙๑๒.๙๙
๘. ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนหนองน้ำเขียว - ปางเคาะ	๘๙๘,๑๑๑.๐๐	๑๕๖,๗๓๗.๘๕	๗๔๑,๓๗๓.๑๕
๙. งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมของกรมทางหลวง	๔,๔๕๑,๗๐๐.๐๐	-	๔,๔๕๑,๗๐๐.๐๐
รวม	๑๕๘,๕๔๙,๔๓๒.๓๒	๑๕๖,๗๓๗.๘๕	๑๕๘,๓๙๒,๖๙๔.๔๗

นายประสพชัย ปรางค์ทอง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานฟื้นฟูทางหลวง และงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ เบิกจ่ายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และมกราคม ๒๕๖๖ งานทางหลวงหมายเลข ๑๑ เป็นงานดูแลภูมิทัศน์ เบิกจ่ายเป็นรายไตรมาสสิ้นสุดสัญญาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ประธานฯ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอย่างไร

เลขานุการฯ โดยปกติกระทรวงการคลังจะกำหนดหลักและวิธีปฏิบัติในการขยายการเบิกจ่ายเงินออกไปได้อีก ๖ เดือน หน่วยงานจะต้องขอขยายเงินกันนำ ในระบบ GFMS เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จะขยายการเบิกจ่ายเงินได้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๓. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) วนอุทยานดอยม่อนแก้วม่อนเต็ง ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่	๗๘๒,๗๙๒.๘๐	-	๗๘๒,๗๙๒.๘๐
๒. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาติขุนน่านตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน	๒,๖๗๑,๒๐๐.๐๐	๑,๐๔๙,๔๐๐.๐๐	๑,๖๒๑,๘๐๐.๐๐
๓. ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จ.สุโขทัย	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐
๔. ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จ.น่าน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๕,๘๘๘,๙๙๒.๘๐	๑,๐๔๙,๔๐๐.๐๐	๔,๘๓๙,๕๙๒.๘๐

นายศากร สมุทรเพชร ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) วนอุทยานดอยม่อนแก้วม่อนเต็ง เป็นงานงวดสุดท้ายอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ส่งมอบงานงวดที่ ๔ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โครงการระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จ.สุโขทัย ส่งมอบงานแล้ว โครงการระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จ.น่าน พิจารณาราคาใหม่ เนื่องจากมีการอุทธรณ์เรื่องคุณสมบัติของผู้ชนะการเสนอราคา

๔. สำนักงานจังหวัดแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑. ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้างตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองแพร่	๑๖๔,๑๙๓,๔๘๐.๐๐	-	๑๖๔,๑๙๓,๔๘๐.๐๐
๒. โครงการระบบจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค POG TANKS ขนาด L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ คริวเรือน จำนวน ๔ แห่งๆละ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (อำเภอเด่นชัย)	๒๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๓. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่พวก บ้านน้ำแรม หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย	๕,๓๓๘,๕๐๐.๐๐	-	๕,๓๓๘,๕๐๐.๐๐
๔. โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ L ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๕. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๑๕,๐๐๐.๐๐	๖๑๕,๐๐๐.๐๐
๖. โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งพัง บริเวณ อบต.แม่ทราย หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง	๑,๙๙๙,๐๐๐.๐๐	-	๑,๙๙๙,๐๐๐.๐๐
๗. โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๘๐,๐๐๐.๐๐
๘. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปากปง หมู่ ๖ ตำบลปากกาง อำเภอลอง	๖๓๗,๐๐๐.๐๐	-	๖๓๗,๐๐๐.๐๐

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๙. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านไร่หลวง (เนินสะอาด) หมู่ ๖ ตำบลนาพูน อำเภอวังซัน	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๐. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่พวก บ้านปง หมู่ ๘ ตำบลห้วยไร่ อำเภอด่นชัย	๓,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๓,๗๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๑. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงฝายห้วยผาคำตามแบบ มข.๒๕๒๗ พร้อมขุดลอกหน้าฝายและหลังฝาย บ้านมณีวรรณ หมู่ ๑๑ ตำบลป่าเมต อำเภอมืองแพร์	๓๙๗,๘๐๐.๐๐	-	๓๙๗,๘๐๐.๐๐
๑๒. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านสวนป่าวังซัน หมู่ ๘ ตำบลนาพูน อำเภอวังซัน	๓๕๔,๐๐๐.๐๐	-	๓๕๔,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๐๕,๑๖๙,๗๘๐.๐๐	๖๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๔,๕๕๔,๗๘๐.๐๐

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานเสาเข็ม งวดที่ ๑-๒ งวดที่ ๑๒๐-๑๒๑ งวดที่ ๑๘๕ และงวดที่ ๑๘๘ รวม ๖ งวด จำนวนเงิน ๘.๖๔ ล้านบาท

โครงการระบบจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค POG TANKS จำนวน ๔ แห่ง อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน ๒ แห่ง อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์ช่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่นชัย ๒ แห่ง

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่พวก บ้านน้ำแรม หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไร่ อำเภอด่นชัย อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง

โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ L ตำบลสวนเขื่อน อำเภอมืองแพร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหงส์ อำเภอมืองแพร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งพัง บริเวณ อบต.แม่ทราย หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง มี ๓ งานส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน

โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านไร่หลวง (เนินสะอาด) หมู่ที่ ๖ ตำบลนาพูน อำเภอวังซัน และโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านสวนป่าวังซัน หมู่ที่ ๘ ตำบลนาพูน อำเภอวังซัน เบิกจ่ายเงินแล้ว วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนาแม่จอก บ้านปากปง หมู่ที่ ๖ ตำบลปากทาง อำเภอลอง งานดำเนินการร้อยละ ๗๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่พวก บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยไร่ อำเภอด่นชัย ประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-Bidding ครั้งที่ ๒ อยู่ระหว่างเรียกผู้ชนะการเสนอราคามาลงนามในสัญญา

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่พวก บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยไร่ อำเภอด่นชัย อยู่ระหว่างดำเนินการ ขยายระยะเวลาสัญญาเป็นวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๕. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑. ค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๕ โครงการ	๔,๔๓๘,๒๙๘.๐๐	-	๔,๔๓๘,๒๙๘.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๒๗ โครงการ	๔๒,๕๔๑,๖๐๐.๐๐	๗๙๙,๔๐๐.๐๐	๔๑,๗๔๒,๒๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ	๔๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๙๔,๖๗๙,๘๙๘.๐๐	๖๙๙,๔๐๐.๐๐	๙๓,๙๘๐,๔๙๘.๐๐

นางสาวเขมิกา รอดสี ทั้ง ๓ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๖. เรือนจำจังหวัดแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเรือนจำจังหวัดแพร่	๔๙๙,๗๐๐.๐๐	-	๔๙๙,๗๐๐.๐๐
รวม	๔๙๙,๗๐๐.๐๐	-	๔๙๙,๗๐๐.๐๐

นายศุภากร อุดมตะตุ การปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเรือนจำจังหวัดแพร่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ

๗. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑. อาคารผู้ป่วยนอก คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๒,๑๗๔ ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลอง	๓๒,๘๕๙,๐๐๐.๐๐	-	๓๒,๘๕๙,๐๐๐.๐๐
รวม	๓๒,๘๕๙,๐๐๐.๐๐	-	๓๒,๘๕๙,๐๐๐.๐๐

นายสง่า วัจคะอม คาดว่าเบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

๘. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน้า แพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑. อาคารเรียนและหอนอน คสล. ๑๑ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน้า (ผูกพัน ๖๔-๖๖)	๕,๑๘๘,๙๐๐.๐๐	-	๕,๑๘๘,๙๐๐.๐๐
รวม	๕,๑๘๘,๙๐๐.๐๐	-	๕,๑๘๘,๙๐๐.๐๐

จากการติดตามหน่วยงานแจ้งว่า ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

๙. จังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด)

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑. งานวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กและงานรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กทางเลี้ยงเมืองแพร่ และทางเข้าสนามบินแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่	๔,๒๓๖,๕๗๐.๐๐	-	๔,๒๓๖,๕๗๐.๐๐
๒. งานวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก และงานรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบนทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่	๑,๕๑๖,๙๑๐.๐๐	-	๑,๕๑๖,๙๑๐.๐๐
๓. งานรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สนามบินแพร่ตำบลนาจักร	๔,๗๒๔,๒๖๑.๐๐	-	๔,๗๒๔,๒๖๑.๐๐
๔. ขยายไหล่ทาง พร้อมปรับปรุงคันทางเดิม ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ตำบลแม่หล่าย	๒๔,๙๖๓,๙๐๐.๐๐	-	๒๔,๙๖๓,๙๐๐.๐๐
๕. ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ หมู่ที่ ๑ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่	๑๐,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๒๗๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๔๕,๗๑๑,๖๔๑.๐๐	-	๔๕,๗๑๑,๖๔๑.๐๐

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ งานวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก รายการที่ ๑-๒ และงานขยายไหล่ทางพร้อมปรับปรุงคันทางเดิม รายการที่ ๔ เบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสนามบินแพร่ มีการปรับแบบรูปรายการและขยายสัญญางานดำเนินการแล้วร้อยละ ๓๕

ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ มี ๑๓ งวดงานสิ้นสุดสัญญา ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑๐. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร ถ.๑-๐๐๑๘ บ้านไผ่ย่อย-บ้านสะเลียมเหนือ อำเภอร้องกวาง	๕,๑๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๑๙๕,๐๐๐.๐๐
๒. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	๑๒,๔๑๔,๖๐๐.๐๐	-	๑๒,๔๑๔,๖๐๐.๐๐
รวม	๑๗,๖๐๙,๖๐๐.๐๐	-	๑๗,๖๐๙,๖๐๐.๐๐

นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร ถ.๑-๐๐๑๘ เบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖