



ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๑๐

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าหน่วยงาน (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม เวียงโกศัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีความประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pre@cgd.go.th ภายในวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุตารัตน์ รักจันทร์)

คลังจังหวัดแพร่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๗๖

มหาตไทย ๒๑๗๕๗

แจ้งท้าย
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๓. ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๗. ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๘. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดแพร่	กรรมการ

แจ้งทำย
หัวหน้าหน่วยงานผู้เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่
๒. เกษตรจังหวัดแพร่
๓. พัฒนาการจังหวัดแพร่
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่
๕. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่
๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕
๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา
๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
๑๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราชานุกุล)
๑๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
๑๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่
๑๔. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๑๕. นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

๑.	นางสาวนิตยา พงษ์พานิช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒.	นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓.	นางสาวเขมิกา รอดสี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔.	นายเสน่ห์ ศรีเทพ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๕.	นางชนัญธิดา กวางอุเสน	แทน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖.	นางสาวกมลพร แสนสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๗.	นายเสน่ห์ แสนมูล	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๘.	นายศากร สมุทรเพชร	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๙.	นางสาวณัฐพิมพ์ กาวิวน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๐.	นายสุบิน กวาวหนึ่ง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๑.	นายบุญฤทธิ์ ปรางจันทร์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๒.	นางสาวพัฒนา ปัญญา	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๓.	นางศิรินารถ เตียวศิริ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๑๔.	นางวารุณี วงศาโรจน์ศิลป์	แทน ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๑๕.	นางวาสนา กันทะหมื่น	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๑๖.	นางสาวนันท์นัช ฉันทจุลสินธุ์	แทน ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๗.	นางทัศนีย์ จิตฤทธิ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๘.	นางสาวประภาภรณ์ ป้ออาทิตย์	แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๙.	นางสาวพิจิตรรา ตันติ	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ
๒๐.	นางสุดารัตน์ รักจันทร์	คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๒๑.	นางนรินทร์ จารุรัชต์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒.	นายพูนลาภ ปรามาลัย	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓.	นางสาวปณณชัช เพ็ญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง	โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
๒.	นางเสมอจิต ชูหอยทอง	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่
๓.	นายสุริย นสายสนองยศ	โรงเรียนลองวิทยา
๔.	นายดิเรก คุ่มเนตร	โรงเรียนปริยาลัยจังหวัดแพร่
๕.	นางสาวปานชีวินท์ แบ่งทิศ	โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทพรัฐราษฎร์นุกูล)
๖.	ว่าที่ร้อยตรีเรวัธ จิตจง	วิทยาลัยสารพัดช่าง
๗.	นางชนมณีภา ร่องพีช	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕
๘.	นางสาวตวันรรรณ อ่อนตา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๙.	นางนุชสิริ ภาคยุทธ	วิทยาลัยชุมชนแพร่

๑๐. นายเอกราช	เสมาทอง	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่
๑๑. นางสาวพร	เจริญกุล	เทศบาลเมืองแพร่
๑๒. นายธรรงค์	แก้วกันทะ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๑๓. นางกัญจนา	สอนอุ่น	สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
๑๔. นางสาวศุภลักษณ์	มุตยะ	วิทยาลัยชุมชนแพร่
๑๕. นางสาวศศิเพ็ญ	สีพา	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕
๑๖. นางสาวชัชชานาถ	อินสองใจ	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕
๑๗. นางวลินยา	จันตะมา	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแพร่
๑๘. นางสาวกัญชพร	เตชาหลวง	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่
๑๙. นางกัณตา	มิตรเจริญ	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่
๒๐. นายปิยณัฐ	บรรณवाल	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
๒๑. นางสาวนริศรา	กันกา	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๒๒. นางศิรินทรา	เพชรหาญ	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๒๓. นางสาวจารุวรรณ	จันทร์ทอง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ขณะนี้จะสิ้นไตรมาสที่ ๑ แล้ว จึงขอติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน เพื่อให้มีผล
การใช้จ่ายและการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่
๑๐/๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๑๒๐๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
จำนวน ๑๔ หน้า เรือนจำจังหวัดแพร่ขอแก้ไขหน้า ๖ “นายสุภากร อุดมตะคุ รับทราบและดำเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ” เป็น “นายสุภากร อุดมตะคุ รับทราบและขอหารือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เพื่อให้การดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป” และขอแก้ไขหน้า ๑๒ “นายสุภากร อุดมตะคุ งานดำเนินการแล้ว
ร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน” เป็น “นายสุภากร อุดมตะคุ การปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
เรือนจำจังหวัดแพร่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๑

รายการ	ไตรมาสที่ ๑			
	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย	
	มติ ครม.	เป้าหมายจังหวัด	มติ ครม.	เป้าหมายจังหวัด
ภาพรวม	๓๒.๐๐	๔๕.๐๐	๓๔.๐๘	๖๐.๐๐
รายจ่ายประจำ	๓๕.๐๐	๗๓.๐๐	๓๕.๓๓	๗๕.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๙.๐๐	๒๗.๐๐	๒๘.๗๖	๕๐.๐๐

๓.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๖ ตาม พรบ.	ก่อนนี้ (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับที่ (ประเทศ)	ลำดับที่ (เดือนก่อน)
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๓,๐๐๙.๗๒	๔๑๖.๑๕	๑๓.๘๓	๗๖๓.๕๕	๒๕.๓๗	๑,๑๗๙.๗๐	๓๙.๒๐	๔๘	๕๗
- รายจ่ายประจำ	๑,๐๐๓.๘๕	๖.๖๑	๐.๖๖	๖๐๓.๕๑	๖๐.๑๒	๖๑๐.๑๑	๖๐.๗๘	๓๘	๔๐
- รายจ่ายลงทุน	๒,๐๐๕.๘๗	๔๐๙.๕๔	๒๐.๔๒	๑๖๐.๐๔	๗.๙๘	๕๖๙.๕๘	๒๘.๔๐	๕๑	๗๐

ประธานฯ จังหวัดที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ในลำดับที่ ๑ - ๑๐ มีการเบิกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ หรือไม่

เลขานุการฯ ในไตรมาสที่ ๑ จะเป็นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และจะเริ่มลงนามในสัญญา คาดว่าในไตรมาสที่ ๒ ผลการใช้จ่ายของจังหวัดจะดีขึ้น

ผู้ช่วยเลขานุการฯ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายในลำดับต้นๆ ของประเทศ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานใหญ่ เช่น มหาวิทยาลัย เมื่อได้รับโอนงบประมาณงบบุคลากร สามารถเบิกเงินออกมาได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นงบประมาณจำนวนมาก ทำให้สามารถใช้จ่ายได้เร็วกว่าจังหวัดแพร่ ที่มีผลการใช้จ่ายก็ต่อเมื่อลงนามในสัญญา และบันทึก PO ในระบบแล้ว

ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้ผู้รับจ้าง และเร่งใช้จ่ายงบประมาณโดยเร็ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

	เงินกันไว้	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	๖๘๓.๔๗	๑๓๔.๑๔	๑๙.๖๓	๕๔๙.๓๓

เลขานุการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเวียนหนังสือที่ พร ๐๐๐๓/ว๓๘๘๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย รายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว เร่งเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งก่อนนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

ประธาน หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน จะติดตามในการประชุมเร่งรัดฯ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ขอให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒๖ หน่วยงาน

๑. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑๓ รายการ	๑,๗๗๑,๖๐๐.๐๐	ติดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ เนื่องจากเป็นพื้นที่การเกษตร เกษตรกรยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต
๒. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จังหวัดแพร่	๖๑๐,๐๐๐.๐๐	รอลงนามในสัญญา
๓. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรจังหวัดแพร่	๑,๓๑๒,๐๐๐.๐๐	รอลงนามในสัญญา
รวม	๓,๖๙๓,๖๐๐.๐๐	

๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่	๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าลงนามในสัญญาต้นเดือน ม.ค. ๖๕
๒. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น	๕๕๘,๗๐๐.๐๐	กำหนดพิจารณาผล ๒๙ ธ.ค. ๖๕ คาดว่าลงนามในสัญญากลางเดือน ม.ค. ๖๖
รวม	๓,๗๔๘,๗๐๐.๐๐	

๓. แขวงทางหลวงแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข ๑๑๒๕ ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น จ.แพร่	๓๙,๙๘๗,๑๗๐.๐๐	รอลงนามในสัญญา
๒. งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวง หมายเลข ๑๑๒๐ ตอน สอง - แม่เต็น จ.แพร่	๔๘,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	รอลงนามในสัญญา
๓. งานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้ามทางหลวง สายทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน แยกนาแหลม - หองห้า จ.แพร่	๙,๙๘๕,๖๐๐.๐๐	รอลงนามในสัญญา
๔. งานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้ามทางหลวง สายทางหลวงหมายเลข ๑๒๙ ตอน ทางเลี้ยวเมืองแพร่ จ.แพร่	๙,๙๘๕,๗๐๐.๐๐	รอลงนามในสัญญา

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๕. ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการหมวดทางหลวงสอง ๑ แห่ง	๑,๑๙๓,๙๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญา ๒๐ ธ.ค. ๖๕
๖. งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ๙ รายการ	๓๐,๕๐๑,๒๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญา ๑๙ - ๒๘ ธ.ค. ๖๕
รวม	๑๔๐,๑๒๓,๕๗๐.๐๐	

ผู้ช่วยเลขานุการฯ โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วขอให้บันทึก PO ในระบบเพื่อให้มีผลการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

๔. แขวงทางหลวงชนบทแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. งานบำรุงถนนสาย พร.๒๐๑๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑ - บ้านดอนมูล อ.ลอง	๕,๙๘๘,๔๓๕.๐๐	ลงนามในสัญญา ๑๖ ธ.ค. ๖๕ และบันทึก PO แล้ว
๒. งานบำรุงถนนสาย พร.๔๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๓ - บ้านวังหลวง อ.ลอง	๗,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญา ๑๖ ธ.ค. ๖๕ และบันทึก PO แล้ว
๓. งานบำรุงถนนสาย พร.๔๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๓ - บ้านผาคัน อ.ลอง	๖,๔๗๙,๘๖๗.๐๐	ลงนามในสัญญา ๑๖ ธ.ค. ๖๕ และบันทึก PO แล้ว
๔. งานบำรุงถนนสาย พร.๔๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๔ - บ้านวังแพน อ.วังชิ้น	๑๐,๔๘๑,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญา ๑๖ ธ.ค. ๖๕ และบันทึก PO แล้ว
๕. งานบำรุงถนนสาย พร.๔๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๓ - บ้านผาคัน อ.ลอง	๑๐,๔๗๖,๑๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญา ๑๖ ธ.ค. ๖๕ และบันทึก PO แล้ว
รวม	๔๑,๑๗๕,๔๐๒.๐๐	

๕. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จ.น่าน	๖,๓๑๖,๐๐๐.๐๐	PO ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๔ แห่ง บันทึก PO แล้ว ๓ แห่ง อีก ๑ แห่ง รอลงนามในสัญญา
๒. ค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และพัฒนาศูนย์เรียนรู้การป่าไม้ สวนรุกขชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเวียง	๙,๔๕๙,๐๐๐.๐๐	กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๕
๓. ค่าก่อสร้างโรงเก็บไม้ของกลาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน	๕,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง เนื่องจากมีการแก้ไขแบบรายการไปที่ส่วนกลาง
รวม	๒๑,๕๔๕,๐๐๐.๐๐	

๖. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	๒,๔๒๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ร่าง TOR คาดว่าประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๕
๒. ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	๒,๔๒๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ร่าง TOR คาดว่าประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๕
๓. ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน	๑,๓๔๑,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนแล้ว กำหนดพิจารณาผล ๒๘ - ๓๐ ธ.ค. ๖๕ คาดว่าลงนามภายในเดือน ม.ค. ๖๖
๔. ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน	๒,๔๒๖,๐๐๐.๐๐	มีผู้เสนอราคา ๑ ราย จะประกาศยกเลิกและประกาศเชิญชวนใหม่
๕. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ตำบลป่าเมต อำเภอมืองแพร่	๔,๘๔๓,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ม.ค. ๖๖
รวม	๑๓,๔๖๒,๐๐๐.๐๐	

นายเสน่ห์ แสนมุล กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวและผ่านคุณสมบัติ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปโดยไม่ยกเลิกโครงการได้หรือไม่

ผู้ช่วยเลขานุการฯ หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์กับทางราชการ สามารถดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกโครงการ

๗. สำนักงานจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๑-๕ อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ (หลังใหม่)	๒,๖๒๕,๐๐๐.๐๐	คาดว่าจะประกาศผู้ชนะ ๓๑ ม.ค. ๖๖ ลงนามในสัญญาภายในเดือน ก.พ. ๖๖
๒. ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอมืองแพร่	๔๓,๐๕๓,๒๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับชุดเดิมมีการโยกย้าย ผู้รับจ้างส่งมอบงานเสาเข็มแล้ว จำนวน ๘.๖๔ ล้านบาท และจะดำเนินการตรวจรับเพื่อเบิกจ่ายเงินต่อไป
รวม	๔๕,๖๗๘,๒๐๐.๐๐	

ประธานฯ ขอให้เร่งดำเนินการการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับชุดใหม่ และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการด้วย

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ รับทราบ

๘. ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ (หลังเก่า) ที่ว่าการอำเภอสองเม่น	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติปรับแบบบูรณาการวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๕ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง และจัดทำร่าง TOR
รวม	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

๙. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๑ ไร่ แห่ละ ๔๕,๒๐๐ บาท จำนวน ๕ รายการ	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะ บันทึก PO ภายในเดือน ม.ค. ๖๖
๒. งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๓ ไร่ แห่ละ ๑๐๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๗ รายการ	๗๒๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะ บันทึก PO ภายในเดือน ม.ค. ๖๖
รวม	๙๕๔,๐๐๐.๐๐	

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการใช้จ่ายงบลงทุนปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และเร่งเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วย

นางสาวติรณรต อ่อนตา รับทราบ

๑๐. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ กศน.อำเภอ เมืองแพร่	๔๖๖,๔๐๐.๐๐	บันทึก PO แล้ว
๒. ค่าปรับปรุงท่อประปาภายในสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่	๑๘๓,๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๕
๓. ค่าปรับปรุงอาคาร กศน.อำเภอสอง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าลงนาม ในสัญญาภายในเดือน ม.ค. ๖๕
๔. ค่าปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัด แพร่	๒๘๐,๙๐๐.๐๐	บันทึก PO แล้ว
๕. ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชน อำเภอสอง	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าลงนาม ในสัญญาภายในเดือน ม.ค. ๖๕
รวม	๑,๙๒๙,๔๐๐.๐๐	

๑๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่	๖๔๕,๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและร่าง TOR จะประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๕ ประกาศผู้ชนะ ๑๑ ม.ค. ๖๖ และเบิกจ่าย ภายในเดือน พ.ค. ๖๖
รวม	๖๔๕,๑๐๐.๐๐	

๑๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านร่องกวาง (จันทิ มาคม) ตำบลร่องกวาง อำเภอร่องกวาง	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภ หนองม่วงไข่	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น สพป.แพร่ เขต ๑ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๔. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง	๗๘๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
รวม	๓,๘๘๖,๐๐๐.๐๐	

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการโดยเร็ว

นายเสน่ห์ ศรีเทพ รับทราบ

๑๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. โรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านนาพูน ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น	๑,๑๐๙,๖๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเด่นชัยประชานุกุล ตำบลเด่นชัย อำเภอด่านชัย	๖๓๔,๕๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละ ป่าปวย ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น	๖๘๙,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ว

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๔. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น สพป.แพร่ เขต ๒ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างระยะเวลาคูณธรรม์
๕. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนประชารัฐวิทยาการ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง	๕๙๐,๕๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างพิจารณาผล
รวม	๔,๐๒๓,๖๐๐.๐๐	

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการโครงการที่อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางด้วย

นางสาวกมลพร แสนสุวรรณ เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดเป็นหน่วยดำเนินงาน ได้เร่งรัดโรงเรียนให้เร่งดำเนินการแล้ว

๑๔. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. หอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕	๗,๘๘๙,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างประกาศร่างเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ คาดว่าลงนามในสัญญาภายในเดือน ม.ค. ๖๖
๒. ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕	๗,๑๓๘,๓๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างประกาศร่างเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ คาดว่าลงนามในสัญญาภายในเดือน ม.ค. ๖๖
รวม	๑๕,๐๒๗,๓๐๐.๐๐	

๑๕. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่	๖๐๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และจะประกาศเชิญชวนต้นเดือน ม.ค. ๖๖
รวม	๖๐๑,๐๐๐.๐๐	

๑๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเชียงกลาง (ประชาพัฒนา) ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนแล้ว
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนแม่จริม ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	รอลงนามในสัญญา
๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสา ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนแล้ว

๔. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที/๔๔ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่	๖๗๒,๙๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เสนอราคา อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒
๕. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ตำบลท่าวังผา อำเภอน้ำพอง จังหวัดน่าน	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์
๖. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น สพม.น่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง
รวม	๕,๑๘๒,๙๐๐.๐๐	

ผู้ช่วยเลขานุการฯ โครงการที่ประกาศเชิญชวนแล้ว ขอให้หน่วยงานบันทึกเลขโครงการใน Google Drive สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการต่อไปด้วย

ประธานฯ โครงการห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที/๔๔ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม ที่ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ แล้วไม่มีผู้เสนอราคา คาดว่ามีสาเหตุจากอะไร และในการประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ คาดว่าจะมีผู้เสนอราคาหรือไม่

นางสาวพัฒนา ปัญญา แบบรูปรายการและราคากลางมาจากส่วนกลาง โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง จึงไม่ทราบสาเหตุ

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานติดตามกับโรงเรียนด้วยว่าไม่มีผู้เสนอราคาเนื่องจากอะไร

นางสาวพัฒนา ปัญญา รับทราบ

๑๗. โรงเรียนนารีนรัตน์จังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนารีนรัตน์จังหวัดแพร่	๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างวิเคราะห์โครงสร้างอาคารเพื่อจัดทำแบบรูปรายการ เนื่องจากตลาดฟ้าอาคารหากฝนตกจะมีน้ำท่วมขังและซึมลงห้องเรียนชั้นล่าง โดยขอความอนุเคราะห์วิศวกรจาก อบจ.แพร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. ๖๖ และประกาศเชิญชวนต่อไป
รวม	๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานติดตามเร่งรัดการกำหนดแบบรูปรายการ เนื่องจากการดำเนินโครงการค่อนข้างล่าช้า

ว่าที่ร้อยตรีวิรัชกร แก้วทอง รับทราบ

๑๘. โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชภรรณุกุล)

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. อาคารห้องสมุด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชภรรณุกุล)	๒,๘๗๐,๔๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชภรรณุกุล)	๒,๕๘๘,๖๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR
รวม	๕,๔๕๙,๐๐๐.๐๐	

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการโดยเร็ว เนื่องจากการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

นางสาวปานชีวินท์ แบ่งทิศ รับทราบ

๑๙. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่	๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว
๒. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่	๔๖๒,๙๐๐.๐๐	รอลงนามในสัญญา
รวม	๓,๓๔๒,๙๐๐.๐๐	

๒๐. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. อาคารศูนย์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองแพร่	๖,๗๘๕,๐๐๐.๐๐	จะประกาศร่างเพื่อวิจารณ์ภายในเดือน ธ.ค. ๖๕ และประกาศเชิญชวนต้นเดือน ม.ค. ๖๖
รวม	๖,๗๘๕,๐๐๐.๐๐	

๒๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสพร้อม ภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลสูงเม่น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าส่งมอบงาน วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๕
๒. ตู้อบเด็ก โรงพยาบาลสูงเม่น	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าส่งมอบงาน วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๕
๓. ตู้ดูดไอระเหย โรงพยาบาลสูงเม่น	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๕
๔. ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II โรงพยาบาลสูงเม่น	๑,๒๘๔,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าส่งมอบงาน วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๕
๕. ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II โรงพยาบาลหนองม่วงไข่	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๕

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๖. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก รพ.ลอง	๘๘๕,๙๐๐.๐๐	กำหนดพิจารณาผล ๒๗ ธ.ค. ๖๕
๗. รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสูงเม่น	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๕
๘. ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสูงเม่น	๖,๒๘๙,๙๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
รวม	๑๐,๒๘๘,๐๐๐.๐๐	

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการโครงการที่อยู่ระหว่างกำหนดราคาด้วย

ผู้ช่วยเลขานุการฯ โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วขอให้บันทึก PO ในระบบ เพื่อให้มีผลการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย
นายสุบิน กวาวหนึ่ง รับทราบ

๒๒. โรงพยาบาลแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นและตรวจหลอดเลือดส่วนหลังของดวงตา	๕,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	รอส่งมอบงาน
๒. เครื่องฉีดสารทึบรังสี ชนิด ๒ หัวฉีด แรงดันต่ำ	๑,๒๘๕,๐๐๐.๐๐	ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
๓. เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตร	๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	รอส่งมอบงาน
รวม	๗,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	

ผู้ช่วยเลขานุการฯ โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วขอให้บันทึก PO ในระบบ เพื่อให้มีผลการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย
นางศรินารถ เตียวศิริ รับทราบ

๒๓. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัด จำนวน ๑๑ แห่ง	๖,๐๖๔,๐๐๐.๐๐	วัดเป็นผู้ดำเนินการเอง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจึงจะส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน
๒. เงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมวัดพงป่าหวาย ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย	๖๕๒,๐๐๐.๐๐	
๓. เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนร้องแห่ย์วิทยาคม วัดวุฒิมงคล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	
รวม	๗,๑๙๔,๐๐๐.๐๐	

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการด้วย

นายเอกราช เสมาทอง ได้เร่งรัดติดตามไปที่วัดที่ดำเนินโครงการแล้ว เนื่องจากเป็นงบปีเดียวต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบค่าบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระบาทมิ่งเมือง จำนวน ๔ ล้านบาท มีงบประมาณจัดสรรมาแล้วหรือไม่

จากการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ค่าบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระบาทมิ่งเมือง ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณ

๒๔. งบประมาณจังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด)

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๓ และ ๕ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่	๔๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการเป็นหมู่ ๔ ขออนุมัติไปที่สำนักงบประมาณ และผ่าน กบจ. แล้ว
๒. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังวน หมู่ที่ ๓ ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น	๑๖,๓๑๒,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๕ กำหนดพิจารณาผลวันที่ ๓ ม.ค. ๖๖
๓. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านปากห้วย หมู่ที่ ๓ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่	๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	มีการแก้ไขปริมาณงาน นำเข้าที่ประชุม กบจ. วันที่ ๕ ม.ค. ๖๖
๔. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข ๑๒๙ ตอน ทางเลี้ยวเมืองแพร่ กม.๘+๐๓๐ อ.เมืองแพร่	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจากมีการปรับค่า Factor F
๕. ปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร การค้าการลงทุน ภายในจังหวัดแพร่ ทางหลวง หมายเลข ๑๒๑๖ ตอน ห้วยเก็ด - ชุนสถาน	๑๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจากมีการปรับค่า Factor F
๖. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข ๑๐๒๓ ตอน แพร่ - แยกแม่แคม ระหว่าง กม.๒+๕๐๐ - กม.๓+๕๐๐ อำเภอเมืองแพร่	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่อนุมัติโครงการ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ เนื่องจากมีการปรับค่า Factor F
รวม	๑๓๙,๒๑๒,๐๐๐.๐๐	

ประธานฯ โครงการที่ยังไม่อนุมัติขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการและจัดส่งเอกสารภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

นางวาสนา กันทะหมื่น รับทราบ

๒๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร. ถ.๑-๐๐๐๔ บ้านอัมพวัน - บ้านหนองสุวรรณ อ.สอง	๔,๔๖๖,๙๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนแล้ว ลงนามในสัญญาภายในเดือน ม.ค. ๖๖
๒. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร. ถ.๑-๐๐๔๐ บ้านวังเย็น - บ้านผาจีบ อ.วังชิ้น	๘,๔๙๗,๗๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนแล้ว ลงนามในสัญญาภายในเดือน ม.ค. ๖๖
๓. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร. ถ.๑-๐๐๑๖ บ้านแม่ยางกาด - บ้านสันกลาง อ.ร้องกวาง	๘,๒๒๘,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนแล้ว ลงนามในสัญญาภายในเดือน ม.ค. ๖๖
๔. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร. ถ.๑-๐๐๓๘ บ้านห้วยอ้อ - บ้านปากจอกตะวันตก อ.ลอง	๑๒,๔๗๙,๘๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนแล้ว ลงนามในสัญญาภายในเดือน ม.ค. ๖๖
รวม	๓๓,๖๗๒,๔๐๐.๐๐	

๒๖. เทศบาลเมืองแพร่ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ก่อสร้างสนามฟุตบอลเพื่อการเรียนการสอน ขนาดพื้นที่สนาม ๔๐.๐๐ x ๓๘.๐๐ เมตร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่	๑,๓๕๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง และจัดทำร่าง TOR
๒. เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ รร.เทศบาลวัดเหมืองแดง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง และจัดทำร่าง TOR
๓. เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ รร.สาธิตเทศบาลบ้านเซตวัน	๔๙๕,๒๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง และจัดทำร่าง TOR
๔. ปรับปรุงระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่	๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุญาตใช้คลื่นความถี่จาก กสทช. แล้ว อยู่ระหว่างปรับจูนคลื่นความถี่ กำหนดราคากลาง และแก้ไขร่าง TOR
๕. ปรับปรุงบ้านพักสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่	๑,๒๕๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง และจัดทำร่าง TOR
๖. ปรับปรุงสำนักงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่	๘๕๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง และจัดทำร่าง TOR
๗. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง และจัดทำร่าง TOR
๘. ปรับปรุงระบบการจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง และจัดทำร่าง TOR
รวม	๖,๙๗๖,๒๐๐.๐๐	

ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินงานโครงการที่ล่าช้า และให้บันทึกสถานะดำเนินงานว่าอยู่ในขั้นตอนทาง Google Drive สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ - ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดแพร่ เพื่อให้เป็นไปตาม ลำดับที่ ๑ ใน ๑๐ ของประเทศ

ข้อมูลลำดับที่ผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕)

รายการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)		
	ลำดับ ๑-๑๐ ของประเทศ	จังหวัดแพร่		ลำดับ ๑-๑๐ ของประเทศ	จังหวัดแพร่	
		ร้อยละ	ลำดับ		ร้อยละ	ลำดับ
ภาพรวม	๗๐.๑๓ - ๕๕.๕๒	๕๑.๓๔	๒๖	๘๕.๒๓ - ๘๐.๓๙	๗๘.๕๔	๑๔
รายจ่ายประจำ	๘๗.๖๖ - ๘๐.๕๐	๗๕.๒๓	๔๕	๘๘.๐๓ - ๘๐.๙๕	๗๕.๖๐	๔๙
รายจ่ายลงทุน	๕๐.๔๔ - ๓๘.๘๓	๓๕.๙๔	๑๔	๘๘.๗๓ - ๘๐.๘๘	๘๐.๔๓	๑๓

ข้อมูลลำดับที่ผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)		
	ลำดับ ๑-๑๐ ของประเทศ		จังหวัดแพร่	ลำดับ ๑-๑๐ ของประเทศ		จังหวัดแพร่
	ร้อยละ	ร้อยละ	ลำดับ	ร้อยละ	ร้อยละ	ลำดับ
ภาพรวม	๕๑.๖๘ - ๓๑.๘๐	๒๕.๓๗	๒๕	๖๒.๖๗ - ๕๑.๘๔	๓๙.๒๐	๔๘
รายจ่ายประจำ	๗๗.๖๐ - ๖๕.๒๘	๖๐.๑๒	๓๘	๗๗.๘๗ - ๖๖.๑๐	๖๐.๗๘	๓๘
รายจ่ายลงทุน	๒๓.๙๘ - ๑๔.๙๕	๗.๙๘	๒๓	๕๔.๔๒ - ๔๕.๔๐	๒๘.๔๐	๕๑

เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทียบเคียงมติคณะรัฐมนตรี

เป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี

รายการ	ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๕๒.๐๐	๕๖.๒๔	๗๕.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายประจำ	๕๕.๐๐	๕๕.๗๘	๘๐.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๓๙.๐๐	๕๘.๑๕	๕๗.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

เป้าหมายจังหวัดแพร่

รายการ	ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๕๒.๐๐	๗๕.๐๐	๗๕.๐๐	๘๘.๐๐	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายประจำ	๕๕.๐๐	๘๗.๐๐	๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๓๙.๐๐	๗๒.๐๐	๕๗.๐๐	๘๕.๐๐	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ปิดประชุม ๑๔.๔๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวปณณช เพ็ญชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางนรินทร์ จารุรักษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ