



ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๑๐๕

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าหน่วยงาน (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม จดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีความประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pre@cgd.go.th ภายในวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุตารัตน์ รักจันทร์)

คลังจังหวัดแพร่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๗๖

มหาตไทย ๒๑๗๕๗

แจ้งท้าย
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๓. ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๗. ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๘. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดแพร่	กรรมการ

แจ้งท้าย

หัวหน้าหน่วยงานผู้เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. พัฒนาการจังหวัดแพร่
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่
๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕
๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
๗. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
๘. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
๙. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๑๐. นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวนิตยา	พงษ์พานิช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒. นายประสพชัย	ปรารค์ทอง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๓. นางวิรุณยา	กระเสาร์	แทน ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. นายสง่า	วังคะจอม	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕. นายไตรยศ	เสรีรักษ์	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๖. นายศิริชัย	นาระกันทา	แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. นายสิริศักดิ์	วงศ์แพทย์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘. นางสาวเขมิกา	รอดสี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๙. นางชนัญธิตา	กวางอุเสน	แทน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๐. นางสาวกมลพร	แสนสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๑. นายบุญฤทธิ์	ปรารจันท์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๒. นายมานพ	คำตัน	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๑๓. นางสาวณัฐพิมพ์	กาวิวน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๔. นางสาวพัฒนา	ปัญญา	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๕. นางศรินารถ	เตียวศิริ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๑๖. นางวารุณี	วงศารัตนศิลป์	แทน ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๑๗. นางทัศนีย์	จิตฤทธิ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๘. นางสาวศิริินภา	ลิมาลัย	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๙. นางสุดารัตน์	รักจันทร์	คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางนรินทร์	จารุรัชต์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นายพูนลาภ	ปรามาลย์	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวบุญยุนช	เพ็ญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวปานชีวินท์	แบ่งทิศ	โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกุล)
๒. ว่าที่ร้อยตรีเรวัธ	จิตจง	วิทยาลัยสารพัดช่าง
๓. นางชนมณีภา	ร้องพีช	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕
๔. นายณัฐสุน	อินทราวุธ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๕. นางสุภาพร	เจริญนุกุล	เทศบาลเมืองแพร่
๖. นางสาวภาภรณ์	อุตรศรี	โรงเรียนปริยาลัยจังหวัดแพร่
๗. นายบุญญบุตร	ฐาปะนา	โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
๘. นางนุชสิริ	ภาคยุทธ	วิทยาลัยชุมชนแพร่
๙. นางสาวศุภลักษณ์	มุดยะ	วิทยาลัยชุมชนแพร่
๑๐. นางกัญญาณัฐ	โตติลกเวช	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

๑๑. นางกันตา	มิตรเจริญ	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่
๑๒. นางสาวศศิเพ็ญ	สีพา	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕
๑๓. นางสาวโชติกา	วงศ์เดือน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
๑๔. นางสาวนริศรา	กันกา	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๑๕. นางศิรินทรา	เพ็ชรหาญ	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๑๖. นางสาวจารุวรรณ	จันทร์ทอง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดแพร่ ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดค่อนข้างมากโดยเฉพาะงบลงทุน จึงขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ เพื่อให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนดตั้งแต่ไตรมาสที่ ๒

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๑๐ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ หน้า ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ในคราวการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ไม่รายงานสถานะดำเนินโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนใน Google Drive สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จำนวน ๒๖ หน่วยงาน ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ยังไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ และไม่บันทึกสถานะดำเนินโครงการ จำนวน ๑๙ หน่วยงาน ซึ่งจะติดตามในวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	๒๒ ธ.ค. ๖๕ (โครงการ)	ดำเนินการแล้ว (โครงการ)	ติดตามวาระ ๕.๑ (โครงการ)
๑	แขวงทางหลวงแพร่	๖	๔	๒
๒	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	๕	๓	๒
๓	สำนักงานจังหวัดแพร่	๒	-	๒
๔	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่	๑	-	๑
๕	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่	๒	-	๒
๖	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดแพร่	๕	๓	๒
๗	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	๔	-	๔
๘	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	๕	๑	๔
๙	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕	๒	-	๒

ลำดับ	หน่วยงาน	๒๒ ธ.ค. ๖๕ (โครงการ)	ดำเนินการแล้ว (โครงการ)	ติดตามวาระ ๕.๑ (โครงการ)
๑๐	โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่	๑	-	๑
๑๑	โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่	๑	-	๑
๑๒	โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)	๒	-	๒
๑๓	วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่	๒	-	๒
๑๔	วิทยาลัยชุมชนแพร่	๑	-	๑
๑๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่	๘	๓	๕
๑๖	โรงพยาบาลแพร่	๓	๒	๑
๑๗	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดแพร่	๖	-	๖
๑๘	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	๔	-	๔
๑๙	เทศบาลเมืองแพร่	๘	๓	๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๒

รายการ	ไตรมาสที่ ๒			
	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย	
	มติ ครม.	เป้าหมายจังหวัด	มติ ครม.	เป้าหมายจังหวัด
ภาพรวม	๕๒.๐๐	๕๒.๐๐	๕๖.๒๔	๗๕.๐๐
รายจ่ายประจำ	๕๕.๐๐	๕๕.๐๐	๕๕.๗๘	๘๗.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๓๙.๐๐	๓๙.๐๐	๕๘.๑๕	๗๒.๐๐

๔.๒ สถิติการใช้จ่ายรายไตรมาส

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ ๑ (ณ สิ้นเดือน ธ.ค. ๖๕)			ไตรมาสที่ ๒ (ณ ๓๓ ม.ค. ๖๖)		
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ลำดับที่	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ลำดับที่
ภาพรวม	๓๐.๗๙	๔๗.๖๕	๕๐	๓๓.๙๕	๕๐.๔๖	๕๗
รายจ่ายประจำ	๖๓.๖๕	๖๔.๓๕	๕๔	๖๘.๔๘	๖๙.๕๔	๓๔
รายจ่ายลงทุน	๑๔.๑๑	๓๙.๑๘	๕๒	๑๖.๗๖	๔๐.๙๖	๖๑

๔.๓ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖)

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๖ ตาม พรบ.	ก่อน (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับที่ (ประเทศ)	ลำดับที่ (เดือนก่อน) ๒๒ ธ.ค. ๖๕
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๓,๒๐๗.๘๓	๕๒๙.๖๑	๑๖.๕๑	๑,๐๘๙.๐๘	๓๓.๙๕	๑,๖๑๘.๖๙	๕๐.๔๖	๕๗	๔๘
รายจ่ายประจำ	๑,๐๖๖.๓๓	๑๑.๒๕	๑.๐๖	๗๓๐.๒๔	๖๘.๔๘	๗๔๑.๔๙	๖๙.๕๔	๓๔	๓๘
รายจ่ายลงทุน	๒,๑๔๑.๕๐	๕๑๘.๓๗	๒๔.๒๑	๓๕๘.๘๔	๑๖.๗๖	๘๗๗.๒๑	๔๐.๗๖	๖๑	๕๑

๔.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖)

หน่วย : ล้านบาท

	เงินกันไว้	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
เงินกันไว้เบิกเหลือปี	๖๘๓.๔๗	๒๐๖.๒๕	๓๐.๑๘	๔๗๗.๒๒

ประธานา จากสถิติการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดแพร่ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของจังหวัดและคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยมีผลการใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก ในคราวการประชุมของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดแพร่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย (สีแดง) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดให้ติดตามเร่งรัดอย่างใกล้ชิด ด้วยตัวชี้วัดจังหวัดกำหนดให้จังหวัดแพร่มีผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ ๑ - ๑๐ จึงขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาโครงการที่ดำเนินการล่าช้า ในวาระเพื่อพิจารณาต่อไป

ในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขณะนี้มีผลการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ ๓๐.๑๘ ขอให้หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. แนวทางหลวงแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๑. งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข ๑๑๒๕ นาปลากั้ง - วังชิ้น	๓๙,๙๘๗,๑๗๐.๐๐	รอลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO
๒. งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๐ สอง - แม่เตี้น	๔๘,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	รอลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO
๓. งานบูรณะโครงข่ายทางหลวง หมายเลข ๑๐๑ ตอน นองหัว - สวนป่า	๒๐,๗๕๗,๘๐๐.๐๐		ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO
๔. งานบูรณะโครงข่ายทางหลวง หมายเลข ๑๐๓ ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ	๒๔,๘๗๓,๗๐๐.๐๐		ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO
๕. งานบูรณะโครงข่ายทางหลวง หมายเลข ๑๒๙ ตอน ทางเลี้ยวเมืองแพร่	๒๔,๗๔๗,๐๐๐.๐๐		ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๖. งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ นองห้า - สวนป่า	๒๔,๘๘๖,๖๐๐.๐๐		ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO
๗. งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓๔ ตอน โจอ๊ก - บ้านเวียง	๒๔,๑๗๓,๔๐๐.๐๐		ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO
รวม	๒๐๗,๘๙๕,๖๗๐.๐๐		

๒. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๑. ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช. อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จ.น่าน	๑,๓๔๑,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนแล้ว กำหนดพิจารณาผล ๒๘-๓๐ ธ.ค.๖๕ คาดว่าลงนามภายในเดือน ม.ค. ๖๖	รอลงนามในสัญญา
๒. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ตำบลป่าเมต อ.เมืองแพร่	๔,๘๔๓,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ม.ค. ๖๖	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จะ ประกาศเชิญชวนภายในเดือน ม.ค. ๖๖
รวม	๖,๑๘๔,๐๐๐.๐๐		

ประธานฯ เร่งรัดข่างผู้คำนวณราคากลางดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นางสาวศิริรภา ลิมาลัย รับทราบ

๓. สำนักงานจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชายหญิง ชั้น ๑-๕ อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ (หลังใหม่)	๒,๖๒๕,๐๐๐.๐๐	คาดว่าจะประกาศผู้ชนะ ๓๑ ม.ค.๖๖ ลงนามในสัญญาภายในเดือน ก.พ. ๖๖	กำหนดราคากลางแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน ก.พ. ๖๖
๒. ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองแพร่	๔๓,๐๕๓,๒๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ เนื่องจากการโยกย้ายผู้รับจ้างส่งมอบงานเสาเข็มแล้ว จำนวน ๘.๖๔ ล้านบาท จะดำเนินการตรวจรับเพื่อเบิกจ่ายเงินต่อไป	ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๖ จำนวน ๕ งาน เป็นเงิน ๕.๔๕ ล้านบาท (เบิกจากเงินก้นฯ ปี ๖๕)
รวม	๔๕,๖๗๘,๒๐๐.๐๐		

ผู้ช่วยเลขฯ ขอให้หน่วยงานบันทึกสถานะโครงการใน Google Drive สำนักงานคลังจังหวัดด้วย

ประธานฯ โครงการที่มีปัญหาให้เร่งแก้ไขโดยเร็ว หากติดปัญหาให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ รับทราบ

๔. ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ (หลังเก่า) ที่ว่าการอำเภอสองเม่น	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติปรับแบบรูป รายการวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๕ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง และจัดทำร่าง TOR	กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๖ พิจารณาผล วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๖ หากไม่ มีผู้อุทธรณ์ จะลงนามใน สัญญาในวันที่ ๔ ก.พ. ๖๖
รวม	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		

ประธานฯ เนื่องจากลักษณะงานของโครงการมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ขอให้หน่วยงานตรวจสอบว่ามีผู้เสนอราคามาบ้างหรือไม่ หากไม่มีผู้เสนอราคาขอให้เตรียมแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

นางวิรุณยา กระเสาร์ รับทราบ

๕. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๑. งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบ มาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๑ ไร่ แห่งละ ๔๕,๒๐๐ บาท จำนวน ๕ รายการ	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง คาดว่าจะบันทึก PO ภายในเดือน ม.ค. ๖๖	บันทึก PO แล้ว ๑ รายการ อีก ๔ รายการ อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง และจะ บันทึก PO ภายในเดือน ม.ค. ๖๖
๒. งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบ มาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๓ ไร่ แห่งละ ๑๐๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๗ รายการ	๗๒๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง คาดว่าจะบันทึก PO ภายในเดือน ม.ค. ๖๖	บันทึก PO แล้ว ๑ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง และจะบันทึก PO ภายในเดือน ม.ค. ๖๖ จำนวน ๕ รายการ อีก ๑ รายการ ล่าช้าเนื่องจาก เป็นพื้นที่ที่มีน้ำขัง คาดว่า สามารถบันทึก PO ได้ ภายในเดือน ก.พ. ๖๖
รวม	๙๕๔,๐๐๐.๐๐		

๖. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าปรับปรุงอาคาร กศน.อำเภอสอง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในเดือน ม.ค. ๖๕	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๖
๒. ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุด ประชาชน อำเภอสอง	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในเดือน ม.ค. ๖๕	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ ๖ ก.พ. ๖๖
รวม	๙๙๙,๐๐๐.๐๐		

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านร่องกวาง (จันทิมาคม) ตำบลร่องกวาง	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๖
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่ วิทยาคาร) ตำบลหนองม่วงไข่	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ให้เทศบาลตำบลหนอง ม่วงไข่คำนวณราคากลาง ให้ คาดว่าจะได้ราคากลาง ในเดือน ก.พ. ๖๖
๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สพป.แพร่ เขต ๑ ตำบลทุ่งกวาว	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	กำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดร่าง TOR
๔. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ตำบลบ้านกลาง	๗๘๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ประกาศผู้ชนะแล้ว จะแจ้งผู้รับจ้างมาลงนาม ในสัญญาหลังวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๖
๕. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร่องกวาง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ ระหว่างบันทึก PO
รวม	๔,๓๘๖,๐๐๐.๐๐		

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้คู่สัญญาโดยเร็ว และเร่งรัดการคำนวณราคากลางให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย

นายไตรยศ เสรีรักษ์ รับทราบ

๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๑. โรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนบ้าน นาพูน ตำบลนาพูน	๑,๑๐๙,๖๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนด ราคากลาง	ประกาศเชิญชวนแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๖
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเด่นชัย ประชาณุกุล ตำบลเด่นชัย	๖๓๔,๕๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนด ราคากลาง	อยู่ระหว่างกำหนด ราคากลาง

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าบ้วย ตำบลสรอย	๖๘๙,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ว	บันทึก PO แล้ว
๔. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านนาตุ้ม ตำบลบ่อเหล็กทอง	๔๗๘,๐๐๐.๐๐		บันทึก PO แล้ว
๕. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร ตำบลทุ่งแล้ง	๕๙๐,๕๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างพิจารณาผล	ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO
รวม	๓,๕๐๑,๖๐๐.๐๐		

ประธานฯ เร่งรัดติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โรงเรียนเด่นชัยประชานุกุล เนื่องจาก
ยังอยู่ระหว่างกำหนดราคากลางซึ่งถือว่าล่าช้า

ผู้ช่วยเลขานุการฯ โครงการที่ประกาศเชิญชวนแล้วขอให้หน่วยงานบันทึกเลขที่โครงการใน Google Drive
สำนักงานคลังจังหวัดด้วย

นางสาวกมลพร แสนสุวรรณ รับทราบ

๙. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๑. หอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อม ครุภัณฑ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕	๗,๘๘๙,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างประกาศร่างเพื่อ รับฟังคำวิจารณ์ คาดว่า ลงนามในสัญญาภายใน เดือน ม.ค. ๖๖	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๖
๒. ค่าปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕	๗,๑๓๘,๓๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างประกาศร่างเพื่อ รับฟังคำวิจารณ์ คาดว่า ลงนามในสัญญาภายใน เดือน ม.ค. ๖๖	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๖
รวม	๑๕,๐๒๗,๓๐๐.๐๐		

๑๐. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่	๖๐๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และจะประกาศเชิญชวน ต้นเดือน ม.ค. ๖๖	ประกาศเชิญชวนแล้ว คาด ว่าจะประกาศผู้ชนะภายใน วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๖
รวมทั้งรวม	๖๐๑,๐๐๐.๐๐		

๑๑. โรงเรียนนารีนรัตน์จังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนารีนรัตน์จังหวัดแพร่	๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างวิเคราะห์ โครงสร้างอาคารเพื่อจัดทำ แบบรูปารายการ เนื่องจาก ดาดฟ้าอาคารหากฝนตก จะมีน้ำท่วมขังและซึมลง ห้องเรียนชั้นล่าง โดยขอ ความอนุเคราะห์วิศวกรจาก อบจ.แพร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. ๖๖ และ ประกาศเชิญชวนต่อไป	จะประกาศร่าง TOR ภายในเดือน ม.ค. ๖๖
รวม	๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐		

๑๒. โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศร์ฐราษฎร์นุกูล)

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๑. อาคารห้องสมุดโรงเรียนวัดเมธังฯ	๒,๘๗๐,๔๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	จะประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๖
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดเมธังฯ	๒,๕๘๘,๖๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	จะประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๖
รวม	๕,๔๕๙,๐๐๐.๐๐		

๑๓. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๑. ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) ว.สารพัดช่างแพร่	๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาแล้ว	ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่าง ตรวจรับงาน
๒. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่	๔๖๒,๙๐๐.๐๐	รอลงนามในสัญญา	ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินงาน ช่วงปิดเทอม เนื่องจาก ช่วงเปิดเทอมต้องใช้ ห้องเรียน
รวม	๓,๓๔๒,๙๐๐.๐๐		

ผู้ช่วยเลขานุการฯ โครงการจัดหาชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง ที่ส่งมอบงานแล้ว แต่ยังไม่มีการใช้จ่ายขอให้ หน่วยงานบันทึก PO ในระบบด้วย

ว่าที่ร้อยตรีเรวัธ จิตจง รับทราบ

๑๔. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๑. อาคารศูนย์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองแพร่	๖,๗๘๕,๐๐๐.๐๐	ประกาศร่างเพื่อวิจารณ์ภายในเดือน ธ.ค.๖๕ และประกาศเชิญชวนต้นเดือน ม.ค. ๖๖	ประกาศเชิญชวนแล้ว กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๖ พิจารณาผลวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๖ คาดว่าลงนามในสัญญาต้นเดือน ก.พ. ๖๖
รวม	๖,๗๘๕,๐๐๐.๐๐		

๑๕. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๑. ตู้ดูดไอระเหย โรงพยาบาลสูงเม่น	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๕	บันทึก PO แล้ว
๒. ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II รพ.หนองม่วงไข่	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๕	แจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๖
๓. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี ดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก รพ.ลอง	๘๘๕,๙๐๐.๐๐	กำหนดพิจารณาผล ๒๗ ธ.ค. ๖๕	แจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๖
๔. รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า รพ.สูงเม่น	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๕	แจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๖
๕. ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสูงเม่น	๖,๒๘๙,๙๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ประกาศเชิญชวน วันที่ ๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๖
รวม	๘,๓๙๓,๘๐๐.๐๐		

๑๖. โรงพยาบาลแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๑. เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตร	๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	รอส่งมอบงาน	อยู่ระหว่างบันทึก PO
รวม	๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐		

๑๗. งบประมาณจังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด)

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๑. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังวน หมู่ที่ ๓ ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น	๑๖,๓๑๒,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๕ กำหนดพิจารณาผลวันที่ ๓๓ ม.ค. ๖๖	ประกาศผู้ชนะและแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๖

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๒. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านปากห้วย หมู่ที่ ๓ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่	๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	มีการแก้ไขปริมาณงาน นำเข้าที่ประชุม กบจ. วันที่ ๕ ม.ค. ๖๖	ประกาศร่าง TOR ระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๒๐ ม.ค. ๖๖
๓. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๓ และ ๕ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่	๔๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ เป็นหมู่ ๔ ขออนุมัติไปที่ สำนักงบประมาณ และ ผ่าน กบจ. แล้ว	ได้รับอนุมัติจากสำนัก งบประมาณแล้ว อยู่ระหว่าง เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด อนุมัติโครงการ
๔. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข ๑๒๙ ตอน ทางเลี้ยวเมือง แพร่ กม.๘+๐๓๐ อ.เมืองแพร่	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจากมีการปรับค่า Factor F	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าลงนามในสัญญา กลางเดือน ก.พ. ๖๖
๕. ปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร การค้าการลงทุน ภายใน จังหวัดแพร่ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๖ ตอน ห้วยเก็ด - ขุนสถาน	๑๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจากมีการปรับค่า Factor F	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าลงนามในสัญญา กลางเดือน ก.พ. ๖๖
๖. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข ๑๐๒๓ ตอน แพร่ - แยก แม่แคม ระหว่าง กม.๒+๕๐๐ - กม. ๓+๕๐๐ อำเภอเมืองแพร่	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่อนุมัติโครงการ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร ส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ เนื่องจากมีการปรับค่า Factor F	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าลงนามในสัญญา กลางเดือน ก.พ. ๖๖
รวม	๑๓๙,๒๑๒,๐๐๐.๐๐		

ประธานฯ ขอให้สำนักงานจังหวัด เร่งรัดติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมบ้านปากห้วย และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมบ้านวังหลวงด้วย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินโครงการ

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ รับทราบ

๑๘. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร. ๑-๐๐๐๔ บ้านอัมพวัน - บ้านหนองสุวรรณ อ.สอง	๔,๔๖๖,๙๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนแล้ว ลงนามในสัญญาภายในเดือน ม.ค. ๖๖	กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๖
๒. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร. ๑-๐๐๔๐ บ้านวังเย็น - บ้านผาจีบ อ.วังชิ้น	๘,๔๙๗,๗๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนแล้ว ลงนามในสัญญาภายในเดือน ม.ค. ๖๖	กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑ ก.พ. ๖๖
๓. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร. ๑-๐๐๑๖ บ้านแม่ยางกาด - บ้านสันกลาง อ.ร้องกวาง	๘,๒๒๘,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนแล้ว ลงนามในสัญญาภายในเดือน ม.ค. ๖๖	กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑ ก.พ. ๖๖

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๔. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร. ถ.๑-๐๐๓๘ บ้านห้วยอ้อ - บ้านปากจอกตะวันตก อ.ลอง	๑๒,๔๗๙,๘๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนแล้ว ลงนามในสัญญาภายในเดือน ม.ค. ๖๖	กำหนดเสนอราคา วันที่ ๑ ก.พ. ๖๖
รวม	๓๓,๖๗๒,๔๐๐.๐๐		

๑๙. เทศบาลเมืองแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๑. ก่อสร้างสนามฟุตบอลเพื่อการเรียน การสอน ขนาดพื้นที่สนาม ๔๐.๐๐ x ๓๘.๐๐ เมตร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่	๑,๓๕๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง และจัดทำร่าง TOR	คำนวณราคากลางแล้ว ผู้บริหารให้ทบทวนราคากลางใหม่ จะประกาศเชิญชวนภายในเดือน ก.พ. ๖๖
๒. ปรับปรุงระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่	๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับ อนุญาตใช้คลื่น ความถี่จาก กสทช. แล้ว อยู่ระหว่างปรับจูนคลื่น ความถี่ กำหนดราคากลาง และแก้ไขร่าง TOR	คำนวณราคากลางแล้ว ผู้บริหารให้ทบทวนราคากลางใหม่ จะประกาศเชิญชวนภายในเดือน ก.พ. ๖๖
๓. ปรับปรุงบ้านพักสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่	๑,๒๕๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง และจัดทำร่าง TOR	คำนวณราคากลางแล้ว ผู้บริหารให้ทบทวนราคากลางใหม่ จะประกาศเชิญชวนภายในเดือน ก.พ. ๖๖
๔. ปรับปรุงสำนักงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่	๘๕๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง และจัดทำร่าง TOR	ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๖ กำหนดเสนอราคา วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๖
๕. ปรับปรุงระบบการจราจรภายใน สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง และจัดทำร่าง TOR	คำนวณราคากลางแล้ว ผู้บริหารให้ทบทวนราคากลางใหม่ จะประกาศเชิญชวนภายในเดือน ก.พ. ๖๖
รวม	๕,๔๘๑,๐๐๐.๐๐		

นางสุภาพร เจริญกุล เนื่องจากช่างของเทศบาลต้องคำนวณราคากลางให้หน่วยงานที่มาขอความอนุเคราะห์ ทำให้การคำนวณราคากลางล่าช้า จะเร่งรัดช่างให้ดำเนินการทบทวนราคากลางให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดช่างทบทวนราคากลางให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากเป็นช่างของหน่วยงานเอง สามารถควบคุมสถานการณ์และระยะเวลาดำเนินโครงการได้ ควรเร่งดำเนินโครงการของตนเองให้แล้วเสร็จก่อน

นางสุภาพร เจริญกุล รับทราบ

๒๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๒๒ ธ.ค. ๖๕	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สพม.น่าน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR จะประกาศเชิญชวนภายใน เดือน ก.พ. ๖๖
รวม	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		

ผู้ช่วยเลขานุการฯ หากหน่วยงานมีปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถปรึกษาสำนักงานคลังจังหวัดได้

นางสาวพัฒนา ปัญญา รับทราบ

ประธานฯ หน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้บันทึก PO ในระบบ เพื่อผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของจังหวัดเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖)

๑. โครงการชลประทานแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงคลองส่งน้ำห้วยแม่คำปอง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง (ระยะ ที่ ๒) ตำบลน้ำเลา อำเภอวังทอง	๖,๘๑๖,๖๕๐.๑๖	-	เป็น ค่าจัดรูปที่ดิน งาน ดำเนินการแล้วร้อยละ ๓๐ เบิกจ่ายแล้ว ๒.๕๐ ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. ๖๖ ติดปัญหาเนื่องจาก เป็นการส่งน้ำ
๒. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อำเภอเด่นชัย	๒๔,๖๓๓,๖๔๘.๗๓	๑๘,๑๐๑,๐๖๒.๐๙	งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๖๕ กำหนดแล้วเสร็จและเบิกจ่าย ภายในเดือน มี.ค. ๖๖
รวม	๓๑,๔๕๐,๒๙๘.๘๙	๑๘,๑๐๑,๐๖๒.๐๙	

๒. แนวทางหลวงแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๑. งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทาง หลวง ทางหลวงหมายเลข๑๑ ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ จ.แพร่	๔๖,๓๑๙,๘๗๓.๓๕	๒๗,๓๙๒,๒๐๗.๔๘	คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือน ก.พ. ๖๖ และเบิกจ่าย กลางเดือน ก.พ. ๖๖
๒. งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่าน ชุมชน ทางหลวงหมายเลข๑๑๒๔ ตอน ปางกุ่ม - วังจัน จ.แพร่	๒๖,๗๙๐,๙๐๔.๒๓	๕,๒๖๐,๕๗๔.๖๔	อยู่ระหว่างปรับแผนงาน คาดว่าแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. ๖๖ และเบิกจ่ายใน เดือน เม.ย. ๖๖

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๓. งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๕ ตอนนาปลากั้ง - วังขึ้น จังหวัดแพร่	๑๔,๑๒๕,๖๓๕.๒๙	๙,๖๓๐,๓๕๓.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือน ม.ค. ๖๖ และเบิกจ่ายในเดือน ก.พ. ๖๖
๔. งานฟื้นฟูทางหลวง หมายเลข ๑๐๒๒ ตอน แยกนาจักร - น้ำกาย จังหวัดแพร่	๒๐,๑๗๕,๒๒๔.๙๐	-	อยู่ระหว่างปรับแผนงานคาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือน ก.พ. ๖๖ และสามารถส่งมอบเบิกจ่ายเงินในเดือน ก.พ. ๖๖
๕. งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๗ ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึง จังหวัดแพร่	๘,๐๕๐,๙๑๒.๙๙	-	ขณะนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินงานได้ คาดว่างานจะดำเนินการเสร็จภายในเดือน มี.ค. ๖๖ และสามารถเบิกจ่ายเงินได้ในเดือน เม.ย. ๖๖
๖. ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนหนองน้ำเขียว - ปางเคาะ จังหวัดแพร่	๘๙๘,๑๑๑.๐๐	๓๑๓,๔๗๕.๗๐	เป็นงานปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูเมือง แผนดำเนินงานสิ้นสุดและเบิกจ่ายในเดือน พ.ค. ๖๖
๗. เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมของกรมทางหลวง	๔,๔๕๑,๗๐๐.๐๐	๖๖๗,๗๕๕.๐๐	ดำเนินการ และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
รวม	๑๒๐,๘๑๒,๓๖๑.๗๖	๔๓,๒๖๔,๓๖๖.๔๓	

ประธานฯ โครงการที่ดำเนินการเสร็จหลังเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการขยเงินกันไว้เบิกเหลือมปีด้วย

นายประสพชัย ปรารค์ทอง รับทราบ

๓. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	๒,๖๗๑,๒๐๐.๐๐	๑,๐๔๙,๔๐๐.๐๐	ผู้รับ จ้างขอใช้สิทธิตามมาตรการค่าปรับเป็นศูนย์ ซึ่งจะครบกำหนดในเดือน ก.พ. ๖๖ คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือน ม.ค. ๖๖
๒. ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จังหวัดน่าน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	มีการแก้ไขแบบรูปรายการ ส่วนกลางจะส่งกลับมาให้ภายในเดือน ม.ค. ๖๖ และจะประกาศเชิญชวนภายในเดือน ก.พ. ๖๖
รวม	๔,๑๗๑,๒๐๐.๐๐	๑,๐๔๙,๔๐๐.๐๐	

ประธานฯ ตามมาตรการค่าปรับเป็นศูนย์ สะท้อนให้เห็นว่าทำให้ผู้รับจ้างไม่เร่งดำเนินการ ส่วนโครงการระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่มีการแก้ไขแบบบูรณาการ จะมีวิธีเร่งรัดอย่างไร

ผู้ช่วยเลขานุการฯ โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ระยะเวลาเท่าใด

นายมานพ คำตัน ระยะเวลาในการติดตั้งไม่เกิน ๒ เดือน

ประธานฯ ฝากหน่วยงานติดตามขั้นตอนดำเนินงาน คาดว่าต้องขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินออกไปอีก หากติดปัญหาให้ขอคำปรึกษากับสำนักงานคลังจังหวัด

นายมานพ คำตัน รับทราบ

๔. สำนักงานจังหวัดแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้าง	๑๖๔,๑๙๓,๔๘๐.๐๐	-	ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๖ จำนวน ๕ งวดงาน เป็นเงิน ๕.๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
๒. โครงการระบบจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค POG TANKS ขนาด L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ คริวเรือน จำนวน ๔ แห่งๆละ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (อำเภอเด่นชัย)	๒๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยแม่พวก บ้านน้ำแรม หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย	๕,๓๓๘,๕๐๐.๐๐	-	ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เสนอราคา ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ แล้ว
๔. โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนเขื่อน	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างทดสอบระบบน้ำ
๕. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหงส์	๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๑๕,๐๐๐.๐๐	งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
๖. โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งพัง บริเวณ อบต.แม่ทราย หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ทราย	๑,๙๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๗๖๔.๐๐	งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๓๐
๗. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแม่พวก บ้านปาง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยไร่	๓,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	-	งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๓๐
๘. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงฝายห้วยผาคำ	๓๔๗,๘๐๐.๐๐	-	งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
รวม	๒๐๐,๙๑๘,๗๘๐.๐๐	๗๖๓,๗๖๔.๐๐	

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ เนื่องจากเงินงบประมาณงบกลางรองนายกรัฐมนตรี โครงการที่ได้รับส่วนใหญ่อำเภอเด่นชัย เป็นหน่วยดำเนินการภาระงานจึงค่อนข้างเยอะ สำนักงานจังหวัดจะติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

ประธานฯ โครงการที่ติดปัญหาคือโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยแม่พวก เนื่องจาก ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เสนอราคา ขอฝากเสมียนตราจังหวัดแจ้งเสมียนตราอำเภอเด่นชัยเรื่องการขยาย ระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน และขอให้สำนักงานจังหวัดติดตามโครงการอย่างใกล้ชิดด้วย

โครงการที่ติดปัญหาไม่สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จะสามารถ ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินไปได้อีกกี่เดือน

ผู้ช่วยเลขานุการฯ สามารถขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๕. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๑. อาคารเรียน ๓๑๘๘./๕๕-ข (ในเขต แผ่นดินไหว) โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่	๑,๓๕๒,๔๐๐.๐๖	-	ส่งมอบงานงวดสุดท้าย และ ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายเงิน
รวม	๑,๓๕๒,๔๐๐.๐๖	-	

๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๑. อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลอง	๓๒,๘๕๙,๐๐๐.๐๐	-	สิ้นสุดสัญญา ๒๗ ก.ย. ๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน แจ้ง ผู้รับจ้างปรับแผนดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ แรกของเดือน ก.ย. ๖๖ แล้ว
รวม	๓๒,๘๕๙,๐๐๐.๐๐	-	

๗. งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๑. งานวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๒ ช่อง และ งานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสนามบินแพร่	๔,๒๓๖,๕๗๐.๐๐	-	งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างรวบรวม เอกสารเบิกจ่ายเงิน
๒. งานวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๒ ช่อง และ งานวางท่อระบายน้ำ แยกนาแหลม - หนองห้า	๑,๕๑๖,๙๑๐.๐๐	-	งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างรวบรวม เอกสารเบิกจ่ายเงิน

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๓. งานวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สนามบินแพร์	๔,๗๒๔,๒๖๑.๐๐		สิ้นสุดสัญญาเมื่อเดือน พ.ย. ๖๕ แล้ว ได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. ๖๖
๔. ขยายไหล่ทาง ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร พร้อมปรับปรุงคันทางเดิม ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า	๒๔,๙๖๓,๙๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๖
๕. ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน	๑๐,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๗๐๐.๐๐	สิ้นสุดสัญญา ๒ ส.ค. ๖๖ มี ๑๓ งวดงาน เบิกจ่ายงวดงานที่ ๒ - ๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๖ จำนวน ๐.๘๒ ล้านบาท
รวม	๔๙,๙๕๘,๑๖๑.๐๐	๑๐๒,๗๐๐.๐๐	

ประธานฯ ขอให้ติดตามโครงการงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสนามบินแพร์อย่างใกล้ชิดด้วย

ผู้ช่วยเลขานุการฯ โครงการนี้ติดปัญหาเนื่องจากสาเหตุใด

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ เนื่องจากผู้รับจ้างมีคนงานเข้าดำเนินงานน้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามแผน จึงทำให้งานล่าช้า

ประธานฯ ให้คำนวณค่าปรับว่าจะได้รับยกเว้นตามมาตรการค่าปรับเป็นศูนย์ไปจนถึงวันที่เท่าไร และแจ้งผู้รับจ้างให้ทราบด้วย

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดด้วย

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ รับทราบ

๘. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๑. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	๑๒,๔๑๔,๖๐๐.๐๐	๒,๔๘๒,๙๒๐.๐๐	ดำเนินการแล้วร้อยละ ๓๔ ได้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการแล้วให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖
รวม	๑๒,๔๑๔,๖๐๐.๐๐	๒,๔๘๒,๙๒๐.๐๐	

ประธานฯ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำสัญญาสิ้นสุดวันที่เท่าไร

นางกัญญาณัฐ โตติลลเวชช์ สัญญาสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาเนื่องจากเหตุโควิด ไปจนถึงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ประธานฯ แจ้งผู้รับจ้างให้ทราบระยะเวลาสิ้นสุดที่ขอขยายตามมาตรการแล้วด้วย

นางกัญญาณัฐ โตติลลเวชช์ รับทราบ

ประธานฯ ขอฝากทุกหน่วยงานเร่งดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย ในส่วนของงบลงทุนขอให้เร่งหาตัวผู้รับจ้างให้ได้โดยเร็ว เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินได้ภายในปีงบประมาณ จะได้ไม่เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ส่วนหน่วยงานแขวงทางหลวง โยธาธิการฯ และโครงการชลประทาน ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนมาก หากมีการใช้จ่ายงบประมาณแล้วจะช่วยให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดสูงขึ้นมาก

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๔๘๒๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ แจ้งเป้าหมายการเบิกจ่าย/ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ - ๔ ให้ทุกส่วนราชการทราบ และแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน บันทึกสถานะ ดำเนินโครงการทาง Google Drive สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ขอฝากหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหนังสือที่แจ้งเวียนด้วย ทั้งนี้หากหน่วยงานใดมีผลการใช้จ่าย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หรือคาดว่าจะเกิดปัญหาในการดำเนินงาน ฝ่ายเลขานุการฯ จะลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่อไป

ประธานฯ ฝ่ายเลขานุการฯ มีแผนในการลงพื้นที่เอง หรือหน่วยงานที่มีปัญหาต้องร้องขอ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ฝ่ายเลขานุการจะติดตามจาก Google Drive ว่าโครงการใดที่ดำเนินการล่าช้า จะประสานไปยังหน่วยงาน และมีหนังสือแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามเป็นรายหน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดดำเนินการตามแจ้ง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ขอประชาสัมพันธ์ Application Line Official สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เพื่อตอบปัญหา เกี่ยวกับระบบ GFMS ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ D-pension และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมี Admin ที่เป็นเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานคลังจังหวัดคอยตอบปัญหาในแต่ละระบบ โดยสำนักงานคลังจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ และ Line กลุ่ม GFMS คลังแพร่ แล้ว จึงขอเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพิ่มเพื่อน เพื่อเข้ามาสอบถามปัญหาได้

ประธานฯ ให้ทุกหน่วยงานสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนทาง Line Official สำนักงานคลังจังหวัดตามที่แจ้ง หากเกิดปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินจะได้สอบถามเพื่อขอคำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัดได้

ปิดประชุม ๑๐.๔๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จดยางานการประชุม
(นางสาวปุนนุช เพ็ญชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางนรินทร์ จารุรักษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ