

ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๒๖๖



สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าหน่วยงาน (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม เวียงโกศัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีความประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pre@cgd.go.th ภายในวันที่พฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุตารัตน์ รักจันทร์)

คลังจังหวัดแพร่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๗๖

มหาไถไทย ๒๑๗๕๗

แจ้งท้าย
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๓. ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๗. ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๘. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดแพร่	กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวรัตนัน	รักจันทร์	แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒. นายประสพชัย	ปรามค์ทอง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๓. นายสง่า	วังคะอ้อม	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. นายไตรยศ	เสรีรักษ์	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๕. นายสิริศักดิ์	วงศ์แพทย์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖. นางสาวเขมิกา	รอดสี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. นางชนัญธิดา	กวางอุเสน	แทน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘. นางสาวกมลพร	แสนสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๙. นายเสนห์	แสนมูล	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๐. นายมานพ	คำตัน	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๑๑. นายบุญฤทธิ์	ปรามจันทร์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๒. นางสาวณัฐพิมพ์	กาวิวน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๓. นางสาวพัฒนา	ปัญญา	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๔. นางศิรินารถ	เตียวศิริ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๑๕. นางวารุณี	วงศ์รัตนศิลป์	แทน ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๑๖. นางสาวนันท์นัช	ฉันทจุลสินธุ์	แทน ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๗. นางทัศนีย์	จิตฤทธิ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๘. นางสาวประภาภรณ์ ปิอาทิตย์		แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๙. นางนรินทร์	จารุรัชต์	แทน คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นายพูนลาภ	ปรามาลัย	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวปณณนุช	เพ็ญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายปิยณัฐ	บรรณवाल	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
๒. นางสาวนริศรา	กันกา	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๓. นางศิรินทรา	เพชรหาญ	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๔. นางสาวจารุวรรณ	จันทร์ทอง	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา

๐๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชุตติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ตีตราการ จึงมอบหมายให้นางสุตารัตน์ รักจันทร์ คลังจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งเวียนให้คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ หน้าแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข หากท่านใดมีการแก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ในภายหลังได้ จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ความคืบหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในคราวการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ไม่รายงานสถานะดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ใน Google Drive สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จำนวน ๒๐ หน่วยงาน ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ยังไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ และไม่บันทึกสถานะดำเนินโครงการ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ติดตามในวาระ ๕.๑ จำนวน ๖ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	๑๙ ม.ค. ๖๖ (โครงการ)	ดำเนินการแล้ว (โครงการ)	ติดตามวาระ ๕.๑ (โครงการ)
๑	แขวงทางหลวงแพร่	๗	๗	-
๒	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	๒	๑	๑
๓	สำนักงานจังหวัดแพร่	๒	-	๒
๔	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่	๑	๑	-
๕	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่	๒	๒	-
๖	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดแพร่	๒	-	-
๗	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	๕	๕	-
๘	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	๕	๔	๑
๙	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕	๒	๒	-
๑๐	โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่	๑	-	๑
๑๑	โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่	๑	-	๑
๑๒	โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรีฐราชภรณ์กุล)	๒	-	ลงพื้นที่
๑๓	วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่	๒	-	๒
๑๔	วิทยาลัยชุมชนแพร่	๑	๑	-

ลำดับ	หน่วยงาน	๑๙ ม.ค. ๖๖ (โครงการ)	ดำเนินการแล้ว (โครงการ)	ติดตามวาระ ๕๑ (โครงการ)
๑๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่	๕	๒	๓
๑๖	โรงพยาบาลแพร่	๑	๑	-
๑๗	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดแพร่	๖	๑	๕
๑๘	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	๔	-	๔
๑๙	เทศบาลเมืองแพร่	๕	-	๕
๒๐	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	๑	-	๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

เป้าหมายไตรมาสที่ ๒	การเบิกจ่าย	การใช้จ่าย
ภาพรวม	ร้อยละ ๕๒	ร้อยละ ๗๕
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๕๕	ร้อยละ ๘๗
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๓๙	ร้อยละ ๗๒

๔.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๖ ตาม พรบ.	ก่อนนี้ (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับที่ (ประเทศ)	ลำดับที่ (เดือนก่อน) ๑๙ ม.ค. ๖๖
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๓,๖๓๖.๔๙	๗๑๗.๓๐	๑๙.๗๓	๑,๗๐๘.๓๐	๔๖.๙๘	๒,๔๒๕.๖๐	๖๖.๗๐	๒๐	๕๗
รายจ่ายประจำ	๑,๔๐๖.๔๔	๑๕.๑๑	๑.๐๗	๑,๐๔๑.๑๖	๗๔.๐๓	๑,๐๕๖.๒๘	๗๕.๑๐	๑๓	๓๔
รายจ่ายลงทุน	๒,๒๓๐.๐๕	๗๐๒.๑๙	๓๑.๔๙	๖๖๗.๑๓	๒๙.๙๒	๑,๓๖๙.๓๒	๖๑.๔๐	๒๘	๖๑

ประธานฯ จากการเปรียบเทียบกับเดือนก่อน จังหวัดแพร่มีผลการใช้จ่ายดีขึ้นมาก แต่ยังไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดจังหวัดที่กำหนดให้มีผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ ๑ - ๑๐ ของประเทศ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

หน่วย : ล้านบาท

	เงินกันไว้	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	๖๘๔.๒๒	๒๗๑.๔๗	๓๙.๖๘	๔๑๒.๗๕

ประธานฯ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔๑๒.๗๕ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๒ ซึ่งขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินแล้ว จึงขอติดตามในวาระที่ ๕.๒ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

๑. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)

โครงการ	งบประมาณ	๑๙ ม.ค. ๖๖	สถานะการดำเนินการ
๑. ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จังหวัดน่าน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		ได้รับแบบจากกรมต้นสังกัด ในเดือน ม.ค. ๖๖ อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง คาดว่า ประกาศเชิญชวนและลงนาม ในสัญญา ภายในเดือน มี.ค. ๖๖
๒. ค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และพัฒนา ศูนย์เรียนรู้การป่าไม้ สวนรุกชาติเขตรวัน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	๙,๔๕๙,๐๐๐.๐๐		ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เสนอราคา ขณะนี้ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางใหม่ และประชุม เพื่อทบทวนราคากลางแล้ว เนื่องจากเป็นโบราณสถาน
๓. ค่าก่อสร้างโรงเก็บไม้ของกลาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน	๕,๗๗๐,๐๐๐.๐๐		ประกาศเชิญชวนแล้วเมื่อ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๖ระยะเวลา ประกาศ ๑๐ วัน
รวม	๑๖,๗๒๙,๐๐๐.๐๐		

๒. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๑๙ ม.ค. ๖๖	สถานะการดำเนินการ
๑. ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกัน รักษาป่า ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	๒,๔๒๖,๐๐๐.๐๐		ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เสนอราคา อยู่ระหว่าง ทบทวนราคากลาง และจะ ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒
๒. ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกัน รักษาป่า ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	๒,๔๒๖,๐๐๐.๐๐		ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เสนอราคา อยู่ระหว่าง ทบทวนราคากลาง และจะ ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒
๓. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ตำบลป่าเมต อำเภอเมือง แพร่ จังหวัดแพร่	๔,๘๔๓,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนด ราคากลาง จะประกาศ เชิญชวนภายในเดือน ม.ค. ๖๖	กำหนดราคากลางแล้ว จะ ประกาศเชิญชวนภายใน วันที่ ๓ มี.ค. ๖๖ แต่คาดว่า ไม่มีผู้เสนอราคา เนื่องจาก คำนวณราคากลางแล้วสูงกว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

โครงการ	งบประมาณ	๑๙ ม.ค. ๖๖	สถานะการดำเนินการ
๔. สร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดน่าน	๓๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ลำบากเนื่องจากต้องมีการสอบถามความต้องการกล้าไม้ในพื้นที่ดำเนินการก่อนได้เร่งรัดหัวหน้าหน่วยโครงการให้ส่งแบบสำรวจภายในวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๖ และจะดำเนินการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง คาดว่า จะประกาศเชิญชวน และบันทึก PO ได้ ภายในไตรมาสที่ ๓
๕. สร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดแพร่	๑๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐		
รวม	๖๗,๕๕๕,๐๐๐.๐๐		

นายเสน่ห์ แสนมูล โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ ๔.๘๔๓ ล้านบาท เนื่องจากคำนวณราคากลางได้ประมาณ ๕.๙๐ ล้านบาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณมาก จะมีแนวทางทางแก้ปัญหาอย่างไรหากไม่มีผู้เสนอราคา

เลขานุการฯ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อยกว่าราคากลางค่อนข้างมาก หากไม่มีผู้เสนอราคาหน่วยงานต้องพิจารณาว่าจะใช้วิธีของงบประมาณเพิ่มเติมจากต้นสังกัด หรือขออนุมัติปรับลดเนื่องจากเพื่อให้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หากไม่สามารถดำเนินการได้ขอให้แจ้งคืนเงินงบประมาณไปยังต้นสังกัดเพื่อโอนเงินงบประมาณกลับด้วย

นายเสน่ห์ แสนมูล จากการสอบถามไปยังต้นสังกัด ได้แจ้งแนวทางว่าให้ของงบประมาณเพิ่มเติม หรือให้ปรับลดเนื่องจากเช่นเดียวกับที่ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้ง และจากการสอบถามทางวิศวกร แจ้งว่าหากปรับลดเนื่องงานก็ให้คงงานด้านโครงสร้างไว้ และตัดรายการครุภัณฑ์ออก

๓. สำนักงานจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๑๙ ม.ค. ๖๖	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๑-๕ อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ (หลังใหม่)	๒,๖๒๕,๐๐๐.๐๐	กำหนดราคากลางแล้ว คาดว่าลงนามในสัญญาภายในเดือน ก.พ. ๖๖	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๖ ครบระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๖ คาดว่าลงนามในสัญญาวันที่ ๓ มี.ค. ๖๖

๓. สำนักงานจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๑๙ ม.ค. ๖๖	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๑-๕ อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ (หลังใหม่)	๒,๖๒๕,๐๐๐.๐๐	กำหนดราคากลางแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในเดือน ก.พ. ๖๖	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๖ ครบระยะเวลาก่อสร้างวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๖ คาดว่าลงนาม ในสัญญาวันที่ ๓ มี.ค. ๖๖
๒. ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่	๔๓,๐๕๓,๒๐๐.๐๐	ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๖ จำนวน ๕ งานตก เป็นเงิน ๕.๔๕ ล้านบาท (เบิกจากเงิน กันฯ ปี ๖๕)	มีการตรวจรับงานแล้ว ๕ งานตก อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายเงิน โดยจะเบิกจ่าย จากเงินกันฯไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ก่อน
รวม	๔๕,๖๗๘,๒๐๐.๐๐		

เลขานุการฯ เนื่องจากโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ มีคู่สัญญาอยู่แล้วจึงขอให้หน่วยงาน บันทึก PO
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS เพื่อให้มีผลการใช้จ่ายงบประมาณด้วย

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ รับทราบ

๔. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๑๙ ม.ค. ๖๖	สถานะการดำเนินการ
ได้รับจัดสรร ๑๖๙ โครงการ - เบิกจ่ายแล้ว ๖๒ โครงการ - ลงนามแล้ว ๖๖ โครงการ - รอลงนาม ๓ โครงการ - พิจารณาผล ๕ โครงการ - ประกาศเชิญชวนแล้ว ๙ โครงการ - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และ กำหนดราคากลาง ๒๔ โครงการ	๓๒๒,๙๔๐,๒๐๐.๐๐ ๒๔,๐๔๕,๕๕๓.๐๐		ณ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๖ - เบิกจ่ายแล้ว ๖๙ โครงการ - ลงนามแล้วและอยู่ระหว่าง ดำเนินงาน ๖๐ โครงการ - รอลงนาม ๗ โครงการ - พิจารณาผล ๓ โครงการ - ประกาศเชิญชวน ๘ โครงการ - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ๒๒ โครงการ
รวม	๒๙๘,๘๙๔,๖๔๗.๐๐		

เลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณว่าในไตรมาสที่ ๒ จะมีการเบิกจ่ายเงินเท่าใด
ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อเป็นข้อมูลด้วย

นางสาวเขมิกา รอดสี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายแล้ว โดยในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
จะมีการเบิกจ่าย จำนวน ๒๒,๕๙๘,๖๐๐.๐๐ บาท

ประธานฯ คาดว่าหน่วยงานมีการกำหนดแผนการเบิกจ่ายแล้วทั้งปี จึงขอให้ส่งแผนการเบิกจ่ายทั้งปี
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบด้วย

นางสาวเขมิกา รอดสี รับทราบ

๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

โครงการ	งบประมาณ	๑๙ ม.ค. ๖๖	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเด่นชัยประชานุกุล ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย	๖๓๔,๕๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนด ราคากลาง	บันทึก PO แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๖
รวม	๖๓๔,๕๐๐.๐๐		

๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๑๙ ม.ค. ๖๖	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สพม.น่าน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR จะประกาศเชิญชวน ภายในเดือน ก.พ. ๖๖	อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR และแบบรูปรายการ ได้ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัดไปที่ สพม.น่าน แล้วแจ้งว่ายังไม่ ทราบกำหนดวันแล้วเสร็จ เนื่องจากช่างของสำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดน่าน ยังไม่ส่งแบบรูป รายการมาให้
รวม	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		

เลขานุการฯ ขอให้ทำหนังสือเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่านอีกครั้ง
เนื่องจากอาจต้องติดตามในวาระการประชุมครั้งต่อไป

นางสาวพัฒนา ปัญญา รับทราบ

๗. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	๑๙ ม.ค. ๖๖	สถานะการดำเนินการ
๑. ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสูงเม่น	๖,๒๘๙,๙๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวน วันที่ ๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๖	ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๖ เสนอราคาวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๖ พิจารณาผล วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๖
รวม	๖,๒๘๙,๙๐๐.๐๐		

๘. งบประมาณจังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด)

โครงการ	งบประมาณ	๑๙ ม.ค. ๖๖	สถานะการดำเนินการ
๑. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านปากห้วย หมู่ที่ ๓ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่	๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศร่าง TOR ระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๒๐ ม.ค. ๖๖	ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๖ อยู่ระหว่าง ระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่า ลงนามในสัญญาภายใน วันที่ ๘ มี.ค. ๖๖
๒. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๓ และ ๕ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่	๔๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากสำนัก งบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการ จังหวัดอนุมัติโครงการ	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
๓. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข ๑๒๙ ตอน ทางเลียงเมืองแพร่ กม.๘+๐๓๐ อ.เมืองแพร่	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าลงนามในสัญญา กลางเดือน ก.พ. ๖๖	ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๖ อยู่ระหว่าง เสนอราคา คาดว่าลงนาม ในสัญญาภายในวันที่ ๓ มี.ค. ๖๖
๔. ปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมด้าน การเกษตร การค้า การลงทุน ภายใน จังหวัดแพร่ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ห้วยเก็ด - ขุนสถาน	๑๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าลงนามในสัญญา กลางเดือน ก.พ. ๖๖	ประกาศเชิญชวนแล้ว แต่ ยกเลิกประกาศเนื่องจาก แก้ไขข้อความในเอกสาร และได้ประกาศเชิญชวน
๕. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข ๑๐๒๓ ตอน แพร่ - แยกแม่ แชม ระหว่าง กม.๒+๕๐๐ - กม. ๓+๕๐๐ อำเภอเมืองแพร่	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าลงนามในสัญญา กลางเดือน ก.พ. ๖๖	ใหม่เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๖ คาดว่าลงนามในสัญญา ภายในกลางเดือน เม.ย. ๖๖
รวม	๑๒๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐		

๕.๒ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

๑. แขวทางหลวงแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๑. งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทาง หลวง ทางหลวงหมายเลข๑๑ ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ จ.แพร่	๔๖,๓๑๙,๘๗๓.๓๕	๒๗,๓๙๒,๒๐๗.๔๘	ตรวจรับงานแล้ว เบิกจ่าย วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๖ มีเงิน เหลือจ่าย ๑.๘๒๙ ล้านบาท
๒. งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวง หมายเลข ๑๐๒๒ ตอน แยกนาจักร - น้ำกาย จังหวัดแพร่	๒๐,๑๗๕,๒๒๔.๙๐	-	ส่งมอบงานแล้ว จะประชุม คณะกรรมการตรวจรับ ในวันที่ ๒ มี.ค. ๖๖ และ เบิกจ่ายในวันที่ ๓ มี.ค. ๖๖
รวม	๖๖,๔๙๕,๐๙๘.๒๕	๒๗,๓๙๒,๒๐๗.๔๘	

๒. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)

โครงการ	เงินก้นๆ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ)อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	๒,๖๗๑,๒๐๐.๐๐	๑,๐๔๙,๔๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๖
๒. ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จังหวัดน่าน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	สิ้นสุดสัญญา มิ.ย. ๖๖ คาดว่าแล้วเสร็จก่อนเดือน มิ.ย. ๖๖
รวม	๔,๑๗๑,๒๐๐.๐๐	๑,๐๔๙,๔๐๐.๐๐	

๓. สำนักงานจังหวัดแพร่

โครงการ	เงินก้นๆ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้าง	๑๖๔,๑๙๓,๔๘๐.๐๐	-	ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว ๕ งาน และมีการปรับแผนการดำเนินงานใหม่แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการประชุมเพื่อเห็นชอบแผน และจะเบิกจ่ายเงินต่อไป
๒. โครงการระบบจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค POG TANKS ขนาด L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ คริวเรือน จำนวน ๔ แห่งๆละ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (อำเภอเด่นชัย)	๒๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	สัญญา ๒๕ ธ.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๔ เม.ย. ๖๖ งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๑๐
๓. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยแม่พวก บ้านน้ำแรม หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย	๕,๓๓๘,๕๐๐.๐๐	-	ประกาศเชิญชวนแล้ว ๒ ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคา จึงใช้วิธีคัดเลือก โดยมีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการให้ยื่นเสนอราคา ขณะนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. ๖๖
๔. โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนเขื่อน	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	สิ้นสุดสัญญา ๗ มี.ค. ๖๖ มีการแก้ไขงาน คาดว่าแล้วเสร็จในวันที่ ๗ มี.ค. ๖๖
๕. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแม่พวก บ้านปาง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยไร่	๓,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	-	สัญญา ๑๕ พ.ย. ๖๕ สิ้นสุด ๑๔ พ.ค. ๖๖ งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๒๕
รวม	๑๙๙,๒๙๑,๙๘๐.๐๐		

เลขานุการฯ โครงการระบบจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค POG TANKS คาดว่าสามารถดำเนินการได้ทันตามสัญญาหรือไม่ เนื่องจากมีผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ คาดว่าไม่มีปัญหาเนื่องจากเป็นการยกมาติดตั้ง โครงการที่น่าเป็นห่วงคือโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยแม่พวก บ้านน้ำแรม เนื่องจากระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน หากคำนวณระยะเวลาดำเนินการแล้วเกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ก็จะไม่ลงนามในสัญญา และปล่อยให้งบประมาณพับไป เพราะหากลงนามในสัญญาแล้วดำเนินการไม่ทัน ก็จะไม่มีงบประมาณจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง

๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

โครงการ	เงินกันนำ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๑. อาคารห้องสมุด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	๑,๙๙๙,๒๐๐.๐๐	๒๙๙,๘๘๐.๐๐	สิ้นสุดสัญญา ๑๖ ม.ค. ๖๖ มี ๕ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน เหลืองานงวดที่ ๔ - ๕ แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับแล้ว
รวม	๑,๙๙๙,๒๐๐.๐๐	๒๙๙,๘๘๐.๐๐	

๕. งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดแพร่

โครงการ	เงินกันนำ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๑. งานวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๒ ช่อง และงานวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสนามบินแพร่	๔,๒๓๖,๕๗๐.๐๐	-	ส่งมอบและตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร และจะเบิกจ่ายเงินภายใน วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๖
๒. งานวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๒ ช่อง และงานวางระบายน้ำ แยกนาแหลม - หนองห้า	๑,๕๑๖,๙๑๐.๐๐	-	ส่งมอบและตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร และจะเบิกจ่ายเงินภายใน วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๖
รวม	๕,๗๕๓,๔๘๐.๐๐	-	

๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	เงินกันนำ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๑. อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลอง	๓๒,๘๕๙,๐๐๐.๐๐	๑,๒๗๘,๒๑๕.๑๐	เบิกจ่ายงวดงานที่ ๒ แล้ว จำนวน ๓.๓๔๘ ล้านบาท งานช้ากว่าแผน ประมาณ ๒๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๖ ขณะนี้เป็นงานฐานราก คาดว่าแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินทันภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖
รวม	๓๒,๘๕๙,๐๐๐.๐๐	-	

ประธานฯ ยังมีโครงการที่ผลการดำเนินงานยังล่าช้า ฝ่ายเลขานุการฯ จะมีการติดตามและสอบถามไปยังหน่วยงาน หากเห็นว่าโครงการคาดว่าจะติดปัญหา จะมีการลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหเป็นรายหน่วย และจะรายงานที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ในการประชุมต่อไป

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ งบประมาณจังหวัด งานวางระเบียบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามบินแพร์ ขณะนี้สิ้นสุดสัญญาแล้วแต่งานยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ อยากให้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามแก้ไขปัญห

เลขานุการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการงานวางระเบียบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามบินแพร์ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ปิดประชุม ๑๔.๑๑ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวpunyux เพ็ญชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางนรินทร์ จารุรัชต์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ