

ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๓๒๖



สำนักงานคลังจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าหน่วยงาน (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม จดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีความประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [pre@cgd.go.th](mailto:pre@cgd.go.th) ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุภารัตน์ รักจันทร์)

คลังจังหวัดแพร่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๗๖

มหาดไทย ๒๑๗๕๗

**แจ้งท้าย**  
**คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| ๑. ปลัดจังหวัดแพร่                                                 | กรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่                                      | กรรมการ |
| ๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่                                    | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่                                        | กรรมการ |
| ๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่                                 | กรรมการ |
| ๖. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่                                             | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่                            | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่                                      | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่                                  | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่                                 | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่               | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่             | กรรมการ |
| ๑๓. ศึกษาธิการจังหวัดแพร่                                          | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑      | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒      | กรรมการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาแพร่               | กรรมการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่                       | กรรมการ |
| ๑๘. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดแพร่ | กรรมการ |

แจ้งท้าย

หัวหน้าหน่วยงานผู้เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนรัตน์จังหวัดแพร่
๓. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๔. นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

|                          |               |                                                        |                     |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| ๑. นางสาวนิตยา           | พงษ์พานิช     | แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่                            | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นายประสพชัย           | ปรามค์ทอง     | ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่                             | กรรมการ             |
| ๓. นางวิรุณยา            | กระเสาร์      | แทน ปลัดจังหวัดแพร่                                    | กรรมการ             |
| ๔. นายสิริศักดิ์         | วงศ์แพทย์     | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่                         | กรรมการ             |
| ๕. นายสง่า               | วังคะอ้อม     | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่                       | กรรมการ             |
| ๖. ว่าที่ ร.ต. จิรศักดิ์ | จันกัน        | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่           | กรรมการ             |
| ๗. นางชนัญธิดา           | กวางอุเสน     | แทน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่                              | กรรมการ             |
| ๘. นางทิพวรรณ            | วันไสยา       | แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่        | กรรมการ             |
| ๙. นางโสภา               | เครือแสง      | แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  | กรรมการ             |
| ๑๐. นางสาวกมลพร          | แสนสุวรรณ     | แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒  | กรรมการ             |
| ๑๑. นายเสน่ห์            | แสนมูล        | แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ | กรรมการ             |
| ๑๒. นายศากร              | สมุทรเพชร     | แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) | กรรมการ             |
| ๑๓. นายบุญฤทธิ์          | ปรามจันทร์    | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่                     | กรรมการ             |
| ๑๔. นางสาวพร             | พุ่มไสว       | แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่                                | กรรมการ             |
| ๑๕. นางสาวณัฐพิมพ์       | กาวิวัน       | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่                     | กรรมการ             |
| ๑๖. นางศิรินารถ          | เตียวศิริ     | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่                           | กรรมการ             |
| ๑๗. นางวารุณี            | วงศารัตนศิลป์ | แทน ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๒ (แพร่)                | กรรมการ             |
| ๑๘. นางทัศนีย์           | จิตฤทธิ์      | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่                    | กรรมการ             |
| ๑๙. นางสาวรัตน์          | รักจันทร์     | คลังจังหวัดแพร่                                        | กรรมการและเลขานุการ |
| ๒๐. นางนรินทร์           | จารุรัชต์     | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ                            | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| ๒๑. นายพูนลาภ            | ปรามาลัย      | เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน                             | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| ๒๒. นางสาวปณณช           | เพ็ญชัย       | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                       | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

ผู้เข้าร่วมประชุม

|                        |           |                                         |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| ๑. ว่าที่ ร.ต. วีรภัทร | แก้วทอง   | โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่            |
| ๒. นายดิเรก            | คุ้มเนตร  | โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่            |
| ๓. นางกาญจนา           | โอดเทิง   | เทศบาลเมืองแพร่                         |
| ๔. นางกัญญาณัฐ         | โตติลลเวช | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่            |
| ๕. นายปิยณัฐ           | บรรณवाल   | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ |
| ๖. นางสาวนริศรา        | กันกา     | สำนักงานคลังจังหวัดแพร่                 |
| ๗. นางศิรินทรา         | เพชรหาญ   | สำนักงานคลังจังหวัดแพร่                 |
| ๘. นางสาวจรรุวรรณ      | จันทร์ทอง | สำนักงานคลังจังหวัดแพร่                 |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายชุตติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ตีตราชการ จึงมอบหมายให้นางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งเวียนให้คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๒๑๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ หน้า ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง**

ความคืบหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในคราวการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ยังไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ และไม่บันทึกสถานะดำเนินโครงการใน Google Drive สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จำนวน ๘ หน่วยงาน ดังนี้

| ลำดับ | หน่วยงาน                                       | ๑๙ ม.ค. ๖๖<br>(โครงการ) | ดำเนินการแล้ว<br>(โครงการ) | ติดตามวาระ ๕.๑<br>(โครงการ) |
|-------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ๑     | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)        | ๓                       | -                          | ๓                           |
| ๒     | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่        | ๕                       | ๒                          | ๓                           |
| ๓     | สำนักงานจังหวัดแพร่                            | ๒                       | -                          | ๒                           |
| ๔     | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่   | ๒๒                      | ๘                          | เบิกไตรมาส ๓                |
| ๕     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ | ๑                       | ๑                          | -                           |
| ๖     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่       | ๑                       | -                          | ๑                           |
| ๗     | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่                   | ๑                       | -                          | ๑                           |
| ๘     | งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดแพร่          | ๕                       |                            | ๕                           |

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานบันทึกสถานะดำเนินโครงการใน Google Drive สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ และปรับปรุงสถานะการดำเนินโครงการให้เป็นปัจจุบันด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

### ๔.๑ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ | การเบิกจ่าย | การใช้จ่าย |
|---------------------|-------------|------------|
| ภาพรวม              | ร้อยละ ๕๒   | ร้อยละ ๗๕  |
| รายจ่ายประจำ        | ร้อยละ ๕๕   | ร้อยละ ๘๗  |
| รายจ่ายลงทุน        | ร้อยละ ๓๙   | ร้อยละ ๗๒  |

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๔.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖)

หน่วย : ล้านบาท

| งบรายจ่าย    | งบประมาณ<br>๒๕๖๖<br>ตาม พรบ. | ก่อนนี้ (Po) |        | เบิกจ่ายแล้ว |        | การใช้จ่าย<br>(Po+เบิกจ่าย) |        | ลำดับที่<br>(ประเทศ) | ลำดับที่<br>(เดือนก่อน)<br>๑๙ ม.ค. ๖๖ |
|--------------|------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|-----------------------------|--------|----------------------|---------------------------------------|
|              |                              | จำนวนเงิน    | ร้อยละ | จำนวนเงิน    | ร้อยละ | จำนวนเงิน                   | ร้อยละ |                      |                                       |
| ภาพรวม       | ๓,๙๓๗.๗๔                     | ๖๗๒.๖๖       | ๙.๔๖   | ๒,๒๐๕.๙๘     | ๕๖.๐๒  | ๒,๘๗๘.๖๔                    | ๗๓.๑๐  | ๑๗                   | ๒๐                                    |
| รายจ่ายประจำ | ๑,๖๗๓.๔๙                     | ๒๕.๒๑        | ๑.๕๑   | ๑,๓๒๗.๘๗     | ๗๙.๓๕  | ๑,๓๕๓.๐๙                    | ๘๐.๘๕  | ๑๒                   | ๑๓                                    |
| รายจ่ายลงทุน | ๒,๒๖๔.๒๕                     | ๖๔๗.๔๕       | ๒๘.๕๙  | ๘๗๘.๑๑       | ๓๘.๗๘  | ๑,๕๒๕.๕๖                    | ๖๗.๓๘  | ๒๗                   | ๒๘                                    |

| เปรียบเทียบ<br>เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ | การเบิกจ่าย |            |                         | การใช้จ่าย |           |                         |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|------------|-----------|-------------------------|
|                                    | เป้าหมาย    | ผลเบิกจ่าย | สูง/ต่ำกว่า<br>เป้าหมาย | เป้าหมาย   | ผลใช้จ่าย | สูง/ต่ำกว่า<br>เป้าหมาย |
| ภาพรวม                             | ๕๒          | ๕๖.๐๒      | ↑ ๔.๐๒                  | ๗๕         | ๗๓.๑๐     | ↓ ๑.๙๐                  |
| รายจ่ายประจำ                       | ๕๕          | ๗๙.๓๕      | ↑ ๒๔.๓๕                 | ๘๗         | ๘๐.๘๕     | ↓ ๖.๑๕                  |
| รายจ่ายลงทุน                       | ๓๙          | ๓๘.๗๘      | ↓ ๐.๒๒                  | ๗๒         | ๖๗.๓๘     | ↓ ๔.๖๒                  |

ประธานฯ เนื่องจากจังหวัดแพร่กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี และทุกหน่วยงานมีการขับเคลื่อนผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมอยู่ในลำดับที่ดีขึ้น เป็นผลจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันขับเคลื่อน สำหรับงบประมาณรายจ่ายลงทุนผลการใช้จ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะติดตามในวาระที่ ๕.๑ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๔.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖)

หน่วย : ล้านบาท

|                        | เงินกันไว้ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ |
|------------------------|------------|----------|--------|---------|
| เงินกันไว้เบิกเหลือมปี | ๖๘๔.๒๒     | ๓๘๙.๔๖   | ๕๖.๙๒  | ๒๙๔.๗๖  |

ประธานฯ            การเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจะติดตามในวาระที่ ๕.๒ ต่อไป  
มติที่ประชุม        รับทราบ

#### ๔.๔ การลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ทำอากาศยานแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
งานรวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สนามบินแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ งบประมาณ  
๔,๗๒๔,๒๖๑.๐๐ บาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการและปริมาณงาน เนื่องจากมีการปรับลดปริมาณงาน  
(แนวทางหลวงแพร่ เป็นผู้ดำเนินการแก้ไข)

นายประสพชัย ปรารค์ทอง เนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากทำอากาศยานแพร่ ทั้งนี้ อาจมีการประสานกับ  
นายบรรเจิด ตีตอ่า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับโครงการนี้ด้วย

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เดิมโครงการนี้แนวทางหลวงแพร่เป็นผู้ดำเนินการกำหนดแบบรูปรายการ แต่พื้นที่ดำเนินงาน  
อยู่ในเขตพื้นที่ของทำอากาศยานแพร่ จึงเปลี่ยนหน่วยดำเนินการ แต่ด้วยเจ้าหน้าที่ของทำอากาศยานแพร่ ไม่มีความชำนาญ  
ทำให้การแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการล่าช้า จึงขอความอนุเคราะห์แนวทางหลวงแพร่ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ  
ขณะนี้งานดำเนินการใกล้เสร็จแล้ว หน่วยงานต้องแก้ไขแบบท้ายสัญญาให้แล้วเสร็จจึงจะสามารถตรวจรับงานได้

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ จากการติดตามทราบว่านายบรรเจิด ตีตอ่า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ซึ่งเป็น  
คณะกรรมการตรวจรับโครงการนี้รับทราบการปรับลดปริมาณงานและการแก้ไขแบบท้ายสัญญาแล้ว

นายประสพชัย ปรารค์ทอง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการ ขอให้คณะกรรมการตรวจรับ ทำหนังสือแจ้ง  
ขอแก้ไขแบบรูปรายการและปริมาณงาน มายังแนวทางหลวงแพร่ด้วย

ประธานฯ            เนื่องจากเป็นงบพัฒนาจังหวัด ขอให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประสานทำอากาศยานแพร่  
ติดตามผลการดำเนินงาน และแจ้งหน่วยงานให้ส่งหนังสือขอแก้ไขแบบรูปรายการและปริมาณงานไปยังแนวทางหลวงแพร่  
ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และขอให้สำนักงานคลังจังหวัดติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของทำอากาศยานแพร่  
ด้วย

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์    รับทราบ

เลขานุการฯ        รับทราบ

#### ๔.๕ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายเงิน ได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุด จึงกำหนดให้  
หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลา  
เบิกจ่ายงบประมาณ ได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล  
(CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  
ในระบบ New GFMIS Thai และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ก่อนส่งให้ส่วนราชการ  
เจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวม และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMIS Thai  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM)  
ภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๒. เมื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) แล้วเสร็จตามข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐ เรียงรายงานจากระบบ New GFMS Thai เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานะ ๓๒ ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการขอขยายเวลา เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาการขอขยายเวลา เบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ New GFMS Thai โดยใช้คำสั่งงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๓. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอเบิกงบประมาณที่ได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ให้ขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai โดยจัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**ประธานฯ**                    หน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบติดตามด้วย

**เลขานุการฯ**                รับทราบ

**มติที่ประชุม**                รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕**        เรื่องเพื่อพิจารณา

**๕.๑** ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖)

**๑. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)**

| โครงการ                                                                                                           | งบประมาณ             | ๒๓ ก.พ. ๖๖                                                                                                                                      | สถานะการดำเนินการ                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ๑. ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จังหวัดน่าน                                                                         | ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐         | ได้รับแบบจากกรมต้นสังกัด ในเดือน ม.ค. ๖๖ อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง คาดว่า ประกาศเชิญชวนและ ลงนามในสัญญา ภายใน เดือน มี.ค. ๖๖                    | กำหนดราคากลางแล้ว ประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖                 |
| ๒. ค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และพัฒนา ศูนย์เรียนรู้การป่าไม้ สวนรุกชาติเขตรวัน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ | ๙,๔๕๙,๐๐๐.๐๐         | ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เสนอราคา ขณะนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางใหม่ และประชุมเพื่อทบทวน ราคากลางแล้วเนื่องจาก เป็นโบราณสถาน | อนุมัติราคากลางวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๖ ประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖ |
| ๓. ค่าก่อสร้างโรงเก็บไม้ของกลาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน                    | ๕,๗๗๐,๐๐๐.๐๐         | ประกาศเชิญชวนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๖ ระยะเวลาประกาศ ๑๐ วัน                                                                                  | ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างระยะเวลา อุทธรณ์                      |
| <b>รวม</b>                                                                                                        | <b>๑๖,๗๒๙,๐๐๐.๐๐</b> |                                                                                                                                                 |                                                                   |

๒. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

| โครงการ                                                                                                   | งบประมาณ     | ๒๓ ก.พ. ๖๖                                                                                                                                              | สถานะการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน                                  | ๒,๔๒๖,๐๐๐.๐๐ | ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เสนอราคา อยู่ระหว่าง ทบทวนราคากลาง และจะ ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒                                                        | ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ จะลงนามในสัญญาภายใน วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ๒. ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน                            | ๒,๔๒๖,๐๐๐.๐๐ |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ๓. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | ๔,๘๔๓,๐๐๐.๐๐ | กำหนดราคากลางแล้ว จะ ประกาศเชิญชวนภายใน วันที่ ๓ มี.ค. ๖๖ แต่คาดว่าจะไม่มี ผู้ เสน อ ร า ค า เนื่องจากคำนวณราคากลาง แล้วสูงกว่างบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | มีผู้เสนอราคา ๑ ราย เสนอ ราคาเท่ากับราคากลาง หน่วยงานได้ต่อรองราคา ให้ได้ตามงบประมาณแล้ว ไม่เป็นผล เนื่องจากราคา กลางสูงกว่างบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ประมาณ ร้อยละ ๒๐ จึงประสาน วิศวกรเทศบาลเมืองแพร่ ขอปรับแบบรูปรายการ โดยตัดรายการครุภัณฑ์ ออกทั้งหมด เหลือแต่งาน โครงสร้างจากนั้นจะขอ อนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการไปที่กรมป่าไม้ ภายในวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖ คาดว่าจะประกาศเชิญ ชวนครั้งที่ ๒ ภายในเดือน เม.ย. ๖๖ |
| รวม                                                                                                       | ๙,๘๔๓,๐๐๐.๐๐ |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ประธานฯ                      แนะนำให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการ และขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายไปที่ต้นสังกัดพร้อมกัน

นายเสน่ห์ แสนมูล จากการประสานไปที่ต้นสังกัดแจ้งว่า ในการของงบประมาณเพิ่มเติมจะต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ได้ขอใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายไปที่ต้นสังกัด หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย จะจัดสรรงบประมาณให้

๓. สำนักงานจังหวัดแพร่

| โครงการ                                                                         | งบประมาณ      | ๒๓ ก.พ. ๖๖                                                                                         | สถานะการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ | ๔๓,๐๕๓,๒๐๐.๐๐ | มีการตรวจรับงานแล้ว ๕ งานอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน จะเบิกจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ก่อน | จะประชุมคณะกรรมการตรวจรับวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๖ เพื่อขออนุมัติปรับแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หากดำเนินการแล้วจะแจ้งคืนงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายทันภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปที่สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย |
| รวม                                                                             | ๔๓,๐๕๓,๒๐๐.๐๐ |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |

๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

| โครงการ                                                                                   | งบประมาณ     | ๒๓ ก.พ. ๖๖ | สถานะการดำเนินการ                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------|
| ๑. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ โรงเรียนบ้านร่องกวาง (จันทิมาคม) | ๕๓๕,๒๐๐.๐๐   |            | จะประกาศเชิญชวน ต้นเดือน เม.ย. ๖๖    |
| ๒. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน TCL๓๐ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก          | ๔๒๙,๒๐๐.๐๐   |            | จะประกาศเชิญชวน ต้นเดือน เม.ย. ๖๖    |
| ๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สพป.แพร่ เขต ๑                | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ |            | ลงนามในสัญญาภายใน วันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๖ |
| รวม                                                                                       | ๑,๙๖๔,๔๐๐.๐๐ |            |                                      |

ประธานฯ เนื่องจากต้นเดือนเมษายน จะเป็นช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ขอให้เร่งรัดโรงเรียนบ้านร่องกวาง และโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก เร่งประกาศเชิญชวนภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

นางโสภา เครือแสง รับทราบ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประกาศผู้ชนะตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่ขณะนี้ยังไม่ลงนามในสัญญาติดปัญหาในเรื่องใด

นางโสภา เครือแสง ได้ทำหนังสือแจ้งผู้ชนะมาลงนามในสัญญาภายใน ๗ วันแล้ว แต่ไม่สามารถมาลงนามได้เนื่องจากหลักประกันสัญญาที่ขอกับธนาคารยังไม่ได้รับอนุมัติ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ หลังจากลงนามในสัญญาแล้วขอให้หน่วยงานบันทึก PO ในระบบด้วย

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดให้มาลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ หน่วยงานต้องแจ้งผู้ชนะการเสนอราคามาลงนามในสัญญาภายใน ๗ วัน

นางโสภา เครือแสง รับทราบ

๕. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

| โครงการ                                                                                  | งบประมาณ   | ๒๓ ก.พ. ๖๖ | สถานะการดำเนินการ                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ | ๖๐๑,๐๐๐.๐๐ |            | ลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินงาน ภายในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖ |
| รวม                                                                                      | ๖๐๑,๐๐๐.๐๐ |            |                                                                    |

ผู้ช่วยเลขานุการฯ หลังจากลงนามในสัญญาแล้วขอให้หน่วยงานบันทึก PO ในระบบด้วย

นายดิเรก คุ่มเนตร รับทราบ

๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

| โครงการ                                                                                 | งบประมาณ     | ๒๓ ก.พ. ๖๖                                                                                                                                                                                               | สถานะการดำเนินการ                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๒ (โรงเรียนในจังหวัดน่าน ๗ แห่ง)                | ๑,๒๑๘,๕๐๐.๐๐ |                                                                                                                                                                                                          | พิจารณาผลเมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๖                                                                                                                                                      |
| ๒. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ (โรงเรียนในจังหวัดน่าน ๓ แห่ง) | ๑,๖๐๕,๖๐๐.๐๐ |                                                                                                                                                                                                          | ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เสนอราคา เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ สูงเกิน ยกเลิกโครงการ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๖ อยู่ระหว่างแก้ไข TOR                                           |
| ๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สพม.น่าน                    | ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR และแบบรูปรายการ ทำหนังสือแจ้งเร่งรัดไปที่ สพม.น่าน แล้ว แจ้งว่ายังไม่ทราบกำหนด วันแล้วเสร็จ เนื่องจากช่างของสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดน่าน ยังไม่ส่งแบบรูปรายการมาให้ | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูป รายการ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด จึงมีการเพิ่มรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ผู้อำนวยการ สพม. น่าน แจ้งว่า จะเร่งรัดแก้ไข ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว |
| รวม                                                                                     | ๔,๓๒๔,๑๐๐.๐๐ |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |

ประธานฯ ผ่าหน่วยงานติดตามทั้ง ๓ โครงการกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ด้วย

นางทิพวรรณ วันไสยา รับทราบ

๗. โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

| โครงการ                                                                                  | งบประมาณ     | ๒๓ ก.พ. ๖๖ | สถานะการดำเนินการ                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ | ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ |            | ลงนามในสัญญาและ บันทึก PO ในระบบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๖ |
| รวม                                                                                      | ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ |            |                                                              |

๘. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

| โครงการ                             | งบประมาณ     | ๒๓ ก.พ. ๖๖                                                                                                            | สถานะการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลสูงเม่น | ๖,๒๘๙,๙๐๐.๐๐ | ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๖ เสนอราคาวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๖ พิจารณาผล วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๖ | ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ด้วยวิธี e-Bidding ไม่มี ผู้เสนอราคา ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๖ คาดว่าอาจไม่มีผู้เสนอราคา เนื่องจากราคาเหล็กสูงขึ้น ได้หารือกับคณะกรรมการ จัดทำแบบสรุปรายการ ว่า อาจต้องปรับลดปริมาณงาน และจัดหาด้วยวิธีเจาะจง |
| รวม                                 | ๖,๒๘๙,๙๐๐.๐๐ |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานรายงานปัญหาให้ต้นสังกัดทราบด้วย

นายสง่า วังคะออม รับทราบ

๙. งบประมาณจังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด)

| โครงการ                                                                                 | งบประมาณ      | ๒๓ ก.พ. ๖๖                                                                                                | สถานะการดำเนินการ                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านปากห้วย หมู่ที่ ๓ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ | ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๖ อยู่ระหว่าง ระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่า ลงนามในสัญญาภายใน วันที่ ๘ มี.ค. ๖๖ | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๖                                                                              |
| ๒. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๓ และ ๕ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่   | ๔๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง                                                                       | ประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๗ มี.ค. - ๓ เม.ย. ๖๖                                                                        |
| ๓. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข ๑๒๙ ตอน ทางเลี้ยวเมืองแพร่ กม.๘+๐๓๐ อ.เมืองแพร่      | ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  | ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๖ อยู่ระหว่าง เสนอราคา คาดว่าลงนาม ในสัญญาภายในวันที่ ๓ มี.ค. ๖๖        | ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เสนอราคา ประกาศ เชิญชวนครั้งที่ ๒ พิจารณา ผลแล้ว ประกาศผู้ชนะ วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๖ |

| โครงการ                                                                                                                 | งบประมาณ       | ๒๓ ก.พ. ๖๖                                                                         | สถานะการดำเนินการ                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ๔. ปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร การค้า การลงทุน ภายในจังหวัดแพร่ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๖ ตอน ห้วยเก็ด - ขุนสถาน | ๑๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐  | ประกาศเชิญชวนแล้ว แต่ยกเลิกประกาศเนื่องจากแก้ไขข้อความในเอกสารและประกาศเชิญชวนใหม่ | พิจารณาผลแล้ว ประกาศผู้ชนะวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๖                            |
| ๕. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๓ ตอน แพร่ - แยกแม่แคม ระหว่าง กม.๒+๕๐๐ - กม. ๓+๕๐๐ อำเภอเมืองแพร่                 | ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  | เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๖ คาดว่าลงนามในสัญญาภายในกลางเดือน เม.ย. ๖๖                   | พิจารณาผลแล้ว ประกาศผู้ชนะวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๖ อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ |
| รวม                                                                                                                     | ๑๒๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ |                                                                                    |                                                                         |

๑๐. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

| โครงการ                                                                                       | งบประมาณ      | ๒๓ ก.พ. ๖๖                                                                                                          | สถานะการดำเนินการ                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.๑-๐๐๐๔ บ้านอัมพวัน - บ้านหนองสุวรรณ อำเภอสอง     | ๔,๔๖๖,๙๐๐.๐๐  | ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๖ เสนอราคาวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๖ พิจารณาผลวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๖ | ล่าช้าเนื่องจากมีผู้วิจารณ์และคณะกรรมการเห็นด้วยกับที่วิจารณ์ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๓ มีผู้วิจารณ์ แต่คณะกรรมการไม่เห็นด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาภายในวันที่ ๕ เม.ย. ๖๖  |
| ๒. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.๑-๐๐๑๖ บ้านแม่ยางกาด - บ้านสันกลาง อำเภอร่องขวาง | ๘,๒๒๘,๐๐๐.๐๐  |                                                                                                                     | อยู่ระหว่างตอบข้อวิจารณ์ในการวิจารณ์ครั้งที่ ๒                                                                                                                                             |
| ๓. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.๑-๐๐๓๘ บ้านห้วยอ้อ - บ้านปากจอกตะวันตก อำเภอลอง  | ๑๒,๔๗๙,๘๐๐.๐๐ |                                                                                                                     | ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ไม่มีผู้เสนอราคา เนื่องจากราคาเหล็กสูงขึ้น จึงขออนุมัติแก้ไขแบบรูปารายการไปที่สำนักงบประมาณ และได้รับอนุมัติแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปารายการ |
| รวม                                                                                           | ๒๕,๑๗๔,๗๐๐.๐๐ |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.๑-๐๐๓๘ บ้านห้วยอ้อ - บ้านปากจอกตะวันตกด้วย

นางกัญญาณัฐ โตติลกเวชช์ รับทราบ

๑๑. เทศบาลเมืองแพร่

| โครงการ                                                                     | งบประมาณ     | ๒๓ ก.พ. ๖๖                                                                                                           | สถานะการดำเนินการ                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. ก่อสร้างสนามฟุตบอลเพื่อการเรียนการสอน ตำบลในเวียง                        | ๑,๓๕๕,๐๐๐.๐๐ | ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๖ เสนอราคาวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๖ พิจารณาผลวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๖ | ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ กำหนดเสนอราคา วันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖                                          |
| ๒. ปรับปรุงระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ตำบลในเวียง                             | ๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ |                                                                                                                      | อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่า จะประกาศเชิญชวนในเดือน เม.ย. ๖๖                             |
| ๓. ปรับปรุงบ้านพักสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง           | ๑,๒๕๘,๐๐๐.๐๐ |                                                                                                                      | มีผู้เสนอราคา ๑ ราย อยู่ระหว่างพิจารณาผล                                                          |
| ๔. ปรับปรุงสำนักงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง           | ๘๕๘,๐๐๐.๐๐   |                                                                                                                      | งานดำเนินการร้อยละ ๗๐                                                                             |
| ๕. ปรับปรุงระบบการจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง | ๖๕๐,๐๐๐.๐๐   |                                                                                                                      | ขอเปลี่ยนแปลงรายการจากที่ดินเป็นครุภัณฑ์ เนื่องจากพิจารณารายการที่จัดหาแล้ว รายการครุภัณฑ์มากกว่า |
| รวม                                                                         | ๕,๔๘๑,๐๐๐.๐๐ |                                                                                                                      |                                                                                                   |

ผู้ช่วยเลขานุการฯ รายการปรับปรุงสำนักงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ หากมีการลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้หน่วยงานบันทึก PO ในระบบด้วย

นางกาญจนา โอตเทิง รับทราบและจะประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และบันทึก PO ในระบบต่อไป

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการทั้ง ๕ โครงการด้วย

นางกาญจนา โอตเทิง รับทราบ

ประธานฯ ในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้มีความคืบหน้าจากเดิม และขอให้รายงานสถานะดำเนินโครงการใน Google Drive สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้มีข้อมูลในการติดตาม

๕.๒ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. โครงการชลประทานแพร่

| โครงการ                                                                                               | เงินกันฯ     | เบิกจ่าย | สถานะการดำเนินการ                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------|
| ๑. ปรับปรุงคลองส่งน้ำห้วยแม่คำปอง<br>โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง (ระยะที่ ๒)<br>ตำบลน้ำเลา อำเภอวังทอง | ๔,๔๑๑,๔๐๖.๒๑ | -        | ขอขยาย คาดว่าเบิกจ่าย<br>ภายในเดือน มิ.ย. ๖๖ |
| รวม                                                                                                   | ๔,๔๑๑,๔๐๖.๒๑ | -        |                                              |

๒. แนวทางหลวงแพร่

| โครงการ                                                             | เงินกันฯ     | เบิกจ่าย | สถานะการดำเนินการ                               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------|
| ๑. งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข<br>๑๒๑๗ ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึง | ๘,๐๕๐,๙๑๒.๙๙ | -        | ขอขยาย คาดว่างานแล้วเสร็จ<br>วันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๖ |
| รวม                                                                 | ๘,๐๕๐,๙๑๒.๙๙ | -        |                                                 |

๓. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)

| โครงการ                                      | เงินกันฯ     | เบิกจ่าย | สถานะการดำเนินการ                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์<br>จังหวัดน่าน | ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | -        | ขอขยายแล้ว ผู้รับจ้างจะส่ง<br>มอบงานสิ้นเดือน มี.ค. ๖๖<br>และเบิกจ่ายต้นเดือน เม.ย. ๖๖ |
| รวม                                          | ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | -        |                                                                                        |

๔. สำนักงานจังหวัดแพร่

| โครงการ                                                   | เงินกันฯ       | เบิกจ่าย     | สถานะการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่<br>พร้อมสิ่งก่อสร้าง | ๑๖๔,๑๙๓,๔๘๐.๐๐ | ๔,๓๖๓,๒๐๐.๐๐ | ขอ ข ย า ย จ ะ ป ร ะ ชุ ม<br>คณ ะ ก ร ม ก ร ม ต ร ว จ ร ับ<br>ว น ที่ ๒๘ มี.ค. ๖๖ เพื่ อ ข อ<br>อ ุ น ม ติ ป ร ิ บ ั ฒ น ด ำ เ น ง จ าน<br>ใ ห้ ส อ ด ค ล ็ อ ง กั บ บ ุ ป ะ ม า ณ<br>ห า ก ด ำ เ น ง จ าน แ ล ้ว จ ะ แ จ ็ ง คื น<br>ง บ ุ ป ะ ม า ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕<br>ท ี่ ไม่ ส าม า ร ถ เ บ ก จ าย ท ัน ก าย ใน<br>ส ั น ป ื ง บ ุ ป ะ ม า ณ พ.ศ. ๒๕๖๖<br>ไป ที่ ส ำ น ัก ก ฎ ก ติ ก ร ะ ท ร ว ง<br>ม ห า ด ไ ท ย |

| โครงการ                                                                                                                                    | เงินกันฯ       | เบิกจ่าย   | สถานะการดำเนินการ                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒. โครงการระบบจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค POG TANKS ขนาด L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ คริวเรือน จำนวน ๔ แห่งๆ ละ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท อำเภอเด่นชัย | ๒๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐  | -          | ขอขยาย<br>สัญญาสิ้นสุด ๑๑ ก.ค. ๖๖<br>จำนวน ๒ แห่ง<br>สัญญาสิ้นสุด ๑๙ มิ.ย. ๖๖<br>จำนวน ๑ แห่ง<br>สัญญาสิ้นสุด ๒๕ ก.ค. ๖๖<br>จำนวน ๑ แห่ง                  |
| ๓. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยแม่พวก บ้านน้ำแรม หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย                                        | ๕,๓๓๘,๕๐๐.๐๐   | -          | ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ และ ๒ ไม่มีผู้เสนอราคา<br>ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีคัดเลือก ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๖<br>สัญญาสิ้นสุด ๑๑ ก.ย. ๖๖ |
| ๔. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแม่พวก บ้านปาง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยไร่                                                    | ๓,๗๖๐,๐๐๐.๐๐   | ๕๑๕,๕๕๐.๐๐ | ขอขยาย<br>สิ้นสุดสัญญา ๑๔ พ.ค. ๖๖                                                                                                                         |
| รวม                                                                                                                                        | ๑๙๙,๒๙๑,๙๘๐.๐๐ |            |                                                                                                                                                           |

ประธานฯ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยแม่พวก บ้านน้ำแรม ขอให้ติดตามกับอำเภอเด่นชัยอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และติดช่วงฤดูฝนที่เป็นช่วงน้ำหลาก

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ รับทราบ

#### ๕. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

| โครงการ                                                                          | เงินกันฯ     | เบิกจ่าย | สถานะการดำเนินการ                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| ๑. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่องเปือย หมู่ที่ ๓ เทศบาลตำบลวังหงส์  | ๙๐๕,๐๐๐.๐๐   | -        | ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิก เบิกภายในเดือน มี.ค. ๖๖ |
| ๒. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย | ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | -        | ขอขยายแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๖                           |
| รวม                                                                              | ๓,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ | -        |                                                                    |

๖. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

| โครงการ                                                                     | เงินก้นๆ     | เบิกจ่าย | สถานะการดำเนินการ                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. อาคารเรียน ๓๑๘๘./๕๕-๗ (ในเขต<br>แผ่นดินไหว) โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ | ๑,๓๕๒,๔๐๐.๐๖ | -        | ขอขยาย เนื่องจากเงินปี พ.ศ.<br>๒๕๖๔ ถูกพับไปประมาณ<br>๑.๙ ล้านบาท ส่งเอกสารไปที่<br>ต้นสังกัดแล้ว รอจัดสรร<br>ประมาณเพิ่มเติม ขณะนี้<br>ตรวจรับงานแล้ว |
| รวม                                                                         | ๑,๓๕๒,๔๐๐.๐๖ | -        |                                                                                                                                                        |

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานติดตามการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมกับต้นสังกัดด้วย

นายดิเรก คุ่มเนตร รับทราบ

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

| โครงการ                                                                               | เงินก้นๆ     | เบิกจ่าย   | สถานะการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. อาคารห้องสมุด โรงเรียนท่าวังผา<br>พิทยาคม ตำบลท่าวังผา อำเภوتاวังผา<br>จังหวัดน่าน | ๑,๙๙๙,๒๐๐.๐๐ | ๒๙๙,๘๘๐.๐๐ | ขอขยายแล้ว อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน ติดปัญหาเรื่อง<br>ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ๒<br>เดือน ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้า<br>ดำเนินงานแล้วแต่จำนวน<br>คนงานน้อย สพม.น่าน แจ้ง<br>ว่าผู้รับจ้างจะเร่งดำเนินงาน<br>ให้สามารถเบิกจ่ายทันภายใน<br>เดือน ก.ย. ๖๖ |
| รวม                                                                                   | ๑,๙๙๙,๒๐๐.๐๐ | ๒๙๙,๘๘๐.๐๐ |                                                                                                                                                                                                                                                    |

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างด้วยว่าหากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน  
กันยายน ๒๕๖๖ เงินงบประมาณจะถูกพับไป

นางทิพวรรณ วันไสยา เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นเจ้าของเงินงบประมาณ และ  
ให้โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเป็นผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นเพียงผู้เบิก  
จ่ายเงินให้ จึงไม่สามารถแจ้งเร่งรัดโดยตรงได้ ทั้งนี้ จะทำหนังสือเร่งรัดดำเนินการไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
มัธยมศึกษาแพร่ เพื่อให้เร่งรัดหน่วยดำเนินการและผู้รับจ้าง

ประธานฯ ขอให้เร่งรัดตามระบบการบริหารงาน และติดตามอย่างใกล้ชิด

นางทิพวรรณ วันไสยา รับทราบ

๘. งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดแพร่

| โครงการ                                                                                                                 | เงินกันฯ      | เบิกจ่าย   | สถานะการดำเนินการ                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. งานวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๒ ช่อง และ งานวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสนามบินแพร่ | ๔,๒๓๖,๕๗๐.๐๐  | -          | งานแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร เบิกจ่าย                               |
| ๒. งานวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๒ ช่อง และ งานวางระบายน้ำ แยกนาแหลม - หนองห้า                  | ๑,๕๑๖,๙๑๐.๐๐  | -          | งานแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ส่งเอกสารเพื่อขอเบิกจ่ายมา ที่จังหวัดแล้ว อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย |
| ๓. งานวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สนามบินแพร่                                                                         | ๔,๗๒๔,๒๖๑.๐๐  | -          | อยู่ระหว่างแก้ไขแนบท้าย สัญญา เนื่องจากการปรับ ลดปริมาณงาน                            |
| ๔. ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนา อาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลช่อแฮ                             | ๑๐,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๒๔,๓๐๐.๐๐ | อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นไป ตามงวดงาน จะแล้วเสร็จ ภายในเดือน ส.ค. ๖๖                  |
| รวม                                                                                                                     | ๒๐,๗๔๗,๗๔๑.๐๐ | ๙๒๔,๓๐๐.๐๐ |                                                                                       |

ประธานฯ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชน แจ้งขอขยายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีด้วย

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ รับทราบ

๙. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

| โครงการ                                                                              | เงินกันฯ      | เบิกจ่าย     | สถานะการดำเนินการ                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแพร่ | ๑๒,๔๑๔,๖๐๐.๐๐ | ๔,๙๖๕,๘๔๐.๐๐ | ขอขยาย ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน คงเหลือ ๓ งวดงาน คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือน พ.ค. ๖๖ |
| รวม                                                                                  | ๑๒,๔๑๔,๖๐๐.๐๐ | ๔,๙๖๕,๘๔๐.๐๐ |                                                                                                |

ประธานฯ หน่วยงานที่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ทันภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการขอขยายและแจ้งต้นสังกัดภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ กรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ ๕ และมีการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบันทึกข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างฯ แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting และไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชัน Youtube ช่อง จัดซื้อจัดจ้าง และแอปพลิเคชัน Facebook เพจ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

จะมีการจัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทุกหน่วยงานทราบทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัด และช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ต่อไป

มติที่ประชุม                      รับทราบ

ปิดประชุม                        ๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวpunยณช เพ็ญชัย)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางนรินทร์ จารุรัชต์)  
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ