

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๕๕๗



สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าหน่วยงาน (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม เวียงโกศัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีความประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pre@cgd.go.th ภายในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุดาร์ตน์ รักจันทร์)

คลังจังหวัดแพร่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๗๖

มหาไถไทย ๒๑๗๕๗

แจ้งท้าย
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๓. ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๗. ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๘. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดแพร่	กรรมการ

หัวหน้าหน่วยงานผู้เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

๑. นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวนิตยา	พงษ์พานิช	แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒. นายประสพชัย	ปรามค์ทอง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๓. นางวิรุณยา	กระเสาร์	แทน ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. นายสง่า	วังคะอ้อม	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕. นายไตรยศ	เสรีรักษ์	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๖. นายพรชัย	สว่างทิศ	แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. นางสาวเขมิกา	รอดสี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘. นางชนัญธิดา	กวางอุเสน	แทน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๙. นางสาวกมลพร	แสนสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๐. นายเสนห์	แสนมูล	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๑. นายศากร	สมุทรเพชร	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๑๒. นายบุญฤทธิ์	ปรามจันทร์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๓. นางสาวณัฐพิมพ์	กาวิวน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๔. นางศิรินารถ	เดี่ยวศิริ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๑๕. นางวาร์ณี	วงศารัตนศิลป์	แทน ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๑๖. นางทัศนีย์	จิตฤทธิ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๗. นางวรวลัญช์	มันพรม	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๘. นางสาวพิจิตรรา	ตันติ	แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๙. นางสาวจุฑารัตน์	โลมอย	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๒๐. นางสุดารัตน์	รักจันทร์	คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๒๑. นางนรินทร์	จารุรัชต์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นายพูนลาภ	ปรามาลัย	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาวปณณช	เพ็ญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมจิตต์	ใจประการ	เทศบาลเมืองแพร่
๒. นายณัฐนันท์	นุแบ่งถา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
๓. นางศิรินทรา	เพชรหาญ	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชุตติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ดิตรราชการ จึงมอบหมายให้นางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งเวียนให้คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๐๓/ว๓๒๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ หน้าแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เป้าหมายไตรมาสที่ ๒	การเบิกจ่าย	การใช้จ่าย
ภาพรวม	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๘
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๕๗	ร้อยละ ๘๕

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๖ ตาม พรบ.	ก่อนนี้ (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับที่ (ประเทศ)	ลำดับที่ ไตรมาส ๒ ๓๑ มี.ค. ๖๖
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๔,๓๒๙.๗๕	๖๒๒.๖๘	๑๔.๓๘	๒,๗๗๒.๐๒	๖๔.๐๒	๓,๓๙๔.๗๐	๗๘.๔๐	๒๓	๑๗
รายจ่ายประจำ	๑,๙๕๒.๘๘	๑๔.๔๒	๐.๗๓	๑,๕๕๓.๗๘	๗๙.๕๖	๑,๕๖๘.๒๐	๘๐.๓๐	๓๑	๑๒
รายจ่ายลงทุน	๒,๓๗๖.๘๗	๖๐๘.๒๖	๒๕.๕๙	๑,๒๑๘.๒๔	๕๑.๒๕	๑,๘๒๖.๕๐	๗๖.๘๕	๒๐	๒๗

เปรียบเทียบ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓	การเบิกจ่าย			การใช้จ่าย		
	เป้าหมาย	ผลเบิกจ่าย	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	เป้าหมาย	ผลใช้จ่าย	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย
ภาพรวม	๗๕	๖๔.๐๒	↓ ๑๐.๙๘	๘๘	๗๘.๔๐	↓ ๙.๖๐
รายจ่ายประจำ	๘๐	๗๙.๕๖	↓ ๐.๔๔	๙๐	๘๐.๓๐	↓ ๙.๗๐
รายจ่ายลงทุน	๕๗	๕๑.๒๕	↓ ๕.๗๕	๘๕	๗๖.๘๕	↓ ๘.๑๕

เลขานุการฯ เนื่องจากเดือนนี้เป็นช่วงต้นไตรมาสที่ ๓ ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณจึงต่ำกว่าเป้าหมายเหลือระยะเวลาอีก ๒ เดือนจึงจะสิ้นไตรมาสที่ ๓ คาดว่าจังหวัดแพร่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ประธานฯ ผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดแพร่อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่จังหวัดกำหนดหน่วยงานใดที่สามารถเร่งรัดให้เกิดการใช้จ่ายได้ขอให้เร่งรัดดำเนินการด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

หน่วย : ล้านบาท

	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	๖๘๒.๔๒	๔๑๖.๔๓	๖๑.๐๒	๒๖๕.๙๙

เลขานุการฯ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถเบิกจ่ายได้ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีระยะเวลาเพียง ๔ เดือน หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันเงินงบประมาณจะถูกพับไปตามผลของกฎหมาย

ประธานฯ การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่คงเหลืออยู่ ๒๖๕.๙๙ ล้านบาท จะติดตามในวาระที่ ๔.๒ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ การลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่ายลงทุน

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

จากการลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ มีความคืบหน้า ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.๑-๐๐๐๔ บ้านอัมพวัน - บ้านหนองสุวรรณ อำเภอสอง งบประมาณ ๔,๔๖๖,๙๐๐.๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์

๒. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.๑-๐๐๔๐ บ้านวังเย็น - บ้านผาจับ อำเภอวังชิ้น งบประมาณ ๘,๔๙๗,๗๐๐.๐๐ บาท บันทึก PO แล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

๓. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.๑-๐๐๑๖ บ้านแม่ยางกาด - บ้านสันกลาง อำเภอร้องกวาง งบประมาณ ๘,๒๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท ประกาศเชิญชวนวันที่ ๗ เมษายน - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๔. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.๑-๐๐๓๘ บ้านห้วยอ้อ - บ้านปากจอกตะวันตก อำเภอลอง งบประมาณ ๑๒,๔๗๙,๘๐๐.๐๐ บาท ได้รับอนุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการจากสำนักงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ คาดว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายจากการแก้ไขประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท จะขอใช้เงินเหลือจ่ายต่อ

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ต่อไป หากยังไม่สามารถกำหนดผู้ผูกพันได้ให้เชิญเข้าร่วมประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการฯ รับทราบ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ งบประมาณ ๑๒,๔๑๔,๖๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา มี ๕ งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๘๖ เบิกจ่ายแล้ว ๓ งานงาน จำนวน ๗,๔๔๘,๗๖๐ บาท คงเหลือ ๒ งานงาน สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ประธานฯ จากการลงพื้นที่ติดตาม คาดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๖ หรือไม่

เลขานุการฯ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามโครงการนี้ในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

เลขานุการฯ รับทราบ

๒. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

จากการลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ มีความคืบหน้า ดังนี้

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ งบประมาณ ๔,๘๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท ได้รับอนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการจากต้นสังกัดแล้ว (ตัดรายการครุภัณฑ์) อยู่ระหว่างกำหนดร่าง TOR

ประธานฯ ขณะนี้หน่วยงานกำหนดร่าง TOR แล้วหรือไม่

นายเสน่ห์ แสนมูล คณะกรรมการกำหนด TOR เรียบร้อยแล้ว และจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ประธานฯ โครงการนี้คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่

นายเสน่ห์ แสนมูล คาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด งานงานที่เบิกจ่ายไม่ทันจะขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ๓ งานงาน

ประธานฯ ฝ่ายเลขานุการฯ มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง

เลขานุการฯ ตามที่ลงพื้นที่ติดตาม หน่วยงานแจ้งว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีคัดเลือก เนื่องจากประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ด้วยวิธี e-Bidding แล้วไม่ได้ผล แต่เนื่องจากหน่วยงานมีการแก้ไข TOR ควร ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ ด้วยวิธี e-Bidding อีกครั้ง หากไม่ได้ผลค่อยใช้วิธีคัดเลือก และเมื่อได้คู่สัญญาแล้วแต่ ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ต้องขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้งนี้ เนื่องจากหน่วยงานได้รับ จัดสรรงบประมาณมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ หากได้คู่สัญญาแล้วควรเร่งบันทึก PO ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประธานฯ ในการประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ หน่วยงานควรใช้วิธี e-Bidding อีกครั้ง ทั้งนี้ขอให้เร่งดำเนินการ เพื่อให้ได้คู่สัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

นายเสน่ห์ แสนมูล รับทราบ และสามารถลงนามในสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเฉลี่ยเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ร้อยละ ๗๖.๐๐

๑. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะใน Google Drive	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน	๗๒๖,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่าย ๒๑๖,๑๘๘.๗๒ บาท เป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานฯ เบิกจ่ายในลักษณะถัวจ่าย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เบิกจ่ายในลักษณะถัวจ่าย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายใน เดือน ก.ย. ๖๖
๒. การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	๗๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือก พื้นที่ดำเนินโครงการ	ต้นสังกัดโอนจัดสรรเงินมา ๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง โอนงบประมาณกลับ คงเหลือ ๒๕,๐๐๐ บาท เป็น ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการและค่าวัสดุ ในการดำเนินงาน
๓. การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชน	๒๒๓,๖๐๐.๐๐	ใช้จ่าย ๑๐๖,๑๗๕.๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน อยู่ระหว่าง ดำเนินการ กำหนดจัด ประชุมเดือน พ.ค. - มิ.ย. ๖๖
๔. โครงการติดตามและประเมินผล ผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชน	๙๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่าย ๑๗,๓๖๐.๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการ ผังเมืองแห่งชาติ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการ ผังเมืองแห่งชาติ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม	๑,๑๑๔,๖๐๐.๐๐		

ประธานฯ โครงการใดที่สามารถเร่งรัดดำเนินการ และเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ ฝากหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการด้วย
นายณัฐนันท์ นุแปงเถา รับทราบ

๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะใน Google Drive	สถานะการดำเนินการ
๑. ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	๙,๑๔๓,๙๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-Bidding รอบแรก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา	ประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e - Bidding รอบที่ ๒ แล้ว
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากพวก หมู่ที่ ๓ ตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย	๕,๐๗๖,๐๐๐.๐๐	รอฟันระยะอุทธรณ์ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๖ คาดว่าจะทำสัญญาวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๖	ลงนามแล้ว สัญญา ๓ พ.ค. สิ้นสุด สัญญา ๓ ก.ย. ๖๖
๓. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาหม้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (๑๒-๒๕ เม.ย. ๖๖)	แจ้งผู้รับจ้างมาลงนามครั้งที่ ๓ หากไม่มาตามกำหนด จะเรียกผู้รับจ้างรายถัดไปมาลงนาม
๔. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านวังลึกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาพูน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน	๔,๒๔๙,๐๐๐.๐๐		ลงนามแล้ว สัญญา ๘ มี.ค. สิ้นสุด สัญญา ๕ ส.ค. ๖๖
๕. พัฒนาระบบสูบน้ำผิวดินพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลแม่ลานนา	๘,๕๑๐,๔๐๐.๐๐	ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ	ได้รับอนุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการแล้ว อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ และกำหนดราคากลาง
๖. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในเทศบาลตำบลสวนเขื่อน	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	รอกรมบัญชีกลางคัดลอกราคากลาง จากโครงการเก่า e - GP ระยะที่ ๔ มาโครงการใหม่ e - GP ระยะที่ ๕	ราคากลางเดิมหมดอายุ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางใหม่
๗. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่อนุรักษ์ศาลเจ้าพ่อช้าง	๒,๕๖๓,๐๐๐.๐๐	ประกาศผู้ชนะวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๖ ฟันระยะอุทธรณ์วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๖ คาดว่า จะทำสัญญาภายในต้นเดือน พ.ค. ๖๖	ลงนามแล้ว สัญญา ๘ พ.ค. สิ้นสุด สัญญา ๔ พ.ย. ๖๖
๘. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำร่องกอก วัดเด่นชัย (พระเจ้าแสนแซ่) วัดอินทนิเวศน์ (หลวงพ่อดุสิต)	๓,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	จัดซื้อสินค้าจากบัญชีนวัตกรรม ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ มีผู้ยื่นข้อเสนอ ๑ ราย แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ครั้งที่ ๒ ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ขณะนี้ถึงขั้นตอนทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๖	กำหนดยื่นซองเสนอราคา ๑๑ พ.ค. ลงนามในสัญญาภายในเดือน พ.ค. ๖๖

โครงการ	งบประมาณ	สถานะใน Google Drive	สถานะการดำเนินการ
๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พร.๑๔-๐๐๑๐ ถนน ยันตรกิจโกศล เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอด่านซ้าย	๘,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศประกวดราคาแต่ ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติการยื่น ข้อเสนอ (ยกเลิกประกวด ราคา) และดำเนินการ ทบทวนราคากลางใหม่แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๖ คาดว่าลงนาม ภายในเดือน มิ.ย. ๖๖
๑๐. เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๙ ช่วง เทศบาล ตำบลทุ่งกวาว	๑,๘๗๖,๙๐๐.๐๐	รอทำสัญญา กับ บริษัท ช้างผาด่าน จำกัด จำนวน ๑,๘๗๔,๕๐๐ บาท (ข้อมูล ณ ๑๙ เม.ย. ๖๖)	ลงนามภายในวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๖
๑๑. เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ จำนวน ๗ ช่วง เทศบาลตำบล ทุ่งกวาว	๑,๕๒๑,๗๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการพิจารณา อุทธรณ์ (ส่งหนังสือ ๒๔ ก.พ. กรมบัญชีกลางรับ ๒๗ ก.พ. จะครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๖)	รอผลการพิจารณาอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง
๑๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกำ หมู่ที่ ๑ บ้านผามอก ตำบลตำผามอก	๔,๘๔๖,๓๐๐.๐๐	ประกาศร่าง/ ขออนุมัติใช้ พื้นที่	ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้ พื้นที่ จากกรมป่าไม้ ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ ๒ แล้ว
๑๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเกียกพา ๓ (ปง) หมู่ที่ ๘ บ้านศรีใจ ตำบลตำผามอก	๙๖๒,๘๐๐.๐๐	ประกาศร่าง/ ขออนุมัติใช้ พื้นที่	ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้ พื้นที่ จากกรมป่าไม้ ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ ๒ แล้ว
๑๔. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พร.๑๖-๐๐๐๗ สายบ้านแม่จอก หมู่ที่ ๘ - บ้านแม่สิน (ตำบลแม่เก็ง) ตำบลแม่ป่าก	๘,๗๓๑,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการประกาศใหม่ อยู่ขั้นตอนกำหนดราคากลาง	ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ แล้ว
รวม	๓๒,๕๗๑,๐๐๐.๐๐		

ประธานฯ โครงการที่ขออนุมัติใช้พื้นที่หากไม่ได้รับอนุมัติหน่วยงานจะดำเนินการอย่างไร

นางสาวเขมิกา รอดสี จากการประชุมกับต้นสังกัดแจ้งว่า โครงการใดที่อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้พื้นที่หรือขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการให้พิจารณาส่งคืนงบประมาณ

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานติดตามโครงการที่ติดปัญหาด้วย หากไม่สามารถดำเนินการได้ขอให้พิจารณา คืนงบประมาณตามที่ต้นสังกัดแจ้ง

นางสาวเขมิกา รอดสี รับทราบ ทั้งนี้ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ ทั้ง ๑๔ โครงการ มาประชุมเพื่อติดตามโครงการและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามโครงการพัฒนาระบบสูบน้ำผิวดินพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลแม่ลานนา และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเทศบาลตำบลสวนเขื่อนด้วย

เลขานุการฯ รับทราบ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอสำเนาหนังสือเรื่องอุทธรณ์ที่ส่งไปที่กรมบัญชีกลาง เพื่อประสานติดตามกับกรมบัญชีกลางต่อไป และหากโครงการใดที่มีความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการขอให้บันทึกสถานะปัจจุบันทาง Google Drive สำนักงานคลังจังหวัดให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบด้วย

นางสาวเขมิกา รอดสี รับทราบ

๓. งบประมาณจังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด)

โครงการ	งบประมาณ	สถานะใน Google Drive	สถานะการดำเนินการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๔ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่	๔๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างประกาศร่าง เอกสารประกวดราคา e - bidding คาดว่าลงนาม ภายในเดือน พ.ค. ๖๖	ลงนามแล้ว สัญญา ๓ พ.ค. สิ้นสุด สัญญา ๑๔ ก.ย. ๖๗ อยู่ระหว่างบันทึก PO
รวม	๔๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		

๔. เทศบาลเมืองแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะใน Google Drive	สถานะการดำเนินการ
๑. ก่อสร้างสนามฟุตบอลเพื่อการเรียน การสอน ตำบลในเวียง	๑,๓๕๕,๐๐๐.๐๐		ลงนามแล้ว สัญญา ๓ พ.ค. สิ้นสุด สัญญา ๑ ส.ค. ๖๖
๒. ปรับปรุงระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ตำบลในเวียง	๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศ เพราะไม่มีผู้เสนอราคา รอ ดำเนินการประกาศจัดซื้อ จัดจ้างใหม่	อยู่ระหว่างทบทวนราคา กลาง
๓. ปรับปรุงบ้านพักสถานีนชนสงฆ์โดยสาร์ เทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง	๑,๒๕๘,๐๐๐.๐๐		ลงนามแล้ว สัญญา ๒๐ เม.ย. สิ้นสุด สัญญา ๑๙ ก.ค. ๖๖
๔. ปรับปรุงระบบการจราจรภายในสถานี ขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	กำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดร่าง TOR	อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และกำหนดร่าง TOR
รวม	๔,๖๒๓,๐๐๐.๐๐		

ประธานฯ ในการประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ แล้วไม่มีผู้เสนอราคา ขอให้หน่วยงานพิจารณาว่าเกิดจากการกำหนด TOR หรือไม่ เนื่องจากขณะนี้เข้าไตรมาสที่ ๓ แล้ว ขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็วด้วย ฝ่ายเลขานุการฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการของเทศบาลเมืองแพร่ด้วย

เลขานุการฯ รับทราบ

๔.๒ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

๑. โครงการชลประทานแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
ปรับปรุงคลองส่งน้ำห้วยแม่คำปอง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง (ระยะที่ ๒) ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง	๓,๐๐๗,๓๔๐.๗๖	-	งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๙๐ จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. ๖๖
รวม	๓,๐๐๗,๓๔๐.๗๖	-	

๒. แนวทางหลวงแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข๑๑๒๔ ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น จ.แพร่	๒๖,๗๙๐,๙๐๔.๒๓	๑๖,๙๗๑,๒๑๙.๖๐	สิ้นสุดสัญญา ๖ ก.พ. ๖๖ สงวนสิทธิ์การปรับแล้ว ค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ขณะนี้ งานถนนดำเนินการแล้ว เหลืองานสะพาน ติดปัญหา เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพ คล่อง อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง งานสะพาน จะเร่งรัดให้แล้ว เสร็จภายในเดือน ก.ย. ๖๖
รวม	๒๖,๗๙๐,๙๐๔.๒๓	๑๖,๙๗๑,๒๑๙.๖๐	

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดติดตามคู่สัญญาด้วย

นายประสพชัย ปรางค์ทอง รับทราบ

๓. สำนักงานจังหวัดแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้าง	๑๖๔,๑๙๓,๔๘๐.๐๐	๔,๓๖๓,๒๐๐.๐๐	ประชุมปรับแผนงานเมื่อวันที่ ๓ พ.ค. คาดว่าสามารถเบิกจ่าย เพิ่มประมาณ ๒๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้ง โอน งบประมาณกลับไปที่ดินสังกัด ประมาณ ๑๓๗ ล้านบาท
๒. โครงการระบบจัดหาน้ำสะอาดเพื่อ การอุปโภคและบริโภค POG TANKS ขนาด L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ คริวเรือน จำนวน ๔ แห่งๆ ละ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท อำเภอเด่นชัย	๒๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๒๖,๕๐๑.๒๐	สิ้นสุดสัญญา ก.ค. ๖๖ มี ๔ แห่ง เบิกจ่ายแล้ว ๑ แห่ง เหลือ ๓ แห่ง งานดำเนินการ แล้วร้อยละ ๖๐

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๓. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่พวก บ้านน้ำแรม หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย	๕,๓๓๘,๕๐๐.๐๐	-	สิ้นสุดสัญญา ๑๑ ก.ย. ๖๖ งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๒๐
๔. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแม่พวก บ้านปาง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยไร่	๓,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๕,๕๕๐.๐๐	สิ้นสุดสัญญา ก.ค. ๖๖ มี ๕ งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๗๐
รวม	๑๙๔,๐๙๑,๙๘๐.๐๐	๖,๙๐๕,๒๕๑.๒๐	

ประธานฯ ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ ต้องทำหนังสือแจ้งคืนเงินงบประมาณไปที่กระทรวงมหาดไทย งานที่สามารถดำเนินการได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ขอให้เร่งรัดคู่สัญญาดำเนินการด้วย

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานติดตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่พวก เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการจะติดช่วงฤดูฝน อาจทำให้ติดปัญหาในการดำเนินการ

นางวรวลัญช์ มั่นพรม รับทราบ และจะลงพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิด

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานทำหนังสือแจ้งคู่สัญญาเร่งรัดดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่พวก เนื่องจากจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ขอให้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการด้วย

นางวรวลัญช์ มั่นพรม รับทราบ

๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๑. อาคารห้องสมุด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	๑,๙๙๙,๒๐๐.๐๐	๒๙๙,๘๘๐.๐๐	สิ้นสุดสัญญา ๓๐ ก.ย. ๖๖ มี ๕ งานส่งมอบงานงวดที่ ๔ แล้ว คณะกรรมการตรวจรับแจ้งแก้ไขงาน
รวม	๑,๙๙๙,๒๐๐.๐๐	๒๙๙,๘๘๐.๐๐	

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดคู่สัญญาดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เนื่องจากในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานจะสามารถเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

นางสาวจุฑารัตน์ โลมอย รับทราบ

๕. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๑. อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น โรงพยาบาลลอง	๓๒,๘๕๙,๐๐๐.๐๐	๘,๑๙๑,๗๔๘.๗๐	สิ้นสุดสัญญา ๒๓ ก.ย. ๖๖ มี ๑๐ งานเบิกจ่ายแล้ว ๓ งาน ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๔-๖ สิ้นเดือน พ.ค. ๖๖ และส่งมอบงานงวดที่เหลือภายในเดือน ก.ย. ๖๖
รวม	๓๒,๘๕๙,๐๐๐.๐๐	๘,๑๙๑,๗๔๘.๗๐	

๖. งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๑. งานวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๒ ช่อง และ งานวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสนามบินแพร่	๔,๒๓๖,๕๗๐.๐๐	-	สิ้นสุดสัญญา ๑๔ ต.ค. ๖๕ ส่งมอบงานแล้ว คาดว่าจะส่ง เอกสารเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๖
๒. งานวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สนามบินแพร่	๔,๗๒๔,๖๖๑.๐๐	-	สิ้นสุดสัญญา ๔ พ.ย. ๖๕ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ และแนบท้ายสัญญา งาน ดำเนินการร้อยละ ๙๕
๓. ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนา อาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลช่อแฮ	๑๐,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๒๔,๓๐๐.๐๐	สิ้นสุดสัญญา ๒ ส.ค. ๖๖ มี ๑๓ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน ส่งมอบงานงวดที่ ๔ - ๕ แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รวม	๑๙,๒๓๐,๘๓๑.๐๐	๙๒๔,๓๐๐.๐๐	

ประธานฯ งานวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๒ ช่อง และงานวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสนามบินแพร่ ส่งมอบงานแล้วติดปัญหาใดหรือไม่

นายประสพชัย ปรารค์ทอง เจ้าหน้าที่พัสดุฯยังไม่ได้รับเอกสารส่งมอบจากคณะกรรมการตรวจรับ จะดำเนินการ เร่งรัดคณะกรรมการตรวจรับให้ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ประธานฯ งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสนามบินแพร่ ติดปัญหาใดหรือไม่

นางวรวลัญช์ มั่นพรม การแก้ไขแบบรูปรายการยังไม่แล้วเสร็จ ได้ทำหนังสือแจ้งเร่งรัดไปยังท่าอากาศยานแพร่แล้ว เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ผู้ช่วยเลขานุการฯ จากการลงพื้นที่ติดตามงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสนามบินแพร่ พบว่า หน่วยงานไม่มี ข่างผู้เชี่ยวชาญงานวางระบายน้ำ จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงแพร่ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับ และผู้ควบคุมงานช่วยดูแล

นายประสพชัย ปรารค์ทอง เนื่องจากปริมาณงานดำเนินการจริงน้อยกว่าในแบบรูปรายการที่กำหนด จึงต้องแก้ไข แบบรูปรายการให้เท่ากับปริมาณงานที่สามารถดำเนินการได้ ขณะนี้ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงเข้าไปช่วย แก้ไขปัญหาแล้ว

ประธานฯ ขอฝากแขวงทางหลวงแพร่ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับท่าอากาศยานแพร่ และให้สำนักงานจังหวัด ติดตามเร่งรัดอย่างใกล้ชิดด้วย

นายประสพชัย ปรารค์ทอง รับทราบ

นางวรวลัญช์ มั่นพรม รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๐๓/ว๔๘๒๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน บันทึกสถานะดำเนินงานรายการ ผ่าน Google Drive สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ทั้งนี้หากโครงการใดที่มีผลการดำเนินงานเพิ่มเติม หน่วยงานสามารถปรับปรุงสถานการณ์ดำเนินโครงการให้เป็นปัจจุบัน เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้ทราบความคืบหน้า หากเกิดปัญหาจะได้เร่งหาทางแก้ไขโดยเร็ว

ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงสถานการณ์ดำเนินโครงการให้เป็นปัจจุบันด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม ๑๔.๒๒ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวปุนยณช เพ็ญชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางนรินทร์ จารูรัตน์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ