



ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๘๘๗

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าหน่วยงาน (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีความประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pre@cgd.go.th ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุดารัตน์ รักจันทร์)

คลังจังหวัดแพร่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๗๖

มหาไศย ๒๑๗๕๗

แจ้งท้าย
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๖. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๓. ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๑๗. ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๘. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดแพร่	กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้มาประชุม

๑.	นางสาวนิตยา พงษ์พานิช	แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒.	นายประสพชัย ปรางค์ทอง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๓.	นางวิรุณยา กระแสร์	แทน ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔.	นายเสน่ห์ แสนมูล	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๕.	นายศากกร สมุทรเพชร	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๖.	นางชนัญฉิธา กวางอุเสน	แทน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗.	นางทิพวรรณ วันไสยา	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่	กรรมการ
๘.	นางโสภา เครือแสง	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๙.	นางสาวกมลพร แสนสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๐.	นายบุญฤทธิ์ ปรางจันทร์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๑.	นางสุภาพร พุ่มไสว	แทน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๒.	นางสาวณัฐพิมพ์ กาวีวน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๓.	นางศิรินารถ เตียวศิริ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๑๔.	นางวารุณี วงศารัตนศิลป์	แทน ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๑๕.	นางทัศนีย์ จิตฤทธิ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๖.	นางอัญชรี ภูริปัญญาวรกุล	แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๗.	นางวรรณลักษณ์ มั่นพรม	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๘.	นางสาวชนิสรา สุรจิต	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๙.	นางสุภารัตน์ รักจันทร์	คลังจังหวัดแพร่	กรรมการและเลขานุการ
๒๐.	นางนรินทร์ จารุรัชต์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑.	นายพูนลาภ ปรามาลัย	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒.	นางสาวปณณนุช เพ็ญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายปิยณัฐ บรรณवाल	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
๒.	นางศิรินทรา เพ็ชรหาญ	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๓.	นางสาวฐิรยา ไชยศิลป์	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๔.	นางสาวมุกดา มะณี	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชุตติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ดิราชการ จึงมอบหมายให้นางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งเวียนให้คณะกรรมการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๗๑๕ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ หน้าแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เป้าหมายไตรมาสที่ ๔	การเบิกจ่าย	การใช้จ่าย
ภาพรวม	ร้อยละ ๙๓	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๙๘	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๖ ตาม พรบ.	ก่อนนี้ (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับที่ (ประเทศ)	ลำดับที่ (๓๑ ก.ค. ๖๖)
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๔,๙๕๔.๔๓	๔๑๖.๘๐	๘.๔๑	๔,๒๑๒.๑๖	๘๕.๐๒	๔,๖๒๘.๙๖	๙๓.๔๓	๘	๑๐
รายจ่ายประจำ	๒,๔๖๙.๕๔	๑๖.๒๔	๐.๖๕	๒,๒๙๖.๗๒	๙๓.๐๐	๒,๓๑๒.๙๖	๙๓.๖๖	๑๓	๑๔
รายจ่ายลงทุน	๒,๔๘๔.๘๙	๔๐๐.๕๕	๑๖.๑๑	๑,๙๑๕.๔๕	๗๗.๐๘	๒,๓๑๖.๐๐	๙๓.๒๐	๑๘	๑๔

เปรียบเทียบ เป้าหมายไตรมาสที่ ๔	การเบิกจ่าย			การใช้จ่าย		
	เป้าหมาย	ผลเบิกจ่าย	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	เป้าหมาย	ผลใช้จ่าย	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย
ภาพรวม	๙๓	๘๕.๐๒	↓ ๗.๙๘	๑๐๐	๙๓.๔๓	↓ ๖.๕๗
รายจ่ายประจำ	๙๘	๙๓.๐๐	↓ ๕.๐๐	๑๐๐	๙๓.๖๖	↓ ๖.๓๔
รายจ่ายลงทุน	๗๕	๗๗.๐๘	↑ ๒.๐๘	๑๐๐	๙๓.๒๐	↓ ๘.๘๐

ประธานฯ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันเร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ดี ทั้งนี้ ผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดแพร่ เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น อยู่ในลำดับที่ดี แต่หากเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดยังมีผลการใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมาย ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัด ดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดเบิกจ่าย/ ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

หน่วย : ล้านบาท

	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	๖๘๕.๗๐	๔๗๔.๖๘	๖๙.๒๓	๒๑๑.๐๒

เลขานุการฯ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ หากเบิกจ่ายไม่ทันเงินงบประมาณนั้นจะถูกพับไป โครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จจะติดตามในวาระที่ ๔.๒ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ การลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่ายลงทุน

๑. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังวน หมู่ที่ ๓ ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ความยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๔,๒๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท สัญญา ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ งานล่าช้ากว่าแผนงาน เนื่องจากการขนส่งวัสดุทับซ้อนกับการขนส่งวัสดุโครงการก่อสร้าง รถไฟทางคู่ งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๓๒.๓๑

๒. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านปากห้วย หมู่ที่ ๓ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๙,๙๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท สัญญา ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ งานล่าช้ากว่าแผนงาน เนื่องจากปรับแก้แนวก่อสร้างจึงแจ้งผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้าง งานดำเนินการแล้วร้อยละ ๐.๕๒

๓. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ความยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๐,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท สัญญา ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ งานดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน ดำเนินการแล้วร้อยละ ๒.๐๕

ประธานฯ มีการขอเงินไว้เบิกเหลือมปีแล้วหรือไม่

นางวรลัญช์ มั่นพรม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการ ได้แจ้งขอเงินไว้เบิก เหลือมปีเรียบร้อยแล้วทั้ง ๓ โครงการ

ประธานฯ ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมบ้านวังหลวง เนื่องจากสัญญาสิ้นสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณ หากเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันเงินอาจถูกพับไป

นางทัศนีย์ จิตฤทธิ์ รับทราบ

๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕)

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๑๐,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจังหวัดตรวจสอบเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน

นางวรวลยุธ มั่นพรม โครงการนี้มีการเบิกจ่ายเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

๓. ดำรงจตุรจังหวัดแพร่ (งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๗๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างบันทึก PO ในระบบ New GFMIS Thai จากการติดตามข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีการบันทึก PO ในระบบเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๔ โครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปี

กรณีจัดซื้อจัดจ้าง

๑. มีสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้บันทึก PO ในระบบ New GFMIS Thai (การเงินให้อัตโนมัติตุทุกรายการ ไม่กำหนดวงเงิน)

๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถึงขั้นตอนประกาศเชิญชวน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือประกาศผู้ชนะแล้ว หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำรองเงินประเภท CX ในระบบ New GFMIS Thai สำหรับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งยังไม่เป็นหน่วยงานผู้เบิก ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการบันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CX ในระบบ New GFMIS Thai

กรณีเป็นรายการที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CK ในระบบ New GFMIS Thai มี ๑๓ รายการ ดังนี้

๑. รายการเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
๒. รายการค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่ที่จะเวนคืนแล้ว
๓. รายการเงินชดเชย เยียวยาที่จะต้องจ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
๔. รายการดอกเบี้ยเงินกู้และค่าชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล
๕. รายการเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ
๖. รายการข้อตกลงคุณธรรม
๗. รายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๘. รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติให้ทุนแล้ว
๙. รายการโครงการก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเอง
๑๐. รายการที่มีข้อผูกพันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
๑๑. รายการค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
๑๒. รายการค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
๑๓. รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เลขานุการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีด้วยเอกสารสำรองเงิน จะต้องดำเนินการเลือก (List) และยืนยัน (Confirm) ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ หากดำเนินการไม่ทันงบประมาณนั้นจะพับไป

ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะประกาศใช้บังคับไม่ทันวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อนไว้ดังต่อไปนี้

๑. หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายเดือนตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ภายใต้กรอบวงเงินของแผนงานตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินของแต่ละแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จัดสรรได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓)

๓. เมื่อได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และได้รับอนุมัติจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

๔. ให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ก่อน ระหว่าง และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ)

๕. งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งต้องหักออกจากแผนงานและรายการ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับแล้ว

๖. วิธีปฏิบัติในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

๗. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖) หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเฉลี่ยเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๙๕.๐๐

๑. โครงการชลประทานแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะใน Google Drive	สถานะการดำเนินการ
โครงการปรับปรุงเพิ่มพื้นที่ชลประทานระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง	๙,๖๗๑,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว ๘๒๗,๑๘๓	เป็นการจัดซื้อวัสดุ โดยวิธี e-bidding ๒ รายการ และเป็นงานดำเนินการเอง กันเงินไว้เบิกเหลือปี ๘.๘๔ ล้านบาท
รวม	๙,๖๗๑,๐๐๐.๐๐		

๒. สำนักงานทางหลวงที่ ๒

โครงการ	งบประมาณ	สถานะใน Google Drive	สถานะการดำเนินการ
ระบบโซลาร์เซลล์	๙๙๙,๙๒๘.๙๑		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.แพร่ เป็นผู้ดำเนินงาน อยู่ระหว่างติดตั้ง คาดว่าเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๖
รวม	๙๙๙,๙๒๘.๙๑		

๓. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)

โครงการ	งบประมาณ	สถานะใน Google Drive	สถานะการดำเนินการ
๑. บำรุงรักษาสวนเดิม/ สวนป่า /ป่าไม้ใช้สอย จังหวัดแพร่/ น่าน/ ลำปาง/ พะเยา จำนวน ๑๒ รายการ	๗,๗๑๔,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่าย ๗,๑๑๘,๓๕๘.๘๐ คงเหลือ ๕๙๕,๖๔๑.๔๐	เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายทั้งหมดภายในวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๖
๒. สร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดแพร่/ น่าน จำนวน ๒ รายการ	๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่าย ๒๐,๕๘๗,๑๔๗.๘๙ คงเหลือ ๑,๔๑๒,๘๕๒.๑๑	เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายทั้งหมดภายในวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๖
๓. ปลุกต้นไม้/ บำรุงแปลงปลุกต้นไม้ตามแนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดแพร่/ น่าน จำนวน ๔ รายการ	๙๕,๗๔๕,๓๒๖.๐๐	เบิกจ่าย ๘๘,๖๓๑,๓๑๗.๘๑ คงเหลือ ๗,๑๑๔,๐๐๘.๑๙	เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายทั้งหมดภายในวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๖
รวม	๑๒๕,๔๕๙,๓๒๖.๐๐		

๔. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะใน Google Drive	สถานะการดำเนินการ
๑. ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ	๙,๑๔๓,๙๐๐.๐๐	พิจารณาดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ราคากลาง ๑๐,๗๙๑,๐๐๐ บาท ทต.ห้วยอ้อ ใช้เงินสมทบ ๑,๐๑๖,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา	ลงนามแล้ว สัญญาสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗ วงเงินสัญญา ๑๐,๑๕๙,๙๐๐ บาท ใช้เงินของเทศบาลสมทบ ๑,๐๑๖,๐๐๐ บาท

โครงการ	งบประมาณ	สถานะใน Google Drive	สถานะการดำเนินการ
๒. ก่อสร้างสนามกีฬา สนามกีฬา อเนกประสงค์ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก	๑,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๘ ส.ค. ๖๖	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร เบิกจ่าย
๓. ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นา นายสัมพันธ์ เครื่องสนุก ถึงที่นา นายถนอม แสงสว่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่หล่าย เทศบาลตำบลแม่หล่าย	๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๒๑ ก.ค. ๖๖	งานดำเนินการร้อยละ ๕๑ ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี
๔. พัฒนาระบบสูบน้ำผิวดินพลังงาน แสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคบริโภคและ การเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลแม่ลานนา	๘,๕๑๐,๔๐๐.๐๐	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๖ ราคากลาง ๘,๕๖๒,๘๙๐.๗๒ บาท	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีคัดเลือก กำหนด เสนอราคาวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๖ ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี
๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านลุนีเกต ตำบลห้วยหม้าย พร้อมวางท่อระบายน้ำ เทศบาลตำบลห้วยหม้าย	๓,๒๕๓,๐๐๐.๐๐		ลงนามแล้ว แต่ยังไม่ส่งมอบ พื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาต ให้ใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์ ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี
๖. เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน เทศบาล ซอย ๓๙ เทศบาลตำบลทุ่งไธ้ง	๑,๘๔๘,๐๐๐.๐๐		สัญญาสิ้นสุด ๒ ต.ค. ๖๖ ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินงาน แจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี
๗. เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถ.เทศบาล ๑ ซอย ๖ เทศบาลตำบลวังชิ้น	๓๗๓,๐๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๒๘ ส.ค.๖๖	เบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย. ๖๖
๘. เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถ.ฉาบสถาน ๑ เทศบาลตำบลวังชิ้น	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๒๘ ส.ค.๖๖	เบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย. ๖๖
๙. ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๕ ต.บ้านกลาง อ.สอง จากบ้านนางฟองแก้ว ใจมั่น ถึง ถนนทางหลวงสายสอง – งาว เทศบาลตำบลสอง	๙๕,๒๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๑๐ ส.ค.๖๖	เบิกจ่ายแล้ว
รวม	๒๖,๔๙๖,๕๐๐.๐๐		

ประธานฯ กรณีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่หน่วยงานต้องดำเนินการอย่างไร

เลขานุการฯ กรณีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ให้หน่วยงานแจ้งคืบงบประมาณไปที่ต้นสังกัด

ประธานฯ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งเทศบาลตำบลห้วยหม้ายให้เร่งประสาน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพื่อสอบถามความคืบหน้า

นางสุภาพร พุ่มไสว รับทราบ

ประธานฯ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ สัญญาสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หรือไม่

เลขานุการฯ โครงการนี้ วงเงินสัญญา ๑๐,๑๕๙,๙๐๐ บาท แต่ได้รับจัดสรร ๙,๑๔๓,๙๐๐ บาท ใช้เงินของเทศบาลสมทบ ๑,๐๑๖,๐๐๐ บาท หากมีการตรวจรับงานแล้วหน่วยงานจะต้องเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลื่อมปีให้หมดก่อน จึงจะเบิกจากเงินที่สมทบจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง

ประธานฯ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นายนายสัมพันธ์ เครื่องสนุก ถึงที่นา นายถนอม แสงสว่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่หล่าย สิ้นสุดสัญญาแล้วแต่งานดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ขอให้หน่วยงาน เร่งรัดติดตามอย่างใกล้ชิดด้วย

นางสุภาพร พุ่มไสว รับทราบ

๕. งบประมาณจังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด)

โครงการ	งบประมาณ	สถานะใน Google Drive	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงแก้ไขระบบน้ำพุดนตรี บริเวณคูเมืองน้ำคือ (หน่วยดำเนินการที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองแพร่)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		ลงนามเมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๖๖ งานดำเนินการ ๓๐ วัน แจ้งหน่วยงานส่งเอกสาร เพื่อบันทึก PO ในระบบแล้ว
๒. ปรับปรุงจุดเสี่ยง จุดอันตราย บน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๒ ตอน แยกสนามบิน - แยกนาจักร	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	จัดทำ TOR แล้ว อยู่ระหว่าง ทำราคากลาง คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายใน วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๖	สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ วันที่ ๖ ก.ย. ๖๖ อยู่ระหว่าง ทำหนังสือแจ้งผู้ชนะลงนาม ในสัญญาแล้ว กำหนดลงนาม ภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๖
๓. ปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริม ด้านการเกษตร การค้า การลงทุน ภายในจังหวัดแพร่ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๔ ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ตำบลเตาปูน	๔,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	จัดทำ TOR แล้ว อยู่ระหว่าง ทำราคากลาง คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายใน วันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๖	ลงนามวันที่ ๖ ก.ย. ๖๖ งานดำเนินการ ๙๐ วัน
รวม	๑๒,๗๙๐,๐๐๐.๐๐		

นางวรวิมลรัตน์ มั่นพรม ทั้ง ๓ โครงการเป็นรายการที่โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลื่อมจ่าย จึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ทั้งนี้ จะดำเนินการบันทึก PO ในระบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เพื่อกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไป

ประธานฯ แขวงทางหลวงแพร่มีโครงการใดที่ยังติดปัญหาบ้าง

นายประสพชัย ปรารค์ทอง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๓ ตอน แพร่ - แยกแม่แคม งบประมาณ ๒๖,๑๑๐,๗๐๐ บาท บันทึก PO แล้ว สัญญา ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างยังไม่เริ่มดำเนินงาน อยู่ระหว่างพิจารณาแจ้งยกเลิกสัญญา ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

๔.๒ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

๑. สำนักงานจังหวัดแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้างตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่	๑๖๔,๑๙๓,๔๘๐.๐๐	๔,๓๖๓,๒๐๐.๐๐	คงเหลือ ๑๕๙.๘๓ ล้านบาท ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ แจ้งคืบหน้างบประมาณไปที่ต้นสังกัดแล้ว
๒. โครงการระบบจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค POG TANKS ขนาด L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ คริวเรือน จำนวน ๔ แห่งๆละ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (อำเภอเด่นชัย)	๒๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๔๖๖,๐๐๔.๘๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๖๖
๓. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่พวก บ้านน้ำแรม หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย	๕,๓๓๘,๕๐๐.๐๐	๒,๘๒๙,๑๔๐.๐๐	สิ้นสุดสัญญา ๑๑ ก.ย. ๖๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๔-๕ แล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
รวม	๑๘๐,๓๓๑,๙๘๐.๐๐	๒๔,๖๕๘,๓๔๔.๘๐	

นางวรวลัญช์ มั่นพรม โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๓,๐๕๓,๒๐๐ บาท ขอเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว งานดำเนินการร้อยละ ๔.๔๖ ซ้ำกว่าแผนงานร้อยละ ๒๕.๓๙

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่เหลือจำนวน ๑๕๙.๘๓ ล้านบาท คาดว่าต้นสังกัดจะไม่โอนกลับและจะถูกพับไปตามผลของกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด

นางวรวลัญช์ มั่นพรม รับทราบ

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
อาคารห้องสมุด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	๑,๙๙๙,๒๐๐.๐๐	๗๔๙,๗๐๐.๐๐	ที่เหลือเป็นรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑,๒๔๙,๕๐๐ บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายภายใน วันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๖
รวม	๑,๙๙๙,๒๐๐.๐๐	๗๔๙,๗๐๐.๐๐	

๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินการ
อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคารคสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๒,๑๗๔ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลอง	๓๒,๘๕๙,๐๐๐.๐๐	๑๖,๓๐๑,๓๔๙.๙๐	ตรวจรับงาน งวดที่ ๖ - ๗ แล้ว เหลืองานเดินสายไฟ งานติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ และงาน เก็บรายละเอียด งานงวดที่ ๘ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ วันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๖ งานงวดที่ ๙ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๖ สามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน ก.ย. ๖๖
รวม	๓๒,๘๕๙,๐๐๐.๐๐	๑๖,๓๐๑,๓๔๙.๙๐	

หมายเหตุ : มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่เหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ จำนวน ๑๗๖.๘๓๖ ล้านบาท พักตกไป

ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลอง ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ติดตามโครงการทุกวัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างไม่ตรงตามสัญญาและเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงิน
ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

นางสาวชนิสรา สุรจิต รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ การมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย/ เบิกจ่ายโดดเด่น ตลอดปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและขอมติที่ประชุม ในการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย/ เบิกจ่ายโดดเด่น ในลำดับที่ ๑ - ๓ ของแต่ละขนาด ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมคะแนน
จากผลการใช้จ่าย/เบิกจ่าย จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ การมอบใบประกาศเกียรติคุณจะมอบในที่ประชุมกรรมการ
จังหวัดประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงานขนาด L และ XL (ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาท ขึ้นไป)

ลำดับ	ชื่อส่วนราชการ	กลุ่ม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ณ สิ้นเดือน ก.ค. 66		ณ สิ้นเดือน ส.ค. 66		คะแนน	งบประมาณ ณ 31 ส.ค. 66
			ใช้จ่าย 60	เบิกจ่าย 45	ใช้จ่าย 75	เบิกจ่าย 52	ใช้จ่าย 88	เบิกจ่าย 75	ใช้จ่าย 92	เบิกจ่าย 81	ใช้จ่าย 96	เบิกจ่าย 87		
1	สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)	XL	82.51	79.05	90.19	88.03	94.43	93.39	94.58	94.58	97.95	97.63	10/10	230.244
2	เทศบาลเมืองแพร่	XL	82.13	82.13	93.97	92.05	90.82	87.99	94.44	94.44	98.07	97.81	10/10	242.732
3	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	XL	78.19	78.19	89.77	86.32	95.45	87.76	92.47	92.47	99.36	96.22	10/10	275.096
4	แขวงทางหลวงชนบทแพร่	XL	93.96	7.36	94.18	75.52	92.61	87.23	90.68	90.68	98.95	95.29	8/10	216.702
5	สพม.แพร่	XL	70.43	62.85	88.57	84.02	91.11	89.38	91.67	91.67	95.68	93.37	8/10	235.784
6	สพป.แพร่ เขต ๒	XL	65.19	49.52	84.54	74.84	91.75	89.72	90.32	89.09	94.02	90.60	8/10	119.544
7	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่	L	61.57	34.80	59.85	54.02	87.15	79.58	90.17	82.66	93.78	86.32	4/10	85.071
8	สำนักงานจังหวัดแพร่	L	3.76	2.96	94.29	5.29	96.80	9.65	95.69	12.28	98.10	16.41	4/10	54.460
9	สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่	L	39.74	36.21	60.92	58.42	80.97	79.87	78.02	77.56	89.11	87.97	3/10	67.311
10	โรงพยาบาลแพร่	L	30.25	28.17	66.89	58.34	82.67	82.25	76.82	76.82	93.89	93.89	3/10	72.764

หน่วยงานขนาด M (ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณต่ำกว่า ๕๐ ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อส่วนราชการ	กลุ่ม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		สิ้นเดือน ก.ค. 66		สิ้นเดือน ส.ค. 66		คะแนน	งบประมาณ ณ 31 ส.ค. 66
			ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย		
			60	45	75	52	88	75	92	81	96	87		
1	เรือนจำจังหวัดแพร่	M	87.37	77.63	95.88	94.09	95.57	94.67	96.54	96.54	97.96	97.92	10/10	33.781
2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่	M	83.02	83.02	92.30	92.30	94.66	94.66	83.13	83.13	92.01	92.01	8/10	17.190
3	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่	M	94.59	13.54	89.33	53.33	95.36	77.18	99.54	81.60	100.00	82.86	8/10	20.268
4	โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่	M	89.88	89.88	99.02	95.80	99.74	96.86	73.90	73.90	99.84	99.84	8/10	23.131
5	โรงเรียนนารีนครจังหวัดแพร่	M	69.83	69.83	98.09	85.55	99.31	86.62	73.55	69.80	99.52	99.52	8/10	21.533
6	วิทยาลัยการอาชีพลอง	M	90.81	51.08	86.75	83.81	78.44	78.44	89.12	86.47	93.34	92.03	7/10	11.186
7	สถานีพัฒนาที่ดินแพร่	M	52.89	13.22	87.25	63.51	91.43	83.23	91.59	88.16	97.15	94.57	7/10	27.650
8	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่	M	60.48	60.48	60.46	60.46	80.20	79.28	88.65	87.00	94.29	93.58	6/10	11.878
9	โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล	M	67.57	61.64	85.55	85.55	86.16	86.16	69.06	69.06	73.91	73.91	5/10	20.852

หน่วยงานขนาด S (ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อส่วนราชการ	กลุ่ม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		สิ้นเดือน ก.ค. 66		สิ้นเดือน ส.ค. 66		คะแนน	งบประมาณ ณ 31 ส.ค. 66
			ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย		
			60	45	75	52	88	75	92	81	96	87		
1	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	S	91.64	91.64	100.00	100.00	90.26	90.26	100.00	100.00	100.00	100.00	10/10	0.030
2	โรงเรียนลองวิทยา	S	90.35	90.35	99.90	99.90	99.61	99.61	99.89	99.89	98.77	98.77	10/10	8.948
3	ท่าอากาศยานแพร่	S	84.13	84.13	98.08	98.08	98.38	98.38	99.53	99.53	99.23	99.23	10/10	0.785
4	สถานีอุตุวิทยามาแพร่	S	46.94	46.94	52.90	52.90	86.84	86.84	93.84	93.84	98.53	98.53	8/10	0.162
5	ศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมือง	S	43.53	43.53	63.20	63.20	96.63	96.63	95.03	95.03	98.14	98.14	7/10	0.483
6	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่	S	52.31	20.85	82.47	60.59	90.59	74.87	92.96	92.96	95.09	94.86	5/10	6.541

สรุปหน่วยงานที่จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้
หน่วยงานขนาด XL (งบประมาณจัดสรร ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป)

๑. สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)
๒. เทศบาลเมืองแพร่
๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

หน่วยงานขนาด M (งบประมาณจัดสรร ๑๐ – ๔๙ ล้านบาท)

๑. เรือนจำจังหวัดแพร่
๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่
๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
๔. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
๕. โรงเรียนนารีนครจังหวัดแพร่

หน่วยงานขนาด S (งบประมาณจัดสรรต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท)

๑. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่
๒. โรงเรียนลองวิทยา
๓. ท่าอากาศยานแพร่

มติที่ประชุม

เห็นชอบการพิจารณาหน่วยงานเข้ารับการประกาศเกียรติคุณ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๗๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา

กรณีการจ้างลูกจ้างที่ไม่ได้เกิดจากคำสั่งจ้างตามระเบียบของกระทรวงการคลัง หรือการจ้าง
กรณีอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ส่วนราชการไม่ต้องสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย และไม่ต้องทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
โดยสามารถทำการขอเบิกเงินจากคลังได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ
เมื่อตรวจรับงานแล้วให้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับลูกจ้างผู้มีสิทธิต่อไป

ปิดประชุม ๑๔.๒๗ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวปณัญช เพ็ญชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางนรินทร์ จารุรัชต์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ