

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุทธิทัตโต ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

คณะทำงานที่มาประชุม

- | | |
|--|----------|
| ๑. นายนพดล ไพฑูรย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร | ประธาน |
| ๒. นางชฎานทิพย์ ปาโพธิ์ชั้น
แทน ปลัดจังหวัดสกลนคร | คณะทำงาน |
| ๓. พ.ท.สุภาพ วงศ์อุดม
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙ | คณะทำงาน |
| ๔. นางดรุณี พรหมสาขา ณ สกลนคร
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานการโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร | คณะทำงาน |
| ๕. นางนภาพิศ สุวรรณศรี
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๓ | คณะทำงาน |
| ๖. นางสาวอรจิรา ยงดี
แทน ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร | คณะทำงาน |
| ๗. นายธนชาติ มุสิกรังศรี
แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร | คณะทำงาน |
| ๘. นางสาวคำหยาด ใจสู้ศึก
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร | คณะทำงาน |
| ๙. นายฤทธิไกร สุทธิ
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | คณะทำงาน |
| ๑๐. นายภควัต นครินทร์สาคร
แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สกลนคร | คณะทำงาน |
| ๑๑. นายทนต์ศิลป์ ทวีคุณ
แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร | คณะทำงาน |
| ๑๒. นางสาวอรมนต์ สุทธิอาจ
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ | คณะทำงาน |
| ๑๓. นางสาวยงค์ชัย บงบุตร
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ | คณะทำงาน |
| ๑๔. นางกล่อมจิตร กาญจนโกลม
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ | คณะทำงาน |
| ๑๕. นางสาวพรรณนวรรต วงศ์ธรรม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ | คณะทำงาน |

๑๖. นางสาว...

๑๖. นางสาวสิการย์ เฟื่องฟูง พาณิชย์จังหวัดสกลนคร	คณะทำงาน
๑๗. นายนางทัศนารณ์ เหมะธูลิน แทน พัฒนาการจังหวัดสกลนคร	คณะทำงาน
๑๘. นายอรรณพ มาลีสัย แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร	คณะทำงาน
๑๙.นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์ คลังจังหวัดสกลนคร	เลขานุการ
๒๐. นางรัชนี แพงชาติ นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางอรรณพ พังยะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานที่ไม่มาประชุม

๑. โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
๒. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร
นางสาวพรฟ้า พรศิริระกุล
เรือนจำจังหวัดสกลนคร
นางอรุณี กุลวงษ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
นายใจเดียว สิงหะพล
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ กรมทางหลวง
นายประวัต เสนาวงษ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร
นางวิระวรรณ ระยัน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
นางสุภาภรณ์ จันทร์สว่าง
เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
นายยรรยง พลสันต์
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๗ สกลนคร
นางสาวเอมอร ตันวัน
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร
นางสาวศิวนาถ ปริบูรณ์

สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร

๑.นางสุวรรณพร เสามั่น

๒.นางสาวณัฐชญา ตอมีทอง

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

นายสุรียา สุทธิโคตร

ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

พ.ต.ท.ขวัญนรินทร์ พละพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

นายพิทักษ์ ทองสีคำ

สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร

นางสาวจินตนา จาดอาคำ

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

นางสาววิภารัตน์ นันยา

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑

นายสัปปเดช ศรีนธิ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

นางวัลภา เดชากิจไพศาล

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีชัยยง

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร

นางพรมงคล หล้าเงิน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ

นางสาวสุภาพรรณ ไชยพิทยา

งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

นางสาวประภาพร คำสงค์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓

ร.ต.อ.คุณพัฒน อุปยา

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

นายไพบูลย์ ดลหะมนตร์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

นายณพรัตน์ ไชยวัฒน์

วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสกลนคร

นางสุรีย์ แก้วกาหลง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

นายไกรยุทธ หอมไกรราช

สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

นางสาวธัญรดี สังข์สกุล

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร

นายชนม์บันลือ วรรณพันธ์

สำนักงาน...

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

นางสาวบุษบา สุกอบ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

นางสาววิณากร ทรายสุวรรณ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

นายเหล่าโรจ เพชรเวช

สำนักงานจังหวัดนครพนม

ณัฐดนัย วรรณวงษ์

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร

นางมณีวรรณ ด่วงนิล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร

นางทัศนีย์ มูลสมบัติ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

นายเทพฤทธิ์ แก้วอ่อน

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

นายภูมิสิทธิ์ ฉายไสว

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

๑.นายปรีชา ชูพงษ์

๒.นางสาววันวิสา หล้าตัน

๓.นางสาวดาวฤดี มีชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สกลนคร

นางสาวศิริรัตน์ ตรีเทศ

นางสาวกนกวรรณ บุตรโยธี

สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

นายวรพล กงนะ

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร

๑. นางจกกลณีย์ แสนสงคราม

๒. นายณรงค์ฤทธิ์ สุนีย์

๓. นางสาวสุนทรี ใจบุญ

๕. นางสาวกคพร เกษมสานต์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานคลังชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่การคลัง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าจังหวัดสกลนคร ได้แจ้งทุกหน่วยงานว่าลำดับการเบิกจ่ายทุกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีการเบิกจ่ายได้น้อย ซึ่งจะมีผลในงบประมาณปีต่อไป จึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการนำเสนอว่า ได้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว โดยนำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร www.cgd.go.th/skn > หัวข้อผลการเบิกจ่าย > รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ และจัดส่งให้คณะทำงานฯ พร้อมกับระเบียบวาระการประชุมแล้ว จึงขอให้คณะทำงานฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมฯ ทั้งนี้ หากท่านใดจะขอแก้ไขในภายหลัง ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการภายใน วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ กรณีที่มีกรรมการท่านใดจะขอแก้ไข ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

- เป้าหมายการเบิกจ่าย รายไตรมาส

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ ๑ รายงานภาพรวมร้อยละ ๓๒.๐๐ จำแนกเป็น เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๖.๐๐ และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๒๐.๐๐

ไตรมาสที่ ๒ รายงานภาพรวมร้อยละ ๕๔.๐๐ จำแนกเป็น เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๗.๐๐ และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๔๕.๐๐

ไตรมาสที่ ๓ รายงานภาพรวมร้อยละ ๗๗.๐๐ จำแนกเป็น เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๐.๐๐ และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๖๕.๐๐

ไตรมาสที่ ๔ รายงานภาพรวมร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จำแนกเป็น เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงิน “งบส่วนราชการ (Function)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

งบส่วนราชการ

ฝ่ายเลขานุการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส่วนราชการ จัดอยู่ในลำดับที่ ๖๑ ของประเทศ งบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๖,๓๘๒.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๒๗๙.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ คงเหลือ ๔,๑๐๓.๒๙ ล้านบาท จำแนกเป็นรายจ่ายลงทุน ๓,๕๐๖.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๓ เบิกจ่ายได้ ๘๐๘.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๕ คงเหลือ ๒,๖๙๗.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๕ และรายจ่ายประจำ ๒,๘๗๖.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๗ เบิกจ่ายได้ ๑,๔๗๑.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๔ คงเหลือ ๑,๔๐๕.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๖

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการเบิกจ่ายตามเป้าหมายการเบิกจ่าย จะพบว่า งบประมาณภาพรวม ซึ่งกำหนดเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ไว้ที่ร้อยละ ๕๔.๐๐ ปรากฏว่า เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๕.๗๑ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๙ โดยส่วนของรายจ่ายลงทุน มีเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ไว้ที่ร้อยละ ๔๕.๐๐ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๓.๐๕ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๕ และรายจ่ายประจำ มีเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ไว้ที่ร้อยละ ๕๗.๐๐ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๑.๑๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๖

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงิน “งบจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบจังหวัด (ผลการเบิกจ่ายลำดับที่ ๔๖ ของประเทศ) งบประมาณภาพรวม ๒๘๓.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๒.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๗ คงเหลือ ๒๖๑.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๓ จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุน ๒๒๙.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔.๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๘ คงเหลือ ๒๒๕.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๒ และรายจ่ายประจำ ๕๔.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๗.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๕ คงเหลือ ๓๖.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๔

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการเบิกจ่ายตามเป้าหมายการเบิกจ่าย จะพบว่า งบประมาณภาพรวม ซึ่งกำหนดเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ไว้ที่ร้อยละ ๕๔.๐๐ ปรากฏว่า เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗.๗๗ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๓ โดยส่วนของรายจ่ายลงทุน มีเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ไว้ที่ร้อยละ ๔๕.๐๐ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑.๘๘ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๒ และรายจ่ายประจำ มีเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ไว้ที่ร้อยละ ๕๗.๐๐ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๒.๕๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๕

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ ผลการเบิกจ่ายเงิน “งบกลุ่มจังหวัดฯ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

(ผลการเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ ๘ ของประเทศ) งบประมาณภาพรวม ๓๘๖.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๗ คงเหลือ ๓๗๕.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๓ จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุน ๒๗๕.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๖ คงเหลือ ๒๗๒.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๔ และรายจ่ายประจำ ๑๑๑.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๔ คงเหลือ ๑๐๓.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๕

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการเบิกจ่ายตามเป้าหมายการเบิกจ่าย จะพบว่า งบประมาณภาพรวม ซึ่งกำหนดเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ไว้ที่ร้อยละ ๕๔.๐๐ ปรากฏว่า เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒.๘๗ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๓ โดยส่วนของรายจ่ายลงทุน มีเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ไว้ที่ร้อยละ ๔๕.๐๐ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑.๐๖ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๔ และรายจ่ายประจำ มีเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ไว้ที่ร้อยละ ๕๗.๐๐ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗.๓๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๖

โดยแยกผลการเบิกจ่ายเป็นรายจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๘๕,๓๐๗,๔๒๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๐๑๓,๗๕๐.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๖

๒. จังหวัด...

๒. จังหวัดนครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๙๑,๖๔๒,๘๔๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๐

๓. จังหวัดมุกดาหาร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๐๙,๖๙๒,๗๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
จำนวน ๑,๐๗๘,๖๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๘

โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ เป็นงบประมาณ จำนวน ๒๒๗,๐๐๐ บาท
รวมได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๓๘๖,๘๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
จำนวน ๑๑,๑๙๒,๓๕๐.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๙

ระเบียบวาระที่ ๓.๕ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓๓.๔๙ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๑.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๗ คงเหลือ ๓๒.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๓
 ๒. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๘๙๖.๖๕ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๓๐๖.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๕ คงเหลือ ๕๙๐.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๕
 ๓. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๘๘๗.๕๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๕๔๒.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๔ คงเหลือ ๓๔๔.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๖
- รวมเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๘๑๗.๗๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๘๔๘.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๐ คงเหลือ ๙๖๘.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๖ การลงพื้นที่ของคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะทำงานติดตามเร่งรัดฯ นำโดยนางสมจิตร
พันธุ์กมลศิลป์ คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการรายจ่าย
ลงทุนและรายจ่ายประจำของหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ
แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค จำนวน ๙ หน่วยงาน โดยสรุปปัญหาอุปสรรคได้ ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑

ปัญหาและอุปสรรค

- ๑.โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณค่อนข้างช้า เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- ๒.ทางต้นสังกัดมีหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ
โดยใช้วิธี e-Bidding ไม่ว่าวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างจะถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาทหรือไม่ก็ตาม และได้กำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ (Spec) มาให้ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ เป็น
ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (Spec) ให้กับทางโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดจึง
ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า

๒. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

ปัญหาและอุปสรรค

๑.รายจ่ายประจำ อยู่ระหว่างดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่ทางกระทรวงการคลังได้กำหนดไว้

๒.รายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พิจารณาให้ความเห็นชอบ และทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ได้เรียนผู้ว่าราชการฯ ให้รับทราบถึงปัญหาแล้ว

๓. แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร

ปัญหาและอุปสรรค

- รายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างถนนและซ่อมบำรุงถนนมีปัญหาเรื่องการแก้ไขแบบแปลน การดำเนินงานเป็นไปตามสัญญา

๔. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

ปัญหาและอุปสรรค

๑.รายจ่ายประจำ อยู่ระหว่างดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่ทางกระทรวงการคลังได้กำหนดไว้

๒.รายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องการแก้ไขแบบแปลนและได้ลงในระบบ e-GP ถึงขั้นตอนประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคา เมื่อวันที่ ๒๒- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๕. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

ปัญหาและอุปสรรค

- รายจ่ายประจำ ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการและแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดก่อนคณะทำงานติดตามการเร่งรัดฯ ลงพื้นที่ ๓ วันทำการ (ข้อมูลในระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๖. ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

ปัญหาและอุปสรรค

๑. รายจ่ายประจำ อยู่ระหว่างดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่ทางกระทรวงการคลังได้กำหนดไว้ เนื่องจากที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนครมีหลายสาขาในอำเภอต่างๆ จึงทำให้การรวบรวมเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ล่าช้า อีกทั้งบุคลากรยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และระบบ e-GP

๒. รายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ทำการปกครองในอำเภอต่างๆ ไม่ทำ PO ในระบบGFMIS หลังจากที่ยื่นขออนุมัติแล้ว

๗. สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร

ปัญหาและอุปสรรค

๑.รายจ่ายประจำ อยู่ระหว่างดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่ทางกระทรวงการคลังได้กำหนดไว้ เนื่องจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร มีหลายสาขาในอำเภอต่างๆ จึงทำให้การรวบรวมเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ล่าช้า

๒.รายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารฯ ติดปัญหาเรื่องการกำหนดราคากลาง ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร โดยได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และมีการทวงถามกับทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ แล้วทั้งทางวาจาและประสานทางหนังสือ

๘. สำนักงานศึกษาธิการภาคที่ ๑๑

ปัญหาและอุปสรรค

- รายจ่ายประจำและงบรายจ่ายลงทุนทางต้นสังกัด (สป.) ยังไม่ได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการอย่างชัดเจน สำนักงานศึกษาธิการภาคที่ ๑๑ จึงต้องชะลอการดำเนินการไว้ก่อนเพื่อรอรับนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติจากต้นสังกัด (สป.)

๙. สำนักงานทางหลวงที่ ๓ สกลนคร

ปัญหาและอุปสรรค

๑.ติดปัญหาการเวนคืนพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการอยู่ที่ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร จึงต้องมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องรอ บทกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ พระราชกฤษฎีกาประกาศใช้ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการในพื้นที่ได้

2.ติดปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (Environmental Impact Assessment Report) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จประมาณ 1 ปี



มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร จำนวนทั้งสิ้น ๙๕ หน่วยเบิกจ่าย โดยมีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ โดยรายจ่ายภาพรวมกำหนดไว้ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๔.๐๐ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕.๐๐ รายจ่ายประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๗.๐๐ จึงเห็นสมควรให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุม ตามลำดับต่อไปนี้ ดังนี้

- **งบส่วนราชการ** จังหวัดสกลนครมีส่วนราชการ จำนวน ๙๕ หน่วย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๖,๓๘๒.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๒๗๙.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๙ ประกอบด้วย รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓,๕๐๖.๐๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๐๘.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๕ ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๕ และรายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๘๗๖.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๗๑.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๔ ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๕.๘ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ดังต่อไปนี้

ผู้แทน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน รายการส่งมอบครุภัณฑ์ เนื่องจากครุภัณฑ์นั้นมาจากต่างประเทศสามารถส่งมอบได้ในห้วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ และรายการสร้างอาคารแฟลต ๑๔ ชั้น เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน งวดที่ ๒ สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒

ผู้แทน วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ได้จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๘,๔๔๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามงวดงาน

ผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามงวดงาน

ผู้แทน ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑,๘๙๗,๐๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามงวดงาน

ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ โครงการปลูกสร้างอาคารดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ผู้แทน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลง การดำเนินงาน

ผู้แทน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร รับผิดชอบทั้งหมด ๒๗๐ โครงการ มีโครงการส่งคืนสำนักงานงบประมาณ จำนวน ๙ โครงการ และจำนวน ๒ โครงการที่คาดว่าจะลงนามในสัญญาไม่ทันส่วนโครงการอื่นอยู่ในระหว่างดำเนินการ ตามความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ผู้แทน...

ผู้แทน วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ได้รับผิดชอบทั้งหมด ๓ โครงการ โครงการที่ ๑ อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายในงวดที่ ๖ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โครงการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ การเบิกจ่ายในอยู่ในงวดที่ ๑ โครงการครุภัณฑ์ ส่งมอบวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

ผู้แทน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ได้รับผิดชอบ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์

ผู้แทน ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร โครงการของสม.อำเภวาริชภูมิ ดำเนินงาน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ ๒ และโครงการของ สม.อำเภอคำตากล้า การเบิกจ่ายล่าช้า แต่คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามสัญญา

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการที่ ๑ จัดซื้อครุภัณฑ์ ส่งมอบงานวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ รับผิดชอบทั้งหมด ๔๕๑ โครงการ ยังไม่ดำเนินการทำ PO ในระบบ จำนวน ๒๔ โครงการ

ผู้แทน มณฑลทหารบกที่ ๒๙ รับผิดชอบทั้งหมด ๓ โครงการ ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย ๒ โครงการ อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ ดำเนินการทำ PO ในระบบแล้วทุกโครงการ

ผู้แทน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ รายการครุภัณฑ์ ๑๔ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว และรายการสิ่งปลูกสร้าง ๒ โครงการ ทำ PO ระบบแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามสัญญา

ผู้แทน สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ได้รับผิดชอบ ๔ โครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน ๑ โครงการ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายทุกโครงการภายในสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๒

ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้รับผิดชอบจำนวน ๔๗ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว และรายการครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการดำเนินการลงนามในสัญญา

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ ๒๓ ได้จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๒๖,๙๓๑,๐๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามวงงาน

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตที่ ๓ ครุภัณฑ์ ๔ โครงการ อยู่ระหว่างตรวจรับ ๓ โครงการ และเปลี่ยนแปลง ๑ โครงการ

ผู้แทน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร ได้รับผิดชอบ ๓ โครงการ คือโครงการชุดลอกห้วย สัญญาสิ้นสุด ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อยู่ในระหว่างการทำงาน ๒ โครงการค่าปรับซ่อมแซมอาคาร อยู่ในระหว่างการตรวจรับงาน และ ๓ โครงการซ่อมแซมเครื่องจักรกล อยู่ในระหว่างการทำงานและการเบิกจ่ายอาจจะล่าช้าเนื่องจากการดำเนินการซ่อมแซมเองทั้งหมด

ผู้แทน เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน ได้รับผิดชอบจำนวน ๑๖ โครงการ ทุกโครงการลงนามสัญญาแล้ว คาดว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย

ผู้แทน ที่ทำการปกครองจังหวัด โครงการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๒๙ โครงการ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๗ โครงการ

ผู้แทน โครงการชลประทานสกลนคร ได้รับผิดชอบจำนวน ๑๓๘ โครงการ เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๔ คาดว่าภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จะเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๐

ผู้แทน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร ได้รับผิดชอบ จำนวน ๕ โครงการดำเนินการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑ โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ และทยอย เบิกจ่าย และได้ดำเนินการทำ PO ในระบบแล้ว

ผู้แทน แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ (กรมทางหลวง) ได้รับผิดชอบจำนวน ๓๕ โครงการ อยู่ในระหว่างการทำงาน คาดว่าภายในไตรมาสที่ ๒ จะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๕ ตามเป้าหมาย

- งบจังหวัด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๘๓.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๒.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๗ ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๓ ประกอบด้วย รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๒๙.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๘ ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๔.๑๒ และรายจ่ายประจำ จำนวน ๕๔.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๕ ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๕ โดยแยกผลการเบิกจ่ายเป็นรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๘๕,๓๐๗,๔๒๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๐๑๓,๗๕๐.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๖ ผู้แทนงบจังหวัดสกลนคร ได้ทำ PO ครบแล้วทุก โครงการ เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๖

- งบกลุ่มจังหวัด ฯ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๓๘๖.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๗ **ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๓** ประกอบด้วย รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๗๕.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๖ **ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๔** และรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๑๑.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๔ **ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๕**

๑. จังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๘๕,๓๐๗,๔๒๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๐๑๓,๗๕๐.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๖

๒. จังหวัดนครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๙๑,๖๔๒,๘๔๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๐ ผู้แทนงบกลุ่มจังหวัดนครพนม ได้แจ้งว่า ได้รับผิดชอบทั้งหมด ๑๒ โครงการ ๒๕ กิจกรรม ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๙ กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ ๗๖

๓. จังหวัดมุกดาหาร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๐๙,๖๙๒,๗๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๐๗๘,๖๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๘

การเบิกจ่ายและมีโครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ เป็นงบประมาณ จำนวน ๒๒๗,๐๐๐ บาท รวมได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๓๘๖,๘๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑,๑๙๒,๓๕๐.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๙

ประธาน ได้แจ้งให้กลุ่มจังหวัดที่ได้รับงบประมาณ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายทุกเดือน เดือนละ ๒ ครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การติดตามการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๕๙

โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๔,๗๗๔,๓๙๒.๕๕ บาท จัดทำใบ PO ในระบบแล้วทั้งหมด คาดว่าในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จะเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๐ สิ้นสุดสัญญา เดือนกันยายน ๒๕๖๒

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๐

โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๒๖,๓๕๓,๗๐๒.๗๘ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๒๔,๓๐๑,๓๓๗.๙๙ บาท สิ้นสุดสัญญา เดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรือนจำจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๘๘,๙๕๐.๐๐ บาท จัดทำใบ PO ในระบบแล้วทั้งหมด อยู่ในระหว่างแจ้งดำเนินการเป็นผู้ทำงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓ ได้จัดทำใบ PO แล้วจำนวน ๑๓๓,๘๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้สำรองเงิน ไว้จำนวน ๗๗๕,๖๕๐.๐๐ บาท

งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ งบประมาณ ๑๒๖,๖๘๕,๗๘๕.๙๘ บาท จัดทำใบ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๓๙,๙๑๙,๑๔๑.๐๕ บาท จำนวน ๒ โครงการอยู่ในระหว่างการเบิกจ่าย

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๐ (งบกลาง)

มณฑลทหารบกที่ ๒๙ ได้รับงบประมาณจำนวน ๑๘,๙๐๒,๓๐๒ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร งบประมาณจำนวน ๗๕,๘๒๕.๐๑ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๓,๙๔๕.๓๐ บาท สำรองเงิน จำนวน ๗๑,๘๗๙.๗๑ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

แขวงทางหลวงที่ ๑ กรมทางหลวง งบประมาณจำนวน ๖,๖๓๘,๙๘๗.๒๙ บาท สำรองเงินไว้ทั้งจำนวน

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร งบประมาณจำนวน ๒๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๑๒,๐๕๔,๐๑๓ บาท สำรองเงิน จำนวน ๗๑,๘๗๙.๗๑ บาท สัญญาสิ้นสุด ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ งบประมาณ ๙๖,๒๕๘.๐๐ บาท ได้จัดทำใบ PO ไว้ทั้งจำนวน เป็นเงินเหลือจ่าย ดำเนินการส่งคืนแล้ว

โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร งบประมาณจำนวน ๕๐,๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท ได้จัดทำใบ PO ไว้ทั้งจำนวน

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ งบประมาณจำนวน ๑๖,๖๕๓,๑๕๐ บาท สำรองเงินไว้ จำนวน ๖,๗๙๑,๘๗๐ บาท อยู่ในระหว่างการดำเนินการจากต้นสังกัด

งบประมาณจังหวัดสกลนคร งบประมาณจำนวน ๔,๘๐๔,๓๐๐.๐๐ บาท ได้จัดทำใบ PO ไว้จำนวน ๓,๘๙๑,๔๘๓ บาท สัญญาสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ (งบกลาง)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งบประมาณจำนวน ๓,๗๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท เงินคงเหลือ จำนวน ๑๔๓,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณจำนวน ๓๔๐,๙๘๔,๐๐๘.๓๑ บาท ได้จัดทำใบ PO ไว้ทั้งจำนวน สัญญาสิ้นสุดเดือนมีนาคม คาดว่าจะเบิกจ่ายเพิ่มได้อีก ๕๐

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร งบประมาณจำนวน ๔,๖๒๐,๕๐๐ บาท ได้จัดทำใบ PO ไว้จำนวน ๑,๘๖๙,๑๕๐ บาท ดำเนินการได้อีก ๘๐

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร งบประมาณจำนวน ๕,๐๘๘,๐๐๐ บาท ได้สำรองเงิน ไว้ทั้งจำนวน เนื่องจากลงนามในสัญญาไม่ทัน อยู่ในระหว่างการยื่นอุทธรณ์

แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ (กรมทางหลวง) งบประมาณ จำนวน ๓,๖๐๖,๖๙๕.๓๗ บาท ได้จัดทำใบ PO ไว้จำนวน ๑,๒๓๙,๔๗๑.๖๖ บาท ดำเนินงานได้ตามวงงาน

แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว อยู่ในระหว่างการแจ้งส่งคืน เงินเหลือจ่าย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร งบประมาณจำนวน ๒๙๓,๑๐๐.๐๐ บาท สำรองเงิน ไว้จำนวน ๑๓๗,๘๓๔ บาท

สำนักงานจังหวัดสกลนคร งบประมาณจำนวน ๑,๔๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท ได้จัดทำใบ PO ไว้ทั้งจำนวน บอกละสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างทิ้งงาน อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือจำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ได้สำรองเงินไว้ทั้งจำนวน รอดำเนินการจากต้นสังกัด

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือจำนวน ๙,๑๘๖,๐๗๗.๘๕ บาท ได้สำรองเงินไว้ทั้งจำนวน

เรือนจำจังหวัดสกลนคร งบประมาณจำนวน ๖,๓๔๑,๑๕๒ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๓,๗๘๘,๑๐๔.๔๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑ โครงการ และอยู่ในระหว่างการขยายสัญญา ๑ โครงการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๙,๖๑๑ บาท เป็นเงินเหลือจ่าย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ งบประมาณ จำนวน ๙,๒๕๖,๙๘๓.๘๔ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๗๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน เริ่มเบิกจ่ายได้เดือนเมษายน ๒๕๖๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ งบประมาณจำนวน ๒,๖๕๘,๓๖๖.๐๐ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๕๒๙,๑๖๖.๐๐ บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบประมาณจำนวน ๓๑,๓๘๖,๒๖๓.๐๐ บาท ได้สำรองเงินจำนวน ๒,๔๔๖,๘๑๘.๐๐ บาท เป็นงบดำเนินงานวิจัย อยู่ระหว่างการขยายสัญญา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร งบประมาณจำนวน ๔,๘๐๙,๑๐๐.๐๐ บาท สำรองเงินจำนวน ๑,๗๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ งบประมาณจำนวน ๔๒,๖๓๘,๙๓๒.๕๐ บาท ได้สำรองเงิน จำนวน ๑,๒๓๔,๖๕๖.๐๐ บาท จัดทำใบ PO ในระบบ จำนวน ๑๐,๔๑๓,๙๗๕ บาท

งบประมาณจังหวัดสกลนคร งบประมาณจำนวน ๔๔,๘๔๕,๔๑๕.๔๐ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๑๕,๕๔๗,๖๘๓.๙๘ บาท สำรองเงินไว้จำนวน ๑๕,๕๕๗,๘๗๐.๓๒ บาท

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑

โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณจำนวน ๒,๗๘๐,๙๐๒.๔๐ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๑๐๘,๙๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทั้งหมดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

สำนักงานจังหวัดสกลนคร งบประมาณจำนวน ๖๓,๐๑๐,๒๐๐ บาท สำรองเงินไว้จำนวน ๘,๖๖๓,๒๐๐ บาท

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร งบประมาณจำนวน ๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ได้สำรองเงินไว้จำนวน ๑,๘๐๘,๕๘๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบประมาณคงเหลือจำนวน ๔,๙๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท ได้จัดทำใบ PO ไว้จำนวน ๒,๓๓๕,๔๙๘.๙๔ งบดำเนินงานเบิกจ่ายแล้วเสร็จ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ งบลงทุนคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อยู่ระหว่างการตรวจสอบเงินงบประมาณและจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายการประชุม

(นางจงกลนี แสงสงคราม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ