

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์

ผู้มาประชุม

๑. นายผล	ดำรงธรรม	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์
๒. นายสหวิษ	อภิชัยวิศรุตกุล	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์
๓. ผศ.ดร.ชัชญาสุ	ช่างเรียน	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
๔. นางสาวสุชญา	การงาน	คลังจังหวัดอุดรดิตถ์
๕. นางสาวฉัตรธิดา	แสนมั่ง	ผู้แทน สำนักงานจังหวัดอุดรดิตถ์
๖. นางสาวชุตติกาญจน์	เสนานุช	ผู้แทน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์
๗. นายกรีธาทัพ	บุญศรีศิริไท	ผู้แทน โครงการชลประทานอุดรดิตถ์
๘. นายโชค	พรินทรากุล	ผู้แทน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๒
๙. นายฐิติพัฒน์	สาลิณพันธ์	ผู้แทน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๔
๑๐. นางกัลยาณี	ดีพรมกุล	ผู้แทน สถานีพัฒนาที่ดินอุดรดิตถ์
๑๑. นางสาวรัตนภรณ์	เมืองชา	ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิตถ์
๑๒. นางอริษา	วีรวงศ์	ผู้แทน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์
๑๓. นางสาวกชพรรณ	ปือกหลง	ผู้แทน แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑
๑๔. นางอรทัย	นนทะโชติ	ผู้แทน แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๒
๑๕. นายภัสส์	กล้าชาญชัย	ผู้แทน สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๙
๑๖. นางสาวดวงรัตน์	ชนะจน	ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทอุดรดิตถ์
๑๗. นางแสงเดือน	สัจจร	ผู้แทน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรดิตถ์
๑๘. นางสาวสุรียา	เวียงยศ	ผู้แทน ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรดิตถ์
๑๙. นางรัตนาวดี	นาคมูล	ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรดิตถ์
๒๐. นางเกษร	ศักดิ์สูง	ผู้แทน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์
๒๑. นายสุนัน	โสภิน	ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์
๒๒. นางจำลอง	ติงกาปโพธิ์	ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
๒๓. นายนพดล	ชาญชัยภูวดล	จัดหางานจังหวัดอุดรดิตถ์
๒๔. นายนฤพนธ์	มันถึง	ผู้แทน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรดิตถ์
๒๕. นายพิชัยณรงค์	ศุภอนันต์	ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑
๒๖. นางสาวนงลักษณ์	เทียนสวัสดิ์	ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๒
๒๗. นางสาวสุภาณี	สุชนะนารินทร์	ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
๒๘. นางวรภาพร	จันทร์ทอง	ผู้แทน โรงพยาบาลอุดรดิตถ์
๒๙. นางนงลักษณ์	พัฒนะโกไคย	ผู้แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียอุดรดิตถ์
๓๐. นายสุพรรณ	ยากองโค	ผู้แทน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรดิตถ์
๓๑. พ.ต.ท.หญิงวรญา	วิจิตรกุล	ผู้แทน ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์
๓๒. นางล่อ	นิกชัยภูมิ	ผู้แทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์

ผู้มาประชุม (ต่อ)

๓๓. นางศรีประไพ	จิตดี	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรดิตถ์
๓๔. นางสาวเพ็ชรณริน	อารยะกิตติรัตน์	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรดิตถ์
๓๕. นางสาวอัมพิรา	ขอบทอง	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรดิตถ์

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอัศวเดช	คล้อยบุญ	สำนักงานจังหวัดอุดรดิตถ์
๒. นายเสริมศักดิ์	เสมปรารักษ์	โรงพยาบาลอุดรดิตถ์
๓. นายเอกชัย	ศรีสุวรรณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
๔. นางณัฐปภัสร	หลักพิบูลมงคล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
๕. นางสาวนิษิตา	คำเพ็ง	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิตถ์
๖. นางสาวบัณฑิตาธนศรี	ทับอิม	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๔
๗. นางสาวศิริรัตน์	ซ้อนใส	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรดิตถ์
๘. นางปราณี	ราชอารีย์	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรดิตถ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ดังนี้

รายการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	ร้อยละ ๓๒	ร้อยละ ๕๔	ร้อยละ ๗๗	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๓๖	ร้อยละ ๕๗	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๔๕	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการ : ได้ส่งสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ได้รับทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดอุดรดิตถ์ที่ ๐๐๐๓/ว ๑๓๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีหน่วยงานโครงการชลประทานอุดรดิตถ์ ขอแก้ไขรายงานการประชุมในส่วน of รายชื่อผู้มาประชุม จาก “นายปิยะภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรดิตถ์” เป็น “นายปิยะภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรดิตถ์” ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ (หน่วย : ล้านบาท)

๓.๑.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุดรดิตถ์

รายการ	งบจัดสรร	ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO)	เบิกจ่าย	การใช้จ่ายงบปม.		คงเหลือ	เป้าหมาย ไตรมาส 2	+สูง/-ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ลำดับที่ การใช้ จ่าย ของ ประเทศ
				จำนวน เงิน	ร้อยละ				
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	(1)	(2)	(3)	(2)+(3)	(4)*100/(1)	(1)-(4)		(5)-(7)	
รายจ่ายประจำ	1,159.86	9.65	924.42	934.07	80.53	225.79	57.00	23.53	69
รายจ่ายลงทุน	4,058.25	1,728.47	770.95	2,499.42	61.59	1,558.83	45.00	16.59	38
รายจ่ายภาพรวม	5,218.11	1,738.12	1,695.37	3,433.49	65.80	1,784.62	54.00	11.80	55

๓.๑.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของงบประมาณกรมจังหวัดอุดรดิตถ์

รายการ	งบจัดสรร	ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO)	เบิกจ่าย	การใช้จ่ายงบปม.		คงเหลือ	เป้าหมาย การใช้ จ่ายงบปม. ไตรมาส 2	+สูง/-ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ลำดับที่ การใช้ จ่าย ของ ประเทศ
				จำนวน เงิน	ร้อยละ				
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	(1)	(2)	(3)	(2)+(3)	(4)*100/(1)	(1)-(4)		(5)-(7)	
รายจ่ายประจำ	31.66	0.02	5.23	5.25	16.58	26.41	57.00	-40.42	51
รายจ่ายลงทุน	70.00	21.88	0.95	22.83	32.61	47.17	45.00	-12.39	47
รายจ่ายภาพรวม	101.66	21.90	6.18	28.08	27.62	73.58	54.00	-26.38	47

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หน่วยเบิกจ่าย	จำนวน โครงการ	งบจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ
					จำนวนเงิน (D)	ร้อยละ (E)	(F)
					= B + C	=D*100/A	= A - D
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์	1	0.81	-	0.50	0.50	62.35	0.30
สนง.เกษตรจังหวัดอุดรดิตถ์	2	0.43	-	0.39	0.39	92.15	0.03
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรดิตถ์	2	24.94	-	10.63	10.63	42.62	14.31
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรดิตถ์	3	22.53	-	2.31	2.31	10.26	20.22
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	2	10.98	-	3.84	3.84	34.98	7.14
สนง.จัดหางานจังหวัดอุดรดิตถ์	1	0.21	-	0.15	0.15	72.74	0.06
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	2	7.25	0.01	6.69	6.70	92.45	0.55
สำนักงานจังหวัดอุดรดิตถ์	1	0.64	-	-	-	-	0.64
รวมทั้งสิ้น	14	67.78	0.01	24.52	24.53	36.19	43.25

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปี

ลำดับ	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	วงเงิน	ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ		
				จำนวนเงิน	ร้อยละ (C)	สำรองเงิน	PO	คงเหลือรวม
			(A)	(B)	= B*100/A	(D)	(E)	= D+E
1	โครงการชลประทานอุดรดิตถ์	42	4.84	4.24	87.60	0.60		0.60
2	สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12	2	0.01	0.01	100.00			-
3	สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4	5	23.57	18.59	78.87	0.01	4.97	4.98
4	แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 1	8	104.44	98.50	94.31	5.94		5.94
5	แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2	8	37.46	33.76	90.12	3.70		3.70
6	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุดรดิตถ์)	8	92.08	91.28	99.13	0.80		0.80
7	แขวงทางหลวงชนบทอุดรดิตถ์	8	22.30	22.30	100.00			
8	สำนักงานจังหวัดอุดรดิตถ์	5	6.98	2.58	36.96	0.10	4.30	4.40
9	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรดิตถ์	1	1.37	1.37	100.00			-
10	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรดิตถ์	1	0.24	0.24	100.00			-
11	สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	1	10.64	10.64	100.00			-
12	สนง.โยธาธิการและผังเมือง	6	8.54	8.46	99.06	0.08		0.08
13	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	119	156.48	123.78	79.10	32.70		32.70
14	เรือนจำจังหวัดอุดรดิตถ์	1	0.88	0.88	100.00			-
15	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรดิตถ์	1	0.54	0.54	100.00			-
16	ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ	2	0.57	0.57	100.00			-
17	เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1	234	16.16	11.36	70.29		4.80	4.80
18	เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2	152	14.73	9.07	61.57		5.66	5.66
19	โรงเรียนอุดรดิตถ์	2	8.52	8.52	100.00			-
20	วิทยาลัยเทคนิคอุดรดิตถ์	1	19.89	4.69	23.58		15.20	15.20
21	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์	7	3.51	3.51	100.00			-
22	โรงพยาบาลอุดรดิตถ์	2	0.76	0.76	100.00			-
23	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรดิตถ์	1	0.34	0.34	100.00			-
24	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	21	240.02	15.47	6.45	3.60	220.95	224.55
25	ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์	1	1.50	1.50	100.00			-
26	งบกรมจังหวัดอุดรดิตถ์	9	89.43	85.50	95.61	3.55	0.39	3.94
27	โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง/กักเก็บน้ำ	231	88.69	66.27	74.72	9.03	13.40	22.43
28	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์	4	27.96	3.28	11.73		24.68	24.68
รวมทั้งสิ้น		883	982.45	628.01	63.92	60.11	294.35	354.46

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาผลการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ ๕๓) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
ฝ่ายเลขานุการ ขอให้หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ ๕๓) รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในภาพรวม ตามลำดับ

ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๙.๖๗ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๓.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๒ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ ๕๓) อยู่ที่ร้อยละ ๑๖.๖๘ เนื่องจากงบประมาณคงเหลือส่วนใหญ่เป็นเงินอุดหนุนชุดเซตดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กำหนดแผนเพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิในระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้ว จำนวน ๒.๐๔ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรดิตถ์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๒.๕๒ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๑.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๐ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ ๕๓) อยู่ที่ร้อยละ ๑๐.๒๐ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๐.๔๐ ล้านบาท เป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา คาดว่าจะสามารถดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS ได้ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นี้

ประธาน ขอให้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนถูกต้อง และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอให้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS โดยเร็ว

ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี้อุดรดิตถ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี้อุดรดิตถ์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๖.๘๘ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๘ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ ๕๓) อยู่ที่ร้อยละ ๒๖.๙๒ งบประมาณคงเหลือส่วนใหญ่เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาล จำนวน ๔.๘๑ ล้านบาท ซึ่งตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยฯ จะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายการนี้ เป็นรายไตรมาส

ฝ่ายเลขานุการ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดอุดรดิตถ์ งบประมาณจังหวัดอุดรดิตถ์ (งบกรมจังหวัด) ปัจจุบันได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน ๒๓.๗๕ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๕.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๓ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ ๕๓) อยู่ที่ร้อยละ ๓๔.๘๗ เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่กำหนดแผนการดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ และสำหรับกิจกรรมที่แจ้งส่งคืน/ขอยกเลิกโครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๗.๗๘ ล้านบาท จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุดรดิตถ์ (ก.บ.จ.อ.ด.) เพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เร่งรัดบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ พิจารณาผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานในจังหวัดอุดรดิตถ์ กรณีรายการโครงการที่ยังไม่ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการ จากตารางสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๒ จะเห็นได้ว่า บางหน่วยงานมีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูงกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ ๔๕) แต่เนื่องจากมีบางโครงการผลการใช้จ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือยังไม่ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน จึงขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในภาพรวม ตามลำดับ

โครงการชลประทานอุดรดิตถ์ โครงการชลประทานอุดรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๗ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๓.๕๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๓๒.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙๖ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ ๔๕) อยู่ที่ร้อยละ ๒๖.๙๖ ยังคงเหลือรายการโครงการเป็นงานดำเนินการเอง จำนวน ๕ โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานอุดรดิตถ์ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) บำรุงรักษาลองส่งน้ำ จำนวน ๓๐ สาย ๒) บริหารส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ๒๕,๐๐๑ ไร่ และ ๓) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทั้ง ๓ โครงการดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการโครงการ ไม่พบปัญหาอุปสรรคใด ๆ สำหรับอีก ๒ โครงการ ซึ่งโครงการชลประทานอุดรดิตถ์เป็นผู้เบิกแทน ได้แก่ โครงการฝายปากห้วยถ้ำเต่าอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๓ จ.พิษณุโลก และโครงการปรับปรุงคลองกะเปาะพร้อมอาคารประกอบในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จ.สุโขทัย อยู่ระหว่างเร่งรัดให้แต่ละหน่วยดำเนินการส่งเบิกค่าวัสดุหลัก คาดว่าจะส่งเบิกได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ประธาน ขอให้โครงการชลประทานอุดรดิตถ์ช่วยเร่งรัดติดตามหน่วยดำเนินการอย่างใกล้ชิด หากพบปัญหาอุปสรรคขอให้แจ้งแก่ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๒ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๙.๒๘ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๗๑.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๗ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ ๔๕) อยู่ที่ร้อยละ ๑๒.๒๓ คงเหลือรายการที่มีผลใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๔ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการจ้างเหมาระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ จำนวนเงิน ๐.๑๑ ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามภารกิจ เป็นเงินเหลือจ่ายอยู่ระหว่างแจ้งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ ๒) โครงการจ้างเหมาระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๓ จำนวนเงิน ๑๒๐.๐๐ ล้านบาท (รายการผูกพันข้ามปี วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๐๐.๐๐ ล้านบาท) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยกรมชลประทาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างแจ้งสำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของราคาเนื่องจากเป็นโครงการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งหากสำนักงบประมาณได้พิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของราคาแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการเรียกผู้รับจ้างทำสัญญา และดำเนินการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง (จำนวนเงิน ๕๙๘.๙๐ ล้านบาท) คิดเป็นวงเงินงบประมาณ จำนวน ๘๙.๘๔ ล้านบาท สำหรับโครงการที่ ๓ และ ๔ เป็นงานดำเนินการเองของหน่วยงาน ได้แก่ ๓) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน ๔.๕๙ ล้านบาท แบ่งเป็นค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าแก้ไขลดผลกระทบด้านอุทกภัยบริเวณน้ำประปา อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการตามแผนงาน ๔) ค่าเตรียมความพร้อมโครงการชลประทานของโครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายสำหรับลงพื้นที่สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๐.๖๐ ล้านบาท และโครงการผันน้ำโขง-เลย-ชีมูล จ.เลย จำนวนเงิน ๐.๖๐ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๔ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๘ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๒.๐๓ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๑๗.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๗ คงเหลือรายการที่มีผลใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน และอาคารประกอบ จำนวนเงิน ๓๗๙.๙๗ ล้านบาท เป็นโครงการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (๓ ปีงบประมาณ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอให้สำนักงานพิจารณาความเหมาะสมของราคา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาสั่งจ้าง ซึ่งหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาอนุมัติสั่งจ้างแล้ว กรมชลประทานจะทำสัญญาผูกพันกับผู้รับจ้างและแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างต่อไป จึงส่งผลให้โครงการที่ ๒) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาปรับปรุงคลองยม - น่าน จำนวนเงิน ๖.๖๕ ล้านบาท สามารถใช้จ่ายตามความจำเป็น เป็นเงินโดยประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท

ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินอุดรดิตถ์ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๓ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔.๒๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๑.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๘ คงเหลือรายการที่มีผลใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๖ โครงการ แบ่งเป็นค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน จำนวน ๕ โครงการ (ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา รวม ๕๙ บ่อ) จำนวนเงิน ๑.๑๐ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างทำสัญญา คงเหลืออีก ๑ โครงการ คือ โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว จำนวนเงิน ๐.๘๕ ล้านบาท กำหนดแผนดำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๐ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๙.๗๑ ล้านบาท ปัจจุบันดำเนินการก่อหนี้ผูกพันครบถ้วนแล้วทุกโครงการ คงเหลือเพียงงานบำรุงปกติแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ ซึ่งเป็นงานดำเนินการเอง จำนวนเงิน ๓๗.๖๕ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๑๔.๕๘ ล้านบาท โครงการดังกล่าวดำเนินการเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายรายเดือน

ผู้แทนแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๒ แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๐ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๗.๕๑ ล้านบาท ปัจจุบันดำเนินการก่อหนี้ผูกพันครบถ้วนแล้วทุกโครงการ คงเหลือเพียงงานบำรุงปกติแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๒ ซึ่งเป็นงานดำเนินการเอง จำนวนเงิน ๓๗.๔๐ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๑๕.๗๓ ล้านบาท โครงการดังกล่าวดำเนินการเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายรายเดือน

ผู้แทนแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๒ ในฐานะหน่วยดำเนินการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบกรมจังหวัดอุดรดิตถ์ จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๘ โครงการ เป็นเงิน ๒๒.๘๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม.๑๑๕+๙๐๐ - กม.๑๑๙+๓๘๗ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุดรดิตถ์ จำนวนเงิน ๔๗.๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ วงเงินในสัญญา ๓๙.๔๐ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๙ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๗ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๗.๒๗ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๔๑.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๓ คงเหลือรายการที่มีผลใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองแม่ฮู้ อ.ศรีสันดาลย์ จ.สุโขทัย ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔.๘๗ ล้านบาท วงเงินทั้งสัญญา ๒๑.๗๙ ล้านบาท เป็นโครงการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (๒ ปีงบประมาณ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักงานพิจารณาความเหมาะสมของราคา ๒) ค่าซ่อมฉุกเฉิน จำนวน ๑.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการใช้จ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ๓) งานดำเนินการเอง จำนวน ๖.๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยาง สำหรับงานฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล ถนนสาย พช.๒๐๑๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑-บ.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ จำนวนเงิน ๑.๗๙ ล้านบาท และ ๔) งานป้องกันและอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาล จำนวน ๐.๒๕ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการใช้จ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทอุดรดิตถ์ แขวงทางหลวงชนบทอุดรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๘.๕๑ ล้านบาท ปัจจุบันดำเนินการก่อนนี้ผูกพันครบถ้วนแล้วทุกโครงการ คงเหลือเพียงงานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทอุดรดิตถ์ ซึ่งเป็นงานดำเนินการเอง จำนวนเงิน ๑๑.๑๙ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๓.๘๙ ล้านบาท โครงการดังกล่าวดำเนินการเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายรายเดือน คาดว่าจะดำเนินการใช้จ่ายได้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕.๐๑ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๔.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๓ คงเหลือรายการที่มีผลใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงบ้านพัก ข้าราชการอำเภอพิชัย จำนวนเงิน ๐.๕๘ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคก หนอง นา โมเดล ขนาด ๓ ไร่ และ ๑ ไร่ จำนวน ๑๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔.๖๕ ล้านบาท ปัจจุบันยังไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ สาเหตุของความล่าช้าเนื่องจากการปรับแบบให้ตรงตามความต้องการของแต่ละครัวเรือน สำหรับโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรมต้นสังกัดได้เร่งรัดให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓.๑๘ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๐.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๖ คงเหลือรายการที่มีผลใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวนเงิน ๒.๐๓ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔.๘๑ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๘.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๗ คงเหลือรายการที่มีผลใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นรายการงบผูกพันข้ามปี ได้แก่ ๑) โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ จำนวนเงิน ๒๐.๐๐ ล้านบาท (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐.๑๕ ล้านบาท) กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และ ๒) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหน้าวัดสังฆารามบำรุง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังแดง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุดรดิตถ์ จำนวนเงิน ๔.๒๐ ล้านบาท (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐.๘๒ ล้านบาท) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประธาน ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หากพบปัญหาอุปสรรคขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯทราบ เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรคนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑.๗๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๐.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๓ คงเหลือรายการที่มีผลใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ วงเงินงบประมาณ ๑.๓๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะดำเนินการประกาศเชิญชวนภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ สาเหตุที่ดำเนินการล่าช้า เป็นผลมาจากได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้แก้ไขแบบบูรณาการและปรับลดวงเงินงบประมาณลงในส่วนของการครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อไปเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และสำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๙๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๖.๑๑ ล้านบาท ปัจจุบันแจ้งส่งคืบงบประมาณไปแล้ว ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๒๘.๕๓ ล้านบาท คงเหลืองบจัดสรร ๔๔๗.๕๘ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ๑) เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๑๕.๐๘ ล้านบาท
- ๒) ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๖๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๗๙.๘๕ ล้านบาท
- ๓) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖๔ โครงการ จำนวนเงิน ๒๒๖.๗๑ ล้านบาท
- ๔) อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงิน ๒๕.๙๓ ล้านบาท

ประธาน ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ ช่วยกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด และเร่งรัดดำเนินการก่อก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรดิตถ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวนเงิน ๓.๑๓ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนทั่วไป กำหนดเสนอราคา ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๓ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓.๐๖ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๓.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๙ คงเหลือรายการที่มีผลใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านในเมือง จำนวนเงิน ๕.๔๐ ล้านบาท และ ๒) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๑/๒๖ โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง จำนวนเงิน ๒.๓๐ ล้านบาท ซึ่งทั้ง ๒ โครงการอยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑.๒๘ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๓.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๐ คงเหลือรายการที่มีผลใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนชุมชนไกรลาศวิทยาคม จำนวนเงิน ๔.๒๒ ล้านบาท กำหนดเสนอราคา ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ๒) โครงการก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง สพป.อ.ต. เขต ๒ จำนวนเงิน ๐.๗๕ ล้านบาท ๓) ปรับปรุงซ่อมอาคาร สพป.อ.ต. เขต ๒ จำนวนเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท ๔) ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ จำนวนเงิน ๐.๒๐ ล้านบาท ๕) สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน FIBA โรงเรียนบ้านห้วยยาง จำนวนเงิน ๐.๔๒ ล้านบาท ๖) โรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ จำนวนเงิน ๑.๑๐ ล้านบาท ซึ่งรายการที่ ๒) - ๖) อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑.๑๑ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๓.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๐ คงเหลือรายการที่มีผลใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ ๑) โครงการก่อสร้างอาคาร รพ.สต. วังกะพี้ จำนวนเงิน ๑๑.๐๔ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สิ้นสุดระยะเวลาให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ๒) ระบบประปาหอถึงสูง โรงพยาบาลตรอน และโรงพยาบาลพิชัย จำนวนเงินแต่ละ ๓.๐๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ๓) โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ โรงพยาบาลท่าปลา จำนวนเงิน ๘.๐๔ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สิ้นสุดระยะเวลาให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ๔) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวนเงิน ๑.๔๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ๕) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิชัย จำนวนเงิน ๑๓.๔๐ ล้านบาท ประกาศเชิญชวน ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนโรงพยาบาลอุดรดิตถ์ โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๓.๑๕ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๓๔.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๖ คงเหลือรายการที่มีผลใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ ๑) รายการครุภัณฑ์ ดำเนินการจัดทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS จำนวน ๔ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗.๓๓ ล้านบาท ๒) โครงการปรับปรุงต่อเติมตึกผู้ป่วยนอก จำนวนเงิน ๑๓.๙๕ ล้านบาท กำหนดประกาศเชิญชวน ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๘๒.๙๕ ล้านบาท จำนวน ๔๕ โครงการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน ๕๙.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๐ คงเหลือทั้งสิ้น ๑๒๓.๓๐ ล้านบาท เป็นเงินเหลือจ่าย จำนวน ๓.๐๖ ล้านบาท และคงเหลือรายการที่ยังไม่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้

- ๑) ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒ โครงการ เป็นเงิน ๐.๑๖ ล้านบาท
- ๒) อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑.๔๕ ล้านบาท
- ๓) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๑.๓๘ ล้านบาท
- ๔) อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๒.๙๐ ล้านบาท
- ๕) อยู่ระหว่างแจ้งสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา รายการงบประมาณ

ข้ามปีงบประมาณ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๖๗.๕๕ ล้านบาท

- ๖) อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๖.๘๐ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒.๒๓ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ เป็นงบเงินอุดหนุนในลักษณะรายจ่ายลงทุน (เงินบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด) ยังไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน ได้แก่ โครงการเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพพลอดมลพิษ วัดกกต้อ อ.ปากท่า จำนวนเงิน ๑.๒๐ ล้านบาท

ประธาน ขอให้ลงพื้นที่ติดตามและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๖.๐๕ ล้านบาท จำนวน ๑๑ โครงการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๔.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๕ คงเหลือรายการที่มีผลใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ ๑) โครงการปรับปรุงเสาอากาศแบบสามเหลี่ยมโครงสร้างเหล็ก จำนวนเงิน ๐.๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามสัญญาในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ๒) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ทองแสนขัน จำนวนเงิน ๒๑.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามสัญญา ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และ ๓) โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา พร้อมที่จอดรถ สภ.น้ำหมัน จำนวนเงิน ๘.๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ปรับแก้ไขแบบรูปรายการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๖.๘๗ ล้านบาท จำนวน ๗ โครงการ ยังไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้

- ๑) อยู่ระหว่างการร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงิน

๓๙.๙๔ ล้านบาท

- ๒) อยู่ระหว่างการขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการ ภายใต้อำนาจของหัวหน้าหน่วยงาน

(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์) จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๙.๑๖ ล้านบาท

- ๓) อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขพื้นที่ดำเนินการบางจุดที่มีการทับซ้อนต่อสำนักงบประมาณ

จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๗.๗๗ ล้านบาท

ประธาน ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ เร่งดำเนินการประกาศเชิญชวน และก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนด หากพบปัญหาอุปสรรคขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ เพื่อกำหนดแผนการลงพื้นที่เร่งรัดติดตาม ตลอดจนพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๔.๓ พิจารณาผลการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดอุดรดิตถ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ประธาน ฝ่ายเลขานุการดำเนินการติดตามข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบวาระที่ ๔.๓

ฝ่ายเลขานุการ ปัจจุบันจังหวัดอุดรดิตถ์ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๘ หน่วยงาน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๗.๗๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๒๔.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๘ สำหรับงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔๓.๒๖ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑) รายจ่ายประจำ ๓๓.๐๐ ล้านบาท ๒) รายจ่ายลงทุน ๑๐.๒๕ ล้านบาท เป็นรายการงานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด ๓ ไร่ และ ๑ ไร่ จึงขอให้ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรดิตถ์ รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้ง ปัญหาและอุปสรรค

ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรดิตถ์ สำหรับรายการงานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด ๓ ไร่ และ ๑ ไร่ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะสามารถดำเนินการได้เร็วกว่าโครงการที่ได้รับจัดสรรภายใต้งบประมาณรายจ่ายลงทุน เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชนได้ขอหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ไปยังกับกรมบัญชีกลาง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละกิจกรรมสามารถดำเนินการเป็นรายรุ่น รายแปลง รายครัวเรือน และรายฐานการเรียนรู้ ตามเหตุผล ความจำเป็นของงาน ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ตอบข้อหารือการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๑๐๕๑๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สรุปได้ว่า สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายรุ่น รายแปลง รายครัวเรือน และรายฐานการเรียนรู้ได้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรดิตถ์เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตอบข้อหารือ และดำเนินการก่องหนผู้กักให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับหน่วยงานอื่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ ขอให้บริหารงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ การจัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

จังหวัดอุดรดิตถ์ ได้อนุมัติให้สำนักงานคลังจังหวัดอุดรดิตถ์ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข และเพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานในจังหวัดอุดรดิตถ์ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถกำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความคล่องตัวและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้ง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในจังหวัดอุดรดิตถ์เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

๕.๒ การขึ้นระบบ New GFMIS Thai

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (Project Management Team : PMT) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ เตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- ๑) สำนักงบประมาณ
- ๒) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- ๓) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- ๔) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- ๕) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- ๖) ทุนหมุนเวียน กองทุน/เงินทุนในสังกัด

มติที่ประชุม : รับทราบ

๕.๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี กรณีมีหนี้ผูกพันถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ทุกรายการ โดยไม่กำหนดวงเงิน

๒) ให้ดำเนินการคัดเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) PO และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนเป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา **ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔** หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวต้องถูกพับไป

๓) ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMIS กรณีมีข้อทักท้วงผลการพิจารณาให้หน่วยงานมีหนังสืออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินพร้อมแจ้งข้อมูลรายละเอียด ส่งถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

๔) หากหน่วยงานประสงค์จะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS ให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ

(นางสาวอัมพิกา ขอบทอง)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ผู้จดยางงานการประชุม

ลงชื่อ

(นางศรีประไพ จิตดี)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม