

สรุปการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด แผนงาน/โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและ

ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบภาค) และแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (คณะทำงาน คณะที่ ๑)

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ที่	โครงการ/รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ความเห็นคณะทำงาน
๑	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดชัยนาท - กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร เพื่อใช้ทางด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรโอท็อป - งบประมาณ ๑,๖๑๖,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดชัยนาท	- การเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑) เบิกจ่าย ๔๙๖,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๒ ปัญหา - การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบพัสดุฯ ฉบับใหม่ - กิจกรรมในการจัดซื้อกล้าพันธุ์สมุนไพรมีความล่าช้า เนื่องจากการจัดซื้อกล้าพันธุ์สมุนไพรต้องรอฤดูกาล	ข้อเสนอแนะ - ควรเร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ในโครงการ - การบริหารจัดการโครงการเมื่อแล้วเสร็จ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดความยั่งยืน ขอให้มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ - ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อให้ได้มาตรฐาน GAP และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ในเรื่องการตลาด กรณีผลผลิตเกินความต้องการของโรงพยาบาลสรรพบุรี
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ - กิจกรรมภูมิปัญญาหลวงปู่ศุข การแพทย์แผนไทยและการนวดแผนไทย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ - งบประมาณ ๒,๘๓๕,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดชัยนาท หน่วยงานร่วมดำเนินการ ๑.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ชัยนาท ๒.รพ.สรรพบุรี	- การเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑) เบิกจ่าย ๙๖๔,๘๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๓ ปัญหา - การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบพัสดุฯ ฉบับใหม่	ข้อเสนอแนะ - ควรเร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ในโครงการ - การบริหารจัดการ การจัดตั้งสถานที่นวดแผนไทยที่กำหนดไว้ทั้ง ๓ แห่ง คือ วัดปากคลองมะขามเฒ่า วัดธรรมามูลวรวิหาร ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ (เขื่อนเจ้าพระยา) ควรดำเนินการให้ครบตามเป้าหมาย - การบริหารจัดการทรัพย์สินและครุภัณฑ์ที่ได้มาจากการดำเนินโครงการ ขอให้มีการควบคุมการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ควรมีการติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมนวดแผนไทย เช่น ผู้เข้ารับการอบรม เมื่ออบรมแล้วเสร็จสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดประกอบอาชีพ หรือผู้รับการอบรมเข้าปฏิบัติงานในสถานที่นวดแผนไทยตามโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่ - กรณีมีเงินเหลือจ่ายในแผนงาน/โครงการ ให้แจ้งจังหวัด เพื่อส่งคืนงบประมาณต่อไป

การตรวจติดตาม
การดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
แผนงาน/โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ (งบภาค)
และแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



สำนักงานจังหวัดชัยนาท

การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 20 โครงการ
งบประมาณ 207,933,200 บาท



งบกลุ่มจังหวัด จำนวน 9 โครงการ
งบประมาณ 89,535,600 บาท



งบภาค จำนวน 4 โครงการ
งบประมาณ 83,560,100 บาท



สำนักงานจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาทได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน ตรวจติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการฯ



การตรวจติดตามการดำเนินแผนงาน/โครงการฯ
ของคณะทำงาน คณะที่ 1 (สำนักงานจังหวัดชัยนาท)
ประจำเดือน มีนาคม 2561

(1) โครงการ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดชัยนาท

กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร เพื่อใช้ทางด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรโอท็อป

หน่วยดำเนินงาน

สนง.สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

หน่วยงานร่วมดำเนินการ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท

รพ. สรรคบุรี



งบประมาณ 1,616,400 บาท

✓ ผลการดำเนินงานกิจกรรม/การเบิกจ่ายงบประมาณ
(ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561) เบิกจ่าย 496,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.72



สำนักงานจังหวัดชัยนาท

✓ ปัญหา

- การเบิกจ่ายล่าช้า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบพัสดุฯ ฉบับใหม่
- การจัดซื้อกล้าพันธุ์สมุนไพรต้องรอฤดูกาล



✓ ข้อเสนอแนะ

1. ควรเร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน
2. การบริหารจัดการเมื่อแล้วเสร็จให้มีการติดตามผล
3. ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ในการดำเนินงานมาตรฐาน GAP
 - กระทรวงพาณิชย์ ในเรื่องการตลาด กรณีผลผลิตเกินความต้องการของ รพ.สรรคบุรี



สำนักงานจังหวัดชัยนาท

การตรวจติดตามการดำเนินแผนงาน/โครงการฯ
ของคณะทำงาน คณะที่ 1 (สำนักงานจังหวัดชัยนาท)
ประจำเดือน มีนาคม 2561

(2) โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กิจกรรม ภูมิปัญญาหลวงปู่สุข การแพทย์แผนไทยและการนวดแผนไทย
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ



งบประมาณ 2,835,000 บาท



หน่วยดำเนินงาน

สนง.สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท



ผลการดำเนินงานกิจกรรม/

การเบิกจ่ายงบประมาณ

(ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561)

เบิกจ่าย 964,890 บาท

คิดเป็นร้อยละ 34.03



สำนักงานจังหวัดชัยนาท

(2) โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กิจกรรม ภูมิปัญญาหลวงปู่สุข การแพทย์แผนไทยและการนวดแผนไทย
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

✓ ปัญหา

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การบริหารโครงการการจัดซื้อจัดจ้างฯ

✓ ข้อเสนอแนะ

1. ควรเร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน
2. การบริหารจัดการการจัดตั้งสถานที่
นวดที่กำหนดไว้ทั้ง 3 แห่งให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
3. การบริหารจัดการสินทรัพย์และ
ครุภัณฑ์ของโครงการ ควรมีขึ้นทะเบียน
4. ควรมีการติดตาม ประเมินผล ผู้เข้า
อบรม
5. กรณีมีเงินเหลือจ่าย ให้ส่งคืน



สำนักงานจังหวัดชัยนาท

การตรวจติดตามการดำเนินแผนงาน/โครงการ
ของคณะทำงาน คณะที่ 3 (ปกครองจังหวัดชัยนาท)
ประจำเดือน มีนาคม 2561

100 %

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลอง
ชลประทาน 3 ขวา 1 ขวา ฝั่ง มรภ.จันทร์เกษม
ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
งบประมาณ 2,160,200 บาท
เงินเหลือจ่ายส่งคืน 820,200 บาท
หน่วยดำเนินงาน: อ.สรรคบุรี



1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวัดมเหยงคณ์ - วัดวิหารทอง ม. 5-6
ต.เทียงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
งบประมาณ 3,898,400 บาท
เงินเหลือจ่ายส่งคืน 1,498,400 บาท
หน่วยดำเนินงาน: อ.สรรคบุรี



2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองจั่ว - ไร่เกาะ ม.2 ต.ห้วยกรด
พัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
งบประมาณ 1,382,800 บาท
เงินเหลือจ่ายส่งคืน 1,498,400 บาท
หน่วยดำเนินงาน: อ.สรรคบุรี



สำนักงานจังหวัดชัยนาท

การตรวจติดตามการดำเนินแผนงาน/โครงการ
ของคณะทำงาน คณะที่ 2 (ปกครองจังหวัดชัยนาท)
ประจำเดือน มีนาคม 2561

4. ขุดลอกแหล่งน้ำลำธารหาญด้วน
บ้านท่าไทร ม.7 ต.ห้วยกรดพัฒนา
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
งบประมาณ 1,622,900 บาท
หน่วยดำเนินงาน : อ.สรรคบุรี



การดำเนินการล่าช้า เนื่องจาก ผู้รับจ้างไม่เข้า
ดำเนินการ และสัญญาสิ้นสุด 18 มีนาคม 61
อำเภอได้ดำเนินการแจ้งเตือนแล้ว และรายงาน
จังหวัดทราบแล้ว



สำนักงานจังหวัดชัยนาท

การตรวจติดตามการดำเนินงาน/โครงการ
ของคณะทำงาน คณะที่ 4 (คลังจังหวัดชัยนาท)
ประจำเดือน มีนาคม 2561

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งจำลอง ม. 3 ต.วังตะเคียน
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
งบประมาณ 4,803,000 บาท
หน่วยดำเนินการ : อ.หนองมะโมง



100 %



2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านดงสวนหมาก-บ้านหนองตะขบ
ม.6 ถึง ม.4 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง
จ.ชัยนาท
งบประมาณ 5,807,500 บาท
หน่วยดำเนินการ : อ.หนองมะโมง

การตรวจติดตามการดำเนินงาน/โครงการ
ของคณะทำงาน ครั้งที่ 4 (คลังจังหวัดชัยนาท)
ประจำเดือน มีนาคม 2561

3. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Cape Seal ม.6 - 11 ต.กะบกเตี้ย
อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
งบประมาณ 3,126,200 บาท
หน่วยดำเนินงาน : อ.เนินขาม



✓ ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

คณะทำงานได้เร่งรัดให้อำเภอ เร่งรัดให้
ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการ และให้พิจารณา
หากค่าปรับเกิน 10 % ควรต้องแจ้งสวชน
สิทธิในการบอกเลิกสัญญา

5 %



สำนักงานจังหวัดชัยนาท

การตรวจติดตามการดำเนินงาน/โครงการ
ของคณะทำงาน คณะที่ 4 (คลังจังหวัดชัยนาท)
ประจำเดือน มีนาคม 2561

4. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal

ม.19 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

งบประมาณ 4,016,000 บาท

หน่วยดำเนินงาน : อ.เนินขาม

✓ ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

คณะทำงานได้เร่งรัดให้อำเภอ เร่งรัดให้ผู้รับจ้าง

เร่งดำเนินการ และให้พิจารณาหากค่าปรับเกิน 10 %

ควรต้องแจ้งสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา

10 %



สำนักงานจังหวัดชัยนาท

การตรวจติดตามการดำเนินงาน/โครงการ
ของคณะทำงาน คณะที่ 4 (คลังจังหวัดชัยนาท)
ประจำเดือน มีนาคม 2561



✓ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

คณะทำงานได้ไปดูพื้นที่เนื่องจากสระน้ำเป็นพื้นที่สโลป จึงได้แนะนำให้ปล่อยน้ำออกบางส่วนเพื่อให้บริเวณที่จะทำการขุดสามารถดำเนินการขุดลอกได้ โดยให้ไหลตามลำรางธรรมชาติข้างสระ จะทำให้ปริมาณน้ำคงเหลือพอที่สามารถใช้ผลิตน้ำประปาได้

5. ขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 13 ต.สุขเดือนห้า
อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
งบประมาณ 3,094,800 บาท
หน่วยดำเนินงาน : อ.เนินขาม

0 %



สำนักงานจังหวัดชัยนาท