

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครศรีธรรมราช (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 01/2565

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)					ร้อยละ	วิธีจัด จ้าง	(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	ก่อนนี้ผูกพัน (PO)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)			
	ประเด็นการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน ครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1,400,400	0	1,400,400					-	349,820.00		24.98		
1	โครงการ 1.1 การส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานตามศาสตร์ พระราชทานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สวนสมรม) กระจายจ่ายเพิ่ม รายได้ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สนง.เกษตรจังหวัด)	1,010,400		1,010,400	Apr-65		1			-	ไม่มี	0.00		
2	โครงการ 1.2 ส่งเสริมการปลูกพืชเสริมรายได้ (ศูนย์ ขยายพันธุ์พืชที่ 4 นครศรีธรรมราช)	390,000		390,000	Jan-65		13			349,820.00	ไม่มี	89.70		ดำเนินการจัดฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วครบทั้ง 23 อำเภอ เกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 1,150 ราย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
	ประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม	5,810,200	231,227,300	237,037,500					218,526,573.15	111,497,103.95		47.04		
3	กิจกรรมที่ 2.1 ยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม (สนง.การ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช)	2,500,000		2,500,000	Apr-65		2			-	ไม่มี	0.00		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ กำหนดราคากลาง)
4	กิจกรรมที่ 2.2 Happiness and Fun in Nakhonsithammarat (สุข สนุก ที่ นครศรีธรรมราช) (สนง. การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช)	3,310,200		3,310,200	Oct-64		2			-	ไม่มี	0.00		ได้รับการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามวัตถุประสงค์ เดิม และอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ กำหนดราคากลาง)
5	กิจกรรมที่ 2.3 ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4341 ตอนควบคุม 0100 ตอนจอมทอง - เขาพลายดำ (แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1)		45,000,000	45,000,000		Jan-65		12	35,098,776.15		-	0.00	e- bidding	ก่อนนี้ 35,098,776.15 บาท เหลือจ่าย 9,901,223.85 บาท
6	กิจกรรมที่ 2.4 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำ กลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ในทางหลวง หมายเลข 4103 ตอนควบคุม 0102 ตอนเบญจมา - จังหวัด (แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1)		20,227,300	20,227,300		Jan-65		13	19,520,000.00	19,518,738.95	ไม่มี	96.50	e- bidding	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนนี้ 19,520,000 บาท เหลือจ่าย 707,300 บาท
7	กิจกรรมที่ 2.5 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนควบคุม 0101 ตอนปากพูน - เบญจมา (แขวงทาง หลวงนครศรีธรรมราชที่ 1)		10,000,000	10,000,000		Dec-64		12	9,996,430.00	1,499,464.50	ไม่มี	14.99	e- bidding	ลงนามในสัญญา 9,996,430 บาท โดยมีเงินเหลือจ่าย 3,570 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)					ร้อยละ	วิธีจัดจ้าง	(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ ยื่นขอจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	ก่อนนี้ผูกพัน (PO)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)			
8	กิจกรรมที่ 2.6 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม บำ กลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ในทางหลวง หมายเลข 401 ตอนควบคุม 0502 ตอนสิชล - ท่าแพ (แขวง ทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1)		16,000,000	16,000,000		Jan-65		13	15,988,400.00	15,988,308.50	ไม่มี	99.93	e- bidding	1. ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 2. ก่อหนี้ 15,988,400 บาท เหลือจ่าย 11,600 บาท 3. มีเงินเหลือในสัญญา 91 บาท
9	กิจกรรมที่ 2.7 พัฒนทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน 0201 ตอน เขาเชิง - ฉวาง (แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2)		50,000,000	50,000,000		Mar-65		12	47,985,967.00	-	ไม่มี	0.00	e- bidding	1. ผลการทำความตกลงกับ สบป. ครั้งที่ 1 สบป. อนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจาก 50,000,000 บาท เป็นเงิน จำนวน 48,599,600 บาท (มีเงินเหลือจำนวน 1,400,400 บาท) 2. ผลการทำความตกลงกับ สบป. ครั้งที่ 2 สบป. อนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจาก 48,599,600 เป็นเงินจำนวน 47,988,000 บาท (มีเงินเหลือจำนวน 611,600 บาท) ดังนั้น เมื่อลงนามในสัญญา จึงมีเงินเหลือจ่ายจากการลงนาม โครงการ คือ 2,033 บาท (รวมเงินเหลือจ่าย 1,400,400 + 611,600 + 2,033 = 2,014,033 บาท)
10	กิจกรรมที่ 2.8 ปรับปรุงถนนสายแยก ทล. 4270 - บ้านน้ำตก เพื่อการท่องเที่ยวอย่างเก๋ไก๋น้ำห้วยน้ำใส ตำบลวังอ่าง อำเภอชะ อวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (แขวงทางหลวงชนบท นครศรีธรรมราช)		40,000,000	40,000,000		Dec-64		12	39,990,000.00	24,543,592.00	ไม่มี	61.36	คัดเลือก	1. ก่อหนี้ 39,990,000 บาท เหลือจ่าย 10,000 บาท 2. รายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 2.1 ช่วง กม. ที่ 1 ได้ดำเนินการปฏิสังขรณ์เสร็จแล้ว (คงเหลือเฉพาะงานตีเส้นจราจรและงานอำนวยความ ปลอดภัยทางถนน) 2.2 ช่วง กม. ที่ 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพาน คสล. ให้แล้วเสร็จ (อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้างงานปรับปรุงผิว ถนนเชิงลาดคอสะพาน) 2.3 ช่วง กม. ที่ 3 งานปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จ (คงเหลือ เฉพาะงานตีเส้นจราจรและงานอำนวยความปลอดภัยทาง ถนน)
11	กิจกรรมที่ 2.9 พัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและ ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดสิชล - ชนอม อำเภอสิชล อำเภอนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (แขวงทาง หลวงชนบทนครศรีธรรมราช)		50,000,000	50,000,000		Dec-64		13	49,947,000.00	49,947,000.00	ไม่มี	99.89	e- bidding	ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทั้งนี้ มีเงินเหลือจ่าย 53,000 บาท
	ประเด็นการรักษามันคงและความสงบเรียบร้อย	6,107,800	-	6,107,800					-	3,706,330.00		60.68		
12	กิจกรรมที่ 3.1 ปูกลำน้ำจืดอาสา วัฏจักสามัคคี นครศรีธรรมราช (ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช)	2,689,800	-	2,689,800		Dec-64	2			2,047,450.00	ไม่มี	76.12		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)					ร้อยละ	วิธีจัด จ้าง	(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ มีจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	ก่อนผูกพัน (PO)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)			
13	กิจกรรมที่ 3.2 ผนวกรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE MUMBER ONE) (สนง.สาธารณสุขจังหวัด)	3,418,000	-	3,418,000		Mar-65	2			1,658,880.00	ไม่มี	48.53		
	ประเด็นการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	17,533,700	-	17,533,700					-	4,533,125.63		25.85		
14	กิจกรรมที่ 4.1 มทกรรมวัฒนธรรม นครแห่งอารยธรรม พึ่งพิง เมืองเลิเกอว์ (สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช)	3,420,000	-	3,420,000		Apr 65	5			420,000.00	ไม่มี	12.28		การประกวดขับร้องเพลงประจำจังหวัด และเพลงรักชาติ ร่วมสมัย โดยใช้เพลงมาร์ชประจำจังหวัด เพลงคำขวัญ ประจำเมือง และเพลงบ้านเกิดเมืองนอน มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ ทีม ซึ่งผ่านรอบคัดเลือกตามมติ คณะกรรมการตัดสินจากโฟล์คโตรีโอเพลงพิจารณาเอา คัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบตัดสินชิงชนะเลิศ จำนวน ๙ ทีม ได้แก่ รุ่นอายุ ๑๓-๑๕ ปี จำนวน ๓ ทีม รุ่นอายุ ๑๖-๑๘ ปี จำนวน ๓ ทีม และรุ่นอายุ ๑๙-๒๒ ปี จำนวน ๓ ทีม
15	กิจกรรมที่ 4.2 พระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อม เส้นทางศรัทธาเปิดประตูประชาคมอาเซียน (สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช)	3,308,700	-	3,308,700		Dec-64	2			1,014,615.00	ไม่มี	30.67		1. กิจกรรมรณรงค์ร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว เนื่องใน กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล มาฆบูชา วันที่ ๑๒-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 2. กิจกรรมสวนมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนาถวายเป็น พุทธบูชา 3. กิจกรรมสวดด้าน กิจกรรมสัมนผ้า กิจกรรมสมโภชผ้า พระภุมพรราชทาน 4. กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา กิจกรรมถวายผ้า พระภุมพรราชทาน กิจกรรมเวียนเทียน
16	กิจกรรมที่ 4.3 สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครแห่ง อารยธรรม (สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช)	805,000	-	805,000		Aug-65	1			-	ไม่มี	0.00		
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000	-	10,000,000		Dec-65	2			3,098,510.63	ไม่มี	30.99		
	รวม	30,852,100	231,227,300	262,079,400					218,526,573.15	120,086,379.58		45.82		