

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สินค้าเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย (งบประมาณ 28,661,000 บาท)										
1	ส่งเสริมและเชื่อมโยง การตลาดเกลือทะเล	601,000	อนุมัติ	-	ดำเนินการอีก กิจกรรม คือ Out going	266,030.00	334,970.00		สำนักงาน พาณิชย์ จังหวัด เพชรบุรี	จะเบิกช่วง ส.ค. จำนวน 300,000 บาท
2	โครงการส่งเสริมการเกษตร แปลงใหญ่ภายใต้นโยบาย Zoning	985,800	อนุมัติ	-	จัดซื้อปัจจัยการ ผลิต	714,610.00	271,190.00		สำนักงาน เกษตรและ สหกรณ์ จังหวัด เพชรบุรี	จะเบิกช่วงเดือน พ.ค.60
3	ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า เกษตร (Zoning) ให้ สอดคล้องกับพื้นที่และความ ต้องการตลาด	1,251,000	อนุมัติ	-	อยู่ระหว่าง การ ประชาคม เกษตรกรในพื้นที่	1,095,370.00	155,630		สำนักงาน เกษตร และ สหกรณ์ จังหวัด เพชรบุรี	
4	โครงการส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัย	1,681,200	อนุมัติ	-	มีปัญหาเรื่อง ที่ดินแปลงเดิม ที่ต้องเปลี่ยนเป็น ค่าคุณภัณฑ์ ความเห็นชอบ จาก ก.บ.จ.	422,950.00	1,258,250		สำนักงาน เกษตร และ สหกรณ์ จังหวัด เพชรบุรี	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลกำไรเบ็ดเสร็จ	ค่างาน(บาท)	ต้นทุน เงินอุดหนุน หรือเงินช่วยเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5	หมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	1,088,800	อนุมัติ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	991,482.00	97,318		สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	
6	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	4,549,200	อนุมัติ	-	อยู่ระหว่างการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในส่วนงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี	2,531,639.00	2,017,561		สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี	คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนก.ค.60
7	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัยและลดต้นทุนการผลิต	785,200	อนุมัติ	-	จะศึกษาดูงานที่ จ.ราชบุรีและจ.กาญจนบุรีจำนวน 240,000 บาท และจัดนิทรรศการหนึ่งชุดการ	704,117.00	81,083		สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี	
8	พัฒนาปรับปรุงระบบน้ำเพื่อการเกษตร (งบประมาณ 15,851,500 บาท)				ใช้ยอดต้นทุนการผลิต จำนวน 20,000 บาท					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	8.1ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต เสริมเหล็กอุบลราชธานี หมู่ที่ 3 บ้านวังไคร้ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	900,000	อนุมัติ	770,000 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 15 ธ.ค. 59-14 มี.ค.60	แล้วเสร็จ	770,000.00	-	130,000.00	อำเภอ ท่ายาง	
	8.2 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วย ปลาตุก หมู่ที่ 2 บ้านห้วย เกษม ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	1,976,000		-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเข้าซ้อน กับงบประมาณ ของสำนักงาน ชลประทานที่ 14		1,976,000.00		อำเภอ หนอง หญ้า ปล้อง	
	8.3 วางท่อระบายน้ำ 3 จุด พร้อมตาดคอนกรีตคลอง หมู่ที่ 3 บ้านมะขามโพรง ตำบลพสุพรรณ อำเภอแก่ง กระจาน จังหวัดเพชรบุรี	5,388,200		-	ขอโอน เปลี่ยนแปลง โครงการ ไปจัดทำ โครงการถนนสวย บ้านนายจันทร์ 2,849,600 บาท		-	2,538,600.00	อำเภอ แก่ง กระจาน	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	8.4 ก่อสร้างคูส่งน้ำ คลส. หมู่ 5 ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	1,490,000	อนุมัติ	1,030,000 บาท บาทเริ่มต้น สัญญาวันที่ 14 ธ.ค.59-13 เม.ย.60	แล้วเสร็จ	1,030,000.00	0.00	460,000	อำเภอ บ้านลาด	
	8.5 ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยพุน หมู่ที่ 5 ตำบล หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี	715,000	อนุมัติ	-	ขอโอน เปลี่ยนแปลง โครงการ		715,000		อำเภอ เขาย้อย	
	8.6 วางท่อส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองหัว ตำบลวังไคร้ อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี	1,636,000	อนุมัติ	1,248,000 บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ 14 ธ.ค.59-11 ก.พ.60	แล้วเสร็จ	1,248,000.00	0	388,000.00	อำเภอ ท่ายาง	
	8.7 คลองตาตคอนกรีต เสริมเหล็กสายเลียบถนนโพธิ์ เจริญพร้อมก่อสร้างรางกัน ตกและฝั่งท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1,5,6,7 ตำบลลำนางรอง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี	3,746,000	อนุมัติ	3,150,000 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 28 ม.ค. 60-27 เม.ย.60	ผลงาน 45 %		3,150,000.00	596,000.00	อำเภอ เมือง เพชรบุรี	จะเบิกจ่ายเดือน มิ.ย.60

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
9	โครงการส่งเสริมการใช้ สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต	973,100	อนุมัติ		ดำเนินการตาม โครงการ	956,000.00	17,100		สถานี พัฒนา ที่ดิน จังหวัด เพชรบุรี	
10	อนุรักษ์พันธุ์ปลาเวียน	894,500	อนุมัติ		ผลงาน ๘๐ % อยู่ระหว่างนำ พันธุ์ปลาเวียน ปล่อยตาม ธรรมชาติ	663,204.37	231,296		สนง. ประมง จ.พ.บ.	
	รวมทั้งสิ้น	28,661,000				11,393,402.37	10,305,398	4,112,600.00		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี (งบประมาณ 146,673,300 บาท)										
11	ก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี	(งบประมาณ 63,041,700 บาท)								
	11.1 ก่อสร้างถนนคสล. สายศาลพ่อปู่-วัดราษฎร์ ศรัทธา หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี	3,836,800	อนุมัติ	2,426,000 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 15 ธ.ค. 59-29 ม.ค.60	แล้วเสร็จ	2,426,000.00	0	1,410,800.00	อำเภอ บ้าน แหลม	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	11.2 ปรับปรุง ถนนลาดยางคลองรังนกถึงบ่อ นายศรชัย หมู่ที่ 8 บ้านบาง สามแพรก ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี	1,800,000	อนุมัติ	1,795,000 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 30 พ.ย. 59-28 ก.พ.60	ผลงาน 90 % นำดินลูกรังลงใน พื้นที่		1,795,000	5,000.00	อำเภอ บ้าน แหลม	จะแล้วเสร็จ เดือน มิ.ย.60 เบิก 1 งวดงาน
	11.3 ปรับปรุงถนน คอนกรีตจากโค้งบ้านยายลาว ถึงสะพานวัดหาดเจ้าสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี	1,910,000	อนุมัติ	1,333,000 บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ 23 พ.ย.59-21 ก.พ.60	แล้วเสร็จ	1,333,000.00	0	577,000.00	อำเภอ บ้าน แหลม	
	11.4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี	1,335,000	อนุมัติ	925,000 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 23 พ.ย. 59-22 ม.ค.60	แล้วเสร็จ	925,000.00	0	410,000.00	อำเภอ บ้าน แหลม	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	11.5 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตบริเวณถนนสายดอน กระจูน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเว้ง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่ หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	2,738,400	อนุมัติ	1,318,300 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 26 ม.ค. 60-26 มี.ค.60	แล้วเสร็จ	1,318,300.00	0	1,420,100.00	อำเภอ เมือง เพชรบุรี	
	11.6 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8,9 ตำบลโพพระ อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	1,920,000	อนุมัติ	1,219,000 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 28 ธ.ค. 59-28 มี.ค.60	แล้วเสร็จ	1,219,000.00	0	701,000.00	อำเภอ เมือง เพชรบุรี	
	11.7 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายสะพานทรงบ่อเป หมู่ที่ 5,6 และหมู่ที่ 8 ตำบลไร่ สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	2,130,000	อนุมัติ	1,250,000 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 1 มี.ค. 60-29 เม.ย.60	แล้วเสร็จ	1,250,000.00	0	880,000.00	อำเภอ บ้านลาด	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ค่างวด(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหมาจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	11.8 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนากรวย ตำบลพสุวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี	2,966,000	อนุมัติ	2,060,000 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 26 ม.ค. 60-12 มี.ค.60	แล้วเสร็จ	0	906,000.00	อำเภอ แก่ง กระจาน	
	11.9 ก่อสร้างถนนผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองชิงหนึ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	2,948,000	อนุมัติ	1,954,000 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 18 ม.ค. 60-18 มี.ค.60	แล้วเสร็จ	0	994,000	อำเภอ ชะอำ	
	11.10 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน บางเกตุ (ซอย 10) หมู่ที่ 7 ต.บางเกตุ อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี	5,456,000	อนุมัติ	3,590,000 บาท เริ่มต้นสัญญา 25 ม.ค.60-25 เม.ย.60	แล้วเสร็จ ตรวจ งานวันที่ 23 พ.ค. 60 เติร์ยมส่งเบิก	3,590,000	1,866,000.00	อำเภอ ชะอำ	เบิกจ่าย 1 งวดงาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	11.11 โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายเลียบลอง ชลประทาน 22 ซ้าย (เขต ติดต่อบ้านหนองปลาไหล-เขต ติดต่อบ้านต้นมะพร้าว) หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลหนองปรือ อำเภอยะ ยอย จังหวัดเพชรบุรี	9,460,000	อนุมัติ	4,979,750 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 21 ม.ค. 60-20 เม.ย.60	แล้วเสร็จ	4,979,750.00	0	4,480,250.00	อำเภอ เขาย้อย	
	11.12 ก่อสร้างถนน คสล. เลียบลองชลประทานฝั่ง ตะวันออกจากบริเวณสะพาน บ้านไผ่ไปทางห้วยฝั่งแดง หมู่ 3 ตำบลทับคา อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	2,874,000		2,738,000 บาท เริ่มต้นสัญญา 7 มี.ค.60-5 มิ.ย.60	ผลงาน 35 %		2,738,000	136,000.00	อำเภอ เขาย้อย	ล่าช้าเนื่องจากผู้ รับจ้างรับงาน หลายแห่ง ระยะเวลา ดำเนินการ 90 วัน
	11.13 ซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	2,700,000	อนุมัติ	1,990,000 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 31 ธ.ค. 59-29 เม.ย.60	แล้วเสร็จ	1,990,000.00	0	710,000.00	อำเภอ ท่ายาง	

[illegible]

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	12.1 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองหัวตาล หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลหาดเจ้าสำราญ และหมู่ที่ 6 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	7,000,000	อนุมัติ	4,990,000 บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ 30 มี.ค. 60-25 ก.ย.60	ผลงาน 10 %	748,500.00	5,738,500	2,010,000	อำเภอเมืองเพชรบุรี	เบิกจ่าย 3 งวดงาน เบิกล่วงหน้า 15 % แล้ว เบิกจ่ายงวดแรก เดือน มิ.ย.60
	12.2 ก่อสร้างสะพาน คลส หมู่ที่ 8 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	1,821,000	อนุมัติ	1,820,000 บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ 25 พ.ย. 59-24 เม.ย.60	แล้วเสร็จ	1,820,000.00	-	1,000.00	อำเภอบ้านแหลม	
13	ปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหนองเขม ม.8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	9,980,000	อนุมัติ	6,640,000 บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ 31 ม.ค. 60-29 มิ.ย.60	แล้วเสร็จ	6,640,000.00	0	3,340,000	อำเภอท่ายาง	เบิกจ่ายเดือน พ.ค.60

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
14	รณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด เพชรบุรี 2560	2,136,000	อนุมัติ		จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ใน วันที่ 6 มิ.ย.60	663,000.00	1,473,000		สนง. สาธารณ สุข จังหวัด เพชรบุรี	
15	โครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำ ลำคลอง จังหวัดเพชรบุรี (งบประมาณ 37,496,000 บาท)									
	15.1 ก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านบางลำภู หมู่ 3 ตำบล บางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	15,000,000	อนุมัติ	14,500,000 บาท เริ่มต้น สัญญาวันที่ 26 ม.ค.60-ก.ย.60	ผลงาน 30 %อยู่ ระหว่างหล่อ เสาเข็ม	2,175,000.00	12,325,000	500,000	สำนักงาน โยธาธิการ และผัง เมือง จังหวัด เพชรบุรี	เตรียมส่งเบิกงวด ที่1-3 จำนวน 5,104,000 บาท ในเดือน พ.ค.60 มี จำนวน 11 งวดงาน
	15.2 ก่อสร้างเขื่อน กั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำคสล. และฝายเหล็ก บ้านโพธิ์กรู หมู่ ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	3,686,000	อนุมัติ	3,200,000 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 1 มี.ค. 60-27 ส.ค.60	ผลงาน 20 %	960,000.00	2,240,000	486,000	อำเภอ บ้านลาด	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	15.3 ก่อสร้างพนังกั้น น้ำ คลส.บริเวณศาลาในลุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอ บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี	9,310,000	อนุมัติ	6,237,700 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 27 ม.ค. 60-26 พ.ค.60	ผลงาน 60 %	5,302,045	3,072,300	อำเภอ บ้านลาด	ดำเนินการ 1 งวด งาน เบิกจ่าย 15 % แล้ว
	15.4 ก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 (บริเวณตรงข้ามอยู่เป็เฮงหลี่) ตำบลตันมะม่วง อำเภอเมือง เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	5,500,000	อนุมัติ	3,744,400 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 10 มี.ค. 60-5 ก.ย.60	ผลงาน 40 %	3,744,400	1,755,600	อำเภอ เมือง เพชรบุรี	ดำเนินการ 3 งวด งาน
	15.5 สร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 6 (ตั้งแต่วัดกุฎี - วัดใหม่ สุทธาวาส) ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม	4,000,000	อนุมัติ	2,744,810 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 22 ธ.ค. 59-21 พ.ค.60	แล้วเสร็จ	0	1,255,190	อำเภอ บ้าน แหลม	
16	ก่อสร้างแนวรั้วป้องกันช้างป่า ตำบลป่าเต็ง อำเภอแก่ง กระจาน จังหวัดเพชรบุรี	13,926,200	อนุมัติ	13,700,000 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 26 ม.ค. 60-25 ก.ค.60	ผลงาน 80 %	11,645,000	226,200	อำเภอ แก่ง กระจาน	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
17	ป้องกันและปราบปรามการ ทำลายทรัพยากรป่าไม้เพื่อ ความมั่นคง	349,200	อนุมัติ		แล้วเสร็จ รอส่ง เบิก 176,200 บาทในเดือน พ.ค.60	173,000.00	176,200		อำเภอ แก่ง กระเจา	
18	ส่งเสริมเทคโนโลยีอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน/OTOP	638,000	อนุมัติ		แล้วเสร็จ	585,500.12	-	52,499.88	สนง. พลังงาน จังหวัด เพชรบุรี	
19	สกัดกั้นปราบปรามแรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองใน พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	382,800	อนุมัติ		เริ่มดำเนินการ ตรวจแรงงานต่าง ด้าวตามสถาน ประกอบการ ในช่วงเดือน ธ.ค.	256,800.00	126,000		กอ. รมน. จังหวัด พ.บ.	
					59-ส.ค.60 (จำนวน 72 ครั้ง)					
20	ฝึกกำลังเพื่อเสริมสร้างและ บูรณาการความมั่นคงตาม แนวชายแดน/ชายฝั่งทะเล จังหวัดเพชรบุรี	902,400	อนุมัติ		แล้วเสร็จ	902,400.00	0		กอ. รมน. จังหวัด พ.บ.	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	25.1 โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างถนนร่วมจิตร์ ตำบล ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี	10,171,800	อนุมัติ	7,487,000 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 1 ก.พ.60-1 พ.ค.60	ผลงาน 60 %		7,487,000	2,684,800.00	อำเภอ ชะอำ	จะเบิกจ่าย 1 งวด งาน คาดว่า จะเบิก ไม่เกิน 15 มิ.ย.60
	25.2 ปรับภูมิทัศน์แหล่งทาง ถนนหน้าวัดถ้ำแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี	1,950,000	อนุมัติ	1,888,000 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 24 มี.ค. 60-21 มิ.ย.60	ส่งงานงวดที่ 1 วันที่ 29 พ.ค.60 เตรียมส่งเบิก จำนวน 849,600 บาท		1,888,000	62,000.00	อำเภอ เมือง เพชรบุรี	จะเบิกจ่าย 1 งวด งาน เดือน มิ.ย.60
	25.3 ก่อสร้างป้ายแนะนำ เส้นทางในเขตพื้นที่ ตำบลบ้าน แหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	1,520,100	อนุมัติ	830,000 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 22 ธ.ค. 59-22 มี.ค.60	แล้วเสร็จ	830,000.00	0	690,100	อำเภอ บ้านแหลม	
	25.4 ปรับปรุงถังโม่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี	1,000,000			ยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่ ดำเนินการไม่พร้อม		1,000,000.00		อำเภอ เขาย้อย	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
26	นิทรรศการ "พระจอมเกล้าบรม ราชานิทรรศน์"	25,000,000	อนุมัติ	21,641,000 บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ 30 ธ.ค.59-28 พ.ค.60	ผลงาน 30 %	2,164,100.00	19,476,900	3,359,000.00	พิพิธภัณฑ์พระ นครศรี	ส่งงานงวดแรกแล้ว แต่ในงวดที่ 2 มี การปรับเปลี่ยน แบบแปลนโดย ขยายเวลาในเดือน ส.ค.60
	รวมทั้งสิ้น	52,742,100		68,342,810.00		11,969,924.13	32,466,276	7,305,900.00		
	รวม 26 โครงการ	227,995,700			-	91,622,600.08		43,893,939.88		เบิกจ่ายร้อยละ 40.19

ที่	แยกงบรายจ่าย	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1	งบลงทุน	12	188,178,800 (82.53%)	69,182,156.12	35.56
2	งบดำเนินงาน	12	28,816,900 (12.63%)	16,773,605.50	74.45
3	งบรายจ่ายอื่น	2	11,000,000 (4.82 %)	5,666,838.46	51.52
	รวมทั้งสิ้น	26	227,995,700	91,622,600.08	40.19

หมายเหตุ มีการตัดโอนตามพ.ร.บ.งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๘๐,๗๐๐ คงเหลือ

งบประมาณจริง จำนวน ๒๒๗,๙๙๕,๗๐๐ บาท

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความพร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
--------------	-------------	----------	-----------------------------	--------------	----------------	---------------	--------------	---------------------------	--------------------	----------

โครงการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 โครงการ (โครงการเดิม 4 โครงการ)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความพร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจันทร์ พ่วงทอง หมู่ที่ 5 ต.พสุวรรค์ อ.แก่งกระจาน	2,849,600	อนุมัติ	1,749,000 บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ 30 ม.ค. 60-6 มี.ค. 60	แล้วเสร็จ	1,749,000.00	0	1,100,600.00	อำเภอ แก่ง กระจาน	เป็นโครงการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.59
2	ชุดรถลำห้วยพุไทร ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย	1,715,000	อนุมัติ	765,000 บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ 18 ก.พ. 60-18 เม.ย. 60	แล้วเสร็จ	765,000.00	0	950,000.00	อำเภอ เขาย้อย	เป็นโครงการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.59
3	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พระนครศรีศรี-เมืองเพชร พระนครศรีศรีเมืองประวัติศาสตร์วัดร่มเย็น	1,976,000	อนุมัติ		อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจวัดต่างๆ	10,000.00	1,966,000		ที่ทำการ ปกครอง จังหวัด เพชรบุรี	
	3 โครงการ	6,540,600		2,514,000.00		2,524,000.00	1,966,000.00	2,050,600.00		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
--------------	-------------	----------	---------------------------------	--------------	----------------	---------------	--------------	---------------------------	--------------------	----------

โครงการที่ใช้งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 13 โครงการ ตามมติ ก.บ.จ.ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดนิทรรศการ พระจอมเกล้าบรมราชา นิทรรศน์ (คำอวยการ)	400,000	อนุมัติ		อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการ	72,563.00	327,437		พิพิธภัณฑ์ สถาน แห่งชาติ พระ นครศรี ธรรม	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
2	โครงการพัฒนารูปแบบ รายการป้องกันการจัดสรร วิทยุในจังหวัดเพชรบุรี โดย บูรณาการครอบครัวและชุมชน เป็นฐาน	1,000,000	อนุมัติ		ทำหนังสือ ประสานงานกับ โรงเรียนเพื่อเข้า ดำเนินการศึกษา ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เก็บจากกลุ่ม ตัวอย่างนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นทั้ง 8 อำเภอในเขตจังหวัด เพชรบุรี		1,000,000	-	วิทยาลัย พยาบาล พระจอม เกล้า เพชรบุรี	รอส่งเบิกจำนวน 69,386 บาท ใน เดือน พ.ค.60
3	โครงการจัดซื้อกล้องสำรวจ และประมวลผล	1,090,000	อนุมัติ		แล้วเสร็จ	1,027,200.00	0	62,800.00	สำนักงาน ที่ดิน จังหวัด เพชรบุรี	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ัดไดเอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
4	โครงการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1,389,100	อนุมัติ	1,050,000.00	ชี้แจงการดำเนินงาน โครงการที่ตอน ขุนห้วยและเขา กระปุกในวันที่ 30-31 พ.ค.60 และในเดือน มิ.ย.-ก.ค.60 จะมี การศึกษาดูงานที่ จ.ราชบุรี	173,000.00	877,000	339,100.00	สำนักงาน พลังงาน จังหวัด เพชรบุรี	3 งบประมาณจะ เบิกจ่ายช่วงเดือน ก.ค.60
5	โครงการส่งเสริมการสืบทอด วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ อำเภอเขาชัย	3,126,000	อนุมัติ		รอราคากลาง		3,126,000		อำเภอ เขาชัย	
6	โครงการพัฒนาระบบดูแล สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวใน ชุมชนจังหวัดเพชรบุรี	1,095,200	อนุมัติ		อยู่ระหว่างขอทำ เรื่องโอน เปลี่ยนแปลง รายละเอียด กิจกรรมโดยจะ นำเข้าที่ประชุม ก.บ.ในต้นเดือน มิ.ย.60		1,095,200		สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด เพชรบุรี	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (สายเรดาห์) หมู่ที่ 6 บ้านวัง นางนวล ตำบลแก่งกระจาน	5,990,000	อนุมัติ	ลงนามในสัญญา วันที่ 25 พ.ค. 60-23 ส.ค.60 จำนวน 4,000,000 บาทระยะเวลา ดำเนินการ 90 วัน	ผู้รับจ้างเตรียม เข้าดำเนินการใน พื้นที่		4,000,000	1,990,000.00	อำเภอ แก่ง กระจาน	
8	โครงการขยายผิวจราจร ทางเข้าหาดทรายเม็ดแรก หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	830,000	อนุมัติ	ลงนามในสัญญา วันที่ 15 พ.ค. 60-14 ก.ค.60 จำนวน 830,000 บาท ระยะเวลา ดำเนินการ 60 วัน	ผู้รับจ้างเตรียม เข้าดำเนินการใน พื้นที่		830,000	-	อำเภอ บ้าน แหลม	
9	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเศรษฐกิจช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านวังขอ ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี	2,322,000	อนุมัติ	1,473,957 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 29 มี.ค. 60-27 มี.ย.60	แล้วเสร็จ	1,473,957.00	0	848,043.00	อำเภอ หนอง หญ้า ปล้อง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
10	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองรี-บ้านเนิน (ช่วงที่ 2 ตอนที่ 1) หมู่ที่ 3 บ้านหนองรี ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี	251,000	อนุมัติ	249,000 บาท เริ่มต้นสัญญา 17 มี.ค.60-1 พ.ค.60	แล้วเสร็จ	249,000.00	-	2,000.00	อำเภอ หนอง หญ้า ปล้อง	
11	โครงการถนนคนเดินจังหวัดเพชรบุรี	250,000	อนุมัติ		แล้วเสร็จ	250,000.00	0		สำนักงาน พัฒนา ชุมชน จังหวัด เพชรบุรี	
12	โครงการส่งเสริมและเชื่อมโยงการตลาดเกลือทะเล (จัดกิจกรรมประติมากรรมต่อยอดโครงการส่งเสริมและเชื่อมโยงการตลาดเกลือทะเล) (Art of Salt) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560	225,000	อนุมัติ		แล้วเสร็จ	225,000.00	0		อำเภอ บ้าน แหลม	
13	โครงการเพชรบุรีดีจัง	1,000,000	อนุมัติ		แล้วเสร็จ	1,000,000.00	0		สำนักงาน วัฒนธรรม จังหวัด เพชรบุรี	
	13 โครงการ	18,968,300		5,299,000.00		4,470,720.00	11,585,720.00	3,241,943.00		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
3	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบริม ห้วยหัวไร่ หมู่ที่ 3,8 ตำบลไร่ สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	880,000	อนุมัติ	ลงนามใน สัญญา จำนวน 629,800 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 26 พ.ค. 60-10 ก.ค.60	ผู้รับจ้างเตรียม เข้าดำเนินการใน พื้นที่		629,800	250,200.00	อำเภอ บ้านลาด	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านหนองแหม- สนามกอล์ฟ หมู่ 2 ตำบล สระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี	4,390,000	อนุมัติ		ประกาศร่าง TOR		4,390,000		อำเภอ เขาย้อย	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายศูนย์ข้าวชุมชนตำบล ไร่มะขาม หมู่ที่ 4 บ้านไร่ประ แหน	1,590,000	อนุมัติ	ลงนามใน สัญญา จำนวน 1,587,000 บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ 26 พ.ค. 60-10 ก.ค.60	ผู้รับจ้างเตรียม เข้าดำเนินการใน พื้นที่		1,587,000	3,000.00	อำเภอ บ้านลาด	
6	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. ชุมชนบ้านหนองแหม ม.8 ต. ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	5,217,000	อนุมัติ		อยู่ระหว่างเรียกผู้ รับจ้างมาลงนาม ในสัญญา จำนวน 4,538,000 บาท		5,217,000		อำเภอ ท่ายาง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สภาพความ พร้อมของ โครงการ	ลงนามในสัญญา	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ตัดโอนเป็นงบ เหลือจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
7	ส่งเสริมเทคโนโลยีระบบ อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ใน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP หรือกลุ่มเกษตรกร	1,051,200	อนุมัติ		เปิดของสอบราคา		1,051,200		สำนักงาน พลังงาน จังหวัด เพชรบุรี	
8	ทดลองดาดคอคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างราวกันตก และ ฝังท่อระบายน้ำ หนาที่ 1.5 ตำบลสามะโรง อำเภอเมือง เพชรบุรี	294,000	อนุมัติ	ลงนามในสัญญา จำนวน 290,000 บาท เริ่มต้น สัญญาวันที่ 24 พ.ค.60-22 ก.ค.60 ระยะเวลา ดำเนินการ 60 วัน	ผู้รับจ้างเตรียม เข้าดำเนินการใน พื้นที่		290,000	4,000.00	อำเภอ เมือง เพชรบุรี	เบิกจ่ายจำนวน 1 งวดงาน
9	ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัว Y หนาที่ 5 บ้านท่า หัวลบ ตำบลวังไม้ไร่ อำเภอท่า ยาง จังหวัดเพชรบุรี	2,890,000	อนุมัติ		เสนอราคาวันที่ 6 มิ.ย.60 และเปิด ซองวันที่ 7 มิ.ย.60		2,890,000		อำเภอ ท่ายาง	
10	ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัว Y หนาที่ 1 บ้านแม่ ประจันต์ ตำบลวังไร่ อำเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	1,314,000	อนุมัติ		เสนอราคาวันที่ 6 มิ.ย.60 และเปิด ซองวันที่ 7 มิ.ย.60		1,314,000		อำเภอ ท่ายาง	
10 โครงการ		22,842,200		5,205,800.00		1,796,000.00	21,655,000	1,187,200.00		