

แบบฟอร์มการคุมงบประมาณ

โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาลำปาง (งบพัฒนาจังหวัด)

จังหวัดเลย

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณที่ สปป. อนุมัติ			เงินที่ลงนาม	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิก	วันที่ลงนาม
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	สัญญา	(บาท)	(บาท)	สัญญา
1	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดเลย			10,000,000		1,981,162	8,018,838	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว								
2.1	ก่อสร้างแหล่งน้ำ ขนาด 188 ตารางเมตร ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน	อำเภอเชียงคาน		2,000,000		1,994,000	0	1,994,000	เริ่ม 7 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 5 มิ.ย. 60
2.2	ถนนทางจักรยานบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเลย เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย	สำนักงานจังหวัดเลย		2,799,000		2,785,000	2,785,000	0	เริ่ม 28 ต.ค. 59 สิ้นสุด 29 มี.ค. 60
2.3	บูรณะวัดศรีสุทราวาส (เลยหลง) พระอารามหลวง เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	สง.โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดเลย		480,000		480,000	480,000	0	เริ่ม 1 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 29 ม.ค. 60
2.4	ปรับปรุงปลั๊กพลาที่ประทับ โครงการชลประทานเลย	โครงการชลประทานเลย		802,000			801,521	479	ดำเนินการเอง และแล้วเสร็จ
2.5	บูรณะปฏิสังขรณ์และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีบุญเรือง (เพื่อ เตรียมการเป็นพระอารามหลวง) สนับสนุนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	สง.พระพุทธศาสนา จังหวัดเลย		3,000,000		2,190,000	0	2,190,000	เริ่ม 19 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 19 เม.ย. 60
3	โครงการยกระดับมาตรฐานงานทาง								
3.1	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายถนนเจริญรัฐ (บ้านติดต่อก - นา อาน) อำเภอเมือง	แขวงทางหลวงชนบทเลย		30,000,000		29,950,000	0	29,950,000	เริ่ม 12 พ.ย. 59 สิ้นสุด 11 มี.ค. 60
3.2	ก่อสร้างขยายเลนช่องจราจรถนนเลียชคลองชลประทาน	แขวงทางหลวงชนบทเลย		10,050,200			0	10,050,200	มท. แจ้งรองนายกฯอนุมัติ ให้ขยายก่อนแล้วอยู่ ระหว่างแจ้งให้ส่วน ราชการดำเนินการ
3.3	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล สายบ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ 13 - อ่างเก็บน้ำพาว หมู่ที่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมือง	อำเภอเมืองเลย		3,550,000			0	3,550,000	มท. แจ้งรองนายกฯอนุมัติ ให้ขยายก่อนแล้วอยู่ ระหว่างแจ้งให้ส่วน ราชการดำเนินการ
3.4	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล สายบ้านหนองบัวทอง - บ้านทรายขาว	อำเภอวังสะพุง		3,640,000			0	3,640,000	มท. แจ้งรองนายกฯอนุมัติ ให้ขยายก่อนแล้วอยู่ ระหว่างแจ้งให้ส่วน ราชการดำเนินการ
3.5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจียง ต.โคก งาม - บ้านนาดี ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย	อำเภอด่านซ้าย		1,949,800			0	1,949,800	ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามสัญญา
3.6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำเนิดเพชร ม. 1 (ขอยศรีวรรณ) ต.เมือง	อำเภอเมืองเลย		1,200,000		769,990	769,990	0	เริ่ม 23 พ.ย. 59 สิ้นสุด 7 ม.ค. 60
3.7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโรม่วง ม. 1 ต. น้ำหมาน	อำเภอเมืองเลย		400,000		400,000	400,000	0	เริ่ม 14 พ.ย. 59 สิ้นสุด 13 ม.ค. 60
3.8	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 1 ตำบลหนอง บัว อำเภอภูเรือ	อำเภอภูเรือ		1,750,000		1,382,500	0	1,382,500	เริ่ม 6 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 21 ม.ค. 60
3.9	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบล โนนโปแตง	อำเภอผาขาว		3,400,000		3,200,000	0	3,200,000	ก่อนนี้แล้ว
3.10	โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างตำบล บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 - ตำบลโคกขมิ้น	อำเภอหนองหิน		7,600,000		5,168,000	0	7,600,000	ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามสัญญา
3.11	โครงการ ซ่อมสร้างถนนเชื่อมหมู่บ้าน สายบ้านห้วยไผ่เหนือ หมู่ที่ 8 - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2	อำเภอหนองหิน		4,800,000		3,650,000	0	4,800,000	ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามสัญญา
3.12	โครงการปรับปรุงผิวถนนจราจรลูกรังเป็นลาดยางแบบแคบ ชิดเข้าแหล่งท่องเที่ยว	อำเภอหนองหิน		5,000,000		3,468,000	0	5,000,000	ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามสัญญา
3.13	ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง แคน หมู่ที่ 9 ตำบลนาด้วง	อำเภอนาด้วง		411,000		410,000	410,000	0	เริ่ม 10 พ.ย. 59 สิ้นสุด 10 ธ.ค. 59
3.14	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน บ้านสงเปลือย หมู่ 6 ตำบลภูกระดึง	อำเภอภูกระดึง		1,610,000		1,435,000	0	1,435,000	เริ่ม 10 พ.ย. 59 สิ้นสุด ...
4	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว								

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณที่ สปป. อนุเมติ			เงินที่ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือเบิก (บาท)	วันที่ลงนาม สัญญา
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น				
4.1	โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวระหว่างสายบ้านแก่งศรีภูมิ - บ้านวังเดือนห้า	อำเภอภูหลวง		8,000,000			0	8,000,000	ยกเลิกไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักฯ ป่าไม้ที่ 8
5	โครงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์								
5.1	การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย	สำนักงานจังหวัดเลย	2,000,000				125,000	1,875,000	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
6	โครงการพัฒนาขบวนรถไฟที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียงวิถีประชาธิปไตย)								
6.1	ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเลย	สำนักงานจังหวัดเลย	4,000,000				22,570	3,977,430	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนเพื่อความมั่นคง								
7.1	โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกลูกเสือชาวบ้าน บ้านเหล่ากอหก ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว	อำเภอนาแห้ว		4,000,000			0	4,000,000	ลงนามสัญญาแล้ว
7.2	โครงการ Immigration Control Database System ตามแผนพัฒนาจังหวัดเลย	ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง		1,000,000			0	1,000,000	ลงนามสัญญาแล้ว
8	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับ AC								
8.1	เพิ่มขีดความสามารถการบริหารงานจังหวัดและอำเภอแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AC)	สำนักงานจังหวัดเลย	4,900,000				479,400	4,420,600	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
9	โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับท้องถิ่น								
9.1	การประชุมคณะกรรมการร่วมมีอริยชาติความสงบเรียบร้อยชายแดนระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และจังหวัดเลยกับแขวงไซยะบูลี สปป.ลาว	สำนักงานจังหวัดเลย	2,000,000				52,469	1,947,531	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
9.2	การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมีอริยชาติความสงบเรียบร้อยชายแดนไทย-ลาว ระดับอำเภอกับเมือง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย กลุ่มงานความมั่นคง	1,000,000				0	1,000,000	ยังไม่เสนอ คค.ให้ ผวจ. ลงนามอนุมัติมอบอำนาจ
10	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาล								
10.1	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย	อำเภอด่านซ้าย		2,000,000		1,985,000	0	1,985,000	เริ่ม 22 พ.ย. 59 สิ้นสุด 20 ก.พ. 60
10.2	ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิว ภูซอกคับ ตำบลผาบึง อำเภอวังสะพุง	อำเภอวังสะพุง		2,000,000			0	2,000,000	ลงนามสัญญาแล้ว
10.3	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองน้ำสาธารณะกุดโง้ง	อำเภอเมืองเลย		4,029,100		3,608,000	0	3,608,000	ได้ผู้รับจ้างแล้ว ก่อนนี้ 15 ธ.ค. 59
10.4	ขยายเส้นทางถนนลาดยางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สายปลาป่า - หินสอ ตำบลปลาป่า อำเภอกุเรือ	อำเภอกุเรือ		2,000,000		1,950,000	0	1,950,000	เริ่ม 7 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 21 ม.ค. 60
10.5	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสันติประชาอาสา : ติดตั้งเสาไฟส่องสว่างพร้อมงานปติมากรรมหงส์	อำเภอปากชม		1,989,000		1,248,000	0	1,248,000	เริ่ม 1 พ.ย. 59 สิ้นสุด 3 มี.ค. 60
10.6	ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวนป่าสัมและต้นมะพร้าว สนับสนุนการท่องเที่ยวภูกระดึง จังหวัดเลย	อำเภอกุกระดิง		1,999,800		1,994,000	0	1,994,000	เริ่ม 10 พ.ย. 59 สิ้นสุด ...
10.7	พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเปิดประตูสู่จังหวัดเลย	อำเภอเอราวัณ		1,993,000		1,976,000	0	1,976,000	เริ่ม 24 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 22 เม.ย.60
10.8	พัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกตาดเหือง ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว	อำเภอนาแห้ว		1,000,000			0	1,000,000	ลงนามสัญญาแล้ว
10.9	ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกข้างตก บ้านป่าก่อ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว	อำเภอนาแห้ว		500,000		499,000	499,000	0	ลงนามสัญญาแล้ว
10.10	เพิ่มศักยภาพและพัฒนาศูนย์ OTOP ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน	อำเภอเชียงคาน		1,000,000		870,000	0	1,000,000	เริ่ม 14 พ.ย. 59 สิ้นสุด 13 ม.ค. 60
11	โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร								
11.1	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำห้วยเลียงนาแลน หมู่ที่ 10 ต.ท่าช้างค้อ อ.ผาขาว	อำเภอผาขาว		2,000,000			0	2,000,000	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาและทำ PO ภายในไตรมาส1
11.2	พัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำห้วยขอนแก่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน	อำเภอหนองหิน		1,946,000		1,067,000	0	1,067,000	เริ่ม 5 พ.ย. 59 สิ้นสุด 15 มี.ค. 60

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ			เงินที่ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือเบิก (บาท)	วันที่ลงนาม สัญญา
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น				
11.3	พัฒนาแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (ลำห้วยเฮี้ย) ม.9 ต.นาด้วง	อำเภอนาดัง		75,000			0	75,000	ยกเลิก นพค.23 ดำเนินการแล้ว
11.4	พัฒนาแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (อ่างโคกสูง) ม.8 ต.นาด้วง	อำเภอนาดัง		623,000			0	623,000	ยกเลิก นพค.23 ดำเนินการแล้ว
11.5	วางท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.ท่าสวรรค์	อำเภอนาดัง		308,000		282,000	282,000	0	เริ่ม 10 พ.ย. 59 สิ้นสุด 25 ธ.ค. 59
11.6	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรฝายน้ำล้นห้วยน้ำลาย ม.10 บ.โพนสะอาด ต.ชัยพฤกษ์	อำเภอเมืองเลย		417,000		417,000	0	417,000	เริ่ม 14 พ.ย. 59 สิ้นสุด 13 ม.ค. 60
11.7	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำกุดเลยหลงตอนบน บ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคัน	อำเภอภูหลวง		1,720,400			0	1,720,400	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาด ว่าจะนามสัญญาและทำ PO ภายในไตรมาส1
11.8	พัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำคาน ม.5 ต.ท่าลี่	อำเภอท่าลี่		932,000			0	932,000	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาด ว่าจะนามสัญญาและทำ PO ภายในไตรมาส1
11.9	ก่อสร้างฝาย มข.27 (ไม่มีสะพาน) แม่น้ำคาน ม.2 ต.ท่าลี่	อำเภอท่าลี่		1,000,000		997,000	0	997,000	เริ่ม 8 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 24 ม.ค. 60
11.10	จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร	ทสจ.เลย		24,045,000		23,495,000	0	23,495,000	เริ่ม 15 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 25 มี.ค. 60
12	<b>โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว</b>								
12.1	การพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันผู้ประกอบการ SME ด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าขายแดนสู่การเป็นเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)	สนง.พาณิชย์จังหวัดเลย /ม.ราชภัฏเลย	1,240,100				88,000	1,152,100	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
12.2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการรถโดยสารในแหล่งท่องเที่ยว	สนง.สาธารณสุขจังหวัดเลย	1,500,000				161,053	1,338,947	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
13	<b>โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือแม่น้ำ</b>								
13.1	โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บริเวณชุมชนย่อยบ้านใหม่ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย		12,000,000		9,400,000	0	9,400,000	เริ่ม 29 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 24 ก.ย. 60
13.2	โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหามาน บริเวณหลังสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย		3,270,000		3,200,000	0	3,200,000	เริ่ม 7 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 24 มิ.ย. 60
13.3	โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหามาน บริเวณบ้านท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเลย	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย		12,000,000		10,300,000	0	10,300,000	เริ่ม 25 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 20 ต.ค. 60
14	<b>โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดการภัยพิบัติจังหวัดเลย</b>								
14.1	อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าต้นน้ำและป่าชุมชน จังหวัดเลย แบบต่อเนื่องยั่งยืน (ฝายมีชีวิต)	ทสจ.เลย	14,230,000				439,200	13,790,800	ดำเนินการ ฝึกอบรมแล้ว
15	<b>โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ</b>								
15.1	ก่อสร้างท่อถึงประปาหมู่บ้าน	ทสจ.เลย		2,658,000		2,340,000	0	2,340,000	เริ่ม 8 พ.ย. 59 สิ้นสุด 7 เม.ย. 60
15.2	โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้กับหมู่บ้านขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพื่อประชาชน	ทสจ.เลย		37,252,500		36,588,000	0	36,588,000	เริ่ม 21 พ.ย. 59 สิ้นสุด 20 เม.ย. 60
16	<b>โครงการรวมพลังเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลย</b>								
16.1	เลย เมืองปลอดยาเสพติด	ศอ.ปส. จ.เลย	5,151,600				0	5,151,600	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
17	<b>โครงการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์</b>								
17.1	โครงการสร้างพัฒนาและรักษาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย	132,500				0	132,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
18	<b>โครงการปรับปรุงสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน</b>								
18.1	โครงการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน (OTOP)	อำเภอท่าลี่		2,900,000			0	2,900,000	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาด ว่าจะนามสัญญาและทำ PO ภายในไตรมาส1
19	<b>โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เป็นกลไกในการพัฒนาสังคม</b>								

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ			เงินที่ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือเบิก (บาท)	วันที่ลงนาม สัญญา
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น				
19.1	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑไม้พร้อมในวัยรุ่น	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย	980,000				567,000	413,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
20	พัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน								
20.1	โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนด้านอาชีพ	สนง.แรงงานจังหวัดเลย	1,000,000				46,800	953,200	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
20.2	โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานเลเยอร์รับอาเซียน	สนง.จัดหางานจังหวัดเลย	400,000				400,000	0	ดำเนินแล้ว 100 %
20.3	ฝึกอบรมและยกระดับฝีมือแรงงานด้านช่าง เพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน	ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเลย	300,000				51,750	248,250	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
20.4	ฝึกอบรมผู้ประกอบการอาหารบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้มี ฝีมือเข้าสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน	ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเลย	300,000				124,382	175,618	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
20.5	ฝึกอบรมพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มให้มีฝีมือเข้าสู่ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเลย	300,000				0	300,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
20.6	สร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา)เมียนมาร์) ให้มี ฝีมือเข้าสู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับประชาคม	ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเลย	300,000				0	300,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
21	โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว								
21.1	ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวแพห้วยกระทิง	อำเภอเมืองเลย		1,207,000			0	1,207,000	มท. แจ้งรองนายกฯอนุมัติ ให้ขยายก่อนนี้แล้วอยู่ ระหว่างแจ้งให้ส่วน ราชการดำเนินการ
21.2	ปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718	อำเภอเมืองเลย		3,600,700			0	3,600,700	มท. แจ้งรองนายกฯอนุมัติ ให้ขยายก่อนนี้แล้วอยู่ ระหว่างแจ้งให้ส่วน ราชการดำเนินการ
22	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว								
22.1	จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการบริการท่องเที่ยว	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา	160,000				0	160,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
22.2	จัดอบรมผู้นำชมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา	160,000				0	160,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
22.3	โครงการอบรมมัคคุเทศก์ ( ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่ ) จังหวัดเลย	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา	360,000				0	360,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
23	โครงการวางแผนการตลาดรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดเลย								
23.1	จัดกิจกรรมการแสดงแฟชั่นผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง แฟชั่น Style อีสาน เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าจังหวัดเลย	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา	737,300				0	737,300	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
23.2	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เทศกาลกินปลาแม่น้ำ โขง”	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา	450,000				0	450,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			41,601,500	223,907,500	10,000,000	159,498,490	10,966,297	264,542,703	
			275,509,000			3.98%			

15%

81%

4%







เงินเหลือจ่าย จากสัญญา	เงินเหลือจ่าย รอบ1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			โต
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
			277,200	-12,900	302,700									
					46,800									
			361,200	38,800										
					51,750									
					124,382									
16,056,910	8,000,000	21,034	1,555,989	3,300,881	6,088,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4,877,905			6,088,393			0			0			









รมาศ 1 ปี 54	
พ.ย.	ธ.ค.
0	0
0	