



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๖๖๒

ที่ กส ๐๐๐๓/ ๒๓๒

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส ๐๐๐๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ กำหนดประชุม คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๒ เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐบาลกำหนด นั้น

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสาโรจน์ เกตนิบุตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ทราบ

• (นางวัลภา นุดโร)

คลังจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๒

ผู้ที่มาประชุม

๑. นายปราษฎา	อุ้นเพชรวรการ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นางชญาน์ทิพย์	ปาโพธิ์ชั้น	แทน ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๓. นางปฐิมา	บุษราคัม	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๔. นายกฤษดา	ธีระขวาลวงศ์	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท กาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๕. นายประคอง	กองทุ่งมน	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๖. พ.จ.ต.สำเนียง	หวังเจริญ	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๗. นางวัชร	มณีก้อน	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๘. นางสาวสุภาพ	วงศ์สมศรี	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๙. นางสุกัลญา	โพธิ์สะอาด	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๑๐. นายจำลอง	ศรีนามล	แทน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๑๑. นางวราภรณ์	พรชะตา	แทน นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์	คณะกรรมการ
๑๒. นางศิริลักษณ์	ยาสมร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๑๓. นางอรุณศรี	เหมื่อนวงษ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๖	คณะกรรมการ
๑๔. นายสุทธิพันธ์	ตันตระกูล	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๑๕. นางสาวจิตติมา	ภูมิไชยโชติ	แทน เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๑๖. นายธงชัย	ปัญญารัตน์	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๑๗. นางนิตยา	มณีโชติ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๑๘. นางสาวกุลรัตน์	บุญใหญ่	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑	คณะกรรมการ
๑๙. นางทิชากร	ชอบหาญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒	คณะกรรมการ
๒๐. นายอดิศักดิ์	ทวยลี	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓	คณะกรรมการ
๒๑. นางวัลภา	นุดโร	คลังจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการและ เลขานุการ
๒๒. นายสรายุทธ	เชื้ออ่อน	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการและ เลขานุการร่วม
๒๓. นางวนิดา	ไชยภู	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและบัญชี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

/๒๔. นาย...

๒๔. นายสาโรจน์

เกศนิบุตร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขาฯผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายพิพัฒน์	บุญรัตน์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
๒. นางพิมพ์พิศา	ศรีธรรมมา	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
๓. นายรุ่งโรจน์	แก้ววัฒนาพันธ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
๔. นายชัยไชย	ไร่สงวน	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
๕. นายสุวินันท์	สีลาโคตร	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง
๖. นายวุฒิพงษ์	วิลานันท์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
๗. นางวิลาสินี	รองสุดใจ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน
๘. นางสาวสิริรัฐ	กิจชู	ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
๙. นายโกมินทร์	ชินศิริ	ครู วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
๑๐. นางลำไย	อันสงคราม	ครู โรงเรียนบ้านสีแยกสมเด็จ
๑๑. นางลัดดาวัลย์	แก้วจริง	ครู คส.๑ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
๑๒. นางธิดาพร	เมืองแวง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๓. นางสาวเพ็ญประภา	ขรรค์แก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๔. นางสาวมันทนา	ดวงคำน้อย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๕. นางสาวเกษร	แก้วหลวง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๖. นางกรรณิกา	ธีระโคตร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๗. นางสาวกุลจิรา	เสาศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๘. นางสาววนิดา	ไชยสถิตย์	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
๑๙. นางสาววัชรีย์	อุมลครุฑ	เจ้าพนักงานธุรการ
๒๐. นางวรารักษ์	คนตรง	นักพัฒนาสังคม
๒๑. นายเอกพันธ์	มุขภักดี	หัวหน้าพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
๒๒. นายธวัชชัย	วงศ์คำหาร	เจ้าหน้าที่พัสดุ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
๒๓. นางสาวศิริวรรณ	จงมีเดช	นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เป็นการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรจัดงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๑. ปัจจุบันลำดับผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในส่วนของงบลงทุนพบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในลำดับที่ ๔๕ และ ๕๐ ตามลำดับ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เน้นย้ำและให้ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย อยู่ในลำดับต่ำกว่า ๒๐ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดการก่อหนี้และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

/๒. จากข้อมูล...

๒. จากข้อมูลรายงานของฝ่ายเลขาฯ พบว่า มีหลายๆ หน่วยงานได้รับผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai หรือจองงบประมาณในระบบ ส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายของจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง กล่าวคือ ต่ำกว่าความเป็นจริง ดังนั้น ขอให้หน่วยงานดังกล่าวรีบบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai โดยเร็ว

๓. สำหรับبودหนุนเฉพาะกิจ ในกำกับสำนักงานส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝากให้เร่งดำเนินการเบิกจ่าย และก่องหนี่โดยเร็ว เนื่องจากผลการดำเนินงานของปี ๒๕๖๖ ยังต่ำกว่าผลงานของปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

๔. งบประมาณจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้รีบก่องหนี่และบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai การเบิกจ่ายขอให้เบิกจ่ายตามงวดงานที่กำหนด โดยไม่ต้องรอเบิกพร้อมกัน ในครั้งเดียว

๕. สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน งบประมาณ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ผลการก่องหนี่และการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ขอให้เร่งดำเนินการก่องหนี่และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย

ให้ฝ่ายเลขาฯ ติดตามหลังการประชุมในครั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าว ได้ดำเนินการตามที่ประธานแจ้งหรือไม่ และรายงานผลการดำเนินงานงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เลขาคณะทำงานฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมนี้ ขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ และหากท่านใดมีข้อแก้ไข/เพิ่มเติม สามารถแจ้งฝ่ายเลขาคณะทำงานฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อบรรณ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

เลขาคณะทำงานฯ

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดเป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ดังนี้

รายการ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	35.00	35.33	55.00	55.78	80.00	81.76	98.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	19.00	28.96	39.00	58.15	57.00	81.65	75.00	100.00
รายจ่ายภาพรวม	32.00	34.08	52.00	56.24	75.00	81.74	93.00	100.00

และผลการดำเนินงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ผลการใช้จ่าย

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ใช้จ่าย		เป้าหมาย ใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	ลำดับการใช้จ่าย		
		จำนวน	ร้อยละ			ประเทศ	กลุ่มจังหวัด	12 จังหวัด
รายจ่ายประจำ	1,957.01	1,327.33	67.82	55.78	12.04	69	4	10
รายจ่ายลงทุน	3,520.55	1,834.22	52.10	58.15	-6.05	50	3	8
รวม	5,477.55	3,161.55	57.72	56.24	1.48	53	3	8

๒. ผลการเบิกจ่าย

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่าย		เป้าหมาย เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	ลำดับการเบิกจ่าย		
		จำนวน	ร้อยละ			ประเทศ	กลุ่มจังหวัด	12 จังหวัด
รายจ่ายประจำ	1,957.01	1,322.00	67.55	55.00	12.55	65	3	9
รายจ่ายลงทุน	3,520.55	492.47	13.99	39.00	-25.01	45	4	11
รวม	5,477.55	1,814.47	33.13	52.00	-18.87	45	4	9

๓. ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายของประเภทงบลงทุน

รายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่าย		เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	การใช้จ่าย		เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย
		จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ			จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ		
ส่วนราชการ (Function)	2,165.52	469.94	21.70	39.00	-17.30	1,652.26	76.30	58.15	18.15
อุดหนุนเฉพาะกิจ (อปท.)	1,128.35	16.12	1.43	39.00	-37.57	16.12	1.43	58.15	-56.72
งบจังหวัด	226.68	6.41	2.83	39.00	-36.17	165.84	73.16	58.15	15.01
ภาพรวม	3,520.55	492.47	13.99	39.00	-25.01	1,834.22	52.10	58.15	-6.05

และสถานะผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ งบส่วนราชการ (Function) ซึ่งแบ่งเป็น ๓ สถานะ ได้แก่ ไฟเขียว ไฟเหลือง และไฟแดง ดังนี้

๑. สถานะไฟเขียว หมายถึง หน่วยงานที่มีการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๓๐ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรรถือ จ่ายจังหวัด (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย	สถานะ การใช้จ่าย
1	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์	3.64	0.00	100.00	😊
2	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกาฬสินธุ์	1.42	100.00	100.00	😊
3	เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์	1.04	100.00	100.00	😊
4	โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร	0.48	100.00	100.00	😊
5	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์	0.43	100.00	100.00	😊
6	สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์	0.30	100.00	100.00	😊
7	สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์	0.28	100.00	100.00	😊
8	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์	0.23	100.00	100.00	😊

เลขาคณะทำงานฯ

ลำดับ ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรรถือ จ่ายจังหวัด (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย	สถานะ การใช้จ่าย
9	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์	0.08	100.00	100.00	😊
10	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	0.08	100.00	100.00	😊
11	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์	0.07	100.00	100.00	😊
12	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์	0.04	100.00	100.00	😊
13	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	0.03	100.00	100.00	😊
14	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์	0.02	100.00	100.00	😊
15	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์	0.02	100.00	100.00	😊
16	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์	43.13	17.00	99.66	😊
17	วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์	2.00	0.00	99.64	😊
18	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)	599.66	8.48	97.51	😊
19	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	0.06	97.31	97.31	😊
20	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์	8.21	0.00	97.23	😊
21	แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	426.21	37.82	94.38	😊
22	แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์	254.79	31.27	93.00	😊
23	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	99.48	0.00	82.64	😊
24	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	0.30	82.03	82.03	😊
25	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์	42.14	23.19	73.96	😊
26	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์	2.08	1.36	73.62	😊
27	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์	28.46	17.99	70.75	😊
28	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 อำเภอห้วยผึ้ง	49.15	43.66	68.83	😊
29	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	1.23	0.00	68.18	😊
30	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์	12.92	57.19	61.01	😊

๒. สถานะไฟเหลือง หมายถึง หน่วยงานที่มีการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๕๘.๑๕ จำนวน ๖ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรรถือ จ่ายจังหวัด (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย	สถานะ การใช้จ่าย
1	โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	203.32	45.66	52.52	😐
2	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์	54.16	17.90	48.62	😐
3	โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล	16.17	8.39	47.47	😐
4	สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	3.62	32.45	46.19	😐
5	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 อำเภอห้วยเม็ก	38.16	25.45	44.02	😐
6	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์	6.43	15.31	38.32	😐

/สถานะ...

๓. สถานะไฟแดง หมายถึง หน่วยงานที่มีการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ จำนวน ๒๐ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรรถือ จ่ายจังหวัด (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย	สถานะ การใช้จ่าย
1	สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์	31.63	5.94	29.63	
2	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	8.31	0.00	26.70	
3	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	0.86	22.24	22.24	
4	โรงพยาบาลกาฬสินธุ์	98.52	3.50	15.07	
5	สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์	3.89	10.82	10.82	
6	โรงเรียนบ้านสีแยกสมเด็จ	5.33	9.38	9.38	
7	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์	4.77	2.12	2.12	
8	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	34.09	0.00	0.00	
9	วิทยาลัยการอาชีพหนองสูงศรี	26.73	0.00	0.00	
10	สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์	15.61	0.00	0.00	
11	วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง	14.63	0.00	0.00	
12	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	9.14	0.00	0.00	
13	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์	3.60	0.00	0.00	
14	วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์	3.00	0.00	0.00	
15	วิทยาลัยเทคนิคเขาวง	1.85	0.00	0.00	
16	วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง	1.50	0.00	0.00	
17	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์	0.89	0.00	0.00	
18	สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6	0.82	0.00	0.00	
19	โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์	0.48	0.00	0.00	
20	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์	0.05	0.00	0.00	

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับงบประมาณจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๒๖๗.๗๖ ล้านบาท จำนวน ๕ ผลผลิต ๑๔ กิจกรรมหลัก งบลงทุน ๔ กิจกรรม จำนวนเงิน ๒๒๖.๖๘ ล้านบาท งบดำเนินงาน ๑๑ กิจกรรม จำนวนเงิน ๓๑.๐๘ ล้านบาท บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai จำนวนเงิน ๑๖๕.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๗.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๙ เมื่อเทียบกับยอดจัดสรร ๒๖๗.๗๖ ล้านบาท รายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. โครงการพัฒนาด้านเกษตรปลอดภัย งบประมาณ ๗๓.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑.๙๕ ล้านบาท

๒. โครงการพัฒนาและยกระดับด้านการท่องเที่ยวและบริการ งบประมาณ ๑๕๓.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑.๗๘ ล้านบาท

๓. โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต งบประมาณ ๑๖.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๓.๖๒ ล้านบาท (รวมโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)

/๔.โครงการ...

๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณจำนวน ๒๐.๐๐ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๕. โครงการส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยและสังคมมีความสุข งบประมาณ
จำนวน ๔.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๐.๔๐ ล้านบาท รายละเอียด ดังตาราง

รายงานผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายละเอียดงบประมาณจำแนก ตามงบรายจ่าย	งบประมาณ				PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่นๆ	รวม			
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้าน เกษตรปลอดภัย	60,020,000.00	13,165,500.00	-	73,185,500.00	26,434,995	1,952,089.20	71,233,410.80
1. กิจกรรม : ยกระดับมาตรฐาน กาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตร อินทรีย์	43,020,000.00	11,428,400.00	-	54,448,400.00	26,434,995	1,496,400.00	52,952,000.00
2. กิจกรรม : เสริมสร้างศักยภาพ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์	17,000,000.00	1,208,700.00	-	18,208,700.00	-	429,689.20	17,779,010.80
3. กิจกรรม : การส่งเสริมการเลี้ยงกิ้ง ก้ามกรามปลอดภัย	-	528,400.00	-	528,400.00	-	26,000.00	502,400.00
ผลผลิต : โครงการพัฒนา และยกระดับด้านการท่องเที่ยว และบริการ	146,659,000.00	7,302,600.00	-	153,961,600.00	119,350,900	1,777,700.00	152,183,900.00
1. กิจกรรม : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนน สายหลัก	146,659,000.00	-	-	146,659,000.00	119,350,900	619,700.00	146,659,000.00
2. กิจกรรม : ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์	-	7,302,600.00	-	7,302,600.00	-	1,158,000.00	7,140,475.00
ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต	-	6,426,500.00	10,000,000.00	16,426,500.00	272,320.72	3,615,383.28	12,811,116.72
1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการ	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	272,320.72	2,178,433.28	7,821,566.72
2. กิจกรรม : สร้างอาชีพสร้างรายได้ ด้วยการแพทย์แผนไทยจังหวัด กาฬสินธุ์ ปี 2566	-	1,510,700.00	-	1,510,700.00	-	1,436,950.00	73,750.00
3. กิจกรรม : ปันสุขผู้สูงอายุ สานสายใยกาฬสินธุ์ 4.0	-	3,162,600.00	-	3,162,600.00	-	-	3,162,600.00

จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	งบประมาณ				PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่นๆ	รวม			
4. กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพคนพิการและองค์กรเครือข่ายคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์	-	1,753,200.00	-	1,753,200.00	-	-	1,753,200.00
ผลิต : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	19,620,000	-	20,000,000.00
1. กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่การกระจายน้ำ	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	19,620,000	-	20,000,000.00
ผลิต : โครงการส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยและสังคมมีความสงบสุข	-	4,184,400.00	-	4,184,400.00	-	401,600.00	3,782,800.00
1. กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	1,375,600.00	-	1,375,600.00	-	120,500.00	1,255,100.00
2. กิจกรรม : อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนอย่างมืออาชีพ	-	88,100.00	-	88,100.00	-	-	88,100.00
3. กิจกรรม : ส่งเสริมสร้างสังคมสงบสุข	-	2,306,700.00	-	2,306,700.00	-	281,100.00	2,035,600.00
4. กิจกรรม : ยุติธรรมสร้างสุขลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน	-	414,000.00	-	414,000.00	-	-	414,000.00
รวม	226,679,000.00	31,079,000.00	10,000,000.00	267,758,000.00	165,678,215.72	7,746,772.48	260,011,227.52

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม	งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	รวม	คก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง	คก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง	งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น	งบลงทุน	ผลการเบิกจ่าย	เหตุผล/ปัญหา	
1	โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว	-	50,000,000	50,000,000					-		
1.1	กิจกรรมย่อย : เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2367 ตอน บ้านม่วง - สี่แยกหนองแปน ระหว่าง กม.23+100 ถึง กม. 27+000		50,000,000	50,000,000				13	-		ก่อนนี้ 49,854,500 บ. ลงนามในสัญญา 28 พ.ย. 65 เริ่มสัญญา 29 พ.ย. 65 - 5 ส.ค. 66

จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม	งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	รวม	คก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/ จัดจ้าง	คก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อ/ จัดจ้าง	งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น	งบลงทุน	ผลการ เบิกจ่าย	เหตุผล/ ปัญหา	
2	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ	500,000	-	500,000					120,000		
2.1	กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่ม จังหวัดแบบบูรณาการ	500,000		500,000			2		120,000		
รวม		500,000	50,000,000	50,500,000					120,000		

ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับبودทุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง จำนวน ๓๐๑ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๕๔๗.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๗๙.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๙ คงเหลือจำนวน ๓๖๗.๖๘ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังตาราง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	จำนวนเบิกจ่าย โครงการ	คงเหลือ จำนวน โครงการ
1	งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	185	265,700,894.80	155,954,236.97	109,746,657.83	153	32
2	งบกลาง	98	269,543,100.00	17,183,400.00	252,359,700.00	29	69
3	เงินกู้ ปี 66 และ 65	18	11,796,100.00	6,222,300.00	5,573,800.00	13	5
รวม		301	547,040,094.80	179,359,936.97	367,680,157.83	195	106
ร้อยละ		32.79					

และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๓๗ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๑,๑๒๘.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๖.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓ มีรายละเอียด ดังตาราง

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	แหล่งพัฒนากักเก็บน้ำ	19	43,483,100.00	1,000,000.00	42,483,100.00
2	สถานีสูบน้ำ	5	13,579,900.00	-	13,579,900.00
3	สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	10	1,700,000.00	170,000.00	1,530,000.00
4	ถนน	267	835,676,300.00	11,437,840.00	824,238,460.00
5	CCTV	12	5,955,100.00	3,472,100.00	2,483,000.00
6	ลานกีฬา	6	7,228,500.00	-	7,228,500.00
7	สระว่ายน้ำ	2	5,882,000.00	-	5,882,000.00
8	แหล่งท่องเที่ยว	6	23,102,000.00	-	23,102,000.00

/ท้องถิ่น...

ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					
ลำดับที่	รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
9	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	13	33,120,000.00		33,120,000.00
10	รถขยะ	5	10,735,000.00	-	10,735,000.00
11	ก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	48	147,067,400.00	-	147,067,400.00
12	ไฟฟ้า	44	822,800.00	37,400.00	822,800.00
รวม		437	1,128,352,100.00	16,117,340.00	1,112,272,160.00
ร้อยละ		1.43			

ปัญหาการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการจากฐานแผ่เป็นฐานราก ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงจะใช้เวลานานในการขออนุมัติ ประกอบด้วย โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลานกีฬาและโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งจะขอรายงานผลการดำเนินงานทั้ง ๑๒ โครงการในการประชุมฯ ครั้งต่อไป และขออนุญาตเชิญหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันร่วมชี้แจงพร้อมรายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

หน่วยรับงบประมาณ ที่ยังไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันและบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai

เลขาคณะทำงานฯ

ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันและบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai รายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมฯ ตามลำดับ

แทน ผอ.สำนักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ ๖

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔ จำนวนเงิน ๐.๘๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่างขอบเขตของงานซึ่งจะต้องรอรับฟังคำวิจารณ์จำนวน ๓ วัน

แทน ผอ.สำนักงาน
พัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์

สำนักงานพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๙๘ โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผอ.ศูนย์วิจัย
และพัฒนากาฬสินธุ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนากาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้นหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา กำหนดลงนามในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

/แทน...

แทน เกษตรจังหวัด
กาฬสินธุ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๐.๖๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา กำหนดลงนามในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๑.๓๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา กำหนดลงนามในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

แทน หน.สำนักงาน
จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๓.๓๙ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

แทน ปลัดจังหวัด
กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะพร้อมเทลานคอนกรีตบริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๐.๔๖ ล้านบาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างแจ้งอำเภอเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (หลังใหม่) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างแจ้งอำเภอเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓. ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๒๖.๙๘ ล้านบาท ได้รับอนุญาตในการขอใช้พื้นที่แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอ กำหนดประกาศผู้ชนะวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะดำเนินการบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

แทน พัฒนาการ
จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าคันโท ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๐.๑๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอเอกสารจากอำเภอเพื่อนำมาบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

๒. โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๑.๓๑ ล้านบาท พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

แทน เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๐.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างยืนยันการปฏิบัติงานและเอกสารก่อนลงนามในสัญญา

๒. โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๐.๓๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

๓. โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๒.๑๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศในระบบ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

แทน โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้วคสล.และถมดิน ฯลฯ จำนวนเงิน ๔.๒๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ , คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผอ. ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๑. เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน ขนาดใบกว้างไม่น้อยกว่า ๒๗ มม.ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๐.๒๕ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีผู้ยื่นอุทธรณ์ จำนวน ๑ ราย และได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู/ชั่วโมง (พร้อมแท่นติดตั้ง) ตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๐.๑๕ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีผู้ยื่นอุทธรณ์ จำนวน ๑ ราย และได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

๓. ชุดฝึกการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ด้วยไฟฟ้าและระบบการควบคุม ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๓.๒๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีผู้ยื่นอุทธรณ์ จำนวน ๑ ราย และได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

แทน ผอ.โรงเรียน
กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล

โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๗.๕๖ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขแบบสรุปรายการ

แทน ผอ.วิทยาลัย
นาฏศิลป์กาฬสินธุ์

วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ ระบบ จำนวนเงิน ๐.๖๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (TOR) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะประกาศเชิญชวนในระบบในวันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะประกาศผู้ชนะเสนอราคาและลงนามภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

แทน ผอ.โรงเรียน
บ้านสีแยกสมเด็จ

โรงเรียนบ้านสีแยกสมเด็จได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๑. อาคาร สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) โรงเรียนบ้านสีแยกสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๐.๔๓ ล้านบาท ปัจจุบันลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

๒. อาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ก โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๔.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้าง มาลงนามในสัญญา ตามหนังสือเลขที่ ศธ.๐๔๐๒๒.๐๘๐๒/๓๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ ฉบับนี้

แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิค
กาฬสินธุ์

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการ พื้นฐานสำหรับงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน แต่ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิค
เขาวง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งหลังคาโดยสารและที่นั่ง จำนวนเงิน ๑.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอส่งมอบกำหนด ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แต่ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

แทน ผอ.วิทยาลัย
การอาชีพคำม่วง

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ตำบลทุ่งคล่อง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๑.๕๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน แต่ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

แทน ผอ.วิทยาลัย
การอาชีพหนองกุงศรี

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
๑. โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเขียนโปรแกรม PLC สำหรับอุตสาหกรรม พร้อมชุด ทดสอบการเขียนโปรแกรมแบบแผงโมดูลไม่น้อยกว่า ๑๕ ชนิด จำนวนเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน แต่ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai
๒. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น ขนาด ๒๐ ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๒๓.๗๓ ล้านบาท คณะกรรมการเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการเพื่อประกาศ จัดซื้อจัดจ้างใหม่ เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว ปัจจุบันอยู่ระหว่างยกเลิก โครงการ

แทน ผอ.วิทยาลัย
การอาชีพห้วยผึ้ง

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๘.๘๙ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามใน สัญญาเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai
๒. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรือนนอน วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๒.๐๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai
๓. โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๓.๗๕ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ แต่ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

แทน ผอ.โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๑. โครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนลพร้อมระบบซอฟต์แวร์แบบ ๓ มิติ จำนวนเงิน ๑๑.๐๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างแจ้งคู่ค้าเข้ามาทำสัญญา

๒. โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๗,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวนเงิน ๗๑.๖๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอจ้างก่อสร้างและเสนอร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อจัดทำประชาวิจารณ์

แทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๑. โรงเรือนปลูกพืชแนวตั้งระบบปิดด้วยแสงเทียม (Vertical Farming System-Plant Factory with Artificial Lighting) ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่างประกาศประกวดราคาฯ วันที่ ๑ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะประกาศเชิญชวนเสนอราคา วันที่ ๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในน้ำเสีย ตำบลสเปือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๐.๙๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ๐๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ แต่ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

๓. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๑.๐๙ ล้านบาท ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๔. ชุดปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์น้ำภาคสนาม ตำบลสเปือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๑.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนเสนอราคา กำหนดให้เสนอราคารวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๕. ปรับปรุงอาคาร ๗ (โรงเพาะฟัก) พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๑.๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ๐๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

๖. ปรับปรุงระบบให้อาหารโรงเรือนสุกรแบบอัจฉริยะ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมกฐินสัตว์ ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๒.๕๐ ล้านบาท ประกาศร่างประกาศประกวดราคาฯ วันที่ ๒ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะประกาศเชิญชวนเสนอราคา วันที่ ๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๗. ปรับปรุงอาคารปลูกพืชทดลอง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๒.๒๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาปรับลดปริมาณงาน

๘. ครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Digital Learning Center) ตำบลสเปือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๓.๕๐ ล้านบาท ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

แทน ผอ.สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
กาฬสินธุ์

แทน นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๑. เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดสระทอง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๑.๐๑ ล้านบาท

๒. เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพรหมวิหาร ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท

๓. เงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมวัดป่าพุทธมงคล ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๐.๓๐ ล้านบาท

ทั้ง ๓ โครงการนี้มีลักษณะงานประเภทงานที่มอบหมายให้วัดดำเนินการเอง ส่งเบิกจ่ายที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๑.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสารผู้เสนอราคา

๒. ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๐.๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสารผู้เสนอราคา

๓. ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

๔. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงิน ๐.๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

๕. ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๑.๐๐ ล้านบาท ไม่มีผู้เสนอราคา/ขอราคากลางเพื่อจัดหาใหม่

๖. ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียนเมืองสมเด็จ ตำบลลำห้วยหลวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๑.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

๗. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร สาย กส.ถ.๑-๐๐๒๙ บ้านเหล่าอ้อย - บ้านนาเรียง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงกม.ที่ ๒+๗๓๕-๕+๔๐๐ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒.๖๖๕ กิโลเมตร จำนวนเงิน ๙.๘๗ ล้านบาท เรียกผู้รับจ้างทำสัญญา แต่ผู้รับจ้างยังไม่มาลงนาม

๘. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร สาย กส.ถ.๑-๐๐๔๗ บ้านหนองกุ้งศรี - บ้านโคกเจริญ อำเภอหนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงกม.ที่ ๓+๖๓๕-๖+๓๗๖ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒.๗๔ กิโลเมตร จำนวนเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๙. ปูกระเบื้องพื้นอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กโรงเรียนเมืองสมเด็จ ตำบลลำห้วยหลวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๐.๕๐ อยู่ระหว่างบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

๑๐. ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๙.๒๔ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

แทน นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ แห่งศรีเมืองประชาวิทย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๙.๑๔ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

แทน นายกเทศมนตรี
เมืองกุฉินารายณ์

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๓๖-๐๐๘ สายเฉลิมพระเกียรติ ตอน ๒ หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๑๓ บ้านบัวขาว ตำบลบัวขาว ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลาดจอดรถกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำยาว ๑,๕๑๔.๐๐ เมตร ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๕.๑๖ ล้านบาท กำหนดเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ พิจารณาผล ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ยังไม่ได้ผู้ชนะเนื่องจากเอกสารที่ยื่นไม่ครบ คณะกรรมการกำหนดพิจารณาผลอีกรอบในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาแดง ซอย๓/๑ (ซอยบ้านนายอุดม พลอยวิเลิศ) หมู่ที่ ๑๕ บ้านบัวขาว จำนวนเงิน ๐.๒๕ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

๓. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายกุศลนารายณ์ ซอย ๗ หมู่ที่ ๙ บ้านบัวขาว จำนวนเงิน ๐.๓๕ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

๔. โครงการปรับปรุงลานกิจกรรม คสล. ในแหล่งท่องเที่ยวเกาะกลางอ่างเลิงชีว หมู่ที่ ๑ และหมู่ ๑๓ บ้านบัวขาว จำนวนเงิน ๐.๓๔ ล้านบาท ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๑. โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนพัฒนราษฎร์บำรุง ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๓.๖๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว กำหนดลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. ครูภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา จำนวนเงิน ๑.๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในมีนาคม ๒๕๖๖

๓. ครูภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา จำนวนเงิน ๐.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในมีนาคม ๒๕๖๖

๔. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวนเงิน ๑.๘๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในมีนาคม ๒๕๖๖

๕. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ จำนวนเงิน ๑.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอคุณลักษณะของครุภัณฑ์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แทน ผอ.สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต ๑

แทน ผอ.สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๑. อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียนโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๔.๔๖ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

๒. สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นยกสูง) โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๑.๘๘ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai ภายในกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๓. อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๔ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ได้ทุนโคงบันไดขึ้น ๒ ข้าง โรงเรียนคำไฮวิทยา ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๓.๙๒ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai ภายในกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๔. สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นยกสูง) โรงเรียนห้วยคำจตุรตุลย์ ตำบลห้วยคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๑.๘๘ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้วอยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วัน คาดว่าจะดำเนินการบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai ภายในกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๕. ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวนเงิน ๐.๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการครุภัณฑ์จากโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแลอีกรอบ เนื่องจากโรงเรียนมีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

๖. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวนเงิน ๐.๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการครุภัณฑ์จากโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแล

๗. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ อยู่ระหว่างรอคุณลักษณะของครุภัณฑ์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

แทน ผอ.สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต ๓

๑. บ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) หรือเทียบเท่า (บ้านแฝด) บ้านพักครู ๒๐๔/๖๑ (๘) โรงเรียนแสงบาดาลบ้านบากวิทยา ตำบลแสงบาดาล อำเภอสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๑.๓๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งโรงเรียนให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา จำนวนเงิน ๐.๐๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการครุภัณฑ์จากโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแล

๓. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวนเงิน ๑.๖๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการครุภัณฑ์จากโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแล

๔. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ จำนวนเงิน ๒.๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอคุณลักษณะของครุภัณฑ์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

/แทน...

**แทน ผอ.สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กาฬสินธุ์**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๑. อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ก โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๓.๖๘ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้วอยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วัน

๒. ครุภัณฑ์การเรียนการสอน จำนวนเงิน ๒.๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการครุภัณฑ์จากโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแล

๓. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวนเงิน ๐.๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการครุภัณฑ์จากโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแล

ประธาน

ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ยังไม่จองเงินในระบบ New GFMS Thai (PO) ขอให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่แต่ละหน่วยงานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ และให้ฝ่ายเลขาฯ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ

ไม่มี

ประธาน

หากท่านใดไม่มีข้อเสนอสืบๆ ก็ขอปิดการประชุมฯ ในครั้งนี้

ปิดการประชุม

เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาววนิดา ไชยสิทธิ์)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นายสาโรจน์ เกศนิบุตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม