



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๖๖๒

ที่ กส ๐๐๐๓/๕๕๗

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส ๐๐๐๓/ว ๓๗๕, ๓๗๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ กำหนดประชุม
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
ชั้น ๒ เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐบาลกำหนด นั้น

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสาโรจน์ เกศนิบุตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ทราบ

(นางวัลภา นุดโร)

คลังจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๒

ผู้ที่มาประชุม

๑. นายปราษฎา	อุ้นเพชรวรกร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นายกฤษดา	ธีระขวาลวงศ์	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท กาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๓. พ.จ.ต.สำเนียง	หวังเจริญ	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๔. นางสาวรัตนฤทัย	ชัยศรี	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๕. นางสาวสุภาพ	วงศ์สมศรี	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๖. นายฐิติกร	ภูมิขิต	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๗. นางวิไลภา	นุดโร	คลังจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการและ เลขานุการ
๘. นางวนิดา	ไชยภู	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและบัญชี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นายสาโรจน์	เกศนิบุตร	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายไสว	สะอาด	ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
๒. นางกรรณิกา	ธีระโคตร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
๓. นางสาวกุลจิรา	เสาศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
๔. นายณฐกฤษณ์	โพธิศรี	สถาปนิกชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
๕. นายสมัคร	บุษดี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
๖. นายสุริยา	ประจักษ์วงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. นางวันชัย	บุตรศรีรักษ์	นักวิชาการพัสดุ
๘. นายพงศกร	บุษดี	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
๙. นายนิพนธ์	อิงภู	นายกเทศมนตรีตำบลโพน
๑๐. นายทองมี	สระทอง	รองนายกเทศมนตรีตำบลโพน
๑๑. นางอนัญญา	โชคอนันต์กุล	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี
๑๒. นางสาวขวัญใจ	พรมเสาร์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๑๓. นางนิตยา	สุระพร	ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเหนือ
๑๔. นางสาวสุกัลยา	ฉายจิตต์	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๕. นายวันชัย	คงสมมาตร	เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน
๑๖. นายสุพจน์	พิสุราษ	ปลัดเทศบาลตำบลัญญา
๑๗. ว่าที่ ร.ต.ภูมิจิตร	วงศ์สถิตย์	รองปลัดเทศบาลตำบลัญญา
๑๘. นายอาทร	พรมวัน	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
๑๙. นายกิตติพงษ์	ไชยฤทธิ์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๒๐. นายสังสุทธิ์	พานิกร	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
๒๑. นายสมพงษ์	ม่วงกล้า	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง
๒๒. นางสาวธิดิพร	ดลवास	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
๒๓. นายภาคิน	สารวิถิ	ผู้อำนวยการกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนศิลา
๒๔. นายสัมพันธ์	แจ่มสุวรรณ	รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
๒๕. นายสมหมาย	อุ้นทะยา	นายกเทศมนตรีตำบลคำกั่ว
๒๖. นางอภิญญา	ศรีโยธา	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๗. นางสาวสุพัตรา	การเรือง	นักวิชาการพัสดุ
๒๘. นายเด่นชัย	อาจจำปา	ผู้อำนวยการกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลคำใหญ่
๒๙. นางสาวจนิตา	บุสาเจริญ	นักวิชาการพัสดุ
๓๐. นางสาวกาญจนา	วาริศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๓๑. นางสาวศิรินันท์	ภูถูกใจ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๓๒. นางสาวรัชณาพร	ตันเกษ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๓๓. นายอาทิตย์	ศิริเดช	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓๔. นายสมหวัง	ไชยประโคน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
๓๕. จำเริญจักรวาล	สีทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓๖. นางสาวพัชรพร	แก้วมาลา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไค้่นุ่น
๓๗. นายเกรียงไกร	มุสิก	ผู้อำนวยการกองคลัง
๓๘. นางสาวสุดารัตน์	ภูสมนึก	นักวิชาการคลังชำนาญการ
๓๙. นางสาวจุไรรัตน์	บุตรศาสตร์	นักวิชาการคลังชำนาญการ
๔๐. นางสาวจิราภรณ์	เหลืองวิเศษ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๔๑. นางสาวปวิณ	ฉายจิต	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๔๒. นางสาววนิดา	ไชยสถิตย์	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
๔๓. นางสาวนิชาธิ์	นามคง	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
๔๔. นางสาวทวีพร	คำมะภา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๔๕. นายกฤษดา	ฆารประเดิม	นักวิชาการคลัง
๔๖. นางสาวจุฑามาศ	อุดรศรี	นักบัญชี
๔๗. นางสาวพรรณชนก	บุญพรหม	นักวิชาการคลัง

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน**

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เป็นการประชุมติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอมอบฝ่ายเลขานุฯ ดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒
เลขาคณะทำงานฯ**

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมนี้ ขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมฯ และหากท่านใดมีข้อแก้ไข/เพิ่มเติม สามารถแจ้งฝ่ายเลขาคณะทำงานฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เลขาคณะทำงานฯ

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดเป้าหมายของการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ดังนี้

รายการ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	35.00	35.33	55.00	55.78	80.00	81.76	98.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	19.00	28.96	39.00	58.15	57.00	81.65	75.00	100.00
รายจ่ายภาพรวม	32.00	34.08	52.00	56.24	75.00	81.74	93.00	100.00

และผลการดำเนินงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ผลการใช้จ่าย

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ใช้จ่าย		เป้าหมาย ใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	ลำดับการใช้จ่าย		
		จำนวน	ร้อยละ			ประเทศ	กลุ่มจังหวัด	12 จังหวัด
รายจ่ายประจำ	2,895.52	2,246.13	77.57	55.78	21.79	21	3	4
รายจ่ายลงทุน	3,619.58	2,174.81	60.08	58.15	1.93	68	3	10
รวม	6,515.10	4,420.95	67.86	56.24	11.62	57	3	7

๒. ผลการเบิกจ่าย

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่าย		เป้าหมาย เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	ลำดับการเบิกจ่าย		
		จำนวน	ร้อยละ			ประเทศ	กลุ่มจังหวัด	12 จังหวัด
รายจ่ายประจำ	2,895.52	2,240.36	77.37	55.00	22.37	16	3	4
รายจ่ายลงทุน	3,619.58	1,284.97	35.50	39.00	-3.50	34	3	9
รวม	6,515.10	3,525.33	54.11	52.00	2.11	22	4	7

๓. ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายของประเภทลงทุน

รายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่าย		เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	การใช้จ่าย		เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย
		จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ			จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ		
ส่วนราชการ (Function)	2,267.50	1,125.55	49.64	39.00	10.64	1,866.66	82.32	58.15	24.17
อุดหนุนเฉพาะกิจ (อปท.)	1,128.35	113.01	10.02	39.00	-28.98	113.01	10.02	58.15	-48.13
งบจังหวัด	223.73	46.41	20.74	39.00	-18.26	195.14	87.22	58.15	29.07
ภาพรวม	3,619.58	1,284.97	35.50	39.00	-3.50	2,174.81	60.08	58.15	1.93

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ งบส่วนราชการ (Function)

รายการ/ โครงการ	หน่วย งาน	จำนวนโครงการ		วงเงิน (ล้านบาท)			ร้อยละ	
		ก่อนนี้	ยังไม่ก่อนนี้	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
1,275	57	1,077	198	2,267.50	1,125.55	1,866.66	49.64	82.32

สถานะผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ งบส่วนราชการ (Function) ซึ่งแบ่งเป็น ๓ สถานะ ได้แก่ ไฟเขียว ไฟเหลือง และไฟแดง ดังนี้

๑. สถานะไฟเขียว หมายถึง หน่วยงานที่มีการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๔๕ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรร จ่ายจังหวัด (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย	สถานะ การใช้จ่าย
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์	42.99	63.68	100.00	😊
2	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์	6.01	83.69	100.00	😊
3	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์	3.64	0.00	100.00	😊
4	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์	1.42	100.00	100.00	😊
5	เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์	1.08	96.17	100.00	😊
6	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	0.86	22.24	100.00	😊
7	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	0.84	60.00	100.00	😊
8	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์	0.84	100.00	100.00	😊
9	โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์	0.48	100.00	100.00	😊
10	โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร	0.48	100.00	100.00	😊
11	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์	0.43	100.00	100.00	😊
12	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	0.30	100.00	100.00	😊
13	สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์	0.30	100.00	100.00	😊
14	สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์	0.28	100.00	100.00	😊

เลขาคณะทำงานฯ

ลำดับ ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรร ให้งบจังหวัด (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย	สถานะ การใช้จ่าย
15	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์	0.23	100.00	100.00	😊
16	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์	0.08	100.00	100.00	😊
17	สำนักงานสภรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	0.08	100.00	100.00	😊
18	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์	0.07	100.00	100.00	😊
19	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	0.05	100.00	100.00	😊
20	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์	0.04	100.00	100.00	😊
21	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	0.03	100.00	100.00	😊
22	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์	0.02	100.00	100.00	😊
23	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์	0.02	100.00	100.00	😊
24	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์	51.36	43.71	99.99	😊
25	วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์	3.00	0.00	99.82	😊
26	วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์	2.00	99.64	99.64	😊
27	สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	3.20	52.30	98.87	😊
28	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)	599.95	41.19	97.98	😊
29	วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง	1.50	0.00	97.87	😊
30	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	99.48	41.82	97.53	😊
31	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์	8.21	0.00	97.23	😊
32	วิทยาลัยเทคนิคเขาวง	1.85	0.00	97.19	😊
33	สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์	39.42	58.38	96.79	😊
34	โรงเรียนบ้านสีแยกสมเด็จ	5.33	17.46	96.00	😊
35	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์	12.92	92.00	95.83	😊
36	แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	427.25	77.52	95.56	😊
37	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 อำเภอห้วยผึ้ง	47.42	66.58	90.88	😊
38	แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์	272.15	60.05	90.30	😊
39	วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง	14.63	10.73	88.89	😊
40	สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6	0.82	0.00	87.58	😊
41	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์	40.93	76.90	87.33	😊

เลขาคณะทำงานฯ

ลำดับ ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรรถือ จ่ายจังหวัด (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย	สถานะ การใช้จ่าย
42	สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์	3.89	10.97	84.45	😊
43	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 อำเภอห้วยเม็ก	37.19	48.70	76.72	😊
44	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์	28.16	64.69	74.48	😊
45	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์	2.08	1.36	73.62	😊

๒. สถานะไฟเหลือง หมายถึง หน่วยงานที่มีการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๕๘.๑๕ จำนวน ๔ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรรถือ จ่ายจังหวัด (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย	สถานะ การใช้จ่าย
1	โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล	16.17	8.39	51.92	😐
2	โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	259.14	49.98	51.50	😐
3	สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์	15.61	9.59	41.45	😐
4	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	8.31	30.80	37.98	😐

๓. สถานะไฟแดง หมายถึง หน่วยงานที่มีการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ จำนวน ๘ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรรถือ จ่ายจังหวัด (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย	สถานะ การใช้จ่าย
1	โรงพยาบาลกาฬสินธุ์	98.52	4.26	26.42	😞
2	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	34.09	0.00	25.83	😞
3	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์	18.38	2.29	25.31	😞
4	วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี	26.73	0.00	11.13	😞
5	ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์	14.44	0.00	0.00	😞
6	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	9.14	0.00	0.00	😞
7	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์	3.60	0.00	0.00	😞
8	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์	0.05	0.00	0.00	😞

งบประมาณจังหวัด – จังหวัดกาฬสินธุ์

รายการ/ โครงการ	จำนวนโครงการ		วงเงิน (ล้านบาท)			ร้อยละ	
	ก่อนนี้	ยังไม่ก่อนนี้	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
108	108	-	223.73	46.41	195.14	20.74	87.22

/งบทดลอง...

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท.

ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดกาฬสินธุ์
สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดกาฬสินธุ์ แยกตามข้อมูล e-plan

งบทั้งหมด	เป้าหมายการใช้จ่าย (การก่อหนี้) ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 66) ได้ผู้รับจ้าง/ลงนาม ในสัญญาจ้าง/ เริ่มก่อสร้าง (58.15%)	เบิกจ่ายแล้ว (39 %)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
1,128,352,100 (437 โครงการ)	942,063,743 (275 โครงการ)	117,604,857.00 (137 โครงการ)	86,253,100 (25 โครงการ)
	ร้อยละ 86	ร้อยละ 10.42	ร้อยละ 8.43

สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดกาฬสินธุ์ แยกตาม
พรบ.จัดซื้อฯ พ.ศ.๒๕๖๐

รายการ	โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ
เบิกจ่ายแล้ว	137	117,604,857.00	10.42
ลงนามในสัญญา	212	645,931,427.81	57.25
อนุมัติผลการจัดซื้อ	33	101,797,983.00	9.02
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	12	45,663,800.00	4.05
ประกาศฯ	16	56,977,700.00	5.05
กำหนดคุณลักษณะ	24	75,125,400.00	6.66
ไม่พร้อม	1	740,000	0.07
ส่งคืนโครงการไปแล้ว	2	7,034,700.00	0.62
รวม	437	1,050,875,867.81	92.06

สรุปผลการเบิกจ่ายแยกตามประเภทโครงการ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร(บาท)	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	ผลการดำเนินการ		
			เบิกจ่ายแล้ว		
			โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. กล้องโทรทัศน์	5,955,100	12	11	5,450,694	92
2. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	33,120,000	13	0	0	0
3. ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ	10,735,000	5	1	2,490,000	23
4. ถนน	835,676,300	267	73	101,216,263	12
5. ประปาหมู่บ้าน	147,067,400	48	2	2,668,500	2
6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	23,102,000	6	0	0	0
7. ไฟป่า	822,800	44	37	691,600	84
8. ลานกีฬา	7,228,500	6	0	0	0

ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร(บาท)	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	ผลการดำเนินการ		
			เบิกจ่ายแล้ว		
			โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ
9. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	13,579,900	5	0	0	0
10. สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	1,700,000	10	5	850,000	50
11. สระว่ายน้ำ	5,882,000	2	0	0	0
12. แหล่งกักเก็บน้ำ	43,483,100	19	8	4,237,800	10
รวม	1,128,352,100	437	137	117,604,857	10

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

ท้องถิ่นจังหวัด

นายก อบต.หนองผือ

ประธาน

นายก อบต.หนองผือ

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง

นายก อบต.หนองผือ

รายงานผลการดำเนินงาน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท.กรณี ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ พร้อมปัญหาอุปสรรคในการเร่งรัดเบิกจ่าย

อปท.ที่ยังไม่ลงนามในสัญญาได้ จำนวน ๑๗ แห่ง จำนวนโครงการ ๒๕ โครงการ ซึ่งในวันนี้ ให้ทั้ง ๑๗ แห่ง ชี้แจงเหตุผลที่มีความล่าช้าในการก่อหนี้ผูกพันในที่ประชุมตามลำดับต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๕.๕๕ ล้านบาท ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ ๔ บ้านหนองผือพัฒนา จำนวนเงิน ๒.๔๘ ล้านบาท มีปัญหาในการก่อสร้างเนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (อบจ.) ซึ่ง อบจ.ได้ดำเนินการก่อสร้างก่อนแล้ว อบต.หนองผือ จะดำเนินการทำหนังสือแจ้งขอพักตีใหม่จากสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทต่อไป

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ ๘ บ้านม่วงหวาน จำนวนเงิน ๑.๐๐ ล้านบาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ ๗ บ้านหนองกว้าง จำนวนเงิน ๒.๔๘ ล้านบาท
สายหมู่ที่ ๗ และสายหมู่ที่ ๘ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารร่างขอบเขตของงานเพื่อจะได้ประกาศร่างในระบบต่อไป

ประธานได้สอบถามถึงสาเหตุความล่าช้าของโครงการ

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบราคากลางงานก่อสร้างใหม่ ช่างผู้รับผิดชอบงานต้องศึกษาเพิ่มเติม จึงทำให้เกิดความล่าช้า

๑. การขอแจ้งเปลี่ยนพักตีใหม่ให้รับส่งหนังสือส่งสำนักงานแขวงทางหลวงชนบท ซึ่งสำนักงานทางหลวงชนบทตอบกลับหนังสือทุกฉบับ และทุกหน่วยงาน ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์

๒. เพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินการล่าช้า เมื่อได้รับใบจัดสรร ให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของโครงการพร้อมรีบดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขอใช้พื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้างทันที ในกรณีที่มีการขออนุมัติใช้พื้นที่จากหน่วยงานอื่น

๓. ขอให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาต่อไป

รับทราบและจะดำเนินการต่อไป

แทน นายก ทต.โนนศิลา เทศบาลตำบลโนนศิลา ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัชขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๔.๖๔ ล้านบาท ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๐
จำนวนเงิน ๓.๑๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา คาดว่าจะได้
ผู้รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

ประธาน ประธานได้สอบถามถึงสาเหตุความล่าช้าของโครงการ

แทน นายก ทต.โนนศิลา เนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงต้อง
ดำเนินการขอพิทักษ์ใหม่จากสำนักงานทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์

๒. โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาอเนกประสงค์บ้านแก หมู่ที่ ๕ จำนวนเงิน
๑.๕๑ ล้านบาท ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ ครั้ง มีผู้เสนอราคารายเดียว
ซึ่งราคาที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีการต่อรองราคาแล้วผู้เสนอราคา
ไม่ยินยอมปรับลด ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารพิจารณาจะส่งคืนงบประมาณหรือไม่

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๐
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ากรอกข้อมูลในระบบ e -Plan เพื่อให้ผลการดำเนินงาน
เป็นปัจจุบันด้วย

๒. โครงการที่ ๑ เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วให้รีบลงนามในสัญญาให้เรียบร้อย
และโครงการที่ ๒ กรณีส่งคืนงบประมาณให้รีบแจ้งท้องถิ่นจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป

แทน นายก ทต.โนนศิลา รับทราบและจะดำเนินการต่อไป

แทน นายก อบต.นิคมห้วยผึ้ง เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรร
งบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนสมเด็จย่า ๘๐ พรรษา
บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ จำนวนเงิน ๙.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่การดำเนินงาน
เนื่องจากถนนสายนี้คาบเกี่ยวกับ ๒ หน่วยงาน ได้แก่ โครงการชลประทานจังหวัด
กาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว หน่วยงานที่ ๒ คือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ (ทสจ.) ปัจจุบัน ทสจ.ได้ส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานป่าไม้
เขต ๗ ขอนแก่น

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ๑. เมื่อท่านได้รับจัดสรรให้รีบขออนุมัติใช้พื้นที่ทันที ในกรณีที่ติดต่อกับหน่วยงาน
อื่นและหากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดตามความคืบหน้าของการอนุมัติใช้พื้นที่
ที่คาบเกี่ยวกับป่าไม้ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อสอบถามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

๒. หากล่าช้าหรือไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้พื้นที่ ให้รีบดำเนินการส่งคืนโครงการ
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้กรมต้นสังกัดได้จัดสรรโครงการใหม่

แทน นายก อบต.นิคมห้วยผึ้ง รับทราบและจะดำเนินการต่อไป

แทน นายก อบต.ไค้่นอง องค์การบริหารส่วนตำบลไค้่นอง ตำบลไค้่นอง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑๓.๒๖ ล้านบาท ได้แก่

๑. โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองไค้่นอง บ้านไค้่นอง
หมู่ที่ ๑๒ จำนวนเงิน ๘.๒๘ ล้านบาท ล่าช้าจากการขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนด
คุณลักษณะและแบบแปลน เนื่องจากเป็นระบบซับซ้อน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
เขียนแบบรูปรายการ

๒. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจากบ้านไค้่นอง
หมู่ที่ ๘ - แยกถนนลาดยาง จำนวนเงิน ๔.๙๘ ล้านบาท ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

- งบประมาณ จาก ๔.๘๘ ล้านบาท เป็น ๓.๓๕ ล้านบาท ได้รับอนุมัติแล้วอยู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
- ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ให้หน่วยงานขอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากหน่วยงานที่เคยดำเนินโครงการนี้ เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์
- แทน นายก อบต.ไค่นุ่น รับทราบและจะดำเนินการต่อไป
- แทน นายก อบต.โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการขุดลอกหนองบึง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกุงไทย ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๑.๐๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ สปก.
- ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการดำเนินการโครงการต่างๆ ครั้งต่อไปให้ตรวจสอบพื้นที่ด้วยว่ามีความพร้อมในการดำเนินโครงการหรือไม่
- แทน นายก อบต.โนนสะอาด รับทราบ
- แทน นายก ทต.ภูดิน เทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่าง หมู่ที่ ๑ จำนวนเงิน ๑.๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดการยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
- ประธาน ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อย
- แทน นายก ทต.ภูดิน รับทราบ
- แทน นายก ทต.ธัญญา เทศบาลตำบลธัญญา ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๕.๙๔ ล้านบาท ได้แก่
๑. โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองตุ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๕.๒๐ ล้านบาท ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างเป็นที่ของวัด ซึ่งตาม พรบ.สงฆ์ ต้องขออนุญาตก่อสร้างจากวัดในรูปแบบสัญญาเช่าที่ดินของวัด ปัจจุบันรออนุญาตจากมหาเถรสมาคม หน่วยงานจะเร่งดำเนินการติดตามเรื่องการอนุญาตให้เร็วที่สุด ภายในสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖
 ๒. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายคลองระบายน้ำ D30 สายเริ่มจากที่นา นายสุพลาง ดอนสินเพิ่ม ถึงสุดระยะฯ จำนวนเงิน ๐.๗๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับลดเนื่องจากปัจจุบันหนังสือส่งถึงท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว
- ข้อเสนอแนะ/แนวทาง โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ฯ ในการขอใช้พื้นที่วัด ให้หน่วยงานติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามผลการขอใช้พื้นที่
- แทน นายก ทต.ธัญญา รับทราบและจะดำเนินการต่อไป
- แทน นายก อบต.ยอดแกง องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๗.๗๖ ล้านบาท ได้แก่
๑. เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ จำนวนเงิน ๐.๘๙ ล้านบาท
 ๒. เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ จำนวนเงิน ๐.๘๙ ล้านบาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ ๑๕ บ้านประชาสามัคคี – เทคโนโลยี สมเด็จ ตำบลยอดแก อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๕.๙๘ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์

โครงการที่ ๑ และที่ ๒ สาเหตุของการดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากการได้มีการโยกย้ายบุคลากร จึงทำให้ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านนี้

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง

๑. โครงการเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีสภาพเสื่อมสภาพแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติ เป็นโครงการนวัตกรรมตามประกาศใหม่ สามารถขออุดหนุนจากหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการไปแล้ว

๒. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ ให้เจ้าหน้าที่บันทึกงบประมาณ e – Plan เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นปัจจุบันด้วย

แทน นายก อบต.ยอดแก

รับทราบและจะดำเนินการต่อไป

ท้องถิ่นจังหวัด (รายงานแทน)

เทศบาลตำบลภูสิงห์ ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีสภาพเสื่อมสภาพแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ จำนวนเงิน ๐.๘๙ ล้านบาท ล่าช้าเนื่องจากเปลี่ยนแปลงผู้รับจ้างในพื้นที่ อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงเอกสารในสัญญา

แทน นายก ทต.คำกาว

เทศบาลตำบลคำกาว ตำบลคำกาว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการซื้อรถขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวนเงิน ๒.๒๔ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP แล้วแต่ติดปัญหาในขั้นตอนการบันทึกวันที่เสนอราคา เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง

เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง หากมีปัญหาให้เจ้าหน้าที่ติดต่อสอบถามสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

แทน นายก ทต.คำกาว

รับทราบและจะดำเนินการต่อไป

แทน นายก ทต.ม่วงนา

เทศบาลตำบลม่วงนา ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง จำนวนเงิน ๐.๑๗ ล้านบาท เป็นโครงการประเภทจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง

ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดหาพัสดุให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖

แทน นายก ทต.ม่วงนา

รับทราบและจะดำเนินการต่อไป

แทน นายก อบต.หนองตอกแป้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒.๑๕ ล้านบาท ได้แก่

๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองน้ำสาธารณะหนองตอกแป้น โดยก่อสร้างป้ายแผนที่แหล่งท่องเที่ยว จำนวนเงิน ๐.๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอพิจารณาราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ล่าช้าเนื่องจากขาดแคลนผู้รับรองแบบต้องขอความอนุเคราะห์จาก อปท.ข้างเคียง

๒. โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านคำไฮ หมู่ที่ ๒ จำนวนเงิน ๑.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอพิจารณาราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่รับสำรวจและแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ หากขาดแคลนบุคลากรในหน่วยงาน ให้เร่งดำเนินการขอความอนุเคราะห์บุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากหน่วยงานข้างเคียงให้เรียบร้อย

แทน นายก อบต.หนองตอกแป้น รับทราบ

แทน นายก ทต.คำใหญ่ เทศบาลตำบลคำใหญ่ ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านคำใหญ่ หมู่ที่ ๗ ซอย ๘ จำนวนเงิน ๔.๖๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงความยาวของระยะทาง จาก ๔,๒๕๐ เมตร เป็น ๑,๙๖๑ เมตร ได้รับการอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เนื่องจากคณะกรรมการต้องการให้ราคากลางเท่ากันกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คาดว่า จะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเมษายน ๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง การของบประมาณในการก่อสร้างควรสำรวจระยะทางให้เรียบร้อย ซึ่งจะไม่ล่าช้าในการดำเนินงานเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ และขอให้เร่งก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

แทน นายก ทต.คำใหญ่ รับทราบ

แทน นายก ทต.เหนือ เทศบาลตำบลเหนือ ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์หนองสาหร่าย หมู่ที่ ๗ บ้านดอนไต้ จำนวนเงิน ๔.๖๗ ล้านบาท ล่าช้าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและเปลี่ยนแปลงเนื้องาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP คาดว่า จะได้รับจ้างต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง เนื่องจากโครงการนี้ได้ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และให้เร่งก่อนนี้ผูกพันให้เรียบร้อย

แทน นายก อบต.สามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเรียง หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘ จำนวนเงิน ๕.๗๘ ล้านบาท ได้ได้รับจ้างแล้ว แต่ล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งหนังสือให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาช้า

ประธาน ประธานได้สอบถามถึงสาเหตุความล่าช้าของโครงการ

แทน นายก อบต.สามัคคี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ นี้พบว่าเป็นพื้นที่ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งหน่วยงานต้องทำหนังสือแจ้งอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดในการดำเนินงานในครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ๑. เมื่อผ่านระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว ให้รีบดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผู้ชนะมาลงนามในสัญญา

๒. ในกรณีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้หน่วยงานทำหนังสือแจ้ง อบต. ที่มีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ อบต.สามัคคี ไม่ต้องทำหนังสือแจ้งอำเภอ โดยทำหนังสือแจ้งเพื่อทราบถึง อบต.สามัคคี ตำบลสามัคคี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

แทน นายก อบต.สามัคคี รับทราบและจะดำเนินการต่อไป

ท้องถิ่นจังหวัด (รายงานแทน) องค์การบริหารส่วนตำบลดงพุง ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑๓ จำนวนเงิน ๕.๒๐ ล้านบาท มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านในการดำเนินงาน ปัจจุบันได้รับการอนุมัติแล้วให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

ประธาน

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามโครงการที่ล่าช้า พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมก่อกำหนดผู้บกพร่อง และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน
โดยเคร่งครัด

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ


ไม่มี

ประธาน

หากท่านใดไม่มีข้อเสนออื่นๆ ก็ขอปิดการประชุม ในครั้งนี้

ปิดการประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวนิตา ไชยสฤติย์)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นายสาโรจน์ เกศนิบุตร)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม