



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๖๖๒

ที่ กส ๐๐๐๓/๗๔๕๓ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส ๐๐๐๓/ว ๔๒๕๓ , ๔๒๕๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กำหนดประชุมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๒ เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐบาลกำหนด นั้น

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสาโรจน์ เกศนิบุตร)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ทราบ

(นางวัลภา นุตโร)
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์

**รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖**

**วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๒**

ผู้ที่มาประชุม

๑. นายปราษฎ	อุ้นเพชรวรกร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. ผศ.พัฒนา	พิงพันธ์	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๓. นายกฤษดา	ธีระชาลวงค์	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท กาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๔. พ.จ.ต.สำเนียง	หวังเจริญ	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๕. นางชฎานทิพย์	ปาโพธิ์ชั้น	แทน ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๖. นายจิตติกร	ภูมิชาติ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๗. นางสุกัลยา	โพธิ์สะเดา	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๘. นางวัชร	มณีก้อน	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๙. นายธงชัย	ปัญญารัตน์	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๑๐. นางดุทยานี	วงศ์ศรีอาจ	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๑๑. นางนิตยา	มณีโชติ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากาฬสินธุ์	คณะทำงาน
๑๒. นางสาวกุลรัตน์	บุญใหญ่	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑	คณะทำงาน
๑๓. นางทิชากร	ชอบหาญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒	คณะทำงาน
๑๔. นายอดิศักดิ์	ทวยลี	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓	คณะทำงาน
๑๕. นางวัลภา	นุตโร	คลังจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงานและ เลขานุการ
๑๖. นางวนิดา	ไชยภู	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและบัญชี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขฯ
๑๗. นายพิพัฒน์	บุญรัตน์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา ท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขฯ
๑๘. นายสารโรจน์	เกศนิบุตร	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขฯ

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายไสว	สะอาด	ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
๒. นายประคอง	กองทุ่งมน	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
๓. พ.ต.ท.กมลดิษฐ์	ดวงสุพรรณ	สว.อก.ฯ รรท.สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์
๔. นายสยามพัชร	ทิพสอน	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
๕. นางสาวเพ็ญศรี	เนื่องแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๖. นางสาวรัตนาวรรณ	ตอบไธสง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
๗. นางสาวเพ็ญประภา	ขรรค์แก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๘. นางสาววนิดา	ไชยสถิตย์	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
๙. นางสาวจุฬาลักษณ์	โทบุราณ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๐. นางประภัสสร	โคตะนนท์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๑. นางสาวชนกนิบ	ภูชม	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๒. นางศิริพร	โพนก่ำหน	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๓. นางสาววันเพ็ญ	โนนชัยพันธ์	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๔. ว่าที่ร้อยเอกปรัชญา	ศรีเสนพิลา	รักษาราชการแทน กองคลัง
๑๕. นางสุพรรณรัตน์	ชำนาญมาก	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๖. นางสาวพรพรรณ	คงพิบูลย์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
๑๗. นางสุดจิตตา	เกลี้ยงสมร	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๑๘. นายนิมิต	พันธ์สวัสดิ์	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๙. นางสาวปัทมพร	หม้อยปู	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๐. นายสิทธิชัย	สิริโชติกุล	หัวหน้าสำนักปลัด
๒๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ	สายนาโก	นักวิชาการพัสดุ
๒๒. นายพนิต	เหลื่อมศรี	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๒๓. นายพิรุณ	แย้มไสย	เจ้าพนักงานพัสดุ
๒๔. นางสาวสุนิรัตน์	บุรวัฒน์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๒๕. นางรัชนี	จุฬาศักดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๖. นายธาวิน	เขจรเจิม	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
๒๗. นางสาวอรอนงค์	ไชยประกาย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
		รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
๒๘. นายอาทร	พรมวัน	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
๒๙. นางปริศนา	โคกลือชา	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๓๐. นางสาวนิภาภรณ์	สังวาลรัมย์	นักบริหารการคลัง
๓๑. นางพนิดา	มีท่ามา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
๓๒. นางโพนศรี	ขยอมดอก	ผู้อำนวยการกองคลัง
๓๓. นางอรทัย	วาริพันธ์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๓๔. นายวิฑูรย์	ไชยเทพ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓๕. นางวันชัย	บุตรศรีรักษ์	นักวิชาการพัสดุ
๓๖. นางพัชรภรณ์	ชะตา	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๓๗. นางสาวภัทรดา	สระทอง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

๓๘. นางสาววาสนา	มะโนขันธ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๓๙. นายขจรศักดิ์	เทศารินทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๔๐. นางสาวจิตาภา	ศรีภาษา	นักวิชาการพัสดุ
๔๑. นางสาวสุปราณี	อ่อนรัชชา	หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง
๔๒. นางสาวสมิตา	อ่อมไพล	นักวิชาการพัสดุ
๔๓. นางสาวธัญพร	อิมสะอาด	เจ้าพนักงานพัสดุ
๔๔. นายอัญชุต	ยณยุบล	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๔๕. นางปราณี	ชมภู	เจ้าพนักงานพัสดุ
๔๖. นางสาวประกาย	สุกสีกรี	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔๗. นางรัตนสุคนธ์	รังกลิ่น	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๔๘. นายกฤษฎา	นาสงามเมือง	นักวิชาการคลัง
๔๙. นางสาววิมลมาส	อดโดดดร	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
๕๐. นางสาวเพชรภรณ์	แก้วนา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
๕๑. นางสาวลัดดาวัลย์	สิทธิเสนา	นักวิชาการเงินและบัญชี
๕๒. นายกฤติภัทร	ภิญโญชุตินันท์	ปลัดเทศบาล
๕๓. นางสุนันทา	สารพันธ์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๕๔. นางสาวปรารถนา	การศักดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๕๕. นางสาวพรพิมล	มัจจุปะ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๕๖. นางสาวยุภาพร	ศรีธรรม	ผู้อำนวยการกองคลัง
๕๗. นางราตรี	กองแก้ว	ผู้อำนวยการกองคลัง
๕๘. นางยุพาภรณ์	นุทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๕๙. นายสิทธิพันธ์	ภูฉายา	เจ้าพนักงานพัสดุ
๖๐. นางจุฑาทิพย์	สำรวจ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
๖๑. นางเอมวิการ์	เสี่ยมทรัพย์	รักษาการเจ้าหน้าที่พัสดุ
๖๒. นางสุพรรณิ	ขันทะมูล	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๖๓. นางสุคนธ์รัตน์	วรรณทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖๔. นางสาวอริษา	พรมคำบุตร	นักวิชาการพัสดุ
๖๕. นางสาวกิงกาญดา	กุลสวัสดิ์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๖๖. นายอนวัช	สมโภชน์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖๗. นางสาวสุนิษา	ภูละมูล	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖๘. นางสาวนิตยา	ไชยโชติ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖๙. นางสาวฐิติพร	ดลवास	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ผอ.กองคลัง
๗๐. นางสาวนุชนาฏ	นัตทะยาย	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๗๑. นางสาวกฤษณา	ผลวาศรี	เจ้าพนักงานพัสดุ
๗๒. นางนิตยา	พันธุ์ภูมิ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗๓. นางสาวณัฐชยานันท์	ประทุม	เจ้าพนักงานพัสดุ
๗๔. นางสาวผกาสรณ์	ศรีสว่างวงศ์	นายกเทศมนตรีตำบลนาจารย์
๗๕. นายราชัน	บุรณพล	เจ้าพนักงานพัสดุ
๗๖. นายพุดพิพงษ์	พันธุ์สุวรรณ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

๗๗. นางสาวภารดี	จุฑาแสง	เจ้าพนักงานพัสดุ
๗๘. นางพิศมัย	จุฑาศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗๙. นางชนิดาภา	พิมพ์พันธ์	นักวิชาการพัสดุ
๘๐. นายคำไพ	ไชยนัด	นักวิชาการพัสดุ
๘๑. นายศิริภพ	สารระคร	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
๘๒. นายชัยวัฒน์	สังโกฏี	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๘๓. นายนิตยา	สุระพร	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘๔. นางสาวสุกัลยา	ฉายจิตต์	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
๘๕. นายวันชัย	คงสมมาตร	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๘๖. นางกุลญาดา	สุวรรณมาติ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๘๗. นางสาวนภัสสร	ศรีไธสง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘๘. นางสาวลัดดา	ภูทอง	นักวิชาการพัสดุ
๘๙. นางเดือนฉาย	ภูจำปา	ผู้อำนวยการกองคลัง
๙๐. นางสาวลัดดาวัลย์	วงศ์ธรรม	ผู้อำนวยการกองคลัง
๙๑. นางสาวดอกแก้ว	พันแสง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
๙๒. นางเดือนฉาย	ชินแสง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๙๓. นางสุดารัตน์	ภูมิเพ็ง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๙๔. นางเพ็ญภา	กุลไทย	หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง
๙๕. นางณัฐชยาน์	ภูนาคำ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๙๖. ส.ต.ท.สุพัฒน์	ภูทาสา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก
๙๗. นางสาวพรสุตา	พลาดอินทร์	เจ้าพนักงานพัสดุ
๙๘. นายยุทธวี	วิโทจิตร	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๙๙. นางสุพรรณิ	สายโรจน์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๐๐. นางสาวนัตตา	จำปารัตน์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๐๑. นางสมคิด	ภูอาภรณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๐๒. นางสาวจันทาภรณ์	ตันเกษ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๐๓. นายคมกริช	ภูสะทต	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๐๔. นางสาวศรุตดา	มูลศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๐๕. นางอภิตี	จันทะโสตร์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๐๖. นางสาวกัลยาณี	ภวภูตานนท์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๐๗. นางอาภรณ์	ศรีแก้ว	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๑๐๘. นางนิรวัฒน์	อัฐนาค	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๐๙. นายอภิสิทธิ์	นันทสมบัติ	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๑๐. นางสาวสาวินี	บรรณสาร	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๑๑. นายมนตรี	นาจันทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๑๒. นางสาวจงรักษ์	สำราญริน	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๑๓. นางสุภาพร	หาระสะ	นักจัดการงานทั่วไป
๑๑๔. นางพรนภา	ลิ้วขอนแก่น	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๑๑๕. นางบงอร	ชั้นรุแสง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๑๖. นายสิริวิชัย	ชนะสิมมา	หัวหน้าสำนักปลัด
๑๑๗. นางสาวสมพร	นาชัยเริ่ม	นักวิชาการพัสดุ
๑๑๘. นางนุจรี	ชินบุตร	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๑๙. นางสาวนันท์นิชา	ทองคำ	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
๑๒๐. นางสาววิไลวรรณ	เวียงวิเศษ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๒๑. นายธงชัย	ภูวิชัย	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๒๒. นางสาวดวงดาว	อนันตภักดิ์	นักวิชาการพัสดุ
๑๒๓. นายวุฒิกรณ์	ละมัยวงษ์	ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
๑๒๔. นางบรรจง	แก้วไตรรัตน์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๒๕. นางสาวสุพัฒนา	ดาวเรือง	นักวิชาการพัสดุ
๑๒๖. นางสาวศรีนประภา	อุ้นทะยา	นักวิชาการคลังชำนาญการ
๑๒๗. นางจกกลนี	กุลชนะรงค์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๒๘. นายสุตที	ดอนปัญญา	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๒๙. นางพัชรินทร์	ทองจันดี	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๓๐. นางสาวกมลชนก	สัพโส	ปลัดเทศบาล
๑๓๑. นางไพรยา	คงสมจิตต์	นักบริหารการคลัง
๑๓๒. นายชูศักดิ์	บุตรคำ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๓๓. นางวิไลวรรณ	ไร่บุญ	นักวิชาการพัสดุ
๑๓๔. นางสาวภรดา	สำราญอินทร์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๓๕. นางสาวอภิญญา	สาเกต	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๓๖. นายพนม	ประชาชัย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไค่นุ่น
๑๓๗. นางสาวจนิตา	สิมุกเจริญ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๑๓๘. นายเกียรติศักดิ์	ศรีเมือง	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๓๙. นางสาวบุษกร	แก้วลือ	นักวิชาการพัสดุ
๑๔๐. นางกมลทิพย์	ภูครองจิตร	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๔๑. นางธมลวรรณ	ภูเกิดพิมพ์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๑๔๒. นางสาวนรกมล	เนื่องกัลยา	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๔๓. นายพงษ์ศิริ	ภูกองชัย	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๑๔๔. นางสาวชัยยุณานุช	วงศ์ขารี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๔๕. นางชินนารถ	ชุมเกต	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๔๖. นางมิตจรี	มนตรีชน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๔๗. นายประทีป	บุญสิงห์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๑๔๘. นางสาวฐิตาภา	ศรีเมือง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๔๙. นางสาวดวงกลม	ชั้นรุแสง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
๑๕๐. นางประเนียม	ชำนาญ	หัวหน้าสำนักปลัด
๑๕๑. นางสาวกมลรัตน์	แสงกล้า	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๕๒. นางสาวมณฑนา	ดวงคำน้อย	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๑๕๓. นางจุลจิต	ภูตา	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๕๔. นางปภาดา	ไชยหอม	เจ้าพนักงานพัสดุ

๑๕๕. นางสาวนุชนาฏ	ภูวสาร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
๑๕๖. นายวรวิทย์	ทชสีมา	นักวิชาการพัสดุ
๑๕๗. นางสาวฉันทนา	วัฒน์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
๑๕๘. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา	สุทธิบุตร	นายช่างโยธา
๑๕๙. นางสาวประภาศิริ	พฤษชาติ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
๑๖๐. นางสาวนภัสสร	ศรีปรัชญา	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๖๑. นายฤทธิรงค์	เสนฤทธิ์	นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก
๑๖๒. นายสุรชัย	พิชัยเชิด	นายช่างโยธาคำนวณงาน
๑๖๓. นางอนงค์	ภูระบัตร์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๑๖๔. นางจิตติรัตน์	ภูเพ็งใจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๖๕. นางจุฑาทิพย์	พนมเขต	นักวิชาการสวนสาธารณะ

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สำหรับการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในวันที่ สืบเนื่องจาก

๑. ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖) พบว่ายังต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

๒. มีส่วนราชการที่ยังไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ และมีบางส่วนราชการได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหม่

๓. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้รับอนุมัติให้สามารถใช้เงินเหลือจ่ายงบอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท.

ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จึงได้มีการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เลขาคณะทำงานฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมนี้ ขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ และหากท่านใดมีข้อแก้ไข/เพิ่มเติม สามารถแจ้งฝ่ายเลขาคณะทำงานฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อบรรณ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖)

เลขาคณะทำงานฯ

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดเป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ดังนี้

เลขาคณะทำงานฯ

รายการ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	35.00	35.33	55.00	55.78	80.00	81.76	98.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	19.00	28.96	39.00	58.15	57.00	81.65	75.00	100.00
รายจ่ายภาพรวม	32.00	34.08	52.00	56.24	75.00	81.74	93.00	100.00

และผลการดำเนินงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ผลการใช้จ่าย

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ใช้จ่าย		เป้าหมาย ใช้จ่าย ไตรมาสที่ 3	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	ลำดับการใช้จ่าย		
		จำนวน	ร้อยละ			ประเทศ	กลุ่มจังหวัด	12 จังหวัด
รายจ่ายประจำ	3,138.03	2,649.17	84.42	81.76	2.66	21	2	6
รายจ่ายลงทุน	3,556.03	2,536.03	71.32	81.65	-10.33	64	3	8
รวม	6,694.06	5,185.20	77.46	81.74	-4.28	58	3	8

๒. ผลการเบิกจ่าย

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่าย		เป้าหมาย เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	ลำดับการเบิกจ่าย		
		จำนวน	ร้อยละ			ประเทศ	กลุ่มจังหวัด	12 จังหวัด
รายจ่ายประจำ	3,138.03	2,643.64	84.25	80.00	4.25	18	2	6
รายจ่ายลงทุน	3,556.03	1,915.62	53.87	57.00	-3.13	28	3	7
รวม	6,694.06	4,559.26	68.11	75.00	-6.89	19	3	6

๓. ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายของประเภทงบลงทุน

รายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่าย		เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	การใช้จ่าย		เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย
		จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ			จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ		
ส่วนราชการ (Function)	2,371.43	1,497.00	63.13	57.00	6.13	2,038.37	85.96	81.65	4.31
อุดหนุนเฉพาะกิจ (อปท.)	960.87	291.44	30.33	57.00	-26.67	291.44	30.33	81.65	-51.32
งบจังหวัด	223.73	127.18	56.85	57.00	-0.15	206.22	92.17	81.65	10.52
ภาพรวม	3,556.03	1,915.62	53.87	57.00	-3.13	2,536.03	71.32	81.65	-10.33

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ งบส่วนราชการ (Function)

รายการ/ โครงการ	หน่วย งาน	จำนวนโครงการ		วงเงิน (ล้านบาท)			ร้อยละ	
		ก่อนนี้	ยังไม่ก่อนนี้	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
1,316	58	1,143	173	2,371.43	1,497.00	2,038.37	63.13	85.96

สถานะผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ งบส่วนราชการ (Function) ซึ่งแบ่งเป็น ๓ สถานะ ได้แก่ ไฟเขียว ไฟเหลือง และไฟแดง ดังนี้

เลขาคณะทำงานฯ

๑. สถานะไฟเขียว หมายถึง หน่วยงานที่มีการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๔๕ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรรถือ จ่ายจังหวัด (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย	สถานะ การใช้จ่าย
1	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์	51.35	45.72	100.00	😊
2	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 อำเภอห้วยผึ้ง	46.46	77.70	100.00	😊
3	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์	42.99	80.41	100.00	😊
4	วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง	13.01	23.65	100.00	😊
5	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	9.14	0.00	100.00	😊
6	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	8.31	37.98	100.00	😊
7	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์	7.99	0.00	100.00	😊
8	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์	3.64	0.00	100.00	😊
9	สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	3.20	53.43	100.00	😊
10	วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์	2.99	100.00	100.00	😊
11	วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์	1.99	100.00	100.00	😊
12	วิทยาลัยเทคนิคเขาวง	1.80	100.00	100.00	😊
13	วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง	1.47	100.00	100.00	😊
14	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์	1.42	100.00	100.00	😊
15	เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์	1.13	100.00	100.00	😊
16	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	0.86	100.00	100.00	😊
17	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์	0.84	100.00	100.00	😊
18	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์	0.84	100.00	100.00	😊
19	สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6	0.72	0.00	100.00	😊
20	โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์	0.48	100.00	100.00	😊
21	โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร	0.48	100.00	100.00	😊
22	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์	0.43	100.00	100.00	😊
23	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	0.30	100.00	100.00	😊
24	สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์	0.30	100.00	100.00	😊
25	สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์	0.28	100.00	100.00	😊
26	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์	0.23	100.00	100.00	😊
27	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์	0.08	100.00	100.00	😊
28	สำนักงานสภรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	0.08	100.00	100.00	😊
29	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์	0.07	100.00	100.00	😊
30	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	0.05	100.00	100.00	😊
31	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์	0.04	100.00	100.00	😊
32	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	0.03	100.00	100.00	😊

เลขาคณะทำงานฯ

ลำดับ ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรรถือ จ่ายจังหวัด (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย	สถานะ การใช้จ่าย
33	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์	0.02	100.00	100.00	😊
34	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์	0.02	100.00	100.00	😊
35	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์	12.92	99.95	99.95	😊
36	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์	7.77	90.91	99.74	😊
37	สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์	39.42	94.49	99.33	😊
38	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	99.07	60.21	98.18	😊
39	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์	2.00	80.50	97.87	😊
40	โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล	16.17	20.14	97.79	😊
41	แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	441.53	88.26	96.30	😊
42	โรงเรียนบ้านสีแยกสมเด็จ	5.33	17.46	96.00	😊
43	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)	648.46	59.43	94.91	😊
44	วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี	26.71	11.14	94.63	😊
45	สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์	16.15	61.66	93.40	😊
46	แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์	281.18	79.69	93.27	😊
47	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์	41.02	82.09	87.05	😊
48	สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์	3.88	42.92	85.40	😊
49	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 อำเภอห้วยเม็ก	36.55	62.86	84.64	😊

๓. สถานะไฟแดง หมายถึง หน่วยงานที่มีการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๖๖.๖๔ จำนวน ๙ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรรถือ จ่ายจังหวัด (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย	สถานะ การใช้จ่าย
1	โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	269.88	60.91	65.82	🔴
2	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์	50.77	40.26	48.57	🔴
3	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	34.09	3.92	48.26	🔴
4	โรงพยาบาลกาฬสินธุ์	98.48	15.84	27.22	🔴
5	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์	18.48	3.29	26.09	🔴
6	ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์	14.44	0.00	0.00	🔴
7	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์	13.55	0.00	0.00	🔴
8	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์	3.60	0.00	0.00	🔴
9	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์	0.05	0.00	0.00	🔴

/จบประมาณ...

งบประมาณจังหวัด – จังหวัดกาฬสินธุ์

แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๖๗.๗๖ ล้านบาท จำนวน ๕ ผลผลิต ๑๔ กิจกรรมหลัก งบลงทุน ๔ กิจกรรม ๒๒๓.๗๓ ล้านบาท งบดำเนินงาน ๑๑ กิจกรรม ๔๔.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๕๘,๘๗ ล้านบาท คิดเป็น ๕๙.๓๓% ต่ำกว่า เป้าหมายการเบิกจ่าย ๘.๐๐% (๖๗.๓๓%) ใช้จ่าย ๒๓๑.๐๙ ล้านบาท คิดเป็น ๘๖.๓๐% สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ๑๓.๐๖% (๗๓.๒๔%) รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการพัฒนาด้านเกษตรปลอดภัยงบประมาณ ๗๓.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๕.๗๐ ล้านบาท (๖๒.๔๗%)

๒. โครงการพัฒนาและยกระดับด้านการท่องเที่ยวและบริการ งบประมาณ ๑๕๓.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘๒.๓๓ ล้านบาท (๕๓.๕๘%)

๓. โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตงบประมาณ ๑๖,๔๒๖,๕๐๐ บาทเบิกจ่าย ๘,๙๓๙,๑๖๔.๙๘ บาท (๕๔.๔๒%)

*รวมโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมงบประมาณ ๒๐.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๙.๖๒ ล้านบาท (๙๘.๑๐%)

๕. โครงการส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยและสังคมมีความสงบสุข งบประมาณ ๔.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๒๘ ล้านบาท (๕๔.๕๐%)

รายงานผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงาน ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	งบประมาณ				PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ
	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบรายจ่าย อื่นๆ	รวม				
ผลผลิต : โครงการพัฒนา ด้านเกษตรปลอดภัย	60,020,000	13,165,500	-	73,185,500	-	45,698,947	62.44%	27,486,552
1.กิจกรรม : ยกระดับ มาตรฐานกาฬสินธุ์ กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์	43,020,000	11,428,400	-	54,448,400	-	37,806,119	69.43%	16,642,280
2. กิจกรรม : เสริมสร้าง ศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวอินทรีย์	17,000,000	1,208,700	-	18,208,700	-	7,364,427	40.44%	10,844,272
3. กิจกรรม : การส่งเสริมการ เลี้ยงกุ้งก้ามกรามปลอดภัย	-	528,400	-	528,400	-	528,400	100%	0
ผลผลิต : โครงการพัฒนา และยกระดับด้าน การท่องเที่ยวและบริการ	143,709,000	10,252,600	-	153,961,600	68,081,367	82,334,293	53.48%	71,627,306
1. กิจกรร ม : พั ฒ นา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ ท่องเที่ยว และเชื่อมโยง โครงข่ายถนนสายหลัก	143,709,000	-	-	143,709,000	68,081,367	73,764,062	51.33%	69,944,937
2. กิจกรรม : ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์	-	10,252,600	-	10,252,600	-	8,570,231	83.59%	1,682,369

/แทน...

แผน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียด งบประมาณจำแนก ตามงบรายจ่าย	งบประมาณ				PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ
	งบลงทุน	งบ ดำเนินงาน	งบรายจ่าย อื่นๆ	รวม				
ผลิต : โครงการพัฒนา สังคม และยกระดับ คุณภาพชีวิต	-	6,426,500	10,000,000	16,426,500	90,549	8,939,164	54.42%	7,396,786
1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายใน การบริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการ	-		10,000,000	10,000,000	90,549	5,377,914	53.78%	4,531,536
2. กิจกรรม : สร้างอาชีพสร้าง รายได้ ด้วยการแพทย์ แผนไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2566	-	1,510,700	-	1,510,700	-	1,510,700	100%	0
3. กิจกรรม : ปันสุขผู้สูงวัย สานสายใยกาฬสินธุ์ 4.0	-	3,162,600	-	3,162,600	-	985,300	31.15%	2,177,300
4. กิจกรรม : พัฒนา ศักยภาพคนพิการ และองค์กรเครือข่ายคน พิการจังหวัดกาฬสินธุ์	-	1,753,200	-	1,753,200	-	1,065,250	60.76%	687,950
ผลิต : โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	20,000,000	-	-	20,000,000	-	19,620,000	98.10%	380,000
1. กิจกรรม : เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ การกระจายน้ำ	20,000,000	-	-	20,000,000	-	19,620,000	98.10%	380,000
ผลิต : โครงการส่งเสริม ความมั่นคงปลอดภัยและ สังคมมีความสงบสุข	-	4,184,400	-	4,184,400	-	2,276,450	54.40%	1,907,950
1. กิจกรรม : ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE จังหวัด กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	1,375,600	-	1,375,600	-	466,350	33.90%	909,250

แผน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียด งบประมาณจำแนก ตามงบรายจ่าย	งบประมาณ				PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ
	งบลงทุน	งบ ดำเนินงาน	งบ รายจ่าย อื่นๆ	รวม				
2. กิจกรรม : อบรมพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร ประเพณีเพื่อการแก้ไข พันพผู้กระทำผิดในชุมชน อย่างมืออาชีพ	-	88,100	-	88,100	-	88,100.00	100%	0
3. กิจกรรม : ส่งเสริมสร้าง สังคมสุข	-	2,306,700	-	2,306,700	-	1,345,000	58.31%	961,700
4. กิจกรรม : ยุติธรรม สร้างสุขลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	-	414,000	-	414,000	-	377,000	91.06%	37,000
รวม	223,729,000	34,029,000	10,000,000	267,758,000	68,717,916	158,868,855	59.33%	40,717,228

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖) จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				แผนการดำเนินงาน/ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/ กิจกรรม)			(4) หมายเหตุ	
	โครงการ/กิจกรรม	งบ ดำเนินงาน/ งบรายจ่าย อื่น	งบลงทุน	รวม	คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัด จ้าง	คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อ จัดจ้าง	งบ ดำเนินงาน /รายจ่าย อื่น	งบลงทุน	ผลการเบิกจ่าย	เหตุผล/ ปัญหา	
1	โครงการพัฒนา โครงข่ายคมนาคมกลุ่ม จังหวัดอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว	-	50,000,000	50,000,000					19,258,438.18		
1.1	กิจกรรมย่อย : เพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 2367 ตอน บ้านม่วง - สีแยกหนอง แปน ระหว่าง กม. 23+100 ถึง กม. 27+000		50,000,000	50,000,000				13	19,258,438.18		ก่อนนี้ 49,854,500 บ. เริ่มสัญญา 29 พ.ย. 65 สิ้นสุดสัญญา 5 ส.ค. 66

แผน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				แผนการดำเนินงาน/ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/ กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม	งบ ดำเนินงาน/ งบรายจ่าย อื่น	งบลงทุน	รวม	คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัด จ้าง	คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อ/จัด จ้าง	งบ ดำเนินงาน /รายจ่าย อื่น	งบลงทุน	ผลการเบิกจ่าย	เหตุผล/ ปัญหา	
2	ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ	500,000	-	500,000					240,000		
2.1	กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ	500,000		500,000			2		240,000		

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท.

ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

เบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๙

มิถุนายน ๒๕๖๖

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	จำนวน โครงการ เบิกแล้ว	คงเหลือ (บาท)
1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 66	437	962,941,900	298,156,772	229	671,236,128
3	งบกลาง	47	46,443,600	-	-	46,443,600
4	งบเหลือจ่าย	16	6,451,000	-	-	6,451,000
รวม		500	1,015,836,500	298,156,772	229	724,130,728

สรุปผลการเบิกจ่ายแยกตามประเภทโครงการ

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)
1	แหล่งพัฒนากักเก็บน้ำ	19	33,331,900.00	5,636,000.00	27,695,900.00
2	สถานีสูบน้ำ	5	11,169,900.00	1,904,444.00	9,265,456.00
3	สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	10	1,700,000.00	1,189,000.00	511,000.00
4	ถนน	267	687,136,900.00	266,319,566.00	420,817,334.00
5	CCTV	12	5,955,100.00	5,450,694.00	504,406.00
6	ลานกีฬา	6	7,019,500.00	1,720,268.00	5,299,232.00
7	สระว่ายน้ำ	2	5,547,000.00	-	5,547,000.00
8	แหล่งท่องเที่ยว	6	22,833,500.00	-	22,833,500.00
9	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	12	29,622,900.00	2,905,650.00	26,717,250.00
10	รถขยะ	5	10,735,000.00	5,982,150.00	4,752,850.00

/ท้องถิ่น...

ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)
11	ก่อสร้างปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบประปา หมู่บ้าน	48	147,067,400.00	6,226,500.00	140,840,900.00
12	ไฟฟ้า	44	822,800.00	822,500.00	300.00
13	เงินเหลือจ่าย	16	6,451,000.00	-	6,451,000.00
14	เงินงบกลาง	47	46,443,600.00		46,443,600.00
รวม		499	1,015,836,500.00	298,156,772	724,130,728

จำนวนโครงการ/งบประมาณ/อปท./อำเภอ ตาม นส. กรม สก. ส่วนที่สุดท้าย
มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน อปท./อำเภอ
47	46,443,600	25/11

แยกเป็น อปท. ได้ดังนี้

อำเภอ	อปท.
เมืองกาฬสินธุ์	ทต.โพนทอง,ทต.หลุบ,ทต.ห้วยโพธิ์,
ยางตลาด	อบต.นาดี,อบต.หัวจัว,
ร่องคำ	อบต.สามัคคี, อบต.เหล่าน้อย
สมเด็จ	ทต.สมเด็จ,อบต.หนองแวง,
หนองกุงศรี	อบต.เสาเล้า
กมลาไสย	ทต.กมลาไสย,ทต.ดงลิง,ทต.ธัญญา,อบต.กมลาไสย,อบต.โคกสมบูรณ์,
	อบต.เจ้าท่า,อบต.ธัญญา,อบต.โพนงาม,
กุฉินารายณ์	ทต.นาขาม
ฆ้องชัย	อบต.ลำชี,อบต.เหล่ากลาง,
ท่าคันโท	ทต.ท่าคันโท,ทต.นาตาล
นาคู	ทต.ภูแล่นช้าง
นามน	อบต.หนองบัว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณราชการ (Function) กรณียังไม่สามารถ
ลงนามในสัญญา และกรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม พร้อมปัญหา อุปสรรค
ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

เลขาคณะทำงานฯ

งบประมาณราชการ (Function) กรณียังไม่สามารถลงนามในสัญญา และกรณีได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ หน่วยงาน ๒๗ โครงการ รายละเอียด
ดังนี้

/ธนารักษ์...

ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

๑. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต จำนวนเงิน ๑๓.๕๕ ล้านบาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

แทน ผอ.โครงการ ชลประทานกาฬสินธุ์

๒. โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๒.๑ ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ตำบลอิฐี้อำเภอยางตลาด จำนวนเงิน ๔.๓๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง + bidding วงเงิน ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดประกาศจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒.๒ ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำบึงอร่าม ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จำนวนเงิน ๘.๕๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง + bidding วงเงิน ๘,๓๖๐,๐๐๐ บาท กำหนดประกาศจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒.๓ ปรับปรุงถนนท้ายทำนบกั้นน้ำลำพะยั้ง (ตอนบน) ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จำนวนเงิน ๔.๙๙ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๒.๔ ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย งานดำเนินการเอง (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ)

ผอ.แขวงทางหลวง ชนบทกาฬสินธุ์

๓. แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการปรับปรุงห้องประชุม แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ ๑ แห่ง จำนวนเงิน ๐.๓๕ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เลขาธิการงานฯ

๔. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพาน บริเวณโรงเรียนท่าแสงวิทยายน หมู่บ้านวังยูง ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๑๓.๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างคำนวณราคากลางในระบบ e -GP

แทน ผอ.เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑

๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๕.๑ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวนเงิน ๑.๘๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๕.๒ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding จำนวนเงิน ๑.๔๘ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๕.๓ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ จำนวนเงิน ๑.๕๐ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๑ กำหนดยื่นเสนอราคาเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หน่วยงานกำหนดจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

๕.๔ ครุภัณฑ์พัฒนากิจกรรมระดับประถมศึกษา จำนวน ๐.๑๗๕ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

/แทน...

**แทน ผอ.เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เขต ๑**

๕.๕ ครุภัณฑ์งานอาชีพระดับประถมศึกษา แบบ ๑ จำนวน ๐.๑๙๘ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๕.๖ ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติเหตุ จำนวนเงิน ๐.๐๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว เขตพื้นที่ฯ ได้รับสำเนาสัญญาจากโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแลแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

**แทน ผอ.เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เขต ๒**

๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๖.๑ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวนเงิน ๐.๕๗ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๖.๒ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ จำนวนเงิน ๒.๖๘ ล้านบาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดำเนินประกาศจัดซื้อจัดจ้างรอบที่ ๒ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เนื่องจากรอบที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

๖.๓ โครงการ สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นยกสูง) โรงเรียนห้วยน้ำคำเจริญศิลป์ ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอยางตลาด จำนวนเงิน ๑.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากคณะกรรมการวินิจฉัยผลการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

**แทน ผอ.เขตพื้นที่
ศึกษามัธยมศึกษา
กาฬสินธุ์**

๗. สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๗.๑ เครื่องเจีย/ตัด/เลื่อยวงเดือน จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๐.๐๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๗.๒ โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวนเงิน ๐.๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๗.๓ ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๖ รายการ จำนวนเงิน ๒.๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๗.๔ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวนเงิน ๐.๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลการคืนค่า K จากกรมต้นสังกัด

๗.๕ อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนโคกศรีเมือง จำนวนเงิน ๑๖.๘๐ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

๗.๖ อาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕๗ ในเขตแผ่นดินไหวโรงเรียนโคกศรีเมือง จำนวนเงิน ๕.๕๓ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

แทน ผอ.โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์

๘. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๗,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวนเงิน ๗๑.๖๗ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

แทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

๙. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๙.๑ ครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๐.๖๐ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศผู้ชนะ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๙.๒ ปรับปรุงทางเข้ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวนเงิน ๑.๒๐ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

แทน ผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัด
กาฬสินธุ์

๑๐. ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) จำนวนเงิน ๑๔.๔๔ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างเขียนแบบรายการและประมาณราคางานก่อสร้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

แทน นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์

๑๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนดงมูลวิทยาคม จำนวนเงิน ๙.๒๔ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาปรับลดเนื้องานเนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่สามารถก่อกั้นผู้กั้น ให้รับดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง โดยเร็วต่อไป

๔.๒ แนวทางการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง กรณีได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย บุดหนุนเฉพาะกิจ อปท. และกรณียังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้

ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับอนุมัติเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๖๔.๔๒๓ ล้านบาท

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	งบประมาณจัดสรร (ล้านบาท)
1	อุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	117	147.909
2	อุดหนุนค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	3	2.410
3	อุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท.	8	10.151
4	อุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	3	3.953
	รวม	191	164.423

ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

สรุป จำนวนโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	วิธีเฉพาะเจาะจง		วิธี e-bidding	
				จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1	อุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	177	147.909	83	29.073	94	118.837
2	อุดหนุนค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	3	2.410	-	-	3	2.410
3	อุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท.	8	10.151	2	0.908	6	9.243
4	อุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	3	3.953	-	-	3	3.953
	รวม	191	164.423	85	29.981	106	134.443

กรณียังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ รายละเอียดดังต่อไปนี้

แทน นายก อบต.เหล่าโพงผือ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพงผือ ตำบลเหล่าโพงผือ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒.๓๓ ล้านบาท ได้แก่

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๕๑-๐๓๙ สายหนองผึกแวน บ้านเหล่าโพงผือ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๔ ช่วง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๔๒ ตารางเมตร จำนวนเงิน ๗.๖๒ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๑ จำนวนเงิน ๔.๗๑ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

แทน นายก อบต.หนองผือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ ๙ บ้านหนองผือพัฒนา ตำบลหนองผือ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวนเงิน ๒.๔๘ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญา ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

แทน นายก ทต.คำม่วง เทศบาลตำบลคำม่วง ตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันเมือง หมู่ที่ ๘ จำนวนเงิน ๒.๘๕ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งคืนโครงการ เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่วัด

/แทน...

แทน นายก ทต.นาทัน เทศบาลตำบลนาทัน ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความสนับสนุน งบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยแสงสว่าง จำนวนเงิน ๑.๘๓ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งคืนโครงการเนื่องจากเป็นพื้นที่วัด และได้ดำเนินการจัดทำหนังสือส่งคืนโครงการให้สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์เรียบร้อยแล้ว

แทน นายก ทต.เมืองชัยพัฒนา เทศบาลตำบลเมืองชัยพัฒนา ตำบลเมืองชัย อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความสนับสนุน งบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกคลองไฟฟ้าไปดงสวนผึ้ง หมู่ที่ ๓ บ้านกุดเมือง ตำบลเมืองชัยพัฒนา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๐ ตารางเมตร จำนวนเงิน ๑.๓๖ ล้านบาท ปัจจุบันลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

แทน นายก อบต.โคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความสนับสนุน งบประมาณ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ - ๑.๒๐ เมตร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จำนวนเงิน ๒.๘๘ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้วรอลงนามในสัญญา

แทน นายก ทต.ดอนจาน เทศบาลตำบลดอนจาน ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความสนับสนุน งบประมาณ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยไผ่ตอนกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านกุดครอง ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร กว้าง ๑๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวนเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันดำเนินงานได้ ๒๐%

แทน นายก อบต.ดงพญา องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา ตำบลดงพญา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความสนับสนุน งบประมาณ โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑๓ จำนวนเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำหนังสือเรียกผู้รับจ้างมาลงนาม คาดว่าจะลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

แทน นายก อบต.ยอดแกง องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความสนับสนุน งบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑.๗๘ ล้านบาท ได้แก่

๑. เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ จำนวนเงิน ๐.๘๙ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญา ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๖ จำนวนเงิน ๐.๘๙ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญา ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

แทน นายก ทต.ภูดิน เทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความสนับสนุน งบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒.๕๐ ล้านบาท ได้แก่

๑. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่าง ม.๑ จำนวนเงิน ๑.๘๓ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านถิ่นพัฒนา (ถนนสายกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๓ บ้านถิ่นพัฒนา ตำบลภูดิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ตารางเมตร จำนวนเงิน ๐.๖๗ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

แทน นายก ทต.อุ้มเม่า

เทศบาลตำบลอุ้มเม่า ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองประเปลือย หมู่ที่ ๑ ไปบ้านโปแดง เขต อบต.นาดี ๙ ตำบลอุ้มเม่า กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๓๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๕๐ ตารางเมตร จำนวนเงิน ๓.๓๖ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

แทน นายก ทต.โนนสูง

เทศบาลตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาม-คำปะโอ หมู่ที่ ๖ บ้านนางาม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร จำนวนเงิน ๓.๔๘ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งก่อสร้างได้ประมาณ ๙๐%

แทน นายก อบต.หนองตอกแป้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒.๑๕ ล้านบาท ได้แก่

๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองน้ำสาธารณะหนองตอกแป้น โดยก่อสร้างป้ายแผนที่แหล่งท่องเที่ยวในตำบล จำนวน ๑ ป้าย และจุดชมวิวกว้าง จำนวน ๑ จุด จำนวนเงิน ๐.๖๕ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านคำไฮ หมู่ที่ ๒ จำนวนเงิน ๑.๕๐ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

แทน นายก อบต.นาเชือก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนภักดี (๑) ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หมู่ที่ ๙ โนนภักดี จำนวนเงิน ๒.๖๙ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ ยื่นเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

แทน นายก ทต.โนนศิลา

เทศบาลตำบลโนนศิลา ตำบลโนนศิลา จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๖.๔๔ ล้านบาท ได้แก่

๑. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึง บ้านหนองซองแมว ตำบลโพธิ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดพื้นที่กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวนเงิน ๔.๙๓ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ซึ่งยังไม่สามารถกำหนดราคากลางได้ เนื่องจากรายละเอียดบางอย่างของซื้อโครงการในระบบไม่ตรงกัน หน่วยงานได้ขอแก้ไขรายละเอียดแล้ว อยู่ระหว่างระบบปรับปรุงชื่อใหม่

๒. ก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านแก หมู่ที่ ๕ จำนวนเงิน ๑.๕๑ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งคืนโครงการ เนื่องจากมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๒ ครั้ง ซึ่งมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ราคาที่เสนอสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร และพื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่สาธารณะดอนปู่ตา ไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง

แทน นายก ทต.ภูสิงห์ เทศบาลตำบลภูสิงห์ ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ จำนวนเงิน ๐.๘๙ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาลงนาม คาดว่าจะลงนามในสัญญาในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

แทน นายก ทต.หนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาที่บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ ๒ จำนวนเงิน ๗.๙๒ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งคืนโครงการ เนื่องจากเป็นงานที่ซับซ้อน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายของทางราชการ ผู้บริหารจึงอนุมัติให้ส่งคืนโครงการ

แทน นายก ทต.คำกาว เทศบาลตำบลคำกาว ตำบลคำกาว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

แทน นายก ทต.หนองบัว เทศบาลตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย แบบฐานรากแผ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว จำนวนเงิน ๖.๗๖ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้บริหารพิจารณาว่าจะคืนโครงการหรือไม่ เนื่องจากมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e - bidding จำนวน ๒ ครั้ง จัดหาด้วยวิธีการคัดเลือก ๑ ครั้ง และจัดหาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ เพราะงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีมูลค่าน้อยกว่าราคาก่อสร้าง เมื่อคำนวณราคาก่อสร้างแล้ว

แทน นายก อบต.นิคมห้วยผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑๕.๑๘ ล้านบาท ได้แก่

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนสมเด็จย่า ๘๐ พรรษา บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ ถึงสำนักสงฆ์อินทรมิต ตำบลนิคมห้วยผึ้ง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๖๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๔๐๐ ตารางเมตร จำนวนเงิน ๙.๙๘ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งคืนโครงการเนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้พื้นที่การก่อสร้างจากสำนักงานป่าไม้ที่ ๗ ขอนแก่น

๒. ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๑ จำนวนเงิน ๕.๒๐ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งคืนโครงการเนื่องจากสถานที่ก่อสร้างไม่พร้อม

แทน นายก อบต.ไค้่นุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไค้่นุ่น ตำบลไค้่นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑๓.๒๖ ล้านบาท ได้แก่

๑. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองไค้่นุ่น บ้านไค้่นุ่น หมู่ที่ ๑๒ ตำบลไค้่นุ่น ขนาดกำลังติดตั้ง ๖๑.๒ KW. จำนวนเงิน ๘.๒๘ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งคืนโครงการเนื่องจากแบบรูปรายการไม่เป็นไปตามนวัตกรรม ไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้

๒. ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจากบ้านไค้่นุ่น หมู่ที่ ๘ - แยกถนนลาดยางสาย ไค้่นุ่น-หนองบัวใน (ข้าง อบต.ไค้่นุ่น) ตำบลไค้่นุ่น กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร จำนวนเงิน ๔.๙๘ ล้านบาท มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะทาง ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

แทน นายก ทต.คำเหมือดแก้ว เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑.๗๘ ล้านบาท ได้แก่

๑. เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสาร
กรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านคำเหมือดแก้ว หมู่ที่ ๓ จำนวนเงิน ๐.๘๙
ล้านบาท ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e - bidding จำนวน ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และได้
ดำเนินการหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการคัดเลือก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หน่วยงานจึงใช้วิธีการหาผู้รับจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง คาดว่าจะลงนาม ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสาร
กรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ปากุง หมู่ที่ ๕ จำนวนเงิน ๐.๘๙ ล้านบาท
ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e - bidding จำนวน
๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการคัดเลือก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
หน่วยงานจึงใช้วิธีการหาผู้รับจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

แทน นายก ทต.คำใหญ่ เทศบาลตำบลคำใหญ่ ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรร
งบประมาณโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านคำใหญ่ หมู่ที่ ๗ ซอย ๘
- ถนนคำใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ ซอย ๓ - ถนนบ้านคำใหญ่ หมู่ที่ ๗ ซอย ๖ - ถนนบ้านคำใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ ซอย ๑๐
- ถนนบ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ซอย ๑๒ กว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๖๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑๐,๐๔๔ ตารางเมตร จำนวนเงิน ๔.๖๖ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่าง พิจารณาผล
การจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

แทน นายก อบต.โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการขุดลอกหนองบึง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกุงไทย ตำบลโนนสะอาด
กว้าง ๔๘ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร ลึก ๖ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๓,๔๙๐ ลูกบาศก์เมตร
จำนวนเงิน ๑.๐๑ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งคืนโครงการเนื่องจากไม่ได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่
สาธารณประโยชน์ ซึ่งระบุไม่ได้ว่าเป็นพื้นที่ของหน่วยงานไหน ผู้บริหารจึงเห็นชอบให้ส่งคืนโครงการ

ประธาน ขอให้ อปท.เตรียมความพร้อมในเรื่อง การกำหนดพื้นที่ในการดำเนินงาน
การกำหนดแบบรูปรายการ รวมทั้งการขอใช้พื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้างให้พร้อมก่อนขอรับจัดสรร
งบประมาณในปีต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ และกำหนดมาตรการ/แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย
กรณีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีดังต่อไปนี้

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน ๕ แสนบาท) จำนวน ๘๕ โครงการ จำนวนเงิน
๒๙.๙๘๑ ล้านบาท ให้ได้ผู้รับจ้างภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. วิธี e-bidding (เกิน ๕ แสนบาท) จำนวน ๑๐๖ จำนวนเงิน ๑๓๔.๔๔๓ ล้านบาท
ให้ได้ผู้รับจ้างภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
ไม่มี

ประธาน หากท่านใดไม่มีข้อเสนออื่นๆ ก็ขอปิดการประชุมฯ ในครั้งนี้
ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาววนิดา ไชยสฤติย์)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายสาโรจน์ เกศนิบุตร)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม