



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มงานระบบการคลัง โทร ๐ ๔๓๘๑๑ ๖๖๒

ที่ กส ๐๐๐๓/สวค

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ กส ๐๐๐๓/ว ๖๘๘๙ , ๖๘๙๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ กำหนดประชุมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๒ เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐบาลกำหนด นั้น

กลุ่มงานระบบการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสาโรจน์ เกศนิบุตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ทราบ

(นางวิไลภา นุดโร)

คลังจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ที่มาประชุม

๑. นายปราษฎา	อุ้นเพชรวรกร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นายแสงสุรีย์	นันททรัพย์	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๓. นายกฤษฎา	ธีระชาลวงค์	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท กาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๔. นายชาญชัย	บุตรแสนโคตร	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๕. นางสาวชญาน์ทิพย์	ปาโพธิ์ชัน	แทน ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๖. นายสุทธิพันธ์	ตันตระกูล	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๗. นางสาวกัลยา	โพธิ์ละเดา	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๘. นางวัชรวิ	มณีก้อน	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๙. นายคณินันท์	ภูจารีก	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๑๐. นางนิตยา	มณีโชติ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาวกุลรัตน์	บุญใหญ่	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑	คณะกรรมการ
๑๒. นางธิชากร	ชอบหาญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒	คณะกรรมการ
๑๓. นายอดิศักดิ์	ทวยลี	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓	คณะกรรมการ
๑๔. พ.ต.ท.หญิงบุญยรัตน์	วันเพ็ญ	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๑๕. นางวัลภา	นุตโร	คลังจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการและ เลขานุการ
๑๖. นายประยูร	ศิริวรรณ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการและ เลขานุการร่วม
๑๗. นางวนิดา	ไชยภู	แทน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการและ เลขานุการร่วม
๑๘. นายสาโรจน์	เกศนิบุตร	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นายสรายุทธ	เชื้ออ่อน	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ ร่วม

/ผู้เข้าร่วม....

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววิชุดา	กิจวัฒน์	แทน ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
๒. นายสยามพัชร	ทิพสอน	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
๓. นายชวพล	ลิตติพานิช	หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
๔. นางสาวปณณณุช	พิมพ์แสง	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
๕. นายพิชัย	ธีรธนวัฒน์	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
๖. นางสาวศิริวรรณ	จงมีเดช	นักวิชาการเงินและบัญชี
๗. นางสาวจิตติมา	ภูมิไชยโชติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
๘. นางอรุณศรี	เหมือนวงษ์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
๙. นายประครอง	กองทุ่มน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๑๐. นางสาวเพ็ญศรี	เนื่องแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๑. นางสาวรัตนวรรณ	ตอบไธสง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
๑๒. นายจันทา	ละอองทอง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๑๓. นางรัชนี	ภูวิจิตร	หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
๑๔. นางสาวาลย์	สีแพนบาล	ผู้อำนวยการสำนักคลัง
๑๕. นางมัลลิกา	จิตปรีดา	อำนวยการกองคลัง
๑๖. นายโกมินทร์	ชินศิริ	ครู
๑๗. นายภัทรพงษ์	ปองดี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑๘. นายเอกพันธ์	มุขภักดี	หัวหน้างานพัสดุ
๑๙. นายวุฒิพงษ์	วิลานันท์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
๒๐. นายฤทธิกร	สุนันตะ	ครู
๒๑. นางสุพรรณรัตน์	ชำนาญมาก	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๒. นางสาวนงนุช	เชจรจิตร	นักวิชาการคลังชำนาญการ
๒๓. นางนพคุณ	บุญธรรม	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
๒๔. นางราตรี	กองแก้ว	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๕. นางสาวกัลยาณี	ภาณุตานนท์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๖. นางลัดดาวัลย์	บุตรวัง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๗. นางพรนภา	ลิ้วขอนแก่น	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๒๘. นางสาวดวงดาว	อนันตภักดิ์	นักวิชาการพัสดุ
๒๙. นายเกียรติศักดิ์	ศรีเมือง	เจ้าพนักงานพัสดุ
๓๐. นางสาวพัศวรรณ	วุฒิสาร	เจ้าหน้าที่การเงิน
๓๑. นายวุฒิกรณ์	ละมัยวงษ์	ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
๓๒. นางวชิราภรณ์	เนตพล	ผู้อำนวยการกองคลัง
๓๓. นางสาวเพ็ญประภา	ขรรค์แก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๓๔. นางสาวรัชนีพร	ตันเกษ	ผู้อำนวยการกองคลัง

๓๕. นายอาทร	พรมวัน	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
๓๖. นายกิตติพงษ์	ไชยฤทธิ์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๓๗. นางสาวสุดารัตน์	ภูสมนึก	นักวิชาการคลังชำนาญการ
๓๘. นางสาวปวีณ	ฉายจิต	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๓๙. นางสาวนิชาธิ์	นามคง	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
๔๐. นางสาวจุฑามาศ	อุดรศรี	นักบัญชี

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายปราชญา อุ่นเพชรวรกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สืบเนื่องจากผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายของจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ พบว่าผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายของจังหวัดกาฬสินธุ์ยังต่ำกว่าเป้าหมายของไตรมาสที่ ๔ ตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งสาเหตุหลักที่พบ คือ มีการก่องหนี้ผูกพันเรียบร้อยแต่ผลการเบิกจ่ายยังต่ำ และบางโครงการยังไม่มีมีการก่องหนี้ผูกพัน ส่งผลให้การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จึงได้กำหนดประชุมฯ ในวันนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ ประธานฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ขอให้ที่ประชุมฯ ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ พร้อมนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ และหากมีข้อแก้ไข เพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายเลขานุการต่อไป

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖)

เลขานุการคณะทำงานฯ

เป้าหมายของการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทียบกับไตรมาสที่ ๔ ดังนี้

๑. ภาพรวม เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๓.๐๐ และการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๒. งบรายจ่ายประจำ เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๘.๐๐ และการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๓. งบรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๕.๐๐ และการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐.๐๐

เลขานุการคณะทำงานฯ

โดยมีรายละเอียดและผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗,๔๘๕.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๑.๐๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๑๑.๙๕ เป็นลำดับที่ ๒๕ ของประเทศ แบ่งเป็น

๑.๑ รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓,๗๙๕.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๙.๙๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๘.๐๔ เป็นลำดับที่ ๑๙ ของประเทศ

๑.๒ รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓,๖๘๙.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๑.๘๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๓.๑๒ เป็นลำดับที่ ๓๐ ของประเทศ

สำหรับงบลงทุน สามารถแยกผลการเบิกจ่ายตามประเภท ได้ดังนี้

๑.๒.๑ งบส่วนราชการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒,๔๐๘.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๖.๔๓ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ ๑.๔๓

๑.๒.๒ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๐๕๙.๗๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๖.๐๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๑๘.๙๗

๑.๒.๓ งบจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๒๑.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๘.๒๖ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ ๒๓.๒๖

๒. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗,๔๘๕.๕๓ ล้านบาท ใช้จ่ายได้ร้อยละ ๘๖.๑๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๑๓.๘๖ เป็นลำดับที่ ๕๘ ของประเทศ แบ่งเป็น

๒.๑ รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓,๗๙๕.๗๕ ล้านบาท ใช้จ่ายได้ร้อยละ ๙๐.๔๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๙.๕๙ เป็นลำดับที่ ๒๑ ของประเทศ

๒.๒ รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓,๖๘๙.๗๘ ล้านบาท ใช้จ่ายได้ร้อยละ ๘๑.๗๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๑๘.๒๕ เป็นลำดับที่ ๖๖ ของประเทศ

สำหรับงบลงทุน สามารถแยกผลการใช้จ่ายตามประเภท ได้ดังนี้

๒.๒.๑ งบส่วนราชการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒,๔๐๘.๖๔ ล้านบาท ใช้จ่ายได้ร้อยละ ๙๑.๕๒ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ -๘.๔๘

๒.๒.๒ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๐๕๙.๗๐ ล้านบาท ใช้จ่ายได้ร้อยละ ๕๖.๐๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๔๓.๙๗

๒.๒.๓ งบจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๒๑.๔๕ ล้านบาท ใช้จ่ายได้ร้อยละ ๙๘.๔๗ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ -๑.๕๓

ลำดับต่อไป จะเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน งบส่วนราชการ (Function)

งบส่วนราชการ (Function) งบส่วนราชการ (Function) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒,๔๐๘.๖๔ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๖.๔๓ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๔๓ และใช้จ่ายได้ร้อยละ ๙๑.๕๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๘.๔๘

โดยมีโครงการ จำนวน ๓,๖๓๓ โครงการ สามารถก่อกำหนดได้ จำนวน ๒,๙๒๓ โครงการ และยังไม่สามารถก่อกำหนดได้ จำนวน ๗๑๐ โครงการ จากจำนวน ๕๗ หน่วยเบิกจ่าย สามารถแบ่งผลการดำเนินงานและสถานการณ์ใช้จ่ายได้ ดังนี้

๑. สถานะใช้จ่ายสีเขียว จำนวน ๓๕ หน่วยงาน ที่มีผลการใช้จ่าย ๑๐๐% ประกอบด้วย

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	จัดสรร (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย
1	ที่ทำการปกครองจังหวัด กาฬสินธุ์	51.35	49.52 ☹	100.00 ☺
2	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	42.99	100.00 ☺	100.00 ☺
3	ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์	14.24	0.00 ☹	100.00 ☺
4	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด กาฬสินธุ์	13.55	0.00 ☹	100.00 ☺
5	วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง	13.01	48.38 ☹	100.00 ☺
6	สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดกาฬสินธุ์	12.91	100.00 ☺	100.00 ☺
7	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	9.14	0.00 ☹	100.00 ☺
8	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	8.31	37.98 ☹	100.00 ☺
9	บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดกาฬสินธุ์	7.99	0.00 ☹	100.00 ☺
10	สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กาฬสินธุ์	3.64	33.05 ☹	100.00 ☺
11	สำนักงานเกษตรจังหวัด กาฬสินธุ์	3.20	67.98 ☹	100.00 ☺
12	วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์	2.99	100.00 ☺	100.00 ☺
13	วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์	1.99	100.00 ☺	100.00 ☺
14	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จังหวัดกาฬสินธุ์	1.96	99.63 ☺	100.00 ☺
15	วิทยาลัยเทคนิคเขาวง	1.80	100.00 ☺	100.00 ☺
16	วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง	1.47	100.00 ☺	100.00 ☺
17	สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์	1.42	100.00 ☺	100.00 ☺
18	เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์	1.13	100.00 ☺	100.00 ☺
19	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	0.86	100.00 ☺	100.00 ☺
20	สำนักงานบังคับคดีจังหวัด กาฬสินธุ์	0.84	100.00 ☺	100.00 ☺
21	สำนักงานส่งเสริมและ สนับสนุนวิชาการ 6	0.72	100.00 ☺	100.00 ☺
22	โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์	0.48	100.00 ☺	100.00 ☺
23	โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร	0.48	100.00 ☺	100.00 ☺
24	สนง.วัฒนธรรมจ.กาฬสินธุ์	0.43	100.00 ☺	100.00 ☺
25	สำนักงานขนส่งจังหวัด กาฬสินธุ์	0.30	100.00 ☺	100.00 ☺

เลขานุการคณะทำงานฯ

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	จัดสรร (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย
26	สำนักงานพลังงานจังหวัด กาฬสินธุ์	0.28	100.00 ☺	100.00 ☺
27	สำนักงานการท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์	0.23	100.00 ☺	100.00 ☺
28	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกาฬสินธุ์	0.08	100.00 ☺	100.00 ☺
29	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	0.08	100.00 ☺	100.00 ☺
30	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์	0.07	100.00 ☺	100.00 ☺
31	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ กาฬสินธุ์	0.05	100.00 ☺	100.00 ☺
32	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กาฬสินธุ์	0.04	100.00 ☺	100.00 ☺
33	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กาฬสินธุ์	0.03	100.00 ☺	100.00 ☺
34	สนง.คป.จ.กาฬสินธุ์	0.02	100.00 ☺	100.00 ☺
35	สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์	0.02	100.00 ☺	100.00 ☺

๒. สถานะใช้จ่ายสี่เหลืออง จำนวน ๑๗ หน่วยงาน ที่มีผลการใช้จ่าย ระหว่าง ๘๐.๐๐% - ๙๙.๙๙% ประกอบด้วย

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	จัดสรร (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย
1	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	99.07	85.93 ☺	99.94 ☺
2	สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์	40.21	97.55 ☺	99.51 ☺
3	แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	442.66	98.66 ☺	98.73 ☺
4	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)	650.52	75.06 ☺	98.21 ☺
5	การสินธุ์ปัญญานุกูล	16.17	37.73 ☹	97.79 ☺
6	โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ	5.33	17.46 ☹	96.00 ☺
7	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3	48.46	87.17 ☺	95.88 ☺
8	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กาฬสินธุ์	0.88	95.45 ☺	95.45 ☺
9	สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์	15.96	73.15 ☹	95.00 ☺
10	วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี	26.71	24.50 ☹	94.63 ☺
11	แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์	285.88	91.15 ☺	94.60 ☺
12	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาฬสินธุ์	9.65	94.38 ☺	94.38 ☺

เลขานุการคณะทำงานฯ

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	จัดสรร (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย
13	โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	268.61	79.16 ☺	88.62 ☹
14	สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์	4.02	56.25 ☹	85.90 ☹
15	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์	18.53	13.65 ☹	85.71 ☹
16	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1	43.72	78.03 ☺	85.28 ☹
17	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2	38.53	65.05 ☹	80.31 ☹

๓. สถานะใช้จ่ายสีแดง จำนวน ๕ หน่วยงาน ที่มีผลการใช้จ่าย ระหว่าง ๐๐.๐๐% - ๗๙.๙๙% ประกอบด้วย

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	จัดสรร (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย
1	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์	59.20	49.54 ☹	55.76 ☹
2	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	34.04	44.03 ☹	51.26 ☹
3	โรงพยาบาลกาฬสินธุ์	98.48	20.85 ☹	27.22 ☹
4	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์	0.05	24.48 ☹	24.48 ☹
5	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์	3.60	0.00 ☹	0.00 ☹

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

งบประมาณจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒๖๗.๗๕๘ ล้านบาท จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวน ๓๑ กิจกรรม แบ่งเป็นงบประจำ จำนวน ๔๖.๓๐๙ ล้านบาท และงบลงทุน จำนวน ๒๒๑.๔๔๙ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๖๗.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๗.๔๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๕.๕๒ เป็นลำดับที่ ๖ ของประเทศ

๒. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๖๗.๗๖ ล้านบาท ใช้จ่ายได้ร้อยละ ๙๓.๗๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๖.๒๒ เป็นลำดับที่ ๒๖ ของประเทศ

เมื่อพิจารณารายละเอียดงบประมาณ สามารถแยกตามโครงการ ทั้ง ๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาด้านเกษตรปลอดภัย งบประมาณ ๗๔.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๐.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๗

/หัวหน้าสำนัก...

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

๒. โครงการพัฒนาและยกระดับด้านการท่องเที่ยวและบริการ งบประมาณ ๑๕๒.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๓๘.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๒

๓. โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต งบประมาณ ๑๖.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๘

๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๒๐.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๙.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๐

๕. โครงการส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยและสังคมมีความสงบสุข งบประมาณ ๔.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๕

งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐.๕๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน ๑๙.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๒ แบ่งเป็น

๑. งบประจำ ได้รับจัดสรร จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐

๒. งบลงทุน ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๐.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๙.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒

แทน ท้องถิ่นจังหวัด

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๓๗ โครงการ จำนวน ๑,๑๒๘.๓๕ ล้านบาท และส่งงบประมาณคืน จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวน ๕๑.๔๔ ล้านบาท มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายการ	จำนวนโครงการ	ล้านบาท	ส่งคืนคงเหลือ		ร้อยละ
			จำนวนโครงการ	ล้านบาท	
ได้รับจัดสรร	437	1,128.35	11	51.44	100.00
ก่อนนี้ผูกพัน	419	846.06	-	-	74.98
อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง/กำหนดราคากลาง/แก้ไขเปลี่ยนแปลง	7	20.63	-	-	1.82
เบิกจ่ายแล้ว	343	583.14	-	-	51.68

สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๗๒.๐๗ ล้านบาท ดังนี้

๑. อยู่ระหว่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๕๑.๔๔ ล้านบาท ได้แก่ โครงการประปาหมู่บ้าน ๕ โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก จำนวน ๒ โครงการ โครงการแหล่งกักเก็บน้ำ ๒ โครงการ โครงการถนน ๑ โครงการ และโครงการลานกีฬา ๑ โครงการ

๒. อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๖.๘๖ ล้านบาท ได้แก่ โครงการประปาหมู่บ้าน ๑ โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ๑ โครงการ และโครงการลานกีฬา ๑ โครงการ

๓. อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๑๓.๗๘ ล้านบาท ได้แก่ โครงการครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ๑ โครงการ โครงการถนน ๑ โครงการ โครงการประปาหมู่บ้าน ๑ โครงการ และโครงการสระว่ายน้ำ ๑ โครงการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

รายงานผลการดำเนินงาน กรณียังไม่สามารถลงนามในสัญญาและการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เลขานุการคณะทำงานฯ

จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายฯ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ พบว่ามีส่วนราชการ จำนวน ๒๖ หน่วยงาน และมี อปท. จำนวน ๙ หน่วยงาน มีบางโครงการที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ประธาน

ขอให้หน่วยงานดังกล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และระยะเวลาที่เหลือถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะสามารถดำเนินการก่อนนี้หรือสามารถเบิกจ่ายได้ หรือไม่ อย่างไร

แทน สำนักงานพัฒนาสังคมฯ

โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๔ ชั้น ๑๒ ยูนิต งบประมาณ จำนวน ๓.๖๔ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐.๐๐ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๓.๐๕ ซึ่งงวดงานมีทั้งหมด จำนวน ๑๓ งวดงาน คงเหลืออีก ๒ งวดงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖

หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ ๓ ชั้น ๑๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณ จำนวน ๗.๙๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐.๐๐ และยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด ประกอบกับผู้รับจ้างได้รับงานหลายแห่ง ส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้ตามสัญญาจ้างที่จะครบกำหนดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ และคาดว่าจะต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือต่อไป

แทน ผู้อำนวยการโครงการ

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ มีโครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายของไตรมาส ๔ ที่กำหนด จำนวน ๑๑ โครงการ ดังนี้

ชลประทานกาฬสินธุ์

๑. โครงการปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ตำบลอีต้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๔.๑๗ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๙๙.๑๗ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๕๕ สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๒. โครงการปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำบึงอร่าม ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๘.๕๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๐.๕๘ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๕๘ เช่นเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันได้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะต้องกันเงินงบประมาณ

๓. โครงการปรับปรุงถนนท้ายทำนบกินอ่างเก็บน้ำลำพะยัง (ตอนบน) ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๓.๓๗ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๙๘.๓๐ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๖๗ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๔. โครงการบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง พื้นที่ ๑,๘๕๕ ไร่ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๔.๗๒ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๖๙.๒๕ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๘.๒๔ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

แทน ผู้อำนวยการโครงการ ชลประทานภาพสินธุ์ ๕. โครงการบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ระยะทาง ๖๑๑.๐๕๕ กม. โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๕.๔๔ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๖๑.๔๗ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๘.๖๑ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๖. โครงการบำรุงรักษาทางลำเลียง ระยะทาง ๑๖.๖๕๕ กม. โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๑.๗๘ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๗๑.๗๒ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๖.๒๓ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๗. โครงการบำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ ๙๒๗.๕๔ ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๑.๙๗ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๗๔.๗๑ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๔.๗๑ คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๘. โครงการซ่อมแซมลาดท้ายเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน งบประมาณ จำนวน ๑.๙๕ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๙๙.๙๒ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๘.๕๕ คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๙. โครงการป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย งบประมาณ จำนวน ๑๐.๙๔ ล้านบาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่าย เป็นโครงการซ่อมแซมฯ ที่ดำเนินการมาแล้ว เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน ปัจจุบันรอกกรมบัญชีกลางอนุมัติ ยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ และเมื่อได้รับการอนุมัติจะดำเนินการ เบิกจ่ายต่อไป

๑๐. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยแกพร้อมอาคาร ประกอบ โครงการชลประทานภาพสินธุ์ ปริมาณดิน ๔๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณจำนวน ๒๖.๙๖ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๙๓.๑๓ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๗.๓๔ คาดว่าจะสามารถ เบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๑. โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฎ์อุมวิทอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ระยะที่ ๓) งบประมาณ จำนวน ๔.๐๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๙๙.๙๘ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๔.๓๓ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการติดตั้งชุดเสาไฟโซล่าเซลล์ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

แทน หัวหน้าสถานี
พัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์

โครงการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นทนเค็มและหญ้าขอบเกลือ ระบบวิศวกรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๐.๗๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ปัจจุบันสามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๖๑ และคาดว่าจะ สามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

แทน เกษตรจังหวัด
กาฬสินธุ์

โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๑.๐๓ ล้านบาท ปัจจุบันสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐%

ผู้อำนวยการแขวง
ทางหลวงกาฬสินธุ์

สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ มีโครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายของไตรมาส ๔ ที่กำหนด จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนสาย กส.๓๐๖๒ แยก ทล.๒๒๗-เขื่อนลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๕๗.๘๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๘.๐๐ คาดว่าภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐%

๒. โครงการปรับปรุงห้องประชุม แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ ๑ แห่ง งบประมาณ จำนวน ๐.๓๕ ล้านบาท ส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

๓. โครงการบำรุงถนนสาย กส.๔๐๓๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๙ - อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอหนองกุงศรี, สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ แห่ง งบประมาณ จำนวน ๐.๔๙ ล้านบาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๔. โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ งบประมาณ จำนวน ๖.๗๖ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างการปูพื้น AC และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

แทน ผู้อำนวยการ
ทางหลวงชนบทที่ ๑๖

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๖ (กาฬสินธุ์) มีโครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายของไตรมาส ๔ ที่กำหนด จำนวน ๑๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนสาย กส.๒๐๖๐ แยก ทล.๑๒ - บ้านโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๕๗.๘๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๘.๐๐ ซึ่งปัจจุบันผลการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ ๘๕ และคาดว่าจะภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐%

๒. โครงการก่อสร้างถนนสาย กส.๒๐๑๔ แยก ทล.๑๒ - บ้านสะอาดไชยศรี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๗๕.๔๘ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๙.๖๗ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๓. โครงการก่อสร้างถนนสาย นพ.๔๐๖๑ แยก ทล.๒๔๑๗ - บ้านข่า อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม งบประมาณ จำนวน ๗๙.๙๘ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๐.๔๔ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

/แทน ผู้อำนวยการ...

แทน ผู้อำนวยการ
ทางหลวงชนบทที่ ๑๖

๔. โครงการก่อสร้างถนนสาย สน.๒๐๒๑ แยก ทล.๒๒ - บ้านคำบิต อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร งบประมาณ จำนวน ๗๗.๙๘ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๙.๓๗ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๕. โครงการบำรุงถนนสาย กส.๔๐๓๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๙ - บ้านหนองสามขา อำเภอหนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ แห่ง งบประมาณ จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และยังมีผลการเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๖. โครงการบำรุงถนนสาย กส.๔๐๓๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๙ - อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอหนองกุ้งศรี, สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ แห่ง งบประมาณ จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และยังมีผลการเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๗. โครงการบำรุงถนนสาย กส.๔๐๔๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๘ - บ้านสร้างแก้ว อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ แห่ง งบประมาณจำนวน ๐.๔๗ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และยังมีผลการเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๘. โครงการบำรุงถนนสาย กส.๔๐๕๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๙ - วัดถ้ำไทรทอง อำเภอหนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ แห่ง งบประมาณจำนวน ๐.๔๗ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และยังมีผลการเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๙. โครงการบำรุงถนนสาย สน.๒๐๓๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ เชื่อน้ำอุโน อำเภอเมือง, พรรณานิคม, พังโคน จังหวัดสกลนคร ๑ แห่ง งบประมาณ จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และยังมีผลการเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๐. โครงการบำรุงถนนสาย สน.๒๐๕๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ บ้านลาดกระเมอ อำเภอพังโคน, พรรณานิคม, กุดบาก จังหวัดสกลนคร ๑ แห่ง งบประมาณ จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และยังมีผลการเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๑. โครงการบำรุงถนนสาย สน.๔๐๒๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๖ บ้านโพนบก อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๑ แห่ง งบประมาณ จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และยังมีผลการเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

แทน ผู้อำนวยการ

ทางหลวงชนบทที่ ๑๖

๑๒. โครงการบำรุงถนนสาย สน.๔๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๐ บ้านโคกคอน อำเภอเจริญศิลป์, สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๑ แห่ง งบประมาณ จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และยังไม่มีผลการเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๓. โครงการบำรุงถนนสาย สน.๔๐๒๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ บ้านนาข่า อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ๑ แห่ง งบประมาณ จำนวน ๐.๔๘ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และยังไม่มีผลการเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๔. โครงการบำรุงถนนสาย สน.๓๐๑๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ บ้านเหล่า อำเภอนวนวิาส, เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ๑ แห่ง งบประมาณ จำนวน ๐.๔๘ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และยังไม่มีผลการเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๕. โครงการบำรุงถนนสาย สน.๓๐๒๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ บ้านเจริญศิลป์ อำเภอนวนวิาส, เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ๑ แห่ง งบประมาณ จำนวน ๐.๔๘ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และยังไม่มีผลการเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

หัวหน้าสำนักงาน

จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มีโครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายของไตรมาส ๔ ที่กำหนด จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๓.๒๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๐ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และคาดว่าจะต้องกันเงินงบประมาณ

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบภูสิงห์) บ้านหนองผาย หมู่ที่ ๕ ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (งบรองนายกฯ) งบประมาณ จำนวน ๑.๒๖ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๗๓.๘๖ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

๓. โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำห้วยจาน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ (งบประมาณจังหวัด) งบประมาณ จำนวน ๑๓.๐๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๘๘.๑๗ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๘.๑๗ ซึ่งดำเนินการครบเรียบร้อยแล้ว ๑๐๐%

เลขานุการคณะทำงานฯ

สำหรับโครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำห้วยจาน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู มีเงินเหลือจ่าย สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จะต้องดำเนินการคืนเงินฯ เพื่อให้มียอดการใช้จ่าย ๑๐๐%

แทน ปลัดจังหวัด

กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ มีโครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายของไตรมาส ๔ ที่กำหนด จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

แทน ปลัดจังหวัด
กาฬสินธุ์

๑. โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๖ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๑.๒๖ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๐ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ต้องกันเงินงบประมาณ

๒. โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๑-๒ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๑.๘๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๓. โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๒๔.๕๒ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เนื่องจากติดปัญหาการทดสอบดินในการตอกเสาเข็มพร้อมแจ้งผู้รับจ้างหยุดเข้าทำงาน และต้องให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการทดสอบ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินงาน และคาดว่าจะต้องกันเงินงบประมาณต่อไป

แทน เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ มีโครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายของไตรมาส ๔ ที่กำหนด จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๒.๑๓ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๗๗.๔๔ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๗.๘๘ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สำหรับเงินเหลือจ่ายได้แจ้งต้นสังกัดให้ดึงงบประมาณกลับคืนเรียบร้อยแล้ว

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาภูผินารายณ์ จำนวนงบประมาณ จำนวน ๐.๑๔ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ ยังไม่มีการเบิกจ่าย ปัจจุบันสามารถดำเนินการไปแล้ว ๗๐% คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

แทน โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ มีโครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายของไตรมาส ๔ ที่กำหนด จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพาน บริเวณโรงเรียนท่าแสงวิทยายน หมู่บ้านวังยูง ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๕ เมตร งบประมาณ จำนวน ๑๓.๐๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๘๓.๐๘ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย แต่จะมีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าหลังจากลงนามในสัญญาร้อยละ ๑๕ และคงต้องกันเงินงบประมาณ สำหรับเงินเหลือจ่ายได้แจ้งกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อดึงงบประมาณดังกล่าวคืนเรียบร้อยแล้ว

แทน โยธาธิการและผังเมือง ๒. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพัก
จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ โรงจอดรถก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯงบประมาณ จำนวน ๔.๒๐ ล้านบาท
ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๐ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่าย
ได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

แทน ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มีโครงการที่ยังไม่สามารถ
สำนักงานพัฒนาฝีมือฯ เบิกจ่ายและใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายของไตรมาส ๔ ที่กำหนด จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการซื้อเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน ขนาดใบกว้างไม่น้อยกว่า ๒๗ มม.
ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๐.๒๕ ล้านบาท
ยังไม่มีค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่าย

๒. โครงการซื้อชุดฝึกเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด
๑๒,๐๐๐ บีทียู/ชั่วโมง (พร้อมแท่นติดตั้ง) ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ยังไม่มีผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย

๓. โครงการชุดฝึกการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ด้วยไฟฟ้าและระบบการควบคุม
ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๓.๒๐ ล้านบาท
ยังไม่มีผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย

ซึ่งทั้ง ๓ โครงการมีการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาและจัดส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง ซึ่งปัจจุบันกรมบัญชีกลาง
ได้ตอบเรื่องคืนมาแล้ว อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา และจะได้จัดทำ PO
และกันเงินงบประมาณต่อไป

แทน ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล มีโครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายได้
กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ตามเป้าหมายของไตรมาส ๔ ที่กำหนด จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย) โรงเรียน
กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ
จำนวน ๓.๕๔ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๙๘.๓๘ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ
๖๓.๓๘ ซึ่งตามสัญญามีทั้งหมด ๘ งวดงาน ปัจจุบันส่งงานถึงงวดที่ ๖ และคาดว่าจะ
ต้องกันเงินงบประมาณ สำหรับเงินเหลือจ่ายได้แจ้งต้นสังกัดตั้งงบประมาณกลับคืน
เรียบร้อยแล้ว

๒. โครงการก่อสร้างบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย โรงเรียนกาฬสินธุ์
ปัญญานุกูล ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน
๒.๗๘ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๙๙.๐๒ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๔.๐๓
ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับและเบิกจ่ายต่อไป

๓. โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ตำบลดอนสมบูรณ์
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณจำนวน ๗.๕๖ ล้านบาท ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ ๙๙.๑๙ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ซึ่งการดำเนินงานยังเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
คาดว่าจะต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีต่อไป

แทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมฯ เขต ๑ มีโครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่าย
การศึกษาฯ เขต ๑ และใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายของไตรมาส ๔ ที่กำหนด จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา
งบประมาณ จำนวน ๑.๔๘ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ประกาศ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๒. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา งบประมาณ จำนวน
๐.๒๐ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศ และคาดว่าจะ
จะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๓. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand
Alone) งบประมาณ จำนวน ๒.๗๔ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย
เนื่องจากต้นสังกัดโอนเงินไม่ตรงกับใบจัดสรร ซึ่งปัจจุบันได้โอนเงินมาครบตามจำนวน
เรียบร้อยแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะ
สามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๔. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา งบประมาณ จำนวน
๐.๑๘ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศ และคาดว่าจะ
จะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๕. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน งบประมาณ จำนวน ๑.๘๓ ล้านบาท ยังไม่มี
การใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดสินค้า คาดว่าจะต้อง
กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าวต่อไป

๖. โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
งบประมาณ จำนวน ๑.๕๐ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันได้ผู้รับจ้าง
เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๗. โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนพิพัฒนราษฎร์บำรุง
ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย งบประมาณ จำนวน ๒.๓๖ ล้านบาท ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ ๑๐๐ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๘.๗๙ ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ ๓
และคาดว่าจะต้องกันเงินงบประมาณส่วนที่เหลือต่อไป

แทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมฯ เขต ๒ มีโครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่าย
การศึกษาฯ เขต ๒ และใช้จ่ายได้ ตามเป้าหมายของไตรมาส ๔ ที่กำหนด จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand
Alone) งบประมาณ จำนวน ๒.๔๖ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย เนื่องจาก
ต้นสังกัดโอนเงินไม่ตรงกับใบจัดสรร ซึ่งปัจจุบันได้โอนเงินมาครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว
สำหรับผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะสามารถ
เบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

แทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่

การศึกษาฯ เขต ๒

๒. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน งบประมาณ จำนวน ๐.๕๖ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๓. โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน งบประมาณ จำนวน ๒.๖๘ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย กำหนดเสนอราคา วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๔. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปข.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นที่สูง) โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองชัย งบประมาณ จำนวน ๑.๖๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งมอบงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๑ จากทั้งหมด ๔ งวดงาน และคาดว่าจะต้องกันเงินงบประมาณส่วนที่เหลือต่อไป

๕. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปข.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นที่สูง) โรงเรียนห้วยน้ำคำเจริญศิลป์ ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอยางตลาด งบประมาณ จำนวน ๑.๘๘ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย เนื่องจากการอุทธรณ์ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันกรมบัญชีกลางยังไม่แจ้งผลการพิจารณาฯ คาดว่า จะต้องกันเงินงบประมาณต่อไป

๖. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด งบประมาณ จำนวน ๓.๖๓ ล้านบาท ผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๙.๐๑ ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๕ จากทั้งหมด ๘ งวดงาน และคาดว่าจะต้องกันเงินงบประมาณในส่วนที่เหลือต่อไป

๗. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปข.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โรงเรียนคำไฮวิทยา ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด งบประมาณ จำนวน ๓.๑๗ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๗.๗๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๓ จากทั้งหมด ๔ งวดงาน และคาดว่าจะต้องกันเงินงบประมาณในส่วนที่เหลือต่อไป

แทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่

การศึกษาฯ เขต ๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมฯ เขต ๓ มีโครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่าย และใช้จ่ายได้ ตามเป้าหมายของไตรมาส ๔ ที่กำหนด จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) งบประมาณ จำนวน ๑.๙๙ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

แทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ๒. โครงการก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย ตำบลทุ่งคลอง
การศึกษาฯ เขต ๓ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๓.๗๓ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ
๑๐๐ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๕ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน
กันยายน ๒๕๖๖

๓. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปข.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔
ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง
งบประมาณ จำนวน ๓.๓๔ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ
๗๐ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๔. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปข.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔
ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์
งบประมาณ จำนวน ๓.๑๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ ๔๐ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

แทน ผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ก โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ตำบลสมเด็จ
บ้านสี่แยกสมเด็จ งบประมาณ จำนวน ๔.๔๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๙๕.๑๕ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
เนื่องจากรูปแบบก่อสร้างเดิมฐานเป็นเสาเข็ม แต่เมื่อทดสอบผลดินแล้วไม่สามารถตอก
เสาเข็มได้ ซึ่งได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานเป็นเวลา ๕๕ วัน แต่ผู้รับจ้างมีการตอกเสาเข็ม
ครบทุกต้นและจะดำเนินการจัดทำเสาแผลรอบเข็ม คาดว่าจะต้องกันเงินต่อไป สำหรับเงิน
เหลือจ่ายได้แจ้งต้นสังกัดตั้งงบประมาณกลับเรียบร้อยแล้ว

ประธาน ฝ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลให้คำแนะนำแก่โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จด้วย
ว่าการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามหลักวิศวกรรมก่อสร้างหรือไม่ และจะต้องดำเนินการ
ให้ถูกต้องต่อไปอย่างไรบ้าง

แทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ มีโครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่าย
การศึกษามัธยมศึกษาฯ และใช้จ่ายได้ ตามเป้าหมายของไตรมาส ๔ ที่กำหนด จำนวน ๑๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ
จำนวน ๑.๕๘ ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๒. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา
งบประมาณ จำนวน ๐.๒๔ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๓. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ จำนวน
๐.๑๔ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

แทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา

๔. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) งบประมาณ จำนวน ๐.๐๘ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย เนื่องจากต้นสังกัดโอนเงินไม่ตรงกับใบจัดสรร ซึ่งปัจจุบันได้โอนเงินมาครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๕. โครงการครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิทัลแบบ ๒ งบประมาณ จำนวน ๐.๒๕ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างและคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๖. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ จำนวน ๐.๔๔ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างและคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๗. โครงการจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด/ขัดกระดาษทราย งบประมาณ จำนวน ๐.๐๕ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างและคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๘. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งบประมาณ ๐.๒๘ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายครบ ๑๐๐% ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๙. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ จำนวน ๐.๗๙ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๐. โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด ๙ นิ้ว งบประมาณ จำนวน ๐.๐๑ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ก โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน งบประมาณ จำนวน ๓.๖๘ ล้านบาท ผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากมีการคำนวณค่างานเสริม และคาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปีต่อไป

๑๒. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕ข ในเขตแผ่นดินไหว (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามราชวิทยาลัย กาฬสินธุ์) โรงเรียนโคกศรีเมือง ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย งบประมาณ จำนวน ๕.๕๓ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะต้องกันเงินงบประมาณต่อไป

/แทน ผู้อำนวยการ...

แทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ๑๓. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
การศึกษามัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาพลื่น) โรงเรียนโคกศรีเมือง ตำบลดงสิง อำเภอกมลาไสย
งบประมาณ จำนวน ๑๖.๘๐ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะต้องกันเงินงบประมาณต่อไป

แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัย โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น ขนาด ๒๐ ห้องปฏิบัติการ
การอาชีพหนองกุงศรี วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี งบประมาณ จำนวน ๒๓.๗๓ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ
๙๓.๙๖ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๕.๐๓ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
เบิกจ่ายงวดงานที่ ๓ คาดว่าจะต้องกันเงินไปเบิกเหลือมปีต่อไป สำหรับเงินเหลือจ่าย
ได้แจ้งต้นสังกัดให้ตั้งงบประมาณคืนเรียบร้อยแล้ว

แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัย โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
การอาชีพห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง งบประมาณ จำนวน ๗.๙๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐
และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๐ มีทั้งสิ้น ๖ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน และคาดว่า
จะต้องกันเงินงบประมาณต่อไป

แทน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีโครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย
ของไตรมาส ๔ ที่กำหนด จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจัดซื้อหุ่นฝึกการใส่ท่อระบายจากช่องปอด ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิกโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
งบประมาณ จำนวน ๐.๒๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
ปัจจุบันได้ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒. โครงการจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกตรวจตาแบบดิจิทัล ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิกโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
งบประมาณ จำนวน ๐.๑๒ ยังไม่มีการเบิกจ่าย ปัจจุบันได้ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓. โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๑๗,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๗๑.๖๗ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย
ปัจจุบันปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง และอยู่ระหว่างประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา และเมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วันทำการ ก็จะดำเนินการแจ้งผู้ชนะ
การเสนอราคาให้มีลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ New GFMS และคาดว่าจะ
ต้องกันเงินงบประมาณ สำหรับเงินเหลือจ่ายก็จะได้ประสานต้นสังกัดตั้งงบประมาณ
คืนต่อไป

แทน ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

๔. โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๑๙๐ ตารางเมตร งบประมาณ จำนวน ๑๑.๔๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๗.๘๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ เนื่องจากมีการปรับแบบห้องควบคุมไฟฟ้าของอาคาร คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

แทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีโครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายของไตรมาส ๔ ที่กำหนด จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๔.๔๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๒. โครงการปรับปรุงระบบให้อาหารโรงเรือนสุกรแบบอัจฉริยะ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสุสึงห์ ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๒.๒๒ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๐ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๓. โครงการปรับปรุงทางเข้ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๑.๒๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๙๕.๕๘ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สำหรับเงินเหลือจ่ายอยู่ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป

๔. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๑๔.๗๗ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๕ คาดว่า จะต้องกันเงินงบประมาณต่อไป

แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๑๔.๔๔ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๙๘.๖๑ ยังไม่มีการเบิกจ่าย คาดว่าจะต้องกันเงินงบประมาณ สำหรับเงินเหลือจ่ายได้แจ้งต้นสังกัดตั้งงบประมาณกลับคืนเรียบร้อยแล้ว

แทน นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีโครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายของไตรมาส ๔ ที่กำหนด จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้

แทน นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๑.๐๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๙.๗๐ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งมอบงานและเบิกจ่ายต่อไป

๒. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ตำบลเนินยาง อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๐.๕๒ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๘๙.๖๖ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งมอบงานและเบิกจ่ายต่อไป

๓. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๑.๐๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๙.๗๐ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งมอบงานและเบิกจ่ายต่อไป

๔. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียนเมืองสมเด็จ ตำบลลำห้วยหลวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๑.๑๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการใช้จ่าย และผลการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา คาดว่าจะต้องกันเงิน งบประมาณต่อไป

๕. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๙.๒๔ ล้านบาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดวันพิจารณาผลในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ และคาดว่าจะต้องกันเงินงบประมาณต่อไป

๖. โครงการติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดพร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ จำนวนเสาไฟฟ้า ๑๖ ชุด สาย กส.๑-๐๐๔๙ บ้านหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๑.๑๒ ล้านบาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลผู้ชนะการเสนอราคา และคาดว่าจะต้องกันเงิน งบประมาณต่อไป

๗. โครงการติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดพร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ จำนวนเสาไฟฟ้า ๒๐ ชุด สาย กส.๑-๐๐๕๙ บ้านหมูน - บ้านอู่ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๑.๔๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลผู้ชนะการเสนอราคา และคาดว่าจะต้องกันเงินงบประมาณต่อไป

๘. โครงการติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดพร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ จำนวนเสาไฟฟ้า ๒๒ ชุด สาย กส.๑ - ๐๐๔๗ บ้านหนองกุงศรี - บ้านโคกเจริญ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๑.๕๔ ล้านบาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลผู้ชนะการเสนอราคา และคาดว่าจะต้องกันเงิน งบประมาณต่อไป

แทน นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ๙. โครงการติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ จำนวนเสาไฟฟ้า ๓๐ ชุด สาย กส.ถ. ๑ - ๐๐๓๐ บ้านหนองผือ อำเภอเขาวง-บ้านจอมศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๒.๑๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลผู้ชนะการเสนอราคา และคาดว่าจะต้องกันเงินงบประมาณต่อไป

แทน นายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธุ์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมือง ประชาวิทย ตำบลกาฬสินธุ์ งบประมาณ จำนวน ๙.๑๔ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดงานที่ ๑ และคาดว่าจะต้องกันเงินงบประมาณต่อไป

แทน นายกเทศมนตรี เมืองกุฉินารายณ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๓๖-๐๐๘ สายเฉลิมพระเกียรติ ตอน ๒ หมู่ที่ ๑๒ และ ๑๓ บ้านบัวขาว งบประมาณ จำนวน ๕.๑๖ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ที่ร้อยละ ๔๘ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

แทน นายก อบต. โพนงาม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มีโครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายของไตรมาส ๔ ที่กำหนด จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม. ๕, ๑๒ งบประมาณ จำนวน ๐.๗๗ ล้านบาท ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว กำหนดลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะต้องกันเงินงบประมาณต่อไป

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม. ๑ งบประมาณ จำนวน ๐.๗๗ ล้านบาท ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว กำหนดลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะต้องกันเงินงบประมาณต่อไป

๓. โครงการขุดลอกหนองพระธรรมสาธารณประโยชน์ ม. ๙ บ้านดงไทรทอง ตำบลโพนงาม งบประมาณ จำนวน ๑.๐๒ ล้านบาท ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว กำหนดลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะต้องกันเงินงบประมาณต่อไป

แทน นายกเทศมนตรี ตำบลคำม่วง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสอนศรี อำเภอกำแพง งบประมาณ จำนวน ๐.๗๑ ล้านบาท ปัจจุบันลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

แทน นายกเทศมนตรี ตำบลดอนจาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเทศบาลตำบลดอนจาน อำเภอ ดอนจาน งบประมาณ จำนวน ๐.๑๒ ล้านบาท ลงนามเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

แทน นายกเทศมนตรี ตำบลกุงเก่า เทศบาลตำบลกุงเก่า มีโครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายของไตรมาส ๔ ที่กำหนด จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

แทน นายกเทศมนตรี
ตำบลทุ่งเก่า

๑. โครงการก่อสร้างลาน คสล. สำหรับพื้นที่สร้างสรรค์พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ จำนวน ๐.๔๓ ล้านบาท ปัจจุบันสามารถดำเนินงาน
ได้ร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ บ้านกุดขอนแก่น งบประมาณ
จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท ปัจจุบันสามารถดำเนินงานได้ร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะสามารถ
เบิกจ่ายได้ทันเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.๕-๐๐๕ (หนองวิชา)
งบประมาณ จำนวน ๐.๘๘ ล้านบาท ปัจจุบันได้ประกาศผู้ชนะและพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
ผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา คาดว่าจะกันเงิน
ไว้เบิกเหลือมาปีต่อไป

แทน นายกเทศมนตรี
ตำบลมหาไชย

โครงการก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) บ้านนาแก้ว ม. ๘
ตำบลมหาไชย งบประมาณ จำนวน ๑.๔๐ ล้านบาท เนื่องจากติดปัญหาการขอใช้ที่ดิน
ปัจจุบันได้ส่งเรื่องคืนเงินให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว

แทน นายก อบต.
ศรีสมเด็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดป่าแสงอรุณเทพนิมิต
บ้านหนองแสง ม.๒ งบประมาณ จำนวน ๑.๒๓ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาผล
ซึ่งคาดว่าจะต้องกันเงินงบประมาณต่อไป

แทน นายกเทศมนตรี
ตำบลโนนบุรี

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑ งบประมาณ
จำนวน ๑.๘๐ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เนื่องจากครั้งแรก
ประกาศผิดและเป็นสาระสำคัญ ซึ่งคาดว่าจะสามารถได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกันยายน
๒๕๖๖ และจะต้องกันเงินงบประมาณต่อไป

แทน นายก อบต.
สำราญใต้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ. ๑๓๒ - ๐๐๗ ม. ๖ - ๑๕
บ้านโนนศาลาทอง งบประมาณ จำนวน ๐.๗๘ ล้านบาท กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะต้องกันเงินงบประมาณต่อไป

แทน นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าลาดดงยาง

เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง เทศบาลตำบลทุ่งเก่า มีโครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่าย
และใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายของไตรมาส ๔ ที่กำหนด จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินลาด-บ้านหนองแวงม่วง
งบประมาณ จำนวน ๐.๘๙ ล้านบาท กำหนดประกาศผู้ชนะในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
คาดว่าจะต้องกันเงินงบประมาณต่อไป

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองวียนต์ ถึง สายบ้าน
เนินลาด งบประมาณ จำนวน ๐.๔๔ ล้านบาท ปัจจุบันสามารถดำเนินงานได้ร้อยละ ๙๐
และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เลขานุการคณะกรรมการ

สำหรับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ขอฝากประเด็นเพิ่มเติมในการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายและการใช้จ่าย ดังนี้

- เลขานุการคณะทำงานฯ
๑. กรณีส่วนราชการได้คู่สัญญาแล้วมีเงินเหลือจ่าย ขอให้ประสานหน่วยงานต้นสังกัดให้ดึงเงินกลับคืนโดยเร็ว เพื่อให้ยอดผลการใช้จ่ายได้ ๑๐๐%
 ๒. กรณีคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ส่วนราชการเตรียมการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
 ๓. กรณีอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขอให้เร่งดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เพื่อให้อยู่ในเงื่อนไขของการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (สำหรับแนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
- ประธาน
- ขอให้หน่วยงานทุกหน่วยตรวจสอบงบประมาณในส่วนของเงินเหลือจ่าย และในกรณีที่ยังไม่มีการลงนามในสัญญาหรือกรณีที่ลงนามแล้วแต่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ให้เตรียมความพร้อมในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้แจ้ง ต่อไป
- มติที่ประชุม เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
- ประธานฯ ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม
- ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.


(นางสาวนิชารัตน์ นามคง)
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม


(นายสาโรจน์ เกศนิบุตร)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม