

รายงานความก้าวหน้า ในดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) ของเทศบาลตำบลคูหาใต้



074 - 256108



www.kuhatai.go.th



Saraban_05900907@dla.go.th



เทศบาลตำบลคูหาใต้

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

จ.สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลตำบลคูหาใต้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณที่ อนุมัติตามเทศ บัญญัติ/สะสม/ งบอุดหนุน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			สถานะ ดำเนินงาน/ ข้อเสนอแนะ/ ความก้าวหน้า
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ (27 โครงการ)									
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายออกเขาควหา (พ่อ พริ้งอุทิศ) หมู่ที่ 9 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	1,088,000.00	0.00	0.00	1,088,000.00	✓			
2	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ศพด. จั้มปะ	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	✓			
3	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	✓			
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาย บ้านดำ หมู่ที่ 2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	492,000.00	492,000.00 (สะสม)	0.00	492,000.00	✓			
5	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete สายกองอิฐ - โคกเค็ด หมู่ที่ 6 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	1,797,000.00	1,797,000.00 (สะสม)	0.00	1,797,000.00	✓			
6	โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายห้วยเปี้ยะ - ห้วยน้ำแดง หมู่ที่ 1 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	193,000.00	193,000.00 (สะสม)	0.00	193,000.00	✓			
7	โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายอาคารอ้อมทรัพย์ - ห้วยน้ำแดง หมู่ที่ 1 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	448,000.00	448,000.00 (สะสม)	0.00	448,000.00	✓			

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

จ.สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลตำบลคูหาใต้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณที่ อนุมัติตามเทศ บัญญัติ/สะสม/ งบอุดหนุน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			สถานะ ดำเนินงาน/ ข้อเสนอแนะ/ ความก้าวหน้า
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
8	โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายคลองนาสอ หมู่ที่ 8 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	291,000.00	291,000.00 (สะสม)	0.00	291,000.00	✓			
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขประชาสันต์ หมู่ที่ 4 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	1,918,000.00	1,918,000.00 (สะสม)	0.00	1,918,000.00	✓			
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนขันกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	498,000.00	498,000.00 (สะสม)	0.00	498,000.00	✓			
11	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete สายข้างเทศบาลตำบลคูหาใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	1,730,000.00	1,730,000.00 (สะสม)	0.00	1,730,000.00	✓			
12	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete สายคูหาโน หมู่ที่ 3 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	1,850,000.00	1,850,000.00 (สะสม)	0.00	1,850,000.00	✓			
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง- คลองเคียนหน้าเขา หมู่ที่ 12 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	1,550,000.00	1,550,000.00 (สะสม)	0.00	1,550,000.00	✓			
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างป้อม ชรบ. หมู่ที่ 9 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	441,000.00	441,000.00 (สะสม)	0.00	441,000.00	✓			

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

จ.สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลตำบลคูหาใต้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณที่ อนุมัติตามเทศ บัญญัติ/สะสม/ งบอุดหนุน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			สถานะ ดำเนินงาน/ ข้อเสนอแนะ/ ความก้าวหน้า
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชาย เขา หมู่ที่ 9 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	652,000.00	652,000.00 (สะสม)	0.00	652,000.00	✓			
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วม ใจ หมู่ที่ 13 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัด สงขลา	499,000.00	499,000.00 (สะสม)	0.00	499,000.00	✓			
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หนองสั๊ก - ทุ่งมะขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	486,000.00	486,000.00 (สะสม)	0.00	486,000.00	✓			
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกัน ม้นหน้าเขา หมู่ที่ 9 - 12 ตำบลคูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัดสงขลา	1,126,000.00	1,126,000.00 (สะสม)	0.00	1,126,000.00	✓			
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง ร. บ้านกองอิฐ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลคูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัดสงขลา	499,000.00	499,000.00 (สะสม)	0.00	499,000.00	✓			
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชลประทานคลองเคียน - หน้าเขา หมู่ที่ 9 ตำบล คูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	684,000.00	684,000.00 (สะสม)	0.00	684,000.00	✓			
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง ร. ทุ่งมะขาม - สายหนาน หมู่ที่ 10 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	897,000.00	897,000.00 (สะสม)	0.00	897,000.00	✓			

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

จ.สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลตำบลคูหาใต้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณที่ อนุมัติตามเทศ บัญญัติ/สะสม/ งบอุดหนุน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			สถานะ ดำเนินงาน/ ข้อเสนอแนะ/ ความก้าวหน้า
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
22	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.และรางระบาย น้ำฝน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองอิฐ หมู่ที่ 6 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	336,000.00	336,000.00 (สะสม)	0.00	336,000.00	✓			
23	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาล ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	174,000.00	174,000.00 (สะสม)	0.00	174,000.00	✓			
24	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และประตูรั้วศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุ่มปะ หมู่ที่ 5 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	378,000.00	378,000.00 (สะสม)	0.00	378,000.00	✓			
25	โครงการก่อสร้างหลังคาและทางเดิน คสล. ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุ่มปะ หมู่ที่ 5 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	339,000.00	339,000.00 (สะสม)	0.00	339,000.00	✓			
26	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลใช้ในระบบประปาหมู่ ที่ 7 ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	375,000.00	375,000.00 (สะสม)	0.00	375,000.00	✓			
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ณ รังษี - รัตนพันธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัต ภูมิ จังหวัดสงขลา	7,405,000.00	7,405,000.00 (งบอุดหนุนเฉพาะ กิจ 2567)	0.00	7,405,000.00	✓			
รวม		26,754,000.00	25,218,000.00	0.00	26,306,000.00				

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

จ.สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลตำบลคูหาใต้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณที่ อนุมัติตามเทศ บัญญัติ/สะสม/ งบอุดหนุน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			สถานะ ดำเนินงาน/ ข้อเสนอแนะ/ ความก้าวหน้า
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจชุมชน (20 โครงการ)									
1	โครงการประชุมอบรมคณะทำงานศูนย์พัฒนา ครอบครัวและคณะกรรมการ อพม. ตำบลคูหาใต้	50,000.00	50,000.00	1,575.00	48,425.00		✓		ดำเนินการ 50%
2	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน ครอบครัวในชุมชน	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	✓			
3	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขต ตำบลคูหาใต้	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	✓		0.00	
4	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกัน ภัยแก่ประชาชน	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	✓			
5	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง เทศกาลสำคัญ	50,000.00	30,000.00	5,392.00	24,608.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
6	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลคูหาใต้	200,000.00	200,000.00	147,940.00	52,060.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
7	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและกลุ่มเยาวชนตำบล คูหาใต้	50,000.00	30,000.00	300,000.00	0.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
8	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	18,500,000.00	18,370,800.00	9,351,300.00	9,019,500.00		✓		ดำเนินการ 50%
9	โครงการสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	3,600,000.00	3,544,800.00	1,786,800.00	1,758,000.00		✓		ดำเนินการ 50%
10	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	✓			

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

จ.สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลตำบลคูหาใต้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณที่ อนุมัติตามเทศ บัญญัติ/สะสม/ งบอุดหนุน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			สถานะ ดำเนินงาน/ ข้อเสนอแนะ/ ความก้าวหน้า
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
11	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	50,000.00	49,752.00	248.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
12	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	✓			
13	โครงการส่งเสริมการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	✓			
14	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส(ผู้ป่วยเอดส์)	55,000.00	55,000.00	28,000.00	27,000.00		✓		ดำเนินการ 50%
15	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	✓			
16	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	50,000.00	50,000.00	1,754.00	48,246.00		✓		
17	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	✓			
18	โครงการเทศกาลดนตรี รักษ์เขาคูหา Mountain love	200,000.00	200,000.00	184,013.00	15,987.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
19	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00		✓		ดำเนินการ 50%
20	โครงการเสริมสร้างกำลัง ใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	✓			
รวม		23,515,000.00	23,120,600.00	11,856,526.00	11,534,074.00				

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

จ.สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลตำบลคูหาใต้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณที่ อนุมัติตามเทศ บัญญัติ/สะสม/ งบอุดหนุน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			สถานะ ดำเนินงาน/ ข้อเสนอแนะ/ ความก้าวหน้า
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ (14 โครงการ)									
1	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	✓			
2	โครงการจัดส่งเด็กเล็กเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	✓			
3	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	60,000.00	60,000.00	58,732.00	1,268.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
4	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลคูหาใต้	200,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	✓			
5	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคูหาใต้ และนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ ตำบลคูหาใต้	1,830,000.00	1,875,683.00	866,916.70	1,008,766.30		✓		ดำเนินการ 50%
6	โครงการมาตรฐานการจัดการศึกษา	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	✓			
7	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	300,000.00	300,000.00	297,025.00	2,975.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
8	โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	100,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	✓			
9	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลคูหาใต้	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	✓			
10	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000.00	20,000.00	9,532.00	10,468.00		✓		ดำเนินการ 50%

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

จ.สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลตำบลคูหาใต้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณที่ อนุมัติตามเทศ บัญญัติ/สะสม/ งบอุดหนุน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			สถานะ ดำเนินงาน/ ข้อเสนอแนะ/ ความก้าวหน้า
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
11	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	✓			
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,005,000.00	2,002,420.00	1,164,105.00	838,315.00		✓		ดำเนินการ 50%
13	โครงการแบ่งปันรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ	250,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	✓			
14	โครงการจัดงานประเพณีลากพระ	400,000.00	400,000.00	391,086.00	8,914.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
รวม		5,355,000.00	5,298,103.00	2,787,396.70	2,510,706.30				

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

จ.สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลตำบลคูหาใต้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณที่ อนุมัติตามเทศ บัญญัติ/สะสม/ งบอุดหนุน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			สถานะ ดำเนินงาน/ ข้อเสนอแนะ/ ความก้าวหน้า
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (12 โครงการ)									
1	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	30,000.00	30,000.00	432.00	29,658.00		✓		ดำเนินการ 50%
2	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	✓			
3	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	✓			
4	โครงการหน้าบ้าน น้อมอง	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	✓			
5	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	✓			
6	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	✓			
7	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	✓			

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

จ.สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลตำบลคูหาใต้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณที่ อนุมัติตามเทศ บัญญัติ/สะสม/ งบอุดหนุน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			สถานะ ดำเนินงาน/ ข้อเสนอแนะ/ ความก้าวหน้า
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
8	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	✓			
9	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	✓			
10	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	✓			
11	โครงการรักษาสายน้ำ	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	✓			
12	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิริน ธราฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	✓			
รวม		670,000.00	655,000.00	432.00	654,658.00				

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

จ.สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลตำบลคูหาใต้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณที่ อนุมัติตามเทศ บัญญัติ/สะสม/ งบอุดหนุน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			สถานะ ดำเนินงาน/ ข้อเสนอแนะ/ ความก้าวหน้า
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล									
1	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง หมู่ที่ 5	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
2	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง หมู่ที่ 11	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
3	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง หมู่ที่ 13	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
4	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง หมู่ที่ 14	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
5	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง หมู่ที่ 1	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
6	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง หมู่ที่ 3	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
7	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง หมู่ที่ 6	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

จ.สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลตำบลคูหาใต้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณที่ อนุมัติตามเทศ บัญญัติ/สะสม/ งบอุดหนุน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			สถานะ ดำเนินงาน/ ข้อเสนอแนะ/ ความก้าวหน้า
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
8	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง หมู่ที่ 8	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
9	โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมเทศบาล ตำบลคูหาใต้	200,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	✓			
10	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
11	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ งบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	✓			
12	โครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีสัจจกร	5,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	✓			
13	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง หมู่ที่ 2	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
14	โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบลคูหาใต้	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
15	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง หมู่ที่ 7	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
16	โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์	50,000.00	30,000.00	14,165.00	15,835.00		✓		
17	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	✓			

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

จ.สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลตำบลคูหาใต้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณที่ อนุมัติตามเทศ บัญญัติ/สะสม/ งบอุดหนุน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			สถานะ ดำเนินงาน/ ข้อเสนอแนะ/ ความก้าวหน้า
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
18	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"สถานที่กลาง"	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
19	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลคูหาใต้	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
20	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง หมู่ที่ 10	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
21	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	✓			
22	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
23	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00		✓		
24	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเทศบาล	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	✓			
25	โครงการมหกรรมงานว่าวบ้านทุ่งมะขาม	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00			✓	บรรลุตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้
26	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	3,293,000.00	3,292,600.00	1,633,800.00	1,658,800.00		✓		ดำเนินการ 50%
รวม		4,086,000.00	3,885,600.00	2,025,965.00	1,859,635.00				