

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (อาคารหลังใหม่)

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------|
| ๑. นายชาติป รุจนเสรี | ประธาน |
| ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม | |
| ๒. นายพรต ภูมิภักดิ์ | กรรมการ |
| ปลัดจังหวัดนครพนม | |
| ๓. นายศิริวัชร อ่อนเหลา | กรรมการ |
| โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม | |
| ๔. นายสุรศักดิ์ ไกรพิณีจ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม | |
| ๕. นางสาวสุรีย์ ไชยบุรมย์ | กรรมการ |
| แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม | |
| ๖. นายณัฐพล สุริยนต์ | กรรมการ |
| แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม | |
| ๗. นายปิ่นทอง พจนา | กรรมการ |
| แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม | |
| ๘. นายคมสัน นาโควงศ์ | กรรมการ |
| แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม | |
| ๙. นายปัญญา พึ่งประจวบ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม | |
| ๑๐. นางสาวปัทมา นิธิภูมิกิจจะ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม | |
| ๑๑. นายพิศสัย อุบลพิพัชร | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๓ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ | |
| ๑๒. นางวรวรรณ อุคำพันธ์ | กรรมการ |
| แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม | |
| ๑๓. นางบุณทริกกา ไชยริบูรณ์ | กรรมการ |
| แทน พัฒนาการจังหวัดนครพนม | |
| ๑๔. นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ | |
| ๑๕. นายวิจิต ใจช่วง | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ | |
| ๑๖. นางสาวบัณฑิตา ภูครองหิน | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ | |
| ๑๗. นายณัฐพิทักษ์ จำปาทิพย์ | กรรมการ |
| แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม | |

๑๘. นายอภิสิทธิ์ จันทา แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม	กรรมการ
๑๙. นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์ คลังจังหวัดนครพนม	เลขานุการ
๑๙. นางสาวสมจิต มอญปาก ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางทิพรัักษ์ นารินทร์รักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวปรียานุช สอนชัย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรหม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาวนวรรตน์ สุทธิมัน นักวิชาการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสาวสุกัญญา อุทัยแสน นักวิชาการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม -

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกิตติพันธ์ จันนนท์	ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้นครพนม
๒. นางกนกพร ศรีสวัสดิ์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๓. นางสาวศรัญญา สิทธิ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๔. นายธรรณิษฐ์ นวลไย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม -

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แจ้งหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๐๓/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
จำนวน ๑๙ หน้า ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๒๘๓๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สั ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๒๘๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อเร่งรัดติดตามให้ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐

๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๓.๒.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภาพรวม)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	จัดสรร	ก่องนี้ (PO)	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ การใช้จ่าย
ประจำ	๑,๑๘๙.๗๐๘	๕.๒๖๖	๖๓๐.๓๐๐	๕๒.๙๘	๖๓๕.๕๖๖	๕๓.๔๒
ลงทุน	๓,๐๔๖.๕๘๒	๙๔๖.๕๗๒	๑๘๐.๐๘๓	๕.๙๑	๑,๑๒๖.๖๕๕	๓๖.๙๘
ภาพรวม	๔,๒๓๖.๒๙๐	๙๕๑.๘๓๘	๘๑๐.๓๘๓	๑๙.๑๓	๑,๗๖๒.๒๒๑	๔๑.๖๐

๓.๒.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ (Function)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	จัดสรร	ก่องนี้ (PO)	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ การใช้จ่าย
ประจำ	๑,๑๗๗.๒๐๔	๕.๒๖๖	๖๒๙.๘๓๑	๕๓.๕๐	๖๓๕.๐๗๗	๕๓.๙๕
ลงทุน	๒,๒๗๒.๙๖๑	๙๔๖.๕๗๒	๑๘๐.๐๘๓	๗.๙๒	๑,๑๒๖.๖๕๕	๔๙.๕๗
ภาพรวม	๓,๔๕๐.๑๖๕	๙๕๑.๘๓๘	๘๐๙.๙๑๔	๒๓.๔๗	๑,๗๖๑.๗๕๒	๕๑.๐๖

๓.๒.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินงบพัฒนาจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	จัดสรร	ก่องนี้ (PO)	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ การใช้จ่าย
งบดำเนินงาน	๘.๐๐๔	-	๐.๐๘๔	๑.๐๕	๐.๐๘๔	๑.๐๕
งบลงทุน	๑๓๑.๙๐๕	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	๔.๕๐๐	-	๐.๓๘๕	๘.๕๖	๐.๓๘๕	๘.๕๖
งบภาพรวม	๑๔๔.๔๐๙	-	๐.๔๖๙	๐.๓๒	๐.๔๖๙	๐.๓๒

๓.๒.๔ ผลการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้ (PO)	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ การใช้จ่าย
เทศบาลตำบล และอบต.	๕๙๔.๘๕๗	-	-	-	-	-
เทศบาลเมืองนครพนม	๙.๓๓๐	-	-	-	-	-
อบจ.นครพนม	๓๗.๕๓๐	-	-	-	-	-
รวม	๖๔๑.๗๑๗	-	-	-	-	-

๓.๒.๕ ผลการใช้จ่ายเงินงบกลุ่มจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้ (PO)	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ การใช้จ่าย
งบรายจ่ายอื่น	๐.๓๐๐	-	-	-	-	-

๓.๒.๖ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	เงินกันไว้เบิก เหลือมปี	ก่อนนี้ (PO)	เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ การใช้จ่าย
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	๑,๔๘๕.๙๗๒	๕๑๒.๓๓๕	๕๐๑.๗๕๐	๑,๐๑๔.๐๘๕	๓๓.๗๗

๓.๒.๗ ผลการใช้จ่ายงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (เงินกันไว้เบิก
เหลือมปี)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	เงินกันไว้เบิก เหลือมปี	สำรองเงิน	ก่อนนี้ (PO)	เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ การใช้จ่าย
งบกลาง	๔๔.๗๙๗	๔.๙๐๘	๓๘.๙๓๐	๐.๙๕๘	๓๙.๘๘๘	๒.๑๔

๓.๓ การมอบโล่และประกาศเกียรติคุณผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน

การมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลักษณะรายจ่ายลงทุนที่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

๓.๓.๑ งบส่วนราชการ(Function)

๑) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ ๑ ล้านบาท
แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ได้แก่ ด้านศุลกากรนครพนม และสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม

๒) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณ เกิน ๕ ล้านบาท
แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ และ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครพนม

/๓) หน่วยงาน

๓) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณ เกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม และที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม

๔) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณ เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป คือ แขวงทางหลวงชนบทนครพนม

๓.๓.๒ งบพัฒนาจังหวัด

๑) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณ เกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

๒) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณ เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป คือ แขวงทางหลวงชนบทนครพนม

๓.๓.๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท.

๑) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท คือ เทศบาลตำบลบ้านท่า

๒) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณ เกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

๓) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณ เกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท คือ เทศบาลตำบลนาหวาด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดนครพนมได้กำหนดหลักเกณฑ์การมอบโล่รางวัล ให้กับส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนดีเด่น จึงขอให้นำหลักเกณฑ์ฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดิม)

๑. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรในครั้งแรก ไม่รวมเงินเหลือจ่าย

๒. จัดลำดับตามผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างร้อยละ ๙๙ - ๑๐๐ “ระดับดีเด่น”

๓. หากมีผลการเบิกจ่ายเท่ากัน ให้พิจารณาระยะเวลาการเบิกจ่ายได้รวดเร็วกว่าหลังจากที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประกอบการพิจารณา

หลักเกณฑ์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ใหม่)

๑. งบลงทุนที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (ทั้งจังหวัด)

๒. ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

๓. หากร้อยละการใช้จ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากัน ให้พิจารณาร้อยละเบิกจ่าย งบลงทุนสูงสุด ๓ ลำดับแรก (หากร้อยละเบิกจ่ายเท่ากัน ให้พิจารณางบประมาณที่ได้รับ จัดสรรสูงสุด ๓ ลำดับแรก)

๔. หากหน่วยงานใดมีผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ แต่ไม่ได้รับ โล่รางวัล ให้มอบใบประกาศเกียรติคุณ

๕. ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด : อยากรให้มีการจัดเวทีสัมมนาในห้วงเดือนสิงหาคม โดยเชิญหน่วยงานทั้งหมดมาแล้วให้ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายดีเด่นมาแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารการเบิกจ่ายให้ประสบความสำเร็จ ในรูปแบบของเวที Best practice

ประธาน : รางวัลทุกรางวัลเป็นสิ่งที่เชิดชูเกียรติของหน่วยงาน ซึ่งจริง ๆ แล้วก็เป็นที่ของหน่วยงานที่ต้องจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินตามที่รัฐบาลกำหนด ถือเป็นมิตรร่วมกัน และอยากให้ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดสำหรับปีงบประมาณนี้อยู่ในลำดับต้นๆ ไม่อยู่ท้ายตาราง

๔.๒ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ (Function) รายงานความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการก่องหนี่ผูกพันรายจ่ายลงทุน โดยสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ดังนี้

๔.๒.๑ สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมได้จัดประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ (Function) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยเชิญคณะทำงานและส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพันในระบบ GFMS แบ่งออกเป็น ๑) คณะทำงานฯ จำนวน ๙ หน่วยงาน ๒) ส่วนราชการที่ไม่ใช่คณะทำงานฯ จำนวน ๒๘ หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๓๗ หน่วยงาน รวมจำนวนเงิน ๕๔๑.๔๒๙ ล้านบาท มีทั้งหมด ๒๔๗ โครงการ ดังนี้

รายชื่อส่วนราชการที่ยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพันในระบบ GFMS

ลำดับ	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ
๑	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	๑๓,๔๐๐.๐๐	๑
๒	ศูนย์พัฒนาจิตสวสดีการสังคมผู้สูงอายุนจังหวัดนครพนม	๓,๓๙๒,๔๐๐.๐๐	๗
๓	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓	๒,๓๘๘,๘๑๕.๐๐	๓
๔	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๑
๕	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	๖๙๘,๙๐๐.๐๐	๓
๖	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	๒,๐๘๘,๙๐๐.๐๐	๖
๗	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๕
๘	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม	๒,๖๗๔,๗๐๐.๐๐	๒
๙	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๑
๑๐	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม	๘๘๖,๔๐๐.๐๐	๑
๑๑	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	๙๐๒,๔๐๐.๐๐	๓
๑๒	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑
๑๓	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ สาขานครพนม	๒๑,๘๙๙,๒๐๐.๐๐	๔๔
๑๔	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	๒
๑๕	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม	๑๗,๗๙๑,๕๐๐.๐๐	๔๕
๑๖	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม	๑๒,๙๘๑,๒๐๐.๐๐	๒๑

ลำดับ	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ
๑๗	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม	๔๔๓,๐๐๐.๐๐	๑
๑๘	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม	๖,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๒
๑๙	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	๓๑,๓๐๐.๐๐	๒
๒๐	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม	๘๓,๐๐๐.๐๐	๒
๒๑	เรือนจำกลางนครพนม	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑
๒๒	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม	๖๕๔,๐๐๐.๐๐	๒
๒๓	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครพนม	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๑
๒๔	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม	๒,๓๖๖,๑๐๐.๐๐	๒
๒๕	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๑	๔๙,๒๐๘,๑๐๐.๐๐	๗
๒๖	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒	๔๙,๑๕๘,๑๐๐.๐๐	๕
๒๗	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม	๓๙,๐๖๐,๙๐๐.๐๐	๕
๒๘	วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒
๒๙	วิทยาลัยเทคนิคนครพนม	๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒
๓๐	วิทยาลัยการอาชีพนาแก	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑
๓๑	มหาวิทยาลัยนครพนม	๑๑๑,๑๑๓,๔๐๐.๐๐	๔๑
๓๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม	๑๓๑,๖๖๒,๕๐๐.๐๐	๑๑
๓๓	โรงพยาบาลนครพนม	๔,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๓
๓๔	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	๑๗,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๔
๓๕	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม	๕๔๓,๕๐๐.๐๐	๑
๓๖	เทศบาลเมืองนครพนม	๙,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๒
๓๗	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	๓๗,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๔
	รวม	๕๔๑,๔๒๘,๗๑๕.๐๐	๒๔๗

จากการติดตามผลการดำเนินงานแยกผลการดำเนินงาน สรุปได้ ดังนี้

มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕ โครงการ ก่อหนี้และลงนามแล้ว จำนวน ๖๗ โครงการ รอลงนามในสัญญา จำนวน ๑๕ โครงการ สำหรับโครงการที่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การพิจารณาผลการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะ การกำหนดคุณสมบัติฯ ร่างประกาศฯ ประกาศเชิญชวนฯ เป็นต้น มีจำนวน ๘๘ โครงการ ซึ่งอยู่ในกระบวนการติดตาม โดยหน่วยงานได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะก่อกำหนดให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกถึงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โครงการที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ มีจำนวน ๒๕ โครงการ งานดำเนินการเอง จำนวน ๔๖ โครงการ และคืบหน้าประมาณ จำนวน ๑ โครงการ เป็นของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร นครพนม (หน่วยดำเนินการ คือ ด้านตรวจพืชนครพนม โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ต. อาจสามารถ) ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณและดำเนินการไปแล้ว

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอส่งคืนงบประมาณกลับกรมต้นสังกัด สำหรับโครงการที่จะดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันล่าช้าจะมีบางหน่วยงาน ดังนี้

๑) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม โครงการงานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โดยขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบลงทุนเป็นงบดำเนินงาน เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ แปลงละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๑ รายการ

ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม : เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการใช้หลักเกณฑ์การดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการขอรับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงไม่ได้รับอนุมัติในการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเป็นงบดำเนินงาน ขณะนี้ได้แจ้งเป็นงบลงทุนให้อำเภอดำเนินการทั้ง ๒๑ โครงการ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ กำหนดขอบเขตของงาน หาช่างผู้ควบคุมงาน และจะเร่งรัดให้ก่อนนี้ผู้กผันให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ต้องนำส่งงบประมาณคืนกรมต้นสังกัด

ประธาน : โครงการนี้หน่วยงานได้ขอเปลี่ยนแปลงจากงบลงทุนเป็นงบดำเนินงานเพื่อซื้อพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ได้ให้ตรวจสอบภายในจังหวัดตรวจสอบเรื่องแล้วให้ความเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะไม่มีระเบียบรองรับ และได้แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการตามที่ตรวจสอบภายในมีความเห็น นั้นหมายความว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจากงบลงทุนเป็นงบดำเนินงานได้

เลขานุการ : ให้หน่วยงานดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ คือส่วนของการขุดแปลงโคกหนองนาโมเดล ถ้ามีเงินเหลือต้องคืนกรมต้นสังกัด ยกเว้นว่ากรมต้นสังกัดอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายแล้วเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายจากงบลงทุนเป็นงบดำเนินงานเพื่อจัดซื้อพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่อไป

ประธาน : ขอให้หน่วยงานตรวจสอบแนวทางดำเนินการและเสนอเพิ่มโครงการนี้อีกครั้ง

๒) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ วังเงิน ๕.๖ ล้านบาท งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางกับสำนักงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่สัมพันธ์กับระยะทางในการดำเนินการจริง

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม : โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ บ้านวังโพธิ์ ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน กรมอนุมัติงบประมาณ ๒๘ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดสรรให้ ๕.๖ ล้านบาท กำหนดความยาว ๓๕๐ เมตร และเมื่อถอดแบบจริง ราคาจะอยู่ที่ ๖๐ กว่าล้านบาท ซึ่งกรมโยธาธิการฯ มีแนวทางการดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการเปลี่ยนแปลงความยาวโดยให้ส่งขอความเห็นชอบราคากลางกับสำนักงบประมาณทำคู่ขนานไปพร้อมกันกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๓) วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ได้ยกเลิกประกาศ e-Bidding และขึ้นประกาศอีกครั้ง เนื่องจากเมื่อหน่วยงานได้ประกาศผลผู้ชนะแล้ว แต่ผู้ชนะฯ รายต่ำสุด จำนวน ๓ ราย (เรียกทีละราย) ไม่เข้าทำสัญญาโดยให้เหตุผลว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ซึ่งหน่วยงานได้แจ้งว่าได้ดำเนินประกาศใหม่แล้ว

๔) มหาวิทยาลัยนครพนม รายการครุภัณฑ์การศึกษาอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ เนื่องจากมีการขึ้นประกาศ e-Bidding ไปแล้ว แต่มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงยกเลิกประกาศ แล้วให้คณะกรรมการทบทวนคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง เนื่องจากกว่ามีการอุทธรณ์และการร้องเรียนในการกำหนดคุณลักษณะ

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังจะประกาศใหม่อีกครั้ง จำนวน ๓๘ ล้านบาท ส่วนโครงการอื่น ๆ มีการตรวจรับงาน ส่งมอบงาน และส่งเอกสารเบิกจ่ายบางรายการแล้ว

๔.๒.๒ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันล่าช้า

๑) หน่วยงานมีความจำเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบลงทุน เป็นงบดำเนินงานบางส่วน (งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน แปลงละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๑ รายการ) เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม)

๒) หน่วยงานอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางกับสำนักงานงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่สัมพันธ์กับระยะทางในการดำเนินการจริง (เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ วังเงิน ๕.๖ ล้านบาท งบผูกพันข้ามปี) (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม)

๓) หน่วยงานได้ยกเลิกประกาศ e-Bidding และขึ้นประกาศใหม่ เนื่องจากหน่วยงานได้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเรียกผู้ชนะฯ รายที่เสนอราคาต่ำสุด จำนวน ๓ ราย (เรียกทีละราย) มาลงนามในสัญญา ปรากฏว่าไม่มีผู้ชนะฯ รายใดเข้ามาลงนามในสัญญา โดยให้เหตุผลว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ๑๙ (วิทยาลัยเทคนิคนครพนม)

๔) หน่วยงานอยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ เนื่องจากมีการขึ้นประกาศ e-Bidding ไปแล้ว แต่มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงยกเลิกประกาศและให้คณะกรรมการทบทวนคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง (มหาวิทยาลัยนครพนม)

๔.๓ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด และงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายงานความคืบหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน โดยสำนักงานจังหวัดนครพนม

๔.๓.๑ สำนักงานจังหวัดนครพนมได้จัดประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยเชิญหน่วยดำเนินการทุกหน่วยงาน จำนวน ๒๐ หน่วยงาน ประกอบด้วย

- **งบพัฒนาจังหวัด** ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕๖.๙๑ ล้านบาท มีหน่วยดำเนินการ ๑๙ หน่วยงาน แบ่งเป็น งบประจำ จำนวน ๒๕.๐๑ ล้านบาท หน่วยดำเนินการ จำนวน ๑๕ หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐.๔๗ ล้านบาท และงบลงทุน ๑๓๑.๙๑ ล้านบาท หน่วยดำเนินการ จำนวน ๔ หน่วยงาน ยังไม่มีผลการใช้จ่าย ผลการติดตามการดำเนินการมีดังนี้

๑. **แขวงทางหลวงชนบทนครพนม** ได้รับอนุมัติ จำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงิน ๖๓.๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแล้ว ๔ โครงการ โดยจะใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และคาดว่าจะเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ ๒ และอีก ๓ โครงการ อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม

๒. **สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม** ได้รับ ๔ โครงการ วงเงิน ๒๓.๙๐๙ ล้านบาท ซึ่งขอคืนโครงการ ๑ โครงการ คือ ก่อสร้างทางจักรยาน จำนวนเงิน ๑๔.๕๔๕ ล้านบาท เนื่องจากได้รับอนุมัติโครงการซ้ำซ้อนกับงบกลุ่มจังหวัด อีก ๓ โครงการ เป็นการทอข่ายประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่กับป่าไม้

๓. แขวงทางหลวงนครพนม ได้รับ ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๙.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการคำนวณราคากลาง

๔. โครงการชลประทานนครพนม ได้รับอนุมัติ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๓๖.๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงความยาวท่อ ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๖.๐๐๐ ล้านบาท และอีก ๓ โครงการ อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้

ประธาน : - โครงการชลประทานนครพนม เหตุใจจึงไม่ได้ขออนุญาตพื้นที่ป่าไม้วีก่อนเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ

- ให้สำนักงานจังหวัดนครพนมตรวจสอบด้วยว่าก่อนขอรับจัดสรรงบประมาณจะต้องมีการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้วีก่อนเสมอ

- ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมติดตามเรื่องเสมอ หากมีเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรร การดำเนินการจะได้ไม่ล่าช้า

- **งบกลุ่มจังหวัด** ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙๑.๔๓ ล้านบาท ยังไม่มีผลการดำเนินการ มีหน่วยดำเนินการ ๕ หน่วยงาน แบ่งเป็น งบประจำ ๑.๓๐ ล้านบาท จำนวน ๒ หน่วยงาน และงบลงทุน ๙๐.๑๓ ล้านบาท จำนวน ๓ หน่วยงาน ผลการติดตามการดำเนินการมีดังนี้

๑. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับ ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐.๑๓๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่และเก็บเอกสารเพิ่มเติม

๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ได้รับ ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๓๔.๙๙๕ ล้านบาท ขอคืนโครงการก่อสร้างจุดพักนักท่องเที่ยว จำนวนเงิน ๑๓.๒๐๐ ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างไม่ชัดเจนว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม : โครงการงบประมาณจังหวัด ที่สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ได้รับปัจจุบันสำนักจัดการป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม ได้ออกตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้เรียบร้อยแล้วทุกโครงการแล้ว อยู่ระหว่างรอใบอนุญาต ถึงจะเสนอโครงการขออนุมัติดำเนินการจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและโครงการงบกลุ่มจังหวัด ที่ขอคืนโครงการ ซึ่งได้ประสานกลุ่มจังหวัดเพื่อขอโครงการงบประมาณตั้งแต่แรกแล้ว แต่ได้รับแจ้งจากกลุ่มจังหวัดว่าให้ได้รับอนุมัติโครงการมาก่อนค่อยคืนงบประมาณ จะได้นำไปขอเปลี่ยนแปลงดำเนินการโครงการอื่นได้

๓. แขวงทางหลวงนครพนม ได้รับ ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๓๕.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบของสำนักงานทางหลวงที่ ๓ สกลนคร

ผู้แทนแขวงทางหลวงนครพนม : ความก้าวหน้าโครงการงบประมาณจังหวัด ติดตั้งป้ายโครงการแหล่งท่องเที่ยว จำนวนเงิน ๙.๐๐๐ ล้านบาท ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โครงการงบกลุ่มจังหวัด ต้องเสนอสำนักงานทางหลวงที่ ๓ สกลนคร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ และอยู่ระหว่างคณะกรรมการคำนวณราคากลางด้วย

- **งบกลาง** รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีหน่วยดำเนินการจำนวน ๑๓ หน่วยงาน ๔๗ โครงการ เป็นเงิน ๔๘.๘๓๘ ล้านบาท

๔.๓.๒ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อกำหนดผู้ถือหุ้น

๑. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ปร.๔ ปร.๕ แบบรูปแบบรายการ และรูปแบบการดำเนินงาน

๒. การขออนุญาตใช้พื้นที่ ได้แก่ การตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ และการตรวจสอบของสำนักงานที่ดิน

๔.๔ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและเทศบาลเมืองนครพนม) และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อกำหนดผู้ถือหุ้น โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

๔.๔.๑ จังหวัดนครพนม ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๕๙๔.๘๕๗ ล้านบาท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมได้มีการซักซ้อมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งถือว่ามีเตรียมความพร้อมและดำเนินการได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การประชุมเร่งรัดติดตามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน การประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีรายละเอียดดังนี้

๑) โครงการที่ก่อกำหนดผู้ถือหุ้นและลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๒ โครงการ วงเงิน ๙.๐๕๐ ล้านบาท

๒) โครงการที่ยังไม่ก่อกำหนดผู้ถือหุ้น จำนวน ๑๖๐ โครงการ วงเงิน ๕๘๕.๘๐๗ ล้านบาท แบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑) โครงการที่ยังไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน ๑๔ โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่ต้องคืนเงิน จำนวน ๒ โครงการ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ จำนวน ๑๒ โครงการ

๒.๒) โครงการที่อยู่ระหว่างร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง จำนวน ๖๔ โครงการ

๒.๓) โครงการที่อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง จำนวน ๒๓ โครงการ

๒.๔) โครงการที่อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ โครงการ

๒.๕) โครงการที่อยู่ระหว่างอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามในสัญญา) จำนวน ๕๓ โครงการ

๓) โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้รับอนุมัติ จำนวน ๔ โครงการ กำหนดยื่นเสนอราคา ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา

๔) โครงการที่เทศบาลเมืองนครพนม ได้รับอนุมัติ จำนวน ๒ โครงการ อยู่ในขั้นตอนการกำหนดร่าง TOR

๔.๔.๒ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อกำหนดผู้ถือหุ้น

๑. การกำหนดราคากลาง

๒. การขออนุมัติใช้พื้นที่ดำเนินการ เช่น เขตอุทยาน ป่าสงวน ที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น

๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ปริมาณงาน และการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง หลังจากที่ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว ทำให้มีความล่าช้าในการดำเนินการและการบริหารสัญญา ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้าตามไปด้วย

๔. การบริหารบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทาง, รอการแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่อย่างเป็นทางการ เป็นต้น

๕. โครงการเข้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น ต้องส่งคืนงบประมาณ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

- ในการประชุมครั้งถัดไปให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ให้มอบหมายผู้แทนที่สามารถชี้แจงหรือให้ข้อมูลในที่ประชุมได้เข้าร่วมแทน

- ให้มีการจัดเวทีสัมมนาในห้วงเดือนสิงหาคม โดยเชิญหน่วยงานทั้งหมดมาแล้วให้ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายดีเด่นมาแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารการเบิกจ่ายให้ประสบความสำเร็จ ในรูปแบบของเวที Best practice

- อยากให้มีการประชุมเร่งรัดทุก ๆ ไตรมาส เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่สามแล้ว ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จะต้องมีการเร่งรัดติดตามทุกเดือน รวมถึงคณะทำงานทุกชุดด้วย


ระเบียบวาระที่ ๕: เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๑๕ น.

ผู้จดยางงานการประชุม


ลงชื่อ



(นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวสมจิต มอญปาก)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ