

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (อาคารหลังใหม่)

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. นายวันชัย จันท์พร | ประธานกรรมการ |
| ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม | |
| ๒. นายสมศักดิ์ ยกน้อยวงศ์ | กรรมการ |
| ปลัดจังหวัดนครพนม | |
| ๓. นายขันชัย จันทะชา | กรรมการ |
| แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม | |
| ๔. นายณัฐพล สุริยนต์ | กรรมการ |
| แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม | |
| ๕. นายลิขิต พันธุ์เทพ | กรรมการ |
| แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม | |
| ๖. นางสาวทองปักษ์ งามเนตร | กรรมการ |
| แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม | |
| ๗. นายคมสัน นาโควงศ์ | กรรมการ |
| แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม | |
| ๘. นายปัญญา พึ่งประจวบ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม | |
| ๙. นางสาววรรณิภา วงศ์กาฬสินธุ์ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม | |
| ๑๐. นายนพกุล พิมพ์ดี | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม | |
| ๑๑. นายพิศสัย อุบลพิพัชร | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๕ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ | |
| ๑๒. นายวิจิต ใจช่วง | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ | |
| ๑๓. นางสาวมธุรส ภูเดช | |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม | |
| ๑๔. นางรัตนภรณ์ อัครนุภาพ | กรรมการและเลขานุการ |
| คลังจังหวัดนครพนม | |
| ๑๕. นางสาวสมจิต มอญปาก | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง | |
| ๑๖. นางทิพรัศม์ นารินทร์รักษ์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | |

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วม.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| ๑. นางสาวอรอุมา อันทนาย | ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม |
| ๒. นายณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์ | ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม |
| ๓. นางจุฑารัตน์ ศรีโมรา | พาณิชย์จังหวัดนครพนม |
| ๔. นางสาวพร้อมมงคล วงศ์บุญฟู | ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม |
| ๕. นายฤทธิเดช ไตรยวงศ์ | แทน ผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม |
| ๖. นางคมคาย พรหมประกาย | แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม |
| ๗. นายสุนทร ปุ่มเป้า | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก |
| ๘. นางบุญทริกกา ไชยริบูรณ์ | แทน พัฒนาการจังหวัดนครพนม |
| ๙. นางพัชรภา พรหมนิล | แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ ฯ |
| ๑๐. นางสาวเสาวภา สุริยงค์ | แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม |
| ๑๑. นางสาวสุกัญญา สุวรรณมาโจ | แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม |
| ๑๒. นายสมสิทธิ์ สมบัติใหม่ | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม |
| ๑๓. นางสาวอ้อมใจ ทองพุ่ม | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง |
| ๑๔. พ.ต.ต.วุฒิพงษ์ พันตา | แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม |
| ๑๕. นายวรเทพ วัฒนวิเชียร | แทน ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๗ |
| ๑๖. นายเจษฎา พวงผกา | แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ |
| ๑๗. นายสมาน เกษี | แทน นายอำเภอเมืองนครพนม |
| ๑๘. นายปฏิพัทธ์ จำปาทิพย์ | แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม |
| ๑๙. นางนนทรี ทิพย์โฆษิตคุณ | แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม |
| ๒๐. นางสาวกนกกร เอี่ยมเพชร | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ |
| ๒๑. นายธณินทร์ นวลใย | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๒๒. นางสาวปรียานุช สอนชัย | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๒๓. นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรหม | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |
| ๒๔. นางสาวศรัญญา สิทธิ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๒๕. นางอนุลักษณ์ พรหมบุตร | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๒๖. นางสาวดุเดือน ขวัญภูริวัฒน์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๒๗. นางสาวณัฐนี สีเทียวไทย | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๒๘. นายฤทธิรงค์ สัพโส | นายช่างชลประทาน |
| ๒๙. นางสาวนวรรตน์ สุทธิมัน | นักวิชาการคลัง |
| ๓๐. นางสาวสุกัญญา อุทัยแสน | นักวิชาการคลัง |
| ๓๑. นางสุรีย์ ไชยบุรมย์ | นักวิชาการพัสดุ |
| ๓๒. นางสาวสุรรัตน์ ฤทธิธรรม | พนักงานราชการ |
| ๓๓. นายสุวรรณ บรมฤทธิ์ | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม -

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- การบูรณาการงบประมาณเพื่อช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม
- การเข้าถึงการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของชาวนครพนม คือการตรวจเลือดอย่างละเอียด โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
- การเบิกจ่ายงบประมาณโดยปกติในไตรมาสที่ ๓ ของทุกปีงบประมาณ ส่วนกลางของแต่ละกระทรวง กรม จะเร่งรัดให้ดำเนินการเบิกจ่าย ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดจะรายงานผลการเบิกจ่ายให้ทราบและรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นประจำ ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๒ แล้วจึงมาดูรายละเอียดผลการดำเนินการของงบประมาณแต่ละงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมถึงปัญหาที่ติดขัดในการดำเนินการ การหาแนวทางแก้ไขปัญหา อีกทั้งกลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดนครพนมจะได้เป็นผู้ติดตามเนื้องานต่าง ๆ ได้ ซึ่งส่งผลต่อการขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แจ้งหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๐๓/ว ๑๓๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ หน้า ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเภท	จัดสรร	ก่อนหัก(PO)	การเบิกจ่าย					การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ
ประจำ	๓,๗๖๑.๓๙	๕๕๖.๘๙	๓,๒๒๕.๕๐	๘๕.๗๖	๙๘.๐๐	-๑๒.๒๔	๗๕	๓,๗๖๑.๖๘	๑๐๐.๕๗	๑๐๐	๐.๕๗	๔๔
ลงทุน	๔,๒๕๒.๓๙	๙๖๒.๔๙	๓,๒๘๙.๙๐	๗๕.๙๔	๗๕.๐๐	๐.๙๔	๔๒	๔,๒๕๒.๙๐	๙๘.๕๘	๑๐๐	-๑.๔๒	๗๖
ภาพรวม	๘,๐๑๓.๗๘	๑,๕๑๙.๓๘	๖,๕๑๕.๔๐	๘๐.๘๕	๙๓.๐๐	-๑๒.๔๕	๗๐	๘,๐๑๔.๕๘	๙๙.๕๘	๑๐๐	-๐.๔๒	๗๕

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดนครพนม ผลการเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน ๖,๕๑๕.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๕ (เป้าหมายร้อยละ ๙๓) ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ -๑๒.๔๕ และผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓,๒๘๙.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๔ (เป้าหมายร้อยละ ๗๕) สูงกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๐.๙๔

๓.๒ ผลการมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ลงทุนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ และมีผลการเบิกจ่ายสูงสุด โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น ๓ ประเภท ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๒ หน่วยงาน ดังนี้

ประเภทที่ ๑ : หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนตาม Function ดีเด่น

กลุ่มที่ ๑ คือ กลุ่มวงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่

๑. แขวงทางหลวงชนบทนครพนม

๒. แขวงทางหลวงนครพนม

กลุ่มที่ ๒ คือ กลุ่มวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท จำนวน ๒ หน่วยงาน
ได้แก่

๑. สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม

๒. มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐

กลุ่มที่ ๓ คือ กลุ่มวงเงินเกิน ๒ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท จำนวน ๒ หน่วยงาน
ได้แก่

๑. โรงพยาบาลนครพนม

๒. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

กลุ่มที่ ๔ คือ กลุ่มวงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๒ หน่วยงาน
ได้แก่

๑. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

ประเภทที่ ๒ : หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน งบพัฒนาจังหวัดนครพนม ดีเด่น

มีเพียงกลุ่มเดียว คือ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มวงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป (เนื่องจากกลุ่มวงเงินอื่นไม่มีหน่วยงานใดที่มีผลการใช้จ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐) คือ แขวงทางหลวงชนบทนครพนม

ประเภทที่ ๓ : หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดีเด่น จำนวน ๓ อปท.
ได้แก่

กลุ่มที่ ๒ คือ กลุ่มวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท จำนวน ๑ อปท.
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แพง อำเภอดงหลวง

กลุ่มที่ ๓ คือ กลุ่มวงเงินเกิน ๒ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท จำนวน ๑ อปท.
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเตา อำเภอท่าอุเทน

กลุ่มที่ ๔ คือ กลุ่มวงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๑ อปท.
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง

๓.๓ คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๓๓๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๓๓๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อติดตามเร่งรัดให้ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔ ทั้งรายจ่ายประจำรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐

๓.๔ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม เป็นการช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid-๑๙ คลี่คลายแล้ว ดังนั้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป้าหมาย ดังนี้

ประเภท	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๕๕.๐๐	๕๕.๗๘	๘๐.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๙.๐๐	๒๘.๙๖	๓๙.๐๐	๕๘.๑๕	๕๗.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
ภาพรวม	๕๔.๐๐	๖๔.๒๙	๙๔.๐๐	๑๑๓.๙๓	๑๓๗.๐๐	๑๖๓.๔๑	๑๗๓.๐๐	๒๐๐.๐๐

๓.๕ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕)

๓.๕.๑ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดนครพนม และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อน (PO)	ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เบิกจ่าย ไตรมาส ๑	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		เป้าหมาย ใช้จ่าย ไตรมาส ๑	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย ใช้จ่าย	ลำดับของประเทศ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ			จำนวนเงิน	ร้อยละ			เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ประจำ	๑,๒๕๘.๓๐	๑๐.๖๘	๗๗๒.๘๖	๖๓.๐๑	๓๕.๐๐	๒๘.๐๑	๘๐๗.๘๖	๖๓.๖๖	๓๕.๓๓	๒๘.๕๓	๕๘	๕๖
ลงทุน	๓,๗๓๒.๑๔	๑,๑๒๓.๕๓	๘๕๗.๓๘	๒๒.๙๗	๑๙.๐๐	๓.๙๗	๑,๙๘๐.๙๑	๕๓.๐๘	๒๘.๙๖	๒๔.๑๒	๖	๑๒
ภาพรวม	๕,๙๙๐.๔๓	๑,๑๓๘.๒๑	๑,๖๓๐.๒๔	๒๓.๐๗	๕๔.๐๐	๑.๐๗	๑,๗๘๘.๗๗	๕๕.๘๐	๖๔.๒๙	๒๖.๖๕	๑๕	๒๒
เงินกันไว้	๑,๕๕๕.๑๖	๗๑๙.๓๙	๔๖๒.๒๘	๒๙.๗๓			๑,๐๙๒.๘๗	๗๕.๙๘				

๓.๕.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ (Function)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อน (PO)	ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เบิกจ่าย ไตรมาส ๑	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		เป้าหมาย ใช้จ่าย ไตรมาส ๑	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย ใช้จ่าย
			จำนวนเงิน	ร้อยละ			จำนวนเงิน	ร้อยละ		
ประจำ	๑,๒๕๘.๓๐	๑๐.๖๘	๗๗๒.๘๖	๖๓.๐๑	๓๕.๐๐	๒๘.๐๑	๘๐๗.๘๖	๖๓.๖๖	๖๔.๕๔	๒๙.๑๑
ลงทุน	๓,๗๓๒.๑๔	๑,๑๒๓.๕๓	๘๕๗.๓๘	๒๒.๙๗	๑๙.๐๐	๓.๙๗	๑,๙๘๐.๙๑	๕๓.๐๘	๒๘.๙๖	๓๗.๒๐
ภาพรวม	๕,๙๙๐.๔๓	๑,๑๓๘.๒๑	๑,๖๓๐.๒๔	๒๓.๐๗	๕๔.๐๐	๑.๐๗	๑,๗๘๘.๗๗	๕๕.๘๐	๖๔.๒๙	๓๑.๕๕

๓.๕.๓ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดนครพนม

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทบ รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อน (PO)	ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เบิกจ่าย ไตรมาส ๑	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		เป้าหมาย ใช้จ่าย ไตรมาส ๑	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย ใช้จ่าย	ลำดับของประเทศ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ			จำนวนเงิน	ร้อยละ			เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ประจำ	๑๒.๙๓	๐.๐๓	๑.๐๔	๘.๐๗	๓๕.๐๐	-๒๖.๙๓	๑.๐๘	๘.๓๒	๓๕.๓๓	-๒๗.๐๑	๖๙	๗๑
ลงทุน	๑๗๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙.๐๐	-๑๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘.๙๖	-๒๘.๙๖	๗๐	๗๑
ภาพรวม	๑๙๐.๙๓	๐.๐๓	๑.๐๔	๐.๕๕	๓๒.๐๐	-๓๑.๕๕	๑.๐๘	๐.๕๖	๓๕.๐๘	-๓๓.๕๒	๗๒	๗๓

๓.๕.๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทบ รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อน (PO)	ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	สูง/ต่ำ กว่า	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย ใช้จ่าย	สูง/ต่ำ กว่า
			จำนวนเงิน	ร้อยละ			จำนวนเงิน	ร้อยละ		
ทต. และ อบต.	๕๑๐.๘๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๙.๐๐	-๑๙.๐๐	๖๗.๐๗	๑๓.๑๓	๒๘.๙๖	-๑๕.๘๓
ทม.นครพนม	๑๐.๒๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๙.๐๐	-๑๙.๐๐	๐.๐๐	๐	๒๘.๙๖	-๒๘.๙๖
อบจ.นครพนม	๓๙.๐๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๙.๐๐	-๑๙.๐๐	๐.๐๐	๐	๒๘.๙๖	-๒๘.๙๖
รวม	๕๖๐.๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๙.๐๐	-๑๙.๐๐	๖๗.๐๗	๑๓.๑๓	๒๘.๙๖	-๑๖.๙๙

๓.๕.๕ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒ (นครพนม)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทบ รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อน (PO)	ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เบิกจ่าย ไตรมาส ๑	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		เป้าหมาย ใช้จ่าย ไตรมาส ๑	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย ใช้จ่าย
			จำนวนเงิน	ร้อยละ			จำนวนเงิน	ร้อยละ		
ประจำ	๐.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๔	๑๘.๐๗	๓๕.๐๐	-๑๖.๙๔	๐.๐๔	๑๘.๐๗	๓๕.๓๓	-๑๗.๒๗
ลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙.๐๐	-๑๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘.๙๖	-๒๘.๙๖
ภาพรวม	๐.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๔	๑๘.๐๗	๓๒.๐๐	-๑๓.๙๔	๐.๐๔	๑๘.๐๗	๓๕.๐๘	-๑๖.๐๒

๓.๖ กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่ควรทราบ

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็น
ร้อยละ ๐ โดยให้ใช้บังคับกับสัญญาที่เข้าเงื่อนไขการได้รับการช่วยเหลือตามหนังสือ ดังนี้

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖
สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ สำหรับสัญญาที่ลงนามก่อนหรือหลังวันที่ ๒๖
มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงาน
งวดสุดท้ายแล้ว แต่การตรวจรับพัสดุยังไม่เสร็จสิ้น โดยให้แก้ไขสัญญาในส่วนของเงื่อนไขให้คิด
ค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

และตามหนังสือ....

และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการวินิจฉัยได้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการนับระยะเวลาสิ้นสุดของการให้ความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ จากก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แต่ปรากฏว่าภายหลังที่มีการแก้ไขสัญญาให้ค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ แล้ว คู่สัญญาบางรายไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถใช้พัสดุได้ตามความต้องการภายในระยะเวลาตามสัญญา อีกทั้งส่งผลกระทบต่อภาระการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย ตาม ว ๑๔๕๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายจ่ายลงทุนงบส่วนราชการ (Function) พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

สรุปโครงการที่ส่วนราชการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 6 มกราคม 2566)
๑	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนครพนม	๗.๗๒	
๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนครพนม ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	๐.๐๒	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒	รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นครพนม ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน	๑.๓๖	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้รอส่งมอบงาน
๓	ปรับปรุงกันสาดอาคาร ๒ หลัง บริเวณหลังคาและหน้าต่าง อาคารเอนกประสงค์และอาคารเจริญ คุณหญิงวรรณฯ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นครพนม ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน	๐.๒๕	จะขึ้นประกาศภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่าง ปรับระยะเวลาดำเนินการให้ เหมาะสม
๔	ปรับปรุงอาคารเรือนนอนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นครพนม ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	๒.๐๐	จะขึ้นประกาศภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่าง ปรับระยะเวลาดำเนินการให้ เหมาะสม
๕	ปรับปรุงพื้นและห้องน้ำเรือนนอนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นครพนม ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	๒.๐๐	จะขึ้นประกาศภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่าง ปรับระยะเวลาดำเนินการให้ เหมาะสม

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖)
๖	ปรับปรุงโรงครัว ระบบส่งแก๊สหุงต้ม ระบบดูดควัน ๑ หลัง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนครพนม ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	๑.๕๐	จะขึ้นประกาศภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับระยะเวลาดำเนินการให้เหมาะสม
๗	ปรับปรุงหลังคาอาคาร ๓ ชั้น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนครพนม ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	๐.๖๐	จะขึ้นประกาศภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับระยะเวลาดำเนินการให้เหมาะสม
	ประธาน		ให้ปรับลดขั้นตอนวิธีการดำเนินงานให้มีความรวดเร็วมากขึ้น
๒	โครงการชลประทานนครพนม	๒๓.๕๓	
๑	โครงการขุดลอกลำห้วยสาหล้าห้วยกั๊ด พร้อมอาคารประกอบ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (งบกลาง)	๒๓.๕๓	รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๔ เดือน
๓	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	๑.๘๙	
๑	โรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาดประมาณ ๑๐ x ๒๐ เมตร ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	๑.๖๕	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางจากกรมต้นสังกัด คาดว่าจะลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒	หลุมหญ้าหมักคอกกรีด ขนาดความจุ ๑๕๐ ตัน ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	๐.๒๕	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๔	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	๒.๘๔	
๑	ก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๒.๘๔	ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน
๕	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ สาขานครพนม	๙.๑๓	
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	๐.๘๘	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะส่งมอบงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒	สร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดสกลนคร	๘.๒๕	เป็นการซื้อต้นไม้มาให้ชาวบ้านปลูก ขณะนี้อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายว่าต้องการปลูกต้นไม้ประเภทไหน

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖)
	ประธาน		ให้ปรับลดขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น
๖	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม	๐.๕๐	
	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๐.๕๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนาม ในสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
๗	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม	๑๑.๓๓	
	๑ ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐาน ขนาดใหญ่ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนครพนม	๑๐.๒๔	อยู่ระหว่างพิจารณาจ้าง TOR กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๗ เดือน มีจำนวน ๑๐ งบประมาณ
	๒ ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	๑.๐๙	ครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
๘	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม	๑.๗๓	
	๑ งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา จำนวน ๒๓ รายการ	๑.๗๓	แจ้งจัดสรรงบประมาณให้หน่วย ดำเนินการ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖
๙	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม	๗.๓๓	
	๑ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๐.๒๐	จะลงนามในสัญญาวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลา ดำเนินการ ๖๐ วัน
	๒ ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ตำบล ศรีสงคราม อำเภอสรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๐.๙๐	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างและประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖
	๓ ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ตำบลในเมือง อำเภอมือเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๐.๙๕	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างและกำหนดประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖
	๔ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลท่าอุเทน อำเภوتاอุเทน จังหวัดนครพนม	๐.๘๑	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างและกำหนดประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖
	๕ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	๐.๓๕	จะลงนามในสัญญาวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลา ดำเนินการ ๖๐ วัน

๖. ค่าปรับปรุง....

ลำดับ		ชื่อรหัสงบประมาณ	งบจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖)
	๖	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๑.๘๘	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ งาน ก่อสร้างและประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖
	๗	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	๒.๒๔	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างและกำหนดประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖
๑๐	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม		๒.๑๐	
	๑	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด ๓๐๐ แอมป์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๐.๗๕	ยกเลิกประกาศ เนื่องจากมีการแก้ไข TOR และจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖
	๒	เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด ๓๒๐ แอมป์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม	๑.๓๕	ยกเลิกประกาศ เนื่องจากมีการแก้ไข TOR และจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖
๑๑	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม		๐.๕๐	
	๑	ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอปลาปาก ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	๐.๕๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๒	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม		๒.๕๔	
	๑	ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด นครพนม ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๒.๕๔	อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ (ปร.๔ และ ปร.๕) จากสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครพนม ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน
๑๓	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๒		๕๐.๖๒	
	๑	ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านหนองดุด ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า	๐.๑๖	ครุภัณฑ์รายการที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่าง จัดทำราคากลาง
	๒	ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสะผง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอบ้านแพง	๐.๐๖	
	๓	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ๖ รายการ/ ระดับประถมศึกษา ๒๓ รายการ / ระดับมัธยมศึกษา ๔ รายการ รวม ๓๓ รายการ	๑.๑๕	
	๔	ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๐ ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	๐.๐๘	

ลำดับ		ชื่อรหัสงบประมาณ	งบจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖)
	๕	แบบ สปช. ๒๐๒/๒๖ โรงเรียนบ้านนาข้าท่า ตำบลพะทาย อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดนครพนม	๐.๘๑	ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่าง เสนอราคา
	๖	แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาคี ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอสว่างนครพนม จังหวัดนครพนม	๒.๔๕	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง โดย นายช่างเทศบาลและโรงเรียน
	๗	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ สิ่งก่อสร้างอื่น ๑๔๙ แห่ง	๒๔.๕๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และรอเบิกจ่าย
	๘	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ สิ่งก่อสร้างอื่น สป.นครพนม เขต ๒ ตำบลศรีสงคราม อำเภอสว่างนครพนม จังหวัดนครพนม	๑.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
	๙	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนบ้านด้าย ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์	๐.๔๑	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง รอทำ PO
	๑๐	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนบ้าน โพนจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์	๐.๔๑	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง รอทำ PO
	๑๑	อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ก โรงเรียนบ้านนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	๑๑.๗๓	สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มี ๑๑ งวดงาน อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดงานที่ ๓ ค่าต่ำกว่า แผนการดำเนินงาน
	๑๒	อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โรงเรียนบ้านคำแม่ นาง ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	๓.๙๒	อยู่ระหว่างถอดแบบงานก่อสร้าง เนื่องจากได้รับแบบจากส่วนกลาง และจัดทำราคากลาง ระยะเวลา ดำเนินการ ๓๐๐ วัน
	๑๓	อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โรงเรียนบ้านดอน ปอหนองโอง ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัด นครพนม	๓.๙๒	อยู่ระหว่างถอดแบบงานก่อสร้าง เนื่องจากได้รับแบบจากส่วนกลาง และจัดทำราคากลาง ระยะเวลา ดำเนินการ ๓๐๐ วัน
	ประธาน			ให้ฝ่ายเลขานุการติดตามการ ดำเนินงานโครงการอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ทั้ง ๒ โครงการ นี้ด้วย
๑๔	วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง		๑๐.๐๖	
	๑	ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้าน แแพง จังหวัดนครพนม	๑.๕๐	อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ มีผู้รับ จ้างทั่วทั้ง ๑ ราย ต้องตรวจสอบ รูปแบบรายการใหม่อีกครั้ง

ลำดับ		ชื่อรหัสงบประมาณ	งบจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖)
	๒	อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐.๔๐ x ๖๖ เมตร วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ้ว ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม	๘.๕๖	อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ (ปร.๔ และ ปร.๕) กำหนดไว้ ๘ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๑๕	วิทยาลัยเทคนิคนครพนม		๖.๐๙	
		อาคารอเนกประสงค์ ชั้นเดียว วิทยาลัยเทคนิค นครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัด นครพนม	๖.๐๙	อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงรูปแบบ รายการ (โดยสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดนครพนม) เนื่องจากมีการเปลี่ยนสถานที่ ก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
	ประธาน			ฝากสำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดนครพนมเร่ง จัดทำรูปแบบรายการ และให้ วิทยาลัยเทคนิค นครพนม เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างรอ เมื่อได้รูปแบบรายการแล้วให้เร่ง ดำเนินการต่อทันที
๑๖	วิทยาลัยการอาชีพนาแก		๑๔.๐๙	
	๑	อาคารหอพัก วิทยาลัยการอาชีพนาแก ตำบลนาคู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๘.๖๑	อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ (ปร.๔ และ ปร.๕) ระยะเวลา ดำเนินการ ๖ เดือน
	๒	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยการอาชีพนาแก ตำบลนาคู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๒.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ (ปร.๔ และ ปร.๕)
	๓	อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพนาแก ตำบลนาคู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๓.๔๙	อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ (ปร.๔ และ ปร.๕)
๑๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม		๑๑๕.๖๓	
	๑	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลนาแก ตำบลบ้านแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๓.๗๐	ลงนามในสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
	๒	ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ ๑ major set no.๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภธาตุพนม จังหวัดนครพนม	๐.๕๐	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กำหนด ส่งมอบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ		ชื่อรหัสงบประมาณ	งบจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖)
	๓	บ้านพักข้าราชการชำนานงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น ๑๘ รายการ	๒๓.๐๑	- ลงนามแล้ว ๑๑ รายการ (ระยะเวลาดำเนินการ ๔ เดือน) - อยู่ระหว่างวันระยะยุทธศาสตร์ ๕ รายการ (ครบวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖) - คงเหลือ ๒ รายการ อยู่ระหว่าง เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง เนื่องจาก รพ.สต.พะทาย และนา คุณใหญ่ มีการถ่ายโอนหน่วยงาน
	๔	ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๓๐ เตียง ชนิดสระเติมอากาศปูพื้นด้วยคอนกรีต โรงพยาบาลปลาปาก ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก	๔.๑๖	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
	๕	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๑๒๔ ตารางเมตร โรงพยาบาล ศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัด นครพนม	๕๓.๐๒	งบผูกพันข้ามปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มี ๑๔ งวดงาน ขณะนี้ อยู่ระหว่างงวด ๖ ดำเนินการ ล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน
	๖	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	๓๑.๒๔	งบผูกพันข้ามปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖ มี ๑๖ งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่าง งวด ๖ ดำเนินการล่าช้ากว่า แผนการดำเนินงาน และมีความเสี่ยง ที่งบประมาณพับไปใน ๓ งวด สุดท้าย ในวงเงิน ๔๐ ล้านบาท ขณะนี้มีการเรียกผู้รับจ้างมา ประชุมกับคณะกรรมการและ มีการปรับงวดงานให้มีความ สอดคล้องในการดำเนินงาน
๑๘	เทศบาลเมืองนครพนม		๑๐.๒๑	
	๑	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วย สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม	๐.๒๑	เป็นงานซื้อครุภัณฑ์ ขณะนี้อยู่ใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิตโย (ฝั่งขวาทาง) ช่วงอรัญญิกาวาส ถึง ร้านเอเชียยางยนต์ ฝัวจราจร กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๑๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ		งบจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖)
๑๙	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม		๓๙.๐๔	
	๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ อำเภอสรีสงคราม -บ้านอ้อ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๙.๖๔	ทั้ง ๕ รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่า จะลงนามในสัญญาได้ภายใน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
	๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดง ตำบลพนอม-บ้านวังโพธิ์ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๐๐ ตารางเมตร	๙.๕๘	
	๓	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายบ้านดอนแดง ตำบลท่าบ่อสงคราม-บ้านดงหนองบัว ตำบลบ้านข้า อำเภอสรีสงคราม จังหวัดนครพนม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๙.๖๔	
	๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านน่าน้อย ตำบลเหล่าพัฒนา – บ้านเสียว ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑.๒๐๐ ตารางเมตร	๗.๑๘	
	๕	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายบ้านหนองผือ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอสรีสงคราม-บ้านสร้างแก้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๖๘ เมตร	๓.๐๐	
		ประธาน		เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝน และฝากทุกหน่วยงานให้เร่งดำเนินการ ทั้งในส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา

สรุปรายงานเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่มีเบิกจ่าย

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ	เงินกันฯ สุทธิ (ล้านบาท)	ใบสั่งซื้อ PO (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖)
๑	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำท่า			
	๑ ขุดลอกตะกอนคลองตักน้ำห้วยไร่ กม.๓+๕๐๐ ปตร.บ้านนาขาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำท่า ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง	๐.๔๙	๐.๔๘	ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
	๒ ขุดลอกตะกอนคลองตักน้ำน้อย กม.๔+๕๐๐ ปตร.บ้านนาขาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำท่า ตำบลยอดขาด อำเภอวังยาง	๐.๔๙	๐.๔๘	ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
	๓ ขุดลอกร่องชักน้ำหนองข้าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำท่า ตำบลยอดขาด อำเภอวังยาง	๐.๔๙	๐.๔๘	ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
	๔ ขุดลอกตะกอนร่องชักน้ำ โรงสูบน้ำบ้านนาแก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำท่า ตำบลนาแก อำเภอนาแก	๐.๔๙	๐.๔๘	ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
	๕ ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาสาย MC บ้าน กลางน้อย โรงสูบน้ำบ้านนาแก โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาน้ำท่า ตำบลนาแก อำเภอนาแก	๐.๙๙	๐.๔๘	งานจ้างเหมา อยู่ระหว่าง ดำเนินการ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖
	๖ ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาสาย ๒L-MC โรง สูบน้ำบ้านนาแก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำท่า ตำบลนาแก อำเภอนาแก	๐.๙๕	๐.๔๘	งานจ้างเหมา อยู่ระหว่าง ดำเนินการ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖
	๗ ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย RMCสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าที่ ๒ ฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน ความยาว ๑.๙๒๐ กิโลเมตร ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอ ธาตุพนม	๒.๐๐	๒.๐๐	รอเอกสารส่งเบิก
๒	ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม			
	๑ เรือแถวสัญญาบัตร ๑๐ คูหาระดับ สว.-รอง ผกก. ภ.จว.นครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๓.๐๔	๓.๐๔	งวดงานที่ ๕ งวดสุดท้าย อยู่ในระหว่างขอใบเลขที่ เพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟและ มิเตอร์น้ำ และตรวจรับ งานก่อสร้าง
๓	มหาวิทยาลัยนครพนม			
	๑ ปรับปรุงอาคารเรียนพื้นฐานประยุกต์และ บริหารธุรกิจตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม	๒.๙๗	๒.๙๗	คงเหลือ ๓ งวดงาน จะเร่งรัด ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายใน เดือน มกราคม ๒๕๖๖ (มีค่าปรับ)

ลำดับ		ชื่อรหัสงบประมาณ	เงินกันฯ สุทธิ (ล้านบาท)	ใบสั่งซื้อ PO (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖)
	๒	งานปรับปรุงพื้นที่และหลังคาโรงงาน ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	๕.๙๔	๕.๙๔	แก้ไขรูปแบบรายการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้าง แจ้งเข้าดำเนินการเมื่อ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
๔	วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง				
	๑	ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	๓.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะประกาศผู้ชนะได้ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ และบันทึก PO วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
๕	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕				
	๑	ประตูละบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งขวา	๓๕.๙๔	๓๕.๙๔	มีการขอแก้ไขสัญญาตาม มาตรการโควิด-๑๙ (ว ๖๙๓ และ ว ๖๔๕) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๒๘.๖๕ ลำบากกว่า แผนสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และจะ เบิกเพิ่มอีกจำนวน ๑๒ ล้านบาท คาดว่าจะ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส ๒
	๒	ประตูละบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งซ้าย	๖๕.๒๔	๖๕.๒๔	มีการขอแก้ไขสัญญาตาม มาตรการโควิด-๑๙ (ว ๖๙๓ และ ว ๖๔๕) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๒๒.๒๗ ลำบากกว่า แผนสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และ จะเบิกเพิ่มอีกจำนวน ๑๕ ล้านบาท และมีแผน ส่งคืนงบประมาณจำนวน ๓๕ ล้านบาท คาดว่าจะ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ		ชื่อรหัสงบประมาณ	เงินกันฯ สุทธิ (ล้านบาท)	ใบสั่งซื้อ PO (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖)
	๓	ประจวบฯ บายน้ำและสถานีสูบน้ำหนองสองห้อง	๙๖.๑๕	๙๖.๑๕	- สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ สั่งเข้าดำเนินการปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - ติดปัญหาน้ำท่วมบริเวณอำเภอบ้านดุงและอำเภอเพ็ญเข้าดำเนินการไม่ได้ และมีแผนคืนงบประมาณจำนวน ๓๙ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๕๐ ล้านบาท คาดเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๖		สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๒			
	๑	ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ ๓ รายการ	๐.๔๕	๐.๔๔	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ครุภัณฑ์ให้โรงเรียน
	๒	ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด(เลือกรายการ) แบบ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	๐.๐๘	๐.๐๘	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ครุภัณฑ์ให้โรงเรียน
	๓	เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	๐.๐๒	๐.๐๒	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ครุภัณฑ์ให้โรงเรียน
	๔	เครื่องฉายภาพ ๓ มิติโรงเรียนบ้านโนน ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	๐.๐๒	๐.๐๒	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ครุภัณฑ์ให้โรงเรียน
	๕	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๙ รายการ	๐.๓๕	๐.๓๔	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ครุภัณฑ์ให้โรงเรียน
	๖	เครื่องเล่นสนาม ๑๐ รายการ	๐.๔๑	๐.๔๑	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ครุภัณฑ์ให้โรงเรียน
	๗	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ๓๗ รายการ	๑.๖๘	๐.๐๐	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ครุภัณฑ์ให้โรงเรียน
	๘	อาคารเรียน ๒๑๒ ถ./๕๗-ก โรงเรียนราษฎร์สามัคคี ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	๕.๔๕	๕.๔๕	จบผูกพันปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ ๘ ส่งเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๑.๔๓ ล้านบาท คงเหลือ ๒ งวดงาน คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาอีก ๒ เดือน

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ	เงินกันฯ สุทธิ (ล้านบาท)	ใบสั่งซื้อ PO (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖)
๙	อุปกรณ์วิชาการเกษตร(เลือกรายการ) แบบ ๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโหนดคอยพัฒนา ตำบลนาเดื่อ อำเภอสรีสงคราม จังหวัด นครพนม	๐.๐๖	๐.๐๐	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ครุภัณฑ์ให้โรงเรียน
๑๐	อุปกรณ์วิชาการเกษตร(เลือกรายการ) แบบ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่สมบูรณ์ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	๐.๐๖	๐.๐๖	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ครุภัณฑ์ให้โรงเรียน
๑๑	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๔ รายการ	๐.๒๖	๐.๒๖	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ครุภัณฑ์ให้โรงเรียน
๗	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ สาขานครพนม			
๑	ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	๒.๔๕	๒.๔๕	บอกเลิกสัญญาเนื่องจาก ผู้รับจ้างทิ้งงาน ขณะนี้ อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมิน รายการและงานก่อสร้าง และคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ รายจ่ายลงทุนงบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด และงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

ประธาน ขอให้สำนักงานจังหวัดนครพนม รายงานภาพรวมผลการดำเนินงานแทนหน่วยดำเนินการ

ผู้แทนหัวหน้า ๔.๒.๑ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปี

สำนักงานจังหวัด งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบจังหวัด ๖๖)

นครพนม จังหวัดนครพนมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๑๙๔.๙๒ ล้านบาท และ
งบบริหารจัดการจังหวัด ๙ ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๓.๙๒ ล้านบาท จำแนกตาม
ประเภทงบรายจ่าย

- งบลงทุน จำนวน ๑๘ กิจกรรม งบประมาณ ๑๓๘.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๙

- งบดำเนินงาน จำนวน ๒๕ กิจกรรม งบประมาณ ๑๖.๙๒ ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ ๘.๓๐

- งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ ๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๑

งบประมาณ...

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘ กิจกรรม งบประมาณ ๑๗๘.๐๐ ล้านบาท ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพันในระบบ New GFMS Thai ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินการจำนวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้

๑) แขวงทางหลวงชนบทนครพนม ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วจำนวน ๘ โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างและคาดว่าจะลงนามในสัญญาพร้อมก่อหนี้ผูกพันได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และอยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ จำนวน ๑ โครงการ และขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๒ โครงการ เนื่องจากใช้งบประมาณของกรมทางหลวงชนบทปี ๒๕๖๕ (เงินเหลือจ่าย) ดำเนินการซ่อมแซมถนนเรียบร้อยแล้ว

๒) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากเป็นโครงการซ้ำซ้อนกับงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองนครพนมที่ได้รับอุดหนุน

๓) โครงการชลประทานนครพนม ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วจำนวน ๓ โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นงานดำเนินการเอง และอยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ จำนวน ๒ โครงการ และขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ เนื่องจากสภาพพื้นที่ในการดำเนินโครงการเปลี่ยนแปลงไป มีการขยายตัวของหมู่บ้าน/ชุมชน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการขยายระบบส่งน้ำได้

๔.๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนจังหวัดนครพนม (งบกลุ่มจังหวัด ๖๖)

จังหวัดนครพนมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนจังหวัดนครพนมจำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๕๔.๔๑ ล้านบาท และงบบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด ๐.๔ ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๔.๘๑ ล้านบาท จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

- งบลงทุน จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๔๙.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๔
- งบดำเนินงาน จำนวน ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๔.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

๘.๒๓

- งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ ๔ แสนบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๓

งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนของจังหวัดนครพนมจะได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๔๙.๙๐ ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินการ จำนวน ๒ หน่วยงาน อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ

๔.๒.๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) (งบจังหวัด ๖๕)

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ กิจกรรม งบประมาณ ๓๑.๔๔ ล้านบาท

สรุปสถานะโครงการ (งบลงทุน) จำนวน ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๑๘.๑๖ ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี รายจ่ายลงทุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๑๘.๑๖ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ๓ หน่วยงาน ซึ่งโครงการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑ โครงการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และอีก ๑ โครงการ

อยู่ระหว่าง...

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในระยะเวลาที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี และของแขวงทางหลวงนครพนม จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในระยะเวลาที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี แต่ที่น่าเป็นห่วงคือโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานโฮจิมินห์ ของอำเภอเมืองนครพนม ซึ่งผลการดำเนินงานได้แค่ ๑๐% ขอให้หน่วยดำเนินการชี้แจงผลการดำเนินงานเพิ่มเติม

อำเภอเมืองนครพนม

ผู้แทนอำเภอเมืองนครพนม โครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานโฮจิมินห์ ของอำเภอเมืองนครพนม วงเงิน ๒.๙๕ บาท สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งติดปัญหาในเรื่องการถอดรูปปั้นประธานโฮจิมินห์ เนื่องจากชาวบ้านกลัวว่าถ้าถอดมาเพื่อปรับปรุงแล้วต้องประกอบให้เหมือนเดิมทุกประการ แต่ในสัญญาที่ลงนามกับผู้รับจ้างไม่ได้ระบุเงื่อนไขในส่วนนี้ จึงทำให้ต้องแก้ไขแบบแปลน ซึ่งอยู่ระหว่างส่งเอกสารขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ อนุมัติ

ประธาน ระยะเวลาในการดำเนินการและระยะเวลาในการปรับปรุงฯ จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ได้หรือไม่ หากไม่แล้วเสร็จจะส่งผลให้งบประมาณพับไป

ผู้แทนอำเภอเมืองนครพนม จะพยายามเร่งรัดผู้รับจ้างและควบคุมงานเป็นประจำเพื่อให้การทำงานของผู้รับจ้างอยู่ในช่วงระยะเวลาที่สามารถให้เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปีได้

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม ๔.๒.๔ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนจังหวัดนครพนม (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) (งบกลุ่มจังหวัด ๖๕)

เงินกันไว้เบิกเหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนจังหวัดนครพนม จำนวน ๑๑ กิจกรรม งบประมาณ ๗๗.๖๖ ล้านบาท

สรุปสถานะโครงการ (งบลงทุน) จำนวน ๕ กิจกรรม งบประมาณ ๖๘.๔๘ ล้านบาท ดังนี้

เงินกันไว้เบิกเหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนของจังหวัดนครพนม จำนวน ๕ กิจกรรม งบประมาณ ๖๘.๔๘ ล้านบาท จำนวน ๓ หน่วยงาน คาดจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในระยะเวลาที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

เงินกันไว้เบิกเหลืองบพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๒๖.๕๓ ล้านบาท จำนวน ๒ หน่วยงาน ซึ่งโครงการของก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๗ ก่อสร้างฝายห้วยวังยาว บ้านโพธิ์นา วงเงิน ๑๐.๕๓ ล้านบาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน และโครงการของชลประทานนครพนม ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำหนองท่ม วงเงิน ๑๖.๐๐ ล้านบาท ติดปัญหาขอให้หน่วยดำเนินการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการชลประทานนครพนม

ผู้แทน โครงการก่อสร้างฝายห้วยวังยาว บ้านโพนทา วงเงิน ๑๐.๕๓ ล้านบาท ไม่สามารถเบิก
ผู้อำนวยการ จ่ายเงินได้ทันภายในระยะเวลาที่ พ.ร.ก. เงินกู้เงินโควิด-19 ตามระยะเวลาที่อนุมัติให้ดำเนินการ
โครงการ จึงได้ทำหนังสือขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้ ค.ร.ม.พิจารณาอนุมัติ
ชลประทาน
นครพนม

ประธาน อนุมัติขยายระยะเวลาต้องให้ ค.ร.ม. พิจารณาอนุมัติเลยหรือ แล้วถ้า ค.ร.ม. ไม่อนุมัติจะ
ทำอย่างไร

ผู้แทนหัวหน้า โดยปกติเรื่องนี้เคยมีหน่วยงานอื่นขอขยายระยะเวลาในการใช้เงินตาม พ.ร.ก. เงินกู้
สำนักงานจังหวัด COVID-19 ซึ่งก็ได้รับการอนุมัติทุกกรณี คาดว่าโครงการนี้ก็ น่าจะได้รับการอนุมัติเช่นเดียวกัน
นครพนม

มติที่ประชุม เห็นชอบ ขอให้หน่วยดำเนินการและสำนักงานจังหวัดนครพนม ติดตามโครงการนี้อย่างใกล้ชิด
และเร่งดำเนินการในส่วนที่สามารถทำได้

๔.๓ รายงานจ่ายลงทุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

ผู้แทน ท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ประจำปี
จังหวัดนครพนม งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ๑๘๘ โครงการ รายงานความคืบหน้าใน
การจัดซื้อจัดจ้างและการก่องหนผู้กผัน ดังนี้

จังหวัดนครพนมได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
และเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ๑๒ รายการ
๑๘๘ โครงการ งบประมาณ ๕๑๐.๘๖ ล้านบาท สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการโดยให้ อบท.จัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
และต้องกำหนดเงื่อนไขในการจัดหาผู้รับจ้างไว้ว่าจะลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น และลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดโครงการที่ดำเนินการล่าช้าในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๕ สรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้

๑. โครงการที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๘๘ โครงการ

๒. ลงนามแล้ว จำนวน ๓๖ โครงการ

๓. ยังไม่ลงนาม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๕๒ โครงการ

๓.๑ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ-Spec-ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง
จำนวน ๖๘ โครงการ

๓.๒ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง จำนวน ๒๑ โครงการ

๓.๓ พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ โครงการ

๓.๔ อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) จำนวน ๑๙ โครงการ

๓.๕ ไม่พร้อมดำเนินการ-สถานที่ดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ

๓.๕.๑ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่จะต้องแก้ไขรายละเอียดเนื่องจาก
ข้าชื้อนบางส่วน มีการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการไปแล้วบางส่วน

๓.๕.๒ โครงการ...

๓.๕.๒ โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ จำนวน ๑ โครงการ ต้องส่งคืนเงิน
๓.๕.๓ โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน ๗ โครงการ เนื่องจากยังจัดหาที่ที่ดินส่วนที่ขุดออกจากพื้นที่ดำเนินการไม่ได้

๓.๖ ยังไม่ระบุสถานะโครงการ จำนวน ๒๕ โครงการ

๓.๖.๑ โครงการเข้าซื้อกับ อบจ.นพ. กำลังทำเรื่อง ส่งคืนโครงการ

๓.๖.๒ อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ

๓.๖.๓ กำหนดราคากลางเสร็จแล้ว เตรียมประกาศเชิญชวนฯ จำนวน ๖ โครงการ

๓.๖.๔ ประกาศเชิญชวนฯ แล้ว แต่ยังไม่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan จำนวน

๒ โครงการ

๓.๖.๕ อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนการดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

๓.๖.๖ อยู่ระหว่างต่อรองราคากับผู้เสนอราคา จำนวน ๑ โครงการ

๓.๖.๗ ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยที่ไม่ได้ขอ (งบด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า) จำนวน ๙ โครงการ ยังไม่มีผลการดำเนินการเนื่องจากเพิ่งได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

ประธาน - โครงการที่ต้องส่งคืนเงินจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้กลับมาที่จังหวัดแล้ว
ใช่หรือไม่

ผู้แทน ท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม - จะต้องคืนไปที่ส่วนกลางและไม่ได้คืนกลับมาที่จังหวัด เนื่องจากซื้อทั้งโครงการ

ประธาน - โครงการที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ ขอให้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส

ผู้แทน ท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม **เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี**
จังหวัดนครพนมได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘๘ โครงการ งบประมาณ ๓๔๐ ล้านบาท ผลการดำเนินการ ดังนี้

- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๑๑ ล้านบาท

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๒ โครงการ วงเงิน ๗๔ ล้านบาท

- คงเหลือ จำนวน ๒๒ โครงการ

การจัดหาผู้รับจ้างล่าช้า เนื่องจากติดปัญหาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ, พื้นที่ดำเนินการ และส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ประธาน - สามารถดำเนินการได้ทันหรือไม่

ผู้แทน ท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม - สามารถดำเนินการได้ทัน

ประธาน - ฝ่ายเลขานุการ มีความคิดเห็นอย่างไร

เลขานุการ - คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ต้องพิจารณาระยะเวลาการดำเนินการของแต่ละโครงการว่าใช้เวลานานเท่าไร สามารถลงนามในสัญญาได้เมื่อไร และจะเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่

มติที่ประชุม เห็นชอบ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามเร่งรัดการดำเนินการในส่วน
ของโครงการที่ยังไม่สามารถก่องหนผู้กักหนให้สามารถก่องหนได้โดยเร็ว เพราะหากเบิกจ่ายไม่ทันจะ
ส่งผลให้งบประมาณต้องถูกพับไป ให้ติดตามเป็นรายโครงการเนื่องจากเป็นภาพรวมของจังหวัด
แต่ละโครงการมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

ประธาน ให้หน่วยงานติดตามเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เพื่อไม่ให้ตกพับไป ให้คณะทำงานแต่ละคณะติดตามการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในส่วนที่คณะทำงานดูแลอย่างสม่ำเสมอ และจะมีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินฯ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรืออาจจะมากกว่าที่กำหนดได้ ปัจจุบันได้
อยู่ในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณแล้ว ส่วนที่จะต้องแก้ไขรายละเอียดให้เร่งดำเนินการ
เนื่องจากปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างก็มีพอสมควร ได้มีการหารือกับฝ่ายเลขาฯ ว่าจะเชิญ
เจ้าหน้าที่พัสดุของแต่ละหน่วยงานมาประชุมชี้แจงติดตามปัญหาอุปสรรค เพื่อจะได้รับทราบ
ปัญหาแต่ละหน่วยงานและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ
หน่วยงานอื่นๆ ได้ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน ควรมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลตามลำดับงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๕ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(นางสาวสมจิต มอญปาก)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ