

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (อาคารหลังใหม่)

ผู้มาประชุม

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายวันชัย จันท์พร | ประธานกรรมการ |
| ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม | |
| ๒. นายจิรศักดิ์ สีหามาศย์ | รองประธานกรรมการ |
| รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม | |
| ๓. นายเดชา พรวนพิทักษ์ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม | |
| ๔. นายสุรศักดิ์ ไกรพิณี | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม | |
| ๕. นางสาวธารินี กิริยาดี | กรรมการ |
| แทน ปลัดจังหวัดนครพนม | |
| ๖. นายขันชัย จันทะชา | กรรมการ |
| แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม | |
| ๗. นายณัฐพล สุริยนต์ | กรรมการ |
| แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม | |
| ๘. นางสาวทองปักษ์ งามเนตร | กรรมการ |
| แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม | |
| ๙. นางรัตนารณ อัครนุภาพ | กรรมการและเลขานุการ |
| คลังจังหวัดนครพนม | |
| ๑๐. นางสาวสมจิต มอญปาก | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง | |
| ๑๑. นางทิพรัศม์ นารินทร์รักษ์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | |

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| ๑. นางอรอุมา อินทนาย | ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม |
| ๒. นายภัทรชัย หาญวิศิษฐ์ | นายอำเภอเรณูนคร |
| ๓. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ | นายอำเภอปลาปาก |
| ๔. นายนพดล พลเชื้อ | นายอำเภอนาหว้า |
| ๕. ว่าที่ ร.ต. ภูมิศักดิ์ ขำปู่ | นายอำเภอศรีสงคราม |
| ๖. นางสาวพัชรภา พรหมนิล | แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ ฯ |
| ๗. นางอนรรักษ์ พรหมบุตร | แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม |
| ๘. นางสาวศรียุญา หุนตริราช | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม |

๙. นางสาวสุภัตรา...

๙. นางสาวสุพัตรา กำเสริฐ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพน
๑๐. พ.ต.ต.เอกลักษณ์ วงศ์อินทร์อยู่	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
๑๑. นายจิรวุฒิ เวียงด้าน	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
๑๒. นายอำพร ศิริภักดิ์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
๑๓. นายสรารุช สุโพธิ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
๑๔. นางสาวเมธิณี ถาวร	แทน นายอำเภอธาตุพนม
๑๕. นางสาวจิระประภา ชันติยู	แทน นายอำเภอนาทม
๑๖. นางสาวนงลักษณ์ อ่องแก้ว	แทน นายอำเภอนาแก
๑๗. นายเจริญ นุกานนท์	แทน นายอำเภอบ้านแพง
๑๘. นายธรณินทร์ นวลใย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๙. นางสาวปรียานุช สอนชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๒๐. นางสาวพนิดา คำสอน	เสมียนตราอำเภอศรีสงคราม
๒๑. นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรหม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๒๒. นายเนวิน ข้ำสกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๓. นางสาวชนัญญภัค ปานรังษี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๔. นายณัฐวัชร นำเยี่ยม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๕. นางสาวสุชานันท์ พิมพ์พันธ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๖. นางสาวมธุรส ภูเดช	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๒๗. นางสาวสุทธินันท์ พรหมภักดิ์	เจ้าหน้าที่ปกครอง
๒๘. นางสาวพัชรินทร์ เทนโสภา	เจ้าพนักงานพัสดุ
๒๙. นางสาวนวรรตน์ สุทธิมัน	นักวิชาการคลัง
๓๐. นางสาวสุกัญญา อุทัยแสน	นักวิชาการคลัง
๓๑. นางสุรีย์ ไชยบุรมย์	นักวิชาการพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แจ้งหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๐๓/ว ๐๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๗ หน้า มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม จำนวน ๒ หน่วยงาน โดยขอแก้ไขชื่อ – สกุล และแก้ไขชื่อหน่วยงาน ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขรายงานให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จังหวัดนครพนม ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยแบ่งเป็น

๓.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จังหวัดนครพนม และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้(PO)	การเบิกจ่าย					การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ
ประจำ	๒,๖๕๙.๑๓	๙.๗๑	๒,๒๐๕.๘๓	๘๒.๙๕	๘๐.๐๐	๒.๙๕	๔๑	๒,๒๐๕.๕๔	๘๓.๓๒	๘๑.๗๖	๑.๕๖	๔๗
ลงทุน	๔,๐๐๑.๘๑	๔๖๘.๕๕	๒,๗๔๖.๗๕	๖๘.๖๕	๕๗.๐๐	๑๑.๖๕	๒	๓,๒๑๕.๓๐	๘๐.๓๕	๘๑.๖๕	-๑.๓๐	๓๕
ภาพรวม	๖,๖๖๐.๙๔	๔๗๘.๒๖	๔,๙๕๒.๕๘	๗๔.๓๕	๗๕.๐๐	- ๐.๖๕	๘	๕,๔๒๐.๘๔	๘๑.๕๓	๘๑.๗๕	-๐.๒๑	๓๙

๓.๑.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ (Function)

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้(PO)	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย
ประจำ	๒,๖๐๘.๙๓	๙.๒๘	๒,๑๙๒.๘๙	๘๔.๐๕	๘๐.๐๐	๔.๐๕	๒,๒๐๓.๕๙	๘๔.๔๖	๘๑.๗๖	๒.๗๐
ลงทุน	๓,๒๔๑.๓๒	๔๐๔.๐๓	๒,๕๐๗.๒๙	๗๗.๓๕	๕๗.๐๐	๒๐.๓๕	๓,๐๕๒.๐๘	๙๔.๑๖	๘๑.๖๕	๑๒.๕๑
ภาพรวม	๕,๘๕๐.๒๕	๔๑๓.๓๑	๔,๗๐๐.๑๗	๘๐.๓๔	๗๕.๐๐	๕.๓๔	๕,๒๕๕.๖๘	๘๙.๘๔	๘๑.๗๕	๘.๑๐

๓.๑.๓ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดนครพนม

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้(PO)	การเบิกจ่าย					การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ
ประจำ	๕๐.๒๐	๐.๔๓	๑๒.๙๔	๒๕.๗๘	๘๐.๐๐	- ๕๕.๒๒	๗๔	๑๓.๓๗	๒๖.๖๔	๘๑.๗๖	-๕๕.๑๒	๗๔
ลงทุน	๑๕๔.๖๕	๒๖.๓๖	๙๙.๑๖	๖๔.๑๒	๕๗.๐๐	๗.๑๒	๑๒	๑๒๕.๕๓	๘๑.๑๗	๘๑.๖๕	-๐.๔๘	๕๔
ภาพรวม	๒๐๔.๘๕	๒๖.๗๙	๑๑๒.๑๑	๕๕.๗๓	๗๕.๐๐	- ๒๐.๒๗	๑๖	๑๓๘.๙๐	๖๗.๘๑	๘๑.๗๕	-๑๓.๙๓	๖๓

๓.๑.๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย
ทต.และอปต.	๕๑๑.๘๖	๑๘๓.๕๗	๑๔๐.๓๐	๒๗.๔๑	๕๗.๐๐	- ๒๙.๕๙	๓๒๓.๘๗	๖๓.๒๗	๘๑.๖๕	-๑๘.๓๘
ทม.นพ.	๑๐.๒๑	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๕๗.๐๐	- ๕๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๑.๖๕	-๘๑.๖๕
อปจ.นพ.	๓๙.๐๔	๓๗.๙๔	๐.๐๐	-	๕๗.๐๐	- ๕๗.๐๐	๓๗.๙๔	๙๗.๑๘	๘๑.๖๕	๑๕.๕๓
รวม	๕๖๑.๑๑	๒๒๑.๕๑	๑๔๐.๓๐	๒๕.๐๐	๕๗.๐๐	- ๓๒.๐๐	๓๖๑.๘๑	๖๔.๔๘	๘๑.๖๕	-๑๗.๑๗

๓.๑.๕ ผลการเบิกจ่าย....

๓.๑.๕ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒ (นครพนม)

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้(PO)	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำ กว่าเป้าหมาย
ประจำ	๒.๐๕	๐.๐๐	๐.๑๘	๘.๙๒	๘๐.๐๐	- ๗๑.๐๘	๐.๑๘	๘.๙๒	๘๑.๗๖	-๗๒.๘๔
ลงทุน	๔๙.๙๐	๔๙.๘๖	๐.๐๐	-	๕๗.๐๐	- ๕๗.๐๐	๔๙.๘๖	๙๙.๙๒	๘๑.๖๕	๑๘.๒๗
ภาพรวม	๕๑.๙๕	๔๙.๘๖	๐.๑๘	๐.๓๕	๗๕.๐๐	- ๗๔.๖๕	๕๐.๐๔	๙๖.๓๓	๘๑.๗๔	๑๔.๕๙

๓.๑.๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้(PO)	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำ กว่าเป้าหมาย
งบกลาง	๔๔.๗๒	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๕๗.๐๐	- ๕๗.๐๐	๐.๐๐	-	๘๑.๖๕	-๘๑.๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายจ่ายลงทุนงบส่วนราชการ (Function) พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

ติดตามสถานะความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและโครงการที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน (โดยสำนักงานคลังจังหวัดนครพนมและหน่วยดำเนินการ) สรุปโครงการที่ส่วนราชการได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ หน่วยงาน ๓๖ โครงการ วงเงิน ๑๙๓.๙๓ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ		งบจัดสรร	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖)
			(ล้านบาท)		
๑	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม		๔.๑๐	๓.๗๒	
๑	ปรับปรุงหลังคาอาคาร ๓ ชั้น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นครพนม สาขาเจริญศิลป์		๐.๖๐	๐.๕๔	มี ๒ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า เนื่องจากรับงานหลายแห่ง ทางหน่วยงานได้แจ้งค่าปรับแล้ว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับ		ชื่อรหัสงบประมาณ	งบจัดสรร	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖)
			(ล้านบาท)		
	๒	ปรับปรุงโรงครัว ระบบส่งแก๊สหุงต้ม ระบบดูดควัน ๑ หลัง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นครพนม ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	๑.๕๐	๑.๔๐	มี ๓ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ งวด ๑ - ๒ ครบกำหนดส่งมอบเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ แต่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าและจะส่งมอบงานพร้อมกันครั้งเดียวภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
	๓	ปรับปรุงพื้นและห้องน้ำเรือนนอนของผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นครพนม ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	๒.๐๐	๑.๗๘	มี ๔ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ งวด ๑ - ๒ ได้ส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการได้ตรวจรับแล้วแต่แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขงานให้ได้ตามมาตรฐาน คาดว่าจะเบิกจ่ายงวด ๑-๓ ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และงวดที่ ๔ ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖
๒	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม		๑๔.๓๔	๑๒.๘๗	
	๑	ปรับปรุงห้องน้ำบริการประชาชน รองรับเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจพิเศษ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๐.๔๖	๐.๔๖	มี ๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาส่งมอบ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า ขณะนี้ผลงานได้ร้อยละ ๘๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และได้แจ้งค่าปรับเรียบร้อยแล้ว
	๒	ก่อสร้างศาลารับรองประชาชน บริเวณบ้านพักนายอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๐.๕๐	๐.๕๐	มี ๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาส่งมอบ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ ขณะนี้ได้ส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งมาเบิกจ่าย
	๓	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน	๐.๕๐	๐.๕๐	มี ๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขณะนี้ได้ส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
	๔	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	๐.๘๑	๐.๘๑	มี ๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ ขณะนี้ได้ส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ		งบจัดสรร	PO	ผลการดำเนินงาน
			(ล้านบาท)		(ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖)
	๕	ก่อสร้างรั้วรอบที่ดินที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๑.๕๐	๑.๕๐	มี ๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
	๖	ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนม	๙.๑๐	๙.๑๐	มี ๑๐ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวด ๑-๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
	๗	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	๐.๕๐	๐.๕๐	มี ๑ งวดงาน ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้วรอคณะกรรมการมาตรวจรับสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖
	๘	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านแพง (งานฝ้าเพดาน) จังหวัดนครพนม	๐.๕๖		ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ มี ๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
	๙	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านแพง (งานทาสีภายนอกอาคาร) จังหวัดนครพนม	๐.๕๐		ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ มี ๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
๓	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม		๒.๙๘	๒.๙๘	
	๑	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	๐.๖๕	๐.๖๕	มี ๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๕
	๒	ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๐.๗๑	๐.๗๑	มี ๓ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๕ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานทั้ง ๓ งวด พร้อมกันครั้งเดียว
	๓	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๑.๖๒	๑.๖๒	มี ๔ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๕ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานทั้ง ๔ งวด พร้อมกันครั้งเดียว
๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม		๙๗.๑๐	๙๔.๘๓	
	๑	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูกระแต ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๑.๐๘	๑.๐๘	มี ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
	๒	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสะผง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	๑.๐๘	๑.๐๘	มี ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับ		ชื่อรหัสงบประมาณ	งบจัดสรร	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖)
			(ล้านบาท)		
	๓	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียวสงคราม ตำบลหาดแพง อำเภอสรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๑.๐๘	๑.๐๘	มี ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งมอบ งานงวดที่ ๑ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
	๔	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเตย ตำบล ดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	๑.๐๘	๑.๐๘	มี ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ ๑ ภายในต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
	๕	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่านกกก ตำบล หนองแขว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	๑.๐๘	๑.๐๘	มี ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ ๑
	๖	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันห่าว ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	๑.๑๓	๑.๑๓	มี ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งมอบ งานงวดที่ ๑ และ ๒ ภายในต้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
	๗	ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๓๐ เตียง ชนิดสระเติมอากาศปูพื้นด้วยคอนกรีต โรงพยาบาล ปลาปาก ตำบลปลาปาก อำเภอลาปลา จังหวัด นครพนม	๔.๐๕	๔.๐๕	มี ๔ งวดงานสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า เพราะไม่มีแรงงานและสภาพพื้นดินมี ความชื้นสูงไม่เหมาะที่จะบดอัดดิน ให้ ได้มาตรฐาน ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดงานที่ ๒
	๘	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภธาตุพนม จังหวัดนครพนม	๓๑.๒๔	๓๑.๒๔	เป็นงบผูกพันข้ามปี (๒๕๖๓-๒๕๖๖) มีทั้งหมด ๑๖ งวดงาน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จะมี ๒ งวดงาน (งวด ๑๕-๑๖) สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังจะส่งมอบงานงวดที่ ๕- ๖ ซึ่งเป็นเงินกันฯ ของปี ๒๕๖๕ ซึ่ง คณะกรรมการจะตรวจรับในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ และคาดว่าจะส่งมอบ งานได้ถึงแก่งวดงานที่ ๗ ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ส่งผลให้เงิน งบประมาณต้องพับไปประมาณ ๖๐ ล้านบาท พับไปตั้งแต่งวดงานที่ ๘-๑๖ ทั้งนี้ กรมต้นสังกัดทราบแล้วและมีแผน รองรับในการจัดสรรงบประมาณของปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้แล้ว

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ		งบจัดสรร	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖)
			(ล้านบาท)		
	๙	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๑๒๔ ตารางเมตร โรงพยาบาล ศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัด นครพนม	๕๓.๐๒	๕๓.๐๒	เป็นงบผูกพันข้ามปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) มีทั้งหมด ๑๔ งวดงาน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มี ๔ งวดงาน (งวด ๑๑-๑๔) สัญญาสิ้นสุด ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขยายสัญญาสิ้นสุด ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ ๑๐ (เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕) ซึ่งกำหนดส่งมอบในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่างบประมาณของปี ๒๕๖๖ จะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีต่อไป
	๑๐	บ้านพักข้าราชการชำนานงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนานการ เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลหนองเทา ตำบลหนองเทา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครพนม ๑ หลัง	๑.๑๔	๐	อยู่ระหว่างเชิญผู้รับจ้างมาลงนามใน สัญญา และคาดว่าจะบันทึก Po ได้ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
	๑๑	บ้านพักข้าราชการชำนานงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนานการ เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอมือเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ หลัง	๑.๑๔	๐	อยู่ระหว่างเชิญผู้รับจ้างมาลงนามใน สัญญา และคาดว่าจะบันทึก Po ให้ เรียบร้อยภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
๕	ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม		๑๓.๗๗	๐.๐๐	
	๑	โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.นครพนม ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๑๓.๗๗	๐	รอลงนามในสัญญาวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ มี ๑๒ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายงวด ๑-๒ ได้ภายในกันยายน ๒๕๖๖
๖	เทศบาลเมืองนครพนม		๑๐.๐๐	๐.๐๐	
	๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิตโย (ฝั่งขวา) ช่วงอรัญญิกवास ถึง ร้านเอเชียแยงยนต์ ผิว จราจร กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๑๐.๐๐	๐	ประกาศเชิญชวน ๓ ครั้งแล้วไม่มีผู้ยื่น เสนอราคา จึงใช้วิธีคัดเลือก ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามใน สัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
		ประธาน : ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน เพราะระยะทางยาวเพียง ๕๐๐ เมตร			
๗	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม		๓๙.๐๔	๓๗.๙๔	
	๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายบ้านหนองผือ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม-บ้านสร้างแก้ว ตำบล บ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๖๘ เมตร	๓.๐๐	๑.๙๘	มี ๒ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเอกสาร ส่งเบิกจ่าย
	๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนาอ้อย ตำบลเหล่าพัฒนา – บ้านเสียว ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑.๒๐๐ ตารางเมตร	๗.๑๘	๗.๑๖	มี ๒ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารส่ง เบิกจ่าย

ลำดับ		ชื่อรหัสงบประมาณ	งบจัดสรร	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖)
			(ล้านบาท)		
	๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดง ตำบลพนอม -บ้านวังโพธิ์ ตำบลไชยบุรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครพนม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๐๐ ตารางเมตร	๙.๕๘	๙.๕๗	มี ๒ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๕
	๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ อำเภอสรีสงคราม -บ้านอ้อ ตำบลนาขมิ้น อำเภอนิคมน้ำอ้อม จังหวัดนครพนม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๙.๖๔	๙.๖๐	มี ๒ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๕
	๕	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายบ้านดอนแดง ตำบลท่าบ่อสงคราม-บ้านดงหนองบัว ตำบลบ้านข่า อำเภอสรีสงคราม จังหวัดนครพนม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๙.๖๔	๙.๖๓	มี ๒ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตรวจจบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารส่งเบิกจ่าย
๘	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม		๒.๕๔	๐.๐๐	
	๑	ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม ตำบลนาราชควาย อำเภอมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๒.๕๔	๐	ยกเลิกประกาศครั้งที่ ๑ เนื่องจากปริมาณงานไม่สอดคล้องกับรูปแบบรายการ จึงต้องมีการปรับแก้ไขให้ถูกต้อง ขณะนี้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประกาศ ครั้งที่ ๒ กำหนดพิจารณาผลวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
๙	วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง		๑๐.๐๖	๐.๐๐	
	๑	ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	๑.๕๐	๐	ประกาศผลผู้ชนะแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน
	๒	อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐.๔๐ x ๖๖ เมตร วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	๘.๕๖	๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ มี ๕ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ๑-๒ งวดงาน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๔.๑.๒ สรุปรายงานเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ

จำนวน ๔ หน่วยงาน ๕ โครงการ วงเงิน ๑๒๐.๐๔ ล้านบาท

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ	เงินกันฯ สุทธิ (ล้านบาท)	ใบสั่งซื้อ PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖)
๑	ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม	๗.๔๕	๒.๙๖	๔.๔๙	
	๑ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ขนาดเล็ก) สก.วังยาง ตำบลวังยาง อำเภอนิคมน้ำอ้อม จังหวัดนครพนม	๗.๔๕	๒.๙๖	๔.๔๙	มี ๙ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างตรวจรับงานวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับ		ชื่อรหัสงบประมาณ	เงินกันฯ สุทธิ (ล้านบาท)	ใบสั่งซื้อ PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖)
๒		วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ้ว	๓.๐๐	๒.๕๕	-	
	๑	ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิ วิทยาลัยเทคนิค บ้านแพ้ว ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม	๓.๐๐	๒.๕๕	-	ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน แต่คาดว่าจะส่งมอบงาน ได้เร็วขึ้นก่อนวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๓		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม	๑๐๗.๑๔	๘๐.๒๓	๒๖.๙๑	
	๑	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตำบล ธาตุพนม อำเภธาตุพนม จังหวัดนครพนม	๘๐.๖๘	๗๓.๓๒	๗.๓๖	งบผูกพันข้ามปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๑๖ งวดงานสัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขณะนี้ อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดงานที่ ๕- ๖ (เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕) ซึ่ง กำหนดตรวจรับวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ และ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๗ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และ คาดว่าเงิน งบประมาณต้องพับไป ประมาณ ๖๐ ล้านบาท จากงวดงานที่ ๘-๑๖ ทั้งนี้ กรมต้นสังกัดมีแผนรองรับ ในการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้แล้ว
	๒	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๑๒๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสงครามตำบลศรีสงคราม อำเภอ ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๒๖.๔๗	๖.๙๒	๑๙.๕๕	งบผูกพันข้ามปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๑๔ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขยายสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขณะนี้ อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดงานที่ ๑๐ ให้แล้วเสร็จเพื่อให้เบิก จ่ายเงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทัน ซึ่งได้กำหนดส่งมอบ งานงวด ๑๐ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ	เงินกันฯ สุทธิ (ล้านบาท)	ใบสั่งซื้อ PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖)
๔	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ สาขานครพนม	๑๐๗.๑๔	๘๐.๒๓	๒๖.๙๑	
	๑ ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	๒.๔๕	๒.๔๕	-	มี ๔ งวดงานงวด ๑-๓ เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ - งวด ๑ ส่งมอบงานวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ - งวด ๒ ส่งมอบงานวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ - งวด ๓ ส่งมอบงานวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ทั้ง ๓ งวดงานจะเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ - งวด ๔ เบิกจ่ายจากเงินนอกจำนวน ๑๖,๒๐๐ บาท (เงินที่ริบประกันจากรายเก่า) เป็นงานระบบสุขาภิบาล กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ รายจ่ายลงทุนงบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด และงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

ผู้แทน หัวหน้า สำนักงานจังหวัด นครพนม เงินงบประมาณรายจ่ายงบจังหวัด ประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๓ งบประมาณ ได้แก่ ๑) งบพัฒนาจังหวัด ๒) งบกลุ่มจังหวัด และ ๓) งบกลาง รองนายกฯ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบกลุ่มจังหวัด ดังนี้

๔.๒.๑ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบจังหวัด ๖๖)

จังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๙๔.๙๒ ล้านบาท และงบบริหารจัดการจังหวัด ๙ ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๓.๙๒ ล้านบาท โดยงบลงทุนประกอบด้วย ๑๖ กิจกรรม เป็นเงิน ๑๕๔.๙๗ ล้านบาท มีการใช้จ่ายแล้วจำนวน ๑๓๗.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๓ ซึ่งอยู่ลำดับที่ ๖๓ ของประเทศ และมีผลการเบิกจ่าย ๘๘.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๖ ซึ่งจัดอยู่ในลำดับที่ ๑๖ ของประเทศ คงเหลือเพียง ๒ โครงการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งหน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงนครพนม จึงขอให้หน่วยดำเนินการชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน

แขวงทางหลวงนครพนม...

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ ๒๒ มี.ค. ๖๖
แขวงทางหลวงนครพนม คงเหลือ ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๕.๔๐ ล้านบาท ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน		
๑. บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๗ ตอนนาพระชัย – เซกา ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร	๑๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๒. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๗ ตอนนาพระชัย – เซกา	๕.๔๐	อยู่ระหว่างทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงานงบประมาณเพื่อโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ คาดว่าจะได้รับผู้รับจ้างไม่เกินเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ประธาน

ขอให้สำนักงานจังหวัดนครพนม ประสานติดตามผลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณกับสำนักงานงบประมาณ และให้แขวงทางหลวงนครพนมจัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หากโครงการได้รับอนุมัติแล้วจะได้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ผู้แทน หัวหน้า

สำนักงานจังหวัด

นครพนม

๔.๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนจังหวัดนครพนม

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๕๔.๔๑ ล้านบาท และงบบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด ๐.๔๐ ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๔.๘๑ ล้านบาท โดยงบลงทุน ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๔๙.๙๐ ล้านบาท ซึ่งก่อหนี้ผูกพันแล้ว ทั้ง ๒ กิจกรรม เป็นเงิน ๔๙.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๒ ซึ่งหน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงนครพนม จึงขอให้หน่วยดำเนินการชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ ๒๒ มี.ค. ๖๖
แขวงทางหลวงนครพนม จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๐.๐๐ ล้านบาท		
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒ กุรุคุ - นครพนม อ.เมืองนครพนม	๔๐.๐๐	ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สัญญามีผล ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ รวม ๒๑๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน ปัจจุบันผู้รับเริ่มทำงานแล้วได้ ๕% ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน

ประธาน

ขอให้แขวงทางหลวงนครพนมไปเร่งรัดผู้รับจ้างให้ทำงานอย่างรวดเร็ว เพื่อจะได้เร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป

ผู้แทน หัวหน้า

สำนักงานจังหวัด

นครพนม

๔.๒.๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของ

รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๗ โครงการ แบ่งเป็น ๘ อำเภอ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๔.๗๒ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน โดยมี ๓ อำเภอ ที่ได้รับอนุมัติโครงการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คือ อำเภอนาแก อำเภอปลาปาก และอำเภอนาหว้าที่เหลือ ๕ อำเภอ ได้รับอนุมัติโครงการฯ บางส่วน และยังไม่ได้รับอนุมัติโครงการฯ จะขอชี้แจงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และผลการดำเนินงานรายหน่วยงาน ดังนี้

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ ๒๒ มี.ค. ๖๖
๑. อำเภอเรณูนคร ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๐.๙๙ ล้านบาท ยังไม่อนุมัติทั้ง ๒ โครงการ		
๑. โครงการขุดลอกห้วยตาแดง บ้านนาโดนใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกหินแฮ่	๐.๔๙	อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเสนออนุมัติ
๒. โครงการขุดลอกหนองป่าช้า บ้านนาโดนเก่า หมู่ที่ ๖ ตำบลเรณูใต้	๐.๔๙	อยู่ระหว่างแก้แบบแปลนกับ สนง.โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดนครพนม
๒. อำเภอธาตุพนม ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๐.๒๔ ล้านบาท ได้รับอนุมัติ ๑ โครงการ ยังไม่อนุมัติ ๑ โครงการ		
๑. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนถนนสายหลักและจุดเสี่ยงตามบัญชีนวัตกรรมไทย ต.โพนแพง	๕.๑๕	อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
๓. อำเภอบ้านแพง ได้รับจัดสรร ๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒.๔๔ ล้านบาท ยังไม่อนุมัติทั้ง ๕ โครงการ		
๑. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม	๐.๔๘	เอกสารไม่ครบถ้วนยังขาด หนังสือเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนา, ประชาคม, เอกสารยืนยันพื้นที่ ประกอบกับอยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนบาก - ดอนปู่ตา บ้านดอนบาก หมู่ที่ ๖ ตำบลนางัว	๐.๕๐	
๓. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านปากห้วยม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเข	๐.๔๙	
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนแพง ๓ (เชื่อมต่อจุดเดิม) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแพง	๐.๔๙	
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแก้วา - บุ่งนายหวาด หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแพง	๐.๔๙	
๔. อำเภอนาทม ได้รับจัดสรร ๑๒ โครงการ เป็นเงิน ๖ ล้านบาท ได้รับอนุมัติ ๙ โครงการ ยังไม่อนุมัติ ๓ โครงการ		
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนแดง(เส้นดอนแดง-บัวโคก-หนองฮี)	๐.๕๐	จังหวัดได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบพบว่าไม่ครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้ - ปร.๔,๕,๖ และแบบแปลนไม่ได้รับการเซ็นรับรองจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง - ไม่มีหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาทม(เส้นทางทม-โนนอุดมดี-บะกว้าง)	๐.๕๐	
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาทม(เส้นทางพระชัย-ห้วยคอม-หนองเทา)	๐.๕๐	
๕. อำเภอศรีสงคราม ได้รับจัดสรร ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๖.๓๗ ล้านบาท ได้รับอนุมัติแล้ว ๕ โครงการ คงเหลือยังไม่อนุมัติ ๙ โครงการ		
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับตากพืชผลทางการเกษตรและใช้งานนอกประสงค์ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ ตำบลนาคำ	๐.๔๖	อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขต สปก.
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโพนก่อ - บ้านนาคำ) บ้านโพนก่อ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาคำ	๐.๕๐	อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้กับสำนักจัดการป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาคำ-บ้านอัมไผ่) บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑๑	๐.๕๐	

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ ๒๒ มี.ค. ๖๖
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านยางงอย - พื้นที่ทางการเกษตร) บ้านยางงอย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีสงคราม	๐.๕๐	อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้กับสำนักจัดการป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม จำนวน ๘ โครงการ
๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านยางงอย - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๓๙๐) บ้านยางงอย หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสงคราม	๐.๕๐	
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหาดแพง หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดแพง	๐.๔๖	
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านเสียวสงคราม หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดแพง	๐.๔๖	
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านขามเปี้ยน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านข่า	๐.๔๕	
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านขามเปี้ยใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านข่า (ทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๑๐ - ๐๐๔)	๐.๔๕	
๖. อำเภอปลาปาก ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐.๔๐ ล้านบาท อนุมัติแล้วทั้ง ๒ โครงการ		
๑. ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาด L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ คริวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บริเวณบ้านจุกเตย หมู่ที่ ๔ ต.หนองฮี	๕.๒๐	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง
๒. ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาด L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ คริวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บริเวณบ้านจุกเตย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสูง	๕.๒๐	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

ผู้แทน หัวหน้า ๔.๒.๔ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
สำนักงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนจังหวัดนครพนม ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิก
นครพนม เหลื่อมปี จำนวน ๑๑ กิจกรรม งบประมาณ ๗๗.๖๖ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
จำนวน ๑ หน่วยงาน งบประมาณ ๘.๓๕ ล้านบาท ขอให้หน่วยดำเนินการชี้แจง
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และผลการดำเนินงานรายหน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ ๒๒ มี.ค. ๖๖
๑. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด คงเหลือ ๑๑ บ่อ ยังไม่เบิกจ่าย		
พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับ จัดสรร ๔๔ บ่อ รวมเป็นเงิน ๑๙.๖๔ ล้าน บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒๗ บ่อ เป็น เงิน ๑๓.๑๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑ บ่อ	๘.๓๕	- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๑๑ บ่อ - ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ๓ บ่อ อยู่ระหว่างเตรียม เอกสารเบิกจ่ายส่งสำนักงานจังหวัดนครพนม - ยังไม่แล้วเสร็จ ๓ บ่อ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๓ รายจ่ายลงทุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี

ผู้แทน ท้องถิ่น ๔.๓.๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ประจำปี
จังหวัดนครพนม งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ๑๘๘ โครงการ รายงานความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการก่องหนผู้ผูกพัน สรุปผลการดำเนินการได้ ดังนี้

๑. โครงการที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๘๘ โครงการ วงเงิน ๕๑๐.๘๖ ล้านบาท

๒. ลงนามแล้ว จำนวน ๑๗๒ โครงการ วงเงิน ๕๐๒.๙๓ ล้านบาท

๓. ยังไม่ลงนาม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๓ โครงการ วงเงิน ๕๖.๗๒ ล้านบาท

๓.๑ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๒๖.๑๗ ล้านบาท

๓.๒ พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๑๒.๒๐ ล้านบาท

๓.๓ อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๑๘.๓๕ ล้านบาท

๔. ส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๗.๙๓ ล้านบาท

โครงการไม่พร้อมดำเนินการ / แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑๓ โครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ที่	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค
๑	อบต.โนนตาล อำเภอท่าอุเทน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นห้วย คำจัว) บ้านกุดกุ่มใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบล โนนตาล ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร	๕,๕๕๘,๐๐๐.๐๐	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง /จัดหาผู้รับจ้าง,ผู้ขาย	อยู่ในห้วงระยะเว นอุทธรณ์ ๗ วัน
๒	อบต.เหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน หนองคุด หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหล่าพัฒนา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๕๐ ตารางเมตร	๗,๘๐๒,๐๐๐.๐๐	รอลงนามในสัญญา	อยู่ขั้นตอน พิจารณาผลผู้ยื่น ข้อเสนอ
๓	อบต.มหาชัย อำเภอปลาปาก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกระหว่าง หมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ สายบ้าน หนองบัว - บ้านมหาชัย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐ ตารางเมตร	๓,๖๖๘,๕๐๐.๐๐	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง /จัดหาผู้รับจ้าง,ผู้ขาย	๑) ประกาศครั งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่น ๒) ครั้งที่ ๒ ยกเลิก ๓) ครั้งที่ ๓ รอ วิจารณ์ ๓ วัน
เลขานุการ		สามารถใช้วิธีคัดเลือกได้ หากไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงต่อไป			

ที่	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค
๔	ทต.หนองญาติ อำเภอมะนัง นครพนม	ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูทับหน้า แอสฟัลต์ติกคอนกรีต นพ.๑๑๘-๑๒๒ - นพ.๑๑๘-๑๒๘ - นพ.๑๑๘-๑๒๙ - นพ.๑ ๑๘-๑๓๒ - นพ.๑๑๘-๑๓๓ หมู่ที่ ๗ บ้าน เหล่าภูมิ ตำบลหนองญาติ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๕๐ ตร.ม	๑,๔๘๔,๐๐๐.๐๐	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างฯ /จัดหา ผู้รับจ้าง,ผู้ขาย	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รอร่างวิจารณ์ ๓ วัน
๕	ทต.หาดแพง อำเภอศรีสงคราม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า บ้านอ้วน ถึง ทางหลวงชนบทหมายเลข นพ.๔๐๑๗ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๘,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลูกบาศก์ เมตร	๕,๑๖๐,๖๐๐.๐๐	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างฯ /จัดหา ผู้รับจ้าง,ผู้ขาย	อยู่ระหว่างร่าง ประกาศราคากลาง วิจารณ์วันสุดท้าย
๖	ทต.หนองญาติ อำเภอมะนัง นครพนม	ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูทับหน้า แอสฟัลต์ติกคอนกรีต นพ.๑๑๘-๑๐๗ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองญาติ ตำบลหนองญาติ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๕๐ ตร.ม	๑,๔๘๔,๐๐๐.๐๐	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างฯ /จัดหาผู้รับ จ้าง,ผู้ขาย	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รอร่างวิจารณ์ ๓ วัน
๗	ทต.สามผง อำเภอศรีสงคราม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามผง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๑,๑๘๐ ตารางเมตร	๗,๓๓๓,๐๐๐.๐๐	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างฯ /จัดหา ผู้รับจ้าง,ผู้ขาย	ขึ้นประกาศราคา กลางคณะกรรมการ คีย์โครงการในระบบ ไม่ได้ ติดปัญหาใน ระบบ e-GP
เลขานุการ		ให้ ผปท.แจ้งหมายเลข IR มาที่ฝ่ายเลขเพื่อติดตามการแก้ไขให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็ว			
๘	ทต.หนองญาติ อำเภอมะนัง นครพนม	ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูทับหน้า แอสฟัลต์ติกคอนกรีต นพ.๑๑๘-๐๔๖ - นพ.๑๑๘-๐๔๗ - นพ.๑๑๘-๐๓๖ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองญาติ ตำบลหนองญาติ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๕๐ ตร.ม	๑,๔๘๔,๐๐๐.๐๐	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างฯ /จัดหาผู้รับ จ้าง,ผู้ขาย	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รอร่างวิจารณ์ ๓ วัน
๙	ทต.น้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อม หมู่บ้าน บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา หมู่ ๑๘ - บ้านดอนข้าวหลาม หมู่ ๙ ตำบลน้ำก่ำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๐๐ ตารางเมตร	๙,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	รอลงนามในสัญญา	รอพ้นระยะเวลา อุทธรณ์ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึง จะลงนามในสัญญา
๑๐	อบต.ท่าลาด อำเภอเรณูนคร	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	พิจารณาผลการ เสนอราคา	รอแจ้งผลการ อุทธรณ์

ที่	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค
๑๑	อบต.ท่าลาด อำเภอเรณูนคร	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๑๘ ตัว ชุมชนท่าลาด	๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	พิจารณาผลการ เสนอราคา	คณะกรรมการระดับ จังหวัดอนุมัติวงเงิน ๐.๘ ล้านบาท
๑๒	ทต.ปลาปาก อำเภอปลาปาก	ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลปลาปาก	๗,๙๕๙,๙๐๐.๐๐	รอลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างการ พิจารณาอุทธรณ์ รอลงนาม
๑๓	อบต.เรณู อำเภอเรณูนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรี บุญเรือง หมู่ที่ ๗ ถนนสายกลางหมู่บ้าน ตำบลเรณู กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๒๐ ตารางเมตร	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	พิจารณาผลการ เสนอราคา	วันระยะเวลา อุทธรณ์ ๙-๑๙ มิ.ย. ๖๖ (รอลงนามในสัญญา)

ผู้แทน ท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม

๔.๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

จังหวัดนครพนมได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๙
โครงการ งบประมาณ ๒๒๒.๖๔ ล้านบาท ผลการดำเนินการ ดังนี้

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖			
สถานะดำเนินการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑. ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย รวม	๕๙	๒๒๒,๖๓๗,๙๐๐.๒๕	
๒. ลงนามได้/ดำเนินการปกติ/เบิกจ่ายแล้ว	๒๑	๗๘,๓๐๗,๓๘๔.๓๖	
๓. ลงนามได้/อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา /ยังไม่เบิกจ่าย	๑๙	๖๙,๘๔๖,๘๐๐.๕๐	
๔. ลงนามได้ / รอการอนุมัติแก้ไขสถานที่จาก สำนักงบประมาณก่อน	๓	๑๑,๗๘๗,๐๐๐.๐๐	ทต.พระซอง
๕. ลงนามได้ /บอกเลิกสัญญา/บก.แจ้งทำงานแล้ว/ อยู่ระหว่างทำเรื่องขอคืนงบ	๒	๒,๗๑๔,๐๐๐.๐๐	อบต.กุดไกร, อบต.พุ่มแก
๖. ลงนามไม่ได้ / รอการอนุมัติแก้ไขสถานที่จาก สำนักงบฯ	๑๒	๔๙,๐๕๔,๕๐๐.๐๐	ทต.พระซอง ๑๑ โครงการ อบต.นาคู ๑ โครงการ
๗. ลงนามไม่ได้ /ประกาศ รอบ ๓ /อยู่ระหว่าง เสนอราคา	๑	๙๙๘,๐๐๐.๐๐	อบต.บ้านเอื้อง
๘. ลงนามไม่ได้/บก.แจ้งทำงานแล้ว/อยู่ระหว่าง ประกาศใหม่	๑	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	อบต.นาเข

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕: เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ

- ขอกำชับหน่วยงานในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ขอให้มีความสำคัญในเรื่องความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการก่อนเสนอโครงการ เพราะเมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้วจะได้ไม่เสียโอกาส เสียเวลา และได้ดำเนินการตามโครงการได้ทันที

- ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกอำเภอทราบว่า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมจะสนับสนุนงบประมาณ อำเภอละ ๑๐,๐๐๐ บาท สำหรับจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อปลูกตามนโยบายของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม


มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๑๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....



(นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....



(นางสาวสมจิต มอญปาก)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ