

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (อาคารหลังใหม่)

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. นายจิรศักดิ์ สีหามาศย์ | ประธานกรรมการ |
| รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม | |
| ๒. นางสาวธารินี กิริยาดี | กรรมการ |
| แทน ปลัดจังหวัดนครพนม | |
| ๓. นายชันชัย จันทะชา | กรรมการ |
| แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม | |
| ๔. นายเนวิน ขำสกุล | กรรมการ |
| แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม | |
| ๕. นางสาวทองปักษ์ งามเนตร | กรรมการ |
| แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม | |
| ๖. ผศ.ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร | กรรมการ |
| แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม | |
| ๗. นายปัญญา พึ่งประจวบ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม | |
| ๘. นางสาววรรณิภา วงศ์กาฬสินธุ์ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม | |
| ๙. นายปรัชญา อินทร์หา | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม | |
| ๑๐. นางสาวภัทรมาศ ภาวะศิริกุล | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ | |
| ๑๑. นายวิจิต ใจช่วง | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ | |
| ๑๒. นางสาวบัณฑิตา ภูครองหิน | คณะทำงาน |
| แทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษานครพนม | |
| ๑๓. นายสรารัฐ สุโพธิ์ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม | |
| ๑๔. นางรัตนารณณ์ อัสวณภาพ | กรรมการและเลขานุการ |
| คลังจังหวัดนครพนม | |
| ๑๕. นางสาวสมจิต มอญปาก | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง | |
| ๑๖. นางทิพรักษ์ นารินทร์รักษ์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| นักวิชาการคลังชำนาญการ | |

ผู้ไม่มา...

ผู้ไม่มาประชุม -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| ๑. นายบุญส่ง ชื่นตา | ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม |
| ๒. นายคงกริช พงษ์พันธ์ | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม |
| ๓. ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ | คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ ม.นครพนม |
| ๔. ผศ.จุฬามาศ ใจสบาย | ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม ม.นครพนม |
| ๕. นายสุนทร ปุ่มเป้า | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก |
| ๖. นายปฏิพัทธ์ จำปาทิพย์ | แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม |
| ๗. นายอภิสิทธิ์ วันทา | แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม |
| ๘. นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครพนม |
| ๙. นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี | แทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม |
| ๑๐. นางสาวสุชานันท์ พิมพ์พันธ์ | แทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุฯ |
| ๑๑. นายสัญญา กุผาลัง | แทน ผู้อำนวยการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ |
| ๑๒. นางสาวรัชดาพร เข้มขัด | แทน ประมงจังหวัดนครพนม |
| ๑๓. นางคมคาย พรหมประกาย | แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม |
| ๑๔. นางพัชรภา พรหมนิล | แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ |
| ๑๕. นายศรีบุญญา หุนตราช | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม |
| ๑๖. นางสาวฐิติพร แสนสุริวงษ์ | แทน นายอำเภอโพนสวรรค์ |
| ๑๗. นางสาวพนิดา คำสอน | แทน นายอำเภอศรีสงคราม |
| ๑๘. นางสาวเมธิณี ถาวร | แทน นายอำเภอธาตุพนม |
| ๑๙. นางสาวปิ่นณภัสร์ พูลสวัสดิ์ | แทน นายอำเภอปลาปาก |
| ๒๐. นางสาววารินรัตน์ โพธิ์ศรี | แทน นายอำเภอนาหว้า |
| ๒๑. นางสาวเปมิกา เทพพานิช | แทน นายอำเภอนาแก |
| ๒๒. นางยุวรรณ สุปัญญา | เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี |
| ๒๓. นางสุรีย์ ไชยบุรมย์ | นักวิชาการพัสดุ |
| ๒๔. นางสาวนิชาภา เสียงเย็น | นักพัฒนาสังคมชำนาญการ |
| ๒๕. นางสาวกนกวรรณ ญาติสมบุญ | เจ้าพนักงานพัสดุ |
| ๒๖. นายสุริยนต์ สุรเกรียงไกร | วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ ม.นครพนม |
| ๒๗. นายคมสันต์ นาโควงศ์ | วิศวกร |
| ๒๘. นายณัฐวัชร นำเยี่ยม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๒๙. นางสาวณัฐปภัสร ทองคำ | เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสำนักงาน |
| ๓๐. นายกิตติเดช ศักดาพิทักษ์ | นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ |
| ๓๑. นางสาวปรียานุช สอนชัย | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๓๒. นายภัสชัย กุคำใส | นักวิชาการคลังชำนาญการ |
| ๓๓. นายเทียนชัย สุขศรี | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๓๔. นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรหม | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |
| ๓๕. นางสาวนวรรตน์ สุทธิมัน | นักวิชาการคลัง |
| ๓๖. นางสาวสุกัญญา อุทัยแสน | นักวิชาการคลัง |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
๒. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
๓. พัฒนาการจังหวัดนครพนม
๔. นายอำเภอเรณูนคร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ซึ่งผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายของจังหวัดนครพนมยังต่ำกว่าเป้าหมาย จึงได้เชิญคณะกรรมการและหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณลักษณะรายจ่ายลงทุนเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานในวันนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๐๓/ว ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ หน้า มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม จำนวน ๑ หน่วยงาน โดยขอแก้ไขหน้า ๒ บรรทัดที่ ๔ วรรค ๒ จากเดิม "ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม" แก้ไขเป็น "ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๑ นครพนม" ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ ๓.๑ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อนไว้ดังต่อไปนี้

๑. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนฯ เป็นรายเดือนตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันภายใต้กรอบวงเงินของแผนงานตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. การอนุมัติเงินจัดสรร สำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินของแต่ละแผนงานตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้
 - (๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
 - (๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
 - (๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

(๔) งบประมาณ...

- (๔) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
- (๕) งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน
- (๖) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ

หน่วยรับงบประมาณที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำแผนและจัดสรรเต็มจำนวน กรณีงบประมาณไม่เพียงพออาจจัดสรรให้จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

๓. การบริหารงบประมาณรายจ่าย

เมื่อได้รับความเห็นชอบแผนฯ และได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว หน่วยรับงบประมาณสามารถจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

การโอนงบประมาณ หรือเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ ให้กระทำได้เฉพาะกรณีมีความจำเป็น ดังนี้

- (๑) เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ หรือ
- (๒) เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี

ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๑๓ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

การปรับแผนฯ ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่จำเป็น ดังนี้

- (๑) เพื่อการปรับปรุงเป้าหมายหรือตัวชี้วัดของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการ หรือ
- (๒) กรณีที่ ครม. หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล มีนโยบายใหม่

๔. การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โดยให้มีการติดตามและประเมินผลก่อน ระหว่าง และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ

๕. การหักงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายที่สำนักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรฯ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งต้องหักออกจากแผนงานและรายการฯ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับแล้ว

๖. แนวทางปฏิบัติ แนวปฏิบัติในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการหักงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

๗. การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

๓.๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอคืนเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่างเปล่า (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖)

๑. กรณีมีหนี้ผูกพัน และได้บันทึก PO เงินงบประมาณได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยไม่กำหนดวงเงิน ให้ถือว่า PO นั้น เป็นการคืนเงินว่างเปล่าได้ทุกรายการ

๒. กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ยังไม่เป็นหน่วยงานผู้เบิกในระบบ GFMS) หากมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้แจ้ง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด บันทึกเอกสารสำรองเงิน (สง.๐๑ ประเภท CX)

๓. กรณีซื้อหรือจ้างหรือเช่า ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในระบบ e-GP จนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานหรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงิน (สง.๐๑-ประเภท CX) เมื่อลงนามในสัญญาแล้วให้บันทึก PO ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง)

๔. กรณีหน่วยงานของรัฐ ได้รับจัดสรรงบประมาณในรายการ ดังนี้

๔.๑ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๔.๒ ค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่ที่จะเวนคืนแล้ว

๔.๓ เงินชดเชย เยียวยา ที่จะต้องจ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี

๔.๔ ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าชดเชยดอกเบี้ย ตามนโยบายของรัฐบาล

๔.๕ รายการเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ

๔.๖ รายการข้อตกลงคุณธรรม

๔.๗ ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

๔.๘ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา หรือทุนวิจัย ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติให้ทุนแล้ว

๔.๙ รายการโครงการก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ดำเนินการเอง

๔.๑๐ รายการที่มีข้อผูกพันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

๔.๑๑ ค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

๔.๑๒ ค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)

๔.๑๓ รายการ คชจ.ในการบรรเทาแก้ไขปัญาและเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

๕. กรณีที่มีสัญญา หรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง และต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงิน (สง.๐๑ ประเภท CX)

๖. ให้หน่วยงานของรัฐ (ส่วนภูมิภาค) ดำเนินการ LIST (สง.๐๒) รายการประเภทเอกสาร CX และ CK ที่ต้องการขอกันเงินฯ พร้อมกับแจ้งกรมต้นสังกัด CONFIRM ให้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๗. หน่วยงานของรัฐ จะต้องดำเนินการบันทึกการขอกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีผ่านระบบ New GFMIS Thai

๘. ให้หน่วยงานของรัฐเรียกรายงาน “รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ (NFMA๖๐)” และ/หรือ “รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการมีข้อมูลสัญญา (NFMA๖๐CX)” เพื่อตรวจสอบ “สถานะ ๓๑” (หากปรากฏสถานะ ๓๑ แสดงว่าได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกับกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว)

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จังหวัดนครพนม ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยแบ่งเป็น

๓.๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จังหวัดนครพนม

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	จัดสรร	ก่อนหัก(PO)	การเบิกจ่าย					การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ
ประจำ	๓,๒๐๔.๑๘	๑๙.๙๓	๒,๙๖๑.๐๑	๙๒.๔๑	๙๘.๐๐	- ๕.๕๙	๑๓	๒,๙๘๐.๙๔	๙๓.๐๓	๑๐๐	-๖.๙๗	๑๒
ลงทุน	๔,๐๐๓.๕๔	๒๘๔.๙๒	๓,๒๖๙.๑๒	๘๑.๖๖	๙๕.๐๐	๖.๖๖	๓	๓,๕๕๔.๐๔	๘๘.๙๗	๑๐๐	-๑๑.๒๓	๔๐
ภาพรวม	๗,๒๐๗.๗๓	๓๐๔.๘๕	๖,๒๓๐.๑๓	๘๖.๔๔	๙๓.๐๐	- ๖.๕๖	๖	๖,๕๓๕.๙๘	๙๐.๖๗	๑๐๐	-๙.๓๓	๓๕

๓.๓.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ (Function)

ประเภท	จัดสรร	ก่อนหัก(PO)	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย
ประจำ	๓,๑๕๔.๖๓	๑๗.๖๓	๒,๙๓๗.๓๗	๙๓.๑๑	๙๘.๐๐	- ๔.๘๙	๒,๙๕๕.๐๐	๙๓.๖๗	๑๐๐	-๖.๓๓
ลงทุน	๓,๒๔๒.๔๒	๒๒๑.๔๘	๒,๙๑๗.๓๕	๘๙.๙๗	๙๕.๐๐	๑๔.๙๗	๓,๑๓๘.๘๓	๙๖.๘๐	๑๐๐	-๓.๒๐
ภาพรวม	๖,๓๙๗.๐๖	๒๓๙.๑๑	๕,๘๕๔.๗๑	๙๑.๕๒	๙๓.๐๐	- ๑.๔๘	๖,๐๙๓.๘๓	๙๕.๒๖	๑๐๐	-๔.๗๔

๓.๓.๓ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดนครพนม

ประเภท	จัดสรร	ก่อนหัก(PO)	การเบิกจ่าย					การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ
ประจำ	๔๙.๕๕	๒.๒๙	๒๓.๖๕	๔๗.๗๒	๙๘.๐๐	- ๕๐.๒๘	๗๓	๒๕.๙๔	๕๒.๓๖	๑๐๐	-๔๗.๖๔	๗๖
ลงทุน	๑๕๕.๒๘	๑๖.๕๑	๑๑๔.๗๗	๗๓.๙๑	๙๕.๐๐	- ๑.๐๙	๒๒	๑๓๑.๒๘	๘๔.๕๔	๑๐๐	-๑๕.๔๖	๖๐
ภาพรวม	๒๐๔.๘๓	๑๘.๘๐	๑๓๘.๔๒	๖๗.๕๘	๙๓.๐๐	- ๒๕.๔๒	๓๑	๑๕๗.๒๒	๗๖.๗๖	๑๐๐	-๒๓.๒๔	๖๗

๓.๓.๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม

ประเภท	จัดสรร	ก่อนหัก	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย
ทด.และอปท.	๕๑๑.๘๖	๒๖๔.๘๘	๒๑๙.๐๑	๔๒.๗๙	๙๕.๐๐	- ๓๒.๒๑	๔๘๓.๔๙	๙๔.๔๖	๑๐๐	-๕.๕๔
ทม.นพ.	๑๐.๒๑	๙.๙๙	๐.๒๑	๒.๑๐	๙๕.๐๐	- ๙๒.๙๐	๑๐.๒๑	๙๙.๙๔	๑๐๐	-๐.๐๖
อปท.นพ.	๓๙.๐๔	๒๑.๑๕	๑๖.๗๙	๔๓.๐๐	๙๕.๐๐	- ๓๒.๐๐	๓๗.๙๔	๙๗.๑๘	๑๐๐	-๒.๘๒
รวม	๕๖๑.๑๑	๒๙๕.๖๓	๒๓๖.๐๑	๔๒.๐๖	๙๕.๐๐	- ๓๒.๙๔	๕๓๑.๖๔	๙๔.๗๕	๑๐๐	-๕.๒๕

๓.๓.๕ ผลการเบิกจ่าย....

๓.๓.๕ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒ (นครพนม)

ประเภท	จัดสรร	ก่อนหัก(PO)	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำ กว่าเป้าหมาย
ประจำ	๔.๘๘	๑.๗๒	๑.๗๕	๓๕.๘๑	๔๘.๐๐	- ๖๒.๑๙	๓.๔๖	๗๑.๐๒	๑๐๐	-๒๘.๙๘
ลงทุน	๔๙.๕๒	๓๙.๙๗	๙.๕๕	๑๙.๒๙	๗๕.๐๐	- ๕๕.๗๑	๔๙.๕๒	๑๐๐.๐๐	๑๐๐	๐.๐๐
ภาพรวม	๕๔.๔๐	๔๑.๖๙	๑๑.๓๐	๒๐.๗๗	๙๓.๐๐	- ๗๒.๒๓	๕๒.๙๘	๙๗.๔๐	๑๐๐	-๒.๖๐

๓.๓.๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภท	จัดสรร	ก่อนหัก(PO)	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำ กว่าเป้าหมาย
งบกลาง	๔๔.๗๒	๑๕.๗๙	๐.๙๙	๒.๒๐	๗๕.๐๐	- ๗๒.๘๐	๑๖.๗๘	๓๗.๕๑	๑๐๐	-๖๒.๕๙

๓.๓.๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เงินกัน ปีงบประมาณ	งบประมาณ กันไว้เบิก เหลือในปี	ก่อนหัก(PO)	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่าย
เงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๑,๔๗๙.๕๑	๑๐๑.๒๗	๑,๒๖๓.๗๖	๘๕.๔๒	๑,๓๖๕.๐๔	๙๒.๒๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามสถานะความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และโครงการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

๔.๑ รายจ่ายลงทุนงบส่วนราชการ (Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑.๑ สรุปโครงการรายจ่ายลงทุนงบส่วนราชการ (Function) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๕ หน่วยงาน (๖๓ โครงการ) เป็นเงิน
๑๘๐.๐๘ ล้านบาท (โดยสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม และหน่วยดำเนินการ) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ		หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖)
			(ล้านบาท)		
๑	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม		๐.๔๕	๐.๔๕	
	๑	ปรับปรุงพื้นที่และห้องน้ำเรือนนอนของผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นครพนม ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	๑.๗๘	๑.๗๘	มี ๔ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ ส่งมอบงานแล้วแต่มีการแก้ไขเนื่องจาก งานไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖
	๒	งานซ่อมแซมและงานทาสีอาคารเจริญ - คุณ หญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี	๐.๔๕	๐.๔๕	
๒	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม		๖.๗๘	๖.๗๘	
	๑	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบอาคารโรงซ่อม แขวง ทางหลวงชนบทนครพนม ๑ แห่ง	๐.๕๐	๐.๕๐	ทั้ง ๑๔ โครงการ เป็นงบที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญาสิ้นสุด ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นโครงการงานเล็ก ๆ เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ติดอุปกรณ์ความ ปลอดภัยของถนน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ได้ทั้งหมด ๑๔ โครงการ (ไม่มีการกันเงินไว้เบิกเหลือปี)
	๒	งานบำรุงถนนสาย นพ.๒๐๐๙ แยกทางหลวง หมายเลข ๒๒ - บ้านปลาปาก อ.เมือง, ปลา ปาก จ.นครพนม ๑ แห่ง	๐.๔๙	๐.๔๙	
	๓	งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๔๐ แยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๓๑ - บ้านพุ่มแก อ.เรณูนคร, นา แก จ.นครพนม ๑ แห่ง	๐.๕๐	๐.๕๐	
	๔	งานบำรุงถนนสาย นพ.๓๐๒๓ แยกทางหลวง หมายเลข ๒๑๒ - ท่าเทียบเรือ อ.ท่าอุเทน, บ้าน แพง จ.นครพนม ๑ แห่ง	๐.๕๐	๐.๕๐	
	๕	งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๒๔ แยกทางหลวง หมายเลข ๒๓๙๐ - บ้านหมูน อ.ศรีสงคราม, นาทม จ.นครพนม ๑ แห่ง	๐.๔๕	๐.๔๕	
	๖	งานบำรุงถนนสาย นพ.๒๐๑๐ แยกทางหลวง หมายเลข ๒๒ - บ้านขามเฒ่า อ.เมือง, ปลาปาก จ.นครพนม ๑ แห่ง	๐.๔๘	๐.๔๘	
	๗	งานบำรุงถนนสาย นพ.๓๐๗๓ แยกทางหลวง หมายเลข ๒๑๒ - ถนนเฟื่องนคร อ.เมือง จ. นครพนม ๑ แห่ง	๐.๕๐	๐.๕๐	
	๘	งานบำรุงถนนสาย นพ.๕๐๒๒ แยกทางหลวง ชนบท นพ. ๒๐๐๙ - บ้านวังยาง อ.ปลาปาก, วังยาง จ.นครพนม ๑ แห่ง	๐.๕๐	๐.๕๐	
	๙	งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๒๖ แยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๓๓ - บ้านด่านม่วงคำ อ.นาแก, วังยาง, โคกศรีสุพรรณ จ.นครพนม ๑ แห่ง	๐.๕๐	๐.๕๐	
	๑๐	งานบำรุงถนนสาย นพ.๓๐๑๔ แยกทางหลวง หมายเลข ๒๑๒ - บ้านหนองไฮ อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม ๑ แห่ง	๐.๕๐	๐.๕๐	
	๑๑	งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๕๘ แยกทางหลวง หมายเลข ๒๓๔๖ - บ้านดอนมะจำ อ.นาหว้า, ศรีสงคราม จ.นครพนม ๑ แห่ง	๐.๔๗	๐.๔๗	

ลำดับ		หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖)
			(ล้านบาท)		
	๑๒	งานบำรุงถนนสาย นพ.๒๐๑๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ - บ้านนาฝักปอด อ.เมือง, ท่าอุเทน จ.นครพนม ๑ แห่ง	๐.๔๒	๐.๔๒	
	๑๓	งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๒๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๘ -บ้านบะหว้า อ.โพนสวรรค์, นาหว้า, อากาศอำนวย จ.นครพนม ๑ แห่ง	๐.๕๐	๐.๕๐	
	๑๔	งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย นพ. ๔๐๖๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๘ - บ้านหนองปลาตุก อ.โพนสวรรค์, เมือง จ.นครพนม ๑ แห่ง	๐.๔๙	๐.๔๙	
๓	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม		๑.๙๖	๑.๙๖	
	๑	ปรับปรุงห้องน้ำบริการประชาชน รองรับเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจพิเศษที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๐.๔๖	๐.๔๖	มี ๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
	๒	ก่อสร้างรั้วรอบที่ดินที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๑.๕๐	๑.๕๐	มี ๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
๔	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครพนม		๐.๙๙	๐.๐๐	
	๑	ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองนครพนม ๑ แห่ง	๐.๕๐	-	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๙๐ วัน จะขอเงินไว้เบิกเหลือปี
	๒	ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแก ๑ แห่ง	๐.๔๙	-	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๖๐ วัน จะขอเงินไว้เบิกเหลือปี
๕	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม		๑.๙๖	๑.๙๖	
	๑	ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม ตำบลนารายณ์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๑.๙๖	๑.๙๖	ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มี ๔ งวดงาน คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้เพียง ๒ งวดงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๑ สำหรับงวด ๓ และงวด ๔ จะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี
๖	สพ.นครพนม เขต ๑		๘.๐๐	๔.๐๕	
	๑	ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (๑๓๐ รายการ)	๓.๙๔	-	ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ		หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖)
			(ล้านบาท)		
	๒	ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติเหตุ	๐.๒๖	๐.๒๖	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๓	อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	๓.๗๙	๓.๗๙	เป็นงบผูกพันข้ามปี (ปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗) วงเงินตามสัญญา ๑๖,๑๘๕,๕๑๗.๕๕ บาท สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๒๐ วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ มี ๑๑ งวดงาน ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้รับจัดสรร ๓,๗๙๓,๔๐๐ บาท มี ๔ งวดงาน ซึ่งจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เพียง ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๑๐๙,๘๘๒.๔๕ บาท ที่เหลืออีก ๓ งวดงาน เป็นเงิน ๓,๖๘๓,๕๑๗.๕๕ บาท จะต้องได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
๗	สพป.นครพนม เขต ๒		๑๑.๑๓	๖.๖๐	
	๑	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ๓๓ รายการ	๑.๑๕		บันทึก PO เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเร่งตรวจรับและเบิกจ่ายให้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๖
	๒	ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (๗๔ รายการ)	๒.๓๘		พิจารณาผลวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน จะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
	๓	อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โรงเรียนบ้านดอนบองหนองโอง ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	๓.๒๘	๓.๒๘	มี ๔ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่งมอบงานงวด ๑ แล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะส่งมอบงานงวดที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สำหรับงวดงานที่ ๓ และ ๔ จะต้องขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
	๔	แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ โรงเรียนชุมชนเอื้องกอนาดี ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอสรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๒.๓๐	๒.๓๐	มี ๓ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารเบิกจ่าย และภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะส่งมอบงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายให้ทันภายใน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ สำหรับงวดที่ ๓ จะขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
	๕	ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติเหตุ	๐.๒๗	๐.๒๗	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
	๖	แบบ สปช. ๒๐๒/๒๖ โรงเรียนบ้านนาข้าทำ ตำบลพะทาย อำเภوتاอุเทน จังหวัดนครพนม	๐.๗๖	๐.๗๖	มี ๒ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้ ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๐.๓๔ ล้านบาท ที่เหลือต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากเป็นผู้รับจ้างต่างถิ่น ขาดแคลนแรงงาน และในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ฝนตกบ่อย จึงทำให้งานโครงสร้างอาคารเสร็จช้า

ลำดับ	หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖)
		(ล้านบาท)		
	๗ ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติเหตุ	๐.๙๙	-	แยกเป็น ๒ โรงเรียน ๆ ละ ๐.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๘	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม	๒.๓๔	๐.๘๘	
	๑ ครูภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๗ รายการ	๐.๗๕		ลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
	๒ ครูภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา ๖ รายการ	๐.๓๘		ลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
	๓ ครูภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	๐.๐๓	-	ประกาศผลผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้เลย
	๔ ครูภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๐.๐๕	-	ประกาศผลผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้เลย
	๕ ครูภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๐.๑๔	-	ลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
	๖ ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์ประชุม สพม.นครพนม	๐.๑๑	-	ประกาศผลผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้เลย
	๗ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สพม.นครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๐.๘๘	๐.๘๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๘๐ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖
๙	วิทยาลัยการอาชีพนาแก	๘.๒๕	๘.๒๕	
	๑ อาคารหอพัก วิทยาลัยการอาชีพนาแก ตำบลนาคู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๘.๒๕	๘.๒๕	มี ๔ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ ส่งมอบงานแล้วเมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ งวดที่ ๒ จะส่งมอบและเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ที่เหลืออีก ๒ งวด จะขอเงินไว้เบิกเหลือปี
๑๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม			
	๑ บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตรม. (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลหนองเทา ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน ๑ หลัง	๑.๑๔	๑.๑๒	ทั้ง ๒ รายการ ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ มี ๕ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน คาดว่าเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้ ๑ งวด สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากมีการถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้กับ อบจ. หน่วยงานจึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างบ้านพักใหม่
	๒ บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตรม. (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม ๑ หลัง	๑.๑๔	๑.๑๒	

ลำดับ		หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖)
			(ล้านบาท)		
	๓	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	๓๑.๒๔	๓๑.๒๔	เป็นงบผูกพันข้ามปี (๒๕๖๓-๒๕๖๖) มีทั้งหมด ๑๖ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังจะส่งมอบงานงวดที่ ๗ ซึ่งเป็นเงินก้อนๆ ของปี ๒๕๖๕ และคาดว่าจะส่งมอบงานได้ถึงแก่งวดงานที่ ๗ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ส่งผลให้เงินงบประมาณต้องพับไปประมาณ ๖๐ ล้านบาท พับไปตั้งแต่งวดงานที่ ๘-๑๖ ทั้งนี้ กรมต้นสังกัดทราบแล้ว และมี แผน รองรับ ใน การ จัด สรร บงบประมาณไว้แล้ว มี ๒ ช่องทาง คือ ขอรับสนับสนุนจากเงินบำรุง หรือ ขอรับสนับสนุนจากมูลนิธิพระยุพราชฯ
๑๑	มหาวิทยาลัยนครพนม		๖๘.๗๙	๓๓.๑๗	
	๑	ชุดปฏิบัติการพิทักษ์สมัยใหม่ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๔.๒๓	๔.๒๓	สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส่งมอบงานแล้วตั้งแต่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ แต่ส่งงานไม่ครบถ้วน อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขให้ส่งมอบให้ครบถ้วน
	๒	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์กำลังพร้อมระบบขับเคลื่อนเครื่องกลไฟฟ้า ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๒.๙๔	๒.๙๔	สัญญาสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้แจ้งค่าปรับให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างประชุมตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
	๓	อุปกรณ์การทดลองเฟรมทดสอบอเนกประสงค์ขนาด ๓๐๐ kN ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๒.๑๐	๒.๑๐	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
	๔	ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลฉุกเฉินพร้อมห้องจำลองสถานการณ์และระบบบันทึกภาพและเสียง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๙.๓๐	๙.๓๐	สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน คาดว่าจะส่งมอบงานในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖
	๕	ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลเด็กเล็ก พร้อมห้องจำลองสถานการณ์และระบบบันทึกภาพและเสียง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๕.๔๒	๕.๔๒	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
	๖	ชุดการศึกษาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ผู้ป่วยจิตเวช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๒.๑๘	๒.๑๘	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน จะครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้แจ้งค่าปรับให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว
	๗	ครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๒.๓๖	๒.๓๖	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน

ลำดับ		หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖)
			(ล้านบาท)		
	๘	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๓.๓๓	๒.๗๗	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ๑ งวดงาน อีก ๓ งวดงาน จะกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒.๗๗ ล้านบาท
	๙	โครงการปรับปรุงหลังคาโรงงาน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๐.๖๗	๐.๖๗	คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย
	๑๐	โครงการปรับปรุงอาคารสาขาวิชาการโรงแรม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๐.๕๙	๐.๕๙	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ คาดว่า จะต้องขอเงินฯ จำนวน ๒ งวด จำนวน ๐.๕๙ ล้านบาท
	๑๑	ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๐.๖๑	๐.๖๑	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน
	๑๒	โครงการปรับปรุงหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขง และปรับปรุงถนนพร้อมภูมิทัศน์ เฟส ๒ ตำบลนารายณ์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๕.๖๕	-	จัดทำราคากลางเสร็จแล้ว ขึ้นประกาศร่าง TOR เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากสัญญาเดิม (สัญญาที่ ๑) เป็นสัญญาที่ สร้างตัวอาคารเพิงส่งมอบงานและส่งมอบพื้นที่ ได้ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
	๑๓	ปรับปรุงระบบประปาพื้นที่พนมบุรีนทร์มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๘.๐๓	-	จะพิจารณาผลในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ได้ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ ขณะนี้ได้ข้อสรุปแล้วคือ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณ
	๑๔	ค่าก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา ๑,๒๐๐ ลักซ์ (๔ เสา) ตำบลนารายณ์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๒๑.๓๙	-	อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ มีทั้งหมด ๖ ราย
๑๒	ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม		๑๓.๗๗	-	
	๑	โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.นครพนม ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๑๓.๗๗	-	ประกาศผลผู้ชนะเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้รอพื้นเวลาอุทธรณ์ ๗ วันทำการ คาดว่า จะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖
๑๓	เทศบาลเมืองนครพนม		๑๐.๐๐	๙.๙๙	
	๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิตโย (ฝั่งขวาทาง) ช่วงอรุณภูิกาวาส ถึง ร้านเอเชีย ยางยนต์ ผิวจราจร กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๑๐.๐๐	๙.๙๙	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ มี ๓ งวดงาน งวดที่ ๑ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ งวดที่ ๒ สัญญาสิ้นสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ งวดที่ ๓ สัญญาสิ้นสุด ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ปรับแก้พื้นที่แต่ติดปัญหา ผ่นตกบ่อย

ลำดับ		หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖)
			(ล้านบาท)		
๑๔	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม		๙.๕๗	๙.๕๗	
	๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดง ตำบลพนอม -บ้านวังโพธิ์ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๐๐ ตรม.	๙.๕๗	๙.๕๗	มี ๒ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้หมดทุกโครงการ

๔.๑.๒ สรุปรายงานเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ

จำนวน ๔ หน่วยงาน ๔ โครงการ วงเงิน ๑๒๙.๐๓ ล้านบาท

ลำดับ	ชื่อโครงการ		เงินกันฯ สุทธิ (ล้านบาท)	ใบสั่งซื้อ PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖)
๑	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖		๒.๔๕	๑.๗๑	๐.๗๔	
	๑	ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร	๒.๔๕	๑.๗๑	๐.๗๔	ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ มี ๔ งวดงาน งวดที่ ๑ เบิกจ่ายแล้ว สำหรับงวดที่ ๒-๓ จะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สำหรับงวดงานที่ ๔ จะเบิกจ่ายจากเงินนอกให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม		๘๐.๖๘	๖๖.๔๙	๑๔.๑๘	
	๑	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	๘๐.๖๘	๖๖.๔๙	๑๔.๑๘	เป็นงบผูกพันข้ามปี (๒๕๖๓-๒๕๖๖) มีทั้งหมด ๑๖ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังจะส่งมอบงานงวดที่ ๗ ซึ่งเป็นเงินกันฯ ของปี ๒๕๖๕ (ส่งมอบงานได้แค่ งวดงานที่ ๗) ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ส่งผลให้เงินงบประมาณต้องพับไปประมาณ ๖๐ ล้านบาท พับไปตั้งแต่งวดงานที่ ๘-๑๖ ทั้งนี้ กรมต้นสังกัดทราบแล้วและมีแผนรองรับในการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว มี ๒ ช่องทาง คือ ขอรับสนับสนุนจากเงินบำรุง หรือ ขอรับสนับสนุนจากมูลนิธิพระยุพราชฯ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	เงินกันฯ สุทธิ (ล้านบาท)	ใบสั่งซื้อ PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖)
๓	มหาวิทยาลัยนครพนม	๓๘.๔๕	๙.๔๕	๒๙.๐๐	
	๑ งานระบบหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนมตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๓๘.๔๕	๙.๔๕	๒๙.๐๐	สัญญาเดิมได้ส่งมอบพื้นที่แล้ว ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินงานเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่าง ติดตั้งครุภัณฑ์ สามารถเบิกจ่ายทัน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๔	ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม	๗.๔๕	๒.๙๖	๔.๔๙	
	๑ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.วังยาง ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	๗.๔๕	๒.๙๖	๔.๔๙	มี ๙ งานสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ คงเหลืองานที่ ๘-๙ คณะกรรมการได้ตรวจรับงานแล้ว แต่ห้องคุมขังไม่ได้มาตรฐาน จึงให้ทุบและสร้างใหม่ ซึ่งจะกำหนดส่งมอบงานใหม่ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ สามารถเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ รายจ่ายลงทุนงบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด และงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นครพนม เงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๓ งบประมาณ ได้แก่ ๑) งบพัฒนาจังหวัด ๒) งบกลุ่มจังหวัด และ ๓) งบกลาง รองนายกฯ และเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบกลุ่มจังหวัด ดังนี้

๔.๒.๑ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบจังหวัดนครพนม)

จังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๙๔.๙๒ ล้านบาท (๑๗ โครงการ) และงบบริหารจัดการจังหวัด ๙.๐๐ ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๓.๙๒ ล้านบาท โดย งบลงทุนประกอบด้วย ๑๖ กิจกรรม เป็นเงิน ๑๕๔.๙๗ ล้านบาท มีการใช้จ่ายจำนวน ๑๕๖.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๕ อยู่ลำดับที่ ๖๗ ของประเทศ และมีผลการเบิกจ่าย ๑๓๗.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๓ ซึ่งจัดอยู่ในลำดับที่ ๓๑ ของประเทศ ซึ่งหน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย (ต่ำกว่า ๗๕%) รวมทั้งหมด ๑๙ หน่วยงาน ๓๕ รายการ จึงขอให้หน่วยดำเนินการ ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

รายจ่ายลงทุน...

กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖
รายจ่ายลงทุน คงเหลือ ๒ หน่วยงาน ๖ โครงการ		
ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม คงเหลือ ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๕.๔๐ ล้านบาท ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน		
๑. บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๗ ตอนนาพระชัย – เซกา ยาว ๑,๔๐๐ เมตร	๑๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้ส่งเอกสารสัญญาให้สำนักงานจังหวัดนครพนมบันทึก PO แล้ว
๒. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๗ ตอนนาพระชัย – เซกา	๕.๔๐	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จะยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖
ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม คงเหลือยังไม่ก่อหนี้และเบิกจ่าย ๔ โครงการ เป็นเงิน ๒๓.๗๖ ล้านบาท		
๑. ขุดลอกแก้มลิงหนองบ่อกอก พร้อมอาคารประกอบ บ้านหมื่นตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	๒๔.๕๖	เป็นงานดำเนินการเอง ก่อหนี้แล้ว ๑๕.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๒๗ ล้านบาท ปัจจุบันทำงานแล้วเสร็จ ๒๐% และคาดว่าจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มอีก ๕.๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่ายคาดว่าจะประมาณ ๔๐%
๒. ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๘.๘๘	เป็นงานดำเนินการเอง ก่อหนี้แล้ว ๐.๒๓ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว ๗.๖๖ ล้านบาท ปัจจุบันทำงานแล้วเสร็จ ๘๗% ผลเบิกจ่ายรวม ๗.๘ ล้านบาท ที่เหลือคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
๓. ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนสว่าง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๘.๔๕	เป็นงานดำเนินการเอง ก่อหนี้แล้ว ๐.๖๐ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว ๗.๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ ๑๐๐ %
๔. ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๙.๙๖	เป็นงานดำเนินการเอง ก่อหนี้แล้ว ๐.๖๐ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว ๘.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ ๑๐๐ %
รายจ่ายประจำ คงเหลือ ๑๕ หน่วยงาน ๒๙ โครงการ		
ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม คงเหลือ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕.๒๓ ล้านบาท ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย		
๑. ค่าจ้างเหมาจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม	๕.๒๓	อยู่ระหว่างเสนอให้ผู้ว่าฯ อนุมัติโครงการ ซึ่งจะจัดงานในวันที่ ๒๐ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
ประธาน : ให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เอาแผนการจัดกิจกรรมมาดูว่าจะสามารถกันเงินฯ ได้หรือไม่		
ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม คงเหลือ ๔ โครงการ เป็นเงิน ๓.๘๖ ล้านบาท ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย		
๑. ส่งเสริมเทศกาลอาหารถิ่นไทนคร ๙ ชนเผ่า ๒ เชื้อชาติ	๑.๑๗	ส่งเอกสารเบิกจ่ายครั้งที่ ๑ แล้ว แต่เอกสารไม่ครบถ้วนคาดว่าจะส่งเอกสารเพื่อเบิกครั้งที่ ๒ ได้ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖
ประธาน : ให้เจ้าหน้าที่ประสานการเงินของสำนักงานจังหวัด เพื่อส่งเอกสารมาบันทึก PO ให้เรียบร้อย		

กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖
๒. เปิดตลาดท่องเที่ยวตามเส้นทางพุทธธรรม เชิงบูรณาการ ของจังหวัดนครพนม	๐.๙๐	แบ่งเป็น ๒ กิจกรรม <u>กิจกรรมที่ ๑</u> งานซื้อ จ้าง และทำสื่อ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP <u>กิจกรรมที่ ๒</u> เป็นงานดำเนินการเอง จะยืมเงินภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖
๓. จ้างเหมาจัดงานเดิน-วิ่งข้ามโขง นครพนม- คำม่วน	๑.๐๐	เสนอโครงการให้ผู้ว่าฯ อนุมัติแล้ว ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม <u>กิจกรรมที่ ๑</u> จะจัดงานแถลงข่าวในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ <u>กิจกรรมที่ ๒</u> จะจัดงานเดิน-วิ่งในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
ประธาน : ให้สนง.การท่องเที่ยวฯ ประสานสำนักงานจังหวัด ติดตามว่าตอนนี้โครงการถึงขั้นไหนแล้ว		
๔. จัดงานปั่นจักรยานชายโขงส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	๐.๗๙	ส่งเอกสารเบิกจ่ายเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่าย ได้ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖
ผู้แทน นายอำเภอศรีสงคราม คงเหลือ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย		
๑. ส่งเสริมประเพณีแข่งเรือออกพรรษา	๐.๕๐	อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ โดยเจ้าภาพคือที่ทำการปกครอง อำเภอศรีสงคราม โดยมีงบประมาณของ อปท.ร่วมสนับสนุน ในการจัดงาน
ประธาน : ให้รีบเสนอโครงการให้สำนักงานจังหวัดนครพนมตรวจสอบโดยเร็ว		
ผู้แทน คณบดีวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม คงเหลือ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายบางส่วนแล้ว		
๑. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ บริการ “เจ้าบ้านที่ดีทางวัฒนธรรม” จังหวัด นครพนม เพื่อรองรับการเป็นมรดกโลกทาง วัฒนธรรม	๐.๔๐	จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็น ๒ กิจกรรม <u>กิจกรรมที่ ๑</u> เป็นค่าวัสดุ ส่งเอกสารเบิกเงินกับจังหวัดแล้ว เอกสารอยู่ที่เจ้าหน้าที่พัสดุของสำนักงานจังหวัดนครพนม <u>กิจกรรมที่ ๒</u> เป็นเงินยืม จะส่งเอกสารพร้อมรูปเล่มภายใน วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖
ผู้แทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คงเหลือ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายบางส่วนแล้ว		
๑. พัฒนาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์และนิเวศวัฒนธรรมของ พื้นที่หุบ อีเล็ด : ตามรอยเส้นทางพรรค คอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทย ในเทือกเขาภู พาน	๑.๑๓	เป็นโครงการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ซึ่งได้รับ อนุมัติในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๔ กิจกรรม <u>กิจกรรมที่ ๑</u> เบิกจ่ายแล้ว <u>กิจกรรมที่ ๒</u> อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ออกแบบบ้านพัก ๒ หลัง วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท <u>กิจกรรมที่ ๓</u> พัฒนาสื่อ วงเงิน ๒๕๓,๘๔๐ บาท <u>กิจกรรมที่ ๔</u> จัดมหกรรมในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๘๒,๐๐๐ บาท
เลขานุการ : เร่งดำเนินการและเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาเพื่อบันทึก PO กันเงินไว้เบิกเหลือปี หากดำเนินการไม่ทัน งบประมาณอาจพับไป		

กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖
ผู้แทน คณะบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนครพนม คงเหลือ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายบางส่วนแล้ว		
๑. พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน “ต้องเที่ยว (Unseen)” จังหวัดนครพนม ภายใต้แผนบูรณาการการท่องเที่ยวสมัยใหม่	๒.๐๐	ทั้งหมด ๓ กิจกรรม ซึ่งส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๓ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจะรีบดำเนินการส่งเอกสารภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖
ผู้แทน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม คงเหลือ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒.๐๐ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย		
๑. บริหารจัดการและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงต่างประเทศ	๑.๐๐	แบ่งเป็น ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ อยู่ระหว่างจัดกิจกรรม เป็นการประชุมระดมสมอง วงเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๒ จะจัดในวันที่ ๒ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม ชี้แจงแทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม คงเหลือ ๕ โครงการ เป็นเงิน ๓.๙๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายบางส่วนแล้ว		
๑. ส่งเสริมทักษะอาชีพผู้มีรายได้น้อยตามเกณฑ์ จปฐ. ด้วยกลไกประชารัฐ	๑.๔๙	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จะเร่งรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย
๒. สร้างความรู้ความเข้าใจกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพรและที่เกี่ยวข้อง	๐.๒๒	จะจัดอบรมในวันที่ ๑๔ -๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ จะส่งเอกสารขอขยืมเงิน
๓. พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG)	๑.๗๔	อยู่ระหว่างประกาศ e-Bidding จะยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖
ประธาน : ให้สำนักงานจังหวัดแจ้ง สนง.พัฒนาชุมชน ให้รีบส่งเอกสารเพื่อบันทึก PO ขอเงินไว้เบิกเหลือปี		
๔. กิจกรรมการซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงไหม (งบ CEO)	๐.๒๘	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๕. กิจกรรมส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ (งบ CEO)	๐.๒๒	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม คงเหลือ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายบางส่วนแล้ว		
๑. สานพลังคนสามวัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม	๑.๘๖	ดำเนินการขยืมเงินเพื่อจัดประชุมฯ จะจัดเสร็จในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ คงเหลือ ๐.๖๕ ขอคืนเงินเหลือจ่าย
ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม คงเหลือ ๕ โครงการ เป็นเงิน ๒.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายบางส่วนแล้ว		
๑. พัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	๐.๐๘	คงเหลือ ๐.๐๒ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่ายเป็นค่าเอกสารประกอบการจัดประชุมฯ และค่าเช่าสถานที่ อยู่ระหว่างรอท่านปศุสัตว์ลงนามเอกสารเพื่อส่งเบิกจ่าย
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาความสมบูรณ์พันธุ์แม่โคและสุขภาพลูกโคเกิดใหม่	๑.๓๐	คงเหลือ ๐.๘๓ ล้านบาท เป็นการจัดซื้อเวชภัณฑ์โดยวิธี e-Bidding ซึ่งได้ส่งเอกสารให้สำนักงานจังหวัดเพื่อเบิกจ่ายแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันเอกสารอยู่ที่ตรวจสอบภายในจังหวัด

กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖
๓. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดโคเนื้อ	๐.๘๐	เป็นงานจัดมหกรรมที่วิทยาลัยการทองเที่ยวฯ ม.นครพนม และส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
๔. พัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	๐.๐๔	ส่งโครงการให้ผู้ว่าฯ อนุมัติโครงการแล้ว คาดว่าจะได้รับอนุมัติโครงการ ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาความสมบูรณ์พันธุ์แม่โค และสุขภาพลูกโคเกิดใหม่	๐.๗๔	แบ่งเป็น ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมจัดประชุมฯ และจัดซื้อน้ำเชื้อ ถังหมัก และเวชภัณฑ์ ได้หาตัวผู้รับจ้างไว้รอแล้ว (เป็นเงินเหลือจ่ายรอบใหม่)
ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม คงเหลือ ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายบางส่วนแล้ว		
๑. ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะเพียนขาว Neo male ในกระชังและบ่อดิน ๒๐๐ ราย	๐.๐๗	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงินเหลือจ่าย
๒. เพิ่มประสิทธิภาพเลี้ยงปลาตะเพียน Neo male ในกระชังและ บ่อดินตามระบบมาตรฐาน GAP	๑.๖๗	ส่งเอกสารเบิกแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ แต่มีแก้ไขเอกสาร ซึ่งได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้ว
๓. ฝึกอบรมธนาคารสัตว์น้ำชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร	๐.๑๓	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ยืมเงิน จะส่งเอกสารขอคืนเงินยืมและมีเงินคืน ๕,๐๐๐ บาท และคงเหลือ ๔๑,๐๖๐ บาท จะส่งเอกสารเพื่อขอเบิกเพิ่ม
ผู้แทน สาธารณสุขจังหวัดนครพนม คงเหลือ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๖๘ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย		
การประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE รอบประเทศ	๐.๖๘	-ได้รับอนุมัติโครงการแล้วเมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ จะจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม ชี้แจงแทนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม คงเหลือ ๒ โครงการ เป็นเงิน ๒.๗๒ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย		
๑. พัฒนาเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ด้วยฐานการผลิตสับปะรด (พลังงานชีวมวล วัสดุอินทรีย์ อาหารฟังก์ชัน)	๑.๘๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย
๒. ยกระดับสินค้านวัตกรรมใส่กรอบพลาสติกแบบบูรณาการสู่ตลาดสากล เพื่อพัฒนากำลังคน พัฒนาทักษะใหม่ และการลดความยากจน ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน	๐.๘๔	ผู้ว่าฯ อนุมัติโครงการแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖
ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม ชี้แจงแทนคณะกรรมการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม คงเหลือ ๒ โครงการ เป็นเงิน ๐.๙๐ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย		
๑. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวิธีการจัดการเลี้ยง การทำอาหารต้นทุนต่ำด้วยตัวเอง การใช้เทคโนโลยี Internet of thing ในการเฝ้าระวังติดตามคุณภาพน้ำเพื่อลดความเสี่ยงในการตายของปลานิลในกระชังและจัดการดูแลสุขภาพปลานิล ให้กับเกษตรกรด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้อง	๐.๕๕	เป็นงานจัดซื้อ รอการติดตั้ง คาดว่าจะส่งมอบงานและดำเนินการส่งเบิกจ่ายภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖
๒. แปรรูปผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ปลานิลให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค	๐.๓๕	จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบบรรจุภัณฑ์ และจะส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป

ผู้แทน หัวหน้า **๔.๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**
สำนักงานจังหวัด **ตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนจังหวัดนครพนม**
นครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๕๔.๓๖ ล้านบาท และงบบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด ๐.๔๐ ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๔.๗๖ ล้านบาท โดยงบลงทุน ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๔๙.๙๐ ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หรือก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย (ต่ำกว่า ๗๕%) รวมทั้งหมด ๔ หน่วยงาน ๕ รายการ จึงขอให้หน่วยดำเนินการชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๖
รายจ่ายลงทุน คงเหลือ ๑ หน่วยงาน ๑ โครงการ ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๙.๙๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้วยังไม่เบิกจ่าย		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒ กุรุคุ - นครพนม อ.เมืองนครพนม	๓๙.๙๗	เบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของงาน สัญญา ๒๑๐ วัน จำนวน ๑ งานงวด เริ่มสัญญา ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้ว ๒๐% ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะส่งเบิก ๑ งาน (๑๕%) อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร
รายจ่ายประจำ คงเหลือ ๓ หน่วยงาน ๔ โครงการ ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๓๔ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย		
๑. ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ ถนนข้าวปุ้น	๐.๓๔	ส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารคาดว่าจะส่งเอกสารที่แก้ไขแล้ว ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖
๒. ปั่นจักรยานเชื่อมโยง ๓ ธรรม ๓ จังหวัด (สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร)	๐.๙๘	ส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารคาดว่าจะส่งเอกสารที่แก้ไขแล้ว ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖
ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายบางส่วนแล้ว		
๑. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญา กลุ่มสนุก	๒.๗๖	ดำเนินการจัดประชุมเสร็จภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ จะส่ง เอกสารเพื่อเบิกจ่าย ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖
ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายบางส่วนแล้ว		
๑. สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อทดแทน ปุ๋ยเคมีและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน	๐.๔๑	เป็นเงินเหลือจ่าย ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และเตรียมจัดซื้อวัสดุทั้งหมด หากได้รับจัดสรร งบประมาณจะส่งมอบงานได้ภายใน ๕ วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายทัน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ๔.๒.๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
นครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๗ โครงการ แบ่งเป็น ๘ อำเภอ รวม
งบประมาณทั้งสิ้น ๔๔.๗๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว ๒๕ โครงการ ๕ อำเภอ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว ๒ โครงการ คือ อำเภอเรณูนคร ขอให้ ๕ อำเภอที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้
ผูกพันแล้วยังไม่เบิกจ่าย ชี้แจงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และผลการดำเนินงานราย
หน่วยงาน ดังนี้

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖
๑. ผู้แทน นายอำเภอธาตุพนม ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๐.๒๔ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑ โครงการ และยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๑ โครงการ		
๑. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนถนนสาย หลักและจุดเสี่ยงตามบัญชีนวัตกรรมไทย ต.โพนแพง	๕.๑๕	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ส่งหนังสือ เชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนถนน สายหลัก และจุดเสี่ยงตามบัญชีนวัตกรรมไทย ตำบล นาถ่อน	๕.๐๙	ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ รอคณะกรรมการตรวจรับ
๒. ผู้แทน นายอำเภอปลาปาก ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐.๔๐ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๒ โครงการ		
๑. ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาด L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ คริวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บริเวณบ้านจุกเตย หมู่ที่ ๔ ต.หนองฮี	๕.๒๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว สัญญามีผลสัญญา ๑๘๐ วัน จำนวน ๑ วงด เริ่ม ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ จะติดตั้ง ระบบ ใช้เวลา ๑๒ วัน และส่งเอกสารจัดทำ PO ให้ สำนักงานจังหวัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ แล้ว
๒. ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาด L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ คริวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บริเวณบ้านจุกเตย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคก สูง อำเภอปลาปาก	๕.๒๐	

กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖
๓. ผู้แทน นายอำเภอศรีสงคราม ได้รับจัดสรร ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๖.๗๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๕ โครงการ และยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๙ โครงการ		
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเหล่า - บ้านคำสว่าง) บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม	๐.๕๐	โครงการที่ ๑ - ๕ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงานทันภายในปีงบประมาณ แต่คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายไม่ทัน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านภูกระแต - บ้านท่าแต้) บ้านภูกระแต หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม	๐.๕๐	
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านอุมไผ่ - บ้านหาดกวน) บ้านอุมไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม	๐.๕๐	
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านปฏิรูป - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๒) บ้านปฏิรูป หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีสงคราม	๐.๕๐	
๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองบาท้าว - เทศบาลตำบลศรีสงคราม) บ้านหนองบาท้าว หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสงคราม	๐.๕๐	
๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโพนก่อ - บ้านนาคำ) บ้านโพนก่อ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม	๐.๕๐	โครงการที่ ๖ - ๑๓ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารของผู้รับจ้างเพื่อบันทึก PO
๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาคำ- บ้านอุมไผ่) บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑๑ อำเภอศรีสงคราม	๐.๕๐	
๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านยางงอย - พื้นที่ทางการเกษตร) บ้านยางงอย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีสงคราม	๐.๕๐	
๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านยางงอย - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๓๙๐) บ้านยางงอย หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสงคราม	๐.๕๐	
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหาดแพง หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม	๐.๔๖	
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านเสียวสงคราม หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม	๐.๔๖	
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านขามเปี้ยน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม	๐.๔๕	
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านขามเปี้ยใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม (ทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๑๐ - ๐๐๔)	๐.๔๕	
๑๔. ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับตากพืชผลทางการเกษตรและใช้งานเอนกประสงค์ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม	๐.๔๖	ยังไม่ได้รับอนุมัติโครงการ อยู่ระหว่างสนง.โยธาตรวจแบบ ปร.๔ ปร.๕ และแบบแปลนเสร็จวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ และเสนอผู้ว่าฯ ลงนามแล้ว ซึ่งอำเภอได้จัดหาผู้รับจ้างรอแล้ว

กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖
๔. ผู้แทน นายอำเภอนาหว้า ได้รับจัดสรร ๙ โครงการ เป็นเงิน ๔.๔๕ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๙ โครงการ		
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายทางบ้านนาพระ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหว้า - บ้านนาซอม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเรือ	๐.๕๐	ลงนามในสัญญาทั้ง ๙ โครงการเรียบร้อยแล้ว สัญญามี ผลเริ่ม ๒๕ กรกฎาคม - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ผู้รับจ้าง ๓ ราย คาดว่าจะส่งมอบงานในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ คือ โครงการที่ ๑ - ๗
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางโนนจั่ว บ้านตาลหมู่ที่ ๙ ตำบลนาหว้า	๐.๕๐	
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนนาเจริญ - จด เขต อบต.นาจั่ว บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลนาจั่ว	๐.๕๐	
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง หมายเลข ๒๓๔๖ (โรงปุ๋ยนาจั่ว)ตลอดเหลี่ยมห้วยฮากหญ้า บ้านนาจั่ว หมู่ที่ ๑	๐.๕๐	
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายป่าช้าบ้านเสียว หมู่ที่ ๓ ไปบ้านหนองโอง หมู่ที่ ๑ ตำบล บ้านเสียว	๐.๕๐	
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางป่าตอ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต.นาหว้า	๐.๕๐	
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้า โรงเรียนอุดมพัฒนาศึกษา ไปวัดป่าเหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบล เหล่าพัฒนา	๐.๔๖	
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านดอนแดง หมู่ที่ ๕ - บ้านดอนพะราย หมู่ที่ ๒ ตำบล บ้านเสียว	๐.๕๐	โครงการที่ ๘ และ ๙ คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือมปี เนื่องจากต้องรอผลเทศุน
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากถนนหลวงสายนาหว้า - บ้านเชื่อม ถึงน้ำประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเสียว	๐.๕๐	
๕. ผู้แทนนายอำเภอนาแก ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๓.๔๔ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน		
๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บน ถนนสายหลักและจุดเสี่ยงตามบัญชีนวัตกรรมไทย ตำบลพุ่มแก	๓.๔๔	โครงการยังไม่ได้ขออนุญาตป่าไม้ อยู่ระหว่าง ปลัดอำเภอแจ้งให้ สนง.ทรัพยากรฯ ตรวจสอบว่าเป็น พื้นที่ป่าไม้ตาม พ.ร.บ.ป่า ๒๔๘๔ หรือป่าสงวน
ประธาน : พื้นที่ยังไม่พร้อมทำไมถึงขอโครงการ ให้อำเภอเร่งตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนโดยด่วน และ ดำเนินการให้ทันภายใน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖		
ผู้แทน สนง.ทรัพยากรฯ : หากเป็นป่าสงวนต้องส่งเอกสารขออนุญาตไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่หากเป็นพื้นที่ตาม พ.ร.บ. ป่า ๒๔๘๔ พื้นที่ไม่เกิน ๒๐ ไร่ ให้ขออนุญาต สำนักจัดการป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม		

ผู้แทน หัวหน้า ๔.๒.๔ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือน
สำนักงานจังหวัด ร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๒ โครงการ
นครพนม งบประมาณ ๑.๗๕ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑๐ อำเภอ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจง
ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค

กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖
๑. ผู้แทน นายอำเภอนาแก ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๐.๔๒ ล้านบาท ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน		
๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับพื้นที่ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม บ้านท่าเรือ ตำบล ท่าเรือ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครพนม	๐.๔๒	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว และจัดส่งเอกสารให้ สนง.จังหวัดนครพนม จัดทำ PO แล้วตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒. ผู้แทน นายอำเภอปลาปาก ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน		
๑. โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	๐.๐๕	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางคาดว่าจะลงนามในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๓๐ วัน หากผู้รับจ้างเตรียมไว้รอแล้ว จะส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๓. ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม ชี้แจงแทนอำเภอวังยาง ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน		
๑. โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	๐.๐๕	จะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖
๔. ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม ชี้แจงแทนอำเภอเรณูนคร ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน		
๑. โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	๐.๐๕	จะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖
๕. ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม ชี้แจงแทนอำเภอเรณูนคร ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท ยังไม่อนุมัติโครงการ		
๑. โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	๐.๐๕	อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๖. ผู้แทน นายอำเภอโนนสูง ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท ยังไม่อนุมัติโครงการ		
๑. โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	๐.๐๕	อนุมัติโครงการวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
๗. ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม ชี้แจงแทนอำเภอท่าอุเทน ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท ยังไม่อนุมัติโครงการ		
๑. โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	๐.๐๕	อนุมัติโครงการวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
๘. ผู้แทน นายอำเภอโพนสวรรค์ ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท ยังไม่ส่งเอกสารอนุมัติโครงการ		
๑. โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	๐.๐๕	ปลัดอำเภอส่งเอกสารโครงการให้สนง.จังหวัดวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
๙. ผู้แทน นายอำเภอธาตุพนม ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท ยังไม่ส่งเอกสารอนุมัติโครงการ		
๑. โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	๐.๐๕	ส่งเอกสารแบบ ปร.๔ ปร. ๕ ให้สนง.โยธา

กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖
๑๐. ผู้แทนนายอำเภอศรีสงคราม ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท ยังไม่ส่งเอกสารอนุมัติโครงการ		
๑. โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	๐.๐๕	ส่งเอกสารแบบ ประ.๔, ประ. ๕ ให้ สนง.โยธาฯ
ประธาน : ให้อำเภอจัดหาผู้รับจ้างรอ พร้อมลงนามและจัดส่งเอกสารเพื่อจัดทำ PO กันเงินไว้เบิกเหลือปี		

ผู้แทน หัวหน้า **๔.๒.๕ เงินกันไว้เบิกเหลือปีงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒**
สำนักงานจังหวัด นครพนม **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** ในส่วนจังหวัดนครพนม ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิก
 เหลือปี จำนวน ๑๑ กิจกรรม งบประมาณ ๗๗.๖๖ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
 วงเงิน ๔.๔๒ ล้านบาท (๑ หน่วยงาน) ขอให้หน่วยดำเนินการ คือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ชี้แจงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค

กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๖
๑. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด คงเหลือ ๙ บ่อ ยังไม่เบิกจ่าย		
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งหมด ๔๔ บ่อ รวมเป็นเงิน ๑๙.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๓๕ บ่อ เป็นเงิน ๑๕.๒๒ ล้านบาท คงเหลือ ๙ บ่อ	๔.๔๒	- เบิกจ่ายแล้ว ๓๑ บ่อ - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย ๖ บ่อ - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ๒ บ่อ - ยังไม่แล้วเสร็จ ๑ บ่อ (งาน ๖๐%) ผู้รับจ้างเข้าเจาะ บ่อบาดาลไม่ได้ เพราะเป็นพื้นที่นา ได้นัดผู้รับจ้างมาคุย ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ (โครงการดำเนินงานไม่ทั้บ งจะพับไป)

มติที่ประชุม รับทราบ

ผู้แทน ท้องถิ่น **๔.๓ รายจ่ายลงทุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี**
จังหวัดนครพนม ๔.๓.๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
 เฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘๕ โครงการ รายงานความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้
 ผูกพัน สรุปผลการดำเนินการได้ ดังนี้

๑. โครงการที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๘๕ โครงการ วงเงิน ๕๐๒.๙๓ ล้านบาท
๒. ลงนามแล้ว จำนวน ๑๘๑ โครงการ วงเงิน ๔๘๓.๔๙ ล้านบาท
๓. ยังไม่ลงนาม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๑๙.๔๔ ล้านบาท
 - ๓.๑ ประกาศราคากลางใหม่ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒.๕ ล้านบาท
 - ๓.๒ อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๑๖.๙๔ ล้านบาท

โครงการไม่พร้อม...

โครงการไม่พร้อมดำเนินการ / แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ โครงการ
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖)

	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปัญหาอุปสรรค
๑	อบต.ท่าลาด อ.เรณูนคร	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	๒.๕๐	ผลการพิจารณาอุทธรณ์จาก กรมบัญชีกลาง ให้ยกเลิกโครงการ จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ทาง อบต. จึงดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาร่าง ประกาศเชิญชวน หากไม่มีผู้ วิจารณ์ร่าง TOR จะขึ้นประกาศ เชิญชวนฯ ใหม่ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

ผู้แทน ท้องถิ่น ๔.๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ประจำปี
จังหวัดนครพนม งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เงินเหลือจ่าย)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ได้รับอนุมัติงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ จำนวน ๘๗ โครงการ งบประมาณ ๑๑๑.๖๒ ล้านบาท ผลการดำเนินการ ดังนี้

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖)			
สถานะดำเนินการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	หมายเหตุ
๑. โครงการทั้งสิ้น	๘๗	๑๑๑.๖๒	
๒. ลงนามแล้ว	๕๘	๕๕.๐๘	
๓. เบิกจ่ายได้	๑	๐.๒๕	
๔. ยังไม่สามารถลงนามได้	๒๘	๕๖.๕๔	
๔.๑ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ Spec ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	-	
๔.๒ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญ หรือติดต่อ ผู้รับจ้างแล้ว	๗	๑๐.๑๙	
๔.๓ พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๖	๙.๘๓	
๔.๔ อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	๑๖	๓๖.๕๒	

ผู้แทน ท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม

๔.๓.๓ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ได้รับอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๙ โครงการ งบประมาณ ๒๒๒.๖๔ ล้านบาท ผลการดำเนินการ ดังนี้

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖)			
สถานะดำเนินการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	หมายเหตุ
๑. ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย รวม	๕๙	๒๒๒.๖๔	
๒. ลงนามได้/ดำเนินการปกติ/เบิกจ่ายแล้ว	๓๓	๑๑๙.๑๒	
๓. ลงนามได้/อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา /ยังไม่เบิกจ่าย	๒๒	๘๒.๙๖	
๔. ลงนามได้/ได้รับอนุมัติแก้ไขสถานที่จากสำนักงานฯ แล้ว แต่ไม่ตรงกับพิกัดในพื้นที่/จะส่งคืน	๑	๓.๒๙	ทต.พระซอง
๕. ลงนามได้ /บอกเลิกสัญญา/บก.แจ้งทำงานแล้ว/อยู่ ระหว่างทำเรื่องขอคืนงบประมาณ	๒	๒.๗๑	อบต.กุดาไก่อ, อบต.พุ่มแก
๖. ยังไม่ลงนาม/ได้รับอนุมัติแก้ไขสถานที่จากสำนักงานฯ แล้ว แต่ไม่ตรงกับพิกัดในพื้นที่/จะส่งคืน	๑	๕.๒๐	ทต.พระซอง
๗. เงินเหลือจ่ายจากการเบิกจ่าย + ทำสัญญา/ส่งคืน รวม ๑๙ โครงการ อบต.นาถ่อน ๒, บ้านผึ่ง ๒, โพธิ์ตาก ๑, พุ่มแก ๑, อบต.โพธิ์สวรรค์ ๑, นามะเขือ ๑, โพนจาน ๔, บ้านเอื้อง ๒, เหล่าพัฒนา ๑, คำเตย ๑, รามราช ๑, นาคุ ๙, นาเข ๑, ทต.ท่าอุเทน ๑		๙.๓๕	

ประธานฯ

ถ้าได้รับอนุมัติโครงการแล้ว จะสามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้หรือไม่

ผู้แทน ท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม

ถ้าได้รับอนุมัติโครงการแล้ว โครงการส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนแล้ว ก็จะเข้าเงื่อนไขที่สามารถขอการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ เนื่องจากส่วนใหญ่ก็จะทำการจัดหาผู้รับจ้างไว้แล้ว ระบุเงื่อนไขการลงนามในสัญญาไว้ และเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขานุการ

ในภาพรวมไม่น่าจะมีปัญหาในการดำเนินงาน แต่โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอยากให้เร่งเบิกจ่าย เพื่อให้จังหวัดนครพนมได้เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม

ผู้แทน ท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม

ไม่สามารถเร่งรัดเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน บางพื้นที่ส่งมอบไม่ได้ ผู้รับจ้างไม่สามารถขนย้ายเครื่องจักรเข้าพื้นที่ได้ บางโครงการก็ต้องปล่อยทิ้งงบประมาณตกป๋ปไป

เลขานุการ

อาจจะพิจารณาว่า อบท.ไหนที่ประสิทธิภาพในการดำเนินงานไม่ดี ควรจะตัดออกไม่พิจารณาให้ขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย

ผู้แทน...