

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ (Function)
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|-------------------------------|
| ๑. นางรัตนภรณ์ อัครนุภาพ
คลังจังหวัดนครพนม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางจุฑามณี ชันวัง
แทน ปลัดจังหวัดนครพนม | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาววรรณิภา วงศ์กาฬสินธุ์
แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม | คณะกรรมการ |
| ๔. นายณพกุล พิมพ์ดี
แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวอรพรรณ นนนวน
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม | คณะกรรมการ |
| ๖. นางสาวภัทราศ ภาวะสิริกุล
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ | คณะกรรมการ |
| ๗. นายวิจิต ใจช่วง
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ | คณะกรรมการ |
| ๘. นางสาวบัณฑิตา ภูครองหิน
แทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษานครพนม | คณะกรรมการ |
| ๙. นางสาวสมจิต มอญปาก
ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นางทิพรัักษ์ นารินทร์รักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม - ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๕ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| ๑. นางสาวอรอุมา อินทฉาย | ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดนครพนม |
| ๒. นางวัลภา นิตยันธ์ | แทน ด้านศุลกากรนครพนม |
| ๓. นางสาววรรษมน มีสูงเนิน | แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม |
| ๔. นางสาวรัชฎาภรณ์ จิวไชยราช | แทน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม |
| ๕. นางสาวสุกัญญา สุวรรณมาโจ | แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม |
| ๖. น.สพ.ธีร พุดเพระ | แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม |
| ๗. นางสาวมนัสนันท์ มุมทอง | แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม |
| ๘. นางวิภาวดี ผุดเกตุ | แทน เกษตรจังหวัดนครพนม |
| ๙. นางณริศญาทิพย์ มีระหงษ์ | แทน สหกรณ์จังหวัดนครพนม |
| ๑๐. นางสาวณิธิ แฉ่มสุราษฎร์ | แทน ปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม |

๑๑. นายปัญญา พึ่งประจวบ

๑๒. นางพัชรภา พรหมนิล

๑๓. นางสาวศศิธร ศิรินพกุล

๑๔. นายธิดิศักดิ์ ผาสุขนิตย์ชญากุล

๑๕. นางสาวศรัญญา สิทธิ

๑๖. นางสาวเสาวภา สุริยงค์

๑๗. นางสาวยุพาพรรณ สุวรรณวิจิต

๑๘. นายเจริญสิน โคสะสุ

๑๙. นางสาวจรีพร ทาวะลุน

๒๐. นางสาวทัศนีย์ ทะนะลัย

๒๑. นางสาวพิชชาภา ศักดิ์ขวา

๒๒. นายฤทธิเดช ไตรรงค์

๒๓. นางจันทร์เพ็ญ กัสสุภา

๒๔. ว่าที่ ร.ต.ญ. พิชญามณต์ ไชยคินี

๒๕. นางสุพัตรา กำเสรีฐ

๒๖. นายสมสิทธิ์ สมบัติใหม่

๒๗. นายสุนทร ปุ่มเป้า

๒๘. นายชั้นชัย ชันทะชา

๒๙. นางแววตา บรรจง

๓๐. นายธนัสถ์วัสส์ รัตนวรรณ

๓๑. นายวีระยุทธ ต้นสวรรค์

๓๒. พ.ต.ต.วุฒิพงษ์ พันตา

๓๓. ว่าที่ ร.ต. วิรุจน์ ไชยสัตย์

๓๔. นายปฏิพัทธ์ จำปาทิพย์

๓๕. นายรณฤทธิ์ อินเต็มมา

๓๖. นายสมชาย ภาระวงศ์

๓๗. นายฤทธิรงค์ สัพโส

๓๘. นางสุรีย์ ไชยบุรมย์

๓๙. นางสาวศิริพร คมะโคตร

๔๐. นางสาวชลลักษณ์ ทัพแสง

๔๑. นางวิไลลักษณ์ อริยชาติ

๔๒. นางคมคาย พรหมประกาย

๔๓. นายคมสัน นาโควงศ์

๔๔. นางสาวสิตาทิพย์ ไตรยราชัน

๔๕. นางสาวมณฑนา อาจอุดร

๔๖. นางสาวสุรรัตน์ ฤทธิธรรม

๔๗. นางสาวปรียานุช สอนชัย

แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม

แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖

สาขานครพนม

แทน พลังงานจังหวัดนครพนม

แทน พาณิชยจังหวัดนครพนม

แทน พัฒนาการจังหวัดนครพนม

แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม

แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

แทน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม

แทน จัดหางานจังหวัดนครพนม

แทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม

แทน หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม

แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนครพนม

แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม

แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม

แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

นายช่างชลประทานอาวุโส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายช่างชลประทาน

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วิศวกร มหาวิทยาลัยนครพนม

นักวิชาการสหกรณ์

นักจัดการงานทั่วไป

พนักงานธุรการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๔๘. นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรม
๔๙. นางสาวนวรรตน์ สุทธิมัน
๕๐. นางสาวสุกัญญา อุทัยแสน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการคลัง

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ
คณะทำงาน (Function) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและแจ้งให้ทราบถึงมาตรการเบิกจ่ายและ
ใช้จ่ายเงินของภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และเป็นการติดตาม
สถานะการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับอนุมัติจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ เพื่อเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ ครม.กำหนด ซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดนครพนมมีเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ สำหรับ
กรมบัญชีกลางได้ขอความร่วมมือหน่วยงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ส่วนราชการ
เตรียมความพร้อมไว้แล้ว เพื่อให้สามารถบริหารสัญญาได้ตามแผนงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมาแล้ว

ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย
เงินงบประมาณของส่วนราชการ (Function) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๐๓/๑๒๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕
จำนวน ๑๐ หน้า ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเภท	จัดสรร	ก้อนนี้ (PO+สำรอง เงินแบบอื่น)	การเบิกจ่าย					การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ลำดับ ประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ลำดับ ประเทศ
ประจำ	๓,๗๖๑.๓๙	๕,๕๖๖.๘๙	๓,๖๒๕.๗๙	๘๕.๗๖	๙๘.๐๐	- ๑๒.๒๑	๗๕	๓,๗๘๖.๖๗	๑๐๐.๕๗	๑๐๐	๐.๕๗	๔๔
ลงทุน	๔,๖๕๖.๓๙	๙,๖๖๖.๘๙	๓,๖๒๕.๗๙	๗๕.๗๖	๙๘.๐๐	๐.๙๔	๔๖	๔,๑๙๑.๖๖	๘๘.๕๘	๑๐๐	-๑.๔๒	๗๖
ภาพรวม	๘,๔๑๗.๗๘	๑๕,๒๓๓.๗๘	๖,๒๕๑.๕๘	๘๐.๕๕	๙๘.๐๐	- ๑๒.๔๕	๗๐	๗,๙๗๘.๓๓	๙๙.๕๕	๑๐๐	-๐.๔๕	๗๕

๓.๒ ผลการมอบไล่...

**๓.๒ ผลการมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

การมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ และมีผลการเบิกจ่ายสูงสุด โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น ๓ ประเภท ตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร จำนวน ๑๒ รางวัล (๑๒ หน่วยงาน) ดังนี้

ประเภทที่ ๑ : หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนตาม Function ดีเด่น

กลุ่มที่ ๑ คือ กลุ่มวงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่

๑. แขวงทางหลวงชนบทนครพนม

๒. แขวงทางหลวงนครพนม

กลุ่มที่ ๒ คือ กลุ่มวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่

๑. สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม

๒. มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐

กลุ่มที่ ๓ คือ กลุ่มวงเงินเกิน ๒ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท จำนวน
๒ หน่วยงาน ได้แก่

๑. โรงพยาบาลนครพนม

๒. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

กลุ่มที่ ๔ คือ กลุ่มวงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๒ ล้านบาท จำนวน
๒ หน่วยงาน ได้แก่

๑. สำนักงานสภกรณ์จังหวัดนครพนม

๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

ประเภทที่ ๒ : หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน งบพัฒนาจังหวัดนครพนม ดีเด่น

มีเพียงกลุ่มเดียว คือ กลุ่มที่ ๑ วงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป (เนื่องจาก
กลุ่มวงเงินอื่นไม่มีหน่วยงานใดที่มีผลการใช้จ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐) ได้แก่ แขวงทางหลวงชนบท
นครพนม

ประเภทที่ ๓ : หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดีเด่น จำนวน ๓ อปท. ได้แก่

กลุ่มที่ ๒ คือ กลุ่มวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท จำนวน
๑ อปท. ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แพง อำเภอนาทม

กลุ่มที่ ๓ คือ กลุ่มวงเงินเกิน ๒ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท จำนวน
๑ อปท. ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทา อำเภอนาทม

กลุ่มที่ ๔ คือ กลุ่มวงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๒ ล้านบาท จำนวน
๑ อปท. ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง

๓.๓ คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๓๓๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง

**คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กับคณะกรรมการและ
คณะทำงานแล้ว ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๐๓/ว ๔๖๒๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

๓.๔ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม เป็นการช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid-๑๙ คลี่คลายแล้ว ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป้าหมาย ดังนี้

ประเภท	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๕๕.๐๐	๕๕.๗๘	๘๐.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๙.๐๐	๒๘.๙๖	๓๙.๐๐	๕๘.๑๕	๕๗.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
ภาพรวม	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๕๒.๐๐	๕๖.๒๔	๗๕.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐

๓.๕ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดนครพนม ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แบ่งออกเป็น

๓.๕.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดนครพนม

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้(PO)	การเบิกจ่าย					การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๑	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๑	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ
ประจำ	๑,๑๒๗.๐๙	๕.๔๙	๔๕๘.๘๑	๔๐.๗๑	๓๕.๐๐	๕.๗๑	๖๒	๔๖๔.๓๐	๔๑.๑๙	๓๕.๓๓	๕.๘๖	๖๓
ลงทุน	๒,๗๓๕.๔๗	๑๗๑.๕๒	๑๔๘.๓๖	๕.๔๒	๑๙.๐๐	- ๑๓.๕๘	๑๕	๓๑๙.๘๘	๑๑.๖๙	๒๘.๙๖	-๑๗.๒๗	๔๒
ภาพรวม	๓,๘๖๒.๕๖	๑๗๗.๐๑	๖๐๗.๑๗	๑๕.๗๒	๓๒.๐๐	- ๑๖.๒๘	๖๑	๗๘๔.๑๘	๒๐.๓๐	๓๔.๐๘	-๑๓.๗๘	๖๕

๓.๕.๒ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ (งบ Function)

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้(PO)	การเบิกจ่าย					การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๑	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๑	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ
ประจำ	๑,๑๑๘.๒๘	๕.๔๙	๔๕๐.๐๐	๔๐.๒๔	๓๕.๐๐	๕.๒๔	๕๕	๔๕๕.๔๙	๔๐.๗๓	๓๕.๓๓	๕.๔๐	๕๕
ลงทุน	๒,๗๓๕.๔๗	๑๗๑.๕๒	๑๔๘.๓๖	๕.๔๒	๑๙.๐๐	-๑๓.๕๘	๑๕	๓๑๙.๘๘	๑๑.๖๙	๒๘.๙๖	-๑๗.๒๗	๔๒
ภาพรวม	๓,๘๕๓.๗๕	๑๗๗.๐๑	๕๙๘.๓๖	๑๕.๕๓	๓๒.๐๐	-๑๖.๔๗	๖๑	๗๗๕.๓๗	๒๐.๑๒	๓๔.๐๘	-๑๓.๙๖	๖๕

๓.๕.๓ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดนครพนม

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้(PO)	การเบิกจ่าย					การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๑	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๑	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ
ประจำ	๑๒.๙๓	-	๐.๓๘	๒.๙๔	๓๕.๐๐	- ๓๒.๐๖	๔๒	๐.๓๘	๒.๙๔	๓๕.๓๓	-๓๒.๓๙	๔๗
ลงทุน	๑๗๘.๐๐	-	-	-	๑๙.๐๐	- ๑๙.๐๐	๔๒	-	-	๒๘.๙๖	-๒๘.๙๖	๔๙
ภาพรวม	๑๙๐.๙๓	-	๐.๓๘	๐.๒๐	๓๒.๐๐	- ๓๑.๘๐	๔๗	๐.๓๘	๐.๒๐	๓๔.๐๘	-๓๓.๘๘	๕๐

๓.๕.๔ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒ (จังหวัดนครพนม)

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้ (PO)	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๑	สูง / ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๑	สูง / ต่ำ กว่าเป้าหมาย
ประจำ	๐.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๓๕.๐๐	- ๓๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕.๓๓	-๓๕.๓๓
ลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๑๙.๐๐	- ๑๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘.๙๖	-๒๘.๙๖
ภาพรวม	๐.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๓๒.๐๐	- ๓๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔.๐๘	-๓๔.๐๘

๓.๕.๕ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

เงินกัน ปีงบประมาณ	งบประมาณ กันไว้เบิก เหลือในปี	ก่อนนี้ (PO)	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่าย
เงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๑,๕๕๒.๖๖	๙๒๐.๓๒	๑๑๘.๓๐	๗.๖๒	๑,๐๓๘.๖๒	๖๖.๘๙

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างรายการโครงการที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๑ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประธาน ติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างรายการโครงการที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔๐ หน่วยงาน ดังนี้

๑. ด้านบุคลากรนครพนม

- ผู้แทนนายด่าน ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วงเงิน ๒.๘๐ ล้านบาท
- บุคลากรนครพนม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างวันระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วันทำการ คาดว่า
จะลงนามภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒. ก่อสร้างโรงเก็บถังสำรองน้ำ วงเงิน ๐.๓๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

๒. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม

- ผู้แทนผู้อำนวยการ ๑. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง วงเงิน ๐.๐๒ ล้านบาท
- สำนักงานการ ๒. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ วงเงิน ๐.๐๑ ล้านบาท
- ท่องเที่ยวและกีฬา ๓. เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร วงเงิน ๐.๐๑ ล้านบาท
- จังหวัดนครพนม ๔. ชุดโต๊ะประชุม ๕๐ ที่นั่ง สทกจ.นครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม วงเงิน ๐.๑๒ ล้านบาท
๕. เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงกลางแจ้ง สทกจ. นครพนม ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม วงเงิน ๐.๐๔ ล้านบาท
๖. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens
วงเงิน ๐.๐๓ ล้านบาท
๗. ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ วงเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท

๘. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๕๐ นิ้ว วงเงิน ๐.๐๒ ล้านบาท
ครุภัณฑ์ทั้ง ๘ รายการ ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

๓. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนครพนม

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นครพนม ๑. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network วงเงิน ๐.๐๒ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
๒. รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ วงเงิน ๑.๓๖ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๓. ปรับปรุงกันสาดอาคาร ๒ หลัง บริเวณหลังคาและหน้าต่าง อาคารเอนกประสงค์ และอาคารเจริญคุณหญิงวรรณฯ วงเงิน ๐.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง
๔. ปรับปรุงอาคารเรือนนอนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นครพนม วงเงิน ๒.๐๐ ล้านบาท
๕. ปรับปรุงพื้นและห้องน้ำเรือนนอนผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นครพนม วงเงิน ๒.๐๐ ล้านบาท
๖. ปรับปรุงโรงครัว ระบบส่งแก๊สหุงต้ม ระบบดูดควัน วงเงิน ๑.๕๐ ล้านบาท
๗. ปรับปรุงหลังคาอาคาร ๓ ชั้น ของศูนย์พัฒนาฯ วงเงิน ๐.๖๐ ล้านบาท
รายการที่ ๔-๗ อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรายการ เนื่องจากนายช่างจากสำนักงาน ปลัดกระทรวงมาสำรวจพื้นที่แล้วขอปรับปรุงแบบรายการ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๔. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕

- เลขานุการ - - สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ ได้ย้ายหน่วยเบิกจ่ายไปที่จังหวัดหนองคายแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดินกรุงเทพมหานคร วงเงิน ๐.๗๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณอีก

๕. โครงการชลประทานนครพนม

ผู้แทน ๑. ขุดลอกคลองตักน้ำ ฝั่งซ้ายด้านท้าย ปตร.บ้านดัดเต่า วงเงิน ๐.๔๓ ล้านบาท
ผู้อำนวยการ ๒. ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายสาย MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ระยะทาง ๐.๖๕
โครงการ กม. วงเงิน ๐.๙๗ ล้านบาท
ชลประทาน ๓. ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย RMC สถานีสูบน้ำบ้านนาคู ระยะทาง ๑.๐ กม.
นครพนม วงเงิน ๐.๗๔ ล้านบาท
๔. ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง ความยาว ๔๐๐ เมตร วงเงิน ๐.๘๑ ล้านบาท
๕. ซ่อมเสริมบ้านพักข้าราชการ ๓ หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๔ วงเงิน ๐.๖๐ ล้านบาท
ทั้ง ๕ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ในการประชุม.....

ในการประชุมครั้งต่อไป ขอเสนอแนะให้เชิญหน่วยงานโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๗ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำท่า เข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากทั้ง ๒ หน่วยงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง โครงการชลประทานนครพนม เป็นเพียงหน่วยงานที่เบิกจ่ายให้เท่านั้น

๖. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม

- | | |
|---------------|--|
| ผู้แทนหัวหน้า | ๑. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ วงเงิน ๐.๑๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว |
| สำนักงานตรวจ | ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ วงเงิน ๐.๐๗ ล้านบาท |
| บัญชีสหกรณ์ | ๓. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ |
| นครพนม | โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) วงเงิน ๐.๐๑ ล้านบาท |
| | ๔. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย วงเงิน ๐.๐๔ ล้านบาท |
- รายการที่ ๒ - ๔ ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะบันทึก PO ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

๗. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม

- | | |
|--------------------|---|
| ผู้แทนผู้อำนวยการ | ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) |
| ศูนย์วิจัยและบำรุง | พร้อมชุดโปรแกรมฯ วงเงิน ๐.๐๔ ล้านบาท ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ |
| พันธุ์สัตว์นครพนม | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน |
| | ๒. โรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาดประมาณ ๑๐ x ๒๐ เมตร วงเงิน ๑.๖๕ ล้านบาท |
| | อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ (ปร.๔ และ ปร.๕) |
| | ๓. หลุมหญ้าหมักคอนกรีต ขนาดความจุ ๑๕๐ ตัน วงเงิน ๐.๒๕ ล้านบาท |
| | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง |

๘. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

- | | |
|----------------|--|
| ผู้แทนปศุสัตว์ | ๑. กระบอกเก็บก๊าซแบบดูดอากาศ วงเงิน ๐.๐๓ ล้านบาท |
| จังหวัดนครพนม | ๒. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา วงเงิน ๐.๐๓ ล้านบาท |
| | ๓. โต๊ะรักษาและล้างแผลชนิดสแตนเลส วงเงิน ๐.๐๒ ล้านบาท |
| | ๔. ตาชั่งสำหรับสัตว์ วงเงิน ๐.๐๒ ล้านบาท |
| | ๕. รถเข็นทำแผล ชนิดสแตนเลส วงเงิน ๐.๐๑ ล้านบาท |
| | ๖. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อชนิดตั้งโต๊ะ ขนาด ๔๐ ลิตร วงเงิน ๐.๐๙ ล้านบาท |
| | ๗. ตู้เก็บเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ และสารเคมี วงเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท |
| | ๘. ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต วงเงิน ๐.๐๑ ล้านบาท |
| | ๙. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) |
- วงเงิน ๐.๐๔ ล้านบาท
- ครุภัณฑ์ทั้ง ๙ รายการ คาดว่าจะบันทึก PO ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๑
๑๐. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด วงเงิน ๐.๗๕ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา
๑๑. ก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง จ. นครพนม วงเงิน ๒.๘๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ (ปร.๔ และ ปร.๕) คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๙. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม

- ผู้แทนผู้อำนวยการ ๑. กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล วงเงิน ๐.๒๕ ล้านบาท
- ศูนย์วิจัยและ ๒. กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา วงเงิน ๐.๐๓ ล้านบาท
- พัฒนาการเกษตร ทั้ง ๒ รายการ อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะบันทึก PO และเบิกจ่ายภายใน
- นครพนม เดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๑๐. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

- ผู้แทนเกษตร ๑. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม วงเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท
- จังหวัดนครพนม ลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน
๒. ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม วงเงิน ๐.๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาคูหา ๗ วันทำการ คาดว่าจะลงนามวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน
๓. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม วงเงิน ๐.๔๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

๑๑. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

- ผู้แทนสหกรณ์ ๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
- จังหวัดนครพนม ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู วงเงิน ๐.๑๘ ล้านบาท
๒. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู วงเงิน ๐.๐๔ ล้านบาท
- ทั้ง ๒ รายการ รอส่งมอบงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
๓. ปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม วงเงิน ๑.๓๖ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และบันทึก PO ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๑๒. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

- ผู้แทนปฏิรูปที่ดิน ๑. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมประมาณ ๑๐๐ นิ้ว วงเงิน
- จังหวัดนครพนม ๐.๐๑ ล้านบาท
๒. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens วงเงิน ๐.๐๓ ล้านบาท
๓. ชุดโปรแกรมจัดการในสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย วงเงิน ๐.๐๒ ล้านบาท
๔. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก วงเงิน ๐.๐๑ ล้านบาท
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) วงเงิน ๐.๐๔ ล้านบาท
๖. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี วงเงิน ๐.๐๖ ล้านบาท
- ทั้ง ๖ รายการ ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว จะบันทึก PO วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑๓. แขวงทางหลวงนครพนม

- ผู้แทน ๑. งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๘ ตอนโพนจาน-โนนศิวิสัย
- ผู้อำนวยการแขวง จังหวัดนครพนม วงเงิน ๗๘.๕๖ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- ทางหลวง ๒. งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนท่าควาย-กลางน้อย ตอน ๑
- นครพนม จังหวัดนครพนม วงเงิน ๑๗.๔๗ ล้านบาท
๓. งานบูรณะโครงข่ายทางหลวง หมายเลข ๒๑๒ ตอนท่าอุเทน-ท่าควาย
- จังหวัดนครพนม วงเงิน ๒๑ ล้านบาท
๔. งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนและทางแยก ทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๗
- ตอนนาพระชัย-เซกา จังหวัดนครพนม วงเงิน ๓๔.๘๓ ล้านบาท
๕. งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ สายทางหลวงหมายเลข
- ๒๒๓ ตอนนาแก-บ้านด้อง และสายทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๓ ตอนนาแก-นาเหนือ
- วงเงิน ๒๙.๙๐ ล้านบาท
๖. งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย สายทางหลวง
- หมายเลข ๒๑๒ ตอน กลางน้อย-ย้อมพัฒนา วงเงิน ๑๓.๓๐ ล้านบาท
๗. งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๗ ตอน นาพระชัย-เซกา
- จังหวัดนครพนม วงเงิน ๘.๗๓ ล้านบาท
๘. งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๓ ตอน คำพอก-หนองญาติ
- จังหวัดนครพนม วงเงิน ๑๓.๔๙ ล้านบาท
๙. งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๗ ตอน ศรีสงคราม-น่าน้อย
- จังหวัดนครพนม วงเงิน ๙.๗๔ ล้านบาท
๑๐. งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๖ ตอนกुरुคุ-เรณูนคร
- จังหวัดนครพนม วงเงิน ๙.๖๒ ล้านบาท
๑๑. งานฟื้นฟูและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๐ ตอนทางเลี้ยงองค์พระธาตุ
- จังหวัดนครพนม วงเงิน ๒๔.๙๘ ล้านบาท
๑๒. งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนกลางน้อย-ย้อมพัฒนา
- จังหวัดนครพนม วงเงิน ๑๒.๖๓ ล้านบาท
๑๓. งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๖ ตอนกुरुคุ-เรณูนคร
- ตอน ๓ จังหวัดนครพนม วงเงิน ๑๔.๕๑ ล้านบาท
๑๔. งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๖ ตอนกुरुคุ-เรณูนคร
- ตอน ๑ จังหวัดนครพนม วงเงิน ๑๔.๙๖ ล้านบาท
- ทั้ง ๑๔ รายการ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO คาดว่า
- จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑๔. แขวงทางหลวงชนบทนครพนม

- ผู้แทน ๑. ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย นพ.๓๐๐๔ แยกทางหลวง
- ผู้อำนวยการแขวง หมายเลข ๒๑๒-บ้านคำแม่นาง อ.บ้านแพง, นาทม จ.นครพนม วงเงิน ๓ ล้านบาท
- ทางหลวงชนบท ๒. งานบำรุงถนนสาย นพ.๓๐๑๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒-บ้านคำผักแพว
- นครพนม อ.ธาตุพนม, ห้วยใหญ่ จ.นครพนม วงเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท
- ทั้ง ๒ รายการ รอลงนามในสัญญา

๑๕. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ สาขานครพนม

ผู้แทน - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
ผู้อำนวยกา ร กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ กำลังขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่าง
สำนักจัดการ ด้านหลังคนขับ (Cab) วงเงิน ๐.๘๘ ล้านบาท คาดว่าจะขึ้นประกาศเชิญชวนในวันที่
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๖ สาขานครพนม

๑๖. สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม

ผู้แทน - รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ วงเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท
พลังงานจังหวัด ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
นครพนม

๑๗. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม

ผู้แทนพาณิชย์ ๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู
จังหวัดนครพนม วงเงิน ๐.๐๓ ล้านบาท
๒. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู
วงเงิน ๐.๐๓ ล้านบาท
๓. เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อ ก วงเงิน ๐.๐๒ ล้านบาท
ทั้ง ๓ รายการ ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว กำลังจอง PO ในระบบ GFMS
คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
๔. ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น วงเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ

๑๘. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

ผู้แทนพัฒนา - งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา จำนวน ๒๓ รายการ วงเงิน
ชุมชนจังหวัด ๑.๗๓ ล้านบาท กรมต้นสังกัดแจ้งให้ชะลอการดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำ
นครพนม แนวทางขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ

๑๙. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม

ผู้แทนเจ้า ๑. เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น วงเงิน ๐.๐๗ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว
พนักงานที่ดิน อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
จังหวัดนครพนม ๒. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๐.๒๐ ล้านบาท
อยู่ระหว่างปรับแผนและจัดทำรูปแบบรายการ (ปร.๔ และ ปร.๕)
๓. ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ วงเงิน ๐.๙๐ ล้านบาท
๔. ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ วงเงิน ๐.๙๕ ล้านบาท
๕. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๐.๘๑ ล้านบาท
๖. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๐.๓๕ ล้านบาท
๗. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๑.๘๘ ล้านบาท
๘. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๒.๒๔ ล้านบาท
ลำดับที่ ๔ - ๘ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

๒๐. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

ผู้แทนโยธาธิการ - เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านวังโพธิ์ (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมปี ๕๘ เหนือน้ำ)
และผังเมือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน ความยาว ๑๖๑ เมตร วงเงิน ๒๒.๔๐ ล้านบาท
จังหวัดนครพนม ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน ๑๔ ล้านบาท เงินเหลือจ่ายแจ้งคืนกรมต้นสังกัด ๘ ล้านบาท

๒๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ผู้แทนท้องถิ่น ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)
จังหวัดนครพนม วงเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท
๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ วงเงิน ๐.๐๒ ล้านบาท
๓. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network วงเงิน ๐.๐๔ ล้านบาท
๔. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย วงเงิน ๐.๐๔ ล้านบาท
๕. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) วงเงิน ๐.๐๑ ล้านบาท
ครุภัณฑ์ ๕ รายการ อยู่ระหว่างการสืบทาราคากลาง คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๒๒. เรือนจำกลางนครพนม

ผู้แทนผู้ ๑. ตู้ล็อกเกอร์สำหรับเก็บสัมภาระผู้ต้องขังขนาด ๑๒ ช่อง วงเงิน ๑.๕๖ ล้านบาท
บัญชาการ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
เรือนจำกลาง ๒. ปรับปรุงเรือนจำกลางนครพนม วงเงิน ๕.๑๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว
นครพนม อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่ดำเนินการ

๒๓. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม

ผู้แทนจัดหางาน ๑. ก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านตรวจคนหางานนครพนม วงเงิน ๐.๖๗ ล้านบาท
นครพนม อยู่ระหว่างเว้นระยะอุทธรณ์ ๗ วันทำการ คาดว่าจะลงนามในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
เนื่องจากผู้รับจ้างรอน้ำสื่อกำประกันสัญญาจากธนาคาร
๒. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู
วงเงิน ๐.๐๓ ล้านบาท ต้องรอให้โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านตรวจคนหางาน
นครพนม ดำเนินการเสร็จก่อน จึงจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้

๒๔. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

ผู้แทน ๑. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด ๓๐๐ แอมป์
ผู้อำนวยกา วงเงิน ๐.๗๕ ล้านบาท
สำนักงานพัฒนา ๒. เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด ๓๒๐ แอมป์
ฝีมือแรงงาน วงเงิน ๑.๓๕ ล้านบาท
นครพนม ทั้ง ๒ รายการ อยู่ระหว่างประกาศแผน และจะประกาศเชิญชวนภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒๕. หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ผู้แทนหัวหน้า - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการให้บริการห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ วงเงิน
หอสมุดแห่งชาติ ๐.๔๙ ล้านบาท เป็นการจัดทำหนังสือดิจิทัล ได้ผู้รับจ้างแล้วจะบันทึก PO ภายในวันที่
เฉลิมพระเกียรติฯ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒๖. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม

ผู้แทน	๑. ค่าปรับปรุงอาคาร กศน.อำเภอนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัด
ผู้อำนวยการ	นครพนม วงเงิน ๐.๒๐ ล้านบาท
ส่งเสริมการศึกษา	๒. ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอบลาปาก อำเภอบลาปาก
นอกระบบและ	จังหวัดนครพนม วงเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท
การศึกษาตาม	ทั้ง ๒ รายการ รอลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๔๕ วัน
อัธยาศัยฯ	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๒

๒๗. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาานครพนม

ผู้แทน	๑. ตู้แช่อาหาร ขนาด ๔๕ คิวบิกฟุต วงเงิน ๐.๐๖ ล้านบาท
ผู้อำนวยการศูนย์	๒. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ วงเงิน ๐.๐๒ ล้านบาท
วิทยาศาสตร์เพื่อ	๓. เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ชนิดโรตารี วงเงิน ๐.๔๐ ล้านบาท
การศึกษา	๔. ปั๊มน้ำขนาด ๑๐ HP ๓๘๐V เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว วงเงิน ๐.๔๐ ล้านบาท
นครพนม	ทั้ง ๔ รายการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะบันทึก PO ภายในพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๑

๒๘. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม

ผู้แทนผู้อำนวยการ	- ปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม วงเงิน ๒.๕๔ ล้านบาท
การศูนย์การศึกษา	ได้รับงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขณะนี้ได้ขอความอนุเคราะห์จาก
พิเศษฯ นครพนม	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ออกแบบและประมาณราคากลางให้

๒๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๒

ผู้แทน	รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๒๗.๔๓ ล้านบาท
ผู้อำนวยการ	มีรายการ ดังนี้
สำนักงานเขต	๑. รายการครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ มีผู้รับจ้างอุทธรณ์ ซึ่งได้รับแจ้งผล
พื้นที่การศึกษา	การพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ปรากฏว่าการอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ทาง สนง.เขตพื้นที่ฯ จะ
ประถมศึกษา	ดำเนินการเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาต่อไป
นครพนมเขต ๒	๒. รายการก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ก โรงเรียนบ้านนาหว้า วงเงิน ๑๑.๗๓ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ขณะนี้รอบันทึก PO ในระบบ GFMS
	๓. อาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง วงเงิน ๑๔.๓๒ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ รอบันทึก PO เช่นกัน

๓๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม

ผู้แทน	รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๔.๘๓ ล้านบาท
ผู้อำนวยการ	ประกอบด้วยรายการของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคกลางซึ่งเป็นหน่วยงาน
สำนักงานเขต	ฝากเบิกที่จังหวัดนครพนม เป็นเงิน ๑.๕๖ ล้านบาท และรายการครุภัณฑ์ของ สพม.
พื้นที่การศึกษา	นครพนม เป็นเงิน ๓.๒๗ ล้านบาท ซึ่งครุภัณฑ์การศึกษาได้ทำหนังสือแจ้งให้โรงเรียน
มัธยมศึกษา	ในสังกัด คัดเลือกรายการครุภัณฑ์ที่ต้องการใช้งานแล้ว ขณะนี้ทาง สพม.นครพนม
นครพนม	รอรวบรวมรายการครุภัณฑ์เพื่อกำหนดสเปคและจัดซื้อจัดจ้างแทนโรงเรียนต่อไป คาดว่า จะดำเนินการประกาศเชิญชวนได้ในช่วงไตรมาสที่ ๑ และจะเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๒ หากไม่มีการอุทธรณ์จากผู้เสนอราคาอื่น จะสามารถดำเนินการได้ตามแผน

๓๑. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ้ว

- ผู้แทน ๑. ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๑.๕๐ ล้านบาท
ผู้อำนวยการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ คาดว่าจะได้
วิทยาลัยเทคนิค ผู้รับจ้างและบันทึก PO ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
บ้านแพ้ว ๒. อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐.๔๐x๖๖ เมตร วงเงิน ๘.๕๖ ล้านบาท
อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ (ปร.๔ และ ปร.๕) กำหนดไว้ ๘ งาน วงเงิน ๘ งาน ระยะเวลา
ดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๓๒. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

- ผู้แทนผู้อำนวยการ - อาคารอเนกประสงค์ ๑ ชั้น วงเงิน ๖.๐๙ ล้านบาท สร้างเป็นโรงอาหาร
วิทยาลัยเทคนิค อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรายการ กำหนดระยะเวลาไม่เกิน ๒๑๐ วัน
นครพนม

๓๓. วิทยาลัยการอาชีพนาแก

- ผู้แทน ๑. ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ผู้อำนวยการ ไร้สาย วงเงิน ๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลารอพัสดุ ๗ วันทำการ จะลงนามใน
วิทยาลัยการ สัญญาภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
อาชีพนาแก ๒. อาคารหอพักวิทยาลัยการอาชีพนาแก วงเงิน ๘.๖๑ ล้านบาท จะขึ้นประกาศ
เชิญชวนภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๓๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

- ผู้แทนนายแพทย์ รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๖๗ รายการ เป็นเงิน ๑๓๖.๓๔ ล้านบาท
สาธารณสุข มีความคืบหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้
จังหวัดนครพนม - ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบครุภัณฑ์ จำนวน ๒๙ รายการ ได้แก่
๑. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด
โรงพยาบาลวังยาง วงเงิน ๐.๓๐ ล้านบาท
๒. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสพร้อมภาควัดออกซิเจนและ
คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด โรงพยาบาลโพนสวรรค์ วงเงิน ๐.๔๕
๓. เครื่องตรวจสมรรถภาพทางกระดูก โรงพยาบาลโพนสวรรค์ วงเงิน ๐.๑๕ ล้านบาท
๔. เครื่องตรวจจ้อววะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ
โรงพยาบาลนาแก วงเงิน ๐.๙๓ ล้านบาท ลงนามเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และ
สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๕. เครื่องตรวจจ้อววะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ
โรงพยาบาลนาหว้า วงเงิน ๐.๙๓ ล้านบาท ลงนามเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และ
สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๖. เครื่องตรวจจ้อววะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ
โรงพยาบาลปลาปาก วงเงิน ๐.๙๓ ล้านบาท ลงนามเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ และ
สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๗. เครื่องตรวจจ้อววะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ วงเงิน ๐.๙๓ ล้านบาท ลงนามเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ และ
สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๘. เครื่องนี้.....

๘. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร
โรงพยาบาลวังยาง วงเงิน ๐.๖๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๙. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนแพง วงเงิน ๐.๑๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งจะส่ง
มอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑๐. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุ้ง วงเงิน ๐.๑๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบ
ครุภัณฑ์ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑๑. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร
ห้องนั่งทรงกระบอก ชนิด ๑ ประตู โรงพยาบาลนาหว้า วงเงิน ๐.๘๔ ล้านบาท
ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๑๒. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสว่าง
วงเงิน ๐.๐๘ ล้านบาท

๑๓. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน
ดอนเตย วงเงิน ๐.๐๘ ล้านบาท

๑๔. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคอย
วงเงิน ๐.๐๘ ล้านบาท

๑๕. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองชน
วงเงิน ๐.๐๘ ล้านบาท

๑๖. เครื่องล้างตัวกรองเลือด โรงพยาบาลเรณูนคร ตำบลโพธิ์ทอง วงเงิน ๐.๔๓ ล้านบาท

๑๗. เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา โรงพยาบาลเรณูนคร วงเงิน
๐.๔๕ ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบรายการครุภัณฑ์ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑๘. เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด วงเงิน ๐.๐๗ ล้านบาท

๑๙. เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนาด วงเงิน ๐.๐๗ ล้านบาท

๒๐. เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคอย วงเงิน ๐.๐๗ ล้านบาท

๒๑. เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว วงเงิน ๐.๐๗ ล้านบาท

๒๒. เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาอ้อยใหญ่ วงเงิน ๐.๐๗ ล้านบาท

๒๓. เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ วงเงิน ๐.๐๗ ล้านบาท

๒๔. เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave) แบบ Radial
โรงพยาบาลท่าอุเทน วงเงิน ๐.๙๐ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒๕. ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ ๑ major set no.๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชธาตุพนม วงเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท

๒๖. ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กทารกแรกคลอด โรงพยาบาลเรณูนคร วงเงิน ๐.๔๐ ล้านบาท

๒๗. ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงเด็กทารกแรกคลอด โรงพยาบาลนาหว้า วงเงิน ๐.๕๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒๘. เตียงคลอดไฟฟ้า โรงพยาบาลเรณูนคร วงเงิน ๐.๓๐ ล้านบาท

๒๙. ลู่วิ่งไฟฟ้า โรงพยาบาลโพธิ์สวรรค์ วงเงิน ๐.๒๔ ล้านบาท

- ผู้ยื่นเสนอราคามีการอุทธรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ ได้แก่

๑. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลนาแก วงเงิน ๓.๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะพิจารณาสเปคใหม่อีกครั้ง

๒. เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน ของ รพ.สต. จำนวน ๙ แห่ง ๆ ละ ๐.๗๐ ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเพื่อสัธิตการใช้งานครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดคุณลักษณะใหม่อีกครั้ง

- รายการที่อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

๑. เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ ๑๐ แผ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม วงเงิน ๐.๐๖ ล้านบาท

๒. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ของโรงพยาบาลเรณูนคร วงเงิน ๑.๓๖ ล้านบาท

๓. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม วงเงิน ๑.๓๖ ล้านบาท

๔. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม วงเงิน ๐.๒๔ ล้านบาท ส่งเอกสารเบิกเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- รายการที่นัดผู้รับจ้างมาลงนามในวันนี้ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ เครื่องมือเจาะ ตัด กระดูกขนาดเล็ก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม วงเงิน ๑.๕๐ ล้านบาท

- รายการที่ประกาศผู้ชนะแล้วอยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารลงนามในสัญญา จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๑. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลวังยาง วงเงิน ๑.๗๕ ล้านบาท

๒. เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะ แบบ ๒ มิติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม วงเงิน ๑.๘๐ ล้านบาท

๓. เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลศรีสงคราม วงเงิน ๑.๗๖ ล้านบาท

- รายการอยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๘ รายการ ได้แก่

๑. บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) จำนวน ๑๔ แห่ง ๆ ละ ๑.๑๔ ล้านบาท แบ่งโซนพื้นที่ในการประกาศเชิญชวนออกเป็น ๔ โซน และพิจารณาผลแยกเป็นรายการ

๒. บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) จำนวน ๒ แห่ง ๆ ละ ๑.๖๐ ล้านบาท คือ โรงพยาบาลปลาปาก และโรงพยาบาลวังยาง

๓. บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปลาปาก วงเงิน ๒.๒๘ ล้านบาท ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในช่วงไตรมาสที่ ๑

๔. ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๓๐ เตียง ชนิดสระเติมอากาศปูพื้นด้วยคอนกรีต โรงพยาบาลปลาปาก วงเงิน ๔.๑๖ ล้านบาท อยู่ระหว่าง จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ

- รายการงบประมาณข้ามปี ยังไม่จัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai จำนวน

๒ รายการ ได้แก่

๑. อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๑๒๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสงคราม วงเงินงบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕๓.๐๒ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ซึ่งการเบิกจ่ายเป็นไปตามวงจางานวงเงินที่กำหนดในสัญญา

๒. อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม วงเงินงบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๑.๒๔ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๑๖ วงจางาน โครงการนี้ผู้รับจ้างมีปัญหาเรื่องขาดสภาพคล่อง ส่งผลให้การดำเนินงานที่ผ่านมาเบิกจ่ายได้เพียง ๔ วงจางาน ประกอบกับเป็นผู้รับจ้างรายเดียวกับที่ก่อสร้างอาคาร ๑๑ ชั้น ของ โรงพยาบาลนครพนม (ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้เช่นกัน)

๓๕. โรงพยาบาลนครพนม

ผู้แทนผู้อำนวยการ - เครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG) โรงพยาบาลนครพนม วงเงิน
โรงพยาบาล ๑.๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
นครพนม

๓๖. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

ผู้แทน - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ วงเงิน ๐.๓๔ ล้านบาท ลง
โรงพยาบาลจิต นามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
เวชนครพนมราช อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
นครินทร์

๓๗. มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้แทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัย

รายการที่ไม่สามารถก่อนหน้านี้ผูกพัน จำนวน ๖๐ รายการ เป็นเงิน ๑๔๐.๘๘ ล้านบาท
มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- รายการอยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน
๗ รายการ ได้แก่

๑. ชุดครุภัณฑ์การศึกษาซ่อมแซมลิฟต์ วงเงิน ๐.๘๗ ล้านบาท
๒. ชุดแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วงเงิน ๐.๗๓ ล้านบาท
๓. ชุดทุนจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลฉุกเฉินพร้อมห้องจำลอง
สถานการณ์และระบบบันทึกภาพและเสียง วงเงิน ๙.๓๗ ล้านบาท
๔. ชุดทุนจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลเด็กเล็ก พร้อมห้องจำลอง
สถานการณ์และระบบบันทึกภาพและเสียง วงเงิน ๕.๘๐ ล้านบาท
๕. ชุดการศึกษาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พยาบาลผู้ป่วยจิตเวช วงเงิน ๒.๒๔ ล้านบาท
๖. ครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร วงเงิน ๒.๓๗
ล้านบาท
๗. อุปกรณ์การทดลองเฟรมทดสอบเบาะนั่งประจักษ์ขนาด ๓๐๐ kN วงเงิน ๒.๑๔
ล้านบาท

- รายการที่อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา จำนวน ๒๓ รายการ ได้แก่

๑. โปรแกรมวิเคราะห์งานทางวิศวกรรมเพื่อจำลองความแข็งแรงวัสดุและพลศาสตร์
ของไหล วงเงิน ๐.๕๓ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology) วงเงิน ๐.๘๔ ล้านบาท
คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๓. ชุดปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ วงเงิน ๐.๗๓ ล้านบาท คาดว่า
จะลงนามได้ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๔. ชุดปฏิบัติการพื้นฐานโครงสร้าง การประกอบตกแต่ง การผูกยึดของอากาศยาน
วงเงิน ๐.๒๘ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๕. ชุดปฏิบัติการสำหรับโลหะและท่อของอากาศยาน วงเงิน ๐.๘๙ ล้านบาท คาดว่า
จะลงนามได้ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๖. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens
วงเงิน ๐.๑๒ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๗. จอรับภาพ ชนิดมอดูล ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว วงเงิน ๐.๐๓ ล้านบาท
คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๘. ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ วงเงิน ๑.๙๘ ล้านบาท
คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๙. ชุดปฏิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ วงเงิน ๒.๐๐ ล้านบาท คาดว่า
จะลงนามได้ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๑๐. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens
วงเงิน ๐.๓๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๑๑. จอรับภาพ ชนิดมอดูลไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว วงเงิน ๐.๑๕
ล้านบาท คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑๒. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๔๘ ช่อง วงเงิน ๐.๐๗ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ วงเงิน ๐.๐๔ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑๔. ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Geographic Information System and Big Data Analytics) วงเงิน ๐.๔๒ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑๕. ชุดฝึกทักษะและทดสอบมาตรฐานสาขาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล วงเงิน ๓.๕๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑๖. ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์กำลังพร้อมระบบขับเคลื่อนเครื่องกลไฟฟ้า วงเงิน ๒.๙๕ ล้านบาท

๑๗. ชุดฝึกปฏิบัติจักรยานยนต์ระบบพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีขั้นสูง ๒ และ ๔ จังหวะ วงเงิน ๔.๙๔ ล้านบาท ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑๘. ชุดปฏิบัติการทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรม ๔.๐ วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑๙. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง วงเงิน ๒.๙๔ ล้านบาท ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒๐. ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสอนสาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์ วงเงิน ๐.๕๗ ล้านบาท ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒๑. ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๑.๔๐ ล้านบาท ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒๒. ห้องปฏิบัติการสำหรับถ่ายภาพนิ่ง วงเงิน ๑.๐๕ ล้านบาท ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒๓. ครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา วงเงิน ๒.๐๓ ล้านบาท ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- รายการที่อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ๗ วันทำการ จำนวน ๕ รายการ ได้แก่

๑. ชุดแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วงเงิน ๐.๗๓ ล้านบาท ซึ่งจะเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์สนามกีฬา วงเงิน ๘.๖๖ ล้านบาท ซึ่งจะเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๓. เครื่องปั๊มแผ่นโลหะระบบไฮดรอลิก วงเงิน ๑.๔๐ ล้านบาท ซึ่งจะเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๔. ชุดปฏิบัติการอากาศยาน เครื่องมือซ่อมบำรุง วงเงิน ๓.๒๕ ล้านบาท ซึ่งจะเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๕. ครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๑.๙๙ ล้านบาท ซึ่งจะเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- รายการที่อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ชุดปฏิบัติการ
พิทักษ์สมัยใหม่ วงเงิน ๔.๒๕ ล้านบาท

- รายการที่ประกาศผู้ชนะแล้วอยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารลงนามผลการพิจารณา
จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑. เครื่องจ่ายกระแสและวัดโวลต์ประกอบห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุ วงเงิน
๐.๔๐ ล้านบาท

๒. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (High SEER inverter)
วงเงิน ๐.๐๔ ล้านบาท

- รายการที่อยู่ระหว่างเสนออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลสำหรับการเรียนการสอน วงเงิน ๐.๘๕
ล้านบาท

- รายการที่อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑. ชุดปฏิบัติการสรีรวิทยาและวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๓.๐๓ ล้านบาท

๒. ชุดวิเคราะห์สารตัวอย่างด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี วงเงิน ๓ ล้านบาท

- รายการที่รื้อบันทึก PO ในระบบ New GFMIS Thai จำนวน ๑ รายการ
ได้แก่ ชุดเครื่องตัดโลหะด้วยลำแสงเลเซอร์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๓.๗๐
ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- รายการก่อสร้างและปรับปรุงอยู่ระหว่างการกำหนดและปรับแบบรูปรายการ
และกำหนดราคากลาง จำนวน ๑๘ รายการ ได้แก่

๑. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร วงเงิน ๓.๓๓ ล้านบาท
อยู่ระหว่างการปรับแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่

๒. ปรับปรุงถนนและตีเส้นจราจรคณะเกษตรและเทคโนโลยี วงเงิน ๑.๔๓ ล้านบาท

๓. โครงการก่อสร้างอาคารห้องเครื่องปั้มน้ำ วงเงิน ๐.๑๔ ล้านบาท

๔. โครงการก่อสร้างหลังคาโดมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม วงเงิน
๐.๒๖ ล้านบาท

๕. ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนบริหารธุรกิจ วงเงิน ๐.๒๓ ล้านบาท

๖. ปรับปรุงถนนและตีเส้นจราจรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
๒.๕๕ ล้านบาท

๗. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการและงานระบบประปา ตำบลนาราชควาย
๐.๖๐ ล้านบาท

๘. โครงการปรับปรุงลานจอดและโรงจอดรถสำนักงานอธิการบดี วงเงิน ๓ ล้านบาท

๙. โครงการปรับปรุงหอประชุมอนุภาคกลุ่มน้ำโขงและปรับปรุงถนนพร้อมภูมิทัศน์
เฟส ๒ วงเงิน ๕.๖๕ ล้านบาท

๑๐. ปรับปรุงระบบประปาพื้นที่พนมบูรินทร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วงเงิน ๘.๐๓
ล้านบาท

๑๑. โครงการปรับปรุงหลังคาโรงงาน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วงเงิน ๐.๗๙ ล้านบาท

๑๒. ปรับปรุงระบบประปาพื้นที่มรุกขนคร วงเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท

๑๓. ค่าก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา ๑,๒๐๐ ลักซ์ (๔ เสา) วงเงิน ๒๑.๓๙ ล้านบาท

๑๔. ปรับปรุงถนนและตีเส้นจราจรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม วงเงิน ๑.๔๖ ล้านบาท

๑๕. ปรับปรุงห้องเรียนรวม ๑ และปรับปรุงห้องเรียนรวม ๒ วงเงิน ๓ ล้านบาท

๑๖. โครงการปรับปรุงอาคารสาขาวิชาการโรงแรม ตำบลหนองญาติ วงเงิน ๐.๖๕ ล้านบาท

๑๗. ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลหนองญาติ วงเงิน ๐.๖๖ ล้านบาท

๑๘. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักวิชาการบริหารการบินและระบบไฟฟ้า ตำบลนาราชควาย วงเงิน ๒.๓๔ ล้านบาท

ในการปรับแบบบูรณาการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ รายการ และอีก ๕ รายการ อยู่ในขั้นตอนการกำหนดแบบบูรณาการ และอีก ๑ รายการ คือ ค่าก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา ๑,๒๐๐ ลักซ์ (๔ เสา) วงเงิน ๒๑.๓๙ ล้านบาท ติดปัญหาเรื่องงบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อยกว่าวงเงินงบประมาณที่ขอรับจัดสรรไปประมาณ ๖ ล้านบาทกว่าบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อขอแก้ไขข้อรายการและขอปรับลดจำนวนหลอดไฟฟ้าที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อให้วงเงินงบประมาณเท่ากับที่ได้รับจัดสรร โดยระบบเสาไฟฟ้าส่องสว่างยังคงติดตั้งเป็น ๑๒๐๐ luk เพื่อให้ใช้ในการแข่งขันระดับพรีเมียร์ลีกได้เช่นเดิม แต่ลดจำนวนโคมไฟลงเหลือ ๕๐๐ luk เพื่อให้เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งยังคงสามารถดำเนินการแข่งขันในระดับภูมิภาคหรือระดับจังหวัดหรือดิวิชั่น ๑-๒ ได้ และได้จัดทำระบบควบคุมไฟฟ้าไว้ ๔ ระดับ เพื่อให้การใช้งานคุ้มค่ายิ่งขึ้น

เลขานุการ

ขอให้มหาวิทยาลัยนครพนม เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและเร่งประสานไปยังสำนักงานงบประมาณโดยเร็ว เพื่อจะได้กำหนดผู้ผูกพันได้ในไตรมาสที่ ๑

๓๘. ดำรวจภูธรจังหวัดนครพนม

ผู้แทนผู้บังคับการ - ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร จำนวน ๑๐ คูหา ของ สภ.หลักศิลา
ตำรวจภูธรจังหวัด ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วงเงิน ๙.๗๒ ล้านบาท ได้ประกาศ
นครพนม เชิญชวนแล้ว กำหนดพิจารณาผลในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เมื่อประกาศผลผู้ชนะแล้ว
หากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ ๑

๓๙. เทศบาลเมืองนครพนม

ผู้แทน ๑. ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี
นายกเทศมนตรี สารสนเทศ DLTV โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม วงเงิน ๐.๒๑ ล้านบาท
เมืองนครพนม อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิตโย (ฝั่งขวา) ช่วงวัดอรุณญิกาวาสถึง
ร้านเอเชียยางยนต์ ฝั่งจารจร กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๘,๐๐๐ ตรม. วงเงิน ๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
และปรับปรุงรูปแบบรายการ

๔๐. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ผู้แทนนายก

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

นครพนม

๑. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม-บ้านอ้อ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร วงเงิน ๙.๖๔ ล้านบาท

๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดง ตำบลพนอม-บ้านวังโพธิ์ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๐๐ ตารางเมตร วงเงิน ๙.๕๘ ล้านบาท

๓. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายบ้านดอนแดง- ตำบลท่าบ่อสงคราม บ้านดงหนองบัว ตำบลบ้านเช่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร วงเงิน ๙.๖๔ ล้านบาท

๔. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนาบ้อย ตำบลเหล่าพัฒนา-บ้านเสี้ยว ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร วงเงิน ๗.๑๘ ล้านบาท

๕. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองผือ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม-บ้านสร้างแก้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๖๘ เมตร วงเงิน ๓ ล้านบาท


ทั้ง ๕ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน เดือนมกราคม ๒๕๖๖ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี

ปิดประชุม

เวลา ๑๑.๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม



ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



ลงชื่อ.....

(นางสาวสมจิต มอญปาก)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ