

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (อาคารหลังใหม่)

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. นายวันชัย จันทร์พร | ประธานกรรมการ |
| ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม | |
| ๒. นางจุฑามณี ชันวัง | กรรมการ |
| แทน ปลัดจังหวัดนครพนม | |
| ๓. นายชันชัย จันทร์หา | กรรมการ |
| แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม | |
| ๔. นายณัฐวัชร น้าเยี่ยม | กรรมการ |
| แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม | |
| ๕. นางสาวนาถนภา เหลาอ่อน | กรรมการ |
| แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม | |
| ๖. นางสาวทองปัทม์ งามเนตร | กรรมการ |
| แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม | |
| ๗. ผศ.ดร.ธนอม ทาทอง | กรรมการ |
| แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม | |
| ๘. นายปัญญา พึ่งประจวบ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม | |
| ๙. นางสาววรรณิภา วงศ์กาฬสินธุ์ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม | |
| ๑๐. นายธนฤทธิ์ อินเต็มมา | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม | |
| ๑๑. นางสาวปรารถนา ปลื้มภิรมย์นาฏ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ | |
| ๑๒. นางจุฑามณี หอยตะคุ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ | |
| ๑๓. นางสาวบัณฑิตา ภูครองหิน | คณะทำงาน |
| แทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษานครพนม | |
| ๑๔. นางสาวมธุรส ภูเดช | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม | |
| ๑๕. นางรัตนภรณ์ อัครนุภาพ | กรรมการและเลขานุการ |
| คลังจังหวัดนครพนม | |
| ๑๖. นางสาวสมจิต มอญปาก | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง | |

ผู้ไม่มา...

ผู้ไม่มาประชุม -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| ๑. นายสุนทร ปุ่มเป้า | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก |
| ๒. นางสาวสุพัตรา กำแหง | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง |
| ๓. พ.ต.ต.เอกลักษณ์ วงศ์อินทร์อยู่ | แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม |
| ๔. นายศักดิ์ดา จันทคุ | แทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุฯ |
| ๕. นางสาวไพจิตร คำโสดา | แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม |
| ๖. นางพัชรภา พรหมนิล | แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ ฯ |
| ๗. นายอภิสิทธิ์ วันทา | แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม |
| ๘. นางสาวกษรณ ธรรมประชา | แทน นายอำเภอเรณูนคร |
| ๙. นางสาวปณณภัทร์ พูลสวัสดิ์ | แทน นายอำเภอปลาปาก |
| ๑๐. นางสาวเปมิกา เทพพานิช | แทน นายอำเภอนาแก |
| ๑๑. นายวีระศักดิ์ ทิพย์วงศ์ | แทน นายอำเภอโพนสวรรค์ |
| ๑๒. นางสาวกรกมล บุตรตรีวงศ์ | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม |
| ๑๓. นางสาววรรณชน มีสูงเนิน | แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม |
| ๑๔. นางวิภาวดี ผุดเกตุ | แทน เกษตรจังหวัดนครพนม |
| ๑๕. นางสาวพัชรี พ้อบุตรดี | แทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม |
| ๑๖. นางณัฐพัชร ของงาม | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ |
| ๑๗. นายวีระยุทธ ต้นสวรรค์ | นักวิชาการพัสดุ |
| ๑๘. พ.ต.ท.หญิง ชัยภรณ์ มิ่งสายทอง สว.(กก) ผอ.ภ.จว.นครพนม | |
| ๑๙. นายฤทธิรงค์ สัมไพ | นายช่างชลประทาน |
| ๒๐. นางสาวจิริยา นาคำภา | นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ |
| ๒๑. นายทินภัทร แสงลี | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๒๒. นางสาวกนกวรรณ ญาติสมบูรณ์ | เจ้าพนักงานพัสดุ |
| ๒๓. นางสาวปริญญ์ สอนชัย | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๒๔. นายเทียนชัย สุขศรี | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๒๕. นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรหม | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |
| ๒๖. นางสาวนรรัตน์ สุทธิมัน | นักวิชาการคลัง |
| ๒๗. นางสาวสุกัญญา อุทัยแสน | นักวิชาการคลัง |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
๒. นายอำเภอวังยาง
๓. นายอำเภอนาหว้า
๔. นายอำเภอธาตุพนม
๕. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำท่า

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ขอขอบคุณส่วนราชการ บุคลากรของรัฐ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทอดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในวันที่ ๒ เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพจะมีการจัดกิจกรรมอีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

มติที่ประชุม -

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ ๓.๑ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ควรทราบ

๓.๑.๑ คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๑๗๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดนครพนมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ ๑๗๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อติดตามเร่งรัดให้ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวมให้ได้ร้อยละ ๑๐๐

๓.๑.๒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างกฎหมายในวาระที่ ๑ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๓ - ๔ มกราคม ๒๕๖๗ และเปิดให้มีการตั้งกรรมาธิการพิจารณาในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ (ก่อนที่จะพิจารณาในวาระที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๗) ก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ ดังนี้

๑. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๑ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น

๑.๒ เมื่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๗ เป็นรายหน่วยงานของรัฐแล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ ดังนี้

๑.๒.๑ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี

๑.๒.๒ ประกาศเผยแพร่แผนฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

๑.๒.๓ รับผิดชอบดำเนินการ...

๑.๒.๓ รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนโดยจะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณทางการเงินแล้ว

๑.๓ ให้กำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้”

๒. การลดระยะเวลาการดำเนินการ

๒.๑ การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding จากเดิม “กำหนดให้วงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท” เป็น “กำหนดให้วงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้”

๒.๒ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๒.๑ การซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding ให้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท (ระเบียบฯ ข้อ ๔๘) ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ (ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย)

๒.๒.๒ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งวงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ให้เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

๒.๒.๓ การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้เผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างฯ หรือควบคุมงานฯ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๒.๒.๔ การลดระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ ๒. ใช้กับวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เท่านั้น

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยแบ่งเป็น

๓.๒.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดนครพนม

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้(PO)	การเบิกจ่าย			การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	ลำดับประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	ลำดับประเทศ
ประจำ	๑,๖๖๗.๖๕	๖.๐๙	๑,๑๕๘.๕๖	๖๙.๔๗	๕๘	๑,๑๖๔.๖๕	๖๙.๘๔	๖๐
ลงทุน	๑๔๐.๒๑	๒๐.๘๒	๕๑.๖๐	๓๖.๘๐	๓๗	๗๒.๔๒	๕๑.๖๕	๖๑
ภาพรวม	๑,๘๐๗.๘๖	๒๖.๙๑	๑,๒๑๐.๑๖	๖๖.๙๔	๔๐	๑,๒๓๗.๐๗	๖๘.๔๓	๕๙

๓.๒.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ (งบ Function)

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้(PO)	การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย	ร้อยละ
ประจำ	๑,๖๕๔.๒๐	๕.๕๔	๑,๑๕๔.๙๖	๖๙.๘๒	๑,๑๖๐.๕๐	๗๐.๑๕
ลงทุน	๑๔๐.๒๑	๒๐.๘๒	๕๑.๖๐	๓๖.๘๐	๗๒.๔๒	๕๑.๖๕
ภาพรวม	๑,๗๙๔.๔๑	๒๖.๓๖	๑,๒๐๖.๕๕	๖๗.๒๔	๑,๒๓๒.๙๒	๖๘.๗๑

๓.๒.๓ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดนครพนม

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้(PO)	การเบิกจ่าย			การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	ลำดับประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	ลำดับประเทศ
ประจำ	๑๓.๔๕	๐.๕๕	๓.๖๐	๒๖.๗๙	๒๕	๔.๑๕	๓๐.๘๖	๓๒
ภาพรวม	๑๓.๔๕	๐.๕๕	๓.๖๐	๒๖.๗๙	๓๑	๔.๑๕	๓๐.๘๖	๓๖

๓.๒.๔ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒ (นครพนม)

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้(PO)	การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย	ร้อยละ
ประจำ	๖.๓๗	๑.๐๑	๔.๔๑	๖๙.๒๖	๕.๔๒	๘๕.๐๙

๓.๒.๕ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เงินกัน ปีงบประมาณ	งบประมาณ กันไว้เบิก เหลือมปี	ก่อนนี้(PO)	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	การใช้จ่าย(PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่าย
เงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๔๔๑.๑๙	๘๗.๓๕	๒๙๗.๘๙	๖๗.๕๒	๓๘๕.๒๔	๘๗.๓๒

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามสถานะความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันหรือก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ และโครงการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

๔.๑ รายจ่ายลงทุนงบส่วนราชการ (Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (โดยสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม)

๔.๑.๑ สรุปโครงการรายจ่ายลงทุนงบส่วนราชการ (Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗ หน่วยงาน (๒๑ โครงการ) เป็นเงิน ๑๓๑.๘๑ ล้านบาท (โดยสำนักงานคลังจังหวัดนครพนมและหน่วยดำเนินการ) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

ลำดับ	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
			(ล้านบาท)			
๑	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม		๑.๖๐	-	๐.๙๙	
	๑	งบบุคลากรซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย	๑.๖๐	-	๐.๙๙	ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน ๔๐ หลัง ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จแล้ว ๓๖ หลัง คงเหลือ ๔ หลัง ซึ่งได้โอนงบประมาณให้ท้องถิ่นดำเนินการแล้ว ระยะเวลาในการสร้าง ๒ เดือน คาดว่าจะสร้างภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
๒	แขวงทางหลวงนครพนม		๔๐.๗๗	๐.๘๐	๒๓.๔๒	
	๑	ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน	๑.๙๗	-	๑.๔๑	เป็นงานดำเนินการเองทั้ง ๓ โครงการ เบิกจ่ายลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ เช่น ค่าจ้าง คำน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
	๒	ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง	๑.๔๓	-	๐.๙๘	
	๓	ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท	๓๗.๓๗	๐.๘๐	๒๑.๐๓	
๓	โครงการชลประทานนครพนม		๗.๓๒	๐.๐๒	๓.๘๘	
	๑	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท	๗.๓๒	๐.๐๒	๓.๘๘	เป็นงบดำเนินการเองของ ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. ชลประทานจังหวัด จำนวน ๔.๒๙ ล้านบาท ๒. ชลประทานน้ำท่า จำนวน ๓.๐๓ ล้านบาท เป็นค่าบริหารงานส่งน้ำและบำรุงรักษาคลอง เช่น ค่าจ้าง และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการดูแล ระยะเวลา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม		๑๔.๙๘	๐.๔๕	๕.๖๙	
	๑	งานป้องกันไฟป่า, ป้องกันผ่นกันไฟ, เพาะชำกล้าไม้, บำรุงป่าไม้	๗.๐๙	๐.๔๕	๒.๔๘	เป็นงบดำเนินการเอง จำนวน ๖ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนงาน เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าไม้ การเพาะชำกล้าไม้ การบำรุงรักษาป่า จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และค่าจ้างเจ้าหน้าที่
	๒	งานป้องกันไฟป่า, ป้องกันผ่นกันไฟ, เพาะชำกล้าไม้, บำรุงป่าไม้	๓.๔๘	-	๒.๒๘	
	๓	งานป้องกันไฟป่า, ป้องกันผ่นกันไฟ, เพาะชำกล้าไม้, บำรุงป่าไม้	๑.๒๗	-	๐.๗๒	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
		(ล้านบาท)			
๔	งานป้องกันไฟฟ้า, ป้องกันผนังกันไฟ, เพาะชำกล้าไม้, บำรุงป่าไม้	๒.๐๕	-	๐.๑๐	งบดำเนินการเอง จำนวน ๖ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนงาน กิจกรรมหลัก เป็นการฟื้นฟูป่าไม้ เพาะชำกล้าไม้ บำรุงรักษาป่า วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และการจ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่
๕	งานป้องกันไฟฟ้า, ป้องกันผนังกันไฟ, เพาะชำกล้าไม้, บำรุงป่าไม้	๐.๔๘	-	๐.๐๙	
๖	รายการงบประมาณ (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	๐.๖๑	-	๐.๐๒	
๕	แนวทางหลวงชนบทนครพนม	๕๗.๐๔	๑๕.๕๐	๑๗.๖๖	
๑	ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท	๒๔.๕๑	๐.๑๔	๑๕.๔๒	งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย ค่าวัสดุในการซ่อมบำรุงรักษา เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗
๒	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท	๓๐.๐๔	๑๓.๔๗	๒.๐๒	งานดำเนินการเอง คงเหลือจำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๔.๕๕ ล้านบาท ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๗ สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ดำเนินการตามสัญญา
๓	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท	๑.๕๙	๑.๕๐	-	เรียกผู้รับจ้างมาเซ็นสัญญาเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗
๔	ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท	๐.๕๑	-	๐.๒๒	งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน มีนาคม ๒๕๖๗
๕	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท	๐.๓๙	๐.๓๙	-	ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล สัญ.๐๐๑/๖๗ ลว.๑๕ มค.๖๗ สิ้นสุด ๑๔ เม.ย.๖๗ จำนวน ๑ งวด อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา
๖	สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม	๖.๓๑	๐.๕๖	๐.๑๑	
๑	ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก	๑.๒๘	๐.๒๒	๐.๑๑	งานดำเนินการเอง มี ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำแปลง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ ๒ จัดหาพื้นที่สำหรับปลูกหญ้าแฝก มีค่าจ้างในการดำเนินการ เช่น ค่าจ้างในการจัดทำแปลง ขยายพันธุ์ ค่าพันธุ์หญ้าแฝก ค่าจ้างคนงาน โดยตามแผนจะเสร็จภายในเมษายน ๒๕๖๗
๒	ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม (เดิมเพื่อแจกจ่าย)	๐.๕๒	๐.๓๔	-	มี ๔ งวดงาน อยู่ระหว่างบันทึก PO ซึ่งจะแจกจ่ายในช่วงพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๗ สัญญาสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
๓	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท	๔.๕๐	-	-	จะลงนามในสัญญาประมาณวันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สัญญาสิ้นสุดภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
๔	ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท	๐.๐๑	-	-	เป็นค่าเบี่ยงเลี้ยงในการควบคุมงาน จะทยอยเบิกจ่ายไปตามภารกิจ โดยจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ลำดับ		ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
			(ล้านบาท)			
๗	สพป.นครพนม เขต ๑		๓.๗๙	๓.๗๙	-	
	๑	อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหวโรงเรียนโพหนองวิทยาการ	๓.๗๙	๓.๗๙	-	เป็นงบผูกพันข้ามปี ลงนามในสัญญาเมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เริ่มทำงานวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เงินจากงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มี ๔ งวดงานเบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด งวดที่ ๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในมีนาคม ๒๕๖๗ เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ เนื่องจากยังก่อสร้างอยู่ในงวดงานที่ ๓ และงวดที่ ๔ เป็นเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๔.๑.๒ สรุปรายงานเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ

จำนวน ๙ หน่วยงาน ๘๖ โครงการ วงเงิน ๒๐๐.๒๕ ล้านบาท

ลำดับ		ชื่อโครงการ	เงินกันฯ สุทธิ	PO	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
			(ล้านบาท)			
๑	โครงการชลประทานนครพนม		๑.๗๑	๐.๒๗	๑.๔๔	
	๑	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านบัว ตำบลดงขวาง	๑.๕๗	๐.๑๒	๑.๔๔	งานดำเนินการเอง คงเหลือ ๐.๑๒ ล้านบาท จะเบิกจ่ายสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
	๒	อาคารบังคับน้ำห้วยเชื่อมตอนกลาง พร้อมชุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ ๕๐๐ ไร่	๐.๐๕	๐.๐๕	-	งานดำเนินการเอง ของโครงการชลประทานจังหวัดนครพนม จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
	๓	พนังกันน้ำฝั่งขวาลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองเทา ระยะทาง ๒.๘๐ กิโลเมตร	๐.๐๓	๐.๐๔	-	งานดำเนินการเอง ของโครงการชลประทานจังหวัดนครพนม จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
	๔	พนังกันน้ำฝั่งซ้ายลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านนาสะเดา ระยะทาง ๒.๗๐ กม.	๐.๐๑	๐.๐๑	-	ลำดับที่ ๔-๘ เป็นงานดำเนินการเองของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
	๕	พนังกันน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ปตร.ธรณิศนฤมิต บ.ดอนขาว ระยะทาง ๒.๘๐ กิโลเมตร	๐.๐๒	๐.๐๒	-	
	๖	ปรับปรุงอาคารประกอบพนังกันน้ำ ปตร.บ้านนาบัว จำนวน ๔ แห่ง	๐.๐๑	๐.๐๑	-	
	๗	ปรับปรุงอาคารรับน้ำพนังกันน้ำ ปตร.ห้วยแคน ตำบลหนองย่างชั้น อำเภอเรณูนคร	๐.๐๑	๐.๐๑	-	
	๘	ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงหนองข้าว ปตร.บ้านนาขาม ระยะทาง ๐.๕๐ กม. โครงการส่งน้ำ	๐.๐๑	๐.๐๑	-	
๒	สพป. นครพนมเขต ๑		๓.๗๙	๑.๒๖	๒.๕๓	
	๑	อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตพื้นที่ดินไหว โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร	๓.๗๙	๑.๒๖	๒.๕๓	เป็นงบผูกพันข้ามปี ลงนามในสัญญาเมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เริ่มทำงานวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เงินจากงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มี ๔ งวดงานเบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด งวดที่ ๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ		เงินกษา สุทธิ	PO	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
			(ล้านบาท)			
๓	สพป. นครพนมเขต ๒		๔.๕๗	๓.๑๘	๑.๓๙	
	๑	แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อ นาดี ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอสว่างศรีสงคราม	๑.๖๑	๐.๙๒	๐.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๓ (งวด สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
	๒	แบบ สปช. ๒๐๒/๒๖ โรงเรียนบ้านนาข้าท่า ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน	๐.๗๖	๐.๐๖	๐.๗๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ยอดคงเหลือ ๕๗,๖๖๐ บาท เป็นเงินเหลือจ่ายจาก การดอกเส้าเพิ่ม (รอแจ้งส่งคืน สพฐ.)
	๓	ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) จำนวน ๖๘ รายการ (๖๘ โรงเรียน)	๒.๒๐	๒.๒๐	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๔	วิทยาลัยการอาชีพนาแก		๖.๖๐	๒.๔๘	๔.๑๓	
	๑	อาคารหอพักวิทยาลัยการอาชีพนาแก ตำบล นาคู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๖.๖๐	๒.๔๘	๔.๑๓	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๔ (งวด สุดท้าย) เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รอคณะกรรมการตรวจรับในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่าย ภายในกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		๓๕.๘๙	๑๙.๔๖	๑๖.๔๒	
	๑	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น	๐.๙๓	๐.๕๔	๐.๓๙	บ้านพักข้าราชการจำนวน ๕ หลัง ได้แก่ รพสต. ดอนสะวาง คอนเตย ค่านกกก ศรีสงคราม และ ภูกระแต ผู้รับจ้างเป็น เจ้าเดียวกัน ทั้งหมดมี ๕ งาน สัญญาวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๖ สิ้นสุด สัญญาวันที่ ๙ ส.ค.๒๕๖๖ เกิดค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๖๖ รวมระยะ เวลา ๒๐๔ วันอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวด ที่ ๓ สำหรับงวดที่ ๔-๕ จะเร่ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๗
	๒	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น	๐.๙๓	๐.๕๔	๐.๓๙	
	๓	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น	๐.๙๓	๐.๕๔	๐.๓๙	
	๔	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น	๐.๙๓	๐.๕๔	๐.๓๙	
	๕	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น	๐.๙๓	๐.๕๔	๐.๓๙	
	๖	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐	๓๑.๒๔	๑๖.๗๖	๑๔.๔๗	เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖ มี ทั้งหมด ๑๖ งานลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างได้รับ ความช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการค่าปรับร้อยละ ๐ จะสิ้นสุดวันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗ โดยได้ เบิกจ่ายงวด ๑ - ๑๐ ไปแล้ว สำหรับ งวดที่ ๑๑ จะเบิกจ่ายภายในเดือนใน ก.พ. ๒๕๖๗ สำหรับงวดที่ ๑๒-๑๓ จะ เบิกจ่ายให้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งจะคงเหลืองวด ๑๔-๑๖ ได้ขอ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้แล้ว

ลำดับ	ชื่อโครงการ		เงินกัฯ สุทธิ	PO	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
			(ล้านบาท)			
๖	มหาวิทยาลัยนครพนม		๓๓.๐๙	๒๓.๓๕	๖.๓๒	
	๑	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ตำบลขามเฒ่า	๒.๗๗	๐.๕๐	๒.๒๗	ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗ จะเบิกจ่ายภายใน ก.พ. ๒๕๖๗
	๒	ปรับปรุงระบบประปาพื้นที่พนมบุรินทร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลหนองญาติ	๖.๗๕	๒.๗๐	๔.๐๕	ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้วในวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗ รอตรวจเอกสาร คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.พ. ๒๕๖๗
	๓	ค่าก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา ๑,๒๐๐ ลักซ์ (๔ เสา) ตำบลนารายณ์	๒๑.๓๙	๑๗.๙๗	-	มี ๓ งวดงาน งวดที่ ๑ จะตรวจรับงานในวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗ สำหรับงวด ๒-๓ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗
	๔	ชุดการศึกษาห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช ตำบลในเมือง	๒.๑๘	๒.๑๘	-	มี ๑ งวดงาน และรอตรวจรับงานในวันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗
๗	ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม		๑๒.๖๕	๑๐.๑๒	๒.๕๓	
	๑	โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.นครพนม ถนนสุนทรวิจิตร	๑๒.๖๕	๑๐.๑๒	๒.๕๓	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีทั้งหมด ๘ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด คงเหลือ ๖ งวด ซึ่งได้เร่งรัดผู้รับจ้างแล้วให้ทันเบิกจ่ายภายในกันยายน ๒๕๖๗
๘	วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง		๗.๓๐	๖.๘๖	๐.๓๗	
	๑	อาคารหลังคาคลุมเอนกประสงค์ โดมขนาด ๒๐.๔๐ x ๖ เมตร ตำบลบ้านแพง	๗.๓๐	๖.๘๖	๐.๓๗	ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มี ๕ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด สำหรับงวดที่ ๒ เพิ่งตรวจรับแล้ว (รอเบิกจ่าย) เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ล่าช้า และมีการโอนสิทธิการรับเงิน คงเหลือ ๓ งวดงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. ๒๕๖๗ (ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาจำนวน ๖๗ วัน) เนื่องจากติดปัญหาช่วงฤดูฝนและการส่งมอบพื้นที่
๙	เทศบาลเมืองนครพนม		๙.๙๙	๙.๙๙	-	
	๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิตโย (ฝั่งขวาทาง) ช่วงวัดอรัญญิกาวาส	๙.๙๙	๙.๙๙	-	ลงนามในสัญญาเมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๓ งวดงาน งวดที่ ๑ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย และมีค่าปรับจำนวน ๒๔ วัน เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการเทคอนกรีตได้ประมาณ ๓๐% คาดว่าแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือน มี.ค. ๒๕๖๗ (มีการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานแนบท้าย ๑๐ วัน)

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ รายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบปี ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) ประกอบด้วย
งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี (โดยสำนักงานจังหวัดนครพนมและหน่วยดำเนินการ)

ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของงบจังหวัดนครพนม

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงาน ๔.๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด
จังหวัดนครพนม นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบปี ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)

จังหวัดนครพนมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน ๓ โครงการ
๑๔ กิจกรรม งบประมาณ ๗.๔๕ ล้านบาท มีการใช้จ่ายแล้ว ๒.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๓๕.๐๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งจัดอยู่ในลำดับที่ ๓๒ ของประเทศ และมีผลการ
เบิกจ่ายแล้ว ๒.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๕ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งจัด
อยู่ในลำดับที่ ๒๕ ของประเทศ และก่องหนี่ผูกพันแล้ว ๐.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๖.๗๑ ของงบประมาณที่ได้รับ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) โดยมีหน่วยงานที่
ยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน และก่องหนี่ผูกพันแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๙
หน่วยงาน ๑๓ กิจกรรม ขอให้หน่วยดำเนินการชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๗
ผู้แทนนายอำเภอเรณูนคร จำนวน ๒ กิจกรรม เป็นเงิน ๐.๙๘ ล้านบาท ยังไม่ก่องหนี่ผูกพันและเบิกจ่าย		
๑. ส่งเสริมงานสงกรานต์เรณูนคร อ.เรณูนคร	๐.๖๘	จะดำเนินการจัดงานสงกรานต์เรณูนคร ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
๒. ส่งเสริมงานบุญเดือนสี่ (งานนมัสการพระธาตุ เรณู) อ.เรณูนคร	๐.๓๐	จะดำเนินการจัดงานบุญเดือนสี่ ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม ชี้แจงแทนอำเภอเรณูนคร จำนวน ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๐.๒๐ ล้านบาท		
๑. ส่งเสริมประเพณีบุญเดือนสาม อ.วังยาง ประจำปี ๒๕๖๗	๐.๒๐	เบิกจ่ายเป็นลูกหนี้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๐.๒๐ ล้านบาท ซึ่งจัดงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งใช้เงินยืม
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม จำนวน ๒ กิจกรรม เป็นเงิน ๐.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายบางส่วนแล้ว		
๑. ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีรวมใจไทแสง	๐.๓๘	ดำเนินการจัดงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๑ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่ายอีก ๐.๒๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ รวบรวมเอกสารเพื่อส่งเบิกเพิ่ม
๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณี อ.เมือง นครพนม (งานบุญเดือน ๕ บูชาพระธาตุนคร)	๐.๒๐	จะดำเนินการจัดงานงานบุญเดือน ๕ บูชาพระธาตุนคร ในเดือน เมษายน ๒๕๖๗
ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม ชี้แจงแทนอำเภอนาหว้า จำนวน ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๐.๓๘ ล้านบาท ยังไม่ก่องหนี่ผูกพันและเบิกจ่าย		
๑. ส่งเสริมงานประเพณี ๕ ชนเผ่า "บุญเดือนสี่ ของ ดินนาหว้า"	๐.๓๘	จะดำเนินการจัดงาน ๕ ชนเผ่า บุญเดือนสี่ ของดินนาหว้าในช่วง วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติ ดำเนินโครงการ

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๗
ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม จำนวน ๒ กิจกรรม เป็นเงิน ๓.๖๘ ล้านบาท ยังไม่ก่องหน้ผูกพันและก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายบางส่วนแล้ว		
๑. ส่งเสริมงานวันรวมชนเผ่าไทนคร เพื่อการท่องเที่ยว ๙ ชนเผ่า ๒ เชื้อชาติ	๑.๗๒	จะดำเนินการจัดงานวันรวมชนเผ่าไทนคร เพื่อการท่องเที่ยว ๙ ชนเผ่า ๒ เชื้อชาติ ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. ส่งเสริมเทศกาลสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Nakhonphanom Winter Festival	๑.๙๖	ดำเนินการจัดงานเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายแล้ว ๑.๔๖ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๕๐ ล้านบาท ก่องหน้ผูกพันแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย ซึ่งได้ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้จังหวัดนครพนมเรียบร้อยแล้ว
ผู้แทนนายอำเภอปลาปาก จำนวน ๒ กิจกรรม เป็นเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท ยังไม่ก่องหน้ผูกพัน		
๑. ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก	๐.๒๐	จะดำเนินการจัดงานนมัสการพระธาตุมหาชัย ในวันที่ ๒๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๒. ส่งเสริมงานเทศกาลกินต่อหัวเสือ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ อ.ปลาปาก	๐.๓๐	จะดำเนินการจัดงานกินต่อหัวเสือ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๗ ได้จัดเตรียมโครงการไว้แล้ว และจะส่งขออนุมัติโครงการต่อไป
ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม ชี้แจงแทนอำเภอธาตุพนม จำนวน ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท ยังไม่ก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่าย		
๑. ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม	๐.๕๐	อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการ
ผู้แทนนายอำเภอนาแก จำนวน ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๐.๒๐ ล้านบาท ยังไม่ก่องหน้ผูกพัน		
๑. ส่งเสริมงานประเพณีนมัสการพระธาตุศรีคุณและบุญมหาชาติประจำปี อ.นาแก	๐.๒๐	จะดำเนินการจัดงาน นมัสการพระธาตุศรีคุณและบุญมหาชาติประจำปี ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ จะส่งเอกสารขอยืมเงินมาก่อน
ผู้แทนนายอำเภอโพนสวรรค์ จำนวน ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๐.๓๘ ล้านบาท ยังไม่ก่องหน้ผูกพัน		
๑. ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุจำปา อ.โพนสวรรค์	๐.๓๘	เตรียมเอกสารจะส่งขออนุมัติโครงการ

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงาน ๔.๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ในส่วนจังหวัดนครพนม

ได้รับงบประมาณจัดสรร จำนวน ๒ โครงการ ๕ กิจกรรม งบประมาณ ๖.๑๑ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายแล้ว ๕.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ๔.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และก่องหน้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งหน่วยงานที่ยังไม่ก่องหน้ผูกพัน หรือก่องหน้ผูกพันแล้วแต่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ มี ๒ หน่วยงาน ๓ กิจกรรม ขอให้หน่วยดำเนินการ ชี้แจงผลการดำเนินงานเป็นรายหน่วยงาน ดังนี้

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๗
ผู้แทนเกษตรจังหวัดนครพนม มี ๒ กิจกรรม ก่อนนี้ผูกพันแล้วเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ ๑.๕๔ ล้านบาท		
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปข้าวสู่เกษตรมูลค่าสูง กิจกรรมฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้	๐.๑๖	ทั้ง ๒ โครงการ ได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ โดยเบิกเป็นเงินยืม ๐.๑๓ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๓ ล้านบาท และได้ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๖ ล้านบาท และจะส่งเอกสาร
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปข้าวสู่เกษตรมูลค่าสูง กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตต้นแบบการผลิตข้าวปลอดภัย	๑.๒๘	เบิกเพิ่มอีก ๐.๕๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๘ ล้านบาท จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม มี ๑ กิจกรรม ก่อนนี้ผูกพันแล้วเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ ๑.๙๔ ล้านบาท		
๑. ส่งเสริมงานการท่องเที่ยว Nakhonphanom Winter Festival และประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส นครพนม	๑.๙๔	งานดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายแล้ว ๑.๔๙ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๔๕ ล้านบาท ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว แต่ติดปัญหาเอกสารของผู้รับจ้างเพื่อส่งขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายต่อไป

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงาน ๔.๒.๓ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จังหวัดนครพนม ได้รับการอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒๕ กิจกรรม แบ่งเป็น ๘ อำเภอ งบประมาณ ๓๖.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว ๑๙ กิจกรรม งบประมาณ ๒๖.๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๒.๘๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายอีก ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๖.๘๕ ล้านบาท ขอให้หน่วยงานชี้แจงผลการดำเนินงานรายหน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๗
๑. ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม คงเหลือ ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๖.๘๕ ล้านบาท		
๑. ขุดลอกแก้มลิงหนองบ่ออก พร้อมอาคารประกอบ บ้านหมื่น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม	๕.๙๔	เบิกจ่ายแล้ว ๔.๐๒ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๑.๙๒ ล้านบาท ซึ่งงานจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
๒. ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร	๐.๙๑	เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๘ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๓๓ ล้านบาท งานจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒. ผู้แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม คงเหลือ ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๐.๗๑ ล้านบาท		
๑. พัฒนาระบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และนิเวศวัฒนธรรมของพื้นที่หุบฮิลล์ ตามรอยเส้นทางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในเทือกเขาภูพาน	๐.๗๑	เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๐ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๔๑ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งรูปเล่ม คาดว่าจะส่งเบิกจ่ายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๓ รายจ่ายลงทุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

ผู้แทน ท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ได้รับอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘๘ โครงการ งบประมาณ ๑๔๕.๔๗ ล้านบาท ผลการดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘๘ โครงการ วงเงิน ๑๔๕.๔๗ ล้านบาท
๒. ลงนามแล้ว จำนวน ๘๗ โครงการ วงเงิน ๑๔๒.๘๗ ล้านบาท
 - ๒.๑ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๒ โครงการ วงเงิน ๙๔.๘๘ ล้านบาท
 - ๒.๒ อยู่ระหว่างจังหวัดตรวจสอบเอกสารของเบิกเงิน จำนวน ๙ โครงการ วงเงิน ๑๕.๗๘ ล้านบาท
 - ๒.๓ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน ๑๖ โครงการ ๒๙.๗๘ ล้านบาท
 - ดำเนินการได้ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๐ โครงการ
 - ดำเนินการได้ร้อยละ ๔๐-๖๐ จำนวน ๔ โครงการ
 - ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ชุดลอกหนองเครือเขา หมู่ ๘ บ้านดอนตูม ตำบลบ้านแพง และ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ของเทศบาลตำบลบ้านแพง
 - ๒.๔ เงินเหลือจ่ายจากการทำสัญญา แก่ในรูปแบบรายการ จำนวน ๒.๔๓ ล้านบาท
๓. ยังไม่ลงนาม จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะ (บริษัทสยามแอสมิงตัน จก.) มาทำสัญญาในวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน จำนวนเงิน ๒,๐๖๗,๐๐๐.-บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕: เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรหม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....
(นางสาวสมจิต มอญปาก)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ