

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (อาคารหลังใหม่)

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. นายวันชัย จันท์พร | ประธานกรรมการ |
| ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม | |
| ๒. นางสาวธารินี กิริยาดี | กรรมการ |
| แทน ปลัดจังหวัดนครพนม | |
| ๓. นายขันชัย จันทะชา | กรรมการ |
| แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม | |
| ๔. นายณัฐวัชร น้าเยี่ยม | กรรมการ |
| แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม | |
| ๕. นางสาวนาถนภา เหลาอ่อน | กรรมการ |
| แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม | |
| ๖. นางสาวทองปักษ์ งามเนตร | กรรมการ |
| แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม | |
| ๗. นายวีระยุทธ ต้นสุวรรณค์ | กรรมการ |
| แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม | |
| ๘. นางสาวอนงค์ลักษณ์ พุทธา | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม | |
| ๙. นางสาววรรณิภา วงศ์กาฬสินธุ์ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม | |
| ๑๐. นายเรณูวัฒน์ คำแสงดี | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม | |
| ๑๑. นางสาวปรารธนา ปลื้มภิรมย์นาฏ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครพนม เขต ๑ | |
| ๑๒. นางจุฑามณี หอยตะคุ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครพนม เขต ๒ | |
| ๑๓. นางสาวบัณฑิตา ภูครองหิน | คณะทำงาน |
| แทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาศึกษานครพนม | |
| ๑๔. นางสาวมธุรส ภูเดช | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม | |
| ๑๕. นางรัตนภรณ์ อัครนุภาพ | กรรมการและเลขานุการ |
| คลังจังหวัดนครพนม | |
| ๑๖. นางสาวสมจิต มอญปาก | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง | |

ผู้ไม่มา...

ผู้ไม่มาประชุม - ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ๑. นางสาวนวลอนงค์ จุ่มา | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ้ว |
| ๒. พ.ต.ต.เอกลักษณ์ วงศ์อินทร์อยู่ | แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม |
| ๓. นางสาวไพจิตร คำโสดา | แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม |
| ๔. นางพัชรภา พรหมนิล | แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ |
| ๕. นายอภิสิทธิ์ วันทา | แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม |
| ๖. นางสาววรรณ มีสูงเนิน | แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม |
| ๗. นางสาววิภากรณ์ สถานทิพย์ | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม |
| ๘. นางสาวกษรฤณ ธรรมประชา | แทน นายอำเภอเรณูนคร |
| ๙. นายสาววันทา บุพศิริ | แทน นายอำเภอนาหว้า |
| ๑๐. นางสาวปิ่นณภัสร์ พูลสวัสดิ์ | แทน นายอำเภอปลาปาก |
| ๑๑. นายคมชาญ หมวกรรม | แทน นายอำเภอธาตุพนม |
| ๑๒. นายวิษณุ แสนภูวา | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |
| ๑๓. นายฤทธิรงค์ สัพโส | นายช่างชลประทาน |
| ๑๔. นางสาวพิกุลแก้ว จำทา | นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ |
| ๑๕. นายทินภัทร แสงสี | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๑๖. นางสาวปริยานุช สอนชัย | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๑๗. นายเทียนชัย สุขศรี | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๑๘. นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรหม | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |
| ๑๙. นางสาวนวรรตน์ สุทธิมัน | นักวิชาการคลัง |
| ๒๐. นางสาวสุกัญญา อุทัยแสน | นักวิชาการคลัง |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม - นายอำเภอนาแก

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน การประชุมครั้งนี้เพื่อให้ทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายสำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเร่งรัดแต่ละหน่วยให้มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ฝ่ายเลขานุฯ ได้แจ้งหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๐๓/ว ๐๔๓ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ หน้า

มีหน่วยงาน...

มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จำนวน ๑ หน่วยงาน คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑ หน้า ๘ โดยขอแก้ไขผลการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล.๕๗-ข. (งบผูกพันข้ามปี) เป็นของโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณของปี ๒๕๖๗ ได้เนื่องจากเงินกันฯ ของปี ๒๕๖๖ ยังเบิกจ่ายไม่เสร็จ จำนวน ๑.๒๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ สำหรับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓.๗๙ ล้านบาท ได้บันทึก PO ไว้แล้ว ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ แบ่งออกได้ดังนี้

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภาพรวมของจังหวัดนครพนม

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	จัดสรร	ก่อน(PO)	การเบิกจ่าย					การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ
ประจำ	๑,๘๗๕.๐๕	๗.๙๐	๑,๖๖๑.๔๘	๘๘.๖๑	๙๘.๐๐	- ๙.๓๙	๔๘	๑,๖๖๙.๓๘	๘๙.๐๓	๘๒	๗.๐๓	๕๐
ลงทุน	๑๙๐.๙๓	๕๑.๕๘	๑๒๐.๖๗	๖๓.๒๐	๗๕.๐๐	- ๑๑.๘๐	๓๗	๑๗๒.๒๕	๙๐.๒๒	๘๐	๑๐.๒๒	๑๗
ภาพรวม	๒,๐๖๕.๙๘	๕๙.๔๘	๑,๗๘๒.๑๖	๘๖.๒๖	๙๓.๐๐	- ๖.๗๙	๒๕	๑,๘๔๑.๖๓	๘๙.๑๔	๘๒	๗.๑๔	๔๑

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ (งบ Function)

ประเภท	จัดสรร	ก่อน(PO)	การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย
ประจำ	๑,๘๕๘.๘๔	๗.๘๗	๑,๖๕๕.๘๙	๘๙.๐๘	๑,๖๖๔.๘๕	๘๙.๕๖	๘๒	๗.๕๖
ลงทุน	๑๙๐.๙๓	๕๑.๕๘	๑๒๐.๖๗	๖๓.๒๐	๑๗๒.๒๕	๙๐.๒๒	๘๐	๑๐.๒๒
ภาพรวม	๒,๐๔๙.๗๗	๕๙.๔๕	๑,๗๗๖.๕๖	๘๖.๖๗	๑,๘๓๗.๑๐	๘๙.๖๒	๘๒	๗.๖๒

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดนครพนม (๗๐๑๑๑)

ประเภท	จัดสรร	ก่อน(PO)	การเบิกจ่าย					การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ
ประจำ	๑๖.๒๑	๐.๐๓	๕.๖๐	๓๔.๕๒	๙๘.๐๐	- ๖๓.๔๘	๔๘	๕.๖๓	๓๔.๗๐	๘๒	-๔๗.๓๐	๕๗
ภาพรวม	๑๖.๒๑	๐.๐๓	๕.๖๐	๓๔.๕๒	๙๓.๐๐	- ๕๘.๔๘	๕๒	๕.๖๓	๓๔.๗๐	๘๒	-๔๗.๓๐	๖๐

๓.๔ ผลการเบิกจ่าย...

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (นครพนม)

ประเภท	จัดสรร	ก่องนี้ (PO)	การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย
ประจำ	๑๑.๓๑	-	๖.๑๓	๕๔.๒๓	๖.๑๓	๕๔.๒๓	๘๒	- ๒๗.๗๗
ภาพรวม	๑๑.๓๑	-	๖.๑๓	๕๔.๒๓	๖.๑๓	๕๔.๒๓	๘๒	- ๒๗.๗๗

๓.๕ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	เงินกันไว้เบิกเหลือปี	ก่องนี้ (PO)	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่าย
เงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๔๓๘.๘๐	๔๗.๓๒	๓๖๖.๓๕	๘๓.๔๙	๔๑๓.๖๗	๙๔.๒๗

๓.๖ สรุปผลการเตรียมความพร้อมด้านจัดซื้อจัดจ้างก่อน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จะมีผลบังคับใช้ (ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลว.๒๔ มกราคม ๒๕๖๗)

หน่วยเบิกจ่าย ๘๓ แห่ง		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ.งป.ปี ๒๕๖๗ (ว.๔๑)						
ทราบวงเงินจัดสรรปี ๖๗ แล้ว	ไม่ได้รับแจ้งวงเงินฯ			จัดทำแผนฯ	ร่าง Tor/สเปค	กำหนดราคา	รายงานขอซื้อขอจ้าง	ประกาศเชิญชวน	รอพ้นเวลาอุทธรณ์ ๗ วันทก.	ยังไม่ดำเนินการ
๓๗	๔๖	๙๒๗	๒,๖๕๐.๒๐	๑๖๒	๘๒	๘๐	๑๕	๕๒	๑๓๒	๔๐๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามโครงการของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่หน่วยงานได้รับแจ้งวงเงินจากกรมต้นสังกัดแล้ว (แต่ยังไม่ได้รับจัดสรร) ว่าได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง (ว.๔๑) ถึงขั้นตอนใด และให้หน่วยงานรายงานสถานะความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่องนี้ผูกพันของงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) และเงินกันไว้เบิกเหลือปี ดังนี้

๑. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม						
โครงการปี ๒๕๖๗ ที่เตรียมความพร้อมตาม ว.๔๑						
	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)	๑,๓๕๘,๐๐๐	ประกาศเชิญชวนฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงยกเลิกโครงการ และจะประกาศเชิญชวนอีกครั้งต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗			
โครงการงบลงทุนปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)						
	โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑	งานป้องกันไฟฟ้า, ป้องกันผนังกันไฟเพาะชำกล้าไม้, บำรุงป่าไม้	๗,๐๙๔,๖๐๐	๕๖๗,๘๖๘	๕,๓๓๘,๗๓๘	๑,๑๘๘,๐๐๔	- โครงการที่ ๑-๖ เป็นงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าไม้ การเพาะชำกล้าไม้ การบำรุงรักษาป่าโดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และค่าจ้างของเจ้าหน้าที่
๒	งานป้องกันไฟฟ้า, ป้องกันผนังกันไฟเพาะชำกล้าไม้, บำรุงป่าไม้	๓,๔๗๗,๖๐๐	๙๖,๓๐๐	๓,๓๘๑,๕๘๕	๖๘,๗๑๕	
๓	งานป้องกันไฟฟ้า, ป้องกันผนังกันไฟเพาะชำกล้าไม้, บำรุงป่าไม้	๑,๒๗๓,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๑,๐๒๗,๖๐๔	๘๓,๓๙๖	
๔	งานป้องกันไฟฟ้า, ป้องกันผนังกันไฟเพาะชำกล้าไม้, บำรุงป่าไม้	๒,๔๙๖,๔๐๐	-	๑,๖๘๖,๔๐๐	๘๑๐,๐๐๐	

	โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๕	งานป้องกันไฟฟ้า, ป้องกันผนังกันไฟ เพาะชำกล้าไม้, บำรุงป่าไม้	๔๗๑,๖๐๐	๑๘,๐๐๐	๒๖๘,๑๓๐	๑๘๕,๔๗๐	
๖	รายการงบประมาณ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	๖๑๓,๖๐๐	-	๒๔๔,๘๙๐	๓๖๘,๗๑๐	
๒. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ้ว						
	โครงการปี ๒๕๖๗ ที่เตรียมความพร้อมตาม ว.๔๑					
	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			
๑	ชุดฝึกยานยนต์ EV	๓,๒๐๐,๐๐๐	- อยู่ในขั้นตอนการประกาศร่าง Tor คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗			
๒	ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวและอาคารอำนวยการ	๕,๐๐๕,๐๐๐	- อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง			
	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖					
	โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
	อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐.๔๐ x ๖๖ เมตร วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ้ว	๗,๓๐๐,๐๐๐	๒,๔๖๓,๘๗๖.๘๓	๔,๗๗๒,๗๗๐.๕๕	๖๓,๓๕๒.๖๒	- ลงนามในสัญญาเมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มี ๕ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวด ขณะนี้ส่งเลยสัญญาแล้ว (มีค่าปรับ) หน่วยงานได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ สำหรับงวดที่ ๕ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓. เทศบาลเมืองนครพนม						
	โครงการปี ๒๕๖๗ ที่เตรียมความพร้อมตาม ว.๔๑					
	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบระบายน้ำ, ก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมหลังคาภายในโรงเรียนเทศบาล ๑ (๒ โครงการ)	๑๒,๔๐๐,๐๐๐	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำ อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง - ก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมหลังคาภายในโรงเรียนเทศบาล ๑ อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗			
๒	เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และร่าง TOR			
	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖					
	โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิตโย (ฝั่งขวาทาง) ช่วงอรัญญิกवास	๙,๙๙๓,๐๐๐	๖,๙๙๕,๑๐๐	๒,๙๙๗,๙๐๐	-	- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย มีค่าปรับจำนวน ๒๙ วัน

๔. สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม						
โครงการปี ๒๕๖๗ ที่เตรียมความพร้อมตาม ว.๔๑						
	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			
๑	โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนฯ	๓๐๐,๐๐๐	- มีทั้งหมด ๔ โครงการ อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗			
๒	โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนฯ	๔๖๐,๐๐๐				
๓	โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนฯ	๔๖๐,๐๐๐				
๔	โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนฯ	๔๙๐,๐๐๐				
โครงการงบลงทุนปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)						
	โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑	ก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอนฯ	๘๗๓,๒๕๐	-			- นัดทำสัญญา ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน
๑	ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก	๑,๒๘๔,๐๐๐	๑๖๐,๕๐๐	๓๑๖,๗๘๕.๗๗	๘๐๖,๗๑๔.๒๓	งานดำเนินการเอง มี ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำแปลง (เสร็จเรียบร้อยแล้ว) กิจกรรมที่ ๒ จัดหาพื้นที่สำหรับปลูกหญ้าแฝก มีค่าจ้างในการดำเนินการ เช่น ค่าจ้างในการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ค่าพันธุ์หญ้าแฝก ค่าจ้างคนงาน
๒	ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม (เดิมเพื่อแจกจ่าย)	๕๑๘,๓๐๐	๒๔๘,๕๐๐	๒๒๘,๒๔๐	๔๑,๕๖๐	มี ๔ งานที่จะแจกจ่ายในช่วง พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๗
๓	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท	๔,๘๗๙,๒๐๐	๓๘๕,๒๐๐	๔,๔๙๔,๐๐๐	-	- เบิกจ่ายงวดสุดท้ายภายในสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗
๔	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท	๒,๖๐๐,๐๐๐	๒,๑๔๐,๐๐๐	-	๔๖๐,๐๐๐	ส่งมอบงานแล้ว จะเบิกจ่าย ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗
๕	จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน	๔๗๗,๙๖๐	-	-	๔๗๗,๙๖๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา
๖	ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท	๑๖,๒๕๐	-	๑๐,๙๖๐	๕,๒๙๐	เป็นค่าเบี่ยงเนื่องในการควบคุมงาน จะทยอยเบิกจ่ายไปตามภารกิจ
๗	ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท	๔๕,๕๐๐	-	-	๔๕,๕๐๐	
๘	ค่าควบคุมงานระบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน	๘,๓๖๕	-	-	๘,๓๖๕	เป็นค่าเบี่ยงเนื่องในการควบคุมงาน จะทยอยเบิกจ่ายไปตามภารกิจ
๙	ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร	๕,๖๐๐	-	-	๕,๖๐๐	

๕. ดำรงจตุรจังหวัดนครพนม						
โครงการปี ๒๕๖๗ ที่เตรียมความพร้อมตาม ว.๔๑						
	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา สก.ท่าอุเทน	๑๐,๒๙๐,๐๐๐	อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง และดำเนินการประสาน สนง.โยธาธิการจังหวัดนครพนม ในการออกแบบแปลนแล้ว			
๒	โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก ผกก.รอง.ผบก. ๖ หลัง (๖ โครงการ)	๑๖,๐๘๑,๒๐๐	อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง			
เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖						
	โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.นครพนม ถนนสุนทรวิจิตร	๑๒,๖๕๐,๐๐๐	๘,๘๕๕,๐๐๐	๓,๗๙๕,๐๐๐	-	ลงนามในสัญญาเมื่อ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ มี ๘ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด คงเหลือ ๕ งวด เป็นงานมุงหลังคาและงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งได้เร่งรัดผู้รับจ้างแล้วและคาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในกันยายน ๒๕๖๗
๖. แนวทางหลวงชนบทนครพนม						
โครงการปี ๒๕๖๗ ที่เตรียมความพร้อมตาม ว.๔๑						
	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			
๑	งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย นพ.๓๐๒๓,นพ.๕๐๓๗,นพ.๓๐๓๙, นพ.๓๐๔๗,นพ.๕๐๒๒,นพ.๕๐๖๖, นพ.๔๐๖๓,นพ.๓๐๖๕,นพ.๒๐๔๕, (๙ โครงการ)	๔๓,๒๖๐,๐๐๐	ลำดับที่ ๑ - ๕ มีทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ แบ่งเป็น ๑. อยู่ในขั้นตอนการประกาศร่าง TOR จำนวน ๑๙ โครงการ ๒. ขั้นตอนการประกาศเชิญชวน จำนวน ๔ โครงการ ๓. ขั้นตอนการอุทธรณ์ จำนวน ๓ โครงการ ๔. ที่เหลืออีก ๗ โครงการ จะทยอยประกาศเชิญชวนให้ครบภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗			
๒	ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นพ.๔๐๒๕,นพ.๔๐๓๖,นพ. ๓๐๖๐,นพ.๔๐๒๙,นพ.๔๐๕๘,นพ. ๔๐๖๗ (๖ โครงการ)	๗๔,๗๐๐,๐๐๐				
๓	ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย นพ.๔๐๓๖,นพ.๔๐๔๓ (๒ โครงการ)	๒๔,๗๘๐,๐๐๐				
๔	ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย นพ.๒๐๑๑,นพ.๓๐๕๖ (๒ โครงการ)	๒๖,๕๐๐,๐๐๐				
๕	งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๕๙,นพ. ๔๐๒๔,นพ.๔๐๒๕,นพ.๔๐๒๙,นพ. ๓๐๑๓,นพ.๓๐๖๐,นพ.๔๐๕๒,นพ. ๔๐๕๔,นพ.๔๐๕๓,นพ.๒๐๔๔,นพ. ๓๐๕๕,นพ.๓๐๕๖,นพ.๓๐๐๔,นพ. ๔๐๖๒,นพ.๔๐๖๑,นพ.๔๐๖๓,นพ. ๒๐๔๕,นพ.๓๐๔๗,นพ.๒๐๑๑,นพ. ๓๐๖๕ (๑๔ โครงการ)	๑๗๗,๘๔๐,๐๐๐				

โครงการลงทุนปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)						
	โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑	ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ลบ.	๔๘,๑๗๗,๐๘๓	๑๑,๗๘๕,๐๐๐	๓๔,๒๓๕,๒๓๕.๐๖	๒,๑๕๖,๘๔๗.๙๔	ลำดับที่ ๑-๒ เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้
๒	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า ๑๐ ลบ.	๓๐,๓๙๓,๕๐๐	๘,๙๘๓,๐๐๐	๒๑,๐๓๑,๒๖๕	๓๗๙,๒๓๕	สอย ค่าวัสดุในการซ่อมบำรุงรักษา เบิกจ่ายตามแผนงาน
๓	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า ๑๐ ลบ.	๙,๘๙๐,๐๐๐	๙,๘๙๐,๐๐๐	-	-	งานจ้างเหมา-อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เริ่ม ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๔	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า ๑๐ ลบ.	๕,๙๙๐,๐๐๐	๕,๙๙๐,๐๐๐	-	-	งานจ้างเหมา-อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เริ่ม ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
๕	ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ลบ.	๕๑๔,๘๐๐	-	๒๔๙,๖๒๕	๒๖๕,๑๗๕	งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว

๗. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

โครงการปี ๒๕๖๗ ที่เตรียมความพร้อมตาม ว.๔๑			
	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
๑	ก่อสร้างคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น เป็นอาคาร คสล. (รพ.นาหว้า)	๗๐,๐๕๙,๑๐๐	อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
๒	ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด ๖๐ เตียง อาคาร คสล.๒ ชั้น (ศรีสงคราม)	๔๕,๗๙๘,๘๐๐	
๓	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (๔๕ โครงการ)	๖๘,๙๕๐,๐๐๐	อยู่ในขั้นตอนการประกาศผู้ชนะ จำนวน ๔๐ โครงการ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผล ๓ โครงการ และกำลังประกาศเชิญชวน ๒ โครงการ

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖

	โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๑	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น	๙๒๗,๙๔๐	๕๓๙,๕๐๐	๓๘๘,๔๐๐	บ้านพักข้าราชการจำนวน ๕ หลัง ได้แก่ รพ.สต. ดอนสะวาง คอนเตย คำนกกก ศรีสงคราม และ ภูกระแต ผู้รับจ้างเป็นรายเดียวกัน ทั้งหมดมี ๕ งวดงาน สัญญาลง ๘ ก.พ.๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๙ ส.ค.๖๖ เกิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๑๐ ส.ค.๖๖ รวมระยะเวลาจำนวน ๒๐๔ วัน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด สำหรับงวดที่ ๔-๕ ส่งมอบงานแล้วรอให้คณะกรรมการตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น	๙๒๗,๙๔๐	๕๓๙,๕๐๐	๓๘๘,๔๐๐	
๓	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น	๙๒๗,๙๔๐	๕๓๙,๕๐๐	๓๘๘,๔๐๐	
๔	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น	๙๒๗,๙๔๐	๕๓๙,๕๐๐	๓๘๘,๔๐๐	
๕	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น	๙๒๗,๙๔๐	๕๓๙,๕๐๐	๓๘๘,๔๐๐	

	โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๖	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐	๓๑,๒๓๖,๓๗๗.๕๔	๕,๒๘๖,๗๗๗.๕๔	๒๕,๙๔๙,๖๐๐	เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๑๖ งวดงาน ลงนามในสัญญาเมื่อ ๒ ก.ค. ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗ ได้เบิกจ่ายงวด ๑-๑๒ ไปแล้ว สำหรับงวดที่ ๑๓-๑๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายให้ทันภายใน สิงหาคม ๒๕๖๗

๘. แนวทางหลวงนครพนม

โครงการปี ๒๕๖๗ ที่เตรียมความพร้อมตาม ว.๔๑					
	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		
๑	งานก่อสร้างเพิ่ม มาตรฐานทางหลวง หมายเลข ๒๒, หมายเลข ๒๑๒, หมายเลข ๒๔๑๗, หมายเลข ๒๓๙๐ ,งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร หมายเลข ๒๐๒๘,งานก่อสร้างทางหลวง ผ่านสถานที่สำคัญ หมายเลข ๒๐๓๓ (๖ โครงการ)	๓๑๔,๙๐๐,๐๐๐	ลำดับที่ ๑-๑๓ มีทั้งสิ้น ๕๕ โครงการ อยู่ในขั้นตอน ดังนี้ ๑. ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕๒ โครงการ ๒. อยู่ในขั้นตอนรอผลการพิจารณาผล ๑ โครงการ ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ (เนื่องจากรอกรรมต้นสังกัดอนุมัติเห็นชอบแผนงานก่อน)		
๒	งานซ่อมผิว งานเสริม งานบูรณะทาง แอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒, หมายเลข ๒๔๑๗, หมายเลข ๒๒๗๖, หมายเลข ๒๐๒๘, หมายเลข ๒๒๓๐, หมายเลข ๒๒๓๓, (๑๐ โครงการ)	๑๓๒,๒๐๐,๐๐๐			
๓	งานติดตั้ง งานซ่อม ไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง หมายเลข ๒๓๔๖, หมายเลข ๒๑๒, หมายเลข ๒๑๘๕, หมายเลข ๒๓๙๐, หมายเลข ๒๑๗๗, หมายเลข ๒๐๓๓, หมายเลข ๒๔๑๗, หมายเลข ๒๒๗๖, หมายเลข ๒๐๓๑, หมายเลข ๒๐๒๘, หมายเลข ๒๑๓๒, (๑๘ โครงการ)	๖๔,๐๗๓,๐๐๐			
๔	งานราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๕, หมายเลข ๒๓๙๐, หมายเลข ๒๑๗๗, หมายเลข ๒๐๓๓ (๔ โครงการ)	๘,๖๗๘,๐๐๐			
๕	งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (๒ โครงการ)	๓๘,๐๐๐,๐๐๐			
๖	กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐, หมายเลข ๒๐๓๓, หมายเลข ๒๑๒ (๓ โครงการ)	๕๕,๐๐๐,๐๐๐			
๗	กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง บ้านพักและสำนักงานหมวดทางหลวงนครพนม สำนักงานหมวดทางหลวงท่าอุเทน (๓ โครงการ)	๕,๐๐๐,๐๐๐			
๘	งาน HOT-RE IN PLACE ทางหลวงหมายเลข ๒๒, หมายเลข ๒๑๒ (๒ โครงการ)	๓๐,๐๐๐,๐๐๐			
๙	โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข ๒๒ (๑ โครงการ)	๑๘,๐๐๐,๐๐๐			

	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			
๑๐	งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวรทางหลวงหมายเลข ๒๒๓ (๑ โครงการ)	๙,๘๐๐,๐๐๐				
๑๑	งานฟื้นฟูทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๗ (๑ โครงการ)	๒๕,๐๐๐,๐๐๐				
๑๒	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒,หมายเลข ๒๑๓๒ (๒ โครงการ)	๓,๘๐๐,๐๐๐				
๑๓	งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (๒ โครงการ)	๓,๘๐๐,๐๐๐				
โครงการงบลงทุนปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)						
	โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑	ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน	๒,๖๘๐,๕๓๙.๙๐	-	๑,๙๕๑,๐๘๔.๐๕	๗๒๙,๔๕๕.๘๕	ลำดับที่ ๑-๒ เป็นงานดำเนินการเอง เป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว
๒	ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท	๓๗,๓๗๑,๘๐๐.๐๐	๗,๘๔๘	๓๐,๘๐๔,๙๖๑.๓๙	๖,๕๕๘,๙๙๐.๖๑	และค่าควบคุมงาน ตามแผนที่กำหนด
๙. มหาวิทยาลัยนครพนม						
โครงการปี ๒๕๖๗ ที่เตรียมความพร้อมตาม ว.๔๑						
	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			
๑	ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร "ไทยแลนด์ ๔.๐"	๙๕๐,๐๐๐	- ลำดับที่ ๑ - ๘ มีทั้งสิ้น ๕๕ โครงการ แบ่งเป็น ๑. รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๔๓ โครงการ ดังนี้ ๑.๑ อยู่ในขั้นตอนร่าง TOR จำนวน ๒๒ โครงการ ๑.๒ อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน จำนวน ๑๑ โครงการ ๑.๓ อยู่ในขั้นตอนรอฟันอุทธรณ์ จำนวน ๒ โครงการ ๑.๔ อยู่ในขั้นตอนร่างประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ โครงการ ๑.๕ รอลงนามในสัญญา จำนวน ๕ โครงการ ๒. สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๒ โครงการ ดังนี้ ๒.๑ อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง จำนวน ๖ โครงการ ๒.๒ ขั้นตอนจัดทำรูปแบบรายการ จำนวน ๖ โครงการ			
๒	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการ, ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ห้องปฏิบัติการวิทยาการเมล็ดพันธุ์, ปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า,ปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์อัจฉริยะ, ชุดปฏิบัติการติดตั้งระบบไฟฟ้า, แก้วอิเล็กทรอนิกส์เดี่ยว, ชุดครุภัณฑ์สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (๙ โครงการ)	๒๘,๖๓๙,๒๐๐				
๓	ชุดปฏิบัติการสายพานลำเลียงควบคุมระบบอัตโนมัติ, ชุดฝึกศูนย์บริการยานยนต์, ชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, ชุดปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเรืองแสง, ชุดวิเคราะห์และแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี, ชุดเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์, ชุดปฏิบัติการยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า,ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์, ชุดสาธิตระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า, ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดเสมือนจริง ฯลฯ (๒๕ โครงการ)	๗๗,๙๕๘,๒๐๐				
๔	ชุดจำลองโครงข่ายระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ, ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าเชิงโรตัส, ชุดสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน, ชุดทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ (๕ โครงการ)	๑๔,๑๙๖,๐๐๐				

	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			
๕	ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง, อาคารเรียนสาขาวิชาพื้นฐานอาชีวศึกษา, อาคารสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์,ปรับปรุงหอประชุมศรีโคตรบูรณ, ปรับปรุงพื้นที่อาคารสนามกีฬา, ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม,ปรับปรุงห้องเรียน CABIN MOCKUp, ปรับปรุงทาสีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม (๙ โครงการ)	๑๙,๙๗๔,๐๐๐				
๖	ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบเนกประสงค์, ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำรวจทางอากาศชั้นสูง (๒ โครงการ)	๔,๐๐๐,๐๐๐				
๗	โรงจอดรถยนต์ , ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์สำหรับนักศึกษา,ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา ๓ โครงการ)	๑๕,๖๐๘,๐๐๐				
๘	โดมเชื่อมระหว่างอาคารพิทยภรณ์กับอาคารเรียนรวม	๒,๐๐๐,๐๐๐				
เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖						
	โครงการ	งบประมาณ	PO	สำรองเงิน (CX)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
	ค่าก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา ๑,๒๐๐ ลักซ์ (๔ เสา) ตำบลนาราชควาย อำเภอมืองนครพนม	๒๑,๓๘๙,๕๐๐	๗,๙๗๐,๐๐๐	๓,๔๑๙,๕๐๐	-	คืนหน้า ๓๐% มี ๓ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๑๙ ก.ค.๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายพร้อมกันภายในเดือน มิ.ย. ๒๕๖๗
๑๐. โครงการชลประทานนครพนม						
โครงการปี ๒๕๖๗ ที่เตรียมความพร้อมตาม ว.๔๑						
	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			
๑	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (อาคารที่ทำการ,บ้านพัก) (๒ โครงการ)	๑๐,๓๐๐,๐๐๐	- ลำดับที่ ๑ - ๖ มีทั้งสิ้น ๑๓๑ โครงการ อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะ, การกำหนดราคา กลาง, รายงานการขอซื้อขอจ้าง และขั้นตอนการประกาศเชิญชวน			
๒	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า) (๘ โครงการ)	๔,๙๘๐,๐๐๐				
๓	ค่าปรับปรุงโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน	๓๙,๐๐๐,๐๐๐				
๔	สนับสนุนแหล่งน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานซ่อมแซม พรด.) (๓๑ โครงการ)	๔๒,๐๕๐,๐๐๐				
๕	ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทาน ที่มีวงเงินต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (๘๘ โครงการ)	๕๔,๕๙๐,๐๐๐				
๖	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทานโครงการชลประทานนครพนม ตำบลหนองญาติ	๙,๖๐๐,๐๐๐				
โครงการงบลงทุนปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)						
	โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบดำเนินการเอง ๒ แห่ง คือ ๑. โครงการชลประทานจังหวัดนครพนม ๔.๒๙ ล้านบาท ๒. โครงการส่งน้ำฯ ๓.๐๓ ลบ.	๗,๓๒๑,๗๐๐	-	๕,๙๖๑,๗๘๓.๑๐	๑,๓๕๙,๙๑๖.๙๐	เป็นค่าบริหารงานส่งน้ำและบำรุงรักษาคลอง เช่น ค่าจ้างค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการดูแล ทั้ง ๒ แห่ง จะเบิกจ่ายทั้งหมดตามแผนภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๒					
โครงการปี ๒๕๖๗ ที่เตรียมความพร้อมตาม ว.๔๑					
	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		
๑	ครุภัณฑ์ (๔๗ โครงการ)	๒,๑๔๕,๖๐๐	มีจำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๑ โครงการ แบ่งเป็น ๑. ครุภัณฑ์ จำนวน ๔๗ โครงการ ๒. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๔๔ โครงการ (ยังไม่ได้ดำเนินการ) เนื่องจากได้รับจัดสรรจากกรมต้นสังกัด เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗		
๒	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑๔๔ โครงการ)	๒๗,๗๐๙,๒๐๐			
๑๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑					
โครงการปี ๒๕๖๗ ที่เตรียมความพร้อมตาม ว.๔๑					
	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		
๑	ครุภัณฑ์ (๓๕ โครงการ)	๑,๒๙๒,๓๐๐	มีจำนวนโครงการ ๒๑๓ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากได้รับจัดสรรจากกรมต้นสังกัด เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ (เหมือนกัน สพป. นครพนมเขต ๑)		
๒	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑๗๗ โครงการ)	๔๒,๔๔๕,๐๐๐			
๓	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนโพธิทองพิทยาคาร (งบผูกพันปี ๖๖-๖๗)	๑๒,๖๕๖,๖๐๐	เนื่องจากได้รับจัดสรรจากกรมต้นสังกัด เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ รอบบันทึก PO		
โครงการงบลงทุนปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)					
	โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๑	อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนโพธิทองพิทยาคาร	๓,๗๙๓,๔๐๐	๓,๗๙๓,๔๐๐	-	- วันเริ่มต้นสัญญา ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำหรับงวดที่ ๔-๗ เบิกจ่ายยังไม่ได้ เพราะผู้รับจ้างยังดำเนินการก่อสร้างงวด ๓-๔ เงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ ไม่แล้วเสร็จ
เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖					
	โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๑	- อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนโพธิทองพิทยาคาร อ.เรณูนคร	๑๔,๒๘๗,๐๗๐.๗๐	๑,๒๖๑,๓๘๒.๔๕	๑๓,๐๒๕,๖๘๘.๒๕	เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (มี ๔ งวดงาน) เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด งวดที่ ๓ คาดว่าจะเบิก มิ.ย.๖๗ และงวดที่ ๔ จะเบิกจ่ายให้ทันภายใน ส.ค. ๒๕๖๗
๑๓. มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐					
โครงการงบลงทุนปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)					
	โครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวนของกองทัพบก	๑,๒๓๖,๐๐๐	๑,๒๓๖,๐๐๐	-	จะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๔.๒ รายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบปี ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)
ประกอบด้วย งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัดฯ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี (โดยสำนักงานจังหวัดนครพนมและ
หน่วยดำเนินการ)

ผู้แทน หัวหน้า เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ประกอบด้วย
สำนักงานจังหวัด ๒ งบประมาณ ได้แก่ ๑) งบพัฒนาจังหวัด และ ๒) งบกลุ่มจังหวัด ดังนี้
นครพนม

๔.๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

จังหวัดนครพนมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน ๓ โครงการ ๑๔
กิจกรรม งบประมาณ ๑๓.๔๕ ล้านบาท มีการใช้จ่ายแล้ว ๕.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๔๑.๘๖ และมีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๕.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๓ ซึ่งจัดอยู่ในลำดับที่
๕๗ ของประเทศ และก่อนนี้แล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๐.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๒
ของงบประมาณที่ได้รับ โดยมีหน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่
เบิกจ่าย จำนวน ๖ หน่วยงาน ๗ กิจกรรม ขอให้หน่วยดำเนินการชี้แจงผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๗
ผู้แทนนายอำเภอเรณูนคร จำนวน ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๐.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่าย		
๑. ส่งเสริมงานสงกรานต์เรณูนคร อ.เรณูนคร	๐.๖๘	ดำเนินการจัดงานสงกรานต์เรณูนคร แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ โดยเบิกจ่ายแล้วบางส่วน ๐.๑๓ ล้าน บาท คงเหลือ ๐.๕๕ ล้านบาท ได้ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้สำนักงาน จังหวัดนครพนมแล้วเมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗
ผู้แทนนายอำเภอนาหว้า จำนวน ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๐.๓๘ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย		
๑. ส่งเสริมงานประเพณี ๕ ขนเผ่า "บุญเดือนสี่ ของ ดินาหว้า"	๐.๓๘	ดำเนินการจัดงาน ๕ ขนเผ่า บุญเดือนสี่ ของดินาหว้า เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้สำนักงานจังหวัดนครพนม วันที่ ๒๕ เม.ย.๖๗ โดยใช้จ่ายทั้งหมด ๐.๒๑ ล้านบาท และส่งคืน งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท
ผู้แทนนายอำเภอปลาปาก จำนวน ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๐.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายบางส่วนแล้ว		
๑. ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุมหาชัย อำเภอปลา ปาก จังหวัดนครพนม	๐.๒๐	ดำเนินการจัดงานนมัสการพระธาตุมหาชัยแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยเบิกจ่ายบางส่วนแล้ว ๐.๐๘ ล้านบาท คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย ๐.๑๒ ล้านบาท ซึ่งได้ส่งเอกสารเบิกจ่ายสำนักงาน จังหวัดนครพนมเรียบร้อยแล้ว
ผู้แทนนายอำเภอธาตุพนม จำนวน ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย		
๑. ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุพนม อำเภอธาตุ พนม จังหวัดนครพนม	๐.๕๐	แบ่งเป็น ๘ กิจกรรม โดยส่งเอกสารเบิกจ่ายสำนักงานจังหวัด นครพนมแล้ว ๓ กิจกรรม เป็นเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท และอีก ๕ กิจกรรม เป็นเงิน ๐.๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อ ส่งเบิกจ่ายต่อไป

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๗
ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม ชี้แจงแทนอำเภอเมือง จำนวน ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๐.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายบางส่วนแล้ว		
๑. ส่งเสริมงานประเพณีนมัสการพระธาตุศรีคุณและบุญมหาชาติประจำปี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	๐.๒๐	ดำเนินการจัดงาน นมัสการพระธาตุศรีคุณและบุญมหาชาติประจำปี เมื่อ ๒๓ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้ว โดยเบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๐ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๑๐ ล้านบาท ได้ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้สำนักงานจังหวัดนครพนมเรียบร้อยแล้ว
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม จำนวน ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๐.๒๐ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย		
๑. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณีอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (งานบุญเดือน ๕ บูชาพระธาตุนคร)	๐.๒๐	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดงานบุญเดือน ๕ บูชาพระธาตุนครระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ หากดำเนินงานเสร็จแล้วจะรีบส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินให้สำนักงานจังหวัดนครพนม

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงาน ๔.๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (จังหวัดนครพนม)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ๕ กิจกรรม รวม ๑๑.๓๑ ล้านบาท มีการใช้จ่ายแล้ว ๖.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๐ เบิกจ่ายแล้ว ๖.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๐ ซึ่งหน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันมี ๑ หน่วยงาน ๑ กิจกรรม ขอให้ชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗
ผู้แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม มี ๑ กิจกรรม จำนวนเงิน ๒.๗๙ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย		
๑. ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ ถนนข้าวปุ้น	๒.๗๙	ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงาน และจะรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายส่งให้สำนักงานจังหวัดนครพนม

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงาน ๔.๒.๓ งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ทราบยอดวงเงินงบประมาณแล้ว ตาม ว ๔๑ ที่ จังหวัดนครพนม จะได้รับตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ หน่วยงาน ขอให้หน่วยงานชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว ๔๑ เป็นรายหน่วยงาน ดังนี้

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗
๑. ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม ได้รับอนุมัติแล้ว ๖ โครงการ งบประมาณ ๕๔.๑๐ ล้านบาท		
๑. ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.๔๐๒๙ บ้านโพนจาน-บ้านบะหว้า ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์	๙.๙๐	ลำดับที่ ๑-๖ ได้รับอนุมัติทั้ง ๖ โครงการครบแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว มีแบบ พร.๔
๒. ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.๓๐๑๓ บ้านนาถ่อน-บ้านหนองยาว ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม	๙.๙๐	พร.๕ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ทั้ง ๖ โครงการ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗
๓. ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.๒๐๑๐ บ้านเทพพนม-บ้านขามเต่า ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม	๙.๙๐	
๔. ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.๓๐๖๐ บ้านนาเพียง-บ้านภูกระแต ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน	๙.๙๐	
๕. ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.๓๐๔๙ บ้านบุงฮี-บ้านนาขาม ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๖๙๕ กิโลเมตร	๘.๖๐	
๖. ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.๔๐๕๒ บ้านนาเหนือ-บ้านหนองสะโน ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง	๙.๙๐	
๒. ผู้แทนโครงการชลประทานนครพนม ได้รับอนุมัติแล้ว ๒ โครงการ งบประมาณ ๒๕.๐๐ ล้านบาท		
๑. ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ้านบุงฮี ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ ๒,๖๒๖ เมตร	๑๕.๕๐	ลำดับที่ ๑-๒ ได้รับอนุมัติทั้ง ๒ โครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำราคากลาง
๒. ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกลาง ๒ ต.บ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ ๑,๕๑๖ เมตร	๙.๕๐	

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๓ รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.

ผู้แทน ท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม

๔.๓.๑ รายจ่ายลงทุนงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับแจ้งวงเงินจากกรมต้นสังกัดแล้ว (แต่ยังไม่ได้รับจัดสรร) ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง (ตาม ว.๔๑) ได้อนุมัติโครงการ จำนวน ๑๖๘ โครงการ งบประมาณ ๔๘๗.๙๑ ล้านบาท ดังนี้

ผลการดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละ
๑. ได้รับอนุมัติ	๑๖๘	๑๐๐
๒. อปท.ที่ยังไม่พร้อมดำเนินการ	๘	๔.๗๖
๒.๑ ส่งคืนเนื่องจากใช้งบประมาณอื่นดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ		
๒.๒ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ๗ โครงการ		
๓. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec/ขอบเขตงาน/TOR)	๕๗	๓๓.๙๓
๔. ประกาศจัดซื้อจัด/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้างจ้าง	๖๙	๔๑.๐๗
๕. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๔	๘.๓๓
๖. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	๒๐	๑๑.๙๐

๔.๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ได้รับอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๒๖.๕๕ ล้านบาท ผลการดำเนินการ ดังนี้

๑. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๗.๒๒ ล้านบาท
๒. อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขอเบิกเงิน จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๑๐.๑๑ ล้านบาท
๓. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน ๔ โครงการ ๘.๒๒ ล้านบาท

ประธานฯ	โครงการที่ต้องแก้ไขรูปแบบรายการและปรับลดปริมาณงานต้องใช้ระยะเวลานานหรือไม่
ผู้แทน ท้องถิ่น จังหวัดนครพนม	โครงการที่ต้องแก้ไขรูปแบบรายการใช้เวลาแก้ไขไม่นาน แต่จะแก้ไขได้ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อน จึงจะสามารถแจ้งรายการแก้ไขไปยังสำนักงบประมาณได้
ประธานฯ	ให้ประสานกับทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ตรวจสอบรายการแก้ไขเบื้องต้นก่อนเพื่อความรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินเอกสาร
ผู้แทน ท้องถิ่น จังหวัดนครพนม	รับทราบ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ - เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนโพธิทองวิทยาคาร อ.เรณูนคร ภายใต้สังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑ และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ของตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๖ ทั้ง ๒ โครงการ ยังไม่มีความคืบหน้าและเกรงว่าหากเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณอาจจะพับไปได้ จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจากหน่วยดำเนินงานทั้ง ๒ แห่ง และเชิญผู้รับจ้างมาร่วมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรหม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสมจิต มอญปาก)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ