

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (อาคารหลังใหม่)

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา | ประธานกรรมการ |
| รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม | |
| ๒. นางพัชรพร หงษาคำ | กรรมการ |
| แทน ปลัดจังหวัดนครพนม | |
| ๓. นายदनัย เนวะมาตย์ | กรรมการ |
| แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม | |
| ๔. นายณัฐพล สุริยนต์ | กรรมการ |
| แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม | |
| ๕. นางสาววราภรณ์ โกศลวิตร | กรรมการ |
| แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม | |
| ๖. นางสาวทองปัทม์ งามเนตร | กรรมการ |
| แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม | |
| ๗. นางสาวชนันท์กานต์ รามางกูร | กรรมการ |
| แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม | |
| ๘. นายปัญญา พึ่งประจวบ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม | |
| ๙. นางสาววรรณิภา วงศ์กาฬสินธุ์ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม | |
| ๑๐. นายธนฤทธิ อินเต็มมา | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม | |
| ๑๑. นางสาวรัตนา แก้วเครือศรี | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครพนม เขต ๑ | |
| ๑๒. นางณัฐพัชร ซองงาม | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครพนม เขต ๒ | |
| ๑๓. นางสาวบัณฑิตา ภูครองหิน | คณะทำงาน |
| แทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาศึกษานครพนม | |
| ๑๔. นางสาวมธุรส ภูเดช | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม | |
| ๑๕. นางรัตนภรณ์ อัครนุภาพ | กรรมการและเลขานุการ |
| คลังจังหวัดนครพนม | |
| ๑๖. นางสาวสมจิต มอญปาก | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง | |

ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุม -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ๑. นางสาวสุพัตรา กำแหงริฐ | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ้ว |
| ๒. พ.ต.ต.เอกลักษณ์ วงศ์อินทร์อยู่ | แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม |
| ๓. นายสุนทร ปุ่มเป้า | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก |
| ๔. นายสุวิทย์ ทองหมั่น | แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม |
| ๕. นายสัญญา กุฬาลัง | แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม |
| ๖. นางสาวนิตินัย พงษ์พัฒน์ | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม |
| ๗. นายปฏิพัทธ์ จำปาทิพย์ | แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม |
| ๘. นายทศพร แก้วดี | แทน พัฒนาการจังหวัดนครพนม |
| ๙. นายฤทธิรงค์ สัพโส | นายช่างชลประทาน |
| ๑๐. นางสาวอรชร เรียบขาริ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๑๑. นายเทียนชัย สุขศรี | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๑๒. นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรหม | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |
| ๑๓. นางสาวนวรรตน์ สุทธิมัน | นักวิชาการคลัง |
| ๑๔. นางสาววรัยลักษณ์ สารีเพ็ง | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๑๕. นางสาวสิริพรรณ สีเสด | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๑๖. นางกฤษณา แก้วมณี | เจ้าหน้าที่การคลัง |
| ๑๗. นางสาวน้ำฝน นิลมานะ | นักวิชาการคลัง |
| ๑๘. นางสาวกมลลักษณ์ วันทอง | นักวิชาการคลัง |
| ๑๙. นายวรพล ไชยตันเทือก | เจ้าพนักงานการคลัง |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม -

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน - ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๐๓/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ หน้า ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๒๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อมความเข้าใจในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๑.๑ กรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓ หมายความว่าถึง เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒

๓.๑.๒ กรณีไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ สรุปการลงพื้นที่ Mobile Clinic ของคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ครั้งที่	วันที่	อำเภอ	การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
๑/๒๕๖๗	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗	ปลาปาก เรณูนคร และเมืองนครพนม	- งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เงินกันไว้เบิกเหลือปี)
๒/๒๕๖๗	๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗	เรณูนคร และเมืองนครพนม	- งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - งบลงทุน (Function) ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๓/๒๕๖๗	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	นาทม และศรีสงคราม นาแก และวังยาง	- งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - งบลงทุน (Function) ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ แบ่งออกได้ ดังนี้

๓.๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาพรวมของจังหวัดนครพนม

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ	ก่อนปี(PO)	การเบิกจ่าย					การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ
ประจำ	๓,๐๔๔.๐๗	๑๔.๗๐	๒,๖๐๖.๔๖	๘๕.๖๔	๙๘.๐๐	-๑๒.๓๖	๔๗	๒,๖๒๑.๕๖	๘๖.๑๒	๑๐๐	-๑๓.๘๘	๕๐
ลงทุน	๓,๙๑๕.๔๑	๑,๕๗๓.๔๖	๑,๓๐๕.๑๘	๓๓.๓๓	๗๕.๐๐	-๔๑.๖๗	๓๕	๒,๘๗๘.๖๓	๗๓.๕๒	๑๐๐	-๒๖.๔๘	๒๘
ภาพรวม	๖,๙๕๙.๔๘	๑,๕๘๘.๑๖	๓,๙๑๑.๖๔	๕๖.๒๑	๙๓.๐๐	-๓๖.๗๙	๕๕	๕,๕๐๐.๒๐	๗๙.๐๓	๑๐๐	-๒๐.๙๗	๔๑

๓.๓.๒ ผลการเบิกจ่าย...

๓.๓.๒ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ (งบ Function)

งบ รายจ่าย	งบประมาณ	ก่อนหนี้(PO)	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำ กว่าเป้าหมาย
ประจำ	๓,๐๐๒.๘๖	๑๑.๗๙	๒,๕๙๓.๑๔	๘๖.๓๖	๙๘.๐๐	-๑๑.๖๔	๒,๖๐๔.๙๓	๘๖.๗๕	๑๐๐	-๑๓.๒๕
ลงทุน	๓,๑๗๓.๖๐	๑,๔๙๖.๓๖	๑,๒๘๙.๖๕	๔๐.๖๔	๗๕.๐๐	-๓๔.๓๖	๒,๗๘๖.๐๑	๘๗.๗๙	๑๐๐	-๑๒.๒๑
ภาพรวม	๖,๑๗๖.๔๖	๑,๕๐๘.๑๕	๓,๘๘๒.๗๙	๖๒.๘๖	๙๓.๐๐	-๓๐.๑๔	๕,๓๙๐.๙๔	๘๗.๒๘	๑๐๐	-๑๒.๗๒

๓.๓.๓ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดนครพนม (๗๐๑๑๑)

งบ รายจ่าย	งบประมาณ	ก่อนหนี้ (PO)	การเบิกจ่าย					การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ลำดับ ประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ลำดับ ประเทศ
ประจำ	๔๑.๒๑	๒.๙๑	๑๓.๗๒	๓๓.๒๙	๙๘.๐๐	-๖๔.๗๑	๗๑	๑๖.๖๓	๔๐.๓๖	๘๒.๐๐	-๕๙.๖๔	๗๐
ลงทุน	๑๖๔.๗๕	๕๘.๑๕	-	-	๗๕.๐๐	-๗๕.๐๐	๗๕	๕๘.๑๕	๓๕.๓๐	๘๐.๐๐	-๖๔.๗๐	๕๗
ภาพรวม	๒๐๕.๙๖	๖๑.๐๗	๑๓.๗๒	๖.๖๖	๙๓.๐๐	-๘๖.๓๔	๖๙	๗๔.๗๘	๓๖.๓๑	๘๒.๐๐	-๖๓.๖๙	๕๘

๓.๓.๔ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (จังหวัดนครพนม)

งบ รายจ่าย	งบประมาณ	ก่อนหนี้ (PO)	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๓	สูง / ต่ำ กว่าเป้าหมาย
ประจำ	๑๕.๙๖	๐.๐๐	๑๒.๐๐	๗๕.๑๘	๙๘.๐๐	-๒๒.๘๒	๑๒.๐๐	๗๕.๑๘	๑๐๐	-๒๔.๘๒
ลงทุน	๒๕.๒๘	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๗๕.๐๐	-๗๕.๐๐	-	-	๑๐๐	-๑๐๐.๐๐
ภาพรวม	๔๑.๒๔	๐.๐๐	๑๒.๐๐	๒๙.๐๙	๙๓.๐๐	-๖๓.๙๑	๑๒.๐๐	๒๙.๐๙	๑๐๐	-๗๐.๙๑

๓.๓.๕ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	ก่อนหนี้ (PO)	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่าย
๔๓๘.๘๐	๕.๗๖	๔๒๗.๑๙	๙๗.๓๖	๔๓๒.๙๖	๙๘.๖๗

๓.๓.๖ ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งบรายจ่าย	งบประมาณ	ก่อนหนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย
ทต.และอปต.	๕๒๘.๑๔	๒๙๐.๔๔	๑๕.๐๔	๒.๘๕	๓๐๕.๔๗	๕๗.๘๔
ทม.นพ.	๑๒.๙๐	-	๐.๔๙	๓.๘๑	๐.๔๙	๓.๘๑
อปจ.นพ.	๓๖.๐๒	๑๘.๙๕	-	-	๑๘.๙๕	๕๒.๕๙
รวมทั้งสิ้น	๕๗๗.๐๖	๓๐๙.๓๘	๑๕.๕๓	๒.๖๙	๓๒๔.๙๑	๕๖.๓๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา

การติดตามสถานะความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและเงินกันไว้เบิกเหลือในปีที่เบิกจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน แบ่งเป็น

๕.๑ รายจ่ายลงทุนงบส่วนราชการ (Function) พ.ศ. ๒๕๖๗ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี (โดยสำนักงานคลังจังหวัดนครพนมและหน่วยดำเนินการ) ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๕ แห่ง (๕๔ โครงการ) ได้แก่

๑. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม		
โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี	๑,๓๕๘,๐๐๐	ประกาศเชิญชวน ๓ ครั้งแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงเปลี่ยนวิธีการจัดหาฯ เป็นวิธีคัดเลือก จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
๒. แขวงทางหลวงนครพนม		
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๒ ตอน นาเพียง-ศรีสงคราม	๒,๐๐๐,๐๐๐	เชิญลงนามในสัญญาแล้ว จะลงนามในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ มี ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน คาดว่าจะได้เงินไว้เบิกเหลือปี
๓. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง		
ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวและอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง	๕,๐๐๕,๐๐๐	รอลงนามในสัญญา คาดว่าลงนามในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ มี ๕ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓๐ วัน วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๔,๗๙๐,๐๐๐.- บาท
๔. วิทยาลัยการอาชีพนาแก		
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพนาแก ตำบลนาคู อำเภอนาแก	๓,๖๖๙,๘๐๐	รอลงนามในสัญญาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ มี ๔ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน
๕. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม		
ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม ตำบลนาราชควาย	๑,๓๘๘,๐๐๐	กำลังดำเนินการจัดทำราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงาน Tor เนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลน คาดว่าจะประกาศ Tor ได้ในสัปดาห์หน้า
๖. ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม		
๑ ปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ใต้ถุนอาคารที่ทำการ ภ.จว.นครพนม	๔๗๙,๙๐๐	จะลงนามในสัญญาในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ มี ๑ งวดงาน ระยะเวลาการดำเนินการ ๙๐ วัน
เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖		
๒ โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.นครพนม ถนนสุนทรวิจิตร	๑๒,๖๕๐,๐๐๐	ผู้รับจ้างได้ขอขยายสัญญาออกไปถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ (เนื่องจากการขอสงวนสิทธิ์ในการเข้างานตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว) เดิมสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ (ทั้งหมด ๘ งวดงาน) เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวด เป็นเงิน ๘,๘๕๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓,๗๙๕,๐๐๐ บาท ขณะนี้ลงเฟอร์นิเจอร์เสร็จแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในสิงหาคม ๒๕๖๗
๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑		
๑ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๑๒ Type ๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ค้อโพธิ์สวรรค์ อ.เมือง	๓๕๘,๑๐๐	ทั้ง ๒ โครงการ รอลงนามในสัญญาวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ มี ๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แต่ผู้รับจ้างจะส่งงานให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๗ เนื่องจากผู้รับจ้างอยู่ในจังหวัดนครพนม
๒ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ Type ๒ โรงเรียนบ้านคำสว่าง อ.เมืองนครพนม	๕๕๕,๒๐๐	

เงินกันไว้เบิกเหลือปี...

โครงการ		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖			
อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหวโรงเรียนโพหนองวิทยาการ อำเภอเรณูนคร		๓,๗๙๓,๔๐๐	งบผูกพันปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ลงนามในสัญญาเมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๔.๒๘ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีทั้งหมด ๑๑ งวด สำหรับปี ๒๕๖๖ ได้มาก่อน ๓.๗๙ ล้านบาท (มี ๔ งวด) เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด เป็นเงิน ๓,๖๘๓,๕๑๗.๕๕ บาท คงเหลืองวด ๔ จำนวน ๑๐๙,๘๘๒.๔๕ บาท จะสามารถเบิกจ่ายให้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๗
๘. แนวทางหลวงชนบทนครพนม			
๑	งานบำรุงถนนสาย นพ.๒๐๔๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ - บ้านโพนสวรรค์ อ.เมือง, โพนสวรรค์	๙,๗๙๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างอุทธรณ์กับกรมบัญชีกลาง ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอหนังสือจากกรมบัญชีกลางแจ้งตอบกลับมา มี ๖ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน หากลงนามในสัญญาแล้วจะเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% ต่อไป
๒	งานบำรุงถนนสาย นพ.๓๐๕๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ - บ้านเหล่าภูมิ อ.เมือง จ.นครพนม	๖,๔๙๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างอุทธรณ์กับกรมบัญชีกลาง ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอหนังสือจากกรมบัญชีกลางแจ้งตอบกลับมา มี ๖ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน หากลงนามในสัญญาแล้วจะเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% ต่อไป
๙. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม			
๑	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีสงคราม ขนาด ๖๐ เตียง (มาตรฐาน) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น	๖,๘๖๙,๙๐๐	ยกเลิกประกาศเชิญชวนไปแล้ว ๑ ครั้ง เนื่องจากมีผู้เสนอราคา รายเดียว จะประกาศเชิญชวนรอบที่ ๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางใหม่ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
๒	อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนาหว้า ๓ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๒,๙๑๙ ตรม.	๑๐,๕๐๙,๙๐๐	ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว มีทั้งหมด ๑๐ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕๐ วัน (เป็นงบผูกพันข้ามปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘) ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งหนังสือไปยังกระทรวงเพื่อยืนยันงบประมาณเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติงบประมาณก่อนจะลงนามในสัญญาต่อไป
๑๐. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม			
๑	เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง พร้อมปรับภูมิทัศน์ บ้านตาลปากน้ำ	๔,๐๕๐,๐๐๐	กำลังกำหนดร่างขอบเขตของงาน Tor
๒	ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ	๔๙๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าลงนามในสัญญาสัปดาห์หน้า
๓	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมป้องกันตลิ่ง	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	๑๑๐,๐๐๐	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุม คาดว่าจะประชุมในเดือนกันยายน ๒๕๖๗
๑๑. สำนักงานจังหวัดนครพนม			
๑	ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม	๓,๘๗๗,๑๐๐	มีการแก้ไขแบบรูปรายการ จะขึ้นประกาศร่าง Tor ในสัปดาห์หน้า
๒	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษสำนักงานจังหวัดนครพนม	๘,๙๕๐,๐๐๐	มีการแก้ไขแบบรูปรายการ จะขึ้นประกาศร่าง Tor ในสัปดาห์หน้า

	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
๓	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมและอาคารศูนย์อาหาร	๓,๒๓๕,๐๐๐	ประกาศผู้ชนะแล้ว รอพ้นระยะเวลากฎหมาย ๗ วันทำการ
๔	ค่าก่อสร้างปั๊มน้ำรักษาการณ์ภายในบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม	๒๗๐,๐๐๐	รอให้ สนง.โยธาฯ ปรับ ปร.๔, ปร.๕ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบรูปรายการให้ทันสมัยกว่าแบบแปลนเดิม
๕	ค่าซ่อมแซมโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง	๑๓๒,๕๐๐	เป็นการซ่อมแซมห้องน้ำ และมีการแก้ไขรายละเอียดและแก้ไขแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับงานที่จะซ่อม
๖	ค่าซ่อมแซมหลังคาและระเบียงรอบอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)	๓,๓๕๐,๐๐๐	มีการแก้ไขรายละเอียดและแก้ไขแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับงานที่จะซ่อมแซม
๗	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานีสื่อสารจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง	๙๔๓,๐๐๐	ประกาศผู้ชนะแล้ว รอพ้นระยะเวลากฎหมาย ผู้รับจ้าง คือ หจก. นครพนมประสานพาณิชย์ (วงเงิน ๗๒๔,๐๐๐ บาท) รอลงนามในสัญญา
๘	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชการสำนักงานจังหวัดนครพนม	๑,๐๒๐,๐๐๐	ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีผู้ยื่นเสนอราคา ๓ ราย ขณะนี้กำลังพิจารณาผลผู้ชนะ
๙	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)	๑๔,๑๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของงบบุคลากรจังหวัดนครพนมและงบกลุ่มจังหวัดฯ			
๑	โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ต.หนองซน อ.นาทม (๕ นิ้ว)	๔๙,๐๐๐	ได้รับใบอนุญาตให้ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้ว อยู่ระหว่างอำเภอนาทม รวบรวมเอกสารส่งเบิกในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๓ บ่อ ๆ ละ ๖๖,๐๐๐ บาท (๖ นิ้ว)	๑๙๘,๐๐๐	ได้รับใบอนุญาตให้ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้ว อยู่ระหว่างอำเภอนาทม รวบรวมเอกสารส่งเบิกในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
๓	ค่าจ้างเหมางานรื้ออาคารพระธาตุพนมและส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุพนม	๕,๐๐๐	ไม่ประสงค์จะใช้จ่ายต่อไปแล้ว รอสลาย PO เลขที่ CX ๔๑๐๐๐๓๘๘๙๓
๔	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความเป็นเลิศรองรับนักท่องเที่ยว พัฒนาแนวทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และนิเวศวัฒนธรรมพื้นฐานที่หลุมอิลิตตามรอยเส้นทางพรรคคอมมิวนิสต์ - ค่าจ้างจัดกิจกรรมสังเคราะห์ข้อมูล	๒๕๓,๘๔๐	ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้กับจังหวัดแล้ว แต่มีการแก้ไขเอกสารเลขที่ CX ๔๑๐๐๐๓๘๘๙๓
๕	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน “ต้องเที่ยว (UnseenX)” ภายใต้แผนบูรณาการท่องเที่ยวสมัยใหม่		ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้กับจังหวัดแล้ว แต่มีการแก้ไขเอกสารประกอบด้วยรายการ
	- ค่าวัสดุประกอบโครงการ	๑๕,๗๐๐	เลขที่ CX ๔๑๐๐๐๔๐๐๒๕
	- ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม	๑๐,๘๐๐	เลขที่ CX ๔๑๐๐๐๔๐๐๖๘
	- ค่าจัดทำคู่มือยุทธศาสตร์	๗,๒๐๐	เลขที่ CX ๔๑๐๐๐๔๐๐๘๓
	- ค่าจ้างทำคู่มือภาคี	๖๐,๐๐๐	เลขที่ CX ๔๑๐๐๐๔๐๐๘๕
๑๒. มหาวิทยาลัยนครพนม			
๑	ชุดครุภัณฑ์สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม	๗,๔๘๑,๑๐๐	หลังจากประกาศรับฟังคำวิจารณ์ ครั้งที่ ๒ แล้ว คณะกรรมการยืนยันว่าจะไม่แก้ไขตามคำวิจารณ์ จึงจะขึ้นประกาศใหม่อีกครั้ง
๒	ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมสำหรับงานทดสอบฝีมือพร้อมเครื่องเชื่อมหลายรูป	๔,๖๕๖,๐๐๐	บันทึก PO แล้วเลขที่ ๔๑๐๐๑๑๘๕๑๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ต้องได้เงินไว้เบิกเหลือในปี

	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
๑๒. มหาวิทยาลัยนครพนม (ต่อ)			
๓	ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมพื้นฐาน MMA, TIG ACDC, MIG พร้อมห้องปฏิบัติการเชื่อม	๓,๐๐๐,๐๐๐	คณะกรรมการได้ทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะฯ ครั้งที่ ๓ แล้ว คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ในสัปดาห์หน้า
๔	ปรับปรุงป้ายทางเข้ามหาวิทยาลัย พื้นที่ศรีโคตรบูรณ	๙๐๐,๐๐๐	หากดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันภายในกันยายน ๒๕๖๗ จะมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในรายการที่สามารถเบิกจ่ายทันภายในกันยายน ๒๕๖๗ ต่อไป
๕	โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นสำนักงานอธิการบดี ตำบลนารายณ์	๓๖,๐๐๐	
๖	โครงการปรับปรุงประตูทางเข้างานปูนปั้นพื้นที่มรุกขนคร	๔๕,๐๐๐	
๗	โครงการปรับปรุงขนย้ายเครื่องฝึกบินจำลอง	๑,๔๐๐,๐๐๐	คาดว่าจะดำเนินการไม่ทัน ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้ว
๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณอาคารหอประชุมอนุภาคกลุ่มน้ำโขง	๒,๘๐๐,๐๐๐	คาดว่าจะดำเนินการไม่ทัน ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้ว
๙	โครงการงานปรับปรุงห้องเรียน CABIN MOCKUp ตำบลนารายณ์ อำเภอเมืองนครพนม	๔,๕๐๐,๐๐๐	ได้พิจารณาผลการเสนอราคาแล้วในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้ได้ประกาศผลผู้ชนะแล้ว รอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วันทำการ
๑๐	โดมเชื่อมระหว่างอาคารพิทยปกรณกับอาคารเรียนรวม ตำบลนารายณ์	๒,๐๐๐,๐๐๐	เรียกทำสัญญาครั้งที่ ๓ แล้ว แต่ผู้ชนะการเสนอราคาไม่มาลงนามในสัญญา เนื่องจากผู้ชนะการเสนอราคาแจ้งว่าไม่มีเงินมัดจำประกันสัญญา
๑๓. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม			
๑	ก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการปกครองอำเภอธาตุพนม	๑,๐๑๘,๐๐๐	มี ๒ งานลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะได้กันเงินไว้เบิกเหลือปี
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักปลัดอำเภออำเภอนาหว้า	๕๐๑,๐๐๐	มี ๑ งานลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะได้กันเงินไว้เบิกเหลือปี
๓	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม	๒,๑๒๗,๖๐๐	รอลงนามในสัญญา มี ๗ งาน วงเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี
๔	ปรับปรุงห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม	๖๙๒,๕๐๐	ลงนามในสัญญา ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะได้กันเงินไว้เบิกเหลือปี
๕	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอเมืองนครพนม	๘๗๗,๐๐๐	ได้ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไปแล้ว แต่ต้องยกเลิกโครงการเนื่องจากผู้รับจ้างทั้ง ๓ ราย ขาดคุณสมบัติ จะประกาศเชิญชวนรอบที่ ๒ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ กำหนดยื่นเสนอราคาอีกครั้งในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอท่าอุเทน	๖๒๔,๐๐๐	ได้แจ้งส่งคืนเงินงบประมาณให้กรมการปกครองแล้ว
๗	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอโพนสวรรค์	๖๒๔,๐๐๐	ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไปแล้ว ยกเลิกโครงการ ขณะนี้กำลังกำหนดราคากลางใหม่ คาดว่าจะลงนามในเดือนกันยายน ๒๕๖๗
๘	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแพง	๕๓๒,๐๐๐	ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ จะยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
๙	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอศรีสงคราม	๖๒๔,๐๐๐	ได้ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไปแล้ว แต่ต้องยกเลิกโครงการเนื่องจากผู้รับจ้างทั้ง ๔ ราย ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก Tor กำหนดให้ผลิตในประเทศ แต่ผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๔ รายนำเข้าจากต่างประเทศ จึงจะปรับแก้ Tor ใหม่ และประกาศเชิญชวนรอบที่ ๒ ประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ครบอุทธรณ์วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๐	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอธาตุพนม	๕๓๒,๐๐๐	มีผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาผล จะประกาศผู้ชนะในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๑	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอนาหว้า	๕๓๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างการกำหนดร่างขอบเขตของงาน Tor และกำหนดราคากลางยังไม่แล้วเสร็จ
๑๒	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอวังยาง	๕๓๒,๐๐๐	ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รอบันระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วันทำการ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๔๙๙,๙๐๐.- ผู้รับจ้าง คือ บริษัท แสงทอง โปรเจค เทคโนโลยี จำกัด
๑๓	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอนาทม	๕๓๒,๐๐๐	ได้แจ้งส่งคืนโครงการแล้ว เนื่องจากพื้นที่หลังคาของที่ทำกรปกครองอำเภอนาทม ที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นั้น หลังคาเพิงซ่อมและอยู่ในระยะเวลาประกันสัญญาสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และหากจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งใหม่ อาคารหลังเก่าก็ชำรุดและไม่มียงบประมาณในการซ่อมแซม
๑๔. เทศบาลเมืองนครพนม			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบระบายน้ำถนนประชาร่วมมิตร ผิวจราจร	๙,๙๐๐,๐๐๐	มี ๓ จวดงาน ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ รอบันที่ก PO ในระบบ GFMS
๒	ก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมหลังคาภายในโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) อำเภอเมืองนครพนม	๒,๕๐๐,๐๐๐	ได้ยกเลิกการประกาศเชิญชวน เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้รับจ้างแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะวงเงินงบประมาณต่ำไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขรูปแบบรายการและกำหนดราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (ยังไม่ประกาศ Tor)
๑๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม			
๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านนาคอย ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม	๒,๗๓๐,๐๐๐	คาดว่าจะลงนามในสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ มี ๑ จวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน ผู้รับจ้าง คือ หจก.บัญชาศรีสงคราม
๒	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านเสาเล้า ตำบลโพธิ์สวรรค์	๓,๐๐๐,๐๐๐	คาดว่าจะลงนามในสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ มี ๑ จวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน (หจก.เอส ที เค พาวเวอร์)
๓	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (Pavement in Place Recycling) นพ.ถ.๑ - ๐๐๗๔ สายทางบ้านม่วงชี ตำบลโพธิ์สวรรค์	๑,๒๐๓,๐๐๐	คาดว่าจะลงนามในสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ มี ๑ จวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน (หจก.เอส ที เค พาวเวอร์)
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นพ.ถ.๑ - ๐๐๒๘ สายทางบ้านดอนแดง ตำบลท่าบ่อสงคราม - บ้านดงหนองบัว	๓,๐๖๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดราคากลาง คาดว่าจะลงนามสัญญาในภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ มี ๑ จวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๔.๒ รายจ่ายประจำ และรายจ่ายงบลงทุน งบพัฒนาจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๗ (โดยสำนักงานจังหวัดนครพนมและหน่วยดำเนินการ)

ผู้แทน หัวหน้า งบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานจังหวัด จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณ ๑๙๖.๙๖ ล้านบาท และงบบริหารจัดการจังหวัด ๙ ล้านบาท
นครพนม รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๕.๙๖ ล้านบาท จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย ดังนี้

- งบลงทุน จำนวน ๑๕ กิจกรรม งบประมาณ ๑๖๔.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๙๔
- งบดำเนินงาน จำนวน ๕๑ กิจกรรม งบประมาณ ๓๒.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๔
- งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ ๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๗

- **รายจ่ายลงทุน** หน่วยงานดำเนินการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หรือก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย ๔ หน่วยงาน ๑๕ กิจกรรม ดังนี้

๑. แนวทางหลวงนครพนม			
	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
๑	บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๖ ตอน กุรุคุ - เรณูนคร ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง ๑,๓๙๐ เมตร	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	กำหนดราคากลางเสร็จแล้ว จะขึ้นประกาศร่าง TOR วันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๗ และจะเสนอราคา ๒๒ ส.ค. ๖๗ คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน ก.ย.๖๗ มีจำนวน ๑ งวดงาน ๙๐ วัน
๒	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร ติดตั้งราวกันอันตราย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงสาย ทล.๒๑๗๗, ทล.๒๑๘๕	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	กำหนดราคากลางเสร็จแล้ว จะขึ้นประกาศร่าง TOR วันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๗ และจะเสนอราคา ๒๒ ส.ค. ๖๗ คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน ก.ย.๖๗ มีจำนวน ๑ งวดงาน ๑๒๐ วัน
๓	ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งราวกันอันตราย ติดตั้งป้ายบอกทาง ทล. ๒๐๓๑ กม.๐+๐๐๐ - กม.๐๒๒+๙๕๙ (เป็นช่วงๆ) ในพื้นที่จังหวัดนครพนม	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	กำหนดราคากลางเสร็จแล้ว จะขึ้นประกาศร่าง TOR วันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๗ และจะเสนอราคา ๒๒ ส.ค. ๖๗ คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน ก.ย.๖๗ มีจำนวน ๑ งวดงาน ๑๒๐ วัน
๒. แนวทางหลวงชนบทนครพนม			
๑	ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.๔๐๒๙ บ้านโพนจาน-บ้านบะหว้า ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม	๙,๙๐๐,๐๐๐	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และส่งเอกสารเบิกจ่ายกับสำนักงานจังหวัดนครพนม เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
๒	ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.๓๐๑๓ บ้านนาถ่อน-บ้านหนองยาว ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	๙,๙๐๐,๐๐๐	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และส่งเอกสารเบิกจ่ายกับสำนักงานจังหวัดนครพนม เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
๓	ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.๒๐๑๐ บ้านเทพพนม-บ้านขามเฒ่า ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๙,๙๐๐,๐๐๐	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และส่งเอกสารเบิกจ่ายกับสำนักงานจังหวัดนครพนม เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
๔	ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.๓๐๖๐ บ้านนาเพ็ง-บ้านภูกระแต ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	๙,๙๐๐,๐๐๐	จะมีการส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๗ และสามารถจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
๕	ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.๓๐๔๔ บ้านบึงอี-บ้านนาขาม ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๖๙๕ กิโลเมตร	๘,๖๐๐,๐๐๐	จะมีการส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๗ และสามารถจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๑	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
๖	ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.๔๐๕๒ บ้านนาเหนือ-บ้านหนองสะโน ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง	๙,๙๐๐,๐๐๐	จะมีการส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๗ และสามารถจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ส.ค. ๖๗
๓. โครงการชลประทานนครพนม			
๑	ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาเซ ตำบลนาเซ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ ๓,๘๐๐ เมตร	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	จะประกาศเชิญชวนในวันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๗ คาดว่าจะลงนามในวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๗ จำนวน ๑ งวดงาน ๓๐ วัน
๒	ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบึงฮี ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอราทูพนม จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ ๒,๖๒๖ เมตร	๑๕,๕๐๐,๐๐๐	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๗ จำนวน ๑ งวดงาน ๓๐ วัน
๓	ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแก้มลิงหนองเครือเขา ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ ๑,๐๐๐ เมตร	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	จะลงนามในสัญญาในวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๗ จำนวน ๑ งวดงาน ๓๐ วัน
๔	ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกลาง ๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ ๑,๕๑๖ เมตร	๙,๕๐๐,๐๐๐	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๗ จำนวน ๑ งวดงาน ๓๐ วัน
๔. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม			
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเชื่อมโยงเส้นทางจักรยานริมฝั่งแม่น้ำโขง ห้วยบังกอ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๒,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างการคำนวณราคากลางจะสามารถขึ้นประกาศร่าง TOR ได้ภายในสัปดาห์หน้า
๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโยงเส้นทางศูนย์โลจิสติกส์สู่สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง ๐.๔๒๗ กิโลเมตร	๙,๖๔๖,๐๐๐	- อยู่ระหว่างการพิจารณาผล - คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง ภายในเดือน ส.ค. ๖๗

๔.๓ รายจ่ายประจำ และรายจ่ายงบลงทุน เงินกันไว้เบิกเหลือปี ของงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (จังหวัดนครพนม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้แทน หัวหน้า

สำนักงานจังหวัด นครพนม งบประมาณ ๔๓.๕๙ ล้านบาท และงบบริหารจัดการจังหวัด ๐.๔ ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๓.๙๙ ล้านบาท จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย ดังนี้

- งบลงทุน จำนวน ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๒๕.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๕
- งบดำเนินงาน จำนวน ๑๗ กิจกรรม งบประมาณ ๑๘.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๓
- งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ ๐.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๒

- **รายจ่ายลงทุน** โครงการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑ โครงการ คือ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยผีบ้าพร้อมส่วนประกอบอื่น บ.โคกนาดี ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท ของโครงการชลประทานนครพนม จะประกาศ TOR ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ คือ การจัดซื้อวัสดุ งบประมาณ ๘.๔๐ ล้านบาท และงานจ้างเหมา (งานดิน) งบประมาณ ๗.๗๐ ล้านบาท และ งบประมาณ ๘.๙๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง

๔.๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ของสำนักงานกฤษฎีกา (๑๑ โครงการ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะโครงการ
๑	อำเภอนาหว้า โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าและขยายผลภูมิปัญญาผ้าไทย อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	๓๒๘,๘๐๐	ยังไม่เสนออนุมัติโครงการต่อผู้ว่า ราชการจังหวัด
๒	อำเภอนาหว้า โครงการก่อสร้างระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับพื้นที่ปลูก หม่อนเลี้ยงไหม บ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่เสนออนุมัติโครงการต่อผู้ว่า ราชการจังหวัด
๓	อำเภอเรณูนคร โครงการขุดลอกหนองชลประทานเก่า บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่เสนออนุมัติโครงการต่อผู้ว่า ราชการจังหวัด
๔	อำเภอบ้านแพง โครงการขุดลอกห้วยลังกา บ้านแพงโคก หมู่ที่ ๗ ตำบลนาจัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	๕๐๐,๐๐๐	เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๖๗
๕	อำเภอโพนสวรรค์ โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ ๑๒ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	๑๖๐,๐๐๐	เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๖๗
๖	อำเภอนาแก โครงการขุดลอกห้วยกะเดา บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่เสนออนุมัติโครงการต่อผู้ว่า ราชการจังหวัด
๗	อำเภอวังยาง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑ ตำบล ยอดขาด	๔๖๙,๓๐๐	ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๖๗
๘	อำเภอวังยาง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓ ตำบล ยอดขาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	๔๖๙,๓๐๐	ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๖๗
๙	อำเภอวังยาง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔ ตำบล ยอดขาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	๔๖๙,๓๐๐	ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๖๗
๑๐	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) บ้านนาเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระ ของ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๔๖๙,๓๐๐	ยังไม่เสนออนุมัติโครงการ
๑๑	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) บ้านนาเลียง หมู่ ๑ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๔๖๙,๓๐๐	ยังไม่เสนออนุมัติโครงการ
รวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ		๔,๖๓๕,๓๐๐	

๔.๕ โครงการงบบุคลากรเฉพาะกิจ และเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม)

๑) โครงการรายจ่ายลงทุนงบบุคลากรเฉพาะกิจ ที่ได้รับอนุมัติและจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินการ	จัดสรรครั้งที่ ๑		จัดสรรครั้งที่ ๒		รวมทั้งสิ้น	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ทต. และ อบต. ได้รับอนุมัติ	๑๖๘	๓๗๗.๖๕	๘๖	๑๕๐.๔๙	๒๕๔	๕๒๘.๑๔
๑. ลงนามแล้ว	๑๔๖	๓๐๕.๔๖	-	-	๑๔๖	๓๐๕.๔๖
๒. เบิกจ่ายแล้ว	๑๕	๑๘.๕๒	-	-	๑๕	๑๘.๕๒
๓. คืบหน้างบประมาณให้กรมฯ	๒	๘.๖๗	-	-	๒	๘.๖๗
๔. ยังไม่สามารถลงนามได้ เนื่องจาก	๑๕	๔๕.๐๐	๘๖	๑๕๐.๔๙	๑๐๑	๑๙๕.๔๙
๔.๑ ยังไม่พร้อมดำเนินการ/ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง/ติดปัญหาเรื่องพื้นที่	๑	๔.๒๙	-	-	๑	๔.๒๙
๔.๒ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / ขอบเขตงาน(TOR)/ราคากลาง	๑	๒.๒๑	๘๖	๑๕๐.๔๙	๘๗	๒.๒๑
๔.๓ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	๕	๑๖.๑๐	-	-	๕	๑๖.๑๐
๔.๔ พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๖	๑๖.๗๘	-	-	๖	๑๖.๗๘
๔.๕ อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	๒	๕.๖๒	-	-	๒	๕.๖๒
๕. เงินเหลือจ่ายจากการทำสัญญา/คืนค่างาน/แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ	๑๔๑	๒๕.๒๘	-	-	๑๔๑	๒๕.๒๘

โครงการงบบุคลากรเฉพาะกิจที่ อบต. ยังไม่พร้อมดำเนินการมีจำนวน ๑ โครงการ คือ ก่อสร้าง (สนามฟุตบอล) บ้านตาลกุด หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์แพง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แพง อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๔,๒๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ/พื้นที่ดำเนินการ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมลงนามอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒) เงินกันไว้เบิกเหลืองบบุคลากรเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนมได้รับอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๒๖.๕๙ ล้านบาท คงเหลือโครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑ โครงการ คือ ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลาปาก วงเงิน ๗.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๙๘ ล้านบาท ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว นิตยสารกรรมการตรวจรับพัสดุในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

เลขาฯ ขอให้เร่งก่อนนี้ผูกพันทั้ง ๘๖ โครงการ ให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทน ท้องถิ่น จังหวัดนครพนม โครงการที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ๘๖ โครงการ โดยส่วนใหญ่ อบต. ทราบเบื้องต้นแล้วว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงมีการเตรียมการจัดหาผู้รับจ้างไว้รอ และพร้อมลงนามเมื่อได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ลงนามอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้วเมื่อ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ แต่อาจจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน เพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้รับจ้างช้ากันหลายโครงการ

เลขาฯ กรณีผู้รับจ้างเข้ากันหลายโครงการหรือรับงานหลายที่พร้อมกัน ควรให้มีการบริหารสัญญาให้ดี เรียกผู้รับจ้างมาทำความเข้าใจให้เข้าดำเนินการโดยเร็วหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ซึ่งในปัจุบันประมาณถัดไป ฝ่ายเลขาฯ จะมีการออกพื้นที่ติดตามเร่งรัดฯ เช่นเดิม

มติที่ประชุม เห็นชอบ


ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ - ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จ และติดตามเร่งรัด บริหารสัญญา ให้เป็นไปตามงวดงานด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้จดยางงานการประชุม

ลงชื่อ 

(นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(นางสาวสมจิต มอญปาก)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ