

รายงานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเจติยาภิรมย์ (ภูทอก) ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

ผู้มาประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| ๑. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ | ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (ประธาน) |
| ๒. นายวินัย โตเจริญ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ |
| ๓. นายชาญวุฒิ ศรีเครือ | คลังจังหวัดบึงกาฬ |
| ๔. นายกริชชัย ศิลปราษฎร์ | ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ |
| ๕. นายวนาชาติ วงศ์พุทรา | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ |
| ๖. นายกมล แซ่ปึง | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ |
| ๗. นายภาณุวัฒน์ พูลสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ |
| ๘. นายวัฒนา ภูด่านวัว | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ |
| ๙. พ.ต.อ. ดาบทอง อุภัยพรหม | ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ |
| ๑๐. นายสรายุ วงศ์ชาชม | วิศวกรชลประทานชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ |
| ๑๑. นายถาวร ชมมี | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ |
| ๑๒. นายพิสิษฐ์ เกตมาลา | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ |
| ๑๓. นางสาวสมหมาย สุขณพันธ์ | ผู้อำนวยการกองคลัง
(แทน) ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ |
| ๑๔. นายมาวิน ศรีแก้ว | นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
(แทน) พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ |
| ๑๕. นางธัญลักษณ์ จิตตยะโสธร | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ |
| ๑๖. นางสาววีรญา พิมพ์ภูคำ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ |
| ๑๗. นางสาวนุชจรี ขันวิสิทธิ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(แทน) ปลัดจังหวัดบึงกาฬ |
| ๑๘. นางสาววัชรีย์ นิยมพงษ์ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ |
| ๑๙. นางนงลักษณ์ อะโคตรมี | เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ |
| ๒๐. นางสาวทิพาภรณ์ สุขศรี | ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ |

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกุลริศา ประพันธ์
๒. นางศิริลักษณ์ กางทอง
๓. พ.ต.อ.กริชเทพ ก๊อภิมพ์
๔. นางสาวเฟื่องฤทัย พันธุ์รุ่ง
๕. นางสาวจารุณี วงศ์ราชา
๖. นางสาวนัยนา ผิวผ่อง
๗. นางสาวภาวณี ผิวผ่อง
๘. นางสาวรัตติกาล โนวฤทธิ์
๙. นางสาวพิมพ์รัตน์ อินทร์อุดม
๑๐. นางสาวรุ่งลดา วงศ์แสงจันทร์

- ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๗ เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ต้องมีการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งท่านคลังจังหวัดบึงกาฬได้รายงานผลการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนให้ทราบทุกเดือน และในการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมหารือร่วมกัน สำหรับในเรื่องการดำเนินงานหากหน่วยงานใดที่มีปัญหาอุปสรรคนำมาหารือร่วมกันได้ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากหน่วยงานใด มีปัญหา อุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ขอให้นำมาหารือร่วมกันในการประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗)

นายชาญวุฒิ ศรีเครือ คลังจังหวัดบึงกาฬ แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ดังนี้

- | | |
|---|------------------|
| ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ | รองประธานกรรมการ |
| (ที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ) | |
| ๓. ปลัดจังหวัดบึงกาฬ | กรรมการ |

๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๗. ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ	กรรมการ
๑๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๔. ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ	กรรมการ
๑๕. คลังจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการและเลขานุการ
๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด (ที่ได้รับมอบหมาย)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายชาญวุฒิ ศรีเครือ คลังจังหวัดบึงกาฬ แจ้งปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อยู่ระหว่างคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ดังนี้

- วันที่ ๓-๔ มกราคม ๒๕๖๗ สมาชิกผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๑

- เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- วันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๗ สมาชิกผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๒-๓

- วันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย

ประธาน กล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนดให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ซึ่งระหว่างนี้งบประมาณรายจ่ายลงทุนยังไม่ได้รับจัดสรร และหลังจากเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จะเริ่มได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น ก่อนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานใดที่ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องเตรียมพร้อมที่จะดำเนินงานทันที

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ การเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒)

/นายชาญวุฒิ...

นายชาญวุฒิ ศรีเครือ คลังจังหวัดบึงกาฬ แจ้งก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะมีผลบังคับใช้ คาดว่าจะประกาศบังคับใช้ในช่วงปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งในระหว่างนี้ ให้องค์กรเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น และเมื่อคณะกรรมการการวิสามัญ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญา ทั้งนี้ ให้องค์กรกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณี ที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้”

ดังนั้น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ก่อนที่คณะกรรมการการวิสามัญ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ หน่วยงานสามารถดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้

ประธาน กล่าวสำหรับการดำเนินงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนถือว่าไม่ผิดแต่อย่างใด ขอให้ทุกหน่วยงานรับทราบ ระหว่างนี้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมจัดทำคำขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปพร้อมด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายชาญวุฒิ ศรีเครือ คลังจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

๑.งบส่วนราชการ (Function)

หน่วย:ล้านบาท

รายจ่าย	งบประมาณ	การเบิกจ่าย				ลำดับ เบิกจ่าย ระดับ ประเทศ	การใช้จ่าย				ลำดับ ใช้จ่าย ระดับ ประเทศ
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้า เบิกจ่าย	+สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ	เป้า ใช้จ่าย	+สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	
รายจ่ายประจำ	๖๖๘.๘๙	๔๔๒.๐๕	๖๖.๐๙	-	-	๕๑	๔๔๘.๒๑	๖๗.๐๑	-	-	๔๙
รายจ่ายลงทุน	๒๑๑.๙๐	๑๑๔.๒๖	๕๓.๙๒	-	-	๕	๑๓๑.๒๑	๖๑.๙๒	-	-	๒๔
ภาพรวม	๘๘๐.๗๙	๕๕๖.๓๑	๖๓.๑๖	-	-	๓๒	๕๗๙.๔๓	๖๕.๗๘	-	-	๔๒

๒. งบจังหวัด

หน่วย:ล้านบาท

รายจ่าย	งบประมาณ	การเบิกจ่าย				ลำดับ เบิกจ่าย ระดับ ประเทศ	การใช้จ่าย				ลำดับ ใช้จ่าย ระดับ ประเทศ
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้า เบิกจ่าย	+สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ	เป้า ใช้จ่าย	+สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	
รายจ่ายประจำ	๑๖.๗๗	๑.๖๖	๙.๘๗	-	-	๒๕	๑.๗๗	๑๐.๕๕	-	-	๓๔
รายจ่ายลงทุน	๑๕๐.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-
ภาพรวม	๑๖๗.๒๗	๑.๖๖	๐.๙๙	-	-	๔๑	๑.๗๗	๑.๐๖	-	-	๕๒

/๓. งบกลุ่มจังหวัด...

๓. งบกลุ่มจังหวัด

หน่วย:ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย			
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าเบิกจ่าย	+สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ	เป้าใช้จ่าย	+สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย
รายการประจำ	๐.๒๕	๐.๐๔	๑๖.๖๐	-	-	๐.๐๔	๑๖.๖๐	-	-
รายการลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
ภาพรวม	๐.๒๕	๐.๐๔	๑๖.๖๐	-	-	๐.๐๔	๑๖.๖๐	-	-

๔. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย:ล้านบาท

งบประมาณ	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	การเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ปี ๒๕๖๖	๕๒๓.๘๙	๑๒๒.๐๘	๒๓.๓๐	๔๐๑.๘๒	๗๖.๗๐

ประธาน กล่าวกรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๖ คงเหลือระยะเวลา ๒ เดือนในการเบิกจ่าย พบว่ามีงบประมาณคงเหลือ ๔๐๑.๘๒ ล้านบาท หากไม่สามารถเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดเงินจะถูกพับไปโดยกฎหมาย ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งต่อไปอาจจะมอบหมาย นายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามสถานะการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

➤ **งบรายจ่ายลงทุน**

- งบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วย:ล้านบาท

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	รายการ	งบ ประมาณ จัดสรร	PO	การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย		คงเหลือ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	เบิกจ่าย+ PO	ร้อยละ		
๑	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ	๑	๓.๒๘	๓.๒๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓.๒๘	
๒	โรงพยาบาลบึงกาฬ	๑	๔๕.๓๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕.๓๑	

๑) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๓.๒๘ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว

นายมาวิน ศรีแก้ว นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ แทน พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพาณิชย์และสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารและบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๓ ปี (๒๕๖๖- ๒๕๖๘)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรร ๔.๙๒ ล้านบาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรร ๓.๒๘ ล้านบาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรประมาณ ๑๔.๐๐ ล้านบาท

/ซึ่งงบประมาณ...

ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดำเนินการก่อสร้างผู้ผูกพันและจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai แล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างและในการดำเนินงานมีปัญหาในเรื่องการวางผังบริเวณเสาเข็มของอาคาร ซึ่งเดิมตามแบบอาคารใช้เสาเข็มความยาว ๑๕ เมตร แต่จากการทดสอบพื้นที่จริงต้องใช้เสาเข็มความยาว ๒๔ เมตร ซึ่งจากการรายงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ในสถานที่ใกล้เคียงใช้ความยาวประมาณ ๑๕ เมตร ๑๖ เมตร ๒๐ เมตร และ ๒๔ เมตร ทำให้ต้องปรับแบบและประมาณราคาใหม่ ซึ่งต้องแก้ไขแบบท้ายสัญญาเพิ่มเติม แต่งบประมาณและจำนวนงวดงานคงเดิม ซึ่งการปรับแบบอยู่ในอำนาจคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะบริหารสัญญาได้ โดยเดิมหน่วยงานจะของงบประมาณเพิ่มเติมแต่อาจทำให้โครงการชะลอไม่ต่อเนื่อง จึงใช้วิธีการหักลดปริมาณงานที่ยังไม่จำเป็น คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าค่างานที่เพิ่มมีประโยชน์มากกว่าค่างานที่ลดลง ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอบันทึกแนบท้ายสัญญาให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเห็นชอบ สำหรับปริมาณงานที่หักลดคืออาคารจำหน่ายสินค้าการเกษตร ซึ่งไม่มีผลต่อการก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด

ประธาน กล่าวเสนอแนะในการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรเห็นควรจัดจำหน่ายบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัด หรือบริเวณลานจอดรถยนต์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่หรือประชาชนที่มาติดต่อราชการจำนวนมาก สำหรับการดำเนินงานเมื่อลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาให้ดำเนินงานเป็นไปตามเวลาที่กำหนด

๒) โรงพยาบาลบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๔๕.๓๑ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ยังไม่ก่อสร้างผู้ผูกพัน

นายกมล แซ่ปิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้า การก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๔๙ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบแบบรูปรายการและความเหมาะสมราคาก่อสร้าง ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงบประมาณภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗

ในส่วนอาคารผู้ป่วยใน ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหลวงปู่ทวย ดำเนินงานแล้วร้อยละ ๘๐ รับบริการผู้ป่วยจำนวน ๒๙๗ เตียง ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงสภาพภายนอก และยังมีที่จอดรถยนต์หลังคาโซล่าเซลล์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า ๑๐๐ กิโลวัตต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประธาน กล่าวแจ้งขอให้โรงพยาบาลบึงกาฬดำเนินการปรับปรุงรั้วรอบโรงพยาบาลให้แล้วเสร็จก่อนอาคารผู้ป่วยนอก จะเป็นการดี ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการกับประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ

นายกมล แซ่ปิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ สำหรับการปรับปรุงรั้วรอบโรงพยาบาลเบื้องต้นผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานโดยการสูบน้ำออกจากพื้นที่และปรับปรุงบางส่วนแล้ว ในส่วนระยะเวลาการก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตามประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ) จำนวน ๙๖๐ วัน ระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา จำนวน ๓๗๗ ล้านบาท และผู้รับจ้างยืนยันสามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ตามงบประมาณที่ยื่นเสนอ หากดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ไม่จำกัด

สำหรับศักยภาพโรงพยาบาลบึงกาฬสามารถให้บริการรักษาโรคทั่วไป สามารถดูแลผู้ป่วยได้ทุกประเภท แต่ยังขาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ระบบศัลยกรรมระบบประสาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาต่อของแพทย์เฉพาะทาง และคาดว่าจะมีศัลยแพทย์ย้ายมาประจำที่โรงพยาบาลบึงกาฬ

ในด้านการให้บริการผู้ป่วยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงพยาบาลบึงกาฬพร้อมให้บริการ ซึ่งแต่เดิมผู้ป่วยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เข้ามาใช้บริการจากโรงพยาบาลบึงกาฬอยู่แล้ว แต่ผู้ป่วยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีปัญหาในเรื่องสถานะด้านการเงิน ซึ่งค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลรัฐของประเทศไทยจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงพยาบาลรัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประธาน กล่าวขอให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลบึงกาฬ แล้วเสร็จตามกำหนด

➤ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

ที่	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ	เงินกัน ^๑ สุทธิ	เบิกจ่าย เหลื่อมปี	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษาบึงกาฬ	51	22.14	14.84	67.05	7.29	คงเหลือ 5 รายการ
2	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ	2	2.60	1.55	59.49	1.05	คงเหลือ 1 รายการ
3	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ	67	138.41	72.07	52.07	66.34	คงเหลือ 18 รายการ
4	สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ	5	9.24	4.68	50.64	4.56	คงเหลือ 1 รายการ
5	องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	5	32.15	8.26	25.69	23.89	คงเหลือ 4 รายการ
6	เทศบาลเมืองบึงกาฬ	8	9.07	1.69	18.61	7.38	คงเหลือ 4 รายการ
7	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ	5	21.59	3.70	17.13	17.89	คงเหลือ 5 รายการ
8	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ	13	32.02	4.22	13.18	27.80	คงเหลือ 11 รายการ
9	โครงการชลประทานบึงกาฬ	6	22.41	2.08	9.26	20.33	คงเหลือ 4 รายการ
10	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ	1	17.59	1.40	7.95	16.19	คงเหลือ 1 รายการ
11	ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ	5	16.45	0.35	2.16	16.10	คงเหลือ 1 รายการ
12	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ	2	4.92	0.00	0.05	4.92	คงเหลือ 1 รายการ
13	โรงพยาบาลบึงกาฬ	1	186.33	0.00	0.00	186.33	คงเหลือ 1 รายการ

๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๒๒.๑๔ ล้านบาท จำนวน ๕๑ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๔.๘๔ ล้านบาท คงเหลือ ๗.๒๙ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ

นายวัฒนา ภูด่านวัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานของรายการ คงเหลือ ๒ รายการ คือ

๑) อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๖ ห้อง ชั้นบน ๖ ห้อง) โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๕.๓๒ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๙๙ ล้านบาท จำนวนงวดงาน ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน คงเหลืองวดงานที่ ๓-๔

๒) โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๒.๒๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๕๕ ล้านบาท จำนวนงวดงาน ๘ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน คงเหลืองวดงานที่ ๕-๘

ซึ่งทั้ง ๒ รายการไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ปัญหาความล่าช้าเกิดจาก ปัญหาผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในพื้นที่ล่าช้าและมีเว้นช่วงเข้าดำเนินงาน และผู้รับจ้างแจ้งการโอนสิทธิ์รับเงิน คาดว่าจะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือน ทั้งนี้ หน่วยงานได้ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานกับผู้รับจ้างแล้ว

/นายชาญวุฒิ...

นายชาญวุฒิ ศรีเครือ คลังจังหวัดบึงกาฬ กล่าวสำหรับการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือน จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ต้องรอหนังสือแจ้งจาก กรมบัญชีกลางในหลักเกณฑ์ของการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แนะนำให้ หน่วยงานทำหนังสือติดตามเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างไปยังผู้รับจ้าง และหากมีค่าปรับต้องทำหนังสือบอก สวสนสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญาให้ผู้รับจ้างทราบด้วย

ประธาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จัดทำหนังสือติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน รวมถึงทำหนังสือบอกสวสนสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญาให้ผู้รับจ้าง และส่งหนังสือดังกล่าวให้ท่านคลังจังหวัดบึงกาฬ พิจารณาตรวจสอบเพื่อความถูกต้องครบถ้วน ภายใน ๗ วัน มอบท่านคลังจังหวัดบึงกาฬตรวจสอบติดตาม

๒) ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๒.๖๐ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑.๕๕ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๐๕ ล้านบาท

นางสาวนุชรี ขันวิสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (แทน) ปลัดจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานของรายการ คงเหลือ ๑ รายการ คือ ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ ที่ทำการปกครอง จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ คงเหลือ ๒ งวดงาน ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานภายใน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจะเบิกจ่ายภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๓) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๑๓๘.๔๑ ล้านบาท จำนวน ๖๗ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๗๒.๐๗ ล้านบาท คงเหลือ ๖๖.๓๔ ล้านบาท จำนวน ๑๘ รายการ

นายกริชชัย ศิลปราชะ ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของรายการ คงเหลือ ๑๘ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ ปัจจุบันคงเหลือ ๑๖ รายการ คือ

๑) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผักขะ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๑.๓๙ ล้านบาท คงเหลือ งบประมาณที่ ๓-๔ เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๒) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลโคกก่อง เทศบาลตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๑.๓๓ ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๔๐ เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๓) ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่งไฮ เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๗.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒.๙๙ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่ ๕-๗ คาดว่าจะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไป อีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๔) ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศบาลปากคาด เทศบาลตำบล ปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๗.๘๖ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่ ๒-๔

๕) รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท กำหนดส่งมอบภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ และเบิกจ่ายภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๖) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านแสงสาคร หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแสง องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๔.๓๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๐ เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๗) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเก็ง หมู่ที่ ๑ บ้านถ้ำเจริญ ตำบลถ้ำเจริญ กว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ๒๒๘.๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๕.๘๗ ล้านบาท ส่งมอบงานในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจะเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๘) ปรับปรุงเส้นทางเท้าริมแม่น้ำโขง (ตอนที่ ๑ จากทางเท้าเดิน -ทางแยกก่อนถึงวัดปากคาด) (ตอนที่ ๒ จากทางเท้าเดิม - ทางเท้าเดิมฝั่งบ้านท่าสวรรค์) หมู่ที่ ๗ บ้านท่าสวรรค์ ตำบลปากคาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๕.๑๙ ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๐

๙) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ. ๓๐-๐๐๙ หมู่ที่ ๕ บ้านศรีวิไล (สายตลาดยาง) ตำบลนาแก ยาว ๑,๙๙๐ เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงดินถมเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๓.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลทดสอบคุณภาพคอนกรีต

๑๐) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดศรีเมืองธรรมคุณ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๘๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

๑๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงตักได้น หมู่ที่ ๔ บ้านทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๘๔ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๒.๐๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ สัญญาสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๑๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านพรหมคง-บ้านพรสวรรค์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๒.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๖๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๔ ล้านบาท แจ้งส่งคืนโครงการเนื่องจากเป็นเงินเหลือจ่าย

๑๓) ขุดลอกหนองฮีเหนือ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสว่าง ตำบลนาสวรรค์ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๐,๒๕๙ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๘๒ ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๓๐ คาดว่าจะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือน จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๑๔) ขุดลอกหนองจันทน์ช่วงที่ ๗ (แหล่งน้ำหนองจันทน์) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจันทน์สาคร ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ กว้าง ๓๔.๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๓,๘๐๕ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๖๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ

๑๕) ติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ๔๕ วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๗๐๒๐๐๒๒ ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีพนา จำนวน ๑๔๐ ต้น เทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๙.๘๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๘๐ เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๑๖) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เกาะดอนโพธิ์ โดยติดตั้งโคมไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด ๔๕ วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๔๐ จุด เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๙.๘๐ ล้านบาท กรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้หน่วยงานทราบแล้ว กำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

นางสาวกุลริศา ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ รายงานรายการเบื้องต้นที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และคาดว่าจะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ คือ

๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดศรีเมืองธรรมคุณ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๘๓ ล้านบาท เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงตักโดน หมู่ที่ ๔ บ้านทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๘๔ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๒.๐๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ สัญญาสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ทั้งนี้ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ หากได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว หากดำเนินการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จะดำเนินการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยให้เหตุผลว่าหน่วยงานได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วและจะดำเนินการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง สำหรับในการดำเนินงานไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

นายกริชชัย ศิลปประย ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ กล่าวสำหรับรายการที่คงเหลือ ๑๖ รายการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ จะประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องที่มีรายการคงเหลือเพื่อชี้แจงและรับทราบปัญหาอุปสรรค และจะนำเรียนให้ทราบอีกครั้ง

๔) สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๙.๒๔ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๔.๖๘ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๕๖ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ

นายภาณุวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของรายการ คงเหลือ ๑ รายการ คือ รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐.๗๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๖ งวดงาน คงเหลือ ๑๒ งวดงาน จำนวน ๔.๕๖ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งสิ้นสุดสัญญาและแจ้งค่าปรับให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว และจากการเข้าตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้าง พบว่า คงเหลืองานตกแต่งภายในอาคาร เช่น ตกแต่งภายใน งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานติดตั้งผ้าม่าน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจะเบิกจ่ายภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๓๒.๑๕ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๘.๒๖ ล้านบาท คงเหลือ ๒๓.๘๙ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ

นายวนาชาติ วงศ์พุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓๖.๕๕ ล้านบาท จำนวน ๖ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ วงเงิน ๑๒.๖๖ ล้านบาท และสำหรับรายการกันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๖

คงเหลือ ๔ รายการ สาเหตุเกิดจากการอุทธรณ์ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการพิจารณาการอุทธรณ์ให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาใหม่ จำนวน ๒ รายการ คือ

๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบหนองหิน บ้านสะง้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๘๕.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองเล็ง - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๕๘.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๖.๐๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

ให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จำนวน ๒ รายการ เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนพิจารณาเห็นว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่ชัดเจนและไม่ได้รับใบเอกสารประกวดราคา หน่วยงานจึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คือ

๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย บก ๒๑๔๗ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนสว่าง-บ้านโคสี หมู่ที่ ๕ ตำบลโคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๖.๑๔ ล้านบาท

๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านคำแสน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคสี - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๙๐๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๙.๗๖ ล้านบาท

ซึ่งรายการคงเหลือจำนวน ๔ รายการ คาดว่าจะขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

สำหรับประเด็นการอุทธรณ์ร้องเรียน คือ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันเป็นเจ้าของโรงงานผสมคอนกรีตสำเร็จหรือได้รับยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์โรงงานผสมคอนกรีตสำเร็จและต้องแสดงแผนที่จากโรงงานไปถึงจุดกึ่งกลางของสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน ๖๐ นาที ซึ่งผู้อุทธรณ์เห็นว่าเป็นการกีดกันขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากมีเหตุผลประกอบว่าผู้ประกอบการมีโรงงานผสมคอนกรีตสำเร็จหลายแห่ง และผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายมีเอกสารประกอบครบถ้วน ยกเว้นผู้ยื่นอุทธรณ์รายเดียวที่ไม่มีเอกสารประกอบ ซึ่งจากประเด็นนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬได้ประสานหารือกับสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๖ (จังหวัดอุดรธานี) กรณีกำหนดคุณสมบัติเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งทางสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๖ (จังหวัดอุดรธานี) แจ้งว่ากรณีเป็นการกำหนดคุณภาพงานสูงกว่างานทางหลวงท้องถิ่นซึ่งเอาข้อความบางส่วนของประกาศกรมทางหลวงมาใช้ซึ่งไม่ได้ส่งผลแต่อย่างใดขอให้การดำเนินงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพเป็นมาตรฐาน

๖) เทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๙.๐๗ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑.๖๙ ล้านบาท คงเหลือ ๗.๓๘ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ

/นางสาวสมหมาย...

นางสาวสมหมาย สุกพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง (แทน) ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๔ รายการ คือ

๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๒ เชื่อม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแขวงกว้างเฉลี่ย ๕.๔๖ เมตร ยาว ๑,๘๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๔๔ ตารางเมตร ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๖.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลทดสอบคุณภาพคอนกรีต

๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หมู่ที่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ สาย งบประมาณ ๐.๒๑ ล้านบาท ผลดำเนินงานร้อยละ ๘๐

๓) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ (ซอย ๒) กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ตารางเมตร ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ สาย งบประมาณ ๐.๐๙ ล้านบาท ผลดำเนินงานร้อยละ ๕๐

๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน๒๑๒ เชื่อมศาลากลาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าไคร้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ สาย งบประมาณ ๐.๔๐ ผลดำเนินงานร้อยละ ๔๐ ทั้งนี้ รายการคงเหลือ จำนวน ๔ รายการ เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๗) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๒๑.๕๙ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๓.๗๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗.๘๙ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ

นางสาววิรญา พิมพ์ภูคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๕ รายการ คือ

๑) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีวิไล (ต่อเนื่องเชิอนเดิม ปี ๖๑) ตำบลนาแก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร งบประมาณ ๔.๔๐ ล้านบาท งบผูกพันปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

๒) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองแขวง บริเวณ นรข. (ต่อเนื่องเชิอนเดิม ปี ๖๒ ท้ายน้ำ) ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๐ เมตร งบประมาณ ๕.๖๐ ล้านบาท งบผูกพันปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ %

๓) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำฮ้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ความยาว ๑๑๓ เมตร งบประมาณ ๒.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๔) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านเวินโดน หมู่ที่ ๘ (ต่อเนื่องเชิอนเดิม ปี ๕๘ เหนือน้ำ) ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ความยาว ๒๐๐ เมตร งบประมาณ ๑.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๕) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยอั้งฮ้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร งบประมาณ ๗.๘๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๓๒.๐๒ ล้านบาท จำนวน ๑๓ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๔.๒๒ ล้านบาท คงเหลือ ๒๗.๘๐ ล้านบาท จำนวน ๑๑ รายการ

นายถาวร ชมมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑๑ รายการ คือ

๑) บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต็ง ตำบลหนองเต็ง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๕๕ ล้านบาท

๒) บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสวรรค์ ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๘ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๕๒ ล้านบาท

๓) บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยก้านเหลือง ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๗๘ ล้านบาท

๔) บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเค็ง ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๗๒ ล้านบาท

๕) บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์หมากแข้ง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๗๖ ล้านบาท

๖) บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีวิไล ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๕๒ ล้านบาท

๗) บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงคล้า ตำบลหนองเต็ง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๙๕ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๙๕ ล้านบาท

๘) บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัย ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๘ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๐ ล้านบาท

๙) อาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ หน่วย (๒๔ ห้อง) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๑๙ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) ตามแบบเลขที่ ๑๑๐๖๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๑๔.๗๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑๐) ซ่อมแซมระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ขนาด ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร โรงพยาบาลบึงโขงหลง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๘๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑๑) ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย (ขนาดรองรับ ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน) คลองวนเวียน โรงพยาบาลเซกา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๘.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๘๖ ล้านบาท คงเหลือ ๖.๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายการที่ ๙, ๑๐ คาดว่าจะดำเนินงานไม่แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และอาจจะขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือน

รายการที่ ๑-๘ เป็นการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ สิ้นสุดสัญญาแล้วและหน่วยงานได้ทำหนังสือแจ้งสิ้นสุดสัญญาและแจ้งค่าปรับให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว จากการติดตามเร่งรัดผู้รับจ้างคงเหลือวงงานที่ ๔-๕

ปัญหาที่ล่าช้าเนื่องจากมีผู้รับจ้างรายเดียวยื่นเสนอราคาหลายโครงการ

๙) โครงการชลประทานบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๒๒.๔๑ ล้านบาท จำนวน ๖ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๒.๐๘ ล้านบาท คงเหลือ ๒๐.๓๓ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ

นายสรายุ วงศ์ชาชม วิศวกรชลประทานชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๔ รายการ คือ โครงการชลประทานบึงกาฬ ได้กั้นเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ รายการ คงเหลือ ๔ รายการ คือ

๑) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำศูนย์ราชการบึงกาฬ (บ้านท่าไคร้) พื้นที่ชลประทาน ๑,๒๑๔ ไร่ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๑ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๒) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าโพธิ์ ๓ พื้นที่ชลประทาน ๖๕๐ ไร่ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๓ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๓) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพรสวรรค์ พื้นที่ชลประทาน ๑,๒๐๐ ไร่ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๖.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๑ ล้านบาท คงเหลือ ๖.๒๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ แต่จะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ปัญหาที่ล่าช้าเนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีการทักท้วงเรื่องแนวเขตวางท่อ ได้มีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาลแล้ว โดยการแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแนวเขตวางท่อใหม่ และผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕๐ วัน สามารถดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๔) ปรับปรุงฝายห้วยก้าแพง โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๑๔.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑๓.๖๕ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ในการปรับปรุงฝายห้วยก้าแพง งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบกับในระหว่างจัดหาผู้รับจ้างเนื่องจากเป็นงานเทคนิคลักษณะฝายห้วยก้าแพงเป็นฝายพับได้ มีการอุทธรณ์ ร้องเรียนจากผู้เสนอราคาและได้ส่งเรื่องไปที่กรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการพิจารณาการอุทธรณ์ให้หน่วยงานทราบแล้ว คาดว่าสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๑๐) วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๑๗.๕๙ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑.๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๖.๑๙ ล้านบาท

นางนงลักษณ์ อะโคตรมี เจ้าหน้าที่งานพัสดุ (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑ รายการ คือ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น ขนาด ๒๐ ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๑๗.๕๙ ล้านบาท มีจำนวน ๑๐ งานงวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งานงวดงาน คาดว่าจะดำเนินงานไม่แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ปัญหาความล่าช้าเกิดจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน หน่วยงานได้ดำเนินการเชิญผู้รับจ้างประชุมหารือเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ทั้งนี้ งานงวดงานที่ ๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๑๑) ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๑๖.๔๕ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๕ ล้านบาท คงเหลือ ๑๖.๑๐ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ

พ.ต.อ. ดาบทอง อุภัยพรหม ผู้กำกับฝ่ายผู้อำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ (แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑ รายการ คือ โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.บึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๑๖.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จะดำเนินการเบิกจ่ายงานงวดงานที่ ๑ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ และงานงวดงานที่ ๒-๓ จะเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สัญญาสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

นายกมล แซ่ปึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ กล่าวสำหรับรายการก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลบึงกาฬ ด้วยสำนักงบประมาณได้อนุมัติให้ใช้เป็นงบผูกพันข้ามปี (๒๕๖๖-๒๕๖๘) สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลบึงกาฬ คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด จึงจะไม่ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีออกไปอีก

ประธาน กล่าวมอบหมายให้คลังจังหวัดบึงกาฬสรุปแผนการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงาน ที่จะเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวนเท่าไร คิดเป็นร้อยละเท่าไร และหน่วยงานใดบ้างที่มีแผนจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามเร่งรัดให้เป็นไปตามแผน และเมื่อประชุมครั้งต่อไปให้สรุปว่าดำเนินการตามแผนที่แจ้งไว้หรือไม่

นายชาญวุฒิ ศรีเครือ คลังจังหวัดบึงกาฬ กล่าวสำหรับการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน ครั้งต่อไปจะประชุมในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ประธาน แจ้งขอให้ตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้รายงานผลการประชุมให้หัวหน้าหน่วยงานของท่านทราบด้วย และจะแจ้งรายงานการประชุมให้รับทราบต่อไป

นายชาญวุฒิ ศรีเครือ คลังจังหวัดบึงกาฬ สำหรับการสรุปแผนการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงาน ที่จะเบิกจ่ายภายในเดือนใด จำนวนเท่าไร คิดเป็นร้อยละเท่าไร สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬจะทำบันทึกเสนอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬทราบ

ประธาน กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมประชุมและให้ความร่วมมือ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายที่แจ้ง และฝากให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ติดตามดำเนินงานในส่วนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรม ฯ ในโครงการอยู่ที่หินสามวาฬ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ ทั้งนี้ ต้องทำหนังสือถึงอธิบดีหรือไม่เพื่อให้เร่งรัดผู้รับจ้าง ฝากผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมแจ้งท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬทราบด้วย

แจ้งทุกหน่วยงานหากมีปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานขอให้แจ้งข้อเท็จจริง หากไม่สามารถดำเนินการได้เกิดจากสาเหตุใด หากสาเหตุเกิดจากหน่วยงานให้แก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด สำหรับในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จะติดตามการดำเนินงานและหวังว่าการเบิกจ่ายจะเพิ่มขึ้น และในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ขอให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินงานได้ทันที

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.

(ลงชื่อ) ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวจารุณี วงศ์ราชา)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวทิพาภรณ์ สุขศรี)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ