

รายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

ผู้มาประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| ๑. นายจุมพล วรรณฉัตรสิริ | ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (ประธาน) |
| ๒. นายวินัย โตเจริญ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ |
| ๓. นายพิสิษฐ์ ชินะวิวัฒน์ | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ |
| ๔. นายวนาชาติ วงศ์พุทธา | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ |
| ๕. นายภาณุวัฒน์ พูลสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ |
| ๖. นางสาวกุลริศา ประพันธ์ | ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ |
| ๗. นางสาวทิพาภรณ์ สุขศรี | ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง
(แทน) คลังจังหวัดบึงกาฬ |
| ๘. นางสาวสมหมาย สุขณพันธ์ | ผู้อำนวยการกองคลัง
(แทน) ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ |
| ๙. นายสรายุ วงศ์ชาชม | วิศวกรชลประทานชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ |
| ๑๐. นายถาวร ชมมี | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ |
| ๑๑. นางศิริลักษณ์ กางทอง | นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ |
| ๑๒. นางสาวนุชจรี ชันวิสิทธิ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(แทน) ปลัดจังหวัดบึงกาฬ |
| ๑๓. นางสมคิด ภาบุตร | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ |
| ๑๔. นางธัญลักษณ์ จิตตะยโสธร | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ |
| ๑๕. นางสาววัชรีย์ นิยมพงษ์ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ |
| ๑๖. นายชวลิต เข้มศิริ | รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ |
| ๑๗. พ.ต.อ. ดาบทอง อุภัยพรหม | ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ |
| ๑๘. นางคณิง เนื่องสนธิ | หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
(แทน) พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ |
| ๑๙. นายทองดี แสนพรหม | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ |

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายมาวิน ศรีแก้ว	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
๒. นางสาวรณิ ภูเภา	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๓. นางนงลักษณ์ อะโคตรมี	เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
๔. นางสาวจุฬา ดอกคำ	หัวหน้าการเงิน
๕. นางสาวสรวิทย์ เจริญศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๖. นางสาวฐิตาภัสร์ กมลพงษ์ทวีชัย	พนักงานธุรการ ส๔
๗. พ.ต.ต. หญิง ธนัชนธ์ลักษณ์ โสมณะวัตร	สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
๘. นางสาวอมริสา อามาตย์	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
๙. นางสาวจารุณี วงศ์ราชา	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๑๐. นางสาวนัยนา ผิวผ่อง	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวภาวิณี ผิวผ่อง	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
๑๒. นางสาวรัตติกาล ไนฤทธิ์	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
๑๓. นางสาวพิมพ์รัตน์ อินทร์อุดม	นักวิชาการคลัง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๗ เป็นการติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการที่รับจัดสรรงบประมาณ สำหรับส่วนราชการที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเกิดจากสาเหตุใด เพื่อจะได้นำมาหารือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่พุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเจติยาภิรมย์(ภูทอก) ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ (ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ที่ บก ๐๐๐๓/ว ๑๐ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาวทิพาภรณ์ สุขศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

๑.งบส่วนราชการ (Function)

หน่วย:ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย				ลำดับ เบิกจ่าย ระดับ ประเทศ	การใช้จ่าย				ลำดับ ใช้จ่าย ระดับ ประเทศ
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้า เบิกจ่าย	+สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ	เป้า ใช้จ่าย	+สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	
รายการประจำ	๗๘๘.๔๘	๕๖๑.๖๓	๗๑.๒๓	-	-	๗๓	๕๖๕.๒๔	๗๑.๖๙	-	-	๗๔
รายการลงทุน	๒๔๕.๐๑	๑๔๑.๙๐	๕๗.๙๒	-	-	๑๒	๑๗๒.๙๖	๗๐.๕๙	-	-	๕๒
ภาพรวม	๑,๐๓๓.๔๙	๗๐๓.๕๓	๖๘.๐๗	-	-	๖๒	๗๓๘.๒๐	๗๑.๔๓	-	-	๗๒

๒. งบจังหวัด

หน่วย:ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย				ลำดับ เบิกจ่าย ระดับ ประเทศ	การใช้จ่าย				ลำดับ ใช้จ่าย ระดับ ประเทศ
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้า เบิกจ่าย	+สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ	เป้า ใช้จ่าย	+สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	
รายการประจำ	๑๖.๗๗	๒.๖๐	๑๕.๔๙	-	-	๔๒	๒.๗๑	๑๖.๑๗	-	-	๕๑
รายการลงทุน	๑๕๐.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-
ภาพรวม	๑๖๗.๒๗	๒.๖๐	๑.๕๕	-	-	๕๘	๒.๗๑	๑.๖๒	-	-	๖๖

๓. งบกลุ่มจังหวัด

หน่วย:ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย					การใช้จ่าย				
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้า เบิกจ่าย	+สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ	เป้า ใช้จ่าย	+สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	
รายการประจำ	๐.๒๕	๐.๐๗	๒๘.๖๐	-	-		๐.๐๗	๕๘.๖๐	-	-	
รายการลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	
ภาพรวม	๐.๒๕	๐.๐๗	๒๘.๖๐	-	-		๐.๐๗	๒๘.๖๐	-	-	

๔. เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย:ล้านบาท

งบประมาณ	เงินกันไว้เบิกเหลือปี	การเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ปี ๒๕๖๖	๕๒๓.๘๙	๑๘๗.๔๖	๓๕.๗๘	๓๓๖.๔๓	๖๔.๒๒

ประธาน กล่าวกรณีงบส่วนราชการ(Function) งบรายจ่ายประจำ เหตุใดจึงมีลำดับการใช้จ่ายที่ ๗๔ ซึ่งเกือบท้ายสุดของประเทศ

นางสาวทิพาภรณ์ สุขศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง กรณีงบส่วนราชการ(Function) เป็นข้อมูล ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ สำหรับงบรายจ่ายประจำ ส่วนราชการยังไม่มีเบิกจ่ายงบบุคลากร โดยจะมีการเบิกจ่ายในช่วงกลางเดือน และสำหรับงบส่วนราชการ(Function) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม อยู่ในลำดับที่ ๖๖ ของประเทศ สำหรับจังหวัดปีงบการเงินการใช้จ่ายเงินงบประมาณในช่วงต้นปีงบประมาณ พบว่า ลำดับการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายจะอยู่ในลำดับท้ายของประเทศ และคาดว่าในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ งบประมาณจะเพิ่มอีก หลังจากที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้

/สำหรับ.....

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการขอเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ แล้ว และหากหน่วยงานใดไม่สามารถเบิกจ่ายทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ขอให้ดำเนินการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือน โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากดำเนินการไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย โดยหน่วยงานสามารถเข้าไปดำเนินการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ในระบบ New GFMS Thai

ประธาน กล่าวสำหรับหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ และต้องการจะขอขยายการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬติดตามการขอขยายเวลาการเบิกจ่าย เพื่อให้ดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ การปรับวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

➤ ข้อ ๑๐ เรื่อง การปรับวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ร่างพระราชบัญญัติฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗) ตามที่สำนักงานงบประมาณ (สงป.) เสนอ

สาระสำคัญ

สงป. รายงานว่า

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าที่กำหนดไว้ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗^๑ จึงมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้ปรับกำหนดวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี		ขั้นตอนและกิจกรรม
	เดิม	ข้อเสนอในครั้งนี้	
	ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (มติคณะรัฐมนตรี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)	มติคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)	
การอนุมัติงบประมาณ			
๑	๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๗	๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗	สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๒ - ๓
๒	๙ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗	๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ^๒	วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๓	๑๗ เมษายน ๒๕๖๗	๓ เมษายน ๒๕๖๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็น กฎหมายต่อไป

^๑/ คณะกรรมาธิการ...

๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับการแต่งตั้งในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ ๑ มีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๒ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีกำหนดแถลงข้อเท็จจริงหรือเข้าชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่มีการลงมติต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ส่งผลให้วันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของวุฒิสภา คงเหลือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เพียงวันเดียว

ที่มา : สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ บก ๐๐๐๓/ว ๘๙๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ต้องดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวจะต้องถูกปรับโดยผลของกฎหมาย

ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬจะดำเนินการติดตามรายงานว่าหน่วยงานใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai และแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ การลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวน ๘ หน่วยงาน

(๑) วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

- วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
- ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

(๒) วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

(๓) วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

- องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
- เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

(๔) วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

- องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
- องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

(๕) วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

- เทศบาลตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามสถานะการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

➤ งบรายจ่ายลงทุน

- งบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

หน่วย: ล้านบาท

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	รายการ	งบ ประมาณ จัดสรร	PO	การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย		คงเหลือ	หมายเหตุ
					จำนวน เงิน	ร้อยละ	เบิกจ่าย+ PO	ร้อยละ		
๑	โรงพยาบาลบึงกาฬ	๑	๔๕.๓๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕.๓๑	

๑) โรงพยาบาลบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๔๕.๓๑ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

นายทองดี แสงพรหม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้า การก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๔๙ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว เบื้องต้นผู้รับจ้างเข้าดำเนินการปรับพื้นที่และติดป้ายโครงการ ผู้รับจ้างนัดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เหตุลงนามล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างให้เหตุผลว่าอยู่ระหว่างรอเอกสารการคำประกันสัญญาจากธนาคาร และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ งวดงาน จำนวนเงินประมาณ ๖๕.๐๐ ล้านบาท

เบื้องต้นได้รับการประสานจากกรมต้นสังกัดว่าจะขอยืมเงินงบประมาณส่วนที่คงเหลือที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปใช้บริหารจัดการในหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไป ทั้งนี้ โรงพยาบาลบึงกาฬได้ดำเนินการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประธาน กล่าวขอให้โรงพยาบาลบึงกาฬดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

นางสาวทิพาภรณ์ สุขรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง กล่าวแจ้งโรงพยาบาลบึงกาฬหากลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขอให้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai เพื่อให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดบึงกาฬเพิ่มขึ้น

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ	เงินกันฯ สุทธิ	เบิกจ่าย เหลือปี	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบึงกาฬ	๕๑	๒๒.๑๔	๑๘.๐๔	๘๑.๔๘	๔.๑๐	คงเหลือ ๒ รายการ
๒	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ	๖๗	๑๓๘.๔๑	๙๗.๒๔	๗๐.๒๖	๔๑.๑๗	คงเหลือ ๑๒ รายการ
๓	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ	๕	๒๑.๕๙	๙.๓๑	๔๓.๑๔	๑๒.๒๗	คงเหลือ ๕ รายการ
๔	ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ	๕	๑๖.๔๕	๕.๑๘	๓๑.๕๑	๑๑.๒๗	คงเหลือ ๑ รายการ
๕	องค์การบริหารส่วน จังหวัดบึงกาฬ	๕	๓๒.๑๕	๘.๒๖	๒๕.๖๙	๒๓.๘๙	คงเหลือ ๔ รายการ

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	เงินกันฯ สุทธิ	เบิกจ่าย เหลือมปี	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๖	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบึงกาฬ	๑๓	๓๒.๐๒	๗.๗๖	๒๔.๒๔	๒๔.๒๖	คงเหลือ ๙ รายการ
๗	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ	๑	๑๗.๕๙	๑.๔๐	๗.๙๕	๑๖.๑๙	คงเหลือ ๑ รายการ
๘	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดบึงกาฬ	๒	๔.๙๒	๐.๐๐	๐.๐๕	๔.๙๒	คงเหลือ ๑ รายการ
๙	โรงพยาบาลบึงกาฬ	๑	๑๘๖.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๖.๓๓	คงเหลือ ๑ รายการ
	รวม	๑๕๐	๔๗๑.๖๐	๑๔๗.๒๐	๓๑.๒๑	๓๒๔.๔๐	

๑) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๑๓๘.๔๑ ล้านบาท จำนวน ๖๗ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๙๗.๒๔ ล้านบาท คงเหลือ ๔๑.๑๗ ล้านบาท จำนวน ๑๒ รายการ

นางสาวกุลริศา ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ รายงานการติดตามการดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ได้เชิญ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๖ แห่ง ที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายและกำหนดแนวทางการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเอกสารประกอบการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬดำเนินการสรุปรายการและจำนวนเงินงบประมาณในการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งดำเนินการในระบบ New GFMS Thai โดยจะส่งข้อมูลรายการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้กรมต้นสังกัดยืนยันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานความคืบหน้าของรายการ คงเหลือ ๑๒ รายการ ดังนี้

๑) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผักกะ องค์การบริหารส่วนตำบลเขกา อำเภอกะบอง จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๑.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๕ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

๒) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโคกก่อ เทศบาลตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๑.๓๓ ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๙ ปัญหาล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างไม่มีความพร้อมด้านเครื่องจักรและขาดแรงงาน ผู้รับจ้างแจ้งไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาและจะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่ อยู่ระหว่างประมาณการราคากลางใหม่

๓) ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่งไฮ เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๗.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔.๒๗ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๖๙ ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๗๕ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หน่วยงานประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๔) ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศบาลปากคาด เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๗.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑.๒๔ ล้านบาท คงเหลือ ๖.๖๒ ล้านบาท จากการลงพื้นที่ติดตามร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ

พบว่าปัจจุบันมีผลการดำเนินงานร้อยละ ๔๐ หน่วยงานประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้ เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๕) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านแสงสาคร หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๔.๓๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๘๐ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หน่วยงานประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้ เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๖) ปรับปรุงเส้นทางเท้าริมแม่น้ำโขง (ตอนที่ ๑ จากทางเท้าเดิม -ทางแยกก่อนถึงวัดปากคาค) (ตอนที่ ๒ จากทางเท้าเดิม - ทางเท้าเดิมฝั่งบ้านท่าสวรรค์) หมู่ที่ ๗ บ้านท่าสวรรค์ ตำบลปากคาค กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลปากคาค อำเภอปากคาค จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๕.๑๙ ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๓๐ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หน่วยงานประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๗) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ. ๓๐-๐๐๙ หมู่ที่ ๕ บ้านศรีวิไล (สายตลาดยาง) ตำบลนาแก ยาว ๑,๙๙๐ เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงดินถมเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอปากคาค จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๓.๗๕ ล้านบาท จากการลงพื้นที่ ติดตามร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ พบว่า มีปัญหา ผลการทดสอบคุณภาพกำลังอัดคอนกรีต(ลูกปูน)มีกำลังอัดประลัยต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด หน่วยงาน จึงทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด โดยหน่วยงานได้ทำหนังสือแจ้ง จำนวน ๓ ครั้ง และในครั้งที่ ๓ ได้ระบุให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งระบุแจ้งค่าปรับให้ผู้รับจ้างทราบ หากไม่เข้าดำเนินการแก้ไขหน่วยงานจะยกเลิกสัญญา และจัดหา ผู้รับจ้างใหม่ต่อไป หน่วยงานประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไป อีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประธาน กล่าวสอบถามกรณีรายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก พบปัญหาการทดสอบคุณภาพกำลังอัดคอนกรีต(ลูกปูน) มีกำลังอัดประลัยต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด กรณีนี้จะต้อง ดำเนินการอย่างไร

นายพิสิษฐ์ ชินะวิวัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ กล่าวกรณีรายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ได้ส่งตัวอย่างลูกปูนคอนกรีตมาให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬเพื่อทดสอบคุณภาพ ซึ่งผลการทดสอบคุณภาพ พบว่า ต่ำกว่ามาตรฐาน และจากการลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกได้ใช้ ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชน จึงแนะนำให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ไปหารือกับแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬว่าตามเงื่อนไขจะสามารถใช้ผลการทดสอบยอมรับได้หรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจรับของหน่วยงาน

ประธาน กล่าวฝากให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

นางสาวกุลริศา ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ กล่าวได้จากรับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขตามเวลาที่ระบุไว้ ซึ่งได้แนะนำหน่วยงานในกรณีที่ส่งหนังสือติดตามเร่งรัดไปหาผู้รับจ้างให้ส่งไปรษณีย์แบบตอบรับ เนื่องจาก มีหลักฐานการรับหนังสือของผู้รับจ้าง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตอบรับของผู้รับจ้างต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานได้เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ หากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น

/๘) ก่อสร้าง...

๘) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดศรีเมืองธรรมคุณ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๘๓ ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางแจ้งไม่รับพิจารณาอุทธรณ์เนื่องจากข้ออุทธรณ์เป็นเพียงข้อสงสัยให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาผลการอุทธรณ์ ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ใช้ระยะเวลา ๓ เดือน ทำให้เกินกำหนดการยื่นราคา ๑๒๐ วัน และหน่วยงานได้ทำหนังสือแจ้งผู้ชนะตามลำดับ ในการยื่นราคาเกิน ๑๒๐ วัน พบว่าผู้ชนะลำดับที่ ๑ ลำดับที่ ๒ และลำดับที่ ๓ ไม่ประสงค์ยื่นราคา ดังนั้น หน่วยงานจึงดำเนินการประกาศเชิญชวนใหม่ และจะประกาศผู้ชนะ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ รอล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วันทำการ และหน่วยงานประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเลื่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือน จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๙) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงตักโดน หมู่ที่ ๔ บ้านทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๘๔ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๒.๐๔ ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗ หน่วยงานประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเลื่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๑๐) ขุดลอกหนองฮีเหนือ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสว่าง ตำบลนาสวรรค์ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๐,๒๕๙ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๘๒ ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๐ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หน่วยงานประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเลื่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๑๑) ขุดลอกหนองจันทน์ช่วงที่ ๗ (แหล่งน้ำหนองจันทน์) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจันทน์สาคร ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ กว้าง ๓๔.๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๓,๘๐๕ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๖๔ ล้านบาท สำนักงานคลังบึงกาฬได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน หน่วยงานแจ้งว่าผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ และผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้งว่าจะเข้าดำเนินการ ขณะนี้ได้นำเครื่องจักรเข้าเตรียมความพร้อมในพื้นที่แล้ว สำหรับโครงการนี้สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเลื่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๑๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เกาะดอนโพธิ์ โดยติดตั้งโคมไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด ๔๕ วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๔๐ จุด เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๙.๘๐ ล้านบาท ปัญหาความล่าช้าเนื่องจากประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ มีการอุทธรณ์ และกรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้หน่วยงานทราบแล้ว หน่วยงานจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐ หน่วยงานประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเลื่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

สำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๓๘ โครงการ งบประมาณ ๓๙๐.๐๐ ล้านบาท ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ซึ่งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๕๗ โครงการ งบประมาณ ๔๔๖.๖๐ ล้านบาท และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ได้เชิญตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อชี้แจงซักซ้อมแนวทางการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ก่อนนี้ผู้купันทันภายในกำหนด โดยแนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศเชิญชวนเพื่อจัดหาผู้รับจ้างโดยให้ระบุเงื่อนไขในประกาศเชิญชวนหน่วยงานจะลงนามในสัญญาและก่อนนี้ผู้купันเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประธาน กล่าวจากการรายงานความก้าวหน้าของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ คงเหลือ ๑๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ และขอขยายเวลาการเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแกที่นำกังวล ทั้งนี้ ส่วนใหญ่แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งจะไม่ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างก่อนได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากมีความกังวลว่าจะไม่ถูกต้องตามระเบียบ

นางสาวกุลริศา ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ แจ้งสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดหาผู้รับจ้างไว้ก่อน แต่จะมีปัญหาล่าช้าเกิดจากช่วงคำนวณราคากลางล่าช้า ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ล่าช้าเช่นกัน และหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งแล้วว่ากรณีหน่วยงานมีการขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการให้ชะลอไว้ก่อน โดยให้ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่จริงและคำนวณราคาตามแบบรูปรายการให้ถูกต้องก่อนเสนอขอเปลี่ยนแปลง ส่วนกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กน้อย เช่น พิมพ์สระ ไม่ถูกต้อง หรือสะกดผิดเล็กน้อย เป็นต้น ให้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้เลยโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬรวบรวมและแจ้งไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขโดยไม่ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการต่อไป

๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๒๒.๑๔ ล้านบาท จำนวน ๕๑ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๘.๐๔ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๑๐ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ

นางศิริลักษณ์ กางทอง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ (แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานของรายการ คงเหลือ ๒ รายการ คือ

๑) อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๖ ห้อง ชั้นบน ๖ ห้อง) โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๕.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓.๓๓ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน คงเหลืองวดงานที่ ๔ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๒) โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๒.๒๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๕๕ ล้านบาท จำนวนงวดงาน ๘ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน คงเหลืองวดงานที่ ๕-๘ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปัญหาล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องและขาดแรงงาน หน่วยงานทำหนังสือเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและแจ้งค่าปรับ ซึ่งผู้รับจ้างมีหนังสือยินยอมการปรับ หากค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ และให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๕-๖ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ สำหรับงวดงานที่ ๗-๘ จะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

นางสาวอมริสา อามาตย์ เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน แจ้งสำหรับกรณีการจ่ายค่าปรับ หากผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าปรับ หากค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ สามารถดำเนินการได้ หรือหากมีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ หน่วยงานสามารถบอกเลิกสัญญาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๒๑.๕๙ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๙.๓๑ ล้านบาท คงเหลือ ๑๒.๒๗ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ

นายพิสิษฐ์ ชินะวิวัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๔ รายการ คือ

๑) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีวิไล (ต่อเนื่องเชื้อมเดิม ปี ๖๑) ตำบลนาแก อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร (งบผูกพันปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘) งบประมาณ ๔.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๕๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๘๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วและในสัปดาห์ถัดไปคณะกรรมการตรวจรับงานจะเข้าตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ หากดำเนินการไม่ทันภายในกำหนดจะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองแวง บริเวณ นรข. (ต่อเนื่องเชื้อมเดิม ปี ๖๒ ทำยน้ำ) ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๐ เมตร (งบผูกพันปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘) งบประมาณ ๕.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๓๘ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๒๒ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน จำนวน ๓๔ งวด งบประมาณ ๑๑.๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างจะเบิกจ่าย

๓) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านเวินโดน หมู่ที่ ๘ (ต่อเนื่องเชื้อมเดิม ปี ๕๘ เหนือน้ำ) ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ความยาว ๒๐๐ เมตร งบประมาณ ๑.๕๐ ล้านบาท ดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

๔) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยอ่างฮั่ว หมู่ที่ ๓ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร งบประมาณ ๗.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๑๘ ล้านบาท คงเหลือ ๖.๖๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และจะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๔) ดำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๑๖.๔๕ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๕.๑๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๒๗ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ

พ.ต.อ. ดาบทอง อุภัยพร ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ (แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑ รายการ คือ โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.บึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๑๖.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๘๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๒๗ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ และงวดงานที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว สำหรับงวดที่ ๓ ผู้รับจ้างส่งมอบแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ ๔ และจะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๓๒.๑๕ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๘.๒๖ ล้านบาท คงเหลือ ๒๓.๘๙ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ

นายวนาชาติ วงศ์พุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๓๖.๕๕ ล้านบาท คงเหลือ ๔ รายการ คือ

๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบหนองหิน บ้านสะง้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๐ และจะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒) โครงการ...

๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย บก ๒๑๔๗ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนสว่าง-บ้านโคสี หมู่ที่ ๕ ตำบลโคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๖.๑๔ ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๐ และจะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านคำแสน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคสี - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๙.๗๖ ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕ ปัญหาความล่าช้าเนื่องจากรอผลการพิจารณาการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง และจะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองเล็ง - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๖.๐๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๘๕ และจะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๖) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๓๒.๐๒ ล้านบาท จำนวน ๑๓ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๗.๗๖ ล้านบาท คงเหลือ ๒๔.๒๖ ล้านบาท จำนวน ๙ รายการ

นายถาวร ขมมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑๑ รายการ คือ

๑) บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสวรรค์ ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๘ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๕๒ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับ อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๔-๕ และจะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒) บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยก้านเหลือง ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๑ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๔๗ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับ อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๔-๕ และจะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๓) บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเค็ง ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๗๒ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับ อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๔-๕ และจะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๔) บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์หมากแข้ง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๗๖ ล้านบาท

/สิ้นสุดสัญญา...

สิ้นสุดสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับ อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓-๕ และจะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๕) บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงคล้า ตำบลหนองเติน อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๕๕ ล้านบาท

ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๔-๕ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน และจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๖) บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัย ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๘ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๗) อาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๑๙ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ตามแบบเลขที่ ๑๑๐๖๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๑๔.๗๔ ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย และจะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๘) ซ่อมแซมระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ขนาด ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร โรงพยาบาลบึงโขงหลง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๐.๘๕ ล้านบาท ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน และจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๙) ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย (ขนาดรองรับ ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน) คลองวนเวียน โรงพยาบาลเซกา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๘.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๗๒ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๗) วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๑๗.๕๙ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑.๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๖.๑๙ ล้านบาท

นายขวลิต เข้มศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑ รายการ คือ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น ขนาด ๒๐ ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๑๗.๕๙ ล้านบาท มีจำนวน ๑๐ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน จำนวนเงิน ๑.๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๖.๑๙ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ปัญหาความล่าช้าเกิดจากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ซึ่งผู้รับจ้างอ้างว่าขาดสภาพคล่องและขาดแรงงาน หน่วยงานได้ทำหนังสือติดตามเร่งรัด จำนวน ๓ ครั้ง และแจ้งให้ผู้รับจ้างทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่คงเหลือและส่งในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ประธาน กล่าวจากการรายงานผลการดำเนินงานแล้วคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินแล้วเสร็จภายในกำหนด หน่วยงานอาจจะได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณใหม่ ขอให้หน่วยงานดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีจะหาผู้จ้างใหม่ก่อนสิ้นสุดสัญญาได้หรือไม่

นางสาวอมริสา อามาตย์ เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน กล่าวกรณีของวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สามารถดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ การบอกเลิกสัญญา หากหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาสัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้และดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้จะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๖ เดือนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

/๘) สำนักงาน...

๘) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๔๙๒ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ

นายมาวิน ศรีแก้ว นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (แทน) พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑ รายการ คือ ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบของอาคารและบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินงานเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ จำนวน ๑.๐๕ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ และได้ดำเนินงานขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว และหน่วยงานจะดำเนินการแจ้งให้กรมต้นสังกัดยืนยันต่อไป ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ด้านอาคารบ้านพักข้าราชการ ผลดำเนินงานร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด สำหรับโครงการนี้เป็นงบประมาณ ๓ ปี (๒๕๖๖-๒๕๖๘) ซึ่งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรร จำนวน ๓.๒๘ ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะได้รับจัดสรรประมาณ ๑๔.๐๐ ล้านบาท

ประธาน แจ้งการประชุมครั้งต่อไปหลังประชุมเสร็จขอให้สรุปว่าจะแต่ละหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้จำนวนเท่าไร และกล่าวสอบถามกรณีถนนบริเวณเทศบาลเมืองบึงกาฬเหตุใดจึงดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

นายพิสิษฐ์ ชินะวิวัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ สำหรับการก่อสร้างถนนบริเวณเทศบาลเมืองบึงกาฬเป็นโครงการป้องกันน้ำท่วมของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬรับผิดชอบดำเนินการ โดยเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงขยายสัญญาจ้างออกไป ซึ่งตามกำหนดการต้องดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด

ประธาน กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมขอให้ดำเนินงานตามที่แจ้งไว้ และหน่วยงานใดที่จะขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้เร่งดำเนินการภายในกำหนด หากหน่วยงานใดมีปัญหาให้นำมาปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้จัดรายการประชุม
(นางสาวจารุณี วงศ์ราชา)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายการประชุม
(นางสาวทิพาภรณ์ สุขศรี)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ