

รายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

ผู้มาประชุม

๑. นายวินัย โตเจริญ
๒. นายชาญวุฒิ ศรีเครือ
๓. นายสรายุทธ ม่วงทอง
๔. นายวนาชาติ วงศ์พุทธา
๕. นายภานุวัฒน์ พูลสวัสดิ์
๖. นางสาวกุลริศา ประพันธ์
๗. นางสาวทิพาภรณ์ สุขรี
๘. นางสาวสมหมาย สุขณพันธ์
๙. ดร.กษมา บ้องกัน
๑๐. นายวัฒนา ภูด่านแก้ว
๑๑. นายชาญชัย แสนจันทร์
๑๒. นางเยาวลักษณ์ อุปทอง
๑๓. นายถาวร ขมมี
๑๔. นายทองดี แสนพรหม
๑๕. นายมาวิน ศรีแก้ว
๑๖. นางสมคิด ภูบุตร
๑๗. นางสาวนุชจรี ชันวิสิทธิ์
๑๘. นางสาววาสนา คงงาม
๑๙. นางธัญลักษณ์ จิตตะโยธธ
๒๐. นางสาววัชรีย์ นิยมพงษ์
๒๑. นายสมพร แสนธรรมา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (ประธาน)
คลังจังหวัดบึงกาฬ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(แทน) ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเซกา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
(แทน) พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(แทน) ปลัดจังหวัดบึงกาฬ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(แทน) เกษตรจังหวัดบึงกาฬ

๒๒. นางสาวชุตติกาญจน์ หาญคำหล้า

๒๓. นางสาวกชพรรณ วิจิตรนบดี

๒๔. นายโอภาส บุญเติมนิติกุล

๒๕. นางสาวทิพวรรณ เสี่ยงเลิศ

๒๖. พ.ต.ท. กริขเทพ ก๊อภิมพ์

๒๗. นายสุขสันต์ สิงบุตตี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสรายุ วงศ์ชาชม

๒. นางศิริลักษณ์ กางทอง

๓. นางนงลักษณ์ อะโคตรมี

๔. นางสาวทิพวรรณ ทองคำ

๕. นางสาวจิตาภัสร์ กมลพงษ์ทวีชัย

๖. นางลำไย แสนสุวรรณ

๗. นางสาวอมริสา อามาศย์

๘. นางสาวจารุณี วงศ์ราชา

๙. นางสาวนัยนา ผิวผ่อง

๑๐. นางสาวภาวิณี ผิวผ่อง

๑๑. นางสาวพิมพ์รัตน์ อินทร์อุดม

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(แทน) ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(แทน) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ(กบ.)

(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ

วิศวกรชลประทานชำนาญการ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

เจ้าหน้าที่การเงิน

พนักงานธุรการ ส๔

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

นักวิชาการคลัง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ขณะนี้พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้แล้ว ขอให้ทุกส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณเร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันโดยเร็ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ (ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ที่ บก ๐๐๐๓/ว ๑๑๗๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระ..

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑.งบส่วนราชการ (Function)

หน่วย:ล้านบาท

รายจ่าย	งบประมาณ	การเบิกจ่าย				ลำดับ เบิกจ่าย ระดับ ประเทศ	การใช้จ่าย				ลำดับ ใช้จ่าย ระดับ ประเทศ
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้า เบิกจ่าย	+สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ	เป้า ใช้จ่าย	+สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	
รายจ่ายประจำ	๘๒๖.๑๐	๗๙๙.๘๐	๙๖.๘๒	-	-	๖	๘๐๑.๔๕	๙๗.๐๒	-	-	๖
รายจ่ายลงทุน	๑,๓๒๑.๙๘	๒๔๐.๙๓	๑๘.๒๒	-	-	๒๒	๕๑๐.๖๓	๓๘.๖๓	-	-	๖
ภาพรวม	๒,๑๔๘.๐๗	๑,๐๔๐.๗๓	๔๘.๔๕	-	-	๕๑	๑,๓๑๒.๐๘	๖๑.๐๘	-	-	๒๔

๒. งบจังหวัด

หน่วย:ล้านบาท

รายจ่าย	งบประมาณ	การเบิกจ่าย				ลำดับ เบิกจ่าย ระดับ ประเทศ	การใช้จ่าย				ลำดับ ใช้จ่าย ระดับ ประเทศ
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้า เบิกจ่าย	+สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ	เป้า ใช้จ่าย	+สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	
รายจ่ายประจำ	๑๘.๑๙	๘.๒๖	๔๕.๔๒	-	-	๗	๘.๒๖	๔๕.๔๒	-	-	๗
รายจ่ายลงทุน	๑๕๐.๙๘	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	
ภาพรวม	๑๖๙.๑๗	๘.๒๖	๔.๘๘	-	-	๒๘	๘.๒๖	๔.๘๘	-	-	๓๑

๓. งบกลุ่มจังหวัด

หน่วย:ล้านบาท

รายจ่าย	งบประมาณ	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย			
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าเบิกจ่าย	+สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ	เป้าใช้จ่าย	+สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย
รายจ่ายประจำ	๐.๒๕	๐.๐๙	๓๔.๖๐	-	-	๐.๐๙	๓๔.๖๐	-	-
รายจ่ายลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
ภาพรวม	๐.๒๕	๐.๐๙	๓๔.๖๐	-	-	๐.๐๙	๓๔.๖๐	-	-

๔. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย:ล้านบาท

งบประมาณ	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	การเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ปี ๒๕๖๖	๕๒๒.๔๒	๒๒๘.๓๕	๔๓.๗๑	๒๙๔.๐๖	๕๖.๒๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๔๘๐,๐๐๐ ล้านบาท

๓.๓ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๑. เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว กรณีเป็นรายการที่จะต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้เร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาค ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันต่อไป

๒. รายการปีเดียว ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๓. รายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ควรดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๔. หากคาดว่าจะมีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่อนนี้ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งสำนักงานงบประมาณ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันมิให้เงินพัดตกไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากสำนักงานงบประมาณ และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้แล้ว ให้เร่งลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามสถานะการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

➤ งบรายจ่ายลงทุน

- งบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๙ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

หน่วย:ล้านบาท

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	รายการ	งบ ประมาณ จัดสรร	PO	การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย		คงเหลือ
					จำนวน เงิน	ร้อยละ	เบิกจ่าย +PO	ร้อยละ	
๑	โรงพยาบาลบึงกาฬ	๒	๖๖.๙๘	๔๕.๓๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕.๓๑	๖๗.๖๕	๒๑.๖๗
๒	แขวงทางหลวงบึงกาฬ	๓๘	๔๑๙.๔๘	๑๙๓.๖๘	๒๙.๕๙	๗.๐๕	๒๒๓.๒๗	๕๓.๒๒	๑๙๖.๒๑
๓	โครงการชลประทานบึงกาฬ	๓๘	๓๙๔.๕๖	๑๘.๐๓	๑๓๓.๕๕	๓๓.๘๑	๑๕๑.๕๘	๓๘.๓๘	๒๔๓.๓๘
๔	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ	๑	๑.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๕๐
๕	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ	๗๓	๓๘.๒๕	๑.๐๔	๓.๙๐	๑๐.๒๐	๔.๙๔	๑๒.๙๒	๓๓.๓๑
๖	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ	๔	๔.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๑	๐.๑๙	๐.๐๑	๐.๑๙	๔.๔๙
๗	สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ	๑	๑.๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๑๒
๘	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ	๔	๒.๑๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒.๑๓

หน่วย:ล้านบาท

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	รายการ	งบ ประมาณ จัดสรร	PO	การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย		คงเหลือ
					จำนวน เงิน	ร้อยละ	เบิกจ่าย +PO	ร้อยละ	
๙	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ	๑	๑.๓๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๓๖
๑๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ	๖	๕.๒๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕.๒๑
๑๑	เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ	๗	๑.๓๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๓๒
๑๒	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบึงกาฬ	๑๔๕	๓๕.๑๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕.๑๓
๑๓	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบึงกาฬ	๒๘	๑๓.๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓.๑๒
๑๔	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ	๒	๕.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕.๕๐
๑๕	วิทยาลัยเทคนิคเซกา	๑	๕.๗๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕.๗๘
๑๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ	๑๐	๑๗.๔๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗.๔๒
๑๗	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด บึงกาฬ	๑๑	๑๕๐.๙๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐.๙๘
๑๘	องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	๕	๓๓.๒๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓.๒๑
๑๙	เทศบาลเมืองบึงกาฬ	๖	๑๘.๙๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘.๙๐
	รวม	๓๘๓	๑,๒๑๖.๘๔	๒๕๘.๐๖	๑๖๗.๐๔	๑๓.๗๓	๔๒๕.๑๑	๓๔.๙๔	๗๙๑.๗๔

๑. โรงพยาบาลบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๖๖.๙๘ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๔๕.๓๑ ล้านบาท คงเหลือ ๒๑.๖๗ ล้านบาท

นายทองดี แสนพรม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คือ

๑) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๔๕.๓๑ ล้านบาท ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว และคาดว่าจะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทำหนังสือขอยืมเงินงบประมาณดังกล่าวเพื่อที่จะนำไปให้กับหน่วยที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน ๓ แห่ง คือ ๑) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๑.๔๖ ล้านบาท ๒) โรงพยาบาลสุพรรณบุรี จำนวน ๑.๘๙ ล้านบาท ๓) โรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน ๑๑.๙๖ ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๕.๒๗ ล้านบาท คงเหลือประมาณ ๒๐.๐๔ ล้านบาท ซึ่งงบประมาณคงเหลือคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อาจจะขอเงินไว้เบิกเหลือในปีเพื่อใช้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

๒) อาคารสนับสนุนบริการ คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๗,๔๘๗ ตรม. โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว โรงพยาบาลบึงกาฬ (งบผูกพัน) งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๔.๔๕ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรจำนวน ๒๑.๖๗ ล้านบาท การดำเนินงานคณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตงาน TOR เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองออกแบบได้มีหนังสือสั่งการว่า กรณีการกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตงาน TOR จะต้องมีการทำหน้าที่จากส่วนกลางร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขคำสั่งใหม่ หากดำเนินการแก้ไขคำสั่งแล้วจะดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขต TOR และคาดว่าจะประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

สำหรับอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผู้รับจ้างได้

/เข้าดำเนินงาน...

เข้าดำเนินงานในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างในงวดงานที่ ๑ คือ ดำเนินงานฐานราก งานตัดเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเหฐานราก เดินผัง ประกอบติดตั้งท่อ วาง Sleeve ขึ้นได้ดิน บ่อลัพท์ และจะดำเนินการก่อกำแพงรอบอาคารเพื่อป้องกันดินพังทลาย ปัญหาการดำเนินงาน คือ

๑) ฐานรากเดิมที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ดำเนินการไว้มีระดับความสูงแตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้ระดับพื้นที่ ๑ มีความสูงกว่าเดิม อาจส่งผลให้ระดับทางลาดคลาดเคลื่อน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้เชิญผู้รับจ้าง มาประชุมหารือ จึงให้ผู้รับจ้างทำออกแบบเพิ่มเติมและประมาณการราคารูปแบบการก่อสร้างเพิ่มเติม

๒) ด้านการเบิกจ่ายคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายจากงบเงินกู้ไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประมาณ ๒ งวดงาน วงเงินประมาณ ๑๘.๐๐ ล้านบาท สำหรับงบประมาณคงเหลือจะทำหนังสือแจ้งส่งคืนเพื่อให้หน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะใช้ประโยชน์ต่อไป

๒. แขวงทางหลวงบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๔๑๙.๔๘ ล้านบาท จำนวน ๓๘ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๒๙.๕๙ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๙๓.๖๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑๙๖.๒๑ ล้านบาท

นางสมคิด ภวบุตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน สำหรับรายการคงเหลือไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ด้านการเบิกจ่ายจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และมีรายการงานก่อสร้างถนนขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณ ๓๐.๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๔ รายการ อาจจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ แต่หน่วยงานจะเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๓. โครงการชลประทานบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๓๙๔.๙๖ ล้านบาท จำนวน ๓๗ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๓.๕๕ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๘.๐๓ ล้านบาท คงเหลือ ๒๔๓.๓๘ ล้านบาท

นายสรายุทธ ม่วงทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน สำหรับรายการคงเหลือสามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ปัจจุบันหน่วยงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะ จำนวน ๑๗ รายการ วงเงินประมาณ ๑๓.๐๐ ล้านบาท หน่วยงานยืนยันสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด

๔. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๑.๕๐ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน **นางสาวทิพวรรณ เสี่ยงเลิศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ** รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน จำนวน ๑ รายการ คือ รายการก่อสร้างอาคารสารบบที่ดิน ๑ ชั้น สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อยู่ระหว่างขยายระยะเวลา การจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ และจะเสนอผู้มีอำนาจลงนาม อนุมัติต่อไป

๕. ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๓๘.๒๕ ล้านบาท จำนวน ๗๓ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๓.๙๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน ๑.๐๔ ล้านบาท คงเหลือ ๓๓.๓๑ ล้านบาท

นางสาวนุชจรี ขันวิสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (แทน) ปลัดจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน คือ สำหรับงบลงทุน จำนวน ๖๖ รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๖ รายการ ส่งคืนโครงการ จำนวน ๓ รายการ คือ ๑) ปรับปรุงสนามหญ้าที่ว่าการอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เนื่องจากไม่พร้อมดำเนินการ ๒) ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักข้าราชการ บ้านพักนายอำเภอ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง จึงส่งคืนรายการปรับปรุงซ่อมแซม ๓) ปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ของที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ (ห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานการเงินและบัญชี) อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เนื่องจากได้รับจัดสรรซ้ำ สำหรับรายการคงเหลืออยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง ซึ่งหน่วยงานได้ติดตามเร่งรัด ให้แต่ละอำเภอดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๖. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๔.๕๐ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๑ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๔๙ ล้านบาท

นายมาวิน ศรีแก้ว นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (แทน) พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คือ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง สำหรับสิ่งก่อสร้างคือรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบของอาคาร และบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป็นงบประมาณ ๓ ปี (๒๕๖๖-๒๕๖๘) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรร ๔.๓๔ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว สำหรับรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๗. สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๑.๑๒ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ยังไม่ก่อสร้าง

นายชาญวุฒิ ศรีเครือ คลังจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คือ หน่วยงานได้รับจัดสรรจำนวน ๑ รายการ คือ รายการก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ได้ผู้รับจ้างแล้ว นัดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๘. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๒.๑๓ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ยังไม่ก่อสร้าง

นางสาวกชพรรณ วิจิตรนบตี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คือ หน่วยงานได้รับจัดสรรรายการครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง และรายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ คือ

(๑) รายการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

(๒) ก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

(๓) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

ทั้ง ๓ รายการ อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบกำหนดคุณลักษณะ เนื่องจากผังบริเวณของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ มีการเปลี่ยนแปลงจึงต้องให้ช่างสำรวจออกแบบเพิ่มเติมเพื่อให้อยู่ในบริเวณพื้นที่สำนักงานคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๙. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๑.๓๖ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ยังไม่ก่อสร้าง

นางสาวชุดิภาญจน์ หาญคำหล้า นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ คณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นรายการครุภัณฑ์ของสำนักงาน ซึ่งการดำเนินงานคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๑๐. สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๕.๒๑ ล้านบาท จำนวน ๖ รายการ ยังไม่ก่อสร้าง

นายสมพร แสนธิราช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (แทน) เกษตรจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คือ

- รายการครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง วงเงิน ๑.๓๕ ล้านบาท จะประกาศผู้ชนะ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

- รายการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ วงเงิน ๐.๓๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR

- ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ วงเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR

- ปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วงเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR

- ปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด วงเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR

- ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ วงเงิน ๑.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR

ซึ่งคาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๑๑. เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๑.๓๒ รายการ จำนวน ๗ รายการ ยังไม่ก่อสร้าง

นายสุขสันต์ สิงบุตตี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (แทน) ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คือ รายการครุภัณฑ์ ๖ รายการ เป็นครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพ และเครื่องมือปฐมพยาบาล ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างส่งมอบงาน และรายการปรับปรุงเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ

/คืองาน...

คือ งานก่อสร้าง ๒ รายการ(สร้างรั้วตาข่ายภายในและสร้างราวตากผ้า) และปรับปรุงซ่อมแซม ๓ รายการ (ปรับปรุงตู้ล็อกเกอร์ ,ปรับปรุงทาสีกำแพงเรือนจำ,ปรับปรุงทาสีอาคารเรือนจำ) ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้ว โดยทั้ง ๕ รายการ ดำเนินการโดยการซื้อวัสดุมาดำเนินการเอง

๑๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๓๕.๑๓ ล้านบาท จำนวน ๑๔๕ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

นายวัฒนา ภูด่านแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คือ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔๕ รายการ แบ่งเป็นรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๖๗ รายการ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗๘ รายการ ซึ่งมีรายการงบบุคลากร คือ รายการโรงอาหาร แบบ ๑๐๑ ล/๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบน เป็นโรงพลศึกษา) โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล งบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีรายการครุภัณฑ์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้รับจัดสรรคือ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ รายการ อยู่ขั้นตอนร่างประกาศ TOR ซึ่งจะประเชิญชวนภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโดยให้จัดหาผู้รับจ้างไว้ก่อน เมื่อได้รับอนุมัติ งบประมาณให้ดำเนินการได้ทันที

นายชาญวุฒิ ศรีเครือ คลังจังหวัดบึงกาฬ กล่าวสำหรับรายการครุภัณฑ์ที่สถานศึกษาเป็นผู้จัดหาเอง ขณะนี้ งบประมาณได้โอนจัดสรรให้เรียบร้อยแล้ว ให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการได้เลย หากมีปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ประสานมาที่สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬได้

๑๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๑๓.๑๒ ล้านบาท จำนวน ๒๘ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ดร.กษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คือ หน่วยงานได้รับจัดสรร จำนวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๑๓.๑๒ ล้านบาท จำแนกออกเป็น ดังนี้

- รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ ซึ่งได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว
- รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ
- รายการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๑๒ รายการ

- รายการก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ รายการ ซึ่งเป็นงบบุคลากร คือ อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนปากคาดพิทยาคม วงเงิน ๒.๘๕ ล้านบาท และอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ วงเงิน ๓.๐๕ ล้านบาท การดำเนินงาน ทั้ง ๒ รายการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการพิจารณาผล ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างเสนอยื่นหลักประกันภายในวันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประกาศผู้ชนะภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๔. วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๕.๕๐ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

นายชาญชัย แสนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คือ

- รายการชุดฝึกอบรมคลังสินค้าอัตโนมัติในระบบโลจิสติกส์พร้อมโปรแกรมควบคุมการทำงานผ่าน HMI วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ วงเงิน ๓.๕๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว นัดลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
- ปรับปรุงอาคารวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ วงเงิน ๒.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ และจะเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๑๕. วิทยาลัยเทคนิคเซกา ได้รับจัดสรร ๕.๗๘ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

นางเยาวลักษณ์ อุปทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเซกา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสำหรับ อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ (ชุดเชิงงบประมาณที่พับไป) วิทยาลัยเทคนิคเซกา วงเงิน ๕.๗๘ ล้านบาท เป็นงบบุคลากร ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ประกาศเชิญชวนเนื่องจากอยู่ระหว่าง รอประกาศเลิกจ้างเนื่องจากไม่สามารถส่งมอบงานตามกำหนดในสัญญา

๑๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๑๗.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๐ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
นายถาวร ขมิ้น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (แทน) **นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ** รายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คงเหลือ ๖ รายการ คือ

(๑) รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น จำนวน ๔ รายการ ซึ่งได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายและรอเบิกจ่าย คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสวรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยก้านเหลือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเค็ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์หมากแข้ง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

(๒) อาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๑๙ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) ตามแบบเลขที่ ๑๑๐๖๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ (จำนวน ๘ งาน) อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานงวดที่ ๒ ซึ่งตามกำหนดส่งมอบงานจำนวน ๘ งานภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ หากเร่งดำเนินการเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จะเป็นงวดงานที่ ๗ สำหรับรายการนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานที่ ๘ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ อาจจะมีปัญหาการเบิกจ่ายงวดสุดท้ายได้

(๓) ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย(ขนาดรองรับ ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน) คลองวนเวียน โรงพยาบาลเซกา อยู่ระหว่างส่งมอบงาน รอคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๕-๖ งวดสุดท้าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด

- งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ รายการ เป็นรายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา และรายการก่อสร้างบ้านพักจำนวน ๔ รายการ ซึ่งได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างและได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
นายชาญวุฒิ ศรีเครือ คลังจังหวัดบึงกาฬ กล่าวสำหรับรายการอาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น คาดจะเบิกจ่ายงวดงานสุดท้ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งหากเบิกจ่ายไม่ทันงบประมาณจะต้องถูกปรับไปโดยผลของกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานต้องวางแผนจัดหางบประมาณเพิ่มเติม

๑๗. งบประมาณจังหวัดบึงกาฬ- สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๑๕๐.๙๘ ล้านบาท จำนวน ๑๑ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

นายภาณุวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ (แทน) **หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ** รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โดยจำแนกหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

(๑) แยกทางหลวงชนบทบึงกาฬ จำนวน ๖ รายการ

- ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- ยกเลิกประกาศเชิญชวน ๑ รายการ เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว คือ ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บก. ๓๐๑๘ แยก ทล. ๒๑๒ - แยก ทล. ๒๐๙๕ ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ วงเงิน ๑๖.๐๐ ล้านบาท

(๒) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๔ รายการ

- รายการชุดลอกฯ อยู่ระหว่างรออนุมัติรายการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด

(๓) แยกทางหลวงบึงกาฬ จำนวน ๑ รายการ

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแหล่งท่องเที่ยว และติดตั้งราวกันอันตรายและป้ายจราจรฯ วงเงิน ๒๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด

๑๘. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๓๓.๒๑ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

นายวนาชาติ วงศ์พุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คือ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๕ รายการ เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ทั้งหมด จำนวน ๕ รายการ รวมวงเงิน ๓๓.๒๑ ล้านบาท ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๙. เทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๑๘.๙๐ ล้านบาท จำนวน ๖ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

นางสาวสมหมาย สุกคพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง (แทน) ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คือ หน่วยงานได้รับจัดสรร จำนวน ๖ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คือ

- รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในเขตหมู่บ้านเทศบาลเมืองบึงกาฬ จำนวน ๑ รายการ
- รายการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านฯ จำนวน ๕ รายการ

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

หน่วย:ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	เงินกันไว้สุทธิ	เบิกจ่ายเหลือปี	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	๕๑	๒๒.๑๔	๒๐.๓๙	๙๒.๑๑	๑.๗๕	คงเหลือ ๑ รายการ
๒	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ	๖๗	๑๓๗.๓๐	๑๑๓.๗๕	๘๒.๘๕	๒๓.๕๕	คงเหลือ ๙ รายการ
๓	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ	๕	๒๑.๕๙	๑๗.๕๕	๘๑.๓๒	๔.๐๓	คงเหลือ ๑ รายการ
๔	โครงการชลประทานบึงกาฬ	๖	๒๒.๔๑	๑๖.๕๑	๗๓.๖๗	๕.๙๐	คงเหลือ ๑ รายการ
๕	ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ	๕	๑๖.๔๕	๖.๗๙	๔๑.๒๙	๙.๖๖	คงเหลือ ๑ รายการ
๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ	๑๓	๓๒.๐๒	๑๑.๔๓	๓๕.๖๙	๒๐.๕๙	คงเหลือ ๖ รายการ
๗	องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	๕	๓๑.๘๓	๘.๒๖	๒๕.๙๕	๒๓.๕๗	คงเหลือ ๔ รายการ
๘	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ	๒	๔.๙๒	๑๐.๕	๒๑.๓๕	๓.๘๗	คงเหลือ ๑ รายการ
๙	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ	๑	๑๗.๕๙	๒.๘๐	๑๕.๙๑	๑๔.๗๙	คงเหลือ ๑ รายการ
๑๐	โรงพยาบาลบึงกาฬ	๑	๑๘๖.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๖.๓๓	คงเหลือ ๑ รายการ
	รวม	๑๕๖	๔๙๒.๕๗	๑๙๘.๕๓	๔๐.๓๑	๒๙๔.๐๔	คงเหลือ ๒๖ รายการ

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ กันเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๒.๑๔ ล้านบาท จำนวน ๕๑ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๒๐.๓๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๗๕ ล้านบาท

นายวัฒนา ภูด่านแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการคงเหลือ จำนวน ๑ รายการ คือ

- โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ ๖-๘ การติดตั้งครุภัณฑ์ และจะส่งมอบงานคงเหลือทั้งหมดภายในต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ กันเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๓๗.๓๐ ล้านบาท จำนวน ๖๗ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๓.๗๕ ล้านบาท คงเหลือ ๒๓.๕๕ ล้านบาท

นางสาวกุลริศา ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการคงเหลือ จำนวน ๙ รายการ คือ

(๑) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกก่อ เทศบาลตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๔๐ ผู้รับจ้างทำงานอยู่ระหว่างดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และคำนวณราคากลางในระบบ e-GP

/(๒) ก่อสร้าง...

(๒) ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่งไฮ เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง งบประมาณที่ ๕-๗

(๓) ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลปากคาค เทศบาลตำบลปากคาค อำเภอปากคาค จังหวัดบึงกาฬ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๐ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวนงวดงานทั้งหมด ๔ งวดงาน

(๔) ปรับปรุงพื้นที่ทางเท้าริมแม่น้ำโขง (ตอนที่ ๑ จากทางเท้าเดิม -ทางแยกก่อนถึงวัดปากคาค) (ตอนที่ ๒ จากทางเท้าเดิม - ทางเท้าเดิมฝั่งบ้านท่าสวรรค์) หมู่ที่ ๗ บ้านท่าสวรรค์ ตำบลปากคาค กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลปากคาค อำเภอปากคาค จังหวัดบึงกาฬ อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

(๕) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ. ๓๐-๐๐๙ หมู่ที่ ๕ บ้านศรีวิไล (สายตลาดยาง) ตำบลนาแก ยาว ๑,๙๙๐ เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงดินถมเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอปากคาค จังหวัดบึงกาฬ ส่งคืนโครงการ เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ ซึ่งหน่วยงานได้ทำหนังสือแจ้งให้เข้าแก้ไขงาน จำนวน ๓ ครั้ง แต่ผู้รับจ้างไม่เข้ามาดำเนินการแก้ไข หน่วยงานจึงได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อแจ้งเป็นผู้ทำงานไปกรมบัญชีกลาง

(๖) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดศรีเมืองธรรมคุณ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

(๗) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงตักโด้ หมู่ที่ ๔ บ้านทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๘๔ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

(๘) ขุดลอกหนองฮีเหนือ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสว่าง ตำบลนาสวรรค์ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๐,๒๕๙ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

(๙) ขุดลอกหนองจันทน์ช่วงที่ ๗ (แหล่งน้ำหนองจันทน์) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจันทน์สาคร ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ กว้าง ๓๔.๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๓,๘๐๕ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

สำหรับการดำเนินงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วว่ากรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งมาว่ากรณีที่เงินงบประมาณถูกพับไปแล้วแต่ยังมีคู่สัญญา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการจัดทำงบประมาณเพื่อมาจ่ายเป็นค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเอง

สำหรับรายการที่งบประมาณจะถูกพับไป คือ รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ. ๓๐-๐๐๙ หมู่ที่ ๕ บ้านศรีวิไล (สายตลาดยาง) ตำบลนาแกฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแกฯ ในส่วนรายการคงเหลืออื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลการดำเนินงานร้อยละ ๔๐-๕๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๓. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ กันเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๑.๕๙ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๗.๕๕ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๐๓ ล้านบาท

นางสาววาสนา คงงาม เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการคงเหลือ จำนวน ๑ รายการ คือ เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยอั้งฮ้า หมู่ที่ ๓ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๔. โครงการชลประทานบึงกาฬ กันเงินไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๒.๔๑ ล้านบาท จำนวน ๖ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๖.๕๑ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๙๐ ล้านบาท

นายสรายุทธ ม่วงทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการ คงเหลือ จำนวน ๑ รายการ คือ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพรสวรรค์ พื้นที่ชลประทาน ๑,๒๐๐ ไร่ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด

๕. ดำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ กันเงินไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๖.๔๕ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๖.๗๙ ล้านบาท คงเหลือ ๙.๖๖ ล้านบาท

พ.ต.ท. กริชเทพ ก๊อภิมพ์ สารวัตรฝ่ายอำนวยการ(กบ.) (แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการคงเหลือ จำนวน ๑ รายการ คือ โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.บึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อยู่ระหว่างดำเนินการในงานที่ ๔ ซึ่งเดิมกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๔ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ ปัญหาอุปสรรคเกิดจากผู้รับจ้างอยู่นอกพื้นที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๔ ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และผู้รับจ้างยืนยันสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กันเงินไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๓๑.๘๓ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๘.๒๖ ล้านบาท คงเหลือ ๒๓.๕๗ ล้านบาท

นายวนาชาติ วงศ์พุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการ คงเหลือ จำนวน ๔ รายการ คือ

(๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบหนองหิน บ้านสะง้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ส่งมอบงาน วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ตรวจรับวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

(๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย บก ๒๑๔๗ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนสว่าง-บ้านโคสี หมู่ที่ ๕ ตำบลโคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

(๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านคำแสน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคสี - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๐

(๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองเล็ง - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

๗. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ กันเงินไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๔.๙๒ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑.๐๕ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๘๗ ล้านบาท

นายมาวิน ศรีแก้ว นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (แทน) พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการคงเหลือ จำนวน ๑ รายการ คือ ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบของอาคารและบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑.๐๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งมอบเพิ่มอีก ๒ งาน วงเงินประมาณ ๑.๙๐ ล้านบาท คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และคงเหลือประมาณ ๑.๙๐ ล้านบาท คาดจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

นายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการ และสำหรับงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จโดยเร็ว
และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายโดยเร็ว และฝากสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ สำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการที่คาดว่าจะถูกพับไป จำนวน ๑ โครงการ
ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด และให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับสภาว่าหากเบิกจ่ายไม่ทัน
หน่วยงานต้องใช้งบประมาณของหน่วยงานตนเองในการดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๗ น.

(ลงชื่อ) ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวจารุณี วงศ์ราชา)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวทิพาภรณ์ สุขศรี)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ