

รายงานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเจติยาศิริ (ภูทอก) ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

ผู้มาประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ | ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (ประธาน) |
| ๒. นายชาญวุฒิ ศรีเครือ | คลังจังหวัดบึงกาฬ |
| ๓. นายกริชชัย ศิลปายะ | ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ |
| ๔. นายพิสิษฐ์ ชินะวิวัฒน์ | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ |
| ๕. นายนิระเวช นนทมาตย์ | พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ |
| ๖. นายอิทธิรัฐ สินารักษ์ | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ |
| ๗. นางสาวจิตติภา สามนิมโหม | เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ |
| ๘. นายสันติ สุกุลเดช | ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ |
| ๙. นายวนาชาติ วงศ์พุทธา | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ |
| ๑๐. นางสาวทิพาภรณ์ สุขศรี | ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง |
| ๑๑. นายภาณุวัฒน์ พูลสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ |
| ๑๒. นางสาวสมหมาย สุขคนพันธ์ | ผู้อำนวยการกองคลัง
(แทน) ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ |
| ๑๓. นายถาวร ชมมี | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ |
| ๑๔. นางสาวชุดิภาญจน์ หาญคำหล้า | นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ |
| ๑๕. นางสาววิมล มวลชัยภูมิ | ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหาร
งานพัฒนาชุมชน (แทน) พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ |
| ๑๖. นายจิรายุทธ ชมพจนานนท์ | หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
(แทน) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ |
| ๑๗. นายสุชาติ มวลชัยภูมิ | ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ |
| ๑๘. นายนรภัทร สิทธิจักร | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ |
| ๑๙. นายวัฒนา ภูด่านแก้ว | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ |
| ๒๐. นายขวลิต เข้มศิริ | รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ |
| ๒๑. นายนันทะวุธ วงศ์อินพ้อ | รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเซกา |
| ๒๒. นายจักรกริช จิตธรรม | วิศวกรชลประทานชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ |
| ๒๓. นายสมพร แสนธรรมา | หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(แทน) เกษตรจังหวัดบึงกาฬ |

๒๔. นางสมคิด ภาบุตร

๒๕. นางสาวนุชจรี ชันวิสิทธิ์

๒๖. นางธัญลักษณ์ จิตตะยโสธร

๒๗. นางสาววัชรีย์ นิยมพงษ์

๒๘. นางสาวทิพวรรณ เสี่ยงเลิศ

๒๙. พ.ต.ท. กริชเทพ ก๊อกพิมพ์

๓๐. นางสาวจุฑามารณ์ อ่อนดีกุล

๓๑. นางปรมาพร เบาเซอร์

๓๒. นางสาวสรลญา พินระ

๓๓. นางสาวพิมพ์พัชร หายูเชิงชัย

๓๔. นายมณฑล รูปเทียนทอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกุลริศา ประพันธ์

๒. นายวงศ์วิสุทธิ์ โสวิชัย

๓. นายพิษณุพงษ์ ธนะคำดี

๔. นางสาวสาวิตี ยุทธธา

๕. พ.ต.ต.หญิง ธนัชนธ์ลักษณ์ โสมณะวัตร

๖. นางนงลักษณ์ อะโคตรมี

๗. นางสาวจารุณี วงศ์ราชา

๘. นางสาวภาวิณี ผิวผ่อง

๙. นางสาวรัตติกาล ไนฤทธิ์

๑๐. นางสาวพิมพ์รัตน์ อินทร์อุดม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(แทน) ปลัดจังหวัดบึงกาฬ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ(กบ.)

(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์

และข้อมูล ฯ

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญการงาน

(แทน) ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

หัวหน้างานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคเซกา

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเงินและบัญชี

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

นักวิชาการคลัง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ (ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ที่ บก ๐๐๐๓/ว ๐๔๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔

(ตามหนังสือจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ บก ๐๐๐๓/ว ๒๙๙๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗)

นางสาวทิพาภรณ์ สุขศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการโดยเร็ว รวมทั้งเร่งรัดการตรวจรับงานสำหรับโครงการที่ผู้รับจ้างได้มีการส่งมอบงานแล้วและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ สำหรับโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วมีเงินเหลือจ่ายหากมีความจำเป็นต้องใช้ให้เร่งดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อไปดำเนินการในโครงการที่จำเป็นต้องใช้เงินเหลือจ่าย และเร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากหมดความจำเป็นต้องใช้เงินเหลือจ่ายให้ประสานต้นสังกัดเพื่อโอนเงินกลับ

ประธาน แจ้งให้ส่วนราชการรับทราบและถือปฏิบัติ เนื่องจากการที่จะได้รับการขออนุมัติงบประมาณแต่ละโครงการต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็น เมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้วขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเนื่องจากเป็นเงินภาษีของประชาชน ดังนั้นประชาชนจะได้รับผลประโยชน์นั้นด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ วิธีปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายการที่เปลี่ยนแปลง

(ตามหนังสือจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ บก ๐๐๐๓/ว ๒๙๙๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗)

นางสาวทิพาภรณ์ สุขศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำหรับงบประมาณที่ต้องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายการที่เปลี่ยนแปลงคือ โครงการที่มีการแก้ไขรายละเอียดอันเกิดจากการพิมพ์ สะกดผิด คำซ้ำ เกินหรือตกหล่น หรือใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้อง ในรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และรายการที่เปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากรายการเดิม เป็นรายการใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว โดยหน่วยงานต้องดำเนินการส่งหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานแจ้งไปยังกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม หรือวันที่ ๑๕ กันยายน ของทุกปี เพื่อกฎบัญชีกลางจะได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการในระบบ New GFMS Thai และหน่วยงานจะได้มีระยะเวลาเพียงพอในการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

ประธาน แจ้งให้ส่วนราชการรับทราบ เนื่องจากเป็นวิธีปฏิบัติทุกปีงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี

(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗)

นางสาวทิพาภรณ์ สุขี ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง กล่าวแจ้งในที่ประชุมทราบ

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่จะขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณีมีหนี้ผูกพัน หน่วยงานสามารถขอเงินเหลื่อมปีได้ทุกรายการ โดยไม่กำหนดวงเงิน กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งยังไม่เป็นหน่วยงานผู้เบิกในระบบ New GFMS Thai และต้องเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ต้องแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการบันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMS Thai

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๒๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

นางสาวทิพาภรณ์ สุขี ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง กล่าวแจ้งในที่ประชุมทราบ

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ คือ ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้เสนอราคาเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนามไว้ก่อน ทั้งนี้ การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐจะได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างได้ เมื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ....เป็นรายหน่วยงานและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒

สำหรับกรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๑.งบส่วนราชการ (Function)

หน่วย:ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย				ลำดับ เบิกจ่าย ระดับ ประเทศ	การใช้จ่าย				ลำดับ ใช้จ่าย ระดับ ประเทศ
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้า เบิกจ่าย	+สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ	เป้า ใช้จ่าย	+สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	
รายจ่ายประจำ	๑,๓๐๓.๖๘	๑,๑๙๑.๓๔	๙๐.๖๙	๘๔.๖๖	+ ๖.๐๓	๕๒	๑,๒๐๖.๔๔	๙๑.๘๔	๙๔.๐๐	- ๒.๑๖	๔๗
รายจ่ายลงทุน	๒,๐๖๔.๐๖	๑,๐๑๘.๓๑	๔๙.๒๒	๕๓.๐๐	- ๗.๗๘	๑๗	๑,๕๓๒.๓๓	๗๔.๕๙	๙๓.๓๓	- ๑๗.๓๔	๓๗
ภาพรวม	๓,๓๖๗.๗๔	๒,๒๐๙.๖๕	๖๕.๓๒	๗๙.๐๐	- ๑๓.๖๘	๕๔	๒,๗๓๘.๗๗	๘๑.๑๕	๙๔.๐๐	- ๑๑.๘๕	๕๕

/๒. งบจังหวัด...

๒. งบจังหวัด

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย				ลำดับ เบิกจ่าย ระดับ ประเทศ	การใช้จ่าย				ลำดับ ใช้จ่าย ระดับ ประเทศ
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้า เบิกจ่าย	+สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ	เป้า ใช้จ่าย	+สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	
รายจ่ายประจำ	๑๘.๑๙	๑๓.๓๖	๗๓.๔๕	๘๔.๖๖	- ๑๑.๒๒	๑๗	๑๔.๖๒	๘๐.๓๙	๙๔.๐๐	- ๑๓.๖๑	๒๑
รายจ่ายลงทุน	๑๕๐.๙๘	๑๘.๘๖	๑๒.๔๙	๕๗.๐๐	- ๔๔.๕๑	๒๖	๑๕๐.๘๕	๙๙.๙๑	๙๓.๓๓	+ ๖.๕๘	๑
ภาพรวม	๑๖๙.๑๗	๓๒.๒๒	๑๙.๐๔	๑๔๑.๐๐	- ๕๙.๙๖	๔๐	๑๖๕.๔๗	๙๗.๘๑	๙๔.๐๐	+ ๓.๘๑	๑

๓. งบกลุ่มจังหวัด

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย			
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าเบิกจ่าย	+สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ	เป้าใช้จ่าย	+สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย
รายจ่ายประจำ	๐.๔๐	๐.๑๕	๓๖.๖๓	๘๔.๖๖	- ๔๘.๐๓	๐.๒๐	๔๙.๒๖	๙๔.๐๐	- ๔๔.๗๔
รายจ่ายลงทุน	๕๐.๐๐	๔.๕๐	๘.๙๙	๕๗.๐๐	- ๔๘.๐๑	๔๙.๕๗	๙๙.๑๔	๙๓.๓๓	+ ๕.๘๑
ภาพรวม	๕๐.๔๐	๔.๖๕	๙.๒๑	๑๔๑.๐๐	- ๖๙.๗๙	๔๙.๗๗	๙๘.๗๕	๙๔.๐๐	+ ๕.๗๕

นางสาวทิพาภรณ์ สุขี ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง กล่าวรายงานสำหรับงบพัฒนาจังหวัด มีผลการใช้จ่าย ภาพรวม รายจ่ายลงทุน อยู่ลำดับที่ ๑ ของประเทศ

ประธาน กล่าวจังหวัดบึงกาฬได้รับคำชมเชย สำหรับงบพัฒนาจังหวัด ได้ลำดับที่ ๑ ของประเทศ ต้องขอบคุณ ส่วนราชการที่ช่วยดำเนินการ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ขอให้ส่วนราชการช่วยดำเนินการให้ได้หรือ ได้ลำดับใกล้เคียงเหมือนกับงบพัฒนาจังหวัด ซึ่งเชื่อได้ว่าจังหวัดบึงกาฬไม่มีปัญหาในการดำเนินการแต่อย่างใด ยกเว้น งบประมาณในส่วนของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ต้องปรับการดำเนินงาน

๔. เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย: ล้านบาท

งบประมาณ	เงินกันไว้เบิกเหลือปี	การเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ปี ๒๕๖๖	๕๖๒.๕๗	๒๙๓.๐๓	๖๓.๓๕	๑๖๙.๕๕	๓๖.๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามสถานะการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

➤ งบรายจ่ายลงทุน

- งบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๑ หน่วยงาน ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วย: ล้านบาท

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	รายการ	งบ ประมาณ จัดสรร	PO	การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย		คงเหลือ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	เบิกจ่าย+ PO	ร้อยละ	
๑	องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	๖	๙๐.๘๘๓๓	๓๐.๔๕๖	๖๐.๔๒๘	๖๖.๔๙	๙๐.๘๘๓๓	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐
๒	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ	๒	๕๐.๖๔	๑.๕๓๖	๓.๔๘๕	๖.๘๘๒	๕.๐๖๔	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐
๓	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ	๒	๐.๓๓๕	๐.๕๐๐	๐.๒๓๕	๓๑.๙๔	๐.๓๓๕	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐
๔	สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ	๑	๑.๑๐๐	๑.๑๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๑.๑๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐
๕	ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ	๗	๑๒.๗๕๒	๑๒.๗๕๒	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๑๒.๗๕๒	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐
๖	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ	๓๗	๑๕.๘๒๓	๙.๓๗๘	๖.๔๒๔	๔๐.๖๐	๑๕.๘๒๓	๙๙.๙๙	๐.๐๐๑
๗	สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ	๖	๕.๐๙๓	๓.๓๗๘	๑.๗๑๕	๓๓.๔๗	๕.๐๙๓	๙๙.๙๙	๐.๐๐๓
๘	งบประมาณจังหวัด - สำนักงาน จังหวัดบึงกาฬ	๑๑	๑๕.๐.๙๘๓	๑๓.๑.๙๘๙	๑.๘๘๕	๑๒.๙๙	๑๕.๐.๙๘๓	๙๙.๙๙	๐.๑๓๖
	(งบกลาง) งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ	๑	๔.๑.๖๕๒	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๔.๑.๖๕๒
๙	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบึงกาฬ	๒๖๒	๕.๖.๗๖๑	๑๒.๐๐๗	๔.๔.๓๗๗	๗๘.๒๒	๕.๖.๔๐๔	๙๙.๙๗	๐.๓๕๗
๑๐	แขวงทางหลวงบึงกาฬ	๔๑	๔.๔.๖.๖๖	๑.๕.๖.๖๐	๒.๘.๒๒๖	๖๓.๕๗	๔.๔.๖.๖๖	๙๙.๙๙	๔.๔.๖.๖๐
	(งบกลาง) แขวงทางหลวงบึงกาฬ	๑	๒.๓๐๑	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๒.๓๐๑
๑๑	สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ	๘๐	๒.๗.๘๖๐	๗.๒.๕๑	๒.๐.๒๒๐	๓๒.๕๕	๒.๗.๘๖๐	๙๙.๕๗	๐.๓๓๙
๑๒	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ	๙	๒.๒.๓๖๖	๖.๘.๘๓	๑.๕.๔๖๖	๖๗.๙๙	๒.๒.๓๖๖	๙๙.๒๖	๐.๓๓๗
๑๓	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ	๑๓	๖.๗.๖๗	๒.๘.๕๕	๓.๖.๕๓	๕๓.๙๙	๖.๖.๖๗	๙๙.๐๙	๐.๑๒๙
๑๔	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ	๓	๔.๔.๘๗	๔.๓.๔๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๔.๓.๔๐	๙๖.๗๓	๐.๑๓๗
๑๕	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดบึงกาฬ	๔	๒.๑.๓๑	๒.๐.๓๑	๐.๐๑๐	๐.๔๕	๒.๐.๔๑	๙๕.๗๘	๐.๐๙๐
๑๖	โครงการชลประทานบึงกาฬ	๔๗	๔.๐.๖.๓๓๐	๘.๕.๕๕	๓.๕.๕.๑๓๓	๘๗.๙๐	๓.๖.๕.๒๗๗	๙๐.๐๑	๔.๐.๖.๐๓
	(งบกลาง) โครงการชลประทานบึงกาฬ	๑	๒.๕.๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๒.๕.๐๐
๑๗	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ	๖๘	๓.๒.๓.๔๒	๒.๒.๒.๒๓	๖.๗.๘๖	๒๐.๙๘	๒.๙.๐.๐๙	๘๙.๖๙	๓.๓.๓.๓๓
๑๘	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด บึงกาฬ	๒	๓.๓.๓.๓๗	๑.๔.๘๐	๑.๔.๑๙	๔๒.๗๖	๒.๘.๙๙	๘๗.๓๘	๐.๔.๑๙
๑๙	แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ	๔๓	๒.๑.๕.๙๙๖	๘.๖.๓๓๒	๙.๕.๖.๑๘	๔๔.๒๗	๑.๘.๑.๙๕๐	๘๔.๒๔	๓.๔.๐.๔๖

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	รายการ	งบ ประมาณ จัดสรร	PO	การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย		คงเหลือ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ	
๒๐	เทศบาลเมืองบึงกาฬ	๗	๔๗,๐๕๖	๘,๕๒๐	๒๘,๑๕๔	๕๙.๘๓	๓๖,๖๓๔	๗๗.๙๔	๑๐,๓๘๒
๒๑	สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ	๕	๓,๑๑๙	๑,๖๗๘	๐,๓๔๙	๒๔.๐๑	๒,๔๒๗	๗๗.๘๑	๐,๖๙๒
	(งบกลาง)สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ	๑๓	๖,๐๓๙	๐,๐๐๐	๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐,๐๐๐	๐.๐๐	๖,๐๓๙
๒๒	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ	๑๑	๑๒,๕๒๓	๐,๐๐๐	๙,๕๐๘	๗๕.๙๒	๙,๕๐๘	๗๕.๙๒	๓,๐๑๕
๒๓	สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ	๑๒	๔,๙๔๓	๓,๐๑๙	๐,๖๒๐	๑๒.๕๔	๓,๖๓๙	๗๓.๖๒	๑,๓๐๔
๒๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ	๒๘	๓,๔๓๒	๘,๒๗๔	๑๑,๓๓๐	๓๓.๐๑	๑๙,๖๐๔	๕๗.๑๑	๑,๔๗๒
๒๕	โรงพยาบาลบึงกาฬ	๓	๔๗,๐๓๒	๒,๕๓๖	๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒,๕๓๖	๕.๓๗	๒๔,๔๙๖
๒๖	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ	๒	๖,๓๓๓	๒,๒๗๘	๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒,๒๗๘	๓๕.๓๔	๔,๐๕๕
๒๗	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ	๑๓	๔,๓๖๐	๐,๕๓๐	๐,๑๖๕	๓.๗๖	๐,๓๓๕	๑๖.๗๔	๓,๖๕๕
๒๘	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ	๒	๔,๕๙๕	๐,๐๐๐	๐,๒๙๕	๖.๔๒	๐,๒๙๕	๖.๔๒	๔,๓๐๐
๒๙	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ	๑๑๐	๓,๐๗๖	๐,๐๐๐	๑,๘๕๕	๖.๐๐	๑,๘๕๕	๖.๐๐	๑,๒๒๑
๓๐	สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ	๒	๐,๕๒๓	๐,๐๐๐	๐,๐๒๘	๕.๓๔	๐,๐๒๘	๕.๓๔	๐,๔๙๕
๓๑	วิทยาลัยเทคนิคเซกา	๑	๕,๓๗๘	๐,๐๐๐	๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๓๗๘
	รวม	๘๕๖	๒,๐๔๐,๖๒๐	๕,๕๔๐,๒๐๐	๙,๘๗๙,๖๖๒	๘๘.๕๑	๑,๕๕๓,๙๖๒	๗๕.๖๖	๔,๓๖๖,๖๖๗

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๙๐.๘๗๓ ล้านบาท จำนวน ๖ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ คงเหลือ ๕ รายการ

นายวนาชาติ วงศ์พุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่าย รายการคงเหลือ จำนวน ๕ รายการ

(๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาสวรรค์ - บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๐ - ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๖.๒๔๔ ล้านบาท

(๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล - บ้านกำแพงเพชร หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๘.๖๒๐ ล้านบาท

(๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำภู หมู่ที่ ๕ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านนาคำแคน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓.๒๖๐ ล้านบาท

(๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเขมได้หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยพร - บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓.๒๔๘ ล้านบาท

/(๕) โครงการ...

(๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านปรารณาดิ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก บ้านโนน หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๙.๐๘๔ ล้านบาท

สรุปองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ แผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๕ รายการ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๖.๕๐๘ ล้านบาท

- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๒๓.๙๔๘ ล้านบาท

ประธาน กล่าวสอบถามเพิ่มเติมการดำเนินงานและกำหนดการแล้วเสร็จในการจัดทำขั้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

นายวนาชาติ วงศ์พุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ รายงานปัญหาความล่าช้าในจัดทำขั้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ เนื่องจากประติมากรรมในการจัดทำขั้มที่จัดส่งเกิดความเสียหายแตกหัก ซึ่งผู้ควบคุมงานแจ้งไม่นำมาติดตั้งและให้ดำเนินการแก้ไขใหม่ ซึ่งประติมากรรมชิ้นใหม่จะส่งมาในวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๑๐ วัน

ประธาน กล่าวขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากล่วงเลยระยะเวลาการติดตั้งแล้ว อาจเกิดความเสียหายกับหน่วยงานที่ดำเนินการ

๒. วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕.๐๖๔ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ

นายชวลิต เข้มศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑.๕๗๙ ล้านบาท คือ

- ปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ คงเหลืองานมุงหลังคา ปัญหาความล่าช้าเกิดจากสภาพอากาศมีฝนตก ทำให้ช่างไม่สามารถดำเนินงานมุงหลังคาได้ เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑.๕๗๙ ล้านบาท

๓. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๐.๗๓๕ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ คือ

- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

๔. สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑.๑๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ

นายชาญวุฒิ ศรีเครือ คลังจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑.๑๐๐ ล้านบาท คือ

- ค่าก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖ งวดงาน ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า หน่วยงานได้ทำหนังสือแจ้งเร่งรัดให้เข้าดำเนินงาน ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินงานแล้ว คาดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๑.๑๐๐ ล้านบาท

๕. ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒.๗๕๒ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ

พ.ต.ท. กริชเทพ กือกพิมพ์ สารวัตรฝ่ายอำนวยการ(กบ.) (แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๑๒.๗๕๒ ล้านบาท

(๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) สำหรับฝ่ายอำนวยการ ใช้งานสารสนเทศระบบงาน (POLIS) ส่งมอบภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๐.๓๘๔ ล้านบาท

(๒) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA สำหรับฝ่ายอำนวยการ ใช้งานสารสนเทศระบบงาน (POLIS) ส่งมอบภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๐.๐๔๐ ล้านบาท

(๓) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง สำหรับใช้งานระบบ CRIMES ส่งมอบภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๐.๐๓๑ ล้านบาท

(๔) ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.บึงคล้า จว.บึงกาฬ ดำเนินงานแล้วเสร็จ ส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๐.๔๕๐ ล้านบาท

(๕) ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.ป่งไฮ จว.บึงกาฬ ดำเนินงานแล้วเสร็จ ส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๐.๔๖๘ ล้านบาท

(๖) ปรับปรุงอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา จำนวน ๑ หลัง (หลังที่๑) จว.บึงกาฬ ดำเนินงานแล้วเสร็จ ส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๐.๔๙๙ ล้านบาท

(๗) เรือนแถวสัญญาบัตร ๑๐ คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. สภ.บึงคล้าตำบลหนองเต็ง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สัญญาสิ้นสุดในเดือนเมษายน ๒๕๖๘

- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน ๑๐.๘๕๐ ล้านบาท

สรุปสำรวจจรรยาบรรณจังหวัดบึงกาฬ แผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๗ รายการ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๑.๙๐๒ ล้านบาท

- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๐.๘๕๐ ล้านบาท

๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๕.๘๒๓ ล้านบาท จำนวน ๓๗ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๒๕ รายการ คงเหลือ ๑๒ รายการ

นายบรรหาร สิทธิจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการ และแผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๑๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๒.๗๕๒ ล้านบาท

(๑) โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๐.๐๘๖ ล้านบาท

(๒) โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนโพธิ์ทองประชาสรรค์ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐.๑๓๓ ล้านบาท

(๓) หอน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๐.๓๙๙ ล้านบาท

(๔) หอน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๐.๓๙๙ ล้านบาท

(๕) หอน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๐.๓๙๕ ล้านบาท

(๖) อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-๖ สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ งบผูกพันข้ามปี (๒๕๖๗-๒๕๖๘) อยู่ระหว่างก่อสร้าง

- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒.๘๔๙ ล้านบาท

(๗) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๑๒ Type ๒ โรงเรียนศรีสำราญพิทยาคม ตำบลศรีสำราญ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดบึงกาฬ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๐.๓๕๗ ล้านบาท

(๘) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๐.๔๙๕ ล้านบาท

(๙) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบลหนองยอง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๐.๕๘๐ ล้านบาท

(๑๐) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๐.๔๑๘ ล้านบาท

(๑๑) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนภูทอกวิทยา ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๐.๓๙๙ ล้านบาท

(๑๒) อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบผูกพันข้ามปี (๒๕๖๗-๒๕๖๘) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างก่อสร้าง

- เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว

- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓.๐๔๗ ล้านบาท

สรุปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ แผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๑๒ รายการ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ รายการ จำนวนเงิน ๓.๖๖๑ ล้านบาท

- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๕.๘๙๖ ล้านบาท

๗. สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๙๓ ล้านบาท จำนวน ๖ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ คงเหลือ ๑๕ รายการ

นายสมพร แสนธิดา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (แทน) เกษตรจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๔.๕๙๓ ล้านบาท

(๑) รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

- ส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑.๓๕๘ ล้านบาท

(๒) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (จำนวน ๙ งาน)

- เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓ งาน (งานที่ ๑-๓)

- เบิกจ่ายงวดงานที่ ๔-๕ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๐.๗๕๑ ล้านบาท

- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี งานที่ ๖-๙ จำนวนเงิน ๐.๓๓๙ ล้านบาท

(๓) ปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

- ส่งมอบงานวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

- เบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๐.๕๐๐ ล้านบาท

(๔) ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

- ส่งมอบงานวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

- เบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๐.๕๐๐ ล้านบาท

(๕) ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ สำนักงานเกษตรอำเภอพริยาลัย ตำบลพรเจริญ อำเภอพริยาลัย จังหวัดบึงกาฬ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

- ส่งมอบงานวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

- เบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๐.๓๕๐ ล้านบาท

สรุปสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ แผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๕ รายการ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๓.๔๕๙ ล้านบาท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๐.๓๓๙ ล้านบาท

๘. งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๐.๙๘๓ ล้านบาท จำนวน ๑๑ รายการ

(๘.๑) งบประมาณจังหวัด ดำเนินการโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๑.๙๘๓ ล้านบาท

นายจิรายุทธ ขมพจนานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ (แทน) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๔ รายการ

(๑) ขุดลอกหนองคำปะกั้ง ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๓๕ ลูกบาศก์เมตร บ้านท่าสาวท หมู่ที่ ๙ ตำบลโซ อำเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๐.๔๙๘ ล้านบาท

(๒) ขุดลอกหนองยาง ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๓๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๘๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโซ อำเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๐.๔๙๙ ล้านบาท

(๓) ขุดลอกหนองรูสุต ขนาดกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๓๕ ลูกบาศก์เมตร บ้านโนนภูดิน หมู่ที่ ๖ ตำบลโซ อำเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

- ติดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ดำเนินการ คาดดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด
- หน่วยงานได้ประสานทางคณะกรรมการตรวจการจ้างจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๗ สกลนคร ลงพื้นที่ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๐.๔๙๘ ล้านบาท

(๔) ขุดลอกหนองไข้เหี้ย ขนาดกว้าง ๒๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๘๖ ลูกบาศก์เมตร บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลโซ อำเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๐.๔๘๘ ล้านบาท

(๘.๒) งบประมาณจังหวัด - ดำเนินการโดย แขวงทางหลวงบึงกาฬ จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๒๕.๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓.๗๔๙ ล้านบาท คงเหลือ ๒๑.๒๕๑ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย จำนวน ๐.๐๑๐ ล้านบาท

นางสมคิด ภวบุตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๑ รายการ

(๑) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแหล่งท่องเที่ยว และติดตั้งราวกันอันตรายและป้ายจราจร เพื่อความปลอดภัย ถนนสาย ทล. ๒๐๒๖ ตอนหนองหึ่ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔๗+๐๐๐ เป็นช่วง ๆ อำเภอเซกา - อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (๕๒๖ ต้น) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒๑.๒๔๕ ล้านบาท

(๘.๓) งบประมาณจังหวัด - ดำเนินการโดย แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๑๒๔.๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕.๑๐๙ ล้านบาท จำนวนเงินคงเหลือ ๑๐๘.๘๙๑ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย จำนวน ๐.๑๓๐ ล้านบาท

นางธัญลักษณ์ จิตตะโยธิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๖ รายการ

(๑) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก. ๓๐๑๘ แยก ทล. ๒๑๒ - แยก ทล. ๒๐๙๕ ตำบลสมสนุก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร

- สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างก่อสร้าง

/-เงินเหลือจ่าย...

- เงินเหลือจ่าย จำนวน ๐.๐๑๒ ล้านบาท
- ขอคืนเงินไว้เบิกเลื่อนปี จำนวน ๑๕.๙๘๘ ล้านบาท

(๒) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก. ๔๐๓๑ แยก ทล. ๒๐๙๕ - บ้านนาสวรรค์ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔.๕๐๐ กิโลเมตร

- สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
- เงินเหลือจ่าย จำนวน ๐.๐๑๘ ล้านบาท
- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๓.๓๘๒ ล้านบาท

(๓) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก. ๕๐๓๓ แยก ทช.บก. ๔๐๐๑ - บ้านค่านาดี ตำบลค่านาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔.๐๐๐ กิโลเมตร

- สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕.๑๐๙ ล้านบาท
- เงินเหลือจ่าย จำนวน ๐.๐๓๐ ล้านบาท
- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๗.๔๖๑ ล้านบาท

(๔) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก. ๔๐๓๐ แยก ทล. ๒๐๙๕ - บ้านโนนสว่าง ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕.๐๗๐ กิโลเมตร

- สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
- เงินเหลือจ่าย จำนวน ๐.๐๔๕ ล้านบาท
- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑.๗๕๕ ล้านบาท

(๕) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก. ๐๐๕ เชิงลาดสะพานมิตรภาพดอนตาล ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓.๘๐๐ กิโลเมตร

- สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
- เงินเหลือจ่าย จำนวน ๐.๐๑๐ ล้านบาท
- ขอคืนเงินไว้เบิกเลื่อนปี จำนวน ๑๗.๙๙๕ ล้านบาท

(๖) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก. ๔๐๓๖ แยก ทล. ๒๐๒๖ - บ้านไทยเสรี ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓.๒๐๐ กิโลเมตร

- สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
- เงินเหลือจ่าย จำนวน ๐.๐๒๐ ล้านบาท
- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒.๐๘๐ ล้านบาท

ประธาน แฉการปรับปรุงถนนบริเวณอำเภอเซกา ได้ปรับปรุงชุดหน้าถนนตลอดแนวถนนทำให้การเดินทางไม่สะดวก และไม่ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน ผ่าให้หน่วยงานแขวงทางหลวงบึงกาฬ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ถนน

(๘.๔) งบประมาณจังหวัด-(งบกลาง) ดำเนินการโดย แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๔๑.๖๔๒ ล้านบาท

นางธัญลักษณ์ จิตตยะโสธร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๑ รายการ คือ

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามข้อเสนอโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จำนวนเงิน ๔๑.๖๔๒ ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวน ๒ โครงการ

(๑) ก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลาดยางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหินสามวาฬ สาย บก.๓๐๐๗ แยก ทล.๒๑๒ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑ สายทาง

- ลงนามในสัญญาวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๘

/-ขอคืนเงิน...

- ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑๕.๐๐๐ ล้านบาท

(๒) ก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลาดยางและก่อสร้างสะพานข้ามห้วยบางบาตร เพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๑.๘๕๐ กิโลเมตร จำนวน ๑ สายทาง

- ลงนามในสัญญาวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ส่งเอกสารให้สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ทำ PO ในระบบ New GFMIS Thai วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

- ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒๖.๖๔๒ ล้านบาท

สรุปงบประมาณ-สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ แผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๑๒ รายการ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๗๔.๗๗๘ ล้านบาท

- ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๘ รายการ จำนวนเงิน ๙๘.๘๕๓ ล้านบาท

๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕๖.๗๖๑ ล้านบาท

จำนวน ๒๖๒ รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๒๕ รายการ คงเหลือ ๓๗ รายการ

นายวัฒนา ภูด่านแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๓๗ รายการ จำนวนเงิน ๑๒.๒๒๘ ล้านบาท
เงินเหลือจ่าย จำนวน ๐.๒๒๑ ล้านบาท

(๑) รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒๕ รายการ และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน ๑๑ รายการ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓๖ รายการ จำนวนเงิน ๑๐.๐๑๗ ล้านบาท

(๒) โรงอาหาร แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๑.๙๙๐ ล้านบาท

- ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑.๙๙๐ ล้านบาท

สรุปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ แผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๓๗ รายการ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓๖ รายการ จำนวนเงิน ๑๐.๐๑๗ ล้านบาท

- ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑.๙๙๐ ล้านบาท

๑๐. แขวงทางหลวงบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔๕๐.๙๕๗ ล้านบาท จำนวน ๔๒ รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๑ รายการ คงเหลือ ๑๑ รายการ

นางสมคิด ภูบุตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๒๐ รายการ คือ

(๑) รายการที่เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ รายการ จำนวนเงิน ๑๐๑.๑๒๕ ล้านบาท

(๒) รายการที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๘ รายการ จำนวนเงิน ๖๔.๕๗๕ ล้านบาท

(๒.๑) งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๕ ตอน พรเจริญ - โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ปัญหาล่าช้าเกิดจากเป็นช่วงฤดูฝน

- ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนเงิน ๑๑.๕๕๐ ล้านบาท

(๒.๒) งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๖ ตอน หนองหึ่ง - เหล่าหลวง จังหวัดบึงกาฬ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ปัญหาล่าช้าเกิดจากเป็นช่วงฤดูฝน

- ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนเงิน ๑๒.๖๖๙ ล้านบาท

(๒.๓) งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ปัญหาล่าช้าเกิดจากเป็นช่วงฤดูฝน

- ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนเงิน ๑๗.๗๖๐ ล้านบาท

(๒.๔) งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ ตอน หนองกา - คำตากล้า จังหวัดสกลนคร สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ปัญหาล่าช้าเกิดจากเป็นช่วงฤดูฝน

- ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนเงิน ๙.๓๖๑ ล้านบาท

/(๒.๕) ค่าก่อสร้าง...

(๒.๕) ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างก่อสร้าง

- ขอคืนเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนเงิน ๘.๒๖๙ ล้านบาท

(๒.๖) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) หมวดทางหลวง บ้านม่วง แขวงทางหลวงบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างก่อสร้าง

- ขอคืนเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนเงิน ๑.๔๙๙ ล้านบาท

(๒.๗) งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๕ ตอน พรเจริญ - โซ่พิสัย ตอน ๒ จังหวัดบึงกาฬ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างก่อสร้าง

- ขอคืนเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนเงิน ๐.๔๖๖ ล้านบาท

(๒.๘) งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สายทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน ๑๐ จังหวัดบึงกาฬ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างก่อสร้าง

- ขอคืนเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนเงิน ๓.๐๐๐ ล้านบาท

สำหรับการปรับปรุงสะพานลอยบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ แขวงทางหลวงบึงกาฬ ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปแขวงทางหลวงบึงกาฬ แผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๒๐ รายการ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ รายการ จำนวนเงิน ๑๐๑.๑๒๕ ล้านบาท

- ขอคืนเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๘ รายการ จำนวนเงิน ๖๔.๕๗๕ ล้านบาท

ประธาน กล่าวกรณีสะพานลอยข้ามถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ หากโครงสร้างยังคงมีหลังคาเช่นเดิม อาจจะมีเหตุการณ์เช่นเดิมเมื่อมีพายุฝนลมแรงมาอีก

๑๑. สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒๗.๘๗๐ ล้านบาท จำนวน ๘๐ รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๗ รายการ คงเหลือ ๑๓ รายการ

นางสาววัชรีย์ นิยมพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๑๗ รายการ คือ

(๑) รายการที่เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๑.๘๑๙ ล้านบาท

(๒) รายการที่ขอคืนเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๔.๔๗๐ ล้านบาท

(๒.๑) รายการค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๙ รายการ จำนวนเงิน ๑.๔๘๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างขอหยุดงาน เนื่องจากเกษตรกรเพาะปลูกข้าว

(๒.๒) รายการก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำได้ดิน จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑.๑๐๔ ล้านบาท ผู้รับจ้างขอหยุดงาน เนื่องจากเกษตรกรเพาะปลูกข้าว

(๒.๓) รายการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่การบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดิน ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑.๘๗๘ ล้านบาท สรุปสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ แผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๑๗ รายการ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๑.๘๑๙ ล้านบาท

- ขอคืนเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๔.๔๗๐ ล้านบาท

๑๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒๒.๗๓๖ ล้านบาท

จำนวน ๙ รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ จำนวนเงินคงเหลือ ๗.๒๘๙ ล้านบาท

นายพิสิษฐ์ ชินะวิวัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๑ รายการ คือ

(๑) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีวิไล (ต่อเนื่องเชื่อนเดิม ปี ๖๑) ตำบลนาแก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงกาฬ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร อยู่ระหว่างก่อสร้าง ปัญหาความล่าช้าเกิดจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๖.๘๙๓ ล้านบาท

//(๒) รายการ...

(๒) รายการการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน การสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จำนวน ๕ รายการ เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๐.๓๘๗ ล้านบาท
สรุปสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ แผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๖ รายการ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๗.๒๙๐ ล้านบาท

ประธาน กล่าวสอบถามกรณีเขื่อนป้องกันตลิ่งชายแดน หากดำเนินการแล้วเสร็จและหมดประกันสัญญา หากเกิดน้ำท่วมและชำรุดเสียหายจะต้องใช้งบประมาณใดในการปรับปรุงซ่อมแซม

นายพิสิทธิ์ ชินะวิวัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ กรณีเขื่อนป้องกันตลิ่งชายแดน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะส่งมอบให้เทศบาลเมืองบึงกาฬ การปรับปรุงซ่อมแซมใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองบึงกาฬ หากมีงบประมาณไม่เพียงพอให้ขอใช้งบประมาณไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

ประธาน กล่าวเหตุที่มีปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงมีปริมาณสูงขึ้นเกิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนปล่อยน้ำลงแม่น้ำโขงจำนวนมาก และรัฐบาลไทยได้มีหนังสือแจ้งไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนให้หยุดปล่อยน้ำ เหตุที่น้ำท่วมเกิดจากไม่ได้รับการแจ้งเตือนการปล่อยน้ำ และปริมาณการปล่อยน้ำของสาธารณรัฐประชาชนจีน วินาทีละ ๑๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และทำให้จังหวัดบึงกาฬจะมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นประมาณ ๑-๒ เมตร จังหวัดบึงกาฬจึงได้มีการเชิญนายอำเภอประชุมหารือแนวทางป้องกันน้ำท่วม ทั้งนี้ ต้องขอบคุณรัฐบาลไทยที่ประสานไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการหยุดปล่อยน้ำในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน และขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายที่แจ้งเตือนให้ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วม และขอแจ้งทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันว่า กรณีที่น้ำท่วมบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งชายแดนไม่ใช่ น้ำท่วมถนน ซึ่งหากมีน้ำมาในปริมาณมากน้ำสามารถไหลผ่านได้ ซึ่งห่างจากจุดแลนด์มาร์คประมาณ ๓.๕ เมตร ขอให้ทำความเข้าใจว่าน้ำไม่ได้ท่วมถนนในจังหวัดบึงกาฬ แต่น้ำท่วมบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งชายแดน

นายพิสิทธิ์ ชินะวิวัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ สำหรับเขื่อนป้องกันตลิ่งชายแดนได้ออกแบบการรับปริมาณน้ำจากข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง ๑๐ ปี เนื่องจากปริมาณน้ำในปีนี้มีมากเกินค่าเฉลี่ย ๑๐ ปี ทำให้น้ำท่วมเขื่อนป้องกันตลิ่งชายแดน

๑๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๖.๗๖๗ ล้านบาท

จำนวน ๑๓ รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ รายการ คงเหลือ ๑๐ รายการ

นางสาววิมล มวลชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหาร (แทน) พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๑๐ รายการ คือ

(๑) ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๑.๓๗๙ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ งวดงาน อยู่ระหว่างก่อสร้าง

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ งวดงานที่ ๑-๒

(๒) งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๓ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางเจริญ ตำบลพรเจริญ อำเภอยางเจริญ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงินตามสัญญา ๐.๑๐๔ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ๐.๐๓๔ ล้านบาท

- ส่งมอบงานแล้ว เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๐.๑๐๔ ล้านบาท

(๓) งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๓ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนโซพิสัย ตำบลโซ อำเภอสโพิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๐.๔๑๖ ล้านบาท

- ส่งมอบงานแล้ว เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๐.๒๐๘ ล้านบาท

- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๐.๒๐๘ ล้านบาท

(๔) งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๓ ไร่ จำนวน ๖ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการผู้รับจ้างเข้าดำเนินการไม่ได้ เนื่องจากน้ำท่วม

- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑.๒๙๓ ล้านบาท

(๕) รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน คงเหลือ ๐.๐๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

สรุปสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ แผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๑๐ รายการ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๑.๗๘๖ ล้านบาท
- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๑.๕๐๑ ล้านบาท

๑๔. สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔.๙๔๓ ล้านบาท จำนวน ๑๒ รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗ รายการ คงเหลือ ๖ รายการ

นางสาวจิตติภา สามฉิมโสม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่าย รายการ จำนวน ๖ รายการ คือ

(๑) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑.๔๗๙ ล้านบาท

(๒) เคา์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ขนาด ๑.๕๐ เมตร แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกาศผู้ชนะวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ คาดลงนามในสัญญาในวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๐.๖๒๐ ล้านบาท เงินเหลือจ่ายหน่วยงานจะดำเนินการแจ้งส่งคืน

- เนื่องด้วยหน่วยงานได้ขอรับจัดสรรงบประมาณลักษณะแยกรายการ แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณในภาพรวม
- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑.๓๐๔ ล้านบาท

(๓) รายการครุภัณฑ์ รายการค่าปรับปรุง และงานดำเนินการเอง จำนวน ๔ รายการ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑.๕๔๐ ล้านบาท

สรุปสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ แผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๖ รายการ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๑.๕๔๐ ล้านบาท
- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๒.๗๘๓ ล้านบาท

๑๕. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔.๔๘๗ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการ **นายนิระเวช นนทมาตย์ พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ** รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๓ รายการ คือ

(๑) รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๐.๑๔๖ ล้านบาท ส่งมอบงานวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ เบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

(๒) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบของอาคารและบ้านพักข้าราชการ สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบผูกพันข้ามปี (๒๕๖๖-๒๕๖๘) จำนวนเงิน ๔.๓๔๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ส่งมอบงานแล้ว จำนวน ๔ งวดงาน อยู่ระหว่างส่งมอบงานอีก ๒ งวดงาน ปัญหาล่าช้าเกิดผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง และมีการแก้ไขสัญญา

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๐.๙๑๗ ล้านบาท
- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓.๔๒๓ ล้านบาท

สรุปสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ แผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๓ รายการ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๑.๐๖๓ ล้านบาท
- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๓.๔๒๓ ล้านบาท

๑๖. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒.๑๓๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ คงเหลือ ๓ รายการ

นายอิทธิรัฐ สีนารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๓ รายการ คือ

(๑) ก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ วงเงินตามสัญญา ๐.๒๖๓ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ๐.๐๐๕ ล้านบาท

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๐.๒๖๓ ล้านบาท

/(๒) ก่อสร้าง...

(๒) ก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ วงเงินตามสัญญา ๐.๓๗๙ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ๐.๐๐๑ ล้านบาท

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๐.๓๗๙ ล้านบาท

(๓) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ วงเงินตามสัญญา ๑.๓๘๙ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ๐.๐๘๔ ล้านบาท

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑.๓๘๙ ล้านบาท

สรุปสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ แผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๓ รายการ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๐.๒๖๓ ล้านบาท

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๑.๗๖๘ ล้านบาท

๑๗. โครงการชลประทานบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔๐๘.๘๓๐ ล้านบาท จำนวน ๔๘ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๓๗ รายการ คงเหลือ ๒๒ รายการ

นายจักรกริช จิตธรรม วิศวกรชลประทานชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๒๒ รายการ คือ

(๑) เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ รายการ จำนวนเงิน ๓๕.๑๐๐ ล้านบาท

(๒) ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๘.๐๐๒ ล้านบาท

๑๘. ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๓๒.๓๔๒ ล้านบาท จำนวน ๖๘ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๒๐ รายการ คงเหลือ ๔๘ รายการ

นางสาวนุชจรี ชันวิสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (แทน) ปลัดจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๕๐ รายการ คือ

(๑) เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๐.๓๙๒ ล้านบาท คือ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด จำนวนเงิน ๐.๑๔๔ ล้านบาท

- ก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ (บ้านพักเสมียนตราจังหวัด) ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๐.๒๔๘ ล้านบาท

(๒) ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๔๘ รายการ จำนวนเงิน ๒๕.๑๖๔ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายไม่ทัน ภายในกำหนด เนื่องจากเอกสารการส่งมอบงานบางรายการที่ส่งเบิกมีการแก้ไขต้องส่งเอกสารกลับไปแก้ไข ที่ว่าการอำเภอในแต่ละอำเภอ และเอกสารส่งมอบงานบางรายการยังไม่ส่งมาเบิกจ่าย

สรุปที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ แผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๕๐ รายการ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๐.๓๙๒ ล้านบาท

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๔๘ รายการ จำนวนเงิน ๒๕.๑๖๔ ล้านบาท

๑๙. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๓.๓๑๗ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ **นางสาวทิพวรรณ เสียงเลิศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ** รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๒ รายการ คือ

(๑) อาคารสารบบที่ดิน ๑ ชั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แบ่งเป็น ๒ งวดงาน กำหนดส่งมอบงวดงานที่ ๑ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนเงิน ๑.๔๘๐ ล้านบาท

(๒) งบประมาณ คงเหลือ ๐.๔๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒๐. แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๕.๙๙๖ ล้านบาท จำนวน ๔๓ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๒๓ รายการ คงเหลือ ๒๔ รายการ

นางธัญลักษณ์ จิตตะโสธร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๒๔ รายการ คือ

(๑) เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ รายการ จำนวนเงิน ๕๐.๗๘๘ ล้านบาท

(๒) ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๒ รายการ จำนวนเงิน ๖๙.๕๗๖ ล้านบาท

๒๑. เทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔๗.๐๕๖ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ คงเหลือ ๖ รายการ

นางสาวสมหมาย สุกคพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง(แทน) ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๖ รายการ คือ

ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๑๘.๘๗๖ ล้านบาท

- รายการก่อสร้างถนนฯ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงินตามสัญญา ๘.๕๒๐ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๐.๐๒๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างก่อสร้าง

- รายการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ บ้านท่าโพธิ์ ถึงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยกำแพงบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบึงกาฬฯ จำนวนเงิน ๔.๘๑๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนาป่า หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านหนองนาแซง หมู่ที่ ๕ (ต่อเนื่องโครงการเดิม) ตำบลวิศิษฐ์ฯ จำนวนเงิน ๑.๔๑๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

๒๒. สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๓.๑๑๙ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ คงเหลือ ๕ รายการ

นายภาณุวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๓ รายการ คือ

(๑) ค่างานทาสีอาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน จำนวนเงินคงเหลือ ๐.๒๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

(๒) ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย ๑๘ หน่วย ๔ ชั้นของสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑.๓๘๙ ล้านบาท

(๓) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ และปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารหอประชุม จังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มจากเงินเหลือจ่าย ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

นางสาวจุฑาภรณ์ อ่อนดีกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล ฯ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ งบกลางสำนักงาน จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑๓ รายการ จำนวนเงิน ๖.๐๓๙ ล้านบาท ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเมื่อปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยดำเนินการ คือ อำเภอ จำนวน ๗ อำเภอ คือ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอศรีวิไล อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาด และอำเภอพรเจริญ อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามอนุมัติ

สรุปสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ แผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๑๓ รายการ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๐.๒๘๙ ล้านบาท

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๒ รายการ จำนวนเงิน ๗.๔๒๘ ล้านบาท

๒๓. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒.๕๒๓ ล้านบาท จำนวน ๑๑ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๐ รายการ คงเหลือ ๓ รายการ

นายสุชาติ มวลชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๓ รายการ เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๓.๐๑๕ ล้านบาท คือ

(๑) รายการเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดศรีสว่าง ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑.๐๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

(๒) รายการเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดนิกรบำรุง ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑.๕๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

(๓) เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดสุทธาวาส ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๐.๔๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

๒๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๓๔.๓๒๕ ล้านบาท จำนวน ๒๘ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๕ รายการ คงเหลือ ๑๓ รายการ

นายถาวร ชมมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๑๓ รายการ คือ

(๑) เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๖.๘๓๔ ล้านบาท

(๒) ขอกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑๐ รายการ จำนวนเงิน ๑๕.๘๘๗ ล้านบาท

(๒.๑) บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษเป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมสนุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหญ้านาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอง และโรงพยาบาลบึงโขงหลง) จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๖.๒๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างก่อสร้าง

(๒.๒) บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวช้าง โรงพยาบาลศรีวิไล โรงพยาบาลพรเจริญ) จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๕.๑๑๙ ล้านบาท

- ประกาศผู้ชนะใหม่ (ลำดับที่๓) วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เนื่องจากผู้ชนะลำดับที่ ๒ หมดระยะเวลาการยื่นคำเสนอราคา ๙๐ วัน ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไม่ยื่นคำเสนอราคาต่อ

(๒.๓) บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวช้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากกแดง) จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๓.๒๐๑ ล้านบาท

- แจ้งผู้ชนะ (ลำดับที่๒) มาทำสัญญา วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากผู้ชนะลำดับที่ ๑ ไม่เข้าทำสัญญาในเวลาที่กำหนด อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

(๒.๔) บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษเป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบุงคล้า ตำบลบุงคล้า อำเภอบุงคล้า จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๑.๖๐๐ ล้านบาท

- ประกาศผู้ชนะครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ในระยะเวลาเว้นอุทธรณ์

สาเหตุที่ผู้ชนะการเสนอราคาไม่มาลงนามในสัญญา เนื่องจากเป็นผู้ชนะการเสนอราคาหลายโครงการ พร้อมกันคาดว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มาลงนามในสัญญา

สรุปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ แผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๑๓ รายการ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๖.๘๓๔ ล้านบาท

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑๐ รายการ จำนวนเงิน ๑๖.๑๕๐ ล้านบาท

นายชาญวุฒิ ศรีเครือ คลังจังหวัดบึงกาฬ กรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาไม่มาลงนามในสัญญาหน่วยงานต้องแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน

๒๕. โรงพยาบาลบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔๗.๐๓๒ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการ

นางสาวพิมพ์พัชร หาญเชิงชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๓ รายการ คือ

/(๑) เครื่องช่วย...

(๑) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๐.๔๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

(๒) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๒๔.๙๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างก่อสร้าง ปัญหาผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินและสภาพอากาศที่มีฝนตก มีการแก้ไขสัญญาและเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา หน่วยงานทำหนังสือเร่งรัดแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง หากไม่เข้าดำเนินการภายในกำหนด จะดำเนินการแจ้งเป็นผู้ทำงาน

- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒๔.๙๑๔ ล้านบาท

(๓) อาคารสนับสนุนบริการ ๕ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๗,๔๘๗ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๒๑.๖๖๗ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒๑.๖๖๗ ล้านบาท

สรุปโรงพยาบาลบึงกาฬ แผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๓ รายการ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๐.๔๕๐ ล้านบาท

- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๔๖.๕๘๑ ล้านบาท

๒๖. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๖.๓๗๓ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ นายจิรายุทธ ชมพจนานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ (แทน) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๒ รายการ คือ

(๑) ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๔.๐๙๕ ล้านบาท

(๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒.๒๗๘ ล้านบาท

สรุปสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ แผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๒ รายการ

- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๖.๓๗๓ ล้านบาท

๒๗. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔.๓๙๐ ล้านบาท จำนวน ๑๓ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๕ รายการ คงเหลือ ๘ รายการ

นายสันติ สกุดเดช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๘ รายการ คือ

(๑) รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๐.๕๗๐ ล้านบาท

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

(๒) ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ ตำบลลิขิต อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้ผู้รับจ้างแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓.๓๖๐ ล้านบาท

สรุปศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ แผนการเบิกจ่ายรายการคงเหลือ จำนวน ๘ รายการ

- เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๐.๕๗๐ ล้านบาท

- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๓.๓๖๐ ล้านบาท

๒๘. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔.๕๙๕ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ คือ

- งานจ้างออกแบบสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ พื้นที่ ๓๐ ไร่ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๔.๓๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ยื่นเสนอราคา

๒๙. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๗.๓๓๘ ล้านบาท จำนวน ๑๑๐ รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓ รายการ คงเหลือ ๙๗ รายการ

นายกริชชัย ศิลปราชะ ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๙๗ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๓ รายการ คงเหลือ ๙๔ รายการ

- คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ รายการ
- ขอเงินกู้เบิกเห็ลลอมปี จำนวน ๗๕ รายการ
- คาดว่าจะมีงบกลางเพิ่มอีกปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๗

นางสาวกุลธิศา ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ แจ้งรายการที่มีปัญหาความล่าช้า ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากได้รับอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ รายการ

นายกริชชัย ศิลปราชะ ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ สำหรับรายการที่เพิ่งได้รับอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑๐ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้กำหนดระยะเวลาการคำนวณ ราคากลางให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ และจะดำเนินการขอเงินกู้เบิกเห็ลลอมปี

๓๐. สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๐.๕๒๓ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ คือ รายการครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๐.๔๙๕ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

๓๑. วิทยาลัยเทคนิคเซกา ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕.๗๗๘ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ

นายันทะวุธ วงศ์อินพ้อ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเซกา (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเซกา รายงานผลการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายรายการ จำนวน ๑ รายการ คือ อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ (ขอเช่างบประมาณที่พบไป) วิทยาลัยเทคนิคเซกา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๕.๗๗๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา และวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการพิจารณาผล คาดว่าจะได้ผู้ชนะ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

- ขอเงินกู้เบิกเห็ลลอมปี จำนวน ๕.๗๗๘ ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเห็ลลอมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ หน่วยงาน ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วย:ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	เงินกันฯ สุทธิ	เบิกจ่าย เห็ลลอมปี	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ	๑๓๗.๓๐	๑๒๓.๗๑	๙๐.๑๑	๑๓.๕๙	คงเหลือ ๕ รายการ
๒	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ	๒๑.๕๙	๑๙.๓๗	๘๙.๗๕	๒.๒๑	คงเหลือ ๑ รายการ
๓	ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ	๑๖.๔๕	๑๓.๒๓	๘๐.๔๓	๓.๒๒	คงเหลือ ๑ รายการ
๔	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ	๔.๙๒	๓.๙๓	๗๙.๗๑	๑.๐๐	คงเหลือ ๑ รายการ
๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บึงกาฬ	๓๒.๐๙	๒๔.๓๓	๗๕.๘๔	๗.๗๕	คงเหลือ ๑ รายการ
๖	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ	๑๗.๕๙	๒.๘๐	๑๕.๙๑	๑๔.๗๙	คงเหลือ ๑ รายการ
๗	โรงพยาบาลบึงกาฬ	๑๒๖.๔๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๖.๔๑	คงเหลือ ๑ รายการ
	รวม	๓๕๖.๓๕	๑๘๗.๓๘	๕๒.๕๘	๑๖๘.๙๗	รวมคงเหลือ ๑๑ รายการ

๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๓๗.๓๐ ล้านบาท จำนวน เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๓.๗๑ ล้านบาท จำนวนเงินคงเหลือ ๑๓.๕๙ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ

นายกริชชัย ศิลปราชะ ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินงาน คงเหลือจำนวน ๕ รายการ คือ

(๑) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๑.๓๓ ล้านบาท

- ผลการดำเนินงานร้อยละ ๔๕

(๒) ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลปากคาด เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๖.๖๙ ล้านบาท

- ผลการดำเนินงานร้อยละ ๗๘

(๓) ปรับปรุงพื้นทางเท้าริมแม่น้ำโขง (ตอนที่ ๑ จากทางเท้าเดิม -ทางแยกก่อนถึงวัดปากคาด) (ตอนที่ ๒ จากทางเท้าเดิม - ทางเท้าเดิมฝั่งบ้านท่าสวรรค์) หมู่ที่ ๗ บ้านท่าสวรรค์ ตำบลปากคาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๔.๑๕ ล้านบาท

- ผลการดำเนินงานร้อยละ ๗๒

(๔) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ. ๓๐-๐๐๙ หมู่ที่ ๕ บ้านศรีวิไล (สายตลาดยาง) ตำบลนาแก ยาว ๑,๙๙๐ เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงดินถมเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๓.๗๕ ล้านบาท

-ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หน่วยงานแจ้งเป็นผู้ที่ทำงานไปที่ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

(๕) ขุดลอกหนองจันทน์ช่วงที่ ๗ (แหล่งน้ำหนองจันทน์) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจันทน์สาคร ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ กว้าง ๓๔.๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๓,๘๐๕ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๐.๖๔๔ ล้านบาท

-ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานตามแผน หน่วยงานแจ้งยกเลิกสัญญา และแจ้งเป็นผู้ที่ทำงานไปที่ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

สำหรับรายการลำดับที่ ๑-๓ หากเบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด หน่วยงานต้องดำเนินการใช้งบประมาณของหน่วยงานเองดำเนินการต่อไป

๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒๑.๕๙ ล้านบาท จำนวนเงินคงเหลือ ๒.๒๑ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยอ่างฮ้า หมู่ที่ ๓ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร คงเหลือ ๒.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๓. ดำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๖.๔๕ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

๔. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๔.๙๒ ล้านบาท จำนวนเงินคงเหลือ ๑.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ

- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบของอาคาร และบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๕. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๓๒.๐๙ ล้านบาท จำนวนเงินคงเหลือ ๗.๗๕ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ

นายถาวร ขมมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินงาน คงเหลือจำนวน ๑ รายการ คือ

/-อาคารห้องชุด...

- อาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๑๙ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ตามแบบเลขที่ ๑๑๐๖๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงินคงเหลือ ๗.๗๕ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้าง

- คาดเบิกจ่ายงวดงานที่ ๖-๗ ได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ขณะนี้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้าง แต่อาจจะเบิกจ่ายงวดงานสุดท้าย(งวดงานที่ ๘) ไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๖. วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เงินกันไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน ๑๗.๕๙ ล้านบาท จำนวนเงินคงเหลือ ๑๔.๙๗ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ

นายขลิท เข้มศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

รายงานผลการดำเนินงาน คงเหลือจำนวน ๑ รายการ คือ

- อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น ขนาด ๒๐ ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงินคงเหลือ ๑๔.๙๗ ล้านบาท

- ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน หน่วยงานได้ประชุมพิจารณาข้อเท็จจริงว่าควรบอกเลิกสัญญาหรือไม่ และจะส่งหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการขอบอกเลิกสัญญา

๗. โรงพยาบาลบึงกาฬ เงินกันไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน ๑๒๖.๔๑ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ

นางสาวพิมพ์พัชร หาญเชิงชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ
รายงานผลการดำเนินงาน คงเหลือจำนวน ๑ รายการ คือ

- อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๑๒๖.๔๑ ล้านบาท

อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามแผนที่กำหนด งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

นายমনทล รูปเทียนทอง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ รายงานผลการดำเนินงานงบรายจ่ายลงทุน รายการคงเหลือ ๑ รายการ คือ งานจ้างออกแบบสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ พื้นที่ ๓๐ ไร่ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๔.๓๐ ล้านบาท รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นเสนอราคา พบว่า ผู้ยื่นเสนอราคามีคุณสมบัติ ไม่ครบตามที่กำหนดต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่เนื่องจากเป็นงานจ้างออกแบบที่ซับซ้อน และในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ จะมีหนังสือเชิญชวนให้ผู้รับจ้างมายื่นเสนอราคาอีกครั้งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ และหน่วยงานจะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือมีปี

นายชาญวุฒิ ศรีเครือ คลังจังหวัดบึงกาฬ กล่าวรายงานงบประมาณรายจ่ายลงทุนงบประมาณ ๒,๐๖๙.๐๖ ล้านบาท คาดเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๐ คัดกันเงินไว้เบิกเหลือมีปีร้อยละ ๓๐ จำนวนเงินประมาณ ๖๐๐.๐๐ ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด **ประธาน** แจ้งขอบคุณทุกส่วนราชการ และขอให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ หากมีปัญหาอุปสรรค อาจจะร่วมหารืออีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.

(ลงชื่อ) ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวจารุณี วงศ์ราชา)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวทิพาภรณ์ สุขศรี)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ