

รายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเจดีย์าศิริ (ภูทอก) ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

ผู้มาประชุม

๑. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ

๒. นายวินัย โตเจริญ

๓. นายชาญวุฒิ ศรีเครือ

๔. นายพิสิษฐ์ ชินะวิวัฒน์

๕. นายกริชชัย ศิลปประยะ

๖. นายไพโรจน์ ต้นนารัตน์

๗. นายภาณุวัฒน์ พูลสวัสดิ์

๘. นายสรายุ วงศ์ชาชม

๙. นางสาวศิต ภาบุตร

๑๐. นายถาวร ชมมี

๑๑. นางศิริลักษณ์ กางทอง

๑๒. นางสาววัชรีย์ นิยมพงษ์

๑๓. นางสาวนุชจรี ชันวิสิทธิ์

๑๔. นางสาวละอองดาว อ่อนศรี

๑๕. นายรัตนเสน พานน้อย

๑๖. นางสาวทิพาภรณ์ สุขศรี

๑๗. นางสาวจารุณี วงศ์ราชา

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววสิรัตน์ นามปัญญา

๒. นายเฉลิมเกียรติ แผนกจิเจริญ

๓. นายกฤษณ์ ชัยสุภา

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (ประธาน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

คลังจังหวัดบึงกาฬ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ

วิศวกรชลประทานชำนาญการ

(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(แทน) ปลัดจังหวัดบึงกาฬ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(แทน) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(แทน) ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

๔. นางกัญญาณัฐ สีเตา
๕. นายเจษฎาวรินทร์ จันทรเพ็ญ
๖. นายมณฑล รูปเทียนทอง
๗. นางวัชรกร ขาญสูงเนิน
๘. นางสาวประภาพร จินดา
๙. นางสาวกชพรรณ วิชิตรนบดี
๑๐. นางสาวสวิตรี ยุทธธา
๑๑. นายสมพร แสนธิราช
๑๒. นายนิยม ลำเจียก
๑๓. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท์
๑๔. พ.ต.ท.กริชเทพ ก๊อกพิมพ์
๑๕. นางสาวอัญธิกา จิตอารี
๑๖. นางจตุพร เหลืองตระกูล
๑๗. นางสาวพิมพ์พัชร หาญเชิงชัย
๑๘. นางสาวพนิดา พละสาร
๑๙. นางสาวศุภลักษณ์ ไชยพันธ์
๒๐. นายวงศ์วิสุทธิ์ โสวิชัย
๒๑. นางสาวทัศนียา ประจิมทิศ
๒๒. นายนันทะรุท วงศ์อินพ่อ
๒๓. นายเทียนชัย คำลัม
- รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
(แทน) สรรพากรพื้นที่บึงกาฬ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(แทน) ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเงินและบัญชี
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(แทน) เกษตรจังหวัดบึงกาฬ
นายช่างสำรวจอาวุโส ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
(แทน) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ
สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ
นักวิชาการพัสดุ
โรงพยาบาลบึงกาฬ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โรงพยาบาลบึงกาฬ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
นักวิชาการพัสดุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเซกา
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเซกา
หัวหน้างานพัสดุ
วิทยาลัยเทคนิคเซกา

๒๔. นายฉัตรพล นิยมญาติ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
๒๕. นางสาวศุภาพิชญ์ บันลือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ
๒๖. นางสาวจุฑาภรณ์ อ่อนดีกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
๒๗. นางสาวเฟื่องฤทัย พันธุ์จรุง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
๒๘. นางสาวธัญลักษณ์ จิตตยะโสธร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
๒๙. นางโสภี สวายชุม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
๓๐. นางรัชนิวรรณ ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาลตำบลหอคำ
๓๑. นายนवल สีชมภู
ผู้อำนวยการกองช่าง
เทศบาลตำบลหอคำ
๓๒. นางสาวนงนุช นิกรเทศ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เทศบาลตำบลหนองเล็ง
๓๓. นางพิชชนันท์ แก้วแสนคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาลตำบลโคกก่อง
๓๔. นางผ่องศรี สว่างดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลไคสี
๓๕. นางสาวมลฤดี เหล่าพิมพ์
พนักงานจ้างทั่วไป
เทศบาลตำบลไคสี
๓๖. นางสาวดวงเพ็ญ ศรีพรหม
ผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง
๓๗. นางรจนา พินทา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
เทศบาลตำบลพรเจริญ
๓๘. นายชนะชัย ศรีกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
๓๙. นางสาวกัญวราต์ จำปาหอม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
๔๐. นายวิชณุกรณ์ โคตรมี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เทศบาลตำบลศรีพนา
๔๑. นายศรายุทธ พิกุล
นายช่างโยธา
เทศบาลตำบลศรีพนา
๔๒. นางสาวศรินภา โคตรธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาลตำบลซาง

๔๓. นายสมภาร ฤทธิชัย
๔๔. นายจิรพัฒน์ หงส์ทอง
๔๕. นายยุทธพงษ์ สายสิงห์
๔๖. นางสาวธัญภัฏ แก้วยอดนิล
๔๗. นางสาวอริสา ศรีทอง
๔๘. นายทองคำ โมกขศิริ
๔๙. นายต่อม ทารงชัย
๕๐. นางสาวจิราภรณ์ อัดผา
๕๑. นางสาวมาสา วงศ์พิพัฒน์
๕๒. นายพิทักษ์ หอมสมบัติ
๕๓. นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว
๕๔. นางสาววิวรรธน์ ใต้พื้ง
๕๕. นายประสิทธิ์ชัย แสงสว่าง
๕๖. นางสาวพิศมัย ดีเมืองโขง
๕๗. นางสาวมนัชนา ทองนิ้วน
๕๘. นางสาวภรณ์ศิริ ดีแก้ว
๕๙. นางสาวภาวิณี ผิวผ่อง
๖๐. นางสาวรัตติกาล โนวฤทธิ์
๖๑. นางสาวพิมพ์รัตน์ อินทร์อุดม

รองนายกเทศมนตรีตำบลช้าง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
นักวิชาการคลัง
เทศบาลตำบลศรีสำราญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เทศบาลตำบลศรีสำราญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เทศบาลตำบลป่งไฮ
ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลโนนสว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
เทศบาลตำบลท่าสะอาด
ผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาลตำบลปากคาด
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
เทศบาลตำบลปากคาด
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
ผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาลตำบลศรีวิไล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ
นักวิชาการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการบริหารงานงบประมาณเป็นไปตามแผนทำให้จังหวัดบึงกาฬ ได้ลำดับการใช้จ่ายงบประมาณระดับประเทศในลำดับที่ ๖๔ ซึ่งจากข้อมูลปีที่ผ่านมาจังหวัดบึงกาฬจะอยู่ลำดับที่ ๘ ฉะนั้น หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทุกๆปี ในปีงบประมาณนี้ ท่านต้องเตรียมแก้ไขไว้แล้วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิม ๆ ซึ่งจากการที่ได้ไปชี้แจงงบประมาณจังหวัดบึงกาฬได้รับคำชมเชย ว่าเป็นจังหวัดที่ได้มีการเบิกจ่ายจำนวนมาก การที่จะได้รับคำชมเชยเหมือนเดิม หรือมากกว่าเดิมอยู่ที่การดำเนินงานของท่าน และจังหวัดบึงกาฬได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ มาทำงานร่วมกัน ซึ่งต้องมีการใช้งบประมาณหรือไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ

นายชาญวุฒิ ศรีเครือ คลังจังหวัดบึงกาฬ กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และแจ้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดบึงกาฬ มีหน่วยงานเทศบาลตำบล จำนวน ๑๗ หน่วยงาน เพิ่มเป็นหน่วยงานเบิกจ่ายตรงที่ขอจัดสรรงบประมาณโดยตรงโดยไม่ผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวทิพาภรณ์ สุขี ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๒๓๘๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยมี

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ	ประธานกรรมการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ	รองประธานกรรมการ
(ที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ)	
หัวหน้าส่วนราชการ	กรรมการ
คลังจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการและเลขานุการ

นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (ประธาน) แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้มีการประชุมไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือในกรณีที่ต้องมีการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานที่เร่งด่วน

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวทิพาภรณ์ สุขรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง แจ้งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๖๕๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบแล้ว

กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมประเทศ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย:ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน	๓๙	๑๗	๖๖	๓๕	๗๗	๕๔	๑๐๐	๘๐
รายจ่ายประจำ	๓๖	๓๕	๕๘	๕๗	๘๑	๘๐	๑๐๐	๙๘
รายจ่ายภาพรวม	๓๗	๒๗	๖๑	๕๓	๘๐	๗๕	๑๐๐	๙๔

นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (ประธาน) แจ้งให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเป้าหมายในการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส หากเป็นไปได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอให้จังหวัดบึงกาฬมีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ อยู่ในลำดับ ๑ ใน ๒๐ ของประเทศ ซึ่งในปีที่ผ่านมา จังหวัดบึงกาฬมีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณอยู่ลำดับ ๑ ใน ๑๐ ของประเทศ หวังว่าจังหวัดบึงกาฬจะทำให้ได้เหมือนปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอให้ทุกส่วนราชการแสดงศักยภาพในการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ

นางสาวทิพาภรณ์ สุขรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง แจ้งตามหนังสือจังหวัดบึงกาฬ ที่ บก ๐๐๐๓/ว ๔๑๒๔ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้แจ้งให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายงานติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้เริ่มรายงานในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ และให้รายงานภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๑.งบส่วนราชการ (Function)

หน่วย:ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	PO	การเบิกจ่าย		ลำดับประเทศที่เบิกจ่าย		การใช้จ่าย				ลำดับประเทศที่ใช้จ่าย		คงเหลือ	
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.67	ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย.67	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ	เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ เดือน พ.ย.67	+สูง/-ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.67	ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย.67	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	775.27	2.03	335.19	43.23	64	51	337.22	43.50	24.00	+19.50	64	51	438.05	56.50
รายจ่ายลงทุน	1,562.12	155.86	205.62	13.16	16	17	361.49	23.14	26.00	-2.86	30	14	1,200.63	76.86
ภาพรวม	2,337.39	157.90	540.81	23.14	51	49	698.71	29.89	24.67	+5.22	56	33	1,638.68	70.11

๒. งบกรมจังหวัด

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	PO	การเบิกจ่าย		ลำดับประเภทที่เบิกจ่าย		การใช้จ่าย				ลำดับประเภทที่ใช้จ่าย		คงเหลือ	
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.67	ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย.67	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ	เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ เดือน พ.ย.67	+สูง/-ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.67	ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย.67	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	26.47	0.00	0.06	0.23	61	74	0.06	0.23	24.00	-23.77	63	74	26.41	99.77
รายจ่ายลงทุน	146.80	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	26.00	-26.00	-	-	146.80	100.00
ภาพรวม	173.27	0.00	0.06	0.04	61	74	0.06	0.04	24.67	-24.63	64	74	173.21	99.97

๓. งบกลุ่มจังหวัด

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	PO	การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ	เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ	+สูง/-ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
รายจ่ายลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
ภาพรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

๔. เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย: ล้านบาท

งบประมาณ	เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี	จำนวนโครงการ	การเบิกจ่าย						รวมการเบิกจ่ายทั้งสิ้น		คงเหลือ		
			เบิกจ่ายแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างเบิกจ่าย			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย		
			โครงการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	โครงการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ			โครงการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ปี 2567	933.60	300	84	164.39	17.61	17	9.73	1.04	174.12	18.65	199	759.48	81.35

- ส่วนราชการที่กันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี จำนวน ๓๑ หน่วยงาน
- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๓ หน่วยงาน
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๘ หน่วยงาน

นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (ประธาน) แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ในการรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ปรับรูปแบบรายงานตามตารางให้ระบุเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่าย หากสูงกว่าเป้าหมายให้ทำเป็นสีเขียว และต่ำกว่าเป้าหมายให้ทำสีแดง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามสถานะการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายชาญวุฒิ ศรีเครือ คลังจังหวัดบึงกาฬ กล่าวเป็นผลการดำเนินงานและติดตามสถานะการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หากหน่วยงานมีปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬยินดีให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหา ในด้านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai โดยสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ มีบุคลากรพร้อมให้บริการในวันและเวลาราชการ

/งบรายจ่าย...

➤ งบรายจ่ายลงทุน

- งบประมาณรายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

หน่วย: ล้านบาท

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	รายการ	งบ ประมาณ จัดสรร	PO	การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย		คงเหลือ	หมายเหตุ
					จำนวน เงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน (เบิกจ่าย+ PO)	ร้อยละ		
๑	โรงพยาบาลบึงกาฬ	๓	๓๙.๕๑	๓๔.๕๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔.๕๑	๘๗.๓๔	๕.๐๐	คงเหลือ ๓ รายการ
๒	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ	๗	๑๕.๓๘	๒.๒๘	๕.๗๐	๓๗.๐๖	๗.๙๘	๕๑.๘๘	๗.๔๐	คงเหลือ ๗ รายการ
๓	โครงการชลประทานบึงกาฬ	๓๖	๓๖๘.๖๖	๙๘.๒๒	๗๙.๐๓	๒๑.๔๔	๑๗๗.๒๕	๔๘.๐๘	๑๙๑.๔๒	คงเหลือ ๓๖ รายการ
๔	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษาบึงกาฬ	๒๔	๒๗.๒๔	๑๐.๘๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐.๘๓	๓๙.๗๔	๑๖.๔๑	คงเหลือ ๒๔ รายการ
๕	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาบึงกาฬ	๗๗	๒๖.๕๒	๘.๖๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๘.๖๒	๓๒.๕๒	๑๗.๙๐	คงเหลือ ๗๗ รายการ
๖	สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ	๒	๑.๙๖	๐.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๔๐	๒๒.๖๗	๑.๓๖	คงเหลือ ๑ รายการ
๗	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด บึงกาฬ	๓	๑.๙๘	๐.๐๐	๐.๑๒	๕.๘๖	๐.๑๒	๕.๘๖	๑.๘๗	คงเหลือ ๑ รายการ
๘	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด บึงกาฬ	๓	๐.๙๑	๐.๐๐	๐.๐๓	๓.๑๑	๐.๐๓	๓.๑๑	๐.๘๙	คงเหลือ ๑ รายการ
๙	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ	๑๕	๔๑.๘๓	๐.๐๐	๐.๑๙	๐.๔๖	๐.๑๙	๐.๔๖	๔๑.๖๔	คงเหลือ ๑๔ รายการ
๑๐	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ	๒	๒๐.๕๔	๐.๐๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๒	๐.๑๒	๒๐.๕๑	คงเหลือ ๒ รายการ
๑๑	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ	๙๕	๓๗๒.๐๒	๐.๐๐	๐.๑๘	๐.๐๕	๐.๑๘	๐.๐๕	๓๗๑.๘๔	คงเหลือ ๙๓ รายการ
๑๒	สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ	๔	๖.๗๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖.๗๖	คงเหลือ ๔ รายการ
๑๓	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดบึงกาฬ	๒	๐.๐๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๓	คงเหลือ ๒ รายการ
๑๔	สำนักงานคูสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	๕	๑.๗๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๗๑	คงเหลือ ๕ รายการ
๑๕	สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ	๒	๒.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒.๗๗	คงเหลือ ๒ รายการ
๑๖	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ	๑	๑๔.๖๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔.๖๙	คงเหลือ ๑ รายการ
๑๗	สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ	๔	๓.๙๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓.๙๙	คงเหลือ ๔ รายการ
๑๘	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ	๑	๓.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓.๕๐	คงเหลือ ๑ รายการ
๑๙	วิทยาลัยเทคนิคเซกา	๓	๑๓.๕๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓.๕๙	คงเหลือ ๓ รายการ
๒๐	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำ จังหวัดบึงกาฬ	๑	๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒.๐๐	คงเหลือ ๑ รายการ
๒๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ	๑๘	๒๑.๑๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑.๑๓	คงเหลือ ๑๘ รายการ
๒๒	ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ	๑	๒๕.๔๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕.๔๗	คงเหลือ ๑ รายการ
๒๓	งบประมาณจังหวัด - สำนักงาน จังหวัดบึงกาฬ	๗	๑๔๖.๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๖.๘๐	คงเหลือ ๗ รายการ
๒๔	องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	๘	๘๐.๙๐	๐.๐๐	๔๒.๐๓	๕๑.๙๕	๔๒.๐๓	๕๑.๙๕	๓๘.๘๗	คงเหลือ ๘ รายการ
๒๕	เทศบาลเมืองบึงกาฬ	๖	๔๗.๐๑	๐.๐๐	๑๘.๕๘	๓๙.๕๓	๑๘.๕๘	๓๙.๕๓	๒๘.๔๒	คงเหลือ ๖ รายการ
๒๖	เทศบาลตำบลโนนสว่าง	๒	๑๒.๑๕	๐.๐๐	๕.๘๖	๔๘.๒๒	๕.๘๖	๔๘.๒๒	๖.๒๙	คงเหลือ ๑ รายการ
๒๗	เทศบาลตำบลหอคำ	๓	๑๙.๙๔	๐.๐๐	๖.๓๖	๓๑.๘๙	๖.๓๖	๓๑.๘๙	๑๓.๕๘	คงเหลือ ๒ รายการ
๒๘	เทศบาลตำบลหนองเล็ง	๓	๑๒.๐๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒.๐๒	คงเหลือ ๓ รายการ

/๒๙ เทศบาลตำบล...

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	รายการ	งบ ประมาณ จัดสรร	PO	การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย		คงเหลือ	หมายเหตุ
					จำนวน เงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน (เบิกจ่าย+ PO)	ร้อยละ		
๒๙	เทศบาลตำบลโคกก่อ	๓	๑๖.๕๘	๐.๐๐	๕.๔๙	๓๓.๑๑	๕.๔๙	๓๓.๑๑	๑๑.๐๙	คงเหลือ ๒ รายการ
๓๐	เทศบาลตำบลโคสี	๓	๑๓.๐๔	๐.๐๐	๒.๗๐	๒๐.๗๐	๒.๗๐	๒๐.๗๐	๑๐.๓๔	คงเหลือ ๒ รายการ
๓๑	เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง	๒	๘.๗๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘.๗๐	คงเหลือ ๒ รายการ
๓๒	เทศบาลตำบลพรเจริญ	๔	๑๒.๓๒	๐.๐๐	๕.๒๒	๔๒.๓๖	๕.๒๒	๔๒.๓๖	๗.๑๐	คงเหลือ ๓ รายการ
๓๓	เทศบาลตำบลศรีสำราญ	๔	๑๒.๘๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒.๘๗	คงเหลือ ๔ รายการ
๓๔	เทศบาลตำบลโซ่พิสัย	๓	๗.๗๗	๐.๐๐	๕.๒๕	๖๗.๕๔	๕.๒๕	๖๗.๕๔	๒.๕๒	คงเหลือ ๒ รายการ
๓๕	เทศบาลตำบลศรีพนาว	๕	๙.๔๖	๐.๐๐	๔.๗๕	๕๐.๒๑	๔.๗๕	๕๐.๒๑	๔.๗๑	คงเหลือ ๔ รายการ
๓๖	เทศบาลตำบลขาง	๓	๑๓.๒๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓.๒๔	คงเหลือ ๓ รายการ
๓๗	เทศบาลตำบลปงไฮ	๕	๒๐.๘๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐.๘๔	คงเหลือ ๕ รายการ
๓๘	เทศบาลตำบลท่าสะอาด	๔	๑๐.๕๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐.๕๙	คงเหลือ ๔ รายการ
๓๙	เทศบาลตำบลปากคาด	๓	๑๐.๑๗	๐.๐๐	๕.๑๗	๕๐.๘๒	๕.๑๗	๕๐.๘๒	๕.๐๐	คงเหลือ ๒ รายการ
๔๐	เทศบาลตำบลบึงงาม	๓	๑๓.๑๗	๐.๐๐	๓.๓๖	๒๕.๕๒	๓.๓๖	๒๕.๕๒	๙.๘๑	คงเหลือ ๒ รายการ
๔๑	เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	๒	๑๐.๘๓	๐.๐๐	๕.๒๐	๔๘.๐๒	๕.๒๐	๔๘.๐๒	๕.๖๓	คงเหลือ ๑ รายการ
๔๒	เทศบาลตำบลศรีวิไล	๓	๑๑.๑๘	๐.๐๐	๖.๑๘	๕๕.๒๗	๖.๑๘	๕๕.๒๗	๕.๐๐	คงเหลือ ๒ รายการ
	รวม	๓๘๕	๑,๕๖๒.๑๒	๑๕๕.๘๖	๒๐๕.๖๒	๑๓.๑๖	๓๖๑.๔๙	๒๓.๑๔	๑,๒๐๐.๖๓	คงเหลือ ๓๖๖ รายการ

๑) โรงพยาบาลบึงกาฬ ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓๙.๕๑ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวนเงิน ๓๙.๕๑ ล้านบาท คงเหลือ
จำนวนเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการ

นางสาวพิมพ์พัชร หาญเชิงชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๓ รายการ

๑) รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ จำนวนเงิน ๓.๖๐ ล้านบาท
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒) รายการเครื่องติดตามวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจต่อเนื่องชนิด Non-Invasive จำนวนเงิน ๑.๔๐ ล้านบาท
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๓) อาคารสนับสนุนบริการ ๕ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๓๙.๕๑ ล้านบาท
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน คาดเบิกจ่ายวงงานที่ ๑ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

สำหรับอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ในขั้นตอนการเทพื้นและเทคานคอติน คาดเบิกจ่ายวงงานที่ ๑ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

๒) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑๕.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
จำนวนเงิน ๒.๒๘ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๗.๙๘ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๗.๔๐ ล้านบาท
จำนวน ๖ รายการ

นายพิสิษฐ์ ชินะวิวัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๖ รายการ

๑) รายการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีวิไล (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม ปี ๖๑) จำนวนเงิน ๒.๒๘ ล้านบาท เป็นงบ
ผูกพันข้ามปี อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดเบิกจ่ายทั้งหมดภายในไตรมาสที่ ๑

๒) รายการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง พร้อมปรับภูมิทัศน์บ้านศรีวิไล (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) จำนวนเงิน
๖.๐๐ ล้านบาท งบผูกพัน ๒ ปี (๒๕๖๘-๒๕๖๙) อยู่ระหว่างเสนออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓) ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ จำนวนเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

๔) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวนเงิน ๐.๗๒ ล้านบาท งานดำเนินการเองตามแผน

๕) การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จำนวนเงิน ๐.๑๔ ล้านบาท งานดำเนินการเองตามแผน

๖) โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จำนวนเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท งานดำเนินการเองตามแผน

๓) โครงการชลประทานบึงกาฬ ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓๖๘.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๗๙.๐๓ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวนเงิน ๑๗๗.๒๕ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๑๙๑.๔๒ ล้านบาท คงเหลือ ๓๖ รายการ นายสรายุ วงศ์ชาชม วิศวกรชลประทานชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ รายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๓๖ รายการ เป็นงานดำเนินการเอง

(๑) ฝ่ายห้วยคอง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๑๖๗.๓๐ ล้านบาท งานดำเนินการปีเดียว

(๒) ฝ่ายห้วยชัน (ปชด.) ตำบลโคกกวาง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๓๙.๐๒ ล้านบาท งานดำเนินการปีเดียว อยู่ระหว่างก่อสร้าง

(๓) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาคำ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๒๙.๖๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการปีเดียว อยู่ระหว่างก่อสร้าง

(๔) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนเสียด ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๓๕.๕๔ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการปีเดียว อยู่ระหว่างก่อสร้าง

(๕) ค่าควบคุมงาน ก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยก้าแพง โครงการประตูระบายน้ำห้วยก้าแพง จำนวนเงิน ๑.๔๒ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการปีเดียว อยู่ระหว่างก่อสร้าง

(๖) ก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยก้าแพง โครงการประตูระบายน้ำห้วยก้าแพง จำนวนเงิน ๖๖.๖๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้าง

(๗)-(๓๖) รายการงานซ่อมแซม งานบำรุงรักษา และงานกำจัดศัตรูพืช จำนวน ๓๐ รายการ งานดำเนินการเอง ระยะเวลาดำเนินการ ๓-๖ เดือน เป็นงานดำเนินการเองตามแผนงาน ไม่มีปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน

๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๒๗.๒๔ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวนเงิน ๑๐.๘๓ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๑๖.๔๑ ล้านบาท จำนวน ๒๔ รายการ

นายวงศ์วิสุทธิ์ โสวิชัย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๒๔ รายการ

- รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ แต่ละรายการจำนวนเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเจาะจง ซึ่งได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑

- รายการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ แต่ละรายการจำนวนเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๑

- รายการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๔ รายการ แต่ละรายการจำนวนเงินเกิน ๕ แสนบาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๕.๔๕ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ

- รายงานงบบุคลากร จำนวน ๓ รายการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

- รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ห้องน้ำ - ห้องส้วม จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง

- รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติเหตุ จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง

- รายการอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เป็นงบผูกพันข้ามปี อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดเบิกจ่ายวงงานที่ ๓ ภายในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

- อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เบิกจ่ายวงงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้างวงงานที่ ๒

๕) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ กู้เงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑.๖๙ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน จำนวน ๘ รายการ

- งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๑ ไร่ และ ขนาด ๓ ไร่ จำนวน ๗ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา หน่วยงานได้กู้เงินไว้เบิกเหลือปีตามสัญญาผู้รับจ้าง สำหรับงบประมาณเกี่ยวกับค่าตอบแทนช่างควบคุมงานได้ส่งคืนทั้งหมด

- รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ในการดำเนินโครงการตามข้อเสนอโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๓ รายการ

(๑) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๑.๙๖ ล้านบาท

(๒) โครงการยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการรายย่อย ตาม Digital Technology จำนวนเงิน ๑.๕๙ ล้านบาท โดยรายการ ๑ และรายการ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการทดลองตลาด ซึ่งกำหนดพื้นที่จัดทำโครงการ คือ ถ้ำนาคา

(๓) โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ผ่านการพัฒนา การนำเสนอ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมคลินิกแก้จน จำนวนเงิน ๑.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒๖.๕๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวนเงิน ๘.๖๒ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๑๗.๙๐ ล้านบาท จำนวน ๗๗ รายการ

นางศิริลักษณ์ กางทอง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน จำนวน ๗๗ รายการ เป็นโครงการที่ดำเนินการ โดยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ทั้งนี้ สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬได้มีการประชุมติดตามเร่งให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

- รายการครุภัณฑ์และรายการปรับปรุงซ่อมแซม ก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

- รายการก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

- รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอเอกสารจากโรงเรียน เพื่อดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในระบบ New GFMS Thai

สำหรับรายการก่อสร้างโรงอาหาร แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เป็นงบผูกพันข้ามปี (๒๕๖๗-๒๕๖๙) อยู่ระหว่างก่อสร้าง เบิกจ่ายวงงานที่ ๑ แล้ว จำนวนเงิน ๑.๖๙ ล้านบาท โครงการนี้มีวงเงินทั้งสิ้นประมาณ ๑๓.๐๐ ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้รับจัดสรร ๑.๙๙ ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรร ๘.๖๒ ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรประมาณ ๒.๓๙ ล้านบาท

๗) สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑.๗๖ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวนเงิน ๐.๔๐ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๑.๓๖ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ

นายชาญวุฒิ ศรีเครือ คลังจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คือ

- รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวนเงิน ๑.๓๖ ล้านบาท ประกาศเชิญชวน เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

/แต่ไม่มี...

แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หากไม่มีผู้เสนอราคาอีก จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก

- ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๐.๓๙ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้าง เรียบร้อย กำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สำหรับรายการก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ เป็นเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๘) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๐.๑๒ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๑.๘๖ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ

นายนิยม ลำเจียก นายช่างสำรวจอาวุโส (แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน จำนวน ๑ รายการ คือ รายงานงบดำเนินงานเอง จำนวนเงิน ๑.๘๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งจาก กรมต้นสังกัดอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ เป็นรายการก่อสร้างถนน

๙) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๐.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๐.๐๓ ล้านบาท คงเหลือจำนวนเงิน ๐.๘๘ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ

นางสาววลีรัตน์ นามปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน หน่วยงาน ได้รับจัดสรร จำนวน ๓ รายการ คือ

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน ๒ รายการ ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

- รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวนเงิน ๐.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่า ดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๑๐) ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรจำนวนเงิน ๔๑.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๐.๑๙ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๔๑.๖๔ ล้านบาท จำนวน ๑๔ รายการ

นางสาวนุชจรี ชันวิสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (แทน) ปลัดจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน คงเหลือ ๑๔ รายการ

- ลำดับ ๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด จำนวนเงินคงเหลือ ๐.๓๖ ล้านบาท เป็นค่าจ้างลูกจ้างในอำเภอ

- ลำดับ ๗,๘,๙ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๑.๓๗ ล้านบาท จะดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในระบบ New GFMIS Thai ภายในที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

- ลำดับ ๑ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมกองร้อยอาสารักษาดินแดน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน ๓.๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขชื่อโครงการจากกรมต้นสังกัด โดยแบ่งออกเป็น ๖ รายการ คือ งานก่อสร้างรั้ว โรงจอดรถ

- ลำดับ ๑๗ ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอศรีวิไล ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จำนวน เงิน ๒๙.๐๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจะเสนอขออนุมัติจากผู้ว่าราชการ จังหวัดบึงกาฬ

๑๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒๐.๕๔ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๒๐.๕๑ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ

นางวัชรกร ชาญสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน หน่วยงานได้รับจัดสรร ๒ รายการ

- รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน) จำนวนเงิน ๐.๑๕ ล้านบาท เป็นค่าเช่ารถตู้

- ก่อสร้างอาคาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๒๐.๓๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นัดประชุมในวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามแผนงานจะก่องหน้าผู้กผันได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ส่วนกรมต้นสังกัดกำหนดให้ก่องหน้าผู้กผันอย่างช้าไม่เกินไตรมาสที่ ๒

นายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนงานและเร่งดำเนินการ ก่องหน้าผู้กผันให้ได้ภายในไตรมาสที่ ๑ หากดำเนินการก่องหน้าในไตรมาสที่ ๒ อาจจะล่าช้าและติดปัญหาของฤดูฝน อาจเป็นข้ออ้างของผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้ติดปัญหานี้ให้เร่งก่องหน้าผู้กผันภายในไตรมาสที่ ๑ และในการประชุมครั้งถัดไป ขอให้รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบด้วย

๑๒) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓๗๒.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๐.๑๘ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๓๗๑.๘๔ ล้านบาท จำนวน ๙๓ รายการ

นายกริชชัย ศิลปายะ ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน หน่วยงานได้รับจัดสรร จำนวน ๙๕ รายการ แบ่งเป็นดังนี้

- สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๓ รายการ คือ

(๑) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๐.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

(๒) เครื่องฟอกอากาศขนาดเล็ก แบบที่ ๒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๐.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

(๓) ปรับปรุงบ้านพักสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๔ หลัง จำนวนเงิน ๐.๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

- องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๙๒ รายการ

๑) อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ จำนวน ๗๒ รายการ

๒) อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ รายการ

๓) อยู่ระหว่างพิจารณาผล จำนวน ๑ รายการ

๔) อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ จำนวน ๑๒ รายการ

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและให้รายงานผลภายในเวลาที่กำหนด

นายชาญวุฒิ ศรีเครือ คลังจังหวัดบึงกาฬ แจ้งสำหรับลงพื้นที่ติดตาม สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬอาจจะลงพื้นที่ ติดตามร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

นายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ แจ้งลงพื้นที่ฝากให้ลงพื้นที่ติดตามหน่วยงานระดับอำเภอ ซึ่งในการลงพื้นที่เป็นการไปเพื่อให้กำลังใจในการดำเนินงาน และให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา

๑๓) สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๖.๗๖ ล้านบาท ยังไม่ก่องหน้าผู้กผัน จำนวน ๔ รายการ

นางสาวประภาพร จินดา นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ (แทน) สรรพากรพื้นที่บึงกาฬ รายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๔ รายการ

(๑) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๒.๕๕ ล้านบาท กำหนดส่งมอบ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

(๒) รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑.๓๖ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๒

(๓) โครงการก่อสร้างรั้ว โรงจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ จำนวนเงิน ๒.๘๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง

สำหรับอาคารที่พักของสำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ มีปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำตัน ซึ่งเป็นท่อระบายน้ำภายในอาคารการแก้ไขทำได้ยากและต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซม ในการดำเนินการได้ให้วิศวกรเข้ามาดูระบบให้แล้ว และจะทำหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมไปที่กรมต้นสังกัด

๑๔) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๐.๐๓ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๒ รายการ นางสาวกชพรรณ วิชิตรนบดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๒ รายการ เป็นรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และรายการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

๑๕) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๑.๗๑ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๕ รายการ นางสาวอัญจิรา จิตอารี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๕ รายการ

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ รายการ ๑.๕๐ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนแล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ คาดลงนามในสัญญาภายในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

- รายการครุภัณฑ์ ๓ รายการ จำนวนเงิน ๐.๒๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว และจะจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai

๑๖) สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๒.๗๗ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๒ รายการ นายสมพร แสนธิราช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (แทน) เกษตรจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๒ รายการ

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวนเงิน ๐.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และกำหนดราคากลาง

- ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ๓ ยูนิต สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ จำนวนเงิน ๑.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬกำกับดูแล คาดก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑

๑๗) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๑๔.๖๙ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๑ รายการ นายภุชงค์ ชัยสุภา พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑ รายการ

- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบของอาคาร และบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ งบผูกพันข้ามปี (๒๕๖๖-๒๕๖๘) สัญญาสิ้นสุดเดือนมกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒๔ งวดงาน และได้ส่งมอบงานแล้ว จำนวน ๖ งวดงาน อยู่ระหว่างก่อสร้าง

๑๘) สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๓.๙๙ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๔ รายการ นายภานุวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๔ รายการ

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๑.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง คาดก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑

- ค่าปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสารภายในอาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๐.๓๗ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

- ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย ๑๘ หน่วย ๔ ชั้น ของสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๑.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

/-ค่าปรับปรุง...

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๐.๓๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑

นายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ แจ้งเสนอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬสำรวจออกแบบโดยให้เปลี่ยนสีหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดเป็นสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดบึงกาฬ โดยให้เปลี่ยนหลังคาใหม่ และด้วยสภาพภูมิอากาศจังหวัดบึงกาฬมีลมแรงทำให้กระเบื้องหลังคาหล่นลงพื้น อาจเกิดจากกระเบื้องหลังคาไม่ได้ผูกมัด

๑๙) วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๓.๕๐ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๑ รายการ

นายฉัตรพล นิยมญาติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑ รายการ

- ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จำนวนเงิน ๓.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ใหม่ เนื่องจากประกาศร่าง TOR ครั้งที่ ๑ มีข้อวิจารณ์ทุกท้วง จึงแก้ไขและประกาศร่าง TOR ใหม่ คาดก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑

สำหรับรายงานเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ คือ รายการปรับปรุงอาคารวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ งานงวดงานที่ ๒ และงวดงานที่ ๓ (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานสุดท้ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๒๐) วิทยาลัยเทคนิคเซกา ได้รับจัดสรร ๑๓.๕๙ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๓ รายการ

นายนิพนธ์ วรค์อินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเซกา(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเซกา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๓ รายการ

- ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และการขับเคลื่อนจักรยานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเซกา จำนวนเงิน ๒.๗๐ ล้านบาท

- ชุดทดลองหุ่นยนต์แบบ ๖ แกน แบบแสดงโครงสร้างแกนกลพร้อมระบบควบคุมการทำงาน วิทยาลัยเทคนิคเซกา จำนวนเงิน ๓.๕๐ ล้านบาท

- อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาด ๓๐ เมตร X ๔๐ เมตร วิทยาลัยเทคนิคเซกา จำนวนเงิน ๘.๓๙ ล้านบาท ทั้ง ๓ รายการ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

สำหรับรายงานการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ คือ อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ (ชุดเชิงงบประมาณที่พับไป) วิทยาลัยเทคนิคเซกา คาดส่งมอบงวดงานที่ ๑ - ๒ และตรวจรับงานภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒๑) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๒.๐๐ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๑ รายการ **นางสาวศุภาพิชญ์ บรรลือ นักวิชาการเงินและบัญชี (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ** รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑ รายการ

- รถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๒.๐๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง นัดประชุมในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๒๑.๑๓ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๑๘ รายการ **นายถาวร ขมมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ** รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ซึ่งเป็นรายการที่ดำเนินการในพื้นที่โรงพยาบาลระดับอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สาธารณสุขระดับอำเภอ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬเป็นผู้ดำเนินการ

- รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ จำนวนเงิน ๑๒.๖๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จำนวน ๙ รายการ และประกาศเชิญชวน ๔ รายการ

- รายการก่อสร้างบ้านพัก จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๗.๓๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน ๑ รายการ และประกาศผู้ชนะ จำนวน ๔ รายการ

สำหรับรายการก่อสร้างอาคารห้องชุดครบครัน ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น (โรงพยาบาลเซกา) จำนวนเงิน ๓.๐๘ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปี (๒๕๖๘-๒๕๖๙) งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ ๑๕.๓๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

๒๓) ดำรวจจธรจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๒๕.๔๗ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ จำนวนเงิน ๒๕.๔๗ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ

พ.ต.ท.กริชเทพ ก๊อภิมพ์ สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจจธรจังหวัดบึงกาฬ (แทน) ผู้บังคับการตำรวจจธรจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑ รายการ

- ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ปากคาด จำนวนเงิน ๒๕.๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สาเหตุที่ล่าช้าเกิดจากหน่วยงานต้องมีการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดราคากลาง ทั้งนี้ หน่วยงานได้ทำหนังสือแจ้งไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ หน่วยงานจะเร่งดำเนินการก่อนหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑

๒๔) งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๑๔๖.๘๐ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ จำนวนเงิน ๑๔๖.๘๐ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ

นางสาวจุฑาภรณ์ อ่อนตักุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๗ รายการ

- รายการปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน ๗ รายการ หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ จะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างครบทุกรายการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ และคาดลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๒๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๘๐.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๒.๐๓ ล้านบาทก่อนหนี้ผูกพันแล้ว ๔๒.๐๓ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๓๘.๘๗ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ

นางโสภี สวายชุม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๗ รายการ

- รายการเสริมผิวจราจร โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๑๕.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง

- รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ รายการ ๒๓.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง
ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ

๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล - บ้านกำแพงเพชร หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๘.๖๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านปรารณาดิ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก - บ้านโนน หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๓.๖๓ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๓ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒๖) เทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๔๗.๐๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๘.๕๘ ล้านบาท ก่อนหนี้ผูกพันแล้ว ๑๘.๕๘ ล้านบาทคงเหลือ จำนวนเงิน ๒๘.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ

นายรัตนเสน พานน้อย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (แทน) ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๕ รายการ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

๒๗) เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้รับจัดสรร ๑๒.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๘๖ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๖.๒๙ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ

นางสุทามาส วงศ์พัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑ รายการ

- รายการปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๔๗ สายบ้านโนนสว่าง - โคสี หมู่ที่ ๗ บ้านบุรพา ตำบลโนนสว่าง - หมู่ที่ ๖ บ้านศิริพร ตำบลโคสี ช่วงที่ ๑ จำนวนเงิน ๖.๒๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๑

๒๘) เทศบาลตำบลหอคำ ได้รับจัดสรร ๑๕.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๓๖ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๙.๕๘ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ

นายนวนพล สีชมพู ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหอคำ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๒ รายการ

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ รายการ ดำเนินการคำนวณราคากลางในระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติราคากลางในระบบ e-GP

๒๙) เทศบาลตำบลหนองเล็ง ได้รับจัดสรร ๑๒.๐๒ ล้านบาท ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน คงเหลือ จำนวนเงิน ๑๒.๐๒ ล้านบาท คงเหลือ ๓ รายการ

นางสาวนงนุช นิกรเทศ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เทศบาลตำบลหนองเล็ง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๓ รายการ

- รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

- เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งานดำเนินการเอง

๓๐) เทศบาลตำบลโคกก่อง ได้รับจัดสรร ๑๖.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๔๙ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๑๑.๐๙ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ

นางพิชชนันท์ แก้วแสนคำ ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลโคกก่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๒ รายการ

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

๓๑) เทศบาลตำบลโคสี ได้รับจัดสรร ๑๓.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๗๐ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๑๐.๓๔ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ

นางผ่องศรี สว่างดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลโคสี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๒ รายการ

- ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

๓๒) เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง ได้รับจัดสรร ๘.๗๐ ล้านบาท ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน คงเหลือ จำนวนเงิน ๘.๗๐ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ

นางสาวดวงเพ็ญ ศรีพรหม ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๒ รายการ

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๓๓) เทศบาลตำบลพรเจริญ ได้รับจัดสรร ๑๒.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๒๒ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๗.๑๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการ

นางรจนา พินทา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน(หัวหน้าเจ้าหน้าที่) เทศบาลตำบลพรเจริญ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๓ รายการ

- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และกำหนดราคากลาง

- ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ รายการ ดำเนินการคำนวณราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเชิญชวน คาดว่าก่อนนี้ผู้กัณฑ์ได้ในไตรมาสที่ ๑

๓๔) เทศบาลตำบลศรีสำราญ ได้รับจัดสรร ๑๒.๘๗ ล้านบาท ยังไม่ก่อนนี้ผู้กัณฑ์ คงเหลือ จำนวนเงิน ๑๒.๘๗ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ

นางสาวธัญภัฏ แก้วยอดนิล นักวิชาการคลัง เทศบาลตำบลศรีสำราญ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๓ รายการ

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ รายการ ดำเนินการประกาศเชิญชวน และคณะกรรมการพิจารณาผล คาดว่าจะประกาศผู้ชนะและลงนามในสัญญา ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

๓๕) เทศบาลตำบลโซ่พิสัย ได้รับจัดสรร ๗.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๒๕ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๒.๕๒ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ

นายชนะชัย ศรีกุล ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลโซ่พิสัย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๒ รายการ

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ รายการ ดำเนินการกำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ รายการ เนื่องจากรายการนี้ได้ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงจะดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างรอการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีคนใหม่ จึงจะดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง

๓๖) เทศบาลตำบลศรีพนา ได้รับจัดสรร ๙.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๗๕ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๔.๗๑ ล้านบาท คงเหลือ ๔ รายการ

นายวิษณุกรณ์ โคตรมี นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เทศบาลตำบลศรีพนา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๔ รายการ

- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะประกาศร่าง TOR ภายในสัปดาห์ถัดไป

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ รายการ ดำเนินการคำนวณราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

- เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม จำนวน ๑ รายการ ดำเนินการคำนวณราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างกะชะ เทศบาลตำบลศรีพนา จำนวน ๑ รายการ ดำเนินการคำนวณราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

๓๗) เทศบาลตำบลขาง ได้รับจัดสรร ๑๓.๒๔ ล้านบาท ยังไม่ก่อนนี้ผู้กัณฑ์ คงเหลือ จำนวนเงิน ๑๓.๒๔ ล้านบาท คงเหลือ ๓ รายการ

นางสาวศิริณา โคตรธรรม ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลขาง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๒ รายการ

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกทางหลวงชนบทถึงหนองกะชะอีทราย จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองลาดน้อย จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

/และดำเนินการ...

และดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ จาก “สายหนองลาดน้อย” เป็น “สายโนนม่วง” อยู่ระหว่างดำเนินการในระบบ New GFMS Thai

นางสาวทิพาภรณ์ สุขี ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง แจ้งให้เทศบาลตำบลซาง มาติดต่อกับสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ เพื่อจะได้ช่วยดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงในระบบ New GFMS Thai

๓๘) เทศบาลตำบลป่งไฮ ได้รับจัดสรร ๒๐.๘๔ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว คงเหลือ จำนวนเงิน ๒๐.๘๔ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ

นางสาวจิราภา อิตผา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เทศบาลตำบลป่งไฮ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๔ รายการ

- โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) ภายในหมู่บ้าน บ้านป่งไฮ หมู่ที่ ๑ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

- โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ ๒ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

- โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) ภายในหมู่บ้าน เส้นนายนายคำแพง รักษ์ย้อย อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑

- โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) เส้นข้างวัดป่าเนินแสงทอง อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑

- เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ยังไม่เบิกจ่าย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสเข้าดำเนินการ ซึ่งได้ดำเนินการแจ้งไปที่กรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างรออนุมัติจากกรมบัญชีกลาง

๓๙) เทศบาลตำบลท่าสะอาด ได้รับจัดสรร ๑๐.๕๙ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวนเงิน ๑๐.๕๙ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ

นายพิทักษ์ หอมสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลตำบลท่าสะอาด รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๔ รายการ

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง คาดก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑

- ปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง คาดก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑

- เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

๔๐) เทศบาลตำบลปากคาด ได้รับจัดสรร ๑๐.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๑๗ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๒ รายการ

นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลปากคาด รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๒ รายการ

- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) คาดก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑

- ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง คาดก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑

๔๑) เทศบาลตำบลบึงงาม ได้รับจัดสรร ๑๓.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๓๖ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๙.๘๑ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ

นายประสิทธิ์ชัย แสงสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๒ รายการ

- ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

๔๒) เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ได้รับจัดสรร ๑๐.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๒๐ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๕.๖๓ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ

นายจิรพัฒน์ หงส์ทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑ รายการ

- ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นแอสฟัลต์คอนกรีต และทางระบายน้ำ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

๔๓) เทศบาลตำบลศรีวิไล ได้รับจัดสรร ๑๑.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๑๘ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท รายการ ๒ รายการ

นางสาวพิศมัย ดีเมืองโขง ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิไล รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๒ รายการ

- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๑

นายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ แจ้งฝากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬลงพื้นที่ติดตาม สำหรับหน่วยงานเทศบาลตำบลทุกแห่ง หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาอุปสรรค ให้สอบถามได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ หรือประสานสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้การเร่งรัดเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ทั้งนี้ จากการเข้าร่วมประชุมกับสภาพัฒน์ แจ้งเพิ่มเติมสำหรับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ในการรายงานนอกจากจะรายงานผลการดำเนินงานหรือความก้าวหน้าการดำเนินงานแล้ว ต้องรายงานเพิ่มเติมเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะได้รับประโยชน์คุ้มค่าอย่างไร และเกิดความยั่งยืนอย่างไร

➤ เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

หน่วย:ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	เงินกันฯสุทธิ	เบิกจ่ายเหลือปี	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ	๑๒	๖๘.๙๗	๕๒.๓๐	๗๕.๘๔	๑๖.๖๖	คงเหลือ ๑๑ รายการ
๒	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ	๑๓	๑๔๐.๓๓	๓๗.๘๘	๒๗.๐๐	๑๐๒.๔๕	คงเหลือ ๘ รายการ
๓	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ	๗๘	๒๙๔.๕๗	๓๓.๖๔	๑๑.๔๒	๒๖๐.๙๓	คงเหลือ ๖๒ รายการ
๔	แขวงทางหลวงบึงกาฬ	๑๓	๑๔๐.๕๖	๑๔.๗๓	๑๐.๔๘	๑๒๕.๘๓	คงเหลือ ๙ รายการ
๕	แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ	๑๑	๘๒.๑๔	๘.๗๒	๑๐.๖๒	๗๓.๔๒	คงเหลือ ๑๑ รายการ
๖	องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	๓	๑๘.๕๐	๖.๒๔	๓๓.๗๖	๑๒.๒๕	คงเหลือ ๒ รายการ
๗	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ	๓๑	๑๘.๕๑	๕.๕๐	๒๙.๖๙	๑๓.๐๒	คงเหลือ ๑๗ รายการ
๘	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	๒๔	๘.๙๖	๔.๒๕	๔๗.๔๕	๔.๗๑	คงเหลือ ๑๒ รายการ
๙	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ	๑๒	๓.๙๖	๒.๖๔	๖๖.๕๘	๑.๓๒	คงเหลือ ๘ รายการ
๑๐	ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ	๘	๑๓.๑๗	๒.๑๑	๑๖.๐๐	๑๑.๐๖	คงเหลือ ๒ รายการ
๑๑	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ	๑๔	๕.๕๑	๑.๘๓	๓๓.๑๕	๓.๖๘	คงเหลือ ๗ รายการ
๑๒	โครงการชลประทานบึงกาฬ	๖	๒๕.๑๔	๑.๓๓	๕.๒๘	๒๓.๘๑	คงเหลือ ๔ รายการ

ที่	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ	เงินกัณฑ์ สุทธิ	เบิกจ่าย เหลือในปี	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๓	สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ	๖	๓.๕๙	๐.๙๙	๒๗.๖๔	๒.๕๙	คงเหลือ ๓ รายการ
๑๔	สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ	๑๗	๘.๔๖	๐.๖๗	๗.๙๓	๗.๗๙	คงเหลือ ๑๕ รายการ
๑๕	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ	๑	๑.๔๘	๐.๔๘	๓๒.๑๗	๑.๐๐	คงเหลือ ๑ รายการ
๑๖	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด บึงกาฬ	๔	๑.๘๗	๐.๓๘	๒๐.๒๕	๑.๔๙	คงเหลือ ๓ รายการ
๑๗	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ	๘	๓.๗๑	๐.๓๑	๘.๔๖	๓.๓๙	คงเหลือ ๘ รายการ
๑๘	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดบึงกาฬ	๓	๖.๓๘	๐.๐๐	๐.๐๔	๖.๓๗	คงเหลือ ๒ รายการ
๑๙	สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ	๑	๑.๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๑๐	คงเหลือ ๑ รายการ
๒๐	สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ	๑๒	๕.๙๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๕.๙๙	คงเหลือ ๑๒ รายการ
๒๑	สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ	๑	๐.๓๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๓๔	คงเหลือ ๑ รายการ
๒๒	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ	๑	๓.๔๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๓.๔๒	คงเหลือ ๑ รายการ
๒๓	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด บึงกาฬ	๑	๖.๘๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๖.๘๙	คงเหลือ ๑ รายการ
๒๔	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ	๑	๔.๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔.๓๐	คงเหลือ ๑ รายการ
๒๕	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ	๒	๑.๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๓๐	คงเหลือ ๒ รายการ
๒๖	วิทยาลัยเทคนิคเซกา	๑	๕.๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕.๖๐	คงเหลือ ๑ รายการ
๒๗	โรงพยาบาลบึงกาฬ	๔	๓๙.๘๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙.๘๓	คงเหลือ ๔ รายการ
๒๘	เทศบาลเมืองบึงกาฬ	๙	๑๘.๙๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘.๙๐	คงเหลือ ๙ รายการ
	รวม	๒๙๗	๙๓๓.๖๐	๑๗๔.๑๒	๑๘.๖๕	๗๕๙.๔๘	คงเหลือ ๒๑๘ รายการ

๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เงินกัณฑ์ สุทธิ จำนวน ๖๘.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๒.๓๐ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๑๖.๖๖ ล้านบาท จำนวน ๑๑ รายการ

นายถาวร ขมมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑๑ รายการ

- บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๐ รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หน่วยงานในสังกัด

เป็นรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๑.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอส่งมอบและตรวจรับ

สำหรับรายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หน่วยงานจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ และมีบางรายการเพิ่งเริ่มทำสัญญา ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จะเร่งรัดผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการโดยเร็ว

๒) งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ เงินกัณฑ์ สุทธิ จำนวน ๑๔๐.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๗.๘๘ ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงิน ๑๐๒.๔๕ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ

นางสาวจุฑาภรณ์ อ่อนดีกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑๑ รายการ ประกอบไปด้วยงบกรมจังหวัด และงบ กรม.สัญญา

- งบประมาณจังหวัด

ลำดับ ๑-๒ งานชุดลอก ดำเนินการโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ เนื่องจากติดปัญหาน้ำท่วม ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับ ๓ งานชุดลอก ดำเนินการโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการเรียบร้อย อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

ลำดับ ๔ งานปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก. ๓๐๑๘ ดำเนินการโดย แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

ลำดับ ๕ ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.๐๐๕ ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

ลำดับ ๖ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแหล่งท่องเที่ยว และติดตั้งราวกันอันตรายและป้ายจราจร ดำเนินการโดย แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

ลำดับ ๗ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย ๒ รายการ คือ การจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จำนวนเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน และค่าจ้างรถยนต์โดยสารเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

- ลำดับ ๘ งบ ครม.สัญจร (งบกลาง) จำนวน ๕ รายการ

รายการ ๑-๓ ดำเนินการ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

รายการ ๔ ก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลาดยางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหินสามวาฬ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สามารถเบิกจ่ายทันภายในสัญญา

รายการ ๕ ก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลาดยางและก่อสร้างสะพานข้ามห้วยบางบาตร สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ คาดเบิกจ่ายภายในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๓) สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ เงินกันฯ สุทธิ ๘.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๖๗ ล้านบาท คงเหลือ ๗.๗๙ ล้านบาท จำนวน ๑๕ รายการ

นายภาณุวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน จำนวน ๑ รายการ

- ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย ๑๘ หน่วย ๔ ชั้น จำนวน ๑.๓๙ ล้านบาท ของสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ผลดำเนินการร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะส่งมอบตามงวดงานภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ และจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๐.๓๖ ล้านบาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

นางสาวจุฑาภรณ์ อ่อนดีกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑๓ รายการ เป็นงบกลางรองนายก คือ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร จำนวนเงิน ๖.๐๔ ล้านบาทดำเนินการโดยที่ทำการปกครองอำเภอ ซึ่งมีรายการที่พบปัญหาในพื้นที่การดำเนินงาน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยว จำนวน ๖ รายการ คือ

๑) พื้นที่ลำห้วยทราย บ้านนาสิงห์ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล

๒) พื้นที่ห้วยนางซวงตอนล่าง หมู่ที่ ๓ บ้านโนนถวัลย์ ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด

๓) พื้นที่ลำห้วยสารตอนบน บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ

๔) พื้นที่ลำห้วยคำจำปา บ้านพัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ

๕) พื้นที่หนองความ บ้านคำแวง หมู่ที่ ๘ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย

๖) พื้นที่บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย

/อยู่ระหว่าง...

อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ โดยสำนักงานจังหวัดบึงกาฬจะเร่งรัดการดำเนินงานต่อไป

๔) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ เงินก้นฯ สุทธิ ๒๙๔.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๓.๖๔ ล้านบาท คงเหลือ ๒๖๐.๙๓ ล้านบาท คงเหลือ ๖๒ รายการ

นายกริชชัย ศิลปราชะ ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๙๐ รายการ เป็น งบลงทุนอุดหนุน เฉพาะกิจ ๗๖ รายการ และงบกลาง ๑๔ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒๕ รายการ อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย จำนวนเงินประมาณ ๒๕๒.๐๐ ล้านบาท ไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน

๕) แขวงทางหลวงบึงกาฬ เงินก้นฯ สุทธิ ๑๔๐.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔.๗๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑๒๕.๘๓ ล้านบาท จำนวน ๙ รายการ

นางสมคิด ภาบุตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน คงเหลือ ๙ รายการ คือ

๑) งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ จำนวน ๙.๘๙ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงานภายใน เดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๒) งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๕ จำนวนเงิน ๑๖.๓๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

๓) งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๖ จำนวนเงิน ๒๗.๗๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

๔) งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ จำนวนเงิน ๓๕.๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

๕) งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ จำนวนเงิน ๑๗.๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

๖) งานค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ จำนวนเงิน ๘.๒๗ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๗) งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ จำนวนเงิน ๕.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

๘) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) ตรวจรับแล้ว จำนวน ๐.๒๖ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๒ ล้านบาท จะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

๙) งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สายทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ จำนวนเงิน ๓.๕๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

๖) แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เงินก้นฯ สุทธิ ๘๒.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘.๗๒ ล้านบาท คงเหลือ ๗๓.๔๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑ รายการ

นายไพโรจน์ ตันนารัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑๑ รายการ คือ

๑) รายการถนนสาย บก.๓๐๒๗ แยก ทล.๒๑๒ - บ้านทองสาย จำนวนเงิน ๕.๘๘ ล้านบาท คาดเบิกจ่าย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๒) ถนนสาย บก.๕๐๓๓ แยก ทช.บก.๔๐๐๑ - บ้านคำนาดี จำนวนเงิน ๖.๑๖ ล้านบาท คาดเบิกจ่าย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๓) ถนนสาย บก.๓๐๓๒ แยก ทล.๒๒๒ - บ้านศรีวิไล จำนวนเงิน ๕.๙๑ ล้านบาท คาดเบิกจ่ายภายใน เดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๔) ถนนสาย บก.๔๐๒๖ แยก ทล.๒๐๒๖ - บ้านดอนเสียด จำนวนเงิน ๕.๗๙ ล้านบาท คาดเบิกจ่าย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๕) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยคลอง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๑๕.๘๙ ล้านบาท
ส่งมอบงานในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๖) ถนนสาย บก.๓๐๐๖ แยก ทล.๒๑๒ - บ้านนาเจริญ จำนวนเงิน ๑๓.๙๘ ล้านบาท คณะกรรมการตรวจ
รับงานเรียบร้อยแล้ว

๗) งานบำรุงพิเศษ (ส่วนกลาง) จำนวนเงิน ๔.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๘) งานบำรุงถนนสาย บก.๔๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๖ - บ้านหนองต้นเผือก จำนวนเงิน ๖.๓๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๙) งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย บก.๔๐๑๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๖ - น้ำตกถ้ำพระ
จำนวนเงิน ๗.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายภายในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๑๐) งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย บก.๓๐๑๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ - บ้านนาคำ จำนวนเงิน ๑.๙๙ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว

๓) ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ เงินก้นฯ สุทธิ ๑๘.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๓.๐๒ ล้านบาท
จำนวน ๑๗ รายการ

นางสาวนุชจรี ชันวิสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (แทน) ปลัดจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงาน คงเหลือ ๑๗ รายการ คือ

รายการ ๑-๗ งานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม อยู่ระหว่างก่อสร้าง

รายการ ๘ ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๖ อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ คาดเบิกจ่าย วงดงงานที่ ๑
ภายในสัปดาห์ถัดไป

รายการ ๙-๑๖ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า และงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อยู่ระหว่างก่อสร้าง

รายการ ๑๗ ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ราชการอำเภอพรเจริญ ส่งมอบงานแล้ว แต่มีการแก้ไขเอกสารการส่งมอบงาน
เบิกจ่ายได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

๘) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เงินก้นฯ สุทธิ ๘.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๒๕ ล้านบาท
คงเหลือ ๔.๗๑ ล้านบาท คงเหลือ ๑๒ รายการ

นางศิริลักษณ์ กางทอง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑๒ รายการ คือ

๑) ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
และที่ประสบอุบัติเหตุ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

๒) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๓) โรงอาหาร แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินงานวงดงงานที่ ๒ กำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

๔) รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

๕) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๓๐ Type ๑ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์
อำเภอนากลาง อยู่ระหว่างแก้ไข เนื่องจากติดตั้งไม่ถูกต้อง

๖) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน TCL๓๐ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
อยู่ระหว่างแก้ไข เนื่องจากติดตั้งไม่ถูกต้อง

๗) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ Type ๒ โรงเรียนบ้านนาเหวอโนนอุดม
อยู่ระหว่างแก้ไข เนื่องจากติดตั้งไม่ถูกต้อง

๘) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ Type ๑ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร
อยู่ระหว่างแก้ไข เนื่องจากติดตั้งไม่ถูกต้อง

๙) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ Type ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด อยู่ระหว่างแก้ไข เนื่องจากติดตั้งไม่ถูกต้อง

๑๐) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ Type ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาครกรุงเทพ ๒๙) อยู่ระหว่างแก้ไข เนื่องจากติดตั้งไม่ถูกต้อง

๑๑) เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ อยู่ระหว่างแก้ไขชื่อผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างเปลี่ยนชื่อทำให้ชื่อไม่ตรงกับสัญญาและไม่ตรงกับระบบ New GSMIS Thai

๑๒) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาตามความขาดแคลน และที่ประสบภัยธรรมชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๙) **ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ** เงินกันฯ สุทธิ ๑๓.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๑๑ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๐๖ ล้านบาท คงเหลือ ๒ รายการ

พ.ต.ท.กริชเทพ ก๊อกพิมพ์ สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ (แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๒ รายการ คือ

๑) ค่าก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ภ.จว.บึงกาฬ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒) เรือนแถวสัญญาบัตร ๑๐ คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. สภ.บึงคล้า อยู่ระหว่างก่อสร้างในงวดงานที่ ๒ ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๑๐) **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ** เงินกันฯ สุทธิ ๕.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๘๓ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๖๘ ล้านบาท คงเหลือ ๗ รายการ

นายวงศ์วิสุทธิ โสวิชัย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๗ รายการ คือ

๑) รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒) รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ห้องน้ำ - ห้องส้วม คาดเบิกจ่ายภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

๔) ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติเหตุ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย คาดเบิกจ่ายภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

๕) อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-๗ สำหรับก่อสร้างในเขตพื้นที่ดินไหว โรงเรียนปากคาดพิทยาคม งบผูกพันข้ามปี คาดเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ ภายในไตรมาสที่ ๑ และจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๒ ภายในไตรมาสที่ ๒

๖) รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ

๗) อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เป็นงบผูกพันข้ามปี เบิกจ่ายงวดงานที่ ๒ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๑๑) **โครงการชลประทานบึงกาฬ** เงินกันฯ สุทธิ ๒๕.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๓ ล้านบาท คงเหลือ ๒๓.๘๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ

นายสรายุ วงศ์ชาชม วิศวกรชลประทานชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๔ รายการ คือ

๑) ฝ่ายห้วยคลอง ตำบลค่านาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๔.๗๓ ล้านบาท

๒) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสวรรค์ ๒ จำนวนเงิน ๓.๕๗ ล้านบาท

รายการ ๑ - ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ เหตุความล่าช้าเกิดจากปัญหาน้ำท่วม ซึ่งพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำสงครามทำให้ได้รับผลกระทบน้ำท่วม คาดเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๓) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นหนองกะเควัม โครงการชลประทานบึงกาฬ จำนวนเงิน ๓.๐๑ ล้านบาท

๔) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑,๐๐๖ รายการ จำนวนเงิน ๑๒.๘๙ ล้านบาท

รายการ ๓ - ๔ ได้รับจัดสรรจากงบเหลือจ่ายช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน

๑๒) สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ เงินก้นฯ สุทธิ ๓.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๙ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๕๙ ล้านบาท คงเหลือ ๓ รายการ

นายเจษฎาวรินทร์ จันทร์เพ็ญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๓ รายการ คือ

๑) เคนเตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ขนาด ๑.๕๐ เมตร แฉ่งท่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างส่งมอบงาน เบิกจ่ายภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒) ค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

๓) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณช่วงปลายปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างก่อสร้าง เหตุความล่าช้าเนื่องจากเป็นอาคารให้บริการประชาชนทุกวันทำการ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการรับหลังคาได้ ซึ่งหน่วยงานได้เร่งรัดติดตามและนัดประชุมหารือกับผู้รับจ้างเพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้

๑๓) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ เงินก้นฯ สุทธิ ๑.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ

นายนิยม ลำเจียก นายช่างสำรวจอาวุโส (ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่) (แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑ รายการ คือ

- อาคารสารบบที่ดิน ๑ ชั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ แล้ว คงเหลืองวดงานที่ ๒ อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๑๔) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ เงินก้นฯ สุทธิ ๑.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๔๙ ล้านบาท คงเหลือ ๓ รายการ

นางสาวสาวิตรี ยุทธธา เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเงินและบัญชี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๓ รายการ คือ

๑) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๒) รายการงบประจำ งบดำเนินงาน

รายการ ๑-๒ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

๓) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑

๑๕) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ เงินก้นฯ สุทธิ ๓.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๑ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๓๙ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ

นางกัญญาณัฐ สีเตา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๘ รายการ คือ

- รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ ส่งมอบงานแล้ว จำนวน ๗ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ คือ รายการ ACo๖๒๕ หมวก EEG (Electrode Cap) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ ยังไม่ส่งมอบงาน จึงยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย

- ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๑๖) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ เงินก้นฯ สุทธิ ๖.๓๘ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒ รายการ

นายจิรายุทธ ชมพอนานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ (แทน) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๒ รายการ คือ

๑) ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๔.๐๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างก่อสร้าง ในขั้นตอนการลงเสาเข็ม

๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๑๗) สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ เงินก้นฯ สุทธิ ๑.๑๐ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑ รายการ

นายชาญวุฒิ ศรีเครือ คลังจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ รายการ คือ

ค่าก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๑๘) สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ เงินก้นฯ สุทธิ ๕.๙๙ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๒ รายการ

นางสาววัชร นิยมพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑

๑) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๙ รายการ

๒) ก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ รายการ

๓) จัดทำระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ รายการ

๔) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่การบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ รายการ

๑๙) สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ เงินก้นฯ สุทธิ ๐.๓๔ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑ รายการ

นายสมพร แสนธิราช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป(แทน) เกษตรจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑ รายการ คือ

- รายการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒๐) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ เงินก้นฯ สุทธิ ๓.๔๒ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย คงเหลือ ๑ รายการ

นายกฤษณ์ ชัยสุภา พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑ รายการ คือ

- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบของอาคาร และบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ อยู่ระหว่างส่งมอบงวดงาน และในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจรับงานใหม่ เนื่องจากประธานคณะกรรมการเกษียณอายุราชการ หน่วยงานจะเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามงวดงาน

๒๑) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ เงินก้นฯ สุทธิ ๖.๘๙ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย คงเหลือ ๑ รายการ

นายพิสิษฐ์ ชินะวิวัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑ รายการ คือ

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีวิไล (ต่อเนื้อเชื้อนเดิม ปี ๖๑) เป็นงบประมาณข้ามปี (๒๕๖๗-๒๕๖๘) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หน่วยงานจะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

๒๒) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เงินก้นฯ สุทธิ ๔.๓๐ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย คงเหลือ ๑ รายการ

นายมนทล รูปเทียนทอง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑ รายการ คือ

/- งานจ้าง...

- งานจ้างออกแบบสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ พื้นที่ ๓๐ ไร่ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๘ และในวันนี้ (วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) เป็นการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ซึ่งคาดว่าจะการแก้ไขรายละเอียดบางส่วนที่มีค่าทับซ้อน รวมทั้งรายละเอียดของโครงสร้างอาคาร รายละเอียดของทางเทคนิค คาดว่าส่งมอบงานได้ภายในกำหนด

๒๓) โรงพยาบาลบึงกาฬ เงินกันฯ สุทธิ ๓๙.๘๓ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔ รายการ

นางสาวพิมพ์พัชร หาญเชิงชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๑ รายการ

๑) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา จำนวนเงิน ๐.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน คาดเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๑

๒) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น จำนวนเงิน ๑๘.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะส่งมอบงวดงานที่ ๑ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๓) อาคารสนับสนุนบริการ ๕ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น จำนวนเงิน ๒๑.๖๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างก่อสร้าง ไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน คาดส่งมอบงานภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๔) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนเงิน ๐.๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน คาดเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๑

๒๔) เทศบาลเมืองบึงกาฬ เงินกันฯ สุทธิ ๑๘.๙๐ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๙ รายการ

นายรัตนเสน พานน้อย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (แทน) ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คงเหลือ ๙ รายการ

๑) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในเขตหมู่บ้านเทศบาลเมืองบึงกาฬ อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๒) ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ สายบ้านนาโนนเชื่อมห้วยก้านหญ้าหมู่ที่ ๔ อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

๓) ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ บ้านท่าโพธิ์เชื่อมทางหลวง ๒๑๒ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ ๖ อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

๔) ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ บ้านท่าโพธิ์ ถึงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยกำแพง บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ ๖ อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

๕) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนาป่าน หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านหนองนาแซง หมู่ที่ ๕ อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

๖) ก่อสร้างถนน คสล. ขยายรุ่งเรืองขนส่งเชื่อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิศิษฐ์ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๑๑ อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้านนายประเสริฐ พันหล้า-นางเสมียน ชันโส หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายสามัคคี หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๙) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ ๑๑ ตำบลวิศิษฐ์ - ร้อยถอนถนน คสล.เดิม อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

นายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ แจ้งขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามที่แจ้ง คือ

๑) เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

๒) งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑

๓) หากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้ประสานไปที่สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

๔) สำหรับการประชุมครั้งถัดไปจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๒ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๕) สำหรับการขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ฝากหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ เทศบาลเมืองบึงกาฬ และเทศบาลตำบล ทุกตำบล ในการเขียนโครงการให้ถูกต้องและต้องดำเนินการในพื้นที่ได้ เพื่อไม่ให้สำนักงานงบประมาณตัดออก และเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้รับจัดสรรงบประมาณนำมาพัฒนาพื้นที่ต่อไป หากเป็นไปได้ขอให้หน่วยงานเข้าไปชี้แจงในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเอง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นายชาญวุฒิ ศรีเครือ คลังจังหวัดบึงกาฬ กล่าวแจ้งในที่ประชุม

๑) เนื่องจากหน่วยงานภายในจังหวัดบึงกาฬ มีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง ทั้งเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน หรือบางหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ หากหน่วยงานใด มีปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน หรือมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ยินดีให้บริการทุกท่าน

๒) ขอขอบคุณ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ที่ให้โอกาส และขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือที่ดีในการดำเนินงานด้านต่างๆ และประมาณต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ คลังจังหวัดบึงกาฬ จะย้ายไปปฏิบัติงานที่จังหวัดอุทัยธานี

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.

(ลงชื่อ) ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวจารุณี วงศ์ราชา)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวทิพาภรณ์ สุขศรี)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ