

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 1/2564
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

1. นายวันชัย คงเกษม	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	ประธาน
2. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน	ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
3. นายภูธนะ ชมภูมิ่ง	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ ชัยโพธิ์กลาง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1	คณะกรรมการ
5. นางสาวจารีกะ สอนมาลัย	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	คณะกรรมการ
6. ร.ต.อ ศิริพงศ์ วงษ์จิราภรณ์	แทน ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจน้ำ	คณะกรรมการ
7. พ.ต.ท.จำลอง ลือดาว	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
8. นายเฉลิมรัฐ คงแก้ว	แทน แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
9. นายพิพัฒน์ ละอองศรี	แทน แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
10. นายภูมิวิทย์ นารถสกุล	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน สป.	คณะกรรมการ
11. นางปิยาภา เขาวลิต	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
12. นายศิริ สมใจเจริญ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
13. นางศิริลักษณ์ เกิดแก้ว	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
14. นางสาวชนาภา ปานสมัย	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
15. นายชินนทร์ กาญจนสุชา	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
16. นางนิภาพร ทองหล่อ	คลังจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการและ เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในสมุทรปราการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชายชาญ เตโชทินกร	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สมุทรปราการ
2. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์	พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ
3. นางสาวภณิดา พงษ์วุฒิธรรม	แทน ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง
4. นางสาวพัชรี สระโอบุส	แทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการศุลกากร ที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ
5. นางธัญญ์ณลิน มาบางยาง	แทน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

/6. นางสาว...

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 7. นางสาวอาธิลักษณ์ อธิโชคนิธิโกวิน | แทน ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ |
| 8. นายสถาพร โฉมศิริ | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ |
| 9. นางสาวเบญจวรรณ บุญแก้ว | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี |
| 10. นางสาวดวงกมล รักมิตร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลบางพลี |
| 11. นางอรรวรรณ วงศ์อินทร์ | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ |
| 12. นางสาวชนัญชิตา วงศ์เครือศรี | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ |
| 13. นางสุรภา รุ่งศรีเรือน | แทน ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย |
| 14. นางเยาวภา พริกบุญอินทร์ | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ |
| 15. นางดาหวัน เสมข้า | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ |
| 16. นายธัญญรัตน์ พรหมสุทธิ | แทน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| 17. นางวัชรภรณ์ อินตาคำ | แทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ |
| 18. นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนโชค | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ |
| 19. นางนงคราญ เรืองนุ่น | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 |
| 20. นางสาวสมพร แซ่เปี๊ | นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 |
| 21. นางจรัส วงศ์ประเสริฐ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ |
| 22. นางสาวพณีน ฦ สงขลา | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ |
| 23. นางสาวขวัญมณี สิมสา | ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ |
| 24. นางสาววิษุฒดา นามสง่า | ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ |
| 25. นายภูวนาท สุวรรณพรหม | ปลัดอำเภอพระประแดง |
| 26. นางสาวจันทิพย์ ภูตะเวช | หัวหน้าฝ่ายการเงิน เทศบาลเมืองบางแก้ว |
| 27. นางสาวจุฑาทิพย์ เพชรอภิวังศ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เทศบาลเมืองบางแก้ว |
| 28. นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |
| 29. นางสาวสุภารัตน์ สุขบุรี | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ได้แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อทำหน้าที่ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ของส่วนราชการภายในจังหวัด ตลอดจนติดตามรายงานปัญหาและ อุปสรรค เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยในการปฏิบัติงานมักเกิดปัญหาและอุปสรรค คณะทำงานเป็นผู้มี ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ จะช่วยแก้ไขปัญหในการดำเนินงานให้กับส่วนราชการ ส่งผลต่อการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ

1.2 แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งคลังจังหวัดสมุทรปราการ นางนิภาพร ทองหล่อ

ที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งเวียนให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมทราบแล้ว และได้ทำ QR Code ไว้หน้าระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ					หน่วย : ล้านบาท	
รายการ	รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน		ภาพรวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,442.130		1,714.700		3,156.830	
เป้าหมายการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 2)	822.014	57.00	771.615	45.00	1,704.688	54.00
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	1,091.570	75.69	124.580	7.27	1,216.150	38.52
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	1,101.180	76.36	668.270	38.97	1,769.450	56.05
ผลการใช้จ่ายเงิน สูง (+) / ต่ำ (-) กว่าเป้าหมาย	279.166	19.36	-103.345	-6.03	64.762	2.05
สถานะการใช้จ่ายเงิน						
ลำดับที่ของประเทศ	11		54		32	

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ					หน่วย : ล้านบาท	
รายการ	รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน		ภาพรวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	37.780		309.180		346.960	
เป้าหมายการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 2)	21.535	57.00	139.131	45.00	187.358	54.00
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	4.050	10.72	11.380	3.68	15.430	4.45
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	4.050	10.72	103.880	33.60	107.930	31.11
ผลการใช้จ่ายเงิน สูง (+) / ต่ำ (-) กว่าเป้าหมาย	-17.485	-46.28	-35.251	-11.40	-79.428	-22.89
สถานะการใช้จ่ายเงิน						
ลำดับที่ของประเทศ	52		21		21	

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2564	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณเหลือมปี	605.171	
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	367.976	60.81

ที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของคณะทำงานฯ และส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายของไตรมาสที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 33 หน่วยงาน โดยขอให้รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงาน เพื่อให้คณะทำงานได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรค และช่วยกันแก้ไขปัญหาดังต่อไป โดยเรียงลำดับรายหน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 0.118 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงรั้วบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดสมุทรปราการ ขณะนี้ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน สิ้นสุดวันที่ 10 มีนาคม 2564 คาดว่าในการประชุมครั้งถัดไป ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจะเป็นไปตามเป้าหมาย

2. ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

ได้รับจัดสรรงบดำเนินงาน จำนวน 0.073 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วในส่วนของค่าสาธารณูปโภค จำนวน 0.001 ล้านบาท ในส่วนงบประมาณที่เหลือจะแบ่งเป็นค่าเช่าบ้าน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ซึ่งรอเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ขณะนี้ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่าย

3. ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบดำเนินงาน จำนวน 0.012 ล้านบาท ขณะนี้ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ถูกจัดสรรมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยบุคลากรในหน่วยงานยังไม่มีเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

4. โครงการชลประทานสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 132.230 ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว คิดเป็นร้อยละ 80.49 โดยงบประมาณที่ติดปัญหา คือ งบรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 0.725 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และศึกษาดูงาน ซึ่งชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากติดสถานการณ์โควิด 19 เบื้องต้นทางกรมต้นสังกัดได้ดำเนินการอนุมัติแผนการดำเนินงาน หากสถานการณ์คลี่คลาย จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที

เงินกันไว้เบิกหลัอมปี ขณะนี้ได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทุกโครงการ

5. ศูนย์ฝึกพาณิชยน์าวี

ได้รับจัดสรรงบดำเนินงาน จำนวน 4.700 ล้านบาท โดยแบ่งงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ซึ่งติดปัญหาในการตรวจรับ เนื่องจากเอกสารยังไม่เรียบร้อย ทางคณะกรรมการตรวจรับจึงยังไม่สามารถตรวจรับงานได้
- ค่าจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ต เนื่องจากยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้จากคู่สัญญา จึงยังไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ หน่วยงานจะดำเนินการเร่งรัด และก่อกวนผู้ผูกพัน ให้ได้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เงินกันไว้เบิกหลัอมปี เป็นค่าน้ำมัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมเรือ จึงยังไม่มีเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

6. แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 304.940 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายแล้ว 37.96 ล้านบาท งบประมาณทั้งหมดแบ่งเป็น 32 โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย

เงินกันไว้เบิกเหลือปี อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคม จะดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ

7. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 125.126 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- งบดำเนินงาน 0.180 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน
- รายจ่ายลงทุนงบประมาณ 124.950 ล้านบาท แบ่งเป็น 17 โครงการ สถานะก่อก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายล่วงหน้าร้อยละ 15 จำนวน 6 โครงการ คาดว่าทุกโครงการจะดำเนินการได้เป็นไปตามแผนงานและตามเป้าหมายที่กำหนด

เงินกันไว้เบิกเหลือปี มี 2 โครงการที่เหลือเป็นงานงวดสุดท้าย ติดปัญหาเรื่องของไฟฟ้า แต่ได้ประสานงานกับทางการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้โดยเร็ว

8. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1.960 ล้านบาท งบประมาณที่ยังไม่มีผลการใช้จ่าย คือ รายจ่ายลงทุน งบประมาณ 0.629 ล้านบาท เนื่องจากเดิมเป็นงบประมาณเพื่อโครงการสร้างทางเชื่อม แต่ปรากฏว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จะมีการก่อสร้างถนนจนถึงทางเชื่อมที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการหน่วยงานจึงได้ขอทำการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อทำโครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ ซึ่งได้รับการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และจะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

9. สถานีอุตุนิยมวิทยา สมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นงบดำเนินงาน 0.065 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.015 ล้านบาท ขณะนี้ชะลอการเบิกจ่าย เนื่องจากผู้บริหารของหน่วยงานลาออกจากราชการ ต้องรอทางส่วนกลางแต่งตั้งข้าราชการมาดำรงตำแหน่งใหม่ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564

10. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 8.145 ล้านบาท โดยงบประมาณหลักมี 3 ส่วน ดังนี้

- งบดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 86 ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
- งบรายจ่ายอื่น เป็นงบประมาณเพื่อความมั่นคง และยาเสพติด ซึ่งได้โอนให้กับปกครองจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- รายจ่ายลงทุน งบประมาณ 3.877 ล้านบาท เป็นงบประมาณเพื่อการก่อสร้างบ้านพักรอผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding แต่ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว จึงได้ทำการยกเลิก และดำเนินการใหม่อีกครั้ง ขณะนี้อยู่ในช่วงจัดทำ TOR คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2564 และจะดำเนินงานไปตามแผน คาดว่า จะเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

11. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 75.714 ล้านบาท งบประมาณส่วนใหญ่ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ยกเว้น รายจ่ายลงทุนงบประมาณ 4.105 ล้านบาท ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นอำเภอพระประแดง จึงขอให้ทางอำเภอพระประแดงรายงานข้อมูลความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในส่วนนี้

ผู้แทนอำเภอพระประแดง งบลงทุนแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ดังนี้

- โครงการปรับปรุงห้องนายอำเภอพระประแดง ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- โครงการก่อสร้างถนนรอบที่ว่าการอำเภอ และปรับปรุงห้องที่ทำการปกครอง ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากเป็นงานงวดเดียว จึงทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า แต่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ภายในเดือนเมษายน 2564

12. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5.885 ล้านบาท ซึ่งงบดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามแผนงาน ติดปัญหาในส่วนของรายจ่ายลงทุน งบประมาณ 1.854 ล้านบาท เป็นโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายการปรับปรุงพื้นที่โคกหนองนาโมเดล ซึ่งอยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณใหม่ เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าบางพื้นที่เป้าหมายไม่สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไข และบางพื้นที่ไม่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ ซึ่งขณะนี้ กรมต้นสังกัดอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง คาดว่าจะทราบผลภายในเดือนมีนาคม 2564

13. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1.328 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 งบประมาณ ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน ซึ่ง 2 งบประมาณนี้สามารถใช้จ่ายได้ตามแผนงาน และในส่วนงบรายจ่ายอื่น ที่มีผลการใช้จ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากงบดังกล่าว ใช้ในการจัดประชุม ซึ่งในการจัดประชุมครั้งที่ 1 หน่วยงานยังไม่ได้ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ และจะดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 2 ภายในเดือนเมษายน คาดว่าจะทำให้ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาจังหวัด เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อน งบประมาณ 45.300 ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนของการลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามได้ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

14. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7.624 ล้านบาท สำหรับรายจ่ายลงทุนยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 0.167 ล้านบาท เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ในส่วนของงบอุดหนุน เป็นงบประมาณที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเอกสารมาเบิกที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ซึ่งแบ่งเป็น 2 โครงการ ได้แก่

- ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ฯ จำนวน 26 แห่ง เบิกจ่ายแล้ว 10 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 16 แห่ง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม 2564
- โครงการจัดซื้อรถขยะ ขนาด 6 ตัน จำนวน 2 คัน ของเทศบาลตำบลแพรกษา และเทศบาลตำบลบางพลี ซึ่งทั้ง 2 รายการ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เงินกันไว้เบิกเหลือปี มี 2 โครงการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

15. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 13.738 ล้านบาท แบ่งงบประมาณออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

- งบดำเนินงาน สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย
- รายจ่ายลงทุน งบประมาณ 3.600 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการปรับตั้ง และการบำรุงในระบบขับเคลื่อนเครื่องจักรกล จำนวน 1 ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
- งบอุดหนุน เป็นงบประมาณสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอาชีพของนักเรียนยากจน ดิถีปัญหายังไม่มีผู้มาเข้ารับการฝึกอาชีพ
- งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 7.539 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ชะลอการดำเนินงาน หากสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มผ่อนคลาย จะเร่งดำเนินการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี โครงการอยู่ระหว่างส่งมอบงาน คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564

16. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4.958 ล้านบาท โดยงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบอุดหนุน สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน เป็นไปตามเป้าหมาย ในส่วนของรายจ่ายลงทุน งบประมาณ 1.397 ล้านบาท เป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำสัญญาจ้าง

17. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 133.214 ล้านบาท งบประมาณส่วนใหญ่ดำเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมาย มีเพียงรายจ่ายลงทุน งบประมาณ 52.277 ล้านบาท ที่มีผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนโครงการที่ติดปัญหาล่าช้า คือ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนพิบูลย์ประชาบาล ซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า จะดำเนินการในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี โครงการอยู่ระหว่างการส่งมอบงาน และตรวจรับงานให้กับทางโรงเรียนต่าง ๆ หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วทาง สพป. 1 จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป

18. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 118.076 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนรายจ่ายลงทุน จำนวน 25 โครงการ แบ่งเป็นงานก่อสร้าง 22 โครงการ งานปรับปรุง 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นประกาศ

ฝ่ายเลขานุการ ขอฝากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สำหรับรายจ่ายลงทุน ให้เร่งดำเนินการ จากรายละเอียดโครงการ ยังมีโครงการที่อยู่ในสถานะขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง อีก 7 โครงการ

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี รายการครุภัณฑ์บางส่วนอยู่ระหว่างทำสัญญา และบางโครงการอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย สำหรับงานก่อสร้าง 3 รายการ อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงานก่อสร้างและส่งมอบงาน

19. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 39.292 ล้านบาท งบประมาณส่วนใหญ่ดำเนินการไปตามแผนงาน ยกเว้นรายจ่ายลงทุน งบประมาณ 19.192 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง งบประมาณ 12.642 ล้านบาท ขณะนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนของการลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และอีกส่วนหนึ่งคืองบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ สามารถส่งมอบงานได้วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1 รายการ อีก 2 รายการเป็นครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอากาศยาน อยู่ในขั้นตอนของการกำหนดคุณลักษณะ

20. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6.713 ล้านบาท ในส่วนของงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามเงื่อนไขของเวลา ส่วนรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 0.931 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อชุดดูแลผู้สูงอายุ ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดส่งมอบวันที่ 11 มิถุนายน 2564

เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบงานและเบิกจ่ายต่อไป

21. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7.186 ล้านบาท งบประมาณในส่วนต่าง ๆ เป็นไปตามแผนในส่วนของรายจ่ายลงทุน หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ 2.900 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม 2564

22. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 165.573 ล้านบาท ในส่วนของงบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 140.772 ล้านบาท รายละเอียดรายการโครงการ มีดังนี้

- งบประมาณที่ดำเนินการก่อสร้างโดยโรงพยาบาลบางพลี 65 ล้านบาท
- โครงการในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11.532 ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งบประมาณก่อสร้างของสำนักงานสาธารณสุข จำนวน 64 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านพัก อาคารอนามัย อาคารผู้ป่วยนอก รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลบางจาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่โครงการทั้งหมด อยู่ระหว่างดำเนินการ และรอลงนามในสัญญา

เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี มี 2 โครงการ ดังนี้

- โครงการอาคารพักเจ้าหน้าที่ ขณะนี้เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และจะส่งเบิกงวดที่ 2 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
- โครงการอาคารบริการและจอดรถ เบิกจ่ายแล้ว 8 งวด คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 9-10 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 การเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน

23. โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 37.127 ล้านบาท ในส่วนของรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 20.305 ล้านบาท เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 19 รายการ ลงนามในสัญญาครบแล้วทุกรายการ เบิกจ่ายแล้ว 15 รายการ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน 4 รายการ

24. โรงพยาบาลบางพลี

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 14.874 ล้านบาท สำหรับรายจ่ายลงทุน โรงพยาบาลบางพลี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 8.242 ล้านบาท เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 8 รายการ อีก 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนมีนาคม 2564 และจะเบิกจ่ายทุกโครงการได้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564

25. สถาบันราชประชาสมาสัย

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 75.948 ล้านบาท สำหรับรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 30.619 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายการก่อสร้าง และการจัดซื้อครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 10 รายการ รายละเอียดดังนี้

- โครงการปรับปรุงห้องผ่าตัด งบประมาณ 5 ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR
- รายการครุภัณฑ์ 8 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 2 รายการ อยู่ระหว่างการพิจารณาผล 2 รายการ รอลงนามในสัญญา 1 รายการ อยู่ระหว่างตรวจรับ 1 รายการ และรอส่งมอบงาน 2 รายการ
- งานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี อยู่ระหว่างการส่งเบิกงวดที่ 1 ซึ่งจะเบิกในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 12 ล้านบาท และเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ล้านบาท

ฝ่ายเลขานุการ ขอฝากให้หน่วยงานเร่งดำเนินการสำหรับโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัด เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินงานยังคงมีอีกหลายขั้นตอน เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี โครงการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ 3 - 4 และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน อยู่ระหว่างส่งเบิกภายในสัปดาห์นี้

26. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 12.152 ล้านบาท สำหรับรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5.890 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2 รายการ เหลือเพียงโครงการระบบจัดยาอัตโนมัติ ติดปัญหาเรื่องของราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรร้อยละ 50 ทางหน่วยงานจึงได้ทำหนังสือถึงต้นสังกัด และสำนักงบประมาณเพื่อทำเรื่องขอปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ทางหน่วยงานจะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ต่อไปในส่วนของبودทุน เป็นงบประมาณค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ งบประมาณ 0.360 ล้านบาท ยังไม่มีผลการใช้จ่าย เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การเรียนการสอนต้องเลื่อนออกไป

27. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4.622 ล้านบาท ในส่วนของงบบุคลากรและงบดำเนินงาน สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามเป้าหมาย เหลือเพียงงบรายจ่ายอื่นที่มีผลการใช้จ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย งบประมาณ 3.034 ล้านบาท ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยงานจะเร่งดำเนินการให้ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

28. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7.190 ล้านบาท ในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์วัด จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 0.066 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือนมีนาคม 2564

29. กองบังคับการตำรวจน้ำ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 555.765 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

- งบบุคลากร ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ แต่ติดปัญหาด้านสถานที่จัดสอบ จึงต้องเลื่อนระยะเวลาออกไป 1 เดือน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบบุคลากรได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2564
- งบดำเนินงาน หน่วยงานกำลังเร่งดำเนินการเบิกจ่าย เนื่องจากทางต้นสังกัดได้โอนงบประมาณไตรมาสที่ 2 มาให้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
- รายจ่ายลงทุน สำหรับรายการครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญา สำหรับสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างขออนุมัติลงร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์ และจะดำเนินการยื่นเสนอราคาได้ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ลงนามในสัญญาได้ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ส่วนรายการซ่อมเรือ นัดผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- งบรายจ่ายอื่น อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ฝ่ายเลขานุการ ขอฝากให้หน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน เนื่องจากงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ยังมีงบประมาณคงเหลืออีกเป็นจำนวนมาก ในส่วนของงบลงทุน ฝากในเรื่องของรายการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณค่อนข้างสูงหากดำเนินการไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จะส่งผลกระทบต่อผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของจังหวัด

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวงจางาน

30. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 96.326 ล้านบาท ในส่วนของรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 49.710 แบ่งออกเป็น 3 รายการ

- รายการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยพลต สภ.คลองด่าน งบประมาณ 23 ล้านบาท ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
- ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.สาขลา งบประมาณ 20.710 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
- ปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะเสนอราคาวันที่ 22 มีนาคม 2564 และลงนามในสัญญาวันที่ 26 มีนาคม 2564

31. โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 328.072 ล้านบาท สำหรับงบดำเนินงาน จะติดปัญหาในเรื่องของงบสัมมนา เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้หลายโครงการต้องมีการปรับแผน และเริ่มทยอยดำเนินการแล้ว ในส่วนของรายจ่ายลงทุน จำนวน 9 โครงการ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง แขวงทางหลวงสมุทรปราการ และแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้ว 6 โครงการ และบางโครงการมีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ 15 แล้ว ที่เหลืออีก 3 โครงการ อยู่ระหว่างการขึ้นประกาศและการอุทธรณ์ ปัญหาหลักของรายจ่ายลงทุนจะอยู่ในเรื่องของการมอบอำนาจ ทำให้การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี มี 7 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 3 โครงการ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน

32. เทศบาลเมืองบางแก้ว

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 54.200 ล้านบาท เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3 รายการ งบประมาณ 0.92 ล้านบาท เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะเร่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

มติที่ประชุม

รับทราบการรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายเลขานุการ ขอฝากในเรื่องของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้ส่วนราชการที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัญญัติให้ ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่ มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งอาจมีขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นหากส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ก็จะส่งผลดีกับส่วนราชการและผลการเบิกจ่ายของจังหวัดต่อไปด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

เลิกประชุม 11.00 น.



(นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้จัตวายางงานการประชุม



(นางสาวสุดารัตน์ สุขบุรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม