

รายงานการประชุม
คณะกรรมการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 5/2564
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

1. นายชัยพงษ์ จรุงพงศ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	ประธาน
2. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน	ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
3. นายชินนทร์ กาญจนสุชา	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
4. นางสาววิวารวรรณ เนตรทิพย์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1	คณะกรรมการ
5. นางสาวเดือน สุขรมย์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	คณะกรรมการ
6. ร.ต.อ.ศิริพงษ์ วงษ์จิราภรณ์	แทน ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจน้ำ	คณะกรรมการ
7. พ.ต.ท.หญิง อุบลวรรณ อาลี	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
8. นายศิริ สมใจเจริญ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
9. นายพชรกร เอ็งฉ้วน	แทน แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
10. นายเฉลิมรัฐ คงแก้ว	แทน แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
11. นายภูมิวิทย์ นารณสกุล	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน สป.	คณะกรรมการ
12. นางประทุม โสภา	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
13. นางศิริลักษณ์ เกิดแก้ว	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
14. นางไพจิตร สันนารณ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
15. นางสาวลม บัญมี	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ	
16. นางวัชรภรณ์ อินตาคำ	แทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ	
17. นางสาวอมรรัตน์ กองยอด	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	
18. นายกริพล ศิริบุญสุข	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ	
19. นายประวิทย์ แสงเปล่ง	ปลัดเทศบาลเมืองแพรกษา	
20. นายเรวัตต์ สังข์วิเศษ	แทน ปลัดเทศบาลเมืองบางแก้ว	
21. นายสิทธิชัย หนูโยม	แทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	
22. นางนิภาพร ทองหล่อ	คลังจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการและ เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. โรงพยาบาลสมุทรปราการ

/ผู้เข้าร่วม ...

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวสมพร แซ่เบ๊ | นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 |
| 2. นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยนาโชค | พนักงานราชการครู วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ |
| 3. นางสาวทมิตา อินทร์วงษ์ | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เทศบาลเมืองแพรกษา |
| 4. นางสาวจุฑามาศ พิมพ์รัตน์ | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ |
| 5. นางจารุณี ยอดเสนี | นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |
| 6. นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |
| 7. นางสาวสุภารัตน์ สุขบุรี | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8. นางสาวทิพฤทัย ปานสมุทร | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |
| 9. นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ | เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นายชัยพนธ์ จรุงพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติคณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานสามารถก่องหนผู้ก้นและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีได้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยในไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายประจำปีร้อยละ 35.33 รายจ่ายลงทุนร้อยละ 28.96 และภาพรวมร้อยละ 34.08 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำปีร้อยละ 34.00 รายจ่ายลงทุนร้อยละ 13.00 และภาพรวมร้อยละ 30.00

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งเวียนให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมทราบแล้ว โดยสาระสำคัญของรายงานการประชุมเป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วงไตรมาสที่ 1 โดยรายงานการประชุมประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าประชุม ระเบียบวาระที่แจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ จะแบ่งเป็น 5 เรื่อง คือ

1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. แผนเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดสมุทรปราการ

5. สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา จะแบ่งเป็น 2 เรื่อง คือ

1. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน จำนวน 15 หน่วยงาน

2. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ หน่วยงาน จำนวน 5 หน่วยงาน

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ

การปรับเปลี่ยนในอัตราส่วนของเป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



รายจ่ายประจำ

รายจ่ายลงทุน

ภาพรวม

ไตรมาสที่ 1

เบิกจ่าย

ใช้จ่าย



34.00 35.33

13.00

28.96

30.00

34.08

ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่าย

ใช้จ่าย



57.00 55.78

29.00

58.15

51.00

56.24

ไตรมาสที่ 3

เบิกจ่าย

ใช้จ่าย



79.00 81.76

46.00

81.65

72.00

81.74

ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่าย

ใช้จ่าย



98.00 100.00

75.00

100.00

93.00

100.00

1

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว

2

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00

3

การเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 (กรอบวงเงิน 5 แสนล้านบาท) ให้เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 17 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย สำรองเงินกัน+PO+เบิกจ่าย	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ลำดับที่ การใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวมจังหวัด	2,528.900	890.260	35.20	793.580	31.38	48
รายจ่ายประจำ	1,217.200	763.930	62.76	752.570	61.83	19
งบส่วนราชการ	581.651	294.987	50.72	283.627	48.76	
งบกรมจังหวัด	30.890	0.650	2.10	0.650	2.10	71
งบจัดสรรให้ อปท.	604.659	468.293	77.45	468.293	77.45	
รายจ่ายลงทุน	1,311.700	126.330	9.63	41.010	3.13	76
งบส่วนราชการ	1,008.914	118.406	11.74	33.086	3.28	
งบกรมจังหวัด	282.500	-	-	-	-	72
งบจัดสรรให้ อปท.	20.286	7.924	39.06	7.924	39.06	
รวมงบส่วนราชการ	1,590.565	413.393	25.99	316.713	19.91	
รวมงบกรมจังหวัด	313.390	0.650	0.21	0.650	0.21	76
รวมงบจัดสรรให้ อปท. (9 แห่ง)	624.945	476.217	76.20	476.217	76.20	

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 17 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันไว้เบิกเหลือปี 2565	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณเหลือมือปี	1,485.356	
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	246.730	16.61
งบประมาณคงเหลือ	1,238.626	83.39

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการนั้นได้รับจัดสรรงบประมาณมาแล้วทั้งหมด 2,528.90 ล้านบาท ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายรายลงทุนที่ยังมีการใช้จ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งมีทั้งหมด 22 หน่วยงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าในส่วนของงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่แต่ละหน่วยงานได้รับนั้น ให้หน่วยงานได้ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างไปถึงขั้นตอนใด เรียงลำดับรายหน่วยงาน ดังนี้

/1. ศูนย์พัฒนา...

1. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 8 โครงการ จำนวน 2.193 ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว 0.498 ล้านบาท โครงการชุดเก้าอี้โรงอาหารได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ในส่วนของโครงการงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ประกาศเชิญชวนและได้ผู้ชนะแล้ว วงเงินสัญญา 1.406 ล้านบาท ได้มีการส่งมอบพื้นที่ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564

2. โครงการชลประทานสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 74 โครงการ จำนวน 82.003 ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว 17.303 ล้านบาท โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า – ภูมิทัศน์ อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง โดยรวมโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 7 โครงการ จำนวน 69.867 ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว 12.340 ล้านบาท โครงการงานบำรุงปกติแขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 49.017 ล้านบาท เป็นการจัดซื้อน้ำมัน มีการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน

4. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 12 โครงการ จำนวน 87.448 ล้านบาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดิน, ค่าสำรวจออกแบบ, ค่าควบคุมงานเป็นงานซ่อมบำรุงปกติ และงานโครงการ ได้แก่

- โครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สป.5007 ลงนามในสัญญาแล้ว
- โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย สป.2001 ลงนามในสัญญาแล้ว
- โครงการงานบำรุงถนนสาย สป.4010 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243 เขตบางขุนเทียน รอลงนามในสัญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2564
- โครงการงานบำรุงถนนสาย สป.5003 เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น รอลงนามในสัญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2564
- โครงการงานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สป.5004 รอลงนามในสัญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2564

โดยรวมหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในช่วงไตรมาสที่ 2

5. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 3 โครงการ จำนวน 4.371 ล้านบาท ในโครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารศาลาประชาคมจังหวัด, โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อม่อศาลากลาง, โครงการปรับปรุงหลังคาศาลากลาง ทั้ง 3 โครงการ ตอนนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

6. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 4 โครงการ จำนวน 5.428 ล้านบาท

- โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 อำเภอพระประแดง นัดลงนามในสัญญาวันที่ 29 ธันวาคม 2564
- โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอพระประแดง นัดลงนามในสัญญาวันที่ 29 ธันวาคม 2564
- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ นัดลงนามในสัญญาวันที่ 24 ธันวาคม 2564

/การดำเนินการ..

การดำเนินการล่าช้าเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ (ช่าง) ในการประมาณการค่าใช้จ่ายและในเรื่องของการออกแบบ

7. สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2.020 ล้านบาท 1 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง ได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนธันวาคม โครงการมีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน

8. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 6.270 ล้านบาท มีทั้งหมด 5 โครงการ

- โครงการที่ 1 งบประมาณ 5.000 ล้านบาท เป็นงานเขื่อน ซึ่งเป็นงบประมาณที่จัดสรรในปี 2565 เป็นงบผูกพันข้ามปี โครงการมีงบประมาณทั้งสิ้น 25.000 ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนมกราคม 2565

- โครงการที่ 2 งบประมาณ 1.056 ล้านบาท เป็นโครงการปรับปรุงสำนักงาน อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการ

- โครงการที่ 3 การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูป เป็นงบดำเนินงานเองไว้สำหรับประชุม

9. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 9 โครงการ ยังไม่ได้ก่อหนี้ 1 โครงการ จำนวน 0.047 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู ได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย

10. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 3 โครงการ 10.310 ล้านบาท เป็นรายการครุภัณฑ์การศึกษา รายการเครื่องกลึงอัตโนมัติ 7 แกน งบประมาณอยู่ที่ 5.500 ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR และการกำหนดราคากลาง ในส่วนของหน่วยเบิกจ่ายย่อยของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 จะมีอีก 1 หน่วยงาน คือ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับงบลงทุน 5.810 ล้านบาท จำแนกเป็น ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 2.310 ล้านบาท และชุดทดลองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา PLC จำนวน 2.500 ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ TOR ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 และสามารถทำสัญญาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 63 โครงการ จำนวน 63.066 ล้านบาท ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้มีการจัดประชุมกับทางโรงเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของครุภัณฑ์ประกอบการเรียนต่างๆ ทางโรงเรียนในสังกัดจะเป็นผู้กำหนด Spec หรือ TOR และแจ้งให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นผู้จัดซื้อให้ ในส่วนของโครงการก่อสร้าง มีดังนี้

- งบประมาณ 19.173 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนลงนามในสัญญาแล้ว

/งบประมาณ...

- งบประมาณ 15.861 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนวัดไตรสามัคคี อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง

- งบประมาณ 3.564 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนพิบูลประชาบาล เป็นงบผูกพันข้ามปีก่อหนี้ผูกพันแล้ว

12. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 47 โครงการ จำนวน 59.000 ล้านบาท จำแนกเป็น

- งบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 13 รายการ จำนวน 6.489 ล้านบาท มีจำนวน 9 โรงเรียนที่อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาและอีก 4 โรงเรียนยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคา

- งบโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 โครงการ จำนวน 10.628 ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคา

- งบประมาณผูกพันข้ามปี 3 โครงการ เป็นโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข จำนวน 39.584 ล้านบาท

- งบครุภัณฑ์ มี 28 รายการ จำนวน 2.298 ล้านบาท อยู่ระหว่างการคัดเลือกคุณสมบัติโดยโรงเรียน

13. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 4.500 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 โครงการ คือ โครงการจัดซื้อชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม และโครงการจัดซื้อชุดฝึกระบบอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานพื้นฐาน โครงการทั้งสองอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ Spec คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ในช่วงเดือนมกราคม 2565

14. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 3.000 ล้านบาท เป็นโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกลพื้นฐาน โดยวิธี e-bidding มีกำหนดการยื่นเสนอราคาในวันที่ 4 มกราคม 2565 และพิจารณาผลในวันที่ 5 มกราคม 2565 คาดว่าจะทำสัญญาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

15. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 3.500 ล้านบาท เป็นโครงการเกี่ยวกับการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชน คือ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EV ได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานและประกาศในระบบ E-GP เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 อยู่ในขั้นตอนรับฟังคำวิจารณ์ มีผู้ประกอบการยื่นวิจารณ์จำนวน 4 ราย คาดว่าจะทำสัญญาได้ในไตรมาส 2

16. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 4 โครงการ จำนวน 141.403 ล้านบาท

- งบ 56.255 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น

- งบ 30.738 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง

- งบ 38.312 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.

- งบ 16.099 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ (อาคารพักคนงาน)

ทั้ง 4 โครงการ มีการทำสัญญาแล้ว และจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว

17. กองบังคับการตำรวจน้ำ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 24 โครงการ จำนวน 229.405 ล้านบาท ครุภัณฑ์ 7 รายการ ใช้วิธี e-bidding 5 รายการ และวิธีคัดเลือก 2 รายการ เป็นโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ 15 โครงการ, รายการค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ บก.รน. จำนวน 16 ลำ โดยรวมอยู่ระหว่างจัดทำความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565

18. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 โครงการ จำนวน 68.000 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น และโครงการก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง และจะใช้วิธีคัดเลือก ตามหนังสือเวียน ว.845 คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทั้ง 2 โครงการ

19. โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 17 โครงการ จำนวน 282.500 ล้านบาท มีหน่วยงานดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 12 โครงการ โดย 7 โครงการ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR ส่วนอีก 5 โครงการจะมีการประชุมเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 5 โครงการ จะลงนามได้ในช่วงเดือนมกราคม 2565

20. เทศบาลเมืองแพรกษา

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 3 โครงการ จำนวน 4.861 ล้านบาท จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 30,700 บาท คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 อีกโครงการเป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน จำนวน 2 คัน ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา คาดว่าจะประกาศผู้ชนะในวันที่ 27 ธันวาคม 2564

21. เทศบาลเมืองบางแก้ว

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 7.500 ล้านบาท เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างการปรับปรุงราคากลาง คาดว่าจะดำเนินการประกาศเชิญชวนได้ในเดือนมกราคม

ประธาน

ข้อสังเกต จากที่จังหวัดสมุทรปราการได้รับงบลงทุน 1,311.700 ล้านบาท แต่โดยรวมหลายหน่วยงานยังไม่มี การจัดทำแผนงานแผนเงิน จึงขอให้หน่วยงานจัดทำแผนงานแผนเงินส่งให้กับสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การติดตามเร่งรัดงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการ

4.2 การติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เฉพาะหน่วยงานที่มีการกันเงินแบบ CX หรือ CK ในส่วนของหน่วยงานที่มีการกันเงินแบบ PO และยังไม่มีการเบิกจ่ายเรียงตามหน่วยงาน ดังนี้

1. โครงการชลประทานสมุทรปราการ

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีเงินกันที่มีสัญญาอนุมัติประเภท CX หรือ CK จำนวน 55.48 ล้านบาท โครงการค่าก่อสร้างสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 จำนวน 1,046 รายการ โครงการสามารถเบิกจ่ายได้ตามวงเงินงบประมาณ

2. แนวทางหลวงสมุทรปราการ

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีการกันเงินแบบ PO และยังไม่มีการเบิกจ่ายอยู่ 2 โครงการ จำนวน 23.581 ล้านบาท ได้แก่

- งบ 19.381 ล้านบาท โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงหมายเลข 303 ตอนราษฎร์บูรณะ-พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ความกว้างอยู่ที่ 80 เปอร์เซ็นต์ งานยังไม่แล้วเสร็จเหลือในส่วนช่องทางเท้า คาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายได้ในเดือนมกราคม 2565

- งบ 4.200 ล้านบาท โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำทางหลวง พร้อมสิ่งประกอบ ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล.(ฉะเชิงเทรา) หน่วยบริการตำรวจทางหลวงบางพลี 1 หลัง ความกว้างอยู่ที่ 30 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินและขาดแรงงาน ทางหน่วยงานกำลังเร่งรัดทางผู้รับจ้างให้รีบดำเนินการ

3. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีการกันเงินแบบ PO และยังไม่มีการเบิกจ่าย โครงการก่อสร้างบ้านพัก รองผู้ว่าราชการจังหวัด งบ 3.836 ล้านบาท เป็นโครงการของจังหวัดอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย

4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีเงินงบประมาณค้างอยู่ 2 รายการ คือ

1.รายการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,010 ลิตร งบ 2.400 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ครบกำหนดส่งมอบในวันที่ 9 มีนาคม 2565

2.งบรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาและเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากครั้งที่ 5 งบ 62.380 ล้านบาท ได้รับจัดสรรทั้งหมด 33 โครงการ 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.อบต.บางน้ำผึ้ง 9 โครงการ ทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (งบ 3.700 ล้านบาท)

2.อบต.บางยอ 5 โครงการ อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน (งบ 11.000 ล้านบาท)

3.อบต.บางกระเจ้า 3 โครงการ รอผู้มีอำนาจอนุมัติ (งบ 0.840 ล้านบาท)

4.อบต.บางกอบัว 4 โครงการ ทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (งบ 4.300 ล้านบาท)

5.อบต.บางโกล้ง 4 โครงการ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ในระหว่างดำเนินการทำสัญญา (งบ 12.000 ล้านบาท)

6.ทต.แพรกษา 2 โครงการ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ในระหว่างดำเนินการทำสัญญา (งบ 14.000 ล้านบาท)

7.ทม.แพรกษา 1 โครงการ ทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (งบ 15.000 ล้านบาท)

/5. สำนักงาน..

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการกันเงินแบบ PO และยังไม่มีการเบิกจ่าย งบ 5.527 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างดำเนินการ เหตุจากผู้รับจ้างขอเปลี่ยนแปลงงวดงานไปที่ สพร.

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการกันเงินแบบ PO และยังไม่มีการเบิกจ่าย งบ 3.591 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหวโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

7. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีเงินกันประเภท CX หรือ CK ประกอบด้วย

- รายการจัดซื้อชุดฝึก Avionics trainer (งบ 3.300 ล้านบาท) ได้ทำสัญญาใหม่ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564

- อาคารแพลตฟอร์ม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (งบ 9.944 ล้านบาท) อยู่ระหว่างดำเนินการ

8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการกันเงินแบบ PO และยังไม่มีการเบิกจ่าย

- งบ 21.166 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหวและเสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

- งบ 25.767 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว ตรวจรับงวดที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2564

- งบ 39.067 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,772 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหวและเสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายถึงงวดที่ 16 และงวดที่ 17 จะตรวจรับวันที่ 28 ธันวาคม 2564

- งบ 12.780 ล้านบาท โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงวดที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ช่วงเดือนมกราคม 2565

9. กองบังคับการตำรวจน้ำ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการกันเงินแบบ PO และยังไม่มีการเบิกจ่าย

- งบ 98.768 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเรือยางลาดตระเวนทางยุทธวิธีพร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพิเศษ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดแล้วเสร็จ 360 วัน ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 11 มิถุนายน 2565

- งบ 132.079 ล้านบาท โครงการจัดซื้อชุดพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำและเครื่องมือสื่อสารใต้น้ำ บก.รณ. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดแล้วเสร็จ 120 วัน ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

10. โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีเงินกันประเภท CX จำนวน 73.632 ล้านบาท เป็นงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เป็นงบกลาง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 งบจังหวัด เป็นของแขวงทางหลวง 3 โครงการ และโยธาธิการและผังเมือง 1 โครงการ

- งบ 6.655 ล้านบาท โครงการบูรณะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 34 ความสำเร็จของงาน อยู่ที่ 98 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะตรวจรับได้ในเดือนมกราคม 2565

- งบ 53.247 ล้านบาท โครงการบูรณะปรับปรุงทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3113 ตอนสำโรง-สะพานภูมิพลระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.6+300 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณงาน 6.300 กิโลเมตร ความสำเร็จของงาน อยู่ที่ 85 เปอร์เซ็นต์ งานผิวจราจรเรียบร้อยแล้ว จะเหลือในส่วนของงานทางเท้า สาเหตุเกิดจาก น้ำทะเลหนุนทำให้เกิดความเสียหายงานจึงล่าช้า คาดว่าจะตรวจรับได้ในเดือนมกราคม 2565

- งบ 64.768 ล้านบาท โครงการบูรณะปรับปรุงทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 370 ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-บางวัว ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.2+742 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณงาน 2.742 กิโลเมตร ความสำเร็จของงานอยู่ที่ 91 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะตรวจรับได้ในเดือนมกราคม 2565

ส่วนที่ 2 งบกลาง งบกลุ่มจังหวัด

- งบ 27.000 ล้านบาท โครงการเพิ่มศักยภาพและฟื้นฟูคลองสำโรง อำเภอบางพลี อำเภอเมือง และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการเพิ่มศักยภาพและฟื้นฟูคลองสำโรง อำเภอบางพลี อำเภอเมือง และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โครงการชลประทานสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการ ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา

- งบ 30.000 ล้านบาท โครงการเพิ่มศักยภาพคลองสำโรง กม.16+500 - กม.40+150 (ประตูระบายน้ำบางพลี - แยกคลองหอมศีล) จากตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี ถึงตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โครงการชลประทานสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

- งบ 14.700 ล้านบาท โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนบางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 1 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวงสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการ ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ

- งบ 14.400 ล้านบาท โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนบางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 2 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวงสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการ ความสำเร็จของงานอยู่ที่ 90 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะตรวจรับได้ในเดือนมกราคม 2565

11. เทศบาลเมืองบางแก้ว

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีเงินกันประเภท CX ทั้งหมด 71.701 ล้านบาท จำนวน 3 โครงการ
- งบ 10.220 ล้านบาท โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ชุมชนบ้านคลองหลวงแพ่ง หมู่ที่ 3, 9, 11 และ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ได้ผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา

- งบ 8.149 ล้านบาท โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
บริเวณปากทางแยกถนนหนามแดง - บางพลี (สป.4002) ถึงสะพานคลองหนองบัว หมู่ที่ 5
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้ผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา

- งบ 53.331 ล้านบาท โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านคลองตันถึงบ้านคลองปลัดเปรียงหมู่ที่ 8, 9, 12
และ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีการยกเลิกประกาศเชิญชวน
เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ฝากเรื่องของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMS ด้วย
และเรื่องของการส่งแผนงานแผนเงินให้สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อที่จะได้ทราบรายละเอียดของ
โครงการและความก้าวหน้าของโครงการ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อ
ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทำให้ไม่เป็นไปตามแผนงาน ก่อให้เกิดการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่าย
เงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

เลิกประชุม 11.00 น.



(นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ)

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางจารุณี ยอดเสนี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

