

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 1/2565
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

1. นายชัยพนธ์ จรุงพงศ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	ประธาน
2. นายภูธนะ ชมภูมิ่ง	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
3. นายสมเทพ บุญกว้าง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ คำหนู	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1	คณะกรรมการ
5. นางสาวสมพร แซ่เบ๊	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	คณะกรรมการ
6. พ.ต.ท.จำลอง ลือดาว	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
7. นายสมเทพ บุญกว้าง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
8. นายเฉลิมรัฐ คงแก้ว	แทน แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
9. นายภูมิวิทย์ นารอดสกุล	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน สป.	คณะกรรมการ
10. นางสาวปิยาภา เขาวลิต	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
11. นางไพจิตร สันหนารถ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
12. นางศิริลักษณ์ เกิดแก้ว	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
13. นางสาวทมิตา อินทร์วงศ์	แทน ปลัดเทศบาลเมืองแพรกษา	คณะกรรมการและ เลขานุการ
14. นางนิภาพร ทองหล่อ	คลังจังหวัดสมุทรปราการ	

ผู้ไม่มาประชุม

1. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
2. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
3. กองบังคับการตำรวจน้ำ บช.ก.

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายพชรกร เอ็งฉ้วน | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ |
| 2. นายเกริก วัฒนพรหม | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งปม.จว.สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ |
| 3. นางสาวไพรินทร์ วงศ์สีชา | เจ้าพนักงานธุรการ แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ |
| 4. นางจารุณี ยอดเสนี | นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |

- | | |
|-----------------------------|---|
| 5. นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |
| 6. นางสาวสุภารัตน์ สุขบุรี | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |
| 7. นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ | เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะติดตามในส่วนของงบลงทุน ซึ่งจะเน้นย้ำให้ส่วนราชการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน แผนเงิน และตามมติกรม.ซึ่งกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณปัจจุบัน และลดการกักเงินไว้เบิกเหลือปี ในปีงบประมาณถัดไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งเวียนให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมทราบแล้ว โดยสาระสำคัญของรายงานการประชุมเป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วงไตรมาสที่ 1 โดยรายงานการประชุมประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าประชุม เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่แจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ จะแบ่งเป็น 2 เรื่อง คือ

1. มติกรม. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา จะแบ่งเป็น 2 เรื่อง คือ

1. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน จำนวน 22 หน่วยงาน

2. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 หนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป 0003/ว 5111 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง รายงานข้อมูลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายงานแผน ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย และเงินกันไว้เบิกเหลือปี ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดทุกวัน ที่ 15 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 เพื่อให้เป็นแนวทางในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของคณะทำงานฯ รายละเอียดตามตารางที่ 1 และ 2

/แบบฟอร์ม ...

ตารางที่ 1

แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย (งบลงทุน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน.....

ข้อมูล ณ วันที่

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่ก่อ หนี้ไปคร บระบุรหัส ชั้นตอน จัดซื้อจัด จ้าง**	ก่อนนี้ผูกพันใน ระบบ GFMIS		ระยะเวลาตามสัญญา (ว/ด/ป)		แผน/ ผล	แผนการเบิกจ่ายเงิน (บาท)												ร้อยละ เบิกจ่าย	หมายเหตุ			
				ยังไม่มี PO	มี PO แล้ว	เริ่มต้น	สิ้นสุด		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					รวมเป็นเงิน		
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1	โครงการ....							แผน																	
								ผล																	
2	โครงการ....							แผน																	
								ผล																	
3	รายการ....							แผน																	
								ผล																	
								แผน																	
	รวม.....โครงการ.....รายการ							ผล																	

หมายเหตุ : รายงานในรูปแบบ excel (ตามแบบ) ทาง e-mail : smp@cgd.go.th

ชื่อผู้ประสาน.....เบอร์มือถือ..... อีเมล..... ID Line.....

รหัสขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง **

(01) จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำแบบรายการ

(02) เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโครงการ/แบบรายการ

(03) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR/Spec/ราคากลาง

(04) จัดทำเอกสารขอซื้อจัดจ้างและเอกสารเชิญชวน

(05) ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับฟังคำวิจารณ์

(06) เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(07) ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้รับจ้างและพิจารณาผลการเสนอราคา

(08) ขออนุมัติสิ่งซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(09) อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์

(10) อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

ตารางที่ 2

แบบฟอร์มรายงานการเบิกจ่ายเงินทั่วไปเบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน.....

ข้อมูล ณ วันที่

☐ งบส่วนราชการ (Function) ปี☐ งบจังหวัด ปี☐ งบกลุ่มจังหวัด ปี

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/รายการ	เงินกัน เหลือปี..... (บาท)	ระยะเวลาตามสัญญา (ว/ด/ป)		แผน/ ผล	แผนการเบิกจ่ายเงิน (บาท)													ร้อยละ เบิกจ่าย	รายงาน ความก้าวหน้า
						ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมเป็นเงิน		
			ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1	โครงการ.....				แผน															
					ผล															
2	โครงการ.....				แผน															
					ผล															
3	รายการ.....				แผน															
					ผล															
รวม.....โครงการ.....รายการ																				

หมายเหตุ : รายงานในรูปแบบ excel (ตามแบบ) ทาง e-mail : smp@cgd.go.th

ชื่อผู้ประสาน.....เบอร์มือถือ..... อีเมล..... ID Line.....

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

ที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

/3.2 สรุปผล ...

3.2 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 14 มกราคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย สำรองเงินกัน+PO+เบิกจ่าย	ร้อยละ	ลำดับที่ การใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวมจังหวัด	2,611.170	960.520	36.79	1,363.710	52.23	27
รายจ่ายประจำ	1,251.330	891.420	71.24	896.960	71.68	21
งบส่วนราชการ	615.781	380.179	61.74	385.689	62.63	
งบกรมจังหวัด	30.890	1.190	3.85	1.220	3.95	74
งบจัดสรรให้ อปท.	604.659	510.051	84.35	510.051	84.35	
รายจ่ายลงทุน	1,359.840	69.100	5.08	466.750	34.32	53
งบส่วนราชการ	1,057.054	61.176	5.79	458.826	43.41	
งบกรมจังหวัด	282.500	-	-	-	-	76
งบจัดสรรให้ อปท.	20.286	7.924	39.06	7.924	39.06	
รวมงบส่วนราชการ	1,672.835	441.355	26.38	844.515	50.48	
รวมงบกรมจังหวัด	313.390	1.190	0.38	1.220	0.39	76
รวมงบจัดสรรให้ อปท. (9 แห่ง)	624.945	517.975	82.88	517.975	82.88	

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 2,611.170 ล้านบาท ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังมีการใช้จ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งมีทั้งหมด 15 หน่วยงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าในส่วนของงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณมีมูลค่าสูงและหน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ ภาพรวมจำนวน 366 โครงการ เรียงลำดับรายหน่วยงาน ดังนี้

1. โครงการชลประทานสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โครงการชลประทานสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 10 โครงการ จำนวน 6.772 ล้านบาท โดยเป็นโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน เป็นการจ้างเหมากลุ่มผู้ใช้น้ำ ได้มีการจัดทำเอกสารราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุต่อไป ส่วนอีก 9 โครงการเป็นงานจัดซื้ออุปกรณ์ทั่วไป ได้แก่ ซื้อจอบพร้อมด้าม แปรงทาสี ถังมือผ้า เชือกไนลอน รถเข็นปูน น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น

2. แนวทางหลวงสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางหลวงสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 6 โครงการ จำนวน 70.189 ล้านบาท ได้แก่

/- รายการ...

- รายการค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง งบประมาณ 1.198 ล้านบาท ตามแผนการเบิกจ่าย จะเบิกจ่ายตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 จำนวน 0.133 ล้านบาท/เดือน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.599 ล้านบาท โดยรวมการเบิกจ่ายยังเป็นไปตามแผน

- รายการค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ งบประมาณ 0.484 ล้านบาท ตามแผนการเบิกจ่าย จะเบิกจ่ายตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 จำนวน 0.054 ล้านบาท/เดือน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.192 ล้านบาท โดยรวมการเบิกจ่ายยังเป็นไปตามแผน

- รายการค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวง งบประมาณ 0.777 ล้านบาท ตามแผนการเบิกจ่าย จะเบิกจ่ายตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 จำนวน 0.086 ล้านบาท/เดือน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.712 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผนที่ตั้งไว้

- รายการค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ งบประมาณ 0.740 ล้านบาท ตามแผนการเบิกจ่าย จะเบิกจ่ายตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 จำนวน 0.123 ล้านบาท/เดือน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.484 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้

- รายการบำรุงปกติ ได้แก่ ค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าน้ำมัน ฯลฯ งบประมาณ 66.990 ล้านบาท ตามแผนการเบิกจ่าย จะเบิกจ่ายตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1 จำนวน 6.476 ล้านบาท/เดือน

ไตรมาสที่ 2 จำนวน 7.146 ล้านบาท/เดือน

ไตรมาสที่ 3 จำนวน 6.476 ล้านบาท/เดือน

ไตรมาสที่ 4 จำนวน 2.233 ล้านบาท/เดือน

ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 20.078 บาท มีการเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้

3. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายการโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 6 โครงการ จำนวน 9.981 ล้านบาท ได้แก่

- โครงการจ้างซ่อมตู้รถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 1.043 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว

- จัดซื้อวัสดุงานซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7.077 ล้านบาท เป็นงานซ่อมทั่วไป ค่าซ่อมวัสดุ ค่าจ้างเงินเดือน เบิกจ่ายตามรายเดือนปกติจะเบิกจ่ายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ช่วงเดือนกันยายน 2565

4. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 3 โครงการ จำนวน 4.371 ล้านบาท ในโครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารศาลาประชาคมจังหวัด, โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อม่อศาลากลาง และโครงการปรับปรุงหลังคาศาลากลาง ทั้ง 3 โครงการ ตอนนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

5. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 6.270 ล้านบาท มีทั้งหมด 5 โครงการ

- โครงการที่ 1 งบประมาณ 5.000 ล้านบาท เป็นงานเขียน ซึ่งเป็นงบประมาณที่จัดสรรในปี 2565 เป็นงบผูกพันข้ามปี โครงการมีงบประมาณทั้งสิ้น 25.000 ล้านบาท ได้มีการแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างกับราคากลางเสร็จแล้ว ต้องส่งให้สำนักงบประมาณอนุมัติอีกครั้ง

- โครงการที่ 2 งบประมาณ 1.056 ล้านบาท เป็นโครงการปรับปรุงสำนักงาน อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการ มีการแก้ไขแบบเล็กน้อย

/- โครงการ...

- โครงการที่ 3 งบประมาณ 0.130 ล้านบาท การสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปเป็นงบดำเนินงานเองไว้สำหรับประชุม

- โครงการที่ 4 งบประมาณ 0.071 ล้านบาท การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เป็นงบดำเนินงานเองไว้สำหรับประชุม

- โครงการที่ 5 งบประมาณ 0.013 ล้านบาท การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เป็นงบดำเนินงานเองไว้สำหรับประชุม

6. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

เนื่องจากทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้แจ้งกับทางสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ว่ามีผู้ติดเชื้อและต้องระวังไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ และได้ส่งแผนผลการเบิกจ่ายให้กับทางสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ รายงานดังนี้

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 3 โครงการ 10.310 ล้านบาท เป็นรายการครุภัณฑ์การศึกษา รายการเครื่องกลึงอัตโนมัติ 7 แกน งบประมาณอยู่ที่ 5.500 ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR และการกำหนดราคากลาง ในส่วนของหน่วยเบิกจ่ายย่อยของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 จะมีอีก 1 หน่วยงาน คือ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับงบลงทุน 5.810 ล้านบาท จำแนกเป็นชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 2.310 ล้านบาท และชุดทดลองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา PLC จำนวน 2.500 ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ TOR ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำสัญญาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 46 โครงการ จำนวน 19.284 ล้านบาท ในส่วนของโครงการก่อสร้างและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน มีดังนี้

- งบประมาณ 0.992 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำแบบรูปรายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2565

- งบประมาณ 0.933 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำแบบรูปรายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม 2565

- งบประมาณ 0.679 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดอนุกูลสุขสวัสดิ์ จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างการขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2565

- งบประมาณ 0.080 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 0.532 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโครงการ/แบบรูปรายการ ยังไม่มีแผนการเบิกจ่ายเงิน

- งบประมาณ 0.479 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนคลองบางปลิ่ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม 2565
- งบประมาณ 0.499 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม 2565
- งบประมาณ 3.635 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำแบบรายการ ยังไม่มีแผนการเบิกจ่ายเงิน
- งบประมาณ 0.399 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดคันลัด จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำแบบรายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม 2565
- งบประมาณ 0.991 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม 2565
- งบประมาณ 0.795 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดแพรงษา จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม 2565
- งบประมาณ 1.367 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนคลองมหาวงศ์ จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างการขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม 2565
- งบประมาณ 0.400 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดแค จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างการขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2565
- งบประมาณ 0.162 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างการขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2565
- งบประมาณ 1.364 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดด่านสำโรง จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2565
- งบประมาณ 0.563 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดทองคั้ง จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำแบบรายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2565
- งบประมาณ 0.485 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างการขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 0.499 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนคลองนาเกลือ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทำ PO แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ใน ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2565

- งบประมาณ 0.481 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดบางด้วน จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างการขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างและ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 0.499 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดคลองมอญ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างการขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างและ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 0.496 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดครุฑอก จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างการขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 0.999 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ จัดทำแบบรูปรายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2565

- จัดซื้อครุภัณฑ์ 24 รายการ ยังไม่มี PO คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2565 ทุกรายการ

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 38 โครงการ จำนวน 31.408 ล้านบาท ได้แก่

- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปข.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน โรงเรียนวัดสีลัง งบประมาณ 3.358 ล้านบาท เป็นงบประมาณปี 2565 อยู่ระหว่างรออุทธรณ์

- งบครุภัณฑ์ มี 28 รายการ จำนวน 2.298 ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR คาดว่าจะก่อหนี้ ได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565

งบประมาณผูกพันข้ามปี 3 โครงการ

- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว งบประมาณ 3.635 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปีงบประมาณ 2565 และ 2566 กำหนดเปิดซองวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข โรงเรียนคลองบางแก้ว งบประมาณ 14.364 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปีงบประมาณ 2564 และ 2565 อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ

- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข โรงเรียนวัดหัวคู้ งบประมาณ 3.635 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปีงบประมาณ 2565 และ 2566 อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ

9. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการทั้งหมด 9 โครงการ เป็นงบผูกพันข้ามปี 2564 จำนวน 9 โครงการ ได้รับจัดสรรเพิ่ม เป็นงบผูกพันข้ามปี 2565 จำนวน 4 โครงการ จำนวน 141.403 ล้านบาท

- งบ 56.255 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น เป็นงบผูกพันของปี 2563 ถึง ปี 2565 งบงานทั้งหมด 20 งบงาน เบิกจ่ายแล้ว 16 งบงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดในปี 2565 ขณะนี้สิ้นสุดสัญญาแล้วอยู่ระหว่างขยายสัญญา เนื่องจากเหลือในส่วนของการสถาปัตยกรรมภายใน งานปูกระเบื้อง

- งบ 30.738 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นงบผูกพันของปี 2565 ถึงปี 2566 งบงานทั้งหมด 15 งบงาน เบิกจ่ายแล้ว 4 งบงาน 11 เมษายน 2565 ตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อผนังและเดินท่ออยู่ งบประมาณจำนวน 30,737,500 คาดว่าปี 2565 จะเบิกให้ได้ถึง 80% เพราะอาจติดปัญหาเรื่องคนงานและโควิด

- งบ 38.312 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. เป็นงบผูกพันของปี 2564 ถึงปี 2566 งบงานทั้งหมด 16 งบงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย เพราะติดปัญหาในการรื้อถอน เนื่องจากการขนย้ายและการรื้อถอนค่อนข้างลำบาก ณ ปัจจุบันทางผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการในงวดที่ 1 แล้ว ได้มีการเจาะเสาเข็มแล้ว ครบกำหนดสัญญาในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการจะพยายามเร่งเบิกจ่ายให้เร็วที่สุด

- งบ 16.099 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ (อาคารพักคนงาน) เป็นงบผูกพันข้ามปี 2564 ถึงปี 2565 งบงานทั้งหมด 4 งบงาน ได้มีการเบิกจ่ายงวดที่ 2 ไปแล้ว หน่วยงานได้รับงบประมาณเพิ่มในปี 2565 จำนวน 16.099 ล้านบาท ทำ PO ไว้เรียบร้อยแล้ว ยังมีได้มีการเบิกจ่าย ครบกำหนดสัญญาวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดทั้งปี 2564 และปี 2565 ภายในปีงบประมาณ 2565 นี้

10. ดำรงจตุรจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 โครงการ จำนวน 68.000 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการดำรงจตุรจังหวัด 5 ชั้น และโครงการก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครัวย (ได้ดูแล) อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะทำสัญญาได้ในไตรมาสที่ 2 ทั้ง 2 โครงการ

11. โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 12 โครงการ จำนวน 181.800 ล้านบาท เป็นงานของแนวทางหลวงสมุทรปราการและแนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ คาดว่าจะลงนามได้ในไตรมาสที่ 2

12. เทศบาลเมืองแพรกษา

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 3 โครงการ จำนวน 4.861 ล้านบาท จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 30,700 บาท ได้จัดทำ PO แล้ว อีกโครงการเป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน จำนวน 2 คัน ได้มีการประกาศเชิญชวนแล้ว แต่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว จึงได้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างไป ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 คาดว่าจะลงนามได้ในเดือนมีนาคม 2565

มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการ

4.2 การติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เฉพาะหน่วยงานที่มีการกันเงินแบบ CX หรือ CK ในส่วนของหน่วยงานที่มีการกันเงินแบบ PO เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่หมด เรียงตามหน่วยงาน ดังนี้

1. โครงการชลประทานสมุทรปราการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีเงินกันที่มีสัญญาอนุมัติประเภท CX หรือ CK จำนวน 55.48 ล้านบาท เป็นโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและงานซ่อมแซม จำนวน 34 โครงการ เป็นงบกลาง ซึ่งกรมชลประทานสั่งให้เบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม โดยโครงการชลประทานจะติดตามอีกที

2. แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการกันเงินแบบ PO และยังไม่มีการเบิกจ่ายอยู่ 2 โครงการ จำนวน 23.581 ล้านบาท ได้แก่

- งบ 19.381 ล้านบาท โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงหมายเลข 303 ตอนราษฎร์บูรณะ-พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

- งบ 4.200 ล้านบาท โครงการก่อสร้างตุ้มยางตำรวจทางหลวง พร้อมสิ่งประกอบ ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. (ฉะเชิงเทรา) หน่วยบริการตำรวจทางหลวงบางพลี 1 หลัง จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม 2565

3. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการกันเงินแบบ PO และยังไม่มีการเบิกจ่าย โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด งบ 3.836 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงไปดูหน้างานแล้ว ปรากฏว่ามีปัญหาต้องปรับเปลี่ยนรายการและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งสัญญาฉบับนี้จะหมดสัญญาปลายเดือนมกราคม 2565 หน่วยงานจะทำการยกเลิกสัญญา และประกาศเชิญชวนใหม่ คาดว่าจะทำ PO ภายในเดือนมีนาคม 2565

4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีเงินงบประมาณค้างอยู่

งบรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาและเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากครั้งที่ 5 ทำสัญญาแล้ว 29 โครงการ อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง 4 โครงการ

- งบ 4.476 ล้านบาท อบต.บางโหลง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่บ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ 2 พื้นที่ดำเนินการบริเวณหมู่ที่ 7 ต.บางแล่ง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ อยู่ระหว่างเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาในวันที่ 31 มกราคม 2565

- งบ 0.318 ล้านบาท อบต.บางกะเจ้า โครงการขุดลอกเลนลำกระโดง หมู่ที่ 4,5,6 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ขนาดความยาวโดยเฉลี่ย 2,990 เมตร จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญา

- งบ 0.164 ล้านบาท อบต.บางกะเจ้า โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 70 เมตร หมู่ที่ 4 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญา

- งบ 0.360 ล้านบาท อบต.บางกะเจ้า โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 179 เมตร หมู่ที่ 1 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญา

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีการกันเงินแบบ PO และยังไม่มีการเบิกจ่าย งบ 3.591 ล้านบาท

- จำนวน 15 รายการ งบประมาณ 2.834 ล้านบาท เป็นงบซื้อครุภัณฑ์ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

- งบ 3.591 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดราชบุรณะ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

- งบ 4.194 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล./58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน โรงเรียนวัดสลุต ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย ติดปัญหาเนื่องจากทางเดินเท้าไปลำพื้นที่ จึงต้องมีการรื้อถอนอาคารก่อน

- งบ 2.850 ล้านบาท โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีปัญหาเรื่องแรงงานและโควิด 19 อยู่ระหว่างขั้นตอนการต่อเสาเข็ม

- งบ 0.942 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคาร สปข. 201/26 โรงเรียนวัดป่านประสิทธิ์าราม ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีปัญหาผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง คาดว่าจะส่งมอบงานได้แก่งวดที่ 1 ต้องยกเลิกสัญญาและประกาศเชิญชวนใหม่

- งบ 3.591 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหวโรงเรียนคลองบางแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบบูรณาการ

- งบ 14.229 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้นโรงเรียนวัดหัวคู ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

- งบ 3.591 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหวโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีการกันเงินแบบ PO จำนวน 9 โครงการ ได้แก่

- จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 90.025 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว 13.505 ล้านบาท เป็นงบผูกพันของปี 2564 ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเป็นงบผูกพันข้ามปี 2565 เป็นงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารบริการและที่จอดรถ ทางหน่วยงานจะเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

- จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 22.252 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว 2.940 ล้านบาท เป็นงบผูกพันของปี 2564 เป็นงานก่อสร้างอาคารและบ้านพัก คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในไตรมาสที่ 2

7. ดำรงจตุร จังหวัดสมุทรปราการ

เงินกันไว้เบิกเหลือปี มีการกันเงินแบบ PO จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 37.400 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10.070 ล้านบาท ได้แก่

- งบ 3.600 ล้านบาท โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 2 สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- งบ 16.389 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.สาขา ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 5 จากทั้งหมด 10 งวด คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนตุลาคม 2565
- งบ 17.406 ล้านบาท โครงการก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.คลองด่าน ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 12 จากทั้งหมด 16 งวด คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน 2565

8. โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

เงินกันไว้เบิกเหลือปี มีเงินกันประเภท PO จำนวน 128.322 ล้านบาท เป็นงบจังหวัด รายละเอียดงานเป็นของแขวงทางหลวง 3 โครงการ และสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 1 โครงการ

- งบ 28.853 ล้านบาท โครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470.00 เมตร เป็นงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน
- งบ 6.655 ล้านบาท โครงการบูรณะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 34 เป็นงานของ แขวงทางหลวง งานแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ นัดส่งมอบงานในวันที่ 28 มกราคม 2565 อยู่ระหว่าง จัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- งบ 53.247 ล้านบาท โครงการบูรณะปรับปรุงทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวง หมายเลข 3113 ตอนสำโรง-สะพานภูมิพล ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.6+300 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณงาน 6.300 กิโลเมตร ความสำเร็จของงาน อยู่ที่ 96 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- งบ 64.768 ล้านบาท โครงการบูรณะปรับปรุงทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวง หมายเลข 370 ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-บางวัว ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.2+742 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณงาน 2.742 กิโลเมตร มีทั้งหมด 3 งวดงาน งวดที่ 1 มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 18.199 ล้านบาท จะเบิกจ่ายงวดที่ 2 ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จะส่งมอบงานงวดที่ 3 ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จะเบิกจ่ายได้ในเดือน มีนาคม 2565

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ประธาน ...

ประธาน จัดทำหนังสือย้ำ เพื่อติดตามให้หน่วยงานรายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้าในแต่ละโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการสามารถคัดเลือกหน่วยงานที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายได้ตามแผน อีกทั้งเพื่อให้หน่วยงานได้ชี้แจงว่าติดปัญหาในส่วนใด และร่วมกันคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

เลิกประชุม 11.00 น.



(นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ)
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางจารุณี ยอดเสนี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

