

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 2/2563
วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

1. นางสาวพร ฉั่วสวัสดิ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	ประธาน
2. นางนงคราญ เรืองนูน	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1	คณะกรรมการ
3. นายมงคลชัย รัตนอ่อน	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	คณะกรรมการ
4. พ.ต.อ.ชริศ อาจอาสา	รองผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจน้ำ แทนผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจน้ำ	คณะกรรมการ
5. นายสมนึก วังอมรมิตร	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
6. นายเฉลิมรัฐ คงแก้ว	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
7. นายภูมิวิทย์ นารณสกุล	นายช่างชลประทานอาวุโส แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทาน สป.	คณะกรรมการ
8. นางศิริลักษณ์ เกิดแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ แทนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
9. นางสาวชนาภา ปานสมัย	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
10. นางสาวนุสรา เพชรฤทธิ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
11. นายศิริ สมใจเจริญ	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
12. นายชนินทร์ กาญจนสุชา	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด	คณะกรรมการ
13. นายพิสันต์ เนื่องจำนงค์	คลังจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการและ เลขานุการ
14. นางจันทนา ประสานศิลป์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้ไม่มา...

ผู้ไม่มาประชุม

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. นายศักดิ์ชัย ปุสะธัมโช | ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 |
| 2. นางสาวสมพร แซ่เบ้ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สปป.เขต 2 |
| 3. ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ | รองผู้อำนวยการ กศน. จ.สมุทรปราการ |
| 4. นายชาคริต สุริยะฉาย | รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ |
| 5. นายวิชราวุธ สอนโสภา | ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว |
| 6. นางสาวกาญจนา แสงทอง | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ |
| 7. นางสาวณัฐริมา วันดำ | พนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8. นางปริญดา มหาเกตุ | หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.สมุทรปราการ |
| 9. นางปิยนุช กิตติประยูร | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน |
| 10. นางสุรภา รุ่งศรีเรือน | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สถาบันราชประชาสมาสัย |
| 11. พ.ต.ท.สมศักดิ์ ทองคำ | สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจน้ำ |
| 12. พ.ต.ต.โสพล คงทองเมือง | สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจน้ำ |
| 13. ร.ต.อ.หญิงมนัสนันต์ เกตุพงษ์เพียร | รองสารวัตร กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจน้ำ |
| 14. นายประดิษฐ์ เพ็ชรวลี | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสมุทรปราการ |
| 15. นางนิตยา คุณแสง | ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรปราการ |
| 16. นางอรรพรรณ วงศ์อินทร์ | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ |
| 17. นายอนุชา ละออง | ผู้อำนวยการ AHRDA สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ |
| 18. นายวีระศักดิ์ อาษา | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ |
| 19. นายสุขสริตร จันทบุตร | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ |
| 20. นายรังสรรค์ ปาลวัฒน์ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน |
| | จังหวัดสมุทรปราการ |
| 21. นางสาวชนิษฐา ดิษฐบรรจง | เสมียนตราจังหวัดสมุทรปราการ |
| 22. นายกฤษณะ คล้ายบุญสี | ปลัดอำเภอพระประแดง |
| 23. นางนวลจันทร์ โพธิ์จิตร | ปลัดอำเภอบางเสาธง |
| 24. นางสาวณัฐธินิภา คงรื่น | เสมียนตราอำเภอบางเสาธง |
| 25. นางอำนวยการ รุ่งโรจน์ | เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |
| 26. นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้มอบหมายนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานการประชุมในครั้งนี้

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ 2	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563
มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ได้มีการจัดประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อเดือนมกราคม 2563 แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการได้ ทางฝ่ายเลขานุการจึงได้ปรับแผนการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ด้วยการจัดทำหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการทราบและติดตามในเรื่องของการก่องหนผู้กักกัน และการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินในทุกเดือน

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

วาระที่ 3.1 แจ้งส่วนราชการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP สำหรับการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

โดยทางจังหวัดสมุทรปราการได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานขอความร่วมมือ ให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการก่องหนผู้กักกัน (PO) ในระบบ GFMS ในกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายให้หน่วยงานเร่งประสานไปยังกรมต้นสังกัดให้ตั้งงบประมาณกลับด้วย

วาระที่ 3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน		ภาพรวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,852.93		1,112.97		2,965.90	
เป้าหมายการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 3)	1,482.34	80.00	723.43	65.00	2,283.74	77.00
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	1,418.38	76.55	184.79	16.60	1,603.17	54.05
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	1,449.48	78.23	903.88	81.21	2,353.36	79.35
ผลการใช้จ่ายเงิน สูง (+) / ต่ำ (-) กว่าเป้าหมาย	(32.86)		180.45		69.62	
ลำดับที่ของประเทศ	27		10		15	

จากตารางข้อมูล จะเห็นว่าภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดสัดส่วนสำคัญปรากฏที่ ผลการใช้จ่ายของงบประมาณรายจ่ายประจำ ซึ่งมีการก่องหนค่อนข้างต่ำ เนื่องจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำเป็นงบประมาณที่มีแผนการใช้จ่ายรองรับอยู่ถึงสิ้นปีงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน		ภาพรวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณที่ได้รับ	62.43		300.50		362.93	
เป้าหมายการใช้จ่ายเงินไตรมาส 3	49.94	80.00	195.33	65.00	279.46	77.00
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	12.89	20.65	15.98	5.32	28.87	7.95
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	16.73	26.80	255.19	84.92	271.92	74.92
ผลการใช้จ่ายเงิน สูง (+) / (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	(33.21)		59.86		(7.54)	
**ลำดับที่ของประเทศ	27		40		31	

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันปี 2562		เงินกันก่อนปี 2562		ภาพรวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณเหลื่อมปี	625.10		66.09		691.19	
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	438.50	70.15	55.16	83.46	493.65	71.42
งบประมาณคงเหลือ	186.60	29.85	10.93	16.54	197.54	28.58

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเรื่องที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2563 หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณเงินกันทั้งหมดจะถูกปฏิบัติตามผลของกฎหมาย เนื่องจากพรบ.วิธีการงบประมาณ 2561 กำหนดบทเฉพาะกาลไว้ เงินงบประมาณรวมกับการกันเงินแล้วจะเบิกจ่ายรวมกันได้ไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ ซึ่งเงินกันก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมดเป็นเงินกันที่อยู่ในบทเฉพาะกาลทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นขอให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2563 ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การประชุมครั้งนี้ฝ่ายเลขาได้เชิญหน่วยงานมาร่วมชี้แจงทั้งสิ้น 23 หน่วยงาน ทั้งที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่องหนผู้ก้น หรือก่องหนผู้ก้นค่อนข้างน้อย และที่มีการก่องหนผู้ก้นแล้ว แต่ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณยังต่ำกว่า ร้อยละ 50 เพื่อมาชี้แจงต่อคณะทำงาน ทั้งนี้ ขออนุญาตเชิญหน่วยงานตามลำดับ ดังนี้

สนง.สรรพากรพื้นที่
สมุทรปราการ 2

หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อรถตู้ 1 คัน แต่เนื่องจากการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทางคณะกรรมการพิจารณาผลการอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง ได้แจ้งผลการพิจารณาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทางหน่วยงานจึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศและจะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ

ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว

ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 5.50 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งทางหน่วยงานได้ส่งเรื่องไปเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และได้รับแจ้งว่าให้รอผลการพิจารณาประมาณ 1 เดือน

ประธาน

ฝากท่านคลังจังหวัดช่วยประสาน และติดตามผลการพิจารณาอุทธรณ์ด้วย

เลขานุการ

หากพ้นระยะเวลา 1 เดือน ผลการพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่ส่งเรื่องมา ขอให้ทางหน่วยงานสำเนาหนังสือเรื่องการอุทธรณ์ แจ้งมาทางสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการเพื่อช่วยประสานงานไปยังส่วนกลางต่อไป

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

สำหรับงบประมาณของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวนเงิน 3.80 ล้านบาท ซึ่งได้ก่องหนผู้ก้นเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะดำเนินการส่งมอบช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายได้ไม่เกินกลางเดือนกรกฎาคม ในส่วนของงบประมาณ 14.50 ล้านบาท

สถาบันพัฒนาบุคลากร
อุตสาหกรรมยานยนต์ฯ

ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 1 รายการ งบประมาณ 14.50 ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทางหน่วยงานได้ส่งเรื่องไปเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทราบในเบื้องต้นว่าอยู่ระหว่างนำเรื่องเข้าที่ประชุม

ประธาน

ฝากทุกหน่วยงานหากมีการอุทธรณ์เกิดขึ้นให้เร่งดำเนินการส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลาง เนื่องจากทางกรมบัญชีกลางรับเรื่องอุทธรณ์ทั่วประเทศอาจต้องใช้ระยะเวลานาน และเพื่อให้หน่วยงานมีระยะเวลาในการดำเนินงานหลังจากทราบผลการพิจารณาการอุทธรณ์

เลขานุการ

ขออนุญาตเรียนข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับท่านอธิบดีกรมบัญชีกลาง ซึ่งท่านอธิบดีได้แจ้งเรื่องของการอุทธรณ์ไว้ในที่ประชุม ว่าขณะนี้เรื่อง

/อุทธรณ์...

อุทธรณ์ทั้งหมดที่ค้างอยู่ที่กรมบัญชีกลางตอนนี้มีเพียง 100 กว่าเรื่อง ซึ่งท่านได้กล่าวว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เพราะฉะนั้นหน่วยงานใดที่ได้ส่งเรื่องเข้าไปแล้ว ขอให้สำเนาหนังสือส่งมาให้คลังจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประสานงานกับกรมบัญชีกลางต่อไป สำหรับการส่งข้อมูลเรื่องการอุทธรณ์ หน่วยงานต้องส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง เท่านั้น

- สนง. ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบฯ (กศน.) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6 รายการ ส่งคืนงบประมาณกลับ 1 รายการ เป็นโครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร งบประมาณ 0.80 ล้านบาท เนื่องจากติดปัญหาสถานการณ์โควิด-19 และข้อมูลแบบผิดพลาดทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ในส่วนของงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการที่เหลือ อยู่ระหว่างดำเนินการจะส่งมอบในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
ขอเรียนสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเรื่องสถานการณ์โควิด-19 หากมีการยกเลิกโครงการ ในส่วนของค่าปรับจะพิจารณาหรือไม่
- เลขานุการ ในส่วนนี้หน่วยงานต้องดูที่เหตุ ว่าเหตุเกิดขึ้นจริงตามนั้นหรือไม่ โดยหนังสือเวียนฉบับนั้นไม่ได้ยกประโยชน์ทั้งหมด แต่ดูตามข้อเท็จจริง
- ประธาน ขอเน้นย้ำสำหรับหนังสือเวียนที่มีการผ่อนปรน ไม่ได้เป็นการยกเว้นโดยอัตโนมัติทุกกรณี ยกตัวอย่างเช่น หากมีการอ้างถึงสถานการณ์โควิด-19 หน่วยงานต้องดูว่าผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดจริงหรือไม่ ด้วยเหตุอะไร หากได้รับผลกระทบจริง เช่น การส่งสินค้าจากต่างประเทศแล้วไม่สามารถนำเข้ามาในช่วงสถานการณ์นั้นได้ กรณีดังกล่าวผู้ประกอบการจะต้องมีหลักฐานมาแสดง หรือยืนยันว่าได้รับผลกระทบจริง หน่วยงานต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป
- สถานีพัฒนาที่ดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่ม 3 รายการ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของงานดำเนินการเอง 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2563
- สพป.เขต 2 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันไว้เรียบร้อยแล้วทุกรายการ โดยขณะนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเอกสารมาให้ สพป.เขต 2 เร่งดำเนินการเบิกจ่าย สำหรับงบประมาณในการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 5 รายการ ที่ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน เป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาเมื่อต้นเดือนมิถุนายน ขณะนี้ทาง สพป.เขต 2 กำลังเร่งทำ TOR และจะดำเนินการขึ้นประกาศโดยเร็ว นอกจากนี้ทาง สพป.เขต 2 ยังมีโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 รายการ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 2 รายการ และขั้นตอนการวิจารณ์ 1 รายการ คาดว่า จะต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี และเมื่อวานทาง สพป.เขต 2 ได้รับแจ้งจาก สพฐ. ว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์
- เลขานุการ ขออนุญาตนำเรียนทุกหน่วยงาน หากหน่วยงานได้รับแจ้งว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในระหว่างที่รอการจัดสรรงบประมาณขอให้ทางหน่วยงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย เมื่อเงินงบประมาณโอนมาหน่วยงานจะสามารถเรียกงบลงนามในสัญญาได้ ซึ่งงบประมาณที่ได้รับมาทั้งหมดหน่วยงานจะต้องดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันให้หมดทุกรายการ เพราะว่าถ้าก่อกำหนด

ผูกพันไม่หมด หน่วยงานจะไม่สามารถกันเงินได้ เนื่องจาก พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานไม่สามารถกันเงินแบบไม่มีหนี้ได้ และฝากสำหรับกรณีเงินเหลือจ่าย แล้วไม่ประสงค์ จะใช้งบประมาณที่เหลือ ให้ประสานไปยังกรมต้นสังกัดให้ตั้งงบประมาณกลับ

สถาบันราชประชา
สมาสัย

ได้ดำเนินการก่องหนผูกพันแล้ว 4 รายการ และคาดว่าจะส่งมอบในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ส่วนโครงการที่ยังไม่ได้ก่องหนผูกพัน มีดังนี้

- โครงการเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา ซึ่งจะพิจารณาผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โครงการใช้ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
- โครงการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญา คาดว่าจะเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาได้ต้นเดือนกรกฎาคม เนื่องจากขณะนี้ติดปัญหาเรื่องของการเคลียร์พื้นที่การก่อสร้าง โครงการใช้ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน และอีก 1 โครงการ ที่ทางสถาบันราชประชาสมาสัย กำลังจะได้รับจัดสรรงบประมาณ คือโครงการศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน งบประมาณ 80.00 ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล ซึ่งเป็นอำนาจของกรมต้นสังกัด เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วทางกรมจะโอนงบประมาณมายังหน่วยงาน โครงการดังกล่าวเป็นงบผูกพัน 2 ปี

เลขานุการ

ขออนุญาตเพิ่มเติม สำหรับโครงการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ในตอนนี้ แต่ประกาศผู้ชนะและพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์แล้ว ท่านสามารถเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญาได้เลย และส่งมอบพื้นที่ในภายหลัง แต่ท่านจะต้องดูแลเงื่อนไขในประกาศในการนับระยะเวลา ว่านับตั้งแต่ได้รับแจ้งหนังสือส่งมอบพื้นที่หรือว่านับระยะเวลาถัดจากวันลงนามในสัญญา หากนับถัดจากวันลงนามก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผู้รับจ้างจะต้องขอขยายระยะเวลาในสัญญากับหน่วยงาน

สำนักงานส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2 ประเภท คือ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายจ่ายลงทุนที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรรายละเอียด มีดังนี้

- โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา งบประมาณ 0.17 ล้านบาท ส่งคืนงบประมาณ
- โครงการชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรร 44 แห่ง รวมเป็นเงิน 1.35 ล้านบาท โครงการดังกล่าวเบิกจ่ายครบหมดแล้วทุกรายการ จากรายงานคงเหลืออีก 2 รายการ ที่ยังไม่ได้ทำการเบิกจ่าย จะดำเนินการส่งคืนงบประมาณ
- รายการครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะส่งมอบได้เมื่อโครงการปรับปรุงสำนักงานแล้วเสร็จ ในส่วนของรายการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน 6 ตัว งบประมาณ 0.156 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563
- โครงการปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 0.498 ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สัญญาสิ้นสุด 20 สิงหาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

สพป.เขต 1

สำหรับรายการครุภัณฑ์ ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการก่องหนผูกพันครบทุกรายการแล้ว แต่รายการที่ปรากฏในรายงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่องหนผูกพัน เป็นรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

/เพิ่มเติม...

เพิ่มเติม 4 รายการ อยู่ในขั้นตอนของการประกาศและรอลงนามในสัญญาต่อไป และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้รับแจ้งว่าจะมีการโอนจัดสรรงบประมาณรายการครุภัณฑ์เพิ่มเติมอีก 60 กว่ารายการ คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณเร็ว ๆ นี้

เลขานุการ	หากหน่วยงานทราบรายละเอียดแล้ว สามารถเตรียมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย
สพป.เขต 1	ทางสพป.เขต 1 ได้แจ้งไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ให้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะ และแจ้งมายังสพป.เขต 1 เพื่อรวบรวมมาดำเนินการจัดซื้อให้กับโรงเรียน ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวอาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทางสพป. เขต 1 มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	- รายการครุภัณฑ์ทุกรายการได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบ คาดว่าจะส่งมอบได้ในเดือนกรกฎาคม 2563 - รายการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น อยู่ระหว่างการประชุม EIA รอบสุดท้าย ซึ่งจะนัดประชุมสิ้นเดือนมิถุนายน และได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่เป็นครั้งที่ 2 ได้ผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งโครงการนี้งบประมาณลดลงเหลือเพียง 63.70 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 - รายการอาคารบริการและจอดรถ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2 ได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน และจะเบิกจ่ายได้อีกประมาณ 19.00 ล้านบาท - อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ สัญญามีทั้งหมด 5 งาน งาน คาดว่าจะทำการส่งมอบงานงวดแรก ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2563
ร.พ.สมุทรปราการ	สำหรับโครงการของ ร.พ.สมุทรปราการได้ก่อกำหนดผูกพัน (PO) ครบทุกรายการ เบิกจ่ายแล้ว 2 รายการ รอส่งของ 3 รายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3 รายการ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วทุกรายการ สัญญาสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2563 ขณะนี้ได้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนสิงหาคม
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง	ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับปรุงสำนักงาน ขณะนี้ดำเนินการก่อกำหนดผูกพัน (PO) เรียบร้อยแล้ว สัญญามี 4 งาน งาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 กันยายน 2563 โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งในเรื่องของการเบิกจ่ายต่อไป
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3 โครงการ เป็นค่าปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน งบประมาณโครงการละ 0.157 ล้านบาท ขณะนี้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งมอบงานภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 และส่งหลักฐานการเบิกจ่ายต้นเดือนสิงหาคม 2563
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	งบประมาณของแขวงทางหลวงสมุทรปราการ แบ่งเป็นงานดำเนินการเอง 68.00 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 56.27 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 ส่วนที่เหลือเป็นงานก่อสร้างและครุภัณฑ์ ทุกโครงการได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ในบางโครงการได้ดำเนินการเบิกจ่ายล่วงหน้าร้อยละ 15 แล้ว ซึ่งหน่วยงานได้เร่งดำเนินการเพื่อให้การเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 ทั้งหมดทุกโครงการ ตามนโยบายของกรมต้นสังกัด

/แขวง...

แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ	ได้รับจัดสรรงบประมาณที่เป็นงานก่อสร้างทั้งหมด 11 โครงการ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ทุกโครงการ สัญญาสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน 2563 ทุกโครงการ เบิกล่วงหน้าร้อยละ 15 จำนวน 5 โครงการ ซึ่งทางหน่วยงานมีแผนในการเบิกจ่ายเพื่อรายงานไปยังกรมต้นสังกัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามแผนภายในเดือนกันยายน 2563
วิทยาลัยเทคนิค กาญจนภิเษก สป.	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4 โครงการ ก่อหนี้ผูกพันครบทั้ง 4 โครงการเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายแล้ว 2 โครงการ เหลืออีก 2 โครงการที่รอการส่งมอบภายในเดือนมิถุนายน 2563 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในกันยายน 2563 ร้อยละ 100
กองบังคับการตำรวจน้ำ	- โครงการซ่อมบำรุงเรือจำแสนยบดี ขนาด 110-180 ฟุต จำนวน 6 ลำ ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว สัญญามีเพียง 1 งาน ครบกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2563 - โครงการซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ (ขนาด 60 ฟุต) จำนวน 8 ลำ ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว สัญญามี 4 งาน ขณะอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นลอยน้ำพร้อมอุปกรณ์ ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว สัญญามีเพียง 1 งาน ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 24 สิงหาคม 2563 - โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบังคับการตำรวจน้ำ ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 27 มิถุนายน 2563 - โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยฯ แพลต 5 ชั้น ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 27 มิถุนายน 2563 สำหรับเงินเหลือจ่ายทั้งหมด 6.88 ล้านบาท จะดำเนินการแจ้งกรมต้นสังกัดตั้งงบประมาณกลับ <u>เงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1</u> รายการ ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ ขนาด 60 ฟุต งบประมาณ 4.33 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.75 ล้านบาท เหลือการเบิกจ่ายอีก 1 งาน เนื่องจากผู้รับจ้างขอหยุดงานจากสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เร่งดำเนินการต่อเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถานพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชนจังหวัด สมุทรปราการ	ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการซ่อมแซมอาคารหอนอนเด็กและเยาวชนฯ งบประมาณ 0.44 ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญามีทั้งหมด 3 งาน สัญญาสิ้นสุด 18 กันยายน 2563 แต่ได้สอบถามผู้รับจ้างแล้วคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมส่งมอบงานและการเบิกจ่ายต่อไป
งบประมาณจังหวัด	จังหวัดสมุทรปราการได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นงบกลุ่มจังหวัด 49.50 ล้านบาท และงบประมาณจังหวัด 300.50 ล้านบาท โดยทุกโครงการได้ก่อก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว หลังจากการก่อก่อหนี้ผูกพันมีเงินเหลือจ่ายประมาณ 10 ล้านบาท
ประธาน	ความคืบหน้าในการดำเนินงานของแขวงทางหลวงสมุทรปราการเป็นอย่างไรบ้าง
แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	โครงการที่แขวงทางหลวงสมุทรปราการได้รับจัดสรรมีงบกลุ่มจังหวัด 3 โครงการ และงบประมาณจังหวัด 4 โครงการ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และได้เบิกล่วงหน้าร้อยละ 15 จำนวน 2 โครงการ ซึ่งทางแขวงทางหลวงสมุทรปราการได้ประสานไปยังผู้รับจ้างให้ดำเนินการเบิก ร้อยละ 15 ให้หมดทุกโครงการ โดยส่วนใหญ่ผู้รับจ้างงานของแขวงทางหลวงสมุทรปราการ จะไม่ค่อยเบิกจ่ายเป็นงวดงาน แต่จะเบิกครั้งเดียวเมื่อเสร็จสิ้นงาน

/ประธาน...

ประธาน	ขอให้แนวทางหลวงสมุทรปราการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างตามงวดงาน เพราะในสัญญาได้กำหนดงวดงาน งวดเงินไว้เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดเพิ่มขึ้น ไม่เช่นนั้นหน่วยงานจะต้องเร่งดำเนินการเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีนี้อาจบอกว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นมาก ประการหนึ่งต้องขอขอบคุณส่วนราชการเมื่อมีเงินเหลือจ่ายแล้วรีบดำเนินการส่งคืนกรมต้นสังกัด ทำให้ผลการก่อหนี้ผูกพันคิดเป็นร้อยละ 100 เพราะฉะนั้นขอฝากทั้งหน่วยงานแนวทางหลวงสมุทรปราการและแนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ให้รีบดำเนินการต่อไปด้วย
เลขานุการ	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ขณะนี้เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 71.42 คงเหลือเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน 197.24 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 หากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทัน งบประมาณจะถูกพับไปทั้งหมด
ประธาน	ขอให้รายงานในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีก่อนปี 2562 ก่อน เริ่มจากปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 โครงการ ของหน่วยงาน สพป.เขต 2
สพป.เขต 2	ได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่แล้ว พบว่าเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ 2557 – 2560 เป็นเงินเหลือจ่าย ซึ่งได้แจ้งส่งคืนกรมต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว - สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 โครงการอาคารเรียน แบบพิเศษ-อนุบาลเคหะ เหลือการเบิกจ่ายงวดสุดท้าย อยู่ระหว่างดำเนินการ - สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2562 รายการครุภัณฑ์มี 2 รายการ คือ รายการครุภัณฑ์การศึกษา อยู่ระหว่างส่งมอบและจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายภายในสัปดาห์นี้ และรายการอุปกรณ์ทักษะชีวิตวิเคราะห์ ดำเนินการส่งมอบยังไม่ครบ ขาดอยู่ 2 รายการ ได้ประสานไปยังผู้ขายแล้วให้เร่งดำเนินการส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ - รายการผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ได้ประสานกรมต้นสังกัดตั้งงบประมาณเหลือจ่ายกลับ - โครงการอาคารเรียนทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ 1. อาคารเรียน 105/58 จำนวน 2 โครงการ คือโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน ทางสำนักงานเขตได้เข้าไปแก้ไขปัญหาคืบคลานพื้นที่ทับซ้อนกับเอกชนเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน โครงการดังกล่าวขอขยายระยะเวลา 42 วัน สิ้นสุดภายหลังจากเดือนกันยายน 2563 ซึ่งจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ 2563 2. อาคารเรียน 108 ล/59 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้ว 2 งวดงาน เป็นเงิน 6.71 ล้านบาท เหลือเบิกจ่ายอีก 2 งวดงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบพร้อมกันทั้ง 2 งวด 3. อาคารเรียน 108 ล/59 โรงเรียนวัดสุคันธาราวาส สัญญามีทั้งหมด 11 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 7 งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 22 มิ.ย. 63
เลขานุการ	ขอให้ประสานไปยังกรมต้นสังกัด ว่าจะสามารถใช้งบประมาณใดทดแทนได้บ้าง เนื่องจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ไม่สามารถขอขยายระยะเวลาได้แล้ว เพราะการใช้เงินงบประมาณรวมกับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ เพราะฉะนั้นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2562 ต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้เร่งรัดและทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างต่อไปด้วย

สพป. เขต 1	- โครงการอาคารเรียน 105/58 ของโรงเรียนวัดบางกระเจ้ากลาง งบประมาณ 7.39 ล้านบาท เกิดความล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาเสาเข็ม แต่ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว มีการเบิกจ่ายแล้ว บางส่วน เหลืออีก 2 งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ และโครงการ บ้านพัก สปช.303/28 ขณะนี้เหลือการเบิกจ่ายอีก 1 งวดงาน เป็นเงิน 1.03 ล้านบาท - โครงการบ้านพักครูแบบพิเศษ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง เบิกจ่ายแล้ว 3 งวดงาน เหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีก 2 งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ และโครงการ บ้านพักครู 8 ครอบครั้ว โรงเรียนป้อมพระจุล เกิดปัญหาความล่าช้าเนื่องจากได้รับจัดสรร งบประมาณมาช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2562 ทำให้ทางสพป.เขต 1 ดำเนินการไม่ทัน ต้องกันเงิน ไว้เบิกเหลือมปีช่วงสิ้นปีงบประมาณ และมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 สัญญาสิ้นสุด เดือนสิงหาคม 2563 ในช่วงแรกหลังจากทำสัญญาผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ ทั้งระยะเวลา มา 3 - 4 เดือน ทำให้โครงการเกิดความล่าช้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกเงินงวดที่ 2 ซึ่งทาง สพป.เขต 1 จะดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป
เลขานุการ	ขอให้คณะกรรมการ ช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เร่งรัดผู้รับจ้างด้วย และอาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับผู้รับจ้างด้วยว่า หากดำเนินการไม่เสร็จภายใน 30 กันยายน 2563 อาจจะมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี ที่จะถูกพับไปตามผลของ กฎหมาย
แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	- เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2561 โครงการก่อสร้างถนนสายทางหลวงหมายเลข 32 เป็นการก่อสร้าง สะพานลอยเดินข้าม ผู้รับจ้างทำงาน ตอนนี้งานกรรมต้นสังกัดอยู่ระหว่างขั้นตอนขอยกเลิก สัญญา ซึ่งนักกฎหมายกำลังพิจารณาอยู่ และจะดำเนินการแจ้งเป็นผู้ที่ทำงาน คาดว่าจะต้อง สิ้นงบประมาณ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องพื้นที่ด้านสาธารณูปโภคด้านการประปา ซึ่งทาง ผู้รับจ้างสภาพคล่องไม่ได้ จึงหาผู้รับจ้างช่วงต่อแต่ไม่สามารถหาได้ เลยไม่เข้าดำเนินการ - เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2562 โครงการก่อสร้างถนนสายทางหลวงหมายเลข 34 โครงการ ดึงกล่าวติดปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า และTOT ดำเนินการแก้ไขแล้ว คาดว่าเบิกจ่าย ได้ทันภายในเดือนกันยายน
แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2562 โครงการก่อสร้างทางเท้าบริเวณย่านชุมชน ติดปัญหาเรื่องที่ดิน แต่ขณะนี้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามปกติ คาดว่าจะเบิกจ่ายสิ้นเดือน มิถุนายน จำนวนเงินประมาณ 3 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเบิกได้ทันภายในเดือนสิงหาคม เนื่องจากสัญญาสิ้นสุดวันที่ 21 ส.ค. 63
ประธาน	เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ยังมีงบประมาณคงเหลือ 0.95 ล้านบาท พอจะทราบผลการดำเนินงานหรือไม่
ผู้ช่วยเลขานุการ	จากที่หน่วยงานเคยมาปรึกษาเป็นการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งติดปัญหา ที่ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถส่งงานได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขปัญห ทางฝ่ายเลขานุการ จะดำเนินการประสานงานและสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ	อาคารบริการและจอดรถ เป็นงบประมาณปีงบประมาณ 2562-2564 ผลการดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนการลงเสาเข็มติดปัญหาเรื่องการขยับดิน และปัญหาผู้รับจ้างขาดแรงงาน ขณะนี้เร่งทางผู้รับจ้าง จะส่งมอบงานงวดที่ 2 ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน จำนวนเงิน โดยประมาณ 19 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2563 สำหรับ โครงการอาคารพักเจ้าหน้าที่ติดปัญหา EIA ทางส่วนกลางแจ้งว่าจะดำเนินการปีงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ 2563
สถาบันราชประชา สมาย	- โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำ ขณะนี้ส่งมอบงานมาแล้ว 3 กวด ได้ติดตามผู้รับจ้างแล้ว จะส่งมอบงาน ได้ครบทุกงวด ภายในเดือนสิงหาคม 2563 - โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ขณะนี้ส่งมอบงานมาแล้ว 4 กวด และจะส่งงวด 5-8 ได้ภายในเดือนกรกฎาคม คาดว่าทั้ง 2 โครงการจะเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน 2563
งบประมาณจังหวัด	- งานดำเนินการเอง หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม เป็นการจัดงานซึ่งมีกำหนดจัดงาน 2 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 63 ในส่วนของการก่อสร้าง รายละเอียดมีดังนี้ - โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินชุมชนสมุทรจีน-วัดทองรำไพ รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงชนบท ขณะนี้การดำเนินงานแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 65 เกิดปัญหาความล่าช้าเนื่องจากช่วงเดือน พฤษภาคม ติดปัญหาน้ำขึ้นสูง ทำให้ต้องแก้ไขแบบโดยยกกำแพงให้สูงขึ้น ทางหน่วยงานแจ้งว่า จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2563 - โครงการปรับปรุงทางหลวงสาย 34 บางนา-สุวรรณภูมิ งบประมาณ 25.24 ล้านบาท ติดปัญหาด้านสาธารณูปโภค (TOT) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยประสานขอให้ทาง TOT ดำเนินการย้ายสายโทรศัพท์ คาดว่าจะดำเนินการได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ ผู้รับจ้าง แจ้งว่างานดำเนินการแล้วเสร็จไปร้อยละ 80 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังวัดชุมชนสมุทรจีน งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลือปี 30.22 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ทำการเบิกจ่าย 12.49 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด 1 ส.ค. 63 ในส่วน ของงานที่เหลือจะเป็นงานสะพานทั้งหมด การดำเนินงานใกล้แล้วเสร็จ คาดว่าจะส่งมอบภายใน เดือนสิงหาคม - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังวัดชุมชนสมุทรจีน งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลือปี 18.44 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 6 ต.ค. 63 ระยะเวลาในสัญญา 574 วัน แต่หน่วยงานได้แจ้งผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ
เลขานุการ	โดยปกติงบประมาณจังหวัดเป็นงบประมาณที่ตั้งโดยลักษณะงบประมาณปีเดียว เพราะฉะนั้น โครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการ ระยะเวลาในสัญญาต้องไม่เกิน 365 วัน
งบประมาณจังหวัด	- โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว รับผิดชอบโดยอำเภอเมือง จะสามารถดำเนินการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ - โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริม รับผิดชอบโดยอำเภอพระประแดง มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 5 กวด เหลืออีก 2 กวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ ทางผู้รับจ้างแจ้งว่า

/จะเบิก...

จะเบิก 2 งวดที่เหลือในเดือนกรกฎาคม และงวดสุดท้ายในเดือนกันยายน รายละเอียดของเนื้องาน ตัวโครงสร้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงงานปุกระเบื้อง

-โครงการปรับปรุงเส้นทางจักรยาน รับผิดชอบโดยอำเภอพระประแดง สัญญาสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งทางผู้รับจ้างจะส่งมอบงานในเดือนสิงหาคม 2563

-โครงการขุดลอกคลอง งบภัยแล้ง รับผิดชอบโดยอำเภอเมือง 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 โครงการ

เลขานุการ

ขอฝากทุกหน่วยงาน ดังนี้

1. จากการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินที่ผ่านมา และการติดตามข้อมูลของหน่วยงาน พบว่ามีหลายโครงการที่หน่วยงานก่อกำหนดผู้ผูกพันเกิน 365 วันในกรณีงบประมาณปีเดียว ขออนุญาตทำความเข้าใจถึงหลักการของ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณรายจ่ายปีใดให้ใช้จ่ายในงบประมาณนั้น หมายความว่าหากการก่อกำหนดผู้ผูกพันต้องไม่เกิน 365 วัน หากเกิน 365 วันเมื่อไหร่ จะต้องนำเรื่องเข้า ครม.ก่อน เพราะจะเป็นลักษณะงบบุผูกพันข้ามปีทันที

2. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตั้งแต่พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจะกันได้เฉพาะกรณีที่มีหนี้ผูกพันเท่านั้น เพราะฉะนั้นไม่ว่าหน่วยงานจะได้รับจัดสรรเงินจากงบประมาณปีก่อน หรือได้รับจัดสรรมาในปีนั้นหากท่านเบิกจ่ายไม่ทัน ท่านต้องก่อกำหนดผู้ผูกพันให้ทัน ถึงจะสามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ โดยปีที่แล้วทางกรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทุกวงเงินที่ก่อกำหนดผู้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นงบดำเนินงานหรืองบลงทุน

3. หลักการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ งบประมาณที่หน่วยงานใช้ได้ในปีที่หน่วยงานได้รับจัดสรร 1 ปี หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน หน่วยงานสามารถขอคืนเงินและขยายเวลาการกันเงินได้อีก 1 ปีงบประมาณ หลังจากนั้น หน่วยงานจะไม่สามารถขยายเวลากันเงินได้อีก เช่นเดียวกันเงินกันปี 2562 และก่อนปี 2562 ทั้งหมด ที่เป็นบทเฉพาะกาลของ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน 2563

ประธาน

งบประมาณปี พ.ศ. 2563 หน่วยงานต้องพยายามก่อกำหนดผู้ผูกพันให้ได้ภายในเดือนกันยายน 2563 และหากสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายน 2563 ถือว่าการดำเนินงานเป็นอันสิ้นสุด แต่หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้หน่วยงานต้องเร่งดำเนินการประสานไปยังกรมต้นสังกัดเพื่อขอคืนเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ฉะนั้นตอนนี้เดือนมิถุนายน 2563 หน่วยงานมีเวลาอีก 3 เดือน ถ้าโครงการใดดูแล้ว โดยเฉพาะที่เป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 หากเป็นงบประมาณของหน่วยงานท่านต้องเตรียมประสานไปยังกรมต้นสังกัดหาวิธีการรองรับสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหา แต่หากเป็นงบประมาณจังหวัด หน่วยงานต้องเร่งประสานมาที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่อไป และสำหรับกรณีที่มีเงินเหลือจ่าย ให้หน่วยงานรีบแจ้งส่งคืนงบประมาณกลับทันที เพื่อให้ผลการใช้จ่ายของหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 100 ตามเป้าหมายที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ และถือปฏิบัติโดยให้เร่งรัดก่อกำหนดผู้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 100 สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทุกงบประมาณ ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2563

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุม 11.35 น.



(นางสาวสิริมล พิมพ์กล้า)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางอำนวยการ รุ่งโรจน์)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม



(นางจันทนา ประสานศิลป์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารจัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ครั้งที่ 2/2563

วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 มกราคม 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

3.1 แจ้งส่วนราชการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP สำหรับการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ตามหนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป 0003/1684 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563)

3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน		ภาพรวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,852.93		1,112.97		2,965.90	
เป้าหมายการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 3)	1,482.34	80.00	723.43	65.00	2,283.74	77.00
ลำดับที่ของประเทศ	27		10		15	
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	1,418.38	76.55	184.79	16.60	1,603.17	54.05
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	1,449.48	78.23	903.88	81.21	2,353.36	79.35
ผลการใช้จ่ายเงิน สูง (+) / ต่ำ (-) กว่าเป้าหมาย	(32.86)		180.45		69.62	
สถานะการใช้จ่ายเงิน						

/3.3 เงินกัน...

การประชุมเร่งรัด ติดตาม ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563

วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	จังหวัดสมุทรปราการ	นางศิวพร นัวสวัสดิ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ		
2	สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	นายพิสนท์ เนื่องจำนงค์	คลังจังหวัดสมุทรปราการ		
3	สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	นางจันทนา ประสานศิลป์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ		
4	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2	นายอภิรักษ์ ฟูระไรศรี	ผู้อำนวยการกองที่ 2 สมุทรปราการ		
5	สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง	-	-		
6	โครงการชลประทานสมุทรปราการ	นายสุรพงษ์ นาคพิกุล	นายช่างชลประทานกอง 1		0559151952
7	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ	นายสุรพงษ์ นาคพิกุล	หัวหน้ากองบริหาร		05566587
8	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	นายไพฑูรย์ อังมรจิตร์	รอง ผอ. แขวงทางหลวง		055816-180

วันที่ 24 มิถุนายน 2563

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
9	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	ทศ เฉลิมรัฐ ดว/ทว	ผอ. กลุ่มวิสาหกิจ		081-647-8742
10	สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	พณฯ ทวีพร กะโกล	ผู้ช่วยนายก อบจ.สมุทรปราการ		
11	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	ทศนันทน์ นว/อว	ผอ. นว. นว. นว.		
12	ปกครองจังหวัดสมุทรปราการ	พงษ์ศักดิ์ ด้วง	ผอ. ก.ส.		02-345 165
13	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	นางสาววิภาดา ด้วง	ผอ. กลุ่มวิสาหกิจ		09724330
14	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	อ.ส. ฐิตะพร	ผอ. กลุ่มวิสาหกิจ		083 446886
15	สถานีพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ	อ.ส. ฐิตะพร	ผอ. กลุ่มวิสาหกิจ		084-540864
16	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ	อ.ส. ฐิตะพร	ผอ. กลุ่มวิสาหกิจ		08548387

การประชุมเร่งรัด ติดตาม ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563

วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
17	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ	นางสาว นงนุช นงนุช	ผู้อำนวยการ	[ลายเซ็น]	061 5894332
18	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1	นาง นงนุช นงนุช	ผู้อำนวยการ	[ลายเซ็น]	084 021 5157
19	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2	นาย นงนุช นงนุช	ผู้อำนวยการ	[ลายเซ็น]	081-7080677
20	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สมุทรปราการ	นาง นงนุช นงนุช	ผู้อำนวยการ	[ลายเซ็น]	094-4981506
21	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย สมุทรปราการ	นาย นงนุช นงนุช	ผู้อำนวยการ	[ลายเซ็น]	082-25191
22	โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว	นาย นงนุช นงนุช	ผู้อำนวยการ	[ลายเซ็น]	088-5808555
23	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	นาย นงนุช นงนุช	ผู้อำนวยการ	[ลายเซ็น]	089-923205
24	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	นาย นงนุช นงนุช	ผู้อำนวยการ	[ลายเซ็น]	081-0663310

การประชุมเร่งรัด ติดตาม ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563

วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
25	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	นางสาวนุสรา เพชรฤทธิ์	✗ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน		083-074 6446
26	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	นางอรรณ วงศ์อินทร์	✗ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน		08 6006 414
27	โรงพยาบาลสมุทรปราการ	นายแพทย์ วัฒนวิทย์	✗ แพทย์เวชปฏิบัติเวชปฏิบัติ		0650850099
28	สถาบันราชประชาสมาสัย	นาย ชัยวัฒน์ รื่น	✗ นักวิจัย การแพทย์แผนไทย		0899714567
29	ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ	—			
30	กองบังคับการตำรวจน้ำ	พ.ต.อ. ธีร ๐1๐๐151	✗ จ.น.น.ร. น.น.		0814058822
31	อำเภอเมืองสมุทรปราการ	—			
32	อำเภอพระประแดง	นายทศพร นันทะ	✗ ปลัดอำเภอ		0639031014

การประชุมเร่งรัด ติดตาม ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563

วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563


ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
33	อำเภอบางพลี				
34	อำเภอบางบ่อ				
35	อำเภอพระสมุทรเจดีย์				
36	อำเภอบางเสาธง	นางนงนุช จันทร์สุข	ผอ.อ.อ.อ.	นางนงนุช	081961588
37	อ.บางเสาธง	นางสาว ดงรัก	ปลัดเทศบาลอำเภอ	นางสาว ดงรัก	0869828577

การประชุมเร่งรัด ติดตาม ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563

วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นคร...	น.ส. สมนันท์ ชะเอม	✗ นักวิชาการบริหารระดับชำนาญการ		081-8116851
2	ศูนย์การค้า...	นางสาว อุบล...	✗ ศอ		0873341445
3	ร.ศ.อ. นริศ...	ร.ศ.อ. นริศ...	✗ รศ.อ. นริศ 3 บก.รณ.		0865303655
4	...	...	✗ ...		0855012
5	...	...	✗ ...		086950555
6	...	...	✗ ...		081-80672
7	...	...	✗ ...		
8	...	...	✗ ...		