

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 3/2565
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

1. นางนิภาพร ทองหล่อ	คลังจังหวัดสมุทรปราการ	ประธาน
2. นายชนินทร์ กาญจนสุชา	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
3. นายเกริก วัฒนพรหม	แทน ผู้อำนวยการ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
4. นางสาววิวารวรรณ เนตรทิพย์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1	คณะกรรมการ
5. นางสาวสมพร แซ่เบ๊	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	คณะกรรมการ
6. ร.ต.อ.หญิง มนัสนันท์ เกตุพงษ์เพียร	แทน ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจน้ำ	คณะกรรมการ
7. พ.ต.ท.จำลอง ลือดาว	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
8. นางนันทรัตน์ ตุลยนิช	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
9. นายทวีลาภ ลาภวงศ์ตระกูล	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
10. นายภูมิวิทย์ นารณสกุล	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
11. นายคณาธิ อ่อนน้อม	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
12. นายประดิษฐ์ เพ็ชรชาติ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ	
13. นางสาวขวัญมณี สิมสา	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ	
14. นายสุวิทย์ เกษสลาย	แทน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ	
15. นางสาวสุนทรี ทองไกร	แทน ปลัดเทศบาลเมืองบางแก้ว	

ผู้ไม่มาประชุม

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
2. เทศบาลเมืองแพรกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางจารุณี ยอดเสนี นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
2. นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
3. นางสาวสุภารัตน์ สุขบุรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
4. นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

/เริ่มประชุม ...

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางนิภาพร ทองหล่อ คลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะติดตามในส่วนของงบลงทุน ซึ่งจะเน้นย้ำให้ส่วนราชการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานแผนเงิน และตามมติครม.กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณปัจจุบัน และลดการกักเงินไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณถัดไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบแล้ว โดยสาระสำคัญของรายงานการประชุมเป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วงไตรมาสที่ 2 โดยรายงานการประชุมประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าประชุม เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่แจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ จะแบ่งเป็น 3 เรื่อง คือ

1. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

2. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

3. สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน จำนวน 10 หน่วยงาน

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 31 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564



หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2564



หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 31 ลง 14 มีนาคม 2565

หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน

ดำเนินการ → เลือก(List) → ยืนยัน
ข้อมูล(Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Po)
และเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่
ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
ในระบบ GFMIS แจ้งให้ส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงาน
ผู้เบิกแทนเป็นผู้รวบรวมและยืนยัน
ข้อมูล (Confirm) ในระบบ GFMIS

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่
31 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.
หากไม่ดำเนินการดังกล่าวงบประมาณ
จะถูกพับไป

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.
2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการ
สุดท้ายของเดือนกันยายน 2565
หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา
ที่กำหนดงบประมาณจะต้องถูกพับไป

3.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 34 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

**หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 34
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565)**

ปิดระบบ GFMIS ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม
2565 เวลา 16.30 น. และเปิดระบบ New
GFMIS Thai วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565
เวลา 08.30 น.



April 2022

เปิดระบบ New GFMIS Thai
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565
เวลา 08.30 น.

หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกดำเนินการ

1. ทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดผู้มีสิทธิใช้
GFMIS Token Key และ รหัสผ่าน / Username และ
Password
2. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ วิธีการเก็บรักษา
3. เปลี่ยนรหัสผ่าน (password) ทุก 3 เดือน

ผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai

1. ปฏิบัติงานผ่านอุปกรณ์หรือเครื่องมือ GFMIS Token
Key และรหัสผ่าน / Username และ Password
2. ปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ <https://portal.gfmis.go.th/>

3.3 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 205 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 เรื่อง แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)




ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 205 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565)

ปิดระบบ GFMS วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

*** ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของหน่วยงานทุกรายการก่อนระบบ GFMS ปิด

*** ส่วนราชการเรียกขานงาน/ข้อมูลที่ต้องการมาเก็บไว้ก่อนระบบ GFMS ปิด



3.4 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 25 มีนาคม 2565

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			ลำดับที่ การใช้จ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	
รายจ่ายภาพรวมจังหวัด	3,572.630	2,375.940	66.50	10.26	1,589.140	44.48	-6.52	70
รายจ่ายประจำ	1,920.540	1,393.140	72.54	16.76	1,381.830	71.95	14.95	46
งบส่วนราชการ	931.051	668.237	71.77	15.99	657.657	70.64	13.64	
งบกรมจังหวัด	30.890	4.010	12.98	-42.80	3.280	10.62	-46.38	75
งบจัดสรรให้ อปท.	958.599	720.893	75.20	19.42	720.893	75.20	18.20	
รายจ่ายลงทุน	1,652.090	982.800	59.49	1.34	207.310	12.55	-16.45	71
งบส่วนราชการ	1,349.304	874.287	64.80	6.65	199.327	14.77	-14.23	
งบกรมจังหวัด	282.500	100.530	35.59	-22.56	-	-	-29.00	55
งบจัดสรรให้ อปท.	20.286	7.983	39.35	-18.80	7.983	39.35	10.35	
รวมงบส่วนราชการ	2,280.355	1,542.524	67.64	11.40	856.984	37.58	-13.42	
รวมงบกรมจังหวัด	313.390	104.540	33.36	-22.88	3.280	1.05	-49.95	54
รวมงบจัดสรรให้ อปท. (9 แห่ง)	978.885	728.876	74.46	18.22	728.876	74.46	23.46	

ที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระ ...

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 3,572.630 ล้านบาท ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่ยังมีการใช้จ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งมีทั้งหมด 16 หน่วยงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าในส่วนของ งบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงและหน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ ภาพรวมจำนวน 408 โครงการ เรียงลำดับรายหน่วยงาน ดังนี้

1. โครงการชลประทานสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โครงการชลประทานสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 10 โครงการ จำนวน 36.543 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 4.423 โครงการซ่อมแซมเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ จ้างเหมาโดยวิธีคัดเลือก คาดว่า จะได้รับจ้างปลายเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 19.400 ล้านบาท จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม บรรจุรีมละ 500 แผ่น จำนวน 100 รีม สำหรับงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภูมิทัศน์ ปตร.คลองลาดโพธิ์ พร้อมรั้วฝั่งขวา ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (คป.สมุทรปราการ) ฉ.68/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการจัดซื้อพัสดุ โดยใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และวิธีคัดเลือก เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดในเดือนกันยายน 2565 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 12,000 บาท

- งบประมาณ 7.400 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสะพานข้ามประตูระบายน้ำชลหารพิจิตร เป็นงานจ้างเหมาผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3.292 ล้านบาท และเป็นงานดำเนินการเอง จำนวน 4.148 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 1.520 ล้านบาท

- งบประมาณ 1.000 ล้านบาท จัดจ้างเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานกำจัดวัชพืชคลองยายخاب จำนวน 1 งาน สำหรับงาน กำจัดวัชพืชคลองยายخاب ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (คป.สมุทรปราการ) ฉ.84/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ผู้รับจ้าง เป็นกลุ่มเกษตรกร 5 กลุ่ม จะเริ่มเบิกในเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 0.500 ล้านบาท และเบิกในเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 0.500 ล้านบาท

- งบประมาณ 0.500 ล้านบาท จัดซื้อหินคลุก และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ของงานซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ผู้รับจ้างเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดในเดือนสิงหาคม 2565 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.124 ล้านบาท

- งบประมาณ 0.820 ล้านบาท จัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซมคันคลองพระองค์ไชยานุชิต กม.28+100 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นงานดำเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.132 ล้านบาท

- งบประมาณ 0.800 ล้านบาท โครงการซ่อมแซมพื้นที่รอบตัวอาคารที่ ปตร.ชวดพรา เป็นงาน ดำเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.195 ล้านบาท

/งบประมาณ ...

- งบประมาณ 0.700 ล้านบาท โครงการซ่อมแซมบันไดพร้อมหลังคาคลุมที่ ปตร.กลาง เป็นงานดำเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.096 ล้านบาท
- งบประมาณ 0.850 ล้านบาท โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ ปตร.สายทอง เป็นงานดำเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.207 ล้านบาท
- งบประมาณ 0.650 ล้านบาท โครงการซ่อมแซมพื้นที่รอบตัวอาคารที่ ปตร.สายทอง เป็นงานดำเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.067 ล้านบาท

2. แนวทางหลวงสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางหลวงสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 25 โครงการ จำนวน 253.565 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 8.988 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.12+200 - กม.14+130 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 20,070 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2565 สามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน 2565 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 1.348 ล้านบาท

- งบประมาณ 14.990 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.17+000 - กม.20+000 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 3.000 กม. (8,120 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 สามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2565 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 2.249 ล้านบาท

- งบประมาณ 11.852 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ที่ กม.7+453 (บริเวณสามแยกบางบ่อ) ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 กันยายน 2565 มี 2 งานงวดเงิน เบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายน 2565 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 1.778 ล้านบาท

- งบประมาณ 10.045 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สำโรง - บางเมือง - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+700 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 5,480 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 สามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2565 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 1.507 ล้านบาท

- งบประมาณ 10.734 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 1 ระหว่าง กม.14+100 - กม.23+000 (ทางขนานเป็นช่วง ๆ) และ กม.14+100 - กม.33+900 (ทางหลักเป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 260 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม 2565

/งบประมาณ ...

- งบประมาณ 1.198 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางปู (1 หลัง) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บางตำรุ - คลองด่าน ที่ กม.40+821 ปริมาณงาน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก สิ้นสุดสัญญาเดือนกันยายน 2565 มี 2 งานเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายน 2565

- งบประมาณ 12.583 ล้านบาท งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3 มีการทำสัญญาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 จะเบิกเงินล่วงหน้า 15 เปอร์เซ็นต์ในเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 14.981 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ที่ กม.36+169 (คลองพระยานาคราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 กันยายน 2565 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 2.247 ล้านบาท

- งบประมาณ 14.955 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ที่ กม.36+169 (คลองพระยานาคราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 กันยายน 2565 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 2.243 ล้านบาท

- งบประมาณ 29.875 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 4.481 ล้านบาท

- งบประมาณ 22.590 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 มิถุนายน 2565

- งบประมาณ 1.204 ล้านบาท โครงการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน จะเบิกจ่ายได้หมดในเดือนเมษายน 2565 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.196 ล้านบาท

- งบประมาณ 1.300 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0102 ตอน แบริ่ง - ห้วยบ้าน ตอน 1 ที่ กม.25+892 (สามแยก รพ.เมืองสมุทร) และ ที่ กม.27+550 (สามแยกแพรกษา) ผลผลิต 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 1.650 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 3 ระหว่าง กม.8+400 - กม.9+300 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 50 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 3.093 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 3 ระหว่าง กม.24+050 - กม.28+400 (ทางขนานด้านขวาทาง) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 124 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 1.050 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+300 - กม.10+200 (บริเวณต่างระดับวัดสลด) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 28 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 1.564 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 1 ระหว่าง กม.6+463 - กม.21+732 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 254 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 5.135 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 6 ระหว่าง กม.11+775 - กม.21+400 (บริเวณ U-TURN) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 72 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 1.373 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3113 ตอนควบคุม 0100 ตอน สำโรง - สะพานภูมิพล ที่ กม.1+431 (แยกมทวรงค์) และ ที่ กม.1+920 (แยกสวนส้ม) ผลผลิต 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 0.989 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี ที่ กม.0+000 (สามแยกบางตำรุ) , ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ ที่ กม.23+100 (สี่แยกการเคหะบางพลี) , ทางหลวงหมายเลข 3413 ตอน ทางเข้าบางบ่อ ที่ กม.2+260 (สามแยกบายพาสบางบ่อ) ผลผลิต 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 7.240 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 , 0103 ตอน บางเมือง - บางพลี - บางบ่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+800 - กม.22+100 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 142 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 1.086 ล้านบาท

- งบประมาณ 6.835 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0102 ตอน แบริ่ง - ห้วยบ้าน ตอน 2 ที่ กม.28+880 (แยกโค้งโพธิ์) และ ที่ กม.29+350 (แยกฟาร์มจระเข้) ผลผลิต 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 เมษายน 2565

- งบประมาณ 19.977 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่า เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 2.997 ล้านบาท

- งบประมาณ 29.406 ล้านบาท โครงการงานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 34 เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 4.411 ล้านบาท

/งบประมาณ ...

- งบประมาณ 19.958 ล้านบาท โครงการงานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 34 เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซนต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 2.994 ล้านบาท

3. แนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 11 โครงการ จำนวน 25.840 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 1.043 ล้านบาท โครงการจ้างซ่อมตู้บัสตู้รถบรรทุก รหัสครุภัณฑ์ 063-10-082-0001-55 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการเอง 0.043 ล้านบาท คงเหลือ 0.746 ล้านบาท จะเป็นค่าจ้างชั่วคราว รายเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2565

- งบประมาณ 0.800 ล้านบาท โครงการงานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ แนวทางหลวงชนบท ค่าจ้างรายเดือน คงเหลือ 0.577 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดในเดือนกันยายน 2565 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.223 ล้านบาท

- งบประมาณ 15.930 ล้านบาท โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย สป.20 BOQ. มีปัญหา ปริมาณงานขัดแย้งกับรูปแบบ มีการแก้ไขและอนุมัติแบบใหม่ แจ้งผู้รับจ้าง เข้าทำงานเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาใหม่ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 6.000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเบิกได้ในเดือน กรกฎาคม 2565

- งบประมาณ 21.711 ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดิน เป็นเงินจ้างลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือน จำนวน 0.900 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 20.811 ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติ เบิกจ่ายผู้ถูกเวนคืนที่ดิน กรณีตกสำรวจ คาดว่าเดือนเมษายนจะเบิกจ่ายได้ 100 เปอร์เซนต์

- งบประมาณ 15.990 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน งานบำรุงถนนสาย สป.5003 เชื่อมทางหลวงท้องถิ่นบางเสาธง - บ้านช้างตาย อ.บางเสาธง , อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 เมษายน 2565

- งบประมาณ 6.469 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สป. 5004 แยกทางหลวงชนบท ฉช.3001 - บ้านคลองนิมยตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 เมษายน 2565 ปัจจุบัน เบิกจ่ายแล้ว 0.695 ล้านบาท

- งบประมาณ 3.790 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพาน งานบำรุงสาย สป.007 สะพานข้ามคลองลัด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก สิ้นสุดสัญญา เดือนเมษายน 2565 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.951 ล้านบาท

- งบประมาณ 3.100 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุด ให้คืนสู่สภาพเดิม งานบำรุงสาย สป.009 สะพานนาเกลือ -บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 3.995 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สป.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 34 - โรงเรียนคลองหลุมลึก อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน 2565

/งบประมาณ ...

- งบประมาณ 0.590 ล้านบาท โครงการงานป้องกันและอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาล สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน 2565 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.029 ล้านบาท

- งบประมาณ 1.696 ล้านบาท โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อำนวยความสะดวก เป็นงบเพิ่มเติม อยู่ระหว่างเสนอแบบขออนุมัติคาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือนเมษายน 2565 ระยะเวลาสัญญา 90 วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 100 เปอร์เซ็นต์

4. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 3 โครงการ จำนวน 4.371 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 1.499 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 0.599 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่อาคาร ศาลาประชาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 1.452 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสาดม้ออาคาร ศาลากลางจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน เมษายน 2565

5. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 6.232 ล้านบาท มีทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่

- งบประมาณ 5.000 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ เจ้าพระยา วัดแหลม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 125 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นงบผูกพันข้ามปี ซึ่งจะได้รับการเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 20.000 ล้านบาท โครงการอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนพฤษภาคม 2565

- งบประมาณ 1.056 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้าง อาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คลส.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 1 เมษายน 2565 จำนวน 0.896 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาเดือนสิงหาคม 2565

- งบประมาณ 0.046 ล้านบาท รายการสำรวจออกแบบและควบคุมงาน และบำรุงรักษา เป็นงบค่าประชุม คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2565

- งบประมาณ 0.130 ล้านบาท รายการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูป เป็นงบค่าประชุม คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2565

6. เรือนจำกลางสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เรือนจำกลางสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 โครงการ

- งบประมาณ 0.962 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุปรับปรุงเรือนจำกลาง สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 24 มีนาคม 2565 วงเงินสัญญา 0.663 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2565

/7. ศูนย์การ ...

7. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 โครงการ

- งบประมาณ 1.124 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 วงเงินสัญญา 0.696 ล้านบาท จะเบิกจ่ายได้ในเดือน กรกฎาคม 2565

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 46 โครงการ จำนวน 56.957 ล้านบาท มีดังนี้

- โครงการก่อสร้าง 23 โครงการ มี PO แล้ว 15 โครงการ งบประมาณรวม 54.982 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำ PO แล้ว 15 โครงการ

- จัดซื้อครุภัณฑ์ 25 รายการ งบประมาณรวม 1.975 ล้านบาท ยังไม่ได้จัดทำ PO คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2565 ทุกรายการ

9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 51 โครงการ จำนวน 56.336 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 0.219 ล้านบาท จัดจ้างซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมห้องน้ำครูและนักเรียน จำนวน 1 หน่วย 12 ห้อง และปูกระเบื้องบริเวณรอบโรงอาหารและทางเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รอเบิกจ่าย

- งบประมาณ 0.499 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนจากปรับปรุงเป็นรื้อถอน และคืนงบส่วนกลาง

- งบประมาณ 12.861 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล/๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 ร.ร.ราชบุรณะอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 3 งบประมาณปี พ.ศ. 2564

- งบประมาณ 3.635 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล/๕๗ ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 ร.ร.วัดหัวคู้ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ เนื่องจากพื้นที่อาคารไปขัดกับกฎหมายของ อบต.

- งบประมาณ 3.358 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปข.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ร.ร.วัดสีรัง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง วงเงินสัญญา 2.925 ล้านบาท

/งบประมาณ ...

- งบประมาณ 0.575 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารกับอาคารเรียนแบบ สปช. ๒/๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอเบิกจ่าย วงเงินสัญญา 0.463 ล้านบาท

- งบประมาณ 1.253 ล้านบาท โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 โดยวิธีคัดเลือก รอเบิกจ่าย วงเงินสัญญา 1.250 ล้านบาท

- งบประมาณ 0.720 ล้านบาท โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 318 ล-30 โดยวิธีคัดเลือก รอเบิกจ่าย วงเงินสัญญา 0.680 ล้านบาท

- งบประมาณ 14.364 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล.57/-ข ในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 ร.ร.คลองบางแก้ว แก้วไขแบบบูรณาการ มีการเปลี่ยนเสาเข็ม วงเงินสัญญา 10.909 ล้านบาท

- งบประมาณ 12.359 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 ร.ร.สุเห่บ้านไร่ อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3

- งบประมาณ 3.635 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล/57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 ร.ร.วัดกิ่งแก้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์

- จำนวน 18 โครงการ งบประมาณรวม 1.764 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (Shopping list) และครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างดำเนินการ

- จำนวน 12 โครงการ งบประมาณรวม 0.559 ล้านบาท โครงการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

- จำนวน 10 โครงการ งบประมาณรวม 0.534 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างดำเนินการ

10. โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 3 โครงการ จำนวน 99.793 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 74.833 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น อยู่ในขั้นตอนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด อนุมัติประกาศผู้ชนะ คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2565 สัญญามี 25 งวดงานงวดเงิน

- งบประมาณ 20.960 ล้านบาท ประกวดราคาซื้อเครื่องสวนหัวใจระนาบเดียว โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งมอบงานในเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 4.000 ล้านบาท ประกวดราคาซื้อเครื่องพุงการทำงานของหัวใจและปอด โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งมอบงานในเดือนเมษายน 2565

11. กองบังคับการตำรวจน้ำ บช.ก.

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กองบังคับการตำรวจน้ำ บช.ก. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 24 โครงการ จำนวน 234.901 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 0.843 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 24 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 120 วัน

- งบประมาณ 3.226 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ตัดท้าย ขนาด 40 แรงม้า กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 18 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 120 วัน วงเงินสัญญา 3.224 ล้านบาท

- งบประมาณ 12.510 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 12 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แจ้งให้ผู้ประกอบการเข้าทำสัญญาในวันที่ 5 เมษายน 2565

- งบประมาณ 17.920 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 6 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แจ้งให้ผู้ประกอบการเข้าทำสัญญาในวันที่ 5 เมษายน 2565

- งบประมาณ 8.960 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 12 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 2 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน

- งบประมาณ 8.960 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา ลงนามในสัญญาแล้ว

- งบประมาณ 8.960 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 11 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 28 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน

- งบประมาณ 8.960 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก ลงนามในสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน

/งบประมาณ ...

- งบประมาณ 8.960 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบสถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก ลงนามในสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน

- งบประมาณ 3.130 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก.(แบบแฝด) พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลปากพั่น อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน

- งบประมาณ 3.130 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 11 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน

- งบประมาณ 3.130 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก.(แบบแฝด) พร้อมส่วนประกอบ กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลศรีราชาอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก ลงนามในสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน

- งบประมาณ 8.960 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ กองกำกับการ 12 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 24 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน

- งบประมาณ 8.960 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบสถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 10 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 25 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน

- งบประมาณ 6.260 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก.(แบบแฝด) พร้อมส่วนประกอบ กองกำกับการ 12 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 24 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน

- งบประมาณ 1.933 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักระดับ สว.- รอง สว. จำนวน 3 หลัง พร้อมเรือนแถวชั้นประทวน จำนวน 3 อาคาร 22 คูหา สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 22 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 150 วัน

- งบประมาณ 19.586 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับชุดปฏิบัติการทางน้ำ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 320 วัน

/งบประมาณ ...

- งบประมาณ 8.960 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา ลงนามในสัญญาแล้ว

- งบประมาณ 2.700 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ สำหรับติดตั้งในเรือ ยานความถี่ X-Band มีระบบ ARPA Range 48 ไมล์ทะเล กองบังคับการ ตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 11 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 120 วัน วงเงินสัญญา 2.695 ล้านบาท

- งบประมาณ 0.722 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทย์ ระบบ VHF Marine Band ยานความถี่ Marine Band DSC Class A มาตรฐาน IPx8 และ IPx6 กำลังส่งไม่ต่ำกว่า 25 W กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 11 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 120 วัน

- งบประมาณ 0.660 ล้านบาท โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 30 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก ลงนามในสัญญาวันที่ 8 มีนาคม 2565 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน วงเงินสัญญา 0.639 ล้านบาท

- งบประมาณ 78.900 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเรือยางท้องแข็ง (RIB 01, 02, 03) กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาส่งมอบ 180 วัน วงเงินสัญญา 53.432 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.628 ล้านบาท

- งบประมาณ 8.399 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเรือศรีนครินทร์ (1804) สังกัดกลุ่มงานเรือตรวจการณ์ ขนาด 110 - 180 ฟุต กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบรวมซ่อมบำรุงย่อย ดำเนินการเอง วงเงินสัญญา 7.719 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3.086 ล้านบาท

12. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 โครงการ จำนวน 68.000 ล้านบาท

- งบประมาณ 45.000 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะในวันที่ 28 มีนาคม 2565 คาดว่าจะทำสัญญาได้ในเดือนเมษายน 2565 ระยะเวลาสัญญา 480 วัน

- งบประมาณ 23.000 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะในวันที่ 28 มีนาคม 2565 คาดว่าจะทำสัญญาได้ในเดือนเมษายน 2565 ระยะเวลาสัญญา 360 วัน

13. โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 17 โครงการ จำนวน 282.500 ล้านบาท แบ่งเป็นงานของหน่วยงาน ดังนี้

/แนวทางหลวง ...

แนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ จำนวน 5 โครงการ อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายตามงวดงาน
งวดเงิน

แนวทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 12 โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว 5 โครงการ
อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 6 โครงการ จะลงนามได้ในเดือนเมษายน 2565 ติดปัญหา 1 โครงการ

- งบประมาณ 6.200 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสัญญาณจราจร
และสิ่งอำนวยความสะดวกในเส้นทางคมนาคมสายหลักสายรอง ในทางหลวงหมายเลข 3268
ตอน บางเมือง - บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.3+950 - กม.23+250 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน
1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอลงนามเดือนเมษายน 2565
ระยะเวลาสัญญา 90 วัน วงเงินสัญญา 3.800 ล้านบาท

- งบประมาณ 3.100 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานลอกท่อ
คูคลองเลน ด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ในทางหลวงหมายเลข 3344 ตอนควบคุม 0100
ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ระหว่าง กม.12+600 - กม.15+660 ปริมาณงาน 6,120 เมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ระยะเวลาส่งมอบ 50 วัน วงเงินสัญญา 2.516 ล้านบาท

- งบประมาณ 9.000 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและ
บурณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.10+600 - กม.12+100 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1.500 กม.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2565
ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน วงเงินสัญญา 8.988 ล้านบาท

- งบประมาณ 8.000 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและ
บурณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 3413 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบางบ่อ ระหว่าง
กม.1+550 - กม.2+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 0.450 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) อยู่ระหว่างต่อรองราคา ระยะเวลาสัญญา 90 วัน

- งบประมาณ 18.000 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานยกระดับความปลอดภัย
งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและซ่อมไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100
ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ระหว่าง กม.11+000 - กม.21+732 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน
1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอลงนามเดือนเมษายน 2565 ระยะเวลา
สัญญา 90 วัน

- งบประมาณ 21.500 ล้านบาท โครงการงานปรับปรุงผิวจราจร อยู่ระหว่างออกแบบ
ระยะเวลาสัญญา 120 วัน

- งบประมาณ 15.000 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและ
บурณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง
กม.12+800 - กม.14+900 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2.100 กม. ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน
วงเงินสัญญา 14.980 ล้านบาท

- งบประมาณ 12.000 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานลอกท่อคูคลองเลนด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0102 ตอน แบริ่ง - ห้วยบ้านระหว่าง กม.22+000 - กม.31+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 13,684 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน รอลงนามเดือนเมษายน 2565 ระยะเวลาสัญญา 60 วัน วงเงินสัญญา 7.200 ล้านบาท

- งบประมาณ 24.000 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานลอกท่อคูคลองเลน ด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 , 0103 ตอน บางเมือง - บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.4+000 - กม.28+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 46,279 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน

- งบประมาณ 20.000 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.12+100 - กม.14+100 (ทางหลักด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2.000 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 120 วัน วงเงินสัญญา 19.983 ล้านบาท

- งบประมาณ 30.000 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.25+500 - กม.30+400 (ทางหลักด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 4.900 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างแจ้งให้จัดทำหนังสือปรับลดราคาและยืนยันราคา รอลงนามเดือนเมษายน 2565 ระยะเวลาสัญญา 120 วัน

- งบประมาณ 15.000 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.23+300 - กม.25+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1.700 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน วงเงินสัญญา 14.985 ล้านบาท

- งบประมาณ 6.500 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลอง 3 - สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ระยะทาง 0.790 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยวิธีคัดเลือก ลงนามในสัญญาวันที่ 18 มกราคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 120 วัน จำนวน 4 งาน วงเงินสัญญา 6.483 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เบิกงวดที่ 1-2 จำนวน 3.600 ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

- งบประมาณ 35.000 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างงานแก้ไขคันทางทรุดตัวถนนสาย สป. 4010 เชื่อม ทล.3243 - เขตบางขุนเทียน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง 0.540 กม. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร และตอกเสาเข็ม Bearing Unit พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยวิธีคัดเลือก ลงนามในสัญญาวันที่ 20 มกราคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 210 วัน จำนวน 14 งาน วงเงินสัญญา 34.985 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เบิกงวดที่ 1-2 จำนวน 5.250 ล้านบาท ภายในเดือนเมษายน 2565

/งบประมาณ ...

- งบประมาณ 12.700 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านล่าง - คลองกระออม (ช่วงที่ 3) อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 0.700 กม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยวิธีคัดเลือก ลงนามในสัญญาวันที่ 18 มกราคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 150 วัน จำนวน 6 งวดงาน วงเงินสัญญา 12.620 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เบิกงวดที่ 1-3 จำนวน 6.300 ล้านบาท ภายในเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 12.000 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต สายแยก ทข.สป.1011 - บ้านคลองหัวเกลือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.400 กม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยวิธีคัดเลือก ลงนามในสัญญาวันที่ 18 มกราคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 120 วัน จำนวน 9 งวดงาน วงเงินสัญญา 11.950 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เบิกงวดที่ 1-8 จำนวน 10.640 ล้านบาท ภายในเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 34.500 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.34 - วัดหอมศีล อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.360 กม. พร้อมระบบระบายน้ำและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยวิธีคัดเลือก ลงนามในสัญญาวันที่ 18 มกราคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 210 วัน จำนวน 18 งวดงาน วงเงินสัญญา 34.495 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เบิกงวดที่ 1-2 จำนวน 6.000 ล้านบาท ภายในเดือนเมษายน 2565

14. เทศบาลเมืองบางแก้ว

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 โครงการ

- งบประมาณ 7.500 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนเมษายน 2565 ระยะเวลาสัญญา 120 วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนกันยายน 2565

มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการ

4.2 การติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เฉพาะหน่วยงานที่มีการกันเงินแบบ CX หรือ CK ในส่วนของหน่วยงานที่มีการกันเงินแบบ PO เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่หมด เรียงตามหน่วยงาน ดังนี้

1. แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี มีการกันเงินแบบ PO และยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ

- งบประมาณ 19.381 ล้านบาท โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงหมายเลข 303 ตอนราษฎร์บูรณะ-พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เบิกจ่ายแล้ว 5.295 ล้านบาท รอเบิกงวดที่ 3 ในเดือนพฤษภาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างขอขยายเวลาและแก้ไขแบบ

- งบประมาณ 4.200 ล้านบาท โครงการก่อสร้างตุ้มดำตรวจทางหลวง พร้อมสิ่งประกอบ ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. (ฉะเชิงเทรา) หน่วยบริการตรวจทางหลวงบางพลี 1 หลัง เบิกจ่ายไปแล้ว 2 งวด คาดว่าจะเบิกงวดที่ 3 ได้ในเดือนพฤษภาคม 2565

2. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการกันเงินแบบ PO และยังไม่มีการเบิกจ่าย โครงการก่อสร้าง บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 3.836 ล้านบาท จะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2565

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการกันเงินแบบ PO และยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ

- งบประมาณ 5.527 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงบผูกพันปี 2565 มีปัญหาในเรื่องของฐานราก ทางกรมดำเนินการแก้ไขแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2565

- งบประมาณ 4.624 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว โรงเรียนพิบูลประชาบาล ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายแล้ว 2.458 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2565 มีทั้งหมด 4 งวด เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด เหลืออีก 2 งวด

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการกันเงินแบบ PO และยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน 7 โครงการ

- งบประมาณ 3.591 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้าง ในเขตแผ่นดินไหวโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงบผูกพันปี 2565 เบิกจ่ายแล้ว 1.755 ล้านบาท เหลือเบิกจ่ายงวดที่ 3 เป็นงวดสุดท้าย

- งบประมาณ 4.194 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล./58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน โรงเรียนวัดสลุด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายได้ตาม งบงานงวดเงิน เบิกจ่ายแล้ว 1.748 ล้านบาท

- งบประมาณ 2.850 ล้านบาท โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่งโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ รอเบิกจ่าย

- งบประมาณ 0.942 ล้านบาท โครงการก่อสร้างสภ. 201/26 โรงเรียนวัดปานประสิทธิ์าราม ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำเรื่องโอนสิทธิ์เรียก ร้อง การรับเงิน

- งบประมาณ 3.591 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้าง ในเขตแผ่นดินไหวโรงเรียนคลองบางแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงบผูกพันปี 2565 มีการแก้ไขแบบรูปรายการ (เปลี่ยนเสาเข็ม)

- งบประมาณ 14.229 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้นโรงเรียน วัดหัวคู้ ตำบลศิระชะจรเข้้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายแล้ว 10.945 ล้านบาท

- งบประมาณ 3.591 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้าง ในเขตแผ่นดินไหวโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงบผูกพันปี 2565 เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2 เบิกจ่ายแล้ว 1.595 ล้านบาท

5. เทศบาลเมืองบางแก้ว

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี มีการกันเงินแบบ PO และยังไม่มีการเบิกจ่าย 3 โครงการ

- งบประมาณ 10.220 ล้านบาท โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชุมชนบ้านคลองหลวงแพ่ง หมู่ที่ 3, 9, 11 และ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สัญญาสิ้นสุดเดือนเมษายน 2565 มีการขยายระยะเวลาสัญญา ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2565

- งบประมาณ 8.149 ล้านบาท โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณปากทางแยกถนนหนามแดง - บางพลี (สป.4002) ถึงสะพานคลองหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ติดปัญหาเรื่องของการย้ายเสาไฟฟ้า คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2565 ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2565

- งบประมาณ 53.331 ล้านบาท โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านคลองตันถึง บ้านคลองปลัดเปรียง หมู่ที่ 8, 9, 12 และ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม 11.40 น.



(นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ)

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางจารุณี ยอดเสนี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

