

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 4/2565
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

1. นายชัยพงษ์ จรุงพงศ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	ประธาน
2. นายภูธนะ ชมภูมิ่ง	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ปลั่งไหม	แทน ผู้อำนวยการ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
4. นางสาววิวารวรรณ เนตรทิพย์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1	คณะกรรมการ
5. นางสาวสมพร แซ่เบ๊	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	คณะกรรมการ
6. ร.ต.อ.หญิง มนัสนันท์ เกตุพงษ์เพียร	แทน ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจน้ำ	คณะกรรมการ
7. พ.ต.ท.จำลอง ลือดาว	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
8. นางนันทรัตน์ ตูลยนิษฐ์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
9. นายภูมิวิทย์ นารณสกุล	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
10. นางสาวปิยาภา เขาวลิต	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
11. นายคณาธิ อ่อนน้อม	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
12. นายศิริ สมใจเจริญ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
13. นางสาวสาวิตรี อุไรงาม	แทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สป.	
14. นางสุรภา รุ่งศรีเรือน	แทน ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย	
15. นางสาวรุ่งนภา ต้นสี	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ	
16. นางจินดา โพสราษ	แทน ปลัดเทศบาลเมืองบางแก้ว	
17. นางนิภาพร ทองหล่อ	คลังจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการและ เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
2. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางจารุณี ยอดเสนี นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
2. นายเกริก วัฒนพรหม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งบประมาณสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

3. นางเจนจิรา สุวรรณบำรุง
4. นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สป.
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายชัยพลจน์ จรุงพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะติดตามในส่วนของงบลงทุน ซึ่งจะเน้นย้ำให้ส่วนราชการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานแผนเงิน และตามมติครม.กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณปัจจุบัน และลดการกักเงินไว้เบิกเหลือปีในปีงบประมาณถัดไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบแล้ว โดยสาระสำคัญของรายงานการประชุมเป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วงไตรมาสที่ 3 โดยรายงานการประชุมประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าประชุม เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่แจ้งให้ทราบ

ระบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ จะแบ่งเป็น 4 เรื่อง คือ

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 31 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 34 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

3. หนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4. สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 25 มีนาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน จำนวน 16 หน่วยงาน

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 18 พฤษภาคม 2565

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			ลำดับที่ การใช้จ่าย	ลำดับที่ การเบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย		
รายจ่ายภาพรวมจังหวัด	3,725.960	3,075.259	82.54	0.80	2,088.130	56.04	-15.96	37	56
รายจ่ายประจำ	2,072.810	1,769.537	85.37	3.61	1,759.880	84.90	5.90	51	49
งบส่วนราชการ	1,139.960	920.310	80.73	-1.03	910.650	79.88	0.88		
งบกรมจังหวัด	23.170	13.727	59.24	-22.52	13.730	59.26	-19.74	30	20
งบจัดสรรให้ อปท.	909.680	835.500	91.85	10.09	835.500	91.85	12.85		
รายจ่ายลงทุน	1,653.150	1,305.722	78.98	-2.67	328.250	19.86	-26.14	40	76
งบส่วนราชการ	1,350.360	1,131.617	83.80	2.15	304.180	22.53	-23.47		
งบกรมจังหวัด	282.500	161.986	57.34	-24.31	16.090	5.70	-40.30	64	63
งบจัดสรรให้ อปท.	20.290	12.119	59.73	-21.92	7.980	39.33	-6.67		
รวมงบส่วนราชการ	2,490.320	2,051.927	82.40	0.66	1,214.830	48.78	-23.22		
รวมงบกรมจังหวัด	305.670	175.713	57.48	-24.26	29.820	9.76	-62.24	60	68
รวมงบจัดสรรให้ อปท. (9 แห่ง)	929.970	847.619	91.14	9.40	843.480	90.70	18.70		

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 18 พฤษภาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2564	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณเหลือมปี	1,532.900	
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	935.160	61.01
งบประมาณคงเหลือ	597.740	38.99

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 3,725.96 ล้านบาท ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังมีการใช้จ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งมีทั้งหมด 16 หน่วยงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าในส่วนของงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงและหน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ภาพรวมจำนวน 419 โครงการ เรียงลำดับรายหน่วยงาน ดังนี้

1. โครงการชลประทานสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โครงการชลประทานสมุทรปราการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 10 โครงการ จำนวน 36.54 ล้านบาท ได้แก่

/- งบประมาณ...

- งบประมาณ 4.42 โครงการซ่อมแซมเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ จ้างเหมาโดยวิธีคัดเลือก ลงนามวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

- งบประมาณ 19.40 ล้านบาท งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภูมิทัศน์ ปตร.คลองลาดโพธิ์ พร้อมรั้วฝั่งขวา ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (คป.สมุทรปราการ) ฉ.68/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการจัดซื้อพัสดุ โดยใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และวิธีคัดเลือก เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ได้ทั้งหมด มีบางส่วนที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

- งบประมาณ 7.40 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสะพานข้ามประตูระบายน้ำชลหารพิจิตร เป็นงานจ้างเหมาผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3.29 ล้านบาท และเป็นงานดำเนินการเอง จำนวน 4.15 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 1.99 ล้านบาท ดำเนินการได้ 30 เปอร์เซ็นต์

- งบประมาณ 1.00 ล้านบาท จัดจ้างเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานกำจัดวัชพืชคลองยายขาบ จำนวน 1 งาน สำหรับงาน กำจัดวัชพืชคลองยายขาบ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (คป.สมุทรปราการ) ฉ.84/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ผู้รับจ้างเป็นกลุ่มเกษตรกร 5 กลุ่ม มีการจัดทำ PO แล้ว 0.50 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

- งบประมาณ 0.50 ล้านบาท จัดซื้อหินคลุก และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ของงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ผู้รับจ้างเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดในเดือนสิงหาคม 2565 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.12 ล้านบาท

- งบประมาณ 0.82 ล้านบาท จัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซมคันคลองพระองค์ไชยานุชิต กม.28+100 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นงานดำเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.26 ล้านบาท

- งบประมาณ 0.80 ล้านบาท โครงการซ่อมแซมพื้นที่รอบตัวอาคารที่ ปตร.ชวดพรา เป็นงานดำเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.57 ล้านบาท

- งบประมาณ 0.70 ล้านบาท โครงการซ่อมแซมบันไดพร้อมหลังคาคลุมที่ ปตร.กลาง เป็นงานดำเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.57 ล้านบาท

- งบประมาณ 0.85 ล้านบาท โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ ปตร.สายทอง เป็นงานดำเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.63 ล้านบาท

- งบประมาณ 0.65 ล้านบาท โครงการซ่อมแซมพื้นที่รอบตัวอาคารที่ ปตร.สายทอง เป็นงานดำเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 0.47 ล้านบาท

2. แนวทางหลวงสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางหลวงสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 24 โครงการ จำนวน 245.30 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 8.99 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควนคูม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.12+200 - กม.14+130 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 20,070 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2565 ได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมงานว่าผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงาน

/- งบประมาณ...

- งบประมาณ 14.99 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.17+000 - กม.20+000 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 3.000 กม. (8,120 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมงานว่าผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงาน

- งบประมาณ 11.85 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ที่ กม.7+453 (บริเวณสามแยกบางบ่อ) ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 กันยายน 2565 ผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว แต่ติดปัญหาด้านสาธารณูปโภค แต่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาสัญญา

- งบประมาณ 10.05 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สำโรง - บางเมือง - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+700 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 5,480 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ดำเนินการไปแล้ว 20 เปอร์เซ็นต์ คาดว่างานจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565

- งบประมาณ 10.73 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 1 ระหว่าง กม.14+100 - กม.23+000 (ทางขนานเป็นช่วง ๆ) และ กม.14+100 - กม.33+900 (ทางหลักเป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 260 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผู้รับจ้างเข้าทำงานช้า ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 4 เปอร์เซ็นต์

- งบประมาณ 1.20 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางปู (1 หลัง) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บางตำรุ - คลองด่าน ที่ กม.40+821 ปริมาณงาน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก สิ้นสุดสัญญาเดือนกันยายน 2565 มี 2 จวดงาน เบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายน 2565 ดำเนินการไปแล้ว 10 เปอร์เซ็นต์

- งบประมาณ 12.58 ล้านบาท งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3 มีการทำสัญญาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 จะเบิกเงินล่วงหน้า 15 เปอร์เซ็นต์ในเดือนเมษายน 2565 ได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมงานว่าผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงาน

- งบประมาณ 0.13 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการควบคุมค่าจ้างเหมาก่อสร้างกรมทางหลวงงานดำเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนกันยายน 2565

- งบประมาณ 14.98 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ที่ กม.36+169 (คลองพระยานาคราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 กันยายน 2565 คาดว่าจะเบิกได้ภายในเดือนกันยายน 2565 จำนวน 8.80 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 3.90 ล้านบาทจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี

- งบประมาณ 14.96 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ที่ กม.36+169 (คลองพระยานาคราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 กันยายน 2565 คาดว่าจะเบิกได้ภายในเดือนกันยายน 2565 จำนวน 11.60 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 1.10 ล้านบาทจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี

- งบประมาณ 29.88 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมงานว่าผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงาน

- งบประมาณ 22.59 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ดำเนินการไปแล้ว 45 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาสัญญา

- งบประมาณ 1.20 ล้านบาท โครงการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน งานดำเนินการเองอยู่ระหว่างดำเนินการ

- งบประมาณ 1.30 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0102 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ตอน 1 ที่ กม.25+892 (สามแยก รพ.เมืองสมุทร) และ ที่ กม.27+550 (สามแยกแพรกษา) ผลผลิต 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน 2565 ผู้รับจ้างเข้าทำงานช้า ดำเนินการไปแล้ว 19 เปอร์เซ็นต์

- งบประมาณ 1.65 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 3 ระหว่าง กม.8+400 - กม.9+300 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 50 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน 2565 ผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงาน ได้แจ้งบอกเลิกสัญญาแล้ว

- งบประมาณ 3.09 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 3 ระหว่าง กม.24+050 - กม.28+400 (ทางขนานด้านขวาทาง) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 124 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน 2565 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว นัดตรวจรับงานวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

- งบประมาณ 1.05 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+300 - กม.10+200 (บริเวณต่างระดับวัดสลด) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 28 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน 2565 งานแล้วเสร็จ รอขออนุมัติค่าปรับเป็น 0 และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน 2565

/- งบประมาณ...

- งบประมาณ 5.14 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 6 ระหว่าง กม.11+775 - กม.21+400 (บริเวณ U-TURN) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 72 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาเดือนพฤษภาคม 2565 ตรวจรับงานวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน 2565

- งบประมาณ 1.37 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3113 ตอนควบคุม 0100 ตอน สำโรง - สะพานภูมิพล ที่ กม.1+431 (แยกมหาราช) และ ที่ กม.1+920 (แยกสวนส้ม) ผลผลิต 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน 2565 งานแล้วเสร็จ รอขออนุมัติค่าปรับเป็น 0 และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน 2565

- งบประมาณ 0.99 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี ที่ กม.0+000 (สามแยกบางตำรุ) , ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ ที่ กม.23+100 (สี่แยกการเคหะบางพลี) , ทางหลวงหมายเลข 3413 ตอน ทางเข้าบางบ่อ ที่ กม.2+260 (สามแยกบายพาสบางบ่อ) ผลผลิต 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน 2565 งานแล้วเสร็จ รอขออนุมัติค่าปรับเป็น 0 และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน 2565

- งบประมาณ 7.24 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 , 0103 ตอน บางเมือง - บางพลี - บางบ่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+800 - กม.22+100 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 142 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 งานแล้วเสร็จ รอขออนุมัติค่าปรับเป็น 0 และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน 2565

- งบประมาณ 19.98 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่า เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 มิถุนายน 2565 คาดว่างานจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาสัญญา

- งบประมาณ 29.41 ล้านบาท โครงการงานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 34 เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ดำเนินการไปแล้ว 28 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้ในเดือนมิถุนายน 2565

- งบประมาณ 19.96 ล้านบาท โครงการงานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 34 เบิกล่วงหน้าไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ดำเนินการไปแล้ว 25 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้ในเดือนมิถุนายน 2565

3. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 6.23 ล้านบาท มีทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่

- งบประมาณ 5.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดแหลม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 125 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นงบผูกพันข้ามปี ซึ่งจะได้รับเพิ่มเติม

ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 20.00 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนมิถุนายน 2565 และต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 1.30 ล้านบาท

- งบประมาณ 1.10 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คลล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 1 เมษายน 2565 จำนวน 0.90 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาเดือนสิงหาคม 2565 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 30 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่ 3

- งบประมาณ 0.05 ล้านบาท รายการสำรวจออกแบบและควบคุมงานและบำรุงรักษาเป็นงบค่าประชุม คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนสิงหาคม 2565

- งบประมาณ 0.13 ล้านบาท รายการสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูป เป็นงบค่าประชุม คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนสิงหาคม 2565

4. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 3 โครงการ

- งบประมาณ 5.47 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องกลึงอัตโนมัติ 7 แกน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กันยายน 2565 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2565

- งบประมาณ 2.30 ล้านบาท โครงการซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต (CAD/CAM) สำหรับกระบวนการผลิตขั้นสูง สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2565

- งบประมาณ 2.49 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อชุดทดสอบปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา PLC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2565

5. สถาบันราชประชาสมาสัย

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สถาบันราชประชาสมาสัย ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 โครงการ

- งบประมาณ 1.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 โครงการ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดส่งมอบงานวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

- งบประมาณ 37.95 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพด้วยทำงาน เป็นงบผูกพันปี 2563 - 2565 งวดงานมีทั้งหมด 15 งวดงาน งวดที่ 6 เป็นเงินกันของปีงบประมาณ 2564 คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 7 และ 8 ภายในเดือนกันยายน 2565 ส่วนที่เหลือต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 43 โครงการ จำนวน 54.61 ล้านบาท มีดังนี้

โครงการก่อสร้าง 18 โครงการ งบประมาณรวม 52.64 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 0.99 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดไตรสามัคคี โดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
- งบประมาณ 0.93 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญาแล้ว
- งบประมาณ 3.64 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ช โรงเรียนวัดไตรสามัคคี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างดำเนินการ
- งบประมาณ 0.40 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- งบประมาณ 0.56 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อยู่ระหว่างพิจารณาผล
- งบประมาณ 0.50 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- งบประมาณ 1.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาแล้ว
- งบประมาณ 0.25 ล้านบาท โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม สานความร่วมมือภาคีเครือข่าย ด้านการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
- งบประมาณ 0.68 ล้านบาท โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
- งบประมาณ 0.48 ล้านบาท โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
- งบประมาณ 0.50 ล้านบาท โครงการจ้างทาสีตึกอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
- งบประมาณ 0.99 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช. 2/26 อาคาร 1 หลัง และงานซ่อมแซมหลังคาเมทัลชีท ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างดำเนินการ
- งบประมาณ 1.37 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนคลองมหาวก์ โดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างดำเนินการ
- งบประมาณ 0.40 ล้านบาท โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างดำเนินการ

/- งบประมาณ...

- งบประมาณ 1.36 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างดำเนินการ

- งบประมาณ 3.56 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่าย

- งบประมาณ 15.86 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว โรงเรียนพิบูลประชาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นงบผูกพันข้ามปี งบปี 2564 ไม่หมด เบิกได้ทั้งหมด 3 งวด

- งบประมาณ 19.17 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นงบผูกพันข้ามปี งบปี 2564 ไม่หมด อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 1

สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ 25 รายการ งบประมาณรวม 1.98 ล้านบาท คาดว่าจะทำสัญญาได้ในเดือนมิถุนายน 2565

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 47 โครงการ จำนวน 53.14 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 0.50 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนจากปรับปรุงเป็นรื้อถอน และคืนงบส่วนกลาง

- งบประมาณ 12.86 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 ร.ร.ราชบูรณะอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 3 งบประมาณปี พ.ศ. 2564

- งบประมาณ 3.64 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล./๕๗ ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 ร.ร.วัดหัวคู อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ เนื่องจากพื้นที่อาคารไปขัดกับกฎหมายของ อบต.

- งบประมาณ 2.93 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปข. 103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร.ร.วัดสีลัง งบประมาณปี 65 ร.ร.วัดสีลัง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

- งบประมาณ 14.36 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล.57/-ข ในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 ร.ร.คลองบางแก้ว แก้ไขแบบรูปรายการ มีการเปลี่ยนเสาเข็ม วงเงินสัญญา 10.91 ล้านบาท

- งบประมาณ 12.36 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 ร.ร.สุเหร่าบ้านไร่ อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3

/- งบประมาณ...

- งบประมาณ 3.64 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล/57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เพาะพัฒนาคาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 ร.ร.วัดกิ่งแก้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์

- จำนวน 18 โครงการ งบประมาณรวม 1.76 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ การศึกษา (Shopping list) และครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างทำ spec

- จำนวน 12 โครงการ งบประมาณรวม 0.56 ล้านบาท โครงการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 2557 อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะแล้ว รอพ้นระยะเวลากฎหมาย

- จำนวน 10 โครงการ งบประมาณรวม 0.53 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้ นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำสัญญาแล้ว ส่งมอบวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

8. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 โครงการ จำนวน 4.50 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 2.50 ล้านบาท จัดซื้อชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานพื้นฐาน ระยะเวลา ส่งมอบเกินปีงบประมาณ 2565 ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งจำนวน

- งบประมาณ 2.00 ล้านบาท จัดซื้อประกวดราคาซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สำหรับงานเชื่อม Welding Robot จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำ PO แล้ว 1.75 ล้านบาท ระยะเวลาส่งมอบเกินปีงบประมาณ 2565 ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งจำนวน

9. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 4 โครงการ จำนวน 137.17 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 56.26 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารบริการและ จอดรถ เป็นอาคารคสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔,๗๗๒ ตารางเมตร (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว+เสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดงานที่ 18 - 20 งวดที่ 18 เป็นเงินกันของปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 19 และ 20 เป็นเงินของปีงบประมาณ 2565 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม 2565

- งบประมาณ 29.24 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗ ชั้น ๙๖ ห้อง เป็นอาคาร คสล.๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๙๐๘ ตารางเมตร (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหวและเสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินกันเหลือในปี 2564 ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปีของงบปี 2565 ทั้งหมด

- งบประมาณ 38.31 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๓๑๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินกันเหลือในปี 2564 คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2565 ได้บางส่วน ส่วนที่เหลือต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

- งบประมาณ 13.37 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ (อาคารพักคนงาน) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๘๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในปีงบประมาณ

10. โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 โครงการ ได้แก่

- งบประมาณ 74.833 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น ภายในปีงบประมาณ 2565 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 1งวด กำหนดส่งมอบงานวันที่ 21 สิงหาคม 2565 จำนวน 21.00 ล้านบาท ส่วนที่เหลือต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

11. กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก.

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 21 โครงการ จำนวน 228.84 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 3.22 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ดีเซลท้าย ขนาด 40 แรงม้า กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 18 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 120 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ

- งบประมาณ 12.51 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 12 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

- งบประมาณ 17.92 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประพวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 6 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้รับจ้างไม่เข้ามาทำสัญญา จึงทำการประกวดราคาใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

/- งบประมาณ...

- งบประมาณ 8.43 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 12 กองบังคับการ ตำรวจน้ำ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 2 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน ต้องกันเงินไว้เบิกหล่อมปี

- งบประมาณ 8.50 ล้านบาท โครงการเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ ส.ร.น. 3 กก.11 บก.ร.น.ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ลงนามในสัญญาวันที่ 28 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน ต้องกันเงินไว้เบิกหล่อมปี

- งบประมาณ 8.42 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 11 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 28 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน ต้องกันเงินไว้เบิกหล่อมปี

- งบประมาณ 8.95 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก ลงนามในสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน ต้องกันเงินไว้เบิกหล่อมปี

- งบประมาณ 8.95 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก ลงนามในสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน ต้องกันเงินไว้เบิกหล่อมปี

- งบประมาณ 2.79 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก. (แบบแฝด) พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน ต้องกันเงินไว้เบิกหล่อมปี

- งบประมาณ 2.89 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 11 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน ต้องกันเงินไว้เบิกหล่อมปี

- งบประมาณ 3.12 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก.(แบบแฝด) พร้อมส่วนประกอบ กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก ลงนามในสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน ต้องกันเงินไว้เบิกหล่อมปี

- งบประมาณ 8.19 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ กองกำกับการ 12 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 24 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

- งบประมาณ 8.65 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบสถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 10 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 25 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

- งบประมาณ 6.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก. (แบบแฝด) พร้อมส่วนประกอบ กองกำกับการ 12 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 24 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

- งบประมาณ 1.54 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักระดับ สว.- รอง สว. จำนวน 3 หลัง พร้อมเรือนแถวชั้นประทวน จำนวน 3 อาคาร 22 คูหา สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 22 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 150 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ

- งบประมาณ 19.50 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับชุดปฏิบัติการทางน้ำ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 320 วัน ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

- งบประมาณ 8.70 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา ลงนามในสัญญาแล้ว

- งบประมาณ 2.70 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำสำหรับติดตั้งในเรือ ยานความถี่ X-Band มีระบบ ARPA Range 48 ไมล์ทะเล กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 11 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 120 วัน วงเงินสัญญา 2.70 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

- งบประมาณ 0.72 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทยู ระบบ VHF Marine Band ยานความถี่ Marine Band DSC Class A มาตรฐาน IPx8 และ IPx6 กำลังส่งไม่ต่ำกว่า 25 W กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 120 วัน ส่งเบิกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

- งบประมาณ 78.75 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเรือยางท้องแข็ง (RIB 01, 02, 03) กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาส่งมอบ 180 วัน เบิกจ่ายแล้ว 3.29 ล้านบาท

- งบประมาณ 8.39 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเรือศรีนครินทร์ (1804) สังกัดกลุ่มงานเรือตรวจการณื ขนาด 110 - 180 ฟุต กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบรวมซ่อมบำรุงย่อย ดำเนินการเอง

12. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 โครงการ จำนวน 68.00 ล้านบาท

- งบประมาณ 45.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 19 เมษายน 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 480 วัน วงเงินสัญญา 40.00 ล้านบาท ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

- งบประมาณ 23.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 12 เมษายน 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 360 วัน วงเงินสัญญา 20.30 ล้านบาท ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

13. โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 15 โครงการ จำนวน 264.00 ล้านบาท แบ่งเป็นงานของหน่วยงาน ดังนี้

แนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

จำนวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

แนวทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 12 โครงการ

- งบประมาณ 6.20 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสัญญาณจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวกในเส้นทางคมนาคมสายหลักสายรอง ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางเมือง - บางพลี - บางป่อ ระหว่าง กม.3+950 - กม.23+250 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวงเงินใหม่ 3.89 ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศเชิญชวน

- งบประมาณ 3.10 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานลอกท่อคูคลองเลน ด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ในทางหลวงหมายเลข 3344 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ระหว่าง กม.12+600 - กม.15+660 ปริมาณงาน 6,120 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 50 วัน วงเงินสัญญา 2.52 ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

- งบประมาณ 9.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและ
บурณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.10+600 - กม.12+100 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1.500 กม.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2565 ระยะเวลา
ส่งมอบ 90 วัน วงเงินสัญญา 8.99 ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 27 มิถุนายน 2565

- งบประมาณ 8.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและ
บурณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 3413 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบางบ่อ ระหว่าง
กม.1+550 - กม.2+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 0.450 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 26 เมษายน 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน วงเงินสัญญา 7.98
ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

- งบประมาณ 18.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานยกระดับความปลอดภัย
งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและซ่อมไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100
ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ระหว่าง กม.11+000 - กม.21+732 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน
1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
วงเงินใหม่ 11.40 ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน
วงเงินสัญญา 8.43 ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 7 สิงหาคม 2565

- งบประมาณ 21.50 ล้านบาท โครงการงานปรับปรุงผิวจราจร อยู่ระหว่างรอการอนุมัติแบบ
จากสำนักงานทางหลวงที่ 13

- งบประมาณ 15.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและ
บурณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง
กม.12+800 - กม.14+900 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2.100 กม. ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน
วงเงินสัญญา 14.98 ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 27 มิถุนายน 2565

- งบประมาณ 12.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานลอกท่อ
คูคลองเลนด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0102 ตอน แบริ่ง - ห้วยบ้าน
ระหว่าง กม.22+000 - กม.31+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 13,684 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ วงเงินใหม่ 7.20 ล้านบาท
ระยะเวลาส่งมอบ 50 วัน วงเงินสัญญา 4.18 ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

- งบประมาณ 24.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานลอกท่อ
คูคลองเลน ด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 , 0103
ตอน บางเมือง - บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.4+000 - กม.28+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน
46,279 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างขึ้นตอนตรวจสอบ
หนังสือรับรองผลงานจากผู้รับจ้าง

ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากคุณสมบัติของผู้รับจ้างไม่ตรงตามข้อกำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่าง
พิจารณาผลงานของผู้รับจ้างลำดับที่ 4 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนมิถุนายน 2565

- งบประมาณ 20.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและบурณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.12+100 - กม.14+100 (ทางหลักด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2.000 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 120 วัน วงเงินสัญญา 19.98 ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

- งบประมาณ 30.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและบурณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.25+500 - กม.30+400 (ทางหลักด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 4.900 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 8 เมษายน 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 120 วัน วงเงินสัญญา 29.98 ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 6 สิงหาคม 2565

- งบประมาณ 15.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและบурณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางป่อ ระหว่าง กม.23+300 - กม.25+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1.700 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน วงเงินสัญญา 14.99 ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 27 มิถุนายน 2565

- งบประมาณ 35.00 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างงานแก้ไขคันทางทรุดตัวถนนสาย สป.4010 เชื่อม ทล.3243 - เขตบางขุนเทียน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง 0.540 กม. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร และตอกเสาเข็ม Bearing Unit พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยวิธีคัดเลือก ลงนามในสัญญาวันที่ 20 มกราคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 210 วัน วงเงินสัญญา 34.99 ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 18 สิงหาคม 2565

- งบประมาณ 12.700 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านล่าง - คลองกระออม (ช่วงที่ 3) อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 0.700 กม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยวิธีคัดเลือก ลงนามในสัญญาวันที่ 18 มกราคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 150 วัน วงเงินสัญญา 12.62 ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 16 มิถุนายน 2565

- งบประมาณ 34.50 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.34 - วัดหอมศีล อ.บางป่อ จ.สมุทรปราการ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.360 กม. พร้อมระบบระบายน้ำและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยวิธีคัดเลือก ลงนามในสัญญาวันที่ 18 มกราคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 210 วัน วงเงินสัญญา 34.50 ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 15 สิงหาคม 2565

14. เทศบาลเมืองบางแก้ว

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 โครงการ

- งบประมาณ 7.50 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบบ คาดว่าจะทำสัญญาได้ในเดือนมิถุนายน 2565

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

เลิกประชุม 15.30 น.



(นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ)
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางจารุณี ยอดเสนี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



การประชุมเร่งรัด ติดตาม ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4/2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1 /	จังหวัดสมุทรปราการ	นายชัยพนธ์ จุฑาพงษ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ		
2 /	สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	นางนิภาพร ทองหล่อ	คลังจังหวัดสมุทรปราการ		
3 /	สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	นางจารุณี ยอดเสนี	นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษการในตำแหน่ง นักวิชาการ คลังชำนาญการพิเศษ		
4 X	โครงการชลประทานสมุทรปราการ	นายภูมิวิทย์ นารณกุล	แทน ผู้อำนวยการโครงการ ชลประทาน สป.		065-915-1952

การประชุมเร่งรัด ติดตาม ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4/2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
5 	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	นางนันทรัตน์ ตัญญีนิษก	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง สมุทรปราการ		081-751-5486
6 	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	นายเฉลิมรัฐ คงแก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ		081-647-8342
7 	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ	นายคณาธิ อ่อนน้อม	นายช่างโยธาอาวุโส		097-193-2895
8 	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ	นางสาวสาวีตรี อุไรงาม	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน		065-613-5650

การประชุมเร่งรัด ติดตาม ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4/2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
9 ^x	สถาบันราชประชาสมาสัย	นางสุรภา รุ่งศรีเรือน	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ		087-971-4567
10 ^x	สำนักงานเขตพัฒนาพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑	นางสาววิวารณ เนตรทิพย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พิเศษ		086-893-5584
11 ^x	สำนักงานเขตพัฒนาพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒	นางสาวสมพร แซ่เป้	แทน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2		081-811-6851
12 ^x	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	นายศิริ สมใจเจริญ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทรัพยากร		089-923-2072

การประชุมเร่งรัด ติดตาม ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4/2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.


ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
13 ✓	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ	นายกริพล ศิริบุญสุข	รักษาการตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ	—	084-425-3059
14 ✗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ	นางสาวปิยาภา เชาวลิตร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พิเศษ		02-389-5980 ต่อ 105
15 ✗	โรงพยาบาลสมุทรปราการ	นางสาวรุ่งนภา ต้นสี	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ		089-671-2288
16 ✗	กองบังคับการตำรวจน้ำ บช.ก.	ร.ต.อ.ศิริพงศ์ วงษ์จิราษฏร์	รองสารวัตร ฝ่ายอำนวยการ	ร.ต.อ. ศิริพงศ์ วงษ์จิราษฏร์ (พิมพ์)	

การประชุมเร่งรัด ติดตาม ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4/2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
17 ✕	ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ภ.๑	พ.ต.ท.จำลอง ลือดาว	สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ		087-045-7758
18 ✓	งปม.จว.-สำนักงานจังหวัด สมุทรปราการ	นายจักรพันธ์ ระวัง	ผู้อำนวยการ กลุ่มงานอำนวยการ	—	
19 ✕	เทศบาลเมืองบางแก้ว	นาง ชันดา พิษณุราช	ผู้อำนวยการกองคลัง		0931261426
20 ✕	วปม. จว. ๙๖๑.	ท.สุธาสิทธิ์ ปลัดวปม	ร.ท. วอ ๖๐๙๙๙๙๙		081-895410

การประชุมเร่งรัด ติดตาม ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4/2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
21	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรปราการ	นางศุภมาส สุพรรณิการ์	นักวิชาการบริหารระดับชำนาญการพิเศษ		095-7420219
22	สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงเทพฯ	นางสาวอรรณพ นุชฉัตร	หัวหน้างานส่งเสริมการค้า		
23	สอ.จป.	ดร. อรรถพร	ผู้อำนวยการสำนักงาน		092-386666
24	สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงเทพฯ	นางสาวอรรณพ นุชฉัตร	หัวหน้างานส่งเสริมการค้า		087 32 9999