

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 5/2565
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

1. นายวันชัย คงเกษม	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	ประธาน
2. นายภูธนะ ชมภูมิ่ง	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
3. นางสาวสุราสินี ปลั่งใหม่	แทน ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	คณะกรรมการ
4. นางสาววิวารวรรณ เนตรทิพวัลย์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1	คณะกรรมการ
5. ร.ต.อ.หญิง มนัสนันท์ เกตุพงษ์เพียร	แทน ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจน้ำ	คณะกรรมการ
6. นางนันทรัตน์ ตูลยนิชก์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
7. นายคณาธิ อ่อนน้อม	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
8. นางศิริลักษณ์ เกิดแก้ว	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
9. นางสาวสุพัตรา อินทรา	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ	
10. นางรมิตา ฉายโชติเจริญ	แทน ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย	
11. นายกริพล ศิริบุญสุข	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ	
12. นางจินดา โพสราษ	แทน ปลัดเทศบาลเมืองบางแก้ว	
13. นางนิภาพร ทองหล่อ	คลังจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการและ เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางจารุณี ยอดเสนี	นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
2. นางสาวกาญจนา แสงทอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน งบม.จว.สำนักงานจังหวัด สมุทรปราการ
3. นางสาวสุภัทรา มงคลเพชร	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
4. นางสาวเนตรนภา บุญลือ	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
5. นางสาวนฤมล มโนหวั่น	เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลเมืองบางแก้ว
6. นางสาวศรียุญา ชูพัฒน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

7. นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
 8. นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 การติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะติดตามในส่วนของงบลงทุน ซึ่งจะเน้นย้ำให้ส่วนราชการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานแผนเงิน และตามมติครม.กำหนด มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณปัจจุบัน และลดการกักเงินไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณถัดไป

ที่ประชุม รับทราบ

- ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยสาระสำคัญของรายงานการประชุม เป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วงไตรมาสที่ 3 โดยรายงานการประชุมประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าประชุม เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่แจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 18 พฤษภาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน จำนวน 16 หน่วยงาน

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 4 กรกฎาคม 2565

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			ลำดับที่ การใช้จ่าย	ลำดับที่ การเบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย		
รายจ่ายภาพรวมจังหวัด	4,345.100	3,636.090	83.68	1.94	2,699.950	62.14	-9.86	52	68
รายจ่ายประจำ	2,682.570	2,153.040	80.26	-1.50	2,142.900	79.88	0.88	69	67
งบส่วนราชการ	1,438.780	1,198.280	83.28	1.52	1,188.160	82.58	3.58		
งบกรมจังหวัด	30.890	16.000	51.80	-29.96	15.980	51.73	-27.27	50	38
งบจัดสรรให้ อปท.	1,212.900	938.760	77.40	-4.36	938.760	77.40	-1.60		
รายจ่ายลงทุน	1,662.530	1,483.050	89.20	7.55	557.050	33.51	-12.49	16	76
งบส่วนราชการ	1,359.740	1,258.380	92.55	10.90	491.850	36.17	-9.83		
งบกรมจังหวัด	282.500	212.550	75.24	-6.41	57.220	20.25	-25.75	64	57
งบจัดสรรให้ อปท.	20.290	12.120	59.73	-21.92	7.980	39.33	-6.67		
รวมงบส่วนราชการ	2,798.520	2,456.660	87.78	6.04	1,680.010	60.03	-11.97		
รวมงบกรมจังหวัด	313.390	228.550	72.93	-8.81	73.200	23.36	-48.64	63	59
รวมงบจัดสรรให้ อปท. (9 แห่ง)	1,233.190	950.880	77.11	-4.63	946.740	76.77	4.77		

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 4 กรกฎาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2564	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณเหลือมปี	1,539.80	
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	1,036.73	67.33
งบประมาณคงเหลือ	503.07	32.67

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 4,345.10 ล้านบาท ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังมีการใช้จ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งมีทั้งหมด 12 หน่วยงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าในส่วนของงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงและหน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ภาพรวมจำนวน 428 โครงการ เรียงลำดับรายหน่วยงาน ดังนี้

1. สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 โครงการ ได้แก่

/- งบประมาณ ...

- งบประมาณ 1.52 ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ได้รับจัดสรรงบประมาณวันที่ 7 มิถุนายน 2565 มีการแก้ไข TOR และปรับราคา เป็นเหตุให้เริ่มดำเนินการล่าช้า ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 แต่ไม่มีผู้เสนอราคา จึงยกเลิกประกาศเชิญชวน และใช้วิธีคัดเลือก โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ระยะเวลาตามสัญญา 150 วัน คาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

2. แนวทางหลวงสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางหลวงสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 9 โครงการ จำนวน 79.30 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 11.85 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ที่ กม.7+453 (บริเวณสามแยกบางบ่อ) ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ติดปัญหาด้านสาธารณูปโภค บ่อการไฟฟ้าใต้ดิน นครหลวง แต่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ

- งบประมาณ 10.05 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สำโรง - บางเมือง - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+700 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 5,480 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลงานอยู่ที่ 20 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ

- งบประมาณ 10.73 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 1 ระหว่าง กม.14+100 - กม.23+000 (ทางขนานเป็นช่วง ๆ) และ กม.14+100 - กม.33+900 (ทางหลักเป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 260 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คาดว่าจะส่งมอบงวดสุดท้ายภายในเดือนกรกฎาคม 2565

- งบประมาณ 1.20 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางปู (1 หลัง) แนวทางหลวงสมุทรปราการ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บางตำรุ - คลองด่าน ที่ กม.40+821 ปริมาณงาน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายได้ตามกำหนด ในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2565

- งบประมาณ 12.58 ล้านบาท งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3 มีการทำสัญญาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาสัญญา วันที่ 25 กันยายน 2565

- งบประมาณ 14.98 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ที่ กม.36+169 (คลองพระยานาคราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ติดปัญหาด้านสาธารณูปโภคใต้ดิน อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ คาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีบางส่วน

- งบประมาณ 14.96 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ที่ กม.36+169 (คลองพระยานาคราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ติดปัญหาด้านสาธารณูปโภคใต้ดิน อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ คาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปีบางส่วน

- งบประมาณ 1.30 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควนคู่ม 0102 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ตอน 1 ที่ กม.25+892 (สามแยก รพ.เมืองสมุทร) และ ที่ กม.27+550 (สามแยกแพรกษา) ผลผลิต 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งมอบและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2565

- งบประมาณ 1.65 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควนคู่ม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 3 ระหว่าง กม.8+400 - กม.9+300 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 50 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งมอบและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2565

3. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 3 โครงการ

- งบประมาณ 1.50 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 สิงหาคม 2565 สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน

- งบประมาณ 1.45 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสาดมออาคารศาลากลางจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน คาดว่าจะเร่งรัดผู้ประกอบการให้ดำเนินก่อสร้างให้แล้วภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ

- งบประมาณ 10.00 ล้านบาท โครงการป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านเกษตรกรรมชนคังบางกะเจ้า ปี 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2565 เป็นงบกลางมีโครงการย่อยทั้งหมด 11 โครงการ เป็นงานดำเนินการเองและงานจัดซื้อจัดจ้าง

4. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 6.14 ล้านบาท มีทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่

- งบประมาณ 5.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดแหลม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 125 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นงบผูกพันข้ามปี ซึ่งจะได้รับเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 20.00 ล้านบาท มีการแก้ไขรายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2565 อยู่ระหว่างรอการตอบกลับจากสำนักงบประมาณ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปีบางส่วน

- งบประมาณ 0.90 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คลล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ

- งบประมาณ 0.05 ล้านบาท รายการสำรวจออกแบบและควบคุมงานและบำรุงรักษาเป็นงบค่าประชุม คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนสิงหาคม 2565

- งบประมาณ 0.13 ล้านบาท รายการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูป เป็นงบค่าประชุม คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนสิงหาคม 2565

5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 โครงการ ได้แก่

- งบประมาณ 0.08 ล้านบาท โครงการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า พร้อมการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

- งบประมาณ 0.17 ล้านบาท โครงการปรับปรุงภายในบริเวณชั้นที่ 4 อาคารที่ว่าการอำเภอพระประแดง คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ 2565

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 33 โครงการ จำนวน 45.48 ล้านบาท มีดังนี้

โครงการจ้างก่อสร้าง 8 โครงการ ได้แก่

- งบประมาณ 0.93 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ลงนามในสัญญาแล้ว

- งบประมาณ 3.64 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข โรงเรียนวัดไตรสามัคคี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

- งบประมาณ 0.56 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทำ PO แล้ว จำนวน 0.53 ล้านบาท

- งบประมาณ 1.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครบกำหนดสัญญาวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 งานยังไม่แล้วเสร็จ

- งบประมาณ 0.98 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปข. 2/26 อาคาร 1 หลัง และงานซ่อมแซมหลังคาเมทัลชีท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

- งบประมาณ 1.37 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนคลองมหาวก์ โดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

/- งบประมาณ ...

- งบประมาณ 15.86 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว โรงเรียนพิบูลประชาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นงบผูกพันข้ามปี เบิกงบประมาณปี พ.ศ. 2564 หมดแล้ว คาดว่าจะเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ได้บางส่วน ส่วนที่เหลือต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- งบประมาณ 19.17 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นงบผูกพันข้ามปี ขณะนี้ยังเบิกงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไม่หมด พังเบิกจ่ายไปได้ 1 งวดงาน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 25 โครงการ ได้แก่

- จำนวน 7 โครงการ งบประมาณรวม 0.77 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน (โต๊ะเรียน มอก.1494-2541 และเก้าอี้เรียน มอก.1495-2541) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

- จำนวน 14 โครงการ งบประมาณรวม 0.80 ล้านบาท โครงการจัดซื้อ เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA, จอรับภาพ ชนิดมอดูเลอไฟฟ้า, เครื่องฉายภาพ 3 มิติ, จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 ลงนามในสัญญาแล้ว

- จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 0.25 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ระดับ ก่อนประถมศึกษา ประกาศผู้ชนะแล้ว มียกเลิก 1 โครงการ เนื่องจากคุณสมบัติครุภัณฑ์ไม่ตรงตาม Spec ที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

- จำนวน 1 โครงการ งบประมาณรวม 0.16 ล้านบาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่ม อยู่ระหว่างพิจารณาผลผู้ชนะ

7. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 โครงการ ได้แก่

- งบประมาณ 3.50 ล้านบาท ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เชื่อมต่อชุดโมดูลแบบอินเตอร์แอคทีฟเรียลไทม์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาครั้งที่ 2 ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ระยะเวลาตามสัญญา 120 วัน ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

8. สถาบันราชประชาสมาสัย

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สถาบันราชประชาสมาสัย ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 โครงการ จำนวน 137.17 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 0.95 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นัดส่งมอบงานวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2565

- งบประมาณ 37.95 ล้านบาท โครงการอาคารศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน งบดำเนินงานมีทั้งหมด 15 งบงาน งบที่ 6 บางส่วนเป็นเงินกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนกันยายน 2565 งบที่ 6 ส่วนที่เหลือถึงงบที่ 15 ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

9. กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก.

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 19 โครงการ จำนวน 219.03 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 3.22 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 40 แรงม้า กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตรวจรับวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

- งบประมาณ 11.82 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 12 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว

- งบประมาณ 17.92 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 6 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างทำการทดสอบ

- งบประมาณ 8.43 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 12 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว

- งบประมาณ 8.50 ล้านบาท โครงการเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ ส.ร.น. 3 กก.11 บก.ร.น.ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย แฉ่งส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการตรวจรับ

- งบประมาณ 8.42 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 11 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างทำการทดสอบ

- งบประมาณ 8.95 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างทำการทดสอบ

- งบประมาณ 8.95 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างทำการทดสอบ

- งบประมาณ 2.79 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก. (แบบแฝด) พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลปากพั่น อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างทำการทดสอบ

/- งบประมาณ ...

- งบประมาณ 2.89 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 11 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างทำการทดสอบ

- งบประมาณ 3.12 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก.(แบบแฝด) พร้อมส่วนประกอบ กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างทำการทดสอบ

- งบประมาณ 8.19 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ กองกำกับการ 12 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แจ้งส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการตรวจรับ

- งบประมาณ 8.65 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 10 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างทำการทดสอบ

- งบประมาณ 6.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก.(แบบแฝด) พร้อมส่วนประกอบ กองกำกับการ 12 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างทำการทดสอบ

- งบประมาณ 1.54 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักระดับ สว.- รอง สว. จำนวน 3 หลัง พร้อมเรือนแถวชั้นประทวน จำนวน 3 อาคาร 22 คูหา สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างดำเนินการ

- งบประมาณ 19.50 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับชุดปฏิบัติการทางน้ำ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างดำเนินการ

- งบประมาณ 8.70 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างทำการทดสอบ

- งบประมาณ 2.70 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำสำหรับติดตั้งในเรือ ยานความถี่ X-Band มีระบบ ARPA Range 48 ไมล์ทะเล กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างดำเนินการ

- งบประมาณ 78.75 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเรือยางท้องแข็ง (RIB 01, 02, 03) กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซ่อมเรือทั้งหมด 10 ลำ มีบางลำที่ส่งถึงงวด 3 แล้ว คาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ 20 กันยายน 2565

10. โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 15 โครงการ จำนวน 282.50 ล้านบาท แบ่งเป็นงานของหน่วยงาน ดังนี้

แนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

จำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

แนวทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 12 โครงการ

- งบประมาณ 6.20 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสัญญาณจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวกในเส้นทางคมนาคมสายหลักสายรอง ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางเมือง - บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.3+950 - กม.23+250 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทำ PO

- งบประมาณ 3.10 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานลอกท่อคูคลองเลน ด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ในทางหลวงหมายเลข 3344 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ระหว่าง กม.12+600 - กม.15+660 ปริมาณงาน 6,120 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งมอบงานแล้ว ยังไม่มีการเบิกจ่าย

- งบประมาณ 9.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและบурณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.10+600 - กม.12+100 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1.500 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน วงเงินสัญญา 8.99 ล้านบาท ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 50 เปอร์เซ็นต์

- งบประมาณ 8.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและบурณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 3413 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบางบ่อ ระหว่าง กม.1+550 - กม.2+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 0.450 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 26 เมษายน 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน วงเงินสัญญา 7.98 ล้านบาท ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 15 เปอร์เซ็นต์

- งบประมาณ 18.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานยกระดับความปลอดภัยงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและซ่อมไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ระหว่าง กม.11+000 - กม.21+732 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ วงเงินใหม่ 11.40 ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน วงเงินสัญญา 8.43 ล้านบาท ขยายเสาไฟฟ้า ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 10 เปอร์เซ็นต์

- งบประมาณ 21.50 ล้านบาท โครงการงานปรับปรุงผิวจราจร อยู่ระหว่างรอการอนุมัติแบบจากสำนักงานทางหลวงที่ 13

- งบประมาณ 15.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและบурณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.12+800 - กม.14+900 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2.100 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน วงเงินสัญญา 14.98 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2565

/- งบประมาณ ...

- งบประมาณ 12.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานลอกท่อคูคลองเลนด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0102 ตอน แบริ่ง - ห้วยบ้านระหว่าง กม.22+000 - กม.31+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 13,684 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ วงเงินใหม่ 7.20 ล้านบาท ระยะเวลาส่งมอบ 50 วัน วงเงินสัญญา 4.18 ล้านบาท ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 10 เปอร์เซนต์

- งบประมาณ 24.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานลอกท่อคูคลองเลน ด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 , 0103 ตอน บางเมือง - บางพลี - บางป่อ ระหว่าง กม.4+000 - กม.28+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 46,279 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญา 1 กรกฎาคม 2565

- งบประมาณ 20.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและบ่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.12+100 - กม.14+100 (ทางหลักด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2,000 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 120 วัน วงเงินสัญญา 19.98 ล้านบาท ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 40 เปอร์เซนต์

- งบประมาณ 30.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและบ่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.25+500 - กม.30+400 (ทางหลักด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 4,900 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 8 เมษายน 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 120 วัน วงเงินสัญญา 29.98 ล้านบาท ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 15 เปอร์เซนต์

- งบประมาณ 15.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและบ่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางป่อ ระหว่าง กม.23+300 - กม.25+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1,700 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน วงเงินสัญญา 14.99 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2565

- งบประมาณ 35.00 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างงานแก้ไขคันทางทรุดตัวถนนสาย สป.4010 เชื่อม ทล.3243 - เขตบางขุนเทียน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง 0.540 กม. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร และตอกเสาเข็ม Bearing Unit พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยวิธีคัดเลือก ลงนามในสัญญาวันที่ 20 มกราคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 210 วัน วงเงินสัญญา 34.99 ล้านบาท งานตอกและงานสกัดเสาเข็ม ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 43.30 เปอร์เซนต์

- งบประมาณ 34.50 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.34 - วัดหอมศีล อ.บางป่อ จ.สมุทรปราการ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.360 กม. พร้อมระบบระบายน้ำและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยวิธีคัดเลือก ลงนามในสัญญาวันที่ 18 มกราคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 210 วัน วงเงินสัญญา 34.50 ล้านบาท งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 33.12 เปอร์เซนต์

11. เทศบาลเมืองบางแก้ว

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 โครงการ

- งบประมาณ 7.50 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบบ ประกาศผู้ชนะในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 คาดว่าจะทำสัญญาได้ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ระยะเวลาตามสัญญา 120 วัน ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี

มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการ

4.2 การติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เฉพาะหน่วยงานที่ติดปัญหาและคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่

เทศบาลเมืองบางแก้ว

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี เทศบาลเมืองบางแก้วมีกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่

- งบ 53.33 ล้านบาท โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านคลองตันถึง บ้านคลองปลัดเปรียงหมู่ที่ 8, 9, 12 และ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลเมืองบางแก้วได้มีการทำประชาคมจากชาวบ้านแล้ว ชาวบ้านยังมีความต้องการใช้น้ำอยู่เพราะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไปได้ ซึ่งทางเทศบาลได้ประกาศเชิญชวนมาแล้ว 2 ครั้ง มีผู้เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงได้ดำเนินการทบทวนราคากลางใหม่อีกครั้ง ซึ่งราคากลางใหม่ประมาณ 71 ล้านบาทเศษ ทางเทศบาลจึงขอใช้เงินสะสมของตนเองประมาณ 18 ล้านบาทเศษ และจะจ้างหน่วยงานกรมทหารมาดำเนินการ ซึ่งอาจจะเบิกเงินได้แค่งวดแรกบวกกับเงินล่วงหน้า 15% แล้ว จำนวน 23 ล้านบาทเศษ ได้ภายในเดือนกันยายน 2565 ทำให้เงินที่เหลือก็จะถูกพับไปซึ่งเป็นไปตามผลของกฎหมาย ประมาณ 30 ล้านบาทเศษ โดยทางเทศบาลก็จะหาเงินมาจ่ายผู้รับจ้างต่อไป แต่ต้องรอรยะเวลาดำเนินการไปตามขั้นตอน

มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 5

อื่นๆ

ขอความเข้าใจในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงการพิจารณา พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

/ขอความ ...

ข้อความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงการพิจารณา พ.ร.บ. จบประมาณปี 66

**การจัดซื้อจัดจ้างโดยมิได้
ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี**

หน่วยงานของรัฐ ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณา
งบประมาณของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ แล้ว

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กก (กวจ) 0405.2/ว 414 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561

**การเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้าง**

เมื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายฯ ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ รายหน่วยงาน
และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2
ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กก 0405.4/ว 708 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565
ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กก (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการ

เลิกประชุม 11.30 น.

(นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ)

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางจารุณี ยอดเสนี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมเร่งรัด ติดตาม ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	จังหวัดสมุทรปราการ	นายวันชัย คงเกษม	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ		
2	สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	นางนิภาพร ทองหล่อ	คลังจังหวัดสมุทรปราการ		
3	สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	นางจารุณี ยอดเสนี	นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการ คลังชำนาญการพิเศษ		
4	สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ	นางสาวสุพัตรา อินทรา	แพทย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน		081-417-3509

การประชุมเร่งรัด ติดตาม ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
5	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	นางนันทรัตน์ ตูลยนิษฐ์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ		081-751-5486
6	สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	นายภูษณ ชลสิทธิ์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัด	 OB7 32 4444	
7	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	นายคณาทิ อ่อนน้อม	นายช่างโยธาอาวุโส		097-193-2895
8	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	นางศิริลักษณ์ เกิดแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ		097-2433049

การประชุมเร่งรัด ติดตาม ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
9	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑	นางสาววิภาวรรณ เนตรทิพย์	ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์		086-893-5584
10	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒	-			
11	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ	นายกวีพล ศิริบุญสุข	รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ		084-425-3059
12	สถาบันราชประชาสมาสัย	นางรมิตา ฉายโชติเจริญ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน		064-885-5915

การประชุมเร่งรัด ติดตาม ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
13	กองบังคับการตำรวจน้ำ บช.ก.	ร.ต.อ.ศิริพงษ์ วงษ์จิราภรณ์ ร.ต.อ.ขวัญ อภิลาภิรักษ์ วัฒนศิริเดช	รองสารวัตร ฝ่ายอำนวยการ	ร.ต.อ.ขวัญ อภิลาภิรักษ์	0815303655
14	งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	นายเกริก วัฒนพรหม ทางดา นานา	จทว.จว.จ.สมุทรปราการ		
15	เทศบาลเมืองบางแก้ว	นางจินดา โพธิ์สาราช	ผู้อำนวยการกองคลัง		0931461446
16	สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ	นางสาวเนตรนภา บุญลือ	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์		086-765-0549

การประเมินเร่งรัด ติดตาม ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครึ่งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
17	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	ผ.ศ. ศรัญญา ชูธรรม	นักจัดการสวช. วิทยากร		
18	ฯ _____ฯ	ผ.ศ. ศิริสุเมศ กิณพัถรา	นักจัดการสวช. วิทยากร		
19	วิปช. รสมรรมตรา ๕๗ ๑	นางสาวรุจิรา นวอนันต์	นักจัดการสวช. วิทยากร		
20	วิปช. รสมรรมตรา ๕๗ ๑	น.ส. รัชฎา อภิบาล	นักจัดการสวช. วิทยากร		

การประชุมเร่งรัด ติดตาม ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.000 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
21	สำนักงานสถิติจังหวัด สมุทรปราการ	นาง สมจิตต์ ชูบัว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		
22	สำนักงานวัด สมุทรปราการ	นาง ชุติมา ชื่นใจ	เจ้าอาวาสวัดสมุทรปราการ		
23					
24					