

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 6/2565
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

1. นายวันชัย คงเกษม	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	ประธาน
2. นางสาวกาญจนา แสงทอง	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แผล่งสนาม	แทน ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	คณะกรรมการ
4. นายภูมิวิทย์ นารณสกุล	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
5. นายเฉลิมรัฐ คงแก้ว	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ คำนุ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1	คณะกรรมการ
7. นางสาวสมพร แซ่เบ๊	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	คณะกรรมการ
8. นายศิริ สมใจเจริญ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
9. นางไพจิตร สิงหนารถ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
10. นางศิริลักษณ์ เกิดแก้ว	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
11. นางชนิษฐา กุมารสิทธิ์	แทน พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ	
12. นายประวิทย์ แสงเปล่ง	แทน ปลัดเทศบาลเมืองแพรกษา	
13. นายเอกราช อินทรโอภาส	แทน ปลัดเทศบาลเมืองบางแก้ว	
14. นางสาวขวัญกัญญ์ฉัตร แก้วเชื้อ	แทน ปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง	
15. นางนิภาพร ทองหล่อ	คลังจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการและ เลขานุการ
16. นางจารุณี ยอดเสนี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ภ.

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายรุ่งโรจน์ เพชรรักษ์	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง เทศบาลเมืองบางแก้ว
2. นางสาวอังคณา ฐานโอฬาร	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลเมืองบางแก้ว

3. นางสาว ...

3. นางสาวณัฐริชา วันคำ	พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
4. นางสาวอุสรา มุนินทร์	พนักงานวิชาการพัสดุ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
5. นางสาวศรียุญา ชูพัฒน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
6. นางสาวสุภารัตน์ สุขบุรี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
7. นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
8. นางสาวทิพฤทัย ปานสมุทร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
9. นางสาวพิมพ์ลดา คงจรัส	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะติดตามในส่วนของงบลงทุน ซึ่งจะเน้นย้ำให้ส่วนราชการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานแผนเงิน และตามมติครม.กำหนด มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณปัจจุบัน และลดการกักเงินไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณถัดไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบแล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยสาระสำคัญของรายงานการประชุม เป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วงปลายปีงบประมาณ โดยรายงานการประชุมประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าประชุม เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่แจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 4 กรกฎาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

1. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน จำนวน 12 หน่วยงาน
2. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ 5 อื่นๆ

ขอความเข้าใจในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงการพิจารณา พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 14 สิงหาคม 2565

รายงาน ...

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			ลำดับที่ การใช้จ่าย	ลำดับที่ การเบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย		
รายจ่ายภาพรวมจังหวัด	4,575.22	4,130.98	90.29	-9.71	3,191.89	69.76	-23.24	28	68
รายจ่ายประจำ	2,907.09	2,602.12	89.51	-10.49	2,584.87	88.92	-9.08	26	26
งบส่วนราชการ	1,663.30	1,453.34	87.38	-12.62	1,439.36	86.54	-11.46		
งบกรมจังหวัด	30.89	22.00	71.22	-28.78	18.73	60.63	-37.37	28	41
งบจัดสรรให้ อปท.	1,212.90	1,126.78	92.90	-7.10	1,126.78	92.90	-5.10		
รายจ่ายลงทุน	1,668.13	1,528.86	91.65	-8.35	607.02	36.39	-38.61	24	76
งบส่วนราชการ	1,365.34	1,277.54	93.57	-6.43	530.07	38.82	-36.18		
งบกรมจังหวัด	282.50	239.20	84.67	-15.33	64.83	22.95	-52.05	64	66
งบจัดสรรให้ อปท.	20.29	12.12	59.73	-40.27	12.12	59.73	-15.27		
รวมงบส่วนราชการ	3,028.64	2,730.88	90.17	-9.83	1,969.43	65.03	-27.97		
รวมงบกรมจังหวัด	313.39	261.20	83.35	-16.65	83.56	26.66	-66.34	59	67
รวมงบจัดสรรให้ อปท. (9 แห่ง)	1,233.19	1,138.90	92.35	-7.65	1,138.90	92.35	-0.65		

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 14 สิงหาคม 2565

รายการ	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2564	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณเหลือมปี	1,542.76	
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	1,126.36	73.01
งบประมาณคงเหลือ	416.40	26.99

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 4,575.22 ล้านบาท ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังมีการใช้จ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งมีทั้งหมด 16 หน่วยงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าในส่วนของงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงและหน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ภาพรวมจำนวน 444 โครงการ เรียงลำดับรายหน่วยงาน ดังนี้

1. โครงการ ...

1. โครงการชลประทาน สมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โครงการชลประทานสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 โครงการ ได้แก่

- งบประมาณ 19.40 ล้านบาท โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภูมิทัศน์ ปตร.คลองลัดโพธิ์พร้อมรั้วฝั่งขวา ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (คป.สมุทรปราการ) ฉ.68/2565 จะมีการทำสัญญาเพิ่มอีก 9.95 ล้านบาท มีระยะเวลาสัญญา 120 วัน ต้องทำการกันเงินเหลือปี และมีเงินเหลือโอนคืน 0.95 ล้านบาท งบประมาณส่วนที่เหลือ 3.8 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. แนวทางหลวงชนบท สมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 8 โครงการ จำนวน 32.48 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 1.04 ล้านบาท โครงการจ้างซ่อมคู่อบวัสดู รักษารูปร่าง คัดว่าจะเบิกได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือนกันยายน 2565

- งบประมาณ 15.93 ล้านบาท โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย สป.2001 คัดว่าจะเบิกได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือนกันยายน 2565

- งบประมาณ 3.79 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพาน งานบำรุงสาย สป.007 สะพานข้ามคลองลัด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก คัดว่าจะเบิกได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือนกันยายน 2565

- งบประมาณ 2.85 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม งานบำรุงสาย สป.009 สะพานนาเกลือ -บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก คัดว่าจะเบิกได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือนกันยายน 2565

- งบประมาณ 6.40 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สป.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3344 - ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดงาน คัดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม 2565

- งบประมาณ 1.69 ล้านบาท โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อำนวยความสะดวก มีการแก้ไขแบบ จะตรวจรับงานได้ในเดือนกันยายน 2565

- งบประมาณ 0.50 ล้านบาท โครงการงานบำรุงถนนสาย ฉ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314 - บ้านลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ) อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง คัดว่าจะเบิกได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือนกันยายน 2565

- งบประมาณ 0.28 ล้านบาท โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ถนนสาย ฉ.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง จังหวัดฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ (สัญญาที่ 2) คัดว่าจะเบิกได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือนกันยายน 2565

3. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 3 โครงการ

- งบประมาณ 1.50 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
- งบประมาณ 1.45 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสาดม้ออาคารศาลากลางจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
- งบประมาณ 10.00 ล้านบาท โครงการป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านเกษตรกรรมชุมชนคุ้มบางกะเจ้า ปี 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2565 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 โครงการ ได้แก่

- งบประมาณ 3.45 ล้านบาท โครงการก่อสร้างศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP แพรรักษาจังหวัดสมุทรปราการ มีคาดว่าจะลงนามได้วันที่ 19 กันยายน 2565 ต้องกันไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด

5. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 6.27 ล้านบาท มีทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่

- งบประมาณ 5.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดแหลม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 125 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นงบผูกพันข้ามปี ซึ่งจะได้รับเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 20.00 ล้านบาท มีการแก้ไขรายละเอียดตัวงบประมาณปี 2565 ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากสำนักงบประมาณ จึงยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ คาดว่า จะต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีทั้งหมด
- งบประมาณ 0.90 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คลล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ
- งบประมาณ 0.05 ล้านบาท รายการสำรวจออกแบบและควบคุมงานและบำรุงรักษาเป็นงบประมาณประชุม คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ
- งบประมาณ 0.13 ล้านบาท รายการสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูป เป็นงบประมาณประชุม คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ
- งบประมาณ 0.07 ล้านบาท รายการประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ
- งบประมาณ 0.06 ล้านบาท รายการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ

5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 โครงการ ได้แก่

- งบประมาณ 0.08 ล้านบาท โครงการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า พร้อมการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ 2565

- งบประมาณ 0.17 ล้านบาท โครงการปรับปรุงภายในบริเวณพื้นที่ 4 อาคารที่ว่าการอำเภอพระประแดง จะเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ 2565

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 45 โครงการ จำนวน 52.56 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 12.86 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบผูกพันปีงบประมาณ 2564 และ 2565 ร.ร.ราชบุรณะ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 4 งบประมาณปี 2565

- งบประมาณ 3.64 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล./๕๗ ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 ร.ร.วัดหัวคู แก้วไขแบบบูรณาการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดแรก

- งบประมาณ 2.93 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปข. 103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร.ร.วัดสีลัง งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ผู้รับจ้างดำเนินการถึงขั้นตอนลงเสาเข็ม ณ ปัจจุบันผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน

- งบประมาณ 14.36 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล.57/-ข ในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบผูกพันปีงบประมาณ 2564 และ 2565 ร.ร.คลองบางแก้ว แก้วไขแบบบูรณาการเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 1 ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี 2564 ซึ่งจะผูกพันทั้งหมด และงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะต้องกันเงินทั้งหมด

- งบประมาณ 12.36 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 ร.ร.สุเหร่าบ้านไร่ อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 5

- งบประมาณ 3.64 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนวัดกึ่งแก้ว (เพาะพัฒนาคาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 ร.ร.วัดกึ่งแก้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 3

จัดซื้อครุภัณฑ์

- จำนวน 18 โครงการ งบประมาณรวม 1.76 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (Shopping list) และครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะแล้ว รอพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
- จำนวน 12 โครงการ งบประมาณรวม 0.56 ล้านบาท โครงการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 2557 ติดอุทธรณ์ รอผลพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
- จำนวน 9 โครงการ งบประมาณรวม 0.45 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อโต๊ะ, เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

7. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 โครงการ จำนวน 4.50 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 2.50 ล้านบาท จัดซื้อชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานพื้นฐาน อยู่ระหว่างพิจารณาจัดจ้าง ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
- งบประมาณ 2.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สำหรับงานเชื่อม Welding Robot จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำ PO แล้ว 1.75 ล้านบาท ระยะเวลาส่งมอบเกินปีงบประมาณ 2565 ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งหมด

8. โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 13 โครงการ จำนวน 248.20 ล้านบาท แบ่งเป็นงานของหน่วยงาน ดังนี้

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

จำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 11 โครงการ

- งบประมาณ 6.20 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสัญญาณจราจร และสิ่งอำนวยความสะดวกในเส้นทางคมนาคมสายหลักสายรอง ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางเมือง - บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.3+950 - กม.23+250 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2565

- งบประมาณ 9.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควมคม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.10+600 - กม.12+100 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1.500 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน วงเงินสัญญา 8.99 ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาตามหนังสือเวียน ว.645 เบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณ ...

- งบประมาณ 8.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและ
บурณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 3413 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบางบ่อ ระหว่าง
กม.1+550 - กม.2+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 0.450 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 26 เมษายน 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน วงเงินสัญญา 7.98
ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

- งบประมาณ 18.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานยกระดับความปลอดภัย
งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและซ่อมไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100
ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ระหว่าง กม.11+000 - กม.21+732 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน
1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
วงเงินใหม่ 11.40 ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน
วงเงินสัญญา 8.43 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2565

- งบประมาณ 21.50 ล้านบาท โครงการงานปรับปรุงผิวจราจร ได้รับการอนุมัติแบบจาก
สำนักงานทางหลวงที่ 13 แล้ว ขยายแบบวันที่ 21 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2565 เสนอราคา
วันที่ 5 กันยายน 2565 ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

- งบประมาณ 15.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและ
บурณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง
กม.12+800 - กม.14+900 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2.100 กม. ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน
วงเงินสัญญา 14.98 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2565

- งบประมาณ 12.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานลอกท่อ
คูคลองเลนด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0102 ตอน แบริ่ง - ห้วยบ้าน
ระหว่าง กม.22+000 - กม.31+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 13,684 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ วงเงินใหม่ 7.20 ล้านบาท
ระยะเวลาส่งมอบ 50 วัน วงเงินสัญญา 4.18 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายใน
เดือนสิงหาคม 2565

- งบประมาณ 24.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานลอกท่อ
คูคลองเลน ด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 , 0103
ตอน บางเมือง - บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.4+000 - กม.28+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน
46,279 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 1 กรกฎาคม
2565 ระยะเวลาส่งมอบ 180 วัน วงเงินสัญญา 23.70 ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 28
ธันวาคม 2565 ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

- งบประมาณ 20.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและ
บурณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.12+100 - กม.14+100 (ทางหลักด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2.000 กม.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2565 ระยะเวลา
ส่งมอบ 120 วัน วงเงินสัญญา 19.98 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน
สิงหาคม 2565

งบประมาณ ...

- งบประมาณ 30.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.25+500 - กม.30+400 (ทางหลักด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 4.900 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 8 เมษายน 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 120 วัน วงเงินสัญญา 29.98 ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงานได้ในเดือนสิงหาคม 2565

- งบประมาณ 15.00 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.23+300 - กม.25+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1.700 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน วงเงินสัญญา 14.99 ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาตามหนังสือเวียน ว.645 เบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- งบประมาณ 35.00 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างงานแก้ไขคันทางทรุดตัวถนนสาย สป.4010 เชื่อม ทล.3243 - เขตบางขุนเทียน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง 0.540 กม. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร และตอกเสาเข็ม Bearing Unit พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยวิธีคัดเลือก ลงนามในสัญญาวันที่ 20 มกราคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 210 วัน วงเงินสัญญา 34.99 ล้านบาท งานตอกและงานสกัดเสาเข็ม ผลการดำเนินการ 90.30 เปอร์เซ็นต์

- งบประมาณ 34.50 ล้านบาท โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.34 - วัดหอมศีล อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.360 กม. พร้อมระบบระบายน้ำและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยวิธีคัดเลือก ลงนามในสัญญาวันที่ 18 มกราคม 2565 ระยะเวลาส่งมอบ 210 วัน วงเงินสัญญา 34.50 ล้านบาท งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ผลการดำเนินการ 44.78 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะเบิกจ่ายอีกในงวดที่ 3 - 4 เป็นเงิน 5.10 ล้านบาท ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

9. เทศบาลเมืองบางแก้ว

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 โครงการ

- งบประมาณ 7.50 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาตามสัญญา 120 วัน ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการ

4.2 การติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เฉพาะหน่วยงานที่ติดปัญหาและคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 มีกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่

งบประมาณ ...

- งบ 2.85 ล้านบาท โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน งบประมาณปี 2564 จะถูกพับทั้งหมดตามผลของกฎหมาย
- งบ 0.94 ล้านบาท โครงการก่อสร้าง สปช. 201/26 โรงเรียนวัดปานประสิทธิ์าราม ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ บอกละเอียดสัญญาแล้ว หลังวันที่ 30 กันยายน 2565 งบประมาณจะถูกพับไป
- งบ 3.59 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหวโรงเรียนคลองบางแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ งบผูกพันปีงบประมาณ 2564 และ 2565 ร.ร.คลองบางแก้ว แก้ไขแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 1 ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี 2564 จะถูกพับทั้งหมดตามผลของกฎหมาย งบประมาณ พ.ศ. 2565 จะต้องกันเงินทั้งหมด

2. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่

- งบ 9.94 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารแฟลต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายแล้ว 3.62 ล้านบาท งานทั้งหมด 10 งวด ปัจจุบันเบิกได้ถึงงวดที่ 6 ภายในเดือนกันยายน 2565 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ถึงงวดที่ 9 งบประมาณส่วนที่เหลือจะต้องถูกพับไปประมาณ 2.7 ล้านบาท

3. เทศบาลเมืองบางแก้ว

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี เทศบาลเมืองบางแก้ว มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่

- งบ 10.22 ล้านบาท โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชุมชนบ้านคลองหลวงแพ่ง หมู่ที่ 3, 9, 11 และ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีทั้งหมด 4 งาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว จะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ภายในเดือนกันยายน 2565

- งบ 8.15 ล้านบาท โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณปากทางแยกถนนหนามแดง - บางพลี (สป.4002) ถึงสะพานคลองหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีทั้งหมด 5 งาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แค่งวดแรก ส่วนที่เหลืองบประมาณจะถูกพับทั้งหมดตามผลของกฎหมาย

- งบ 53.33 ล้านบาท โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านคลองตันถึงบ้านคลองปลัดเปรียงหมู่ที่ 8, 9, 12 และ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แค่งวดแรก ส่วนที่เหลือ งบประมาณจะถูกพับทั้งหมดตามผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการ

เลิกประชุม ...

เลิกประชุม 11.30 น.



(นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางจารุณี ยอดเสนี)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



การประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 6/2565)

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1	จังหวัดสมุทรปราการ	นายวันชัย คงเกษม	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ		
2	สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	นางนิภาพร ทองหล่อ	คลังจังหวัดสมุทรปราการ		
3	สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	นางจารุณี ยอดเสนี	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ		085 405480
4	โครงการชลประทาน สมุทรปราการ	นายภูมิวิทย์ นารณสกุล	นายช่างชลประทานอาวุโส		065917152
5	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	-	-		

การประชุมติดตาม เสร็จรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 6/2565)

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
6	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ	นาย เฉลิมรัฐ คงแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ		081-6478342
7	สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	ช.วิ นพทก พวงนท	อ.พ. นพ. นพ. นพ. นพ.		
8	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ	นางสาว รุ่งเรือง รุ่งเรือง	หัวหน้างานแผน การก่อสร้าง		084- 9452665
9	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	นางศิริลักษณ์ เกิดแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ		097-2433049
10	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1	นางสาววิภาวรรณ เนตรพิพัทธ์ สมพรสาร	ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์ อ.อ. อ.อ. อ.อ. อ.อ.		086-893-5584

การประชุมติดตาม เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 6/2565)

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
11	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	ดร.ส. วัฒน วัฒน	นักวิชาการศึกษา		081-8116851
12	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	นายศิริ สมใจเจริญ	รองผู้อำนวยการ		089-9232072
13	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ	-	-		
14	กองบังคับการตำรวจน้ำ บช.ก.	-	-		
15	งปม.จว.-สำนักงานจังหวัด สมุทรปราการ	นางอภิญญา วัฒน	ผอ. วัฒน		

การประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 6/2565)

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
16	เทศบาลเมืองแพรกษา	นายประวิทย์ แสงปลั่ง	ปลัดเทศบาลเมือง		081-8745897
17	เทศบาลเมืองบางแก้ว	นายเอกราช อินทรโอภาส	สถาปนิกชำนาญการ		089-7953779
18	เทศบาลเมืองพระประแดง	น.ส.พจกัญญ์พัชร แก้วเชื้อ	นางช. การเงินและบัญชี		0661651164
19	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ	นางพนิดา กุมาลสิทธิ์	ผอ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน		09142229740
20	กองช่างป้องกันน้ำ	นางสาวนันทิยา นันทิยา	ผอ. กอ. ๖๐๕๖		

การประชุมติดตาม เสร็จรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 6/2565)

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
21	ศาลากลางจังหวัด	ช.อรรถ สุพรรณิ	อธิบดีฯ.สำนักงาน		094-444664
22	สน. สหวิมลสมุทร	น.ส. อธิวิมล รังษ	พนักงานสอบสวน		092-777777
23	ส.น.จ. ๕๖,	อ.ศก มุณีชน	ผ.นอ. วิทยาการ	อ.ศก	
24	ส.น.ว. สหวิมลสมุทร	น.ส. สหวิมล พิมพ์	นอ.ก. โชนเล. ปฎิบัติงาน	อ.ศก.	
25		น.ส. สหวิมล พิมพ์	นอ.ก. สหวิมล พิมพ์		

การประชุมติดตาม เปรียบเทียบการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 6/2565)

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
26	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ	น.ส.สุธาร์ตน์ คุ้มไร่	นักวิชาการโชนผละมีใช้ใช้ปกครอง	ณ	
27	_____	น.ส.ไพฑูริย์ ปานสมุทร	_____	ไพฑูริย์	
28	_____	น.ส.กมลชนก ดอนรังษี	นักวิชาการโชนผละมีใช้ใช้ปกครอง	กมลชนก	
29					
30					