

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

1. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	ประธาน
2. นายอาทิตย์ แห่ลงสนาม	แทน ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	คณะกรรมการ
3. นายวรกร บุ่งทอง	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา เยี่ยมสถาน	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
5. นางนันท์รัตน์ ตูลยนิช	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
6. นางสาวไพรินทร์ วงศ์สีชา	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
7. นายคณาธิ อ่อนน้อม	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
8. นางสาววิวารวรรณ เนตรทิพย์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1	คณะกรรมการ
9. นางสาวสมพร แซ่เป้	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	คณะกรรมการ
10. นางสาวสิรินทร ศิริเกตุ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
11. นายมนัส ประเทืองจิตร	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
12. ร.ต.อ.หญิง พวงเพชร เกตุพงษ์เพียร	แทน ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจน้ำ	คณะกรรมการ
13. พ.ต.ท.จำลอง ลือดาว	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
14. พ.ต.ท.ภัทรธร ภัทรกุลนิยม	แทน ผู้กำกับการตำรวจท่องเที่ยว	
15. นางสาวงามจิต มณีสุโข	แทน สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1	
16. นายสิทธิศักดิ์ หนูโยม	แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	
17. นายสุชิน ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ	แทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สป.	
18. นางสาวนงนุช อนันต์วัฒนชัย	แทน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ	
19. นางสาวสุพรรณษา ศิริวิชา	แทน ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ	
20. นางสาวรวีนันท์ บุญมา	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	
21. นางสาวอมรัตน์ กองยอด	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ	
22. นางสาวสุรีพร เจนพิทยา	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ	
23. นางสาวรุ่งนภา ดันสี	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ	
24. นางดวงใจ ยศปัญญา	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี	
25. นางสาวเอื้องบุญ อุณะรัตน์	แทน ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย	
26. นางสาวขวัญมณี สิมสา	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฯ	
27. นายเฉลิมพล ประดิษฐ์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว	

28. นางสาว ...

28. นางสาวขวัญกัญญ์ณัฏฐ์ แก้วเชื้อ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง	
29. นางสาวอาภาพร สุขหอม	แทน นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง	
30. นางนิภาพร ทองหล่อ	คลังจังหวัดสมุทรปราการ	คณะทำงานและ เลขานุการ
31. นางจารุณี ยอดเสนี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะทำงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนฤมล ตันชัยภูมิ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
2. นางสาวลิلى ปรีนเซน	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สถาบันราชประชาสมาสัย
3. นางชนิดดา หาญประเสริฐ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สรรพากรพื้นที่ 1 สมุทรปราการ
4. นางสาวสุภัทรา มงคลเพชร	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
5. นายทศพร ธรรมประทีป	นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
6. นายเกียรติพงษ์ วาณิชย์เจริญ	นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร
7. นางสาวธนภรณ์ แก้วสมนึก	เจ้าพนักงานธุรการ แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
8. ร.ต.อ. ศิริพงษ์ วงษ์จิราภรณ์	รอง สว.ผอ.บก.รณ. กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก.
9. นางสาวณิชาภา ศิริพันธ์	นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สป.
10. นางสาวสาวิตรี อุไรงาม	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สป.
11. นางสาวศรีบุญญา ชูพัฒน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
12. นางสาวทิพย์พัฑฒ์ ปานสมุทร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
13. นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายชัยพงษ์ จรุงพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะติดตามในส่วนของงบลงทุน ซึ่งจะเน้นย้ำให้ส่วนราชการเบิกจ่ายและใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานแผนเงิน และตามมติครม. กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณปัจจุบัน และลดการกักเงินไว้เบิกเหลือมปีในปีงบประมาณถัดไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสาระสำคัญของรายงานการประชุม เป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในช่วงไตรมาสที่ 2 โดยรายงานการประชุมประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าประชุม เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่แจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

1. สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 20 มกราคม 2566
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 20 มกราคม 2566

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			ลำดับที่ การใช้จ่าย	ลำดับที่ การเบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย		
รายจ่ายภาพรวมจังหวัด	3,629.88	2,190.46	60.35	4.11	1,370.53	37.76	-14.24	59	51
รายจ่ายประจำ	1,926.96	1,167.62	60.59	4.81	1,149.41	59.65	4.65	73	72
งบส่วนราชการ	917.86	586.89	63.94	8.16	572.14	62.33	7.33		
งบกรมจังหวัด	17.73	6.75	38.07	-17.71	3.29	18.56	-36.44	27	59
งบจัดสรรให้ อปท.	991.37	573.98	57.90	2.12	573.98	57.90	2.90		
รายจ่ายลงทุน	1,702.92	1,022.84	60.06	1.91	221.12	12.98	-26.02	43	72
งบส่วนราชการ	1,415.95	877.67	61.98	3.83	218.66	15.44	-23.56		
งบกรมจังหวัด	280.00	145.17	51.85	-6.30	2.46	0.88	-38.12	38	51
งบจัดสรรให้ อปท.	6.97	-	-	-58.15	-	-	-39.00		
รวมงบส่วนราชการ	2,333.81	1,464.56	62.75	6.51	790.80	33.88	-18.12		
รวมงบกรมจังหวัด	297.73	151.92	51.03	-5.21	5.75	1.93	-50.07	36	70
รวมงบจัดสรรให้ อปท. (9 แห่ง)	998.34	573.98	57.49	1.25	573.98	57.49	5.49		

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณเหลือมปี	1,053.01	
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	389.56	36.99
งบประมาณคงเหลือ	663.45	63.01

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด 1,702.92 ล้านบาท จำนวน 461 โครงการ ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่ยังดำเนินการไม่ได้ตามแผนเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีทั้งหมด 28 หน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค เรียงลำดับรายหน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน

- งบประมาณ 1.36 ล้านบาท จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติขอเบิกจ่ายเงิน คาดว่า จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม 2566

2. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 5 โครงการ จำนวน 0.36 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.02 ล้านบาท ซื้อหม้อหุงข้าว ขนาด 10 ลิตร ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

2. งบประมาณ 0.07 ล้านบาท ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

3. งบประมาณ 0.05 ล้านบาท ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

4. งบประมาณ 0.07 ล้านบาท ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพแสดง ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

5. งบประมาณ 0.16 ล้านบาท ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำคนพิการและทางลาด ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

3. โครงการชลประทานสมุทรปราการ

โครงการชลประทานสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 83 โครงการ จำนวน 382.22 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 87.94 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 1 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ครบอุทธรณ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เสนอราคาวันที่ 1 มีนาคม 2566 คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน เดือนมีนาคม 2566

2. งบประมาณ 87.94 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 2 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่าง ระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม 2566

3. งบประมาณ 35.18 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองด่าน 2 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล คาดว่าจะประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 8 มีนาคม 2566

4. งบประมาณ 35.17 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางปลา โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล คาดว่าจะประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 8 มีนาคม 2566

5. งบประมาณ 35.17 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางปลาร้า โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล คาดว่าจะประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 8 มีนาคม 2566

6. งบประมาณ 26.40 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำตำหรุ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล คาดว่าจะประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 8 มีนาคม 2566

ส่วนที่เหลือจำนวน 77 โครงการ เป็นงานซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยโครงการชลประทาน เป็นผู้ดำเนินการเอง จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จะสามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2566 ตามแผนการเบิกจ่าย จะเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565

4. สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน

- งบประมาณ 1.17 ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงาน ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว จะส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างในวันที่ 15 มีนาคม 2566 มี 2 งาน จะเบิกจ่ายงวดที่ 1 ได้ช่วงไตรมาสที่ 3 และงวดที่ 2 ได้ช่วงต้นไตรมาสที่ 4

5. แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 17 โครงการ จำนวน 384.95 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 1.11 ล้านบาท ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ วัสดุสร้างทาง เบิกจ่ายลักษณะค่าจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทน

2. งบประมาณ 51.73 ล้านบาท งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงสมุทรปราการ โดยแขวงทางหลวง สมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราว, ค่าตอบแทน, ค่าเช่า เครื่องจักร, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2566 ตามแผนการเบิกจ่าย จะเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

3. งบประมาณ 14.36 ล้านบาท งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง โดยแขวงทางหลวงสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าวัสดุและค่าจ้างเหมา จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2566 ตามแผนการเบิกจ่าย จะเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

4. งบประมาณ 0.73 ล้านบาท งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง โดยแขวงทางหลวงสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

5. งบประมาณ 2.40 ล้านบาท ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน แขวงทางหลวงสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายลักษณะค่าจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทน

6. งบประมาณ 0.05 ล้านบาท การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แขวงทางหลวงสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง มีการปรับแผน กรมทางหลวงเป็นผู้ลงนามในสัญญา

7. งบประมาณ 29.93 ล้านบาท งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ผลงานอยู่ที่ 66 เปอร์เซ็นต์ จะเริ่มเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม 2566 และเบิกจ่ายงวดสุดท้ายในเดือนเมษายน 2566

8. งบประมาณ 46.26 ล้านบาท งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว จ.สมุทรปราการ จะเริ่มเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม 2566 และเบิกจ่ายงวดสุดท้ายในเดือนเมษายน 2566

9. งบประมาณ 29.98 ล้านบาท งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว จ.สมุทรปราการ จะเริ่มเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม 2566 และเบิกจ่ายงวดสุดท้ายในเดือนเมษายน 2566

10. งบประมาณ 24.96 ล้านบาท งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ จะเริ่มเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม 2566 และเบิกจ่ายงวดสุดท้ายในเดือนเมษายน 2566

11. งบประมาณ 29.97 ล้านบาท งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ จ.สมุทรปราการ จะเริ่มเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม 2566 และเบิกจ่ายงวดสุดท้ายในเดือนเมษายน 2566

12. งบประมาณ 64.94 ล้านบาท งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว จ.สมุทรปราการ จะเริ่มเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม 2566 และเบิกจ่ายงวดสุดท้ายในเดือนเมษายน 2566

13. งบประมาณ 23.46 ล้านบาท งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บางตำรุ - คลองด่าน จ.สมุทรปราการ จะเริ่มเบิกจ่าย 30 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนพฤษภาคม 2566 และเบิกจ่ายงวดสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม 2566

14. งบประมาณ 9.17 ล้านบาท งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 303 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 1 กรุงเทพมหานคร จะเริ่มเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2566 และเบิกจ่ายงวดสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม 2566

15. งบประมาณ 14.57 ล้านบาท งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางเมือง - บางพลี จ.สมุทรปราการ จะเริ่มเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2566 และเบิกจ่ายงวดสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม 2566

16. งบประมาณ 1.39 ล้านบาท งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน จ.สมุทรปราการ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2566

17. งบประมาณ 39.97 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน 2566

6. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 18 โครงการ จำนวน 115.08 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 1.20 ล้านบาท ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน, ประกันสังคม

2. งบประมาณ 4.74 ล้านบาท งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน, รายวัน, ประกันสังคม

3. งบประมาณ 1.00 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวกปกติ โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน, ประกันสังคม

4. งบประมาณ 2.25 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สป.5007 แยกทางหลวงชนบท สป.5004 - บ้านเทพราช อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2566

5. งบประมาณ 10.56 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดิน เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนและประกันสังคม

6. งบประมาณ 0.01 ล้านบาท ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) เบิกจ่ายในลักษณะค่าเบี่ยงเบนค่าสำรวจออกแบบ

7. งบประมาณ 0.02 ล้านบาท เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

8. งบประมาณ 0.30 ล้านบาท งานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เบิกจ่ายในลักษณะค่าเบี่ยงเบนตั้งด้านช่วงเทศกาล, ค่าดำเนินการเอง

9. งบประมาณ 7.98 ล้านบาท ถนนสาย สป.5004 แยก ทพ.ฉช.3001 - บ.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ จะเบิกได้หมดในเดือนพฤษภาคม 2566

10. งบประมาณ 5.80 ล้านบาท ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 - บ้านลาดกระบัง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จะเบิกได้หมดในเดือนเมษายน 2566

11. งบประมาณ 0.35 ล้านบาท ค่าครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล จะเบิกได้หมดในเดือนเมษายน 2566

12. งบประมาณ 8.95 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สป.4010 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243 - เขตบางขุนเทียน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จะเบิกได้หมดในเดือนเมษายน 2566

13. งบประมาณ ...

13. งบประมาณ 6.38 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัย ถนนสาย สป.5004 แยกทางหลวงชนบท ฉช.3001 - บ้านคลองนิมยตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ จะเบิกได้หมดในเดือนเมษายน 2566

14. งบประมาณ 14.97 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัย สะพานภูมิพล 1, 2 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จะเบิกได้หมดในเดือนพฤษภาคม 2566

15. งบประมาณ 8.58 ล้านบาท งานบำรุงถนนสาย สป.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 34 โรงเรียนคลองทูลมณี อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ จะเบิกได้หมดในเดือนมิถุนายน 2566

16. งบประมาณ 12.00 ล้านบาท งานบำรุงถนนสาย สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 บ้านบางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ จะเบิกได้หมดในเดือนมิถุนายน 2566

17. งบประมาณ 14.98 ล้านบาท งานบำรุงถนนสาย สป.5003 เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น บางเสาธง - บ้านช้างตาย อ.บางเสาธง, อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ จะเบิกได้หมดในเดือนมิถุนายน 2566

18. งบประมาณ 14.98 ล้านบาท งานบำรุงถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 บ้านลาดกระบัง อ.บางพลี, อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จะเบิกได้หมดในเดือนมิถุนายน 2566

7. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 8 โครงการ จำนวน 11.47 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.40 ล้านบาท ค่าปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2. งบประมาณ 0.40 ล้านบาท ค่าปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

3. งบประมาณ 1.00 ล้านบาท ค่าปรับปรุงห้องประชุมอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้รับจ้างและพิจารณาผลการเสนอราคา คาดว่าจะทำสัญญาได้ในเดือนมีนาคม 2566

4. งบประมาณ 1.00 ล้านบาท ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม รั้ว และประตูทางเข้า - ออก ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้รับจ้างและพิจารณาผลการเสนอราคา มี 2 งานงวดงานระยะเวลาสัญญา 60 วัน คาดว่าจะทำสัญญาได้ในเดือนมีนาคม 2566

5. งบประมาณ 5.00 ล้านบาท ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารศาลาประชาคม จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้รับจ้างและพิจารณาผลการเสนอราคา คาดว่าจะทำสัญญาได้ในเดือนมีนาคม 2566

6. งบประมาณ 0.50 ล้านบาท ค่าปรับปรุงระบบท่อประปาและระบบส่งจ่ายน้ำภายในอาคาร ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

7. งบประมาณ 0.48 ล้านบาท ค่าปรับปรุงระบบท่อประปาและระบบส่งจ่ายน้ำภายในอาคาร ศูนย์ส่งเสริมและบริการ (กลุ่มเบญจบุรพาสุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม 2566

8. งบประมาณ 2.69 ล้านบาท ค่าก่อสร้างบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โครงการก่อสร้างปี 2564 ขอโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณปี 2566 (ค้างจ่าย 7 งวดงาน) ผู้รับจ้างได้รับความช่วยเหลือ ยกเว้นค่าปรับเป็นร้อยละ 0 จำนวน 461 วัน (21 มกราคม 2565 - 27 เมษายน 2566 คาดว่า ผู้รับจ้างจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2566

8. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 5 โครงการ จำนวน 19.94 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 19.53 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดแหลม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 125 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณผูกพัน 2 ปี โดยงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5,000,000 บาท และงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 20,000,000 บาท ขณะนี้แจ้งผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 เนื่องจากมีการปรับแก้ไขแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566 และแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานในเดือนเมษายน 2566

2. งบประมาณ 0.08 ล้านบาท ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน ค่าเบี้ยประชุม จะดำเนินการประชุมคณะกรรมการในเดือนมีนาคม 2566

3. งบประมาณ 0.04 ล้านบาท การสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นค่าเบี้ยประชุม จะดำเนินการประชุมคณะกรรมการในเดือนพฤษภาคม 2566

4. งบประมาณ 0.23 ล้านบาท การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผังเมืองในพื้นที่ระดับจังหวัด เบิกจ่ายรายเดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2566

5. งบประมาณ 0.06 ล้านบาท การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เบิกจ่ายรายเดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2566

9. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 โครงการ จำนวน 30.00 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 29.00 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีการถ่ายภาพชนิด X-Ray Real time ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการ TOR ครั้งที่ 3 (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ใหม่และมีการจัดซื้อครั้งแรก) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เข้าร่วมหารือแนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. งบประมาณ 1.00 ล้านบาท โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิลแค้น ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

10. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 7 โครงการ จำนวน 38.26 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.09 ล้านบาท ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เบิกจ่ายหมดแล้ว

2. งบประมาณ ...

2. งบประมาณ 0.03 ล้านบาท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

3. งบประมาณ 0.06 ล้านบาท ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

4. งบประมาณ 0.02 ล้านบาท ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

5. งบประมาณ 35.10 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแพรกษา โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิทศศึกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีทั้งหมด 9 งดงาน จะเบิกจ่ายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ทั้งสิ้น 6 งดงาน รวมเป็นเงิน 19.92 ล้านบาท ต้องกันเงิน ไว้เบิกเหลือในปี 3 งดงาน รวมเป็นเงิน 15.18 ล้านบาท

6. งบประมาณ 2.47 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาขลา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR/Spec/ราคากลาง

7. งบประมาณ 0.50 ล้านบาท พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ โดยจัดซื้อรถราง จำนวน 25 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR/Spec/ราคากลาง

11. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 6 โครงการ จำนวน 7.04 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.06 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

2. งบประมาณ 0.02 ล้านบาท โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. งบประมาณ 3.84 ล้านบาท โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบบูรณาการและราคากลาง

4. งบประมาณ 0.54 ล้านบาท โครงการปรับปรุงห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบบูรณาการและราคากลาง

5. งบประมาณ 1.03 ล้านบาท โครงการปรับปรุงห้องประชุมยุวรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบบูรณาการและราคากลาง

6. งบประมาณ 1.55 ล้านบาท โครงการปรับปรุงระบบและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากอุปกรณ์บางรายการไปเข้ากับโครงการปรับปรุงห้องประชุม จึงต้องให้ทางไฟฟ้าปรับลดราคาและจำนวนอุปกรณ์ใหม่

12. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 8 โครงการ จำนวน 2.54 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.02 ล้านบาท จัดซื้อชุดอุปกรณ์เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

2. งบประมาณ 0.02 ล้านบาท จัดซื้อแผ่นปูพื้นกันกระแทก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

3. งบประมาณ 0.02 ล้านบาท จัดซื้อพาราซูท ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

4. งบประมาณ 0.02 ล้านบาท จัดซื้อแม่แรงตะเฒ่า ขนาด 3 ตัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

5. งบประมาณ 0.007 ล้านบาท จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

6. งบประมาณ 2.43 ล้านบาท ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม 2566

7. งบประมาณ 0.02 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

8. งบประมาณ 0.006 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

13. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 64 โครงการ จำนวน 45.79 ล้านบาท ได้แก่

งานจ้างก่อสร้าง

- งบประมาณ 13.73 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงบผูกพันข้ามปี เบิกจ่ายไปได้ 5 งวดงาน เหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 6 งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกรกฎาคม 2566

งานซ่อมแซมปรับปรุง

- จำนวน 49 โครงการ งบประมาณรวม 28.64 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 37 โครงการ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 12 โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

แจ้งขอคืนงบประมาณ

- จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 0.45 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) ตำบลบางพิง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ขอคืนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากอาคารที่จะทำการปรับปรุงได้ทำการรื้อถอนไปแล้ว เกิดการหลุดตัวเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อนักเรียน

จัดซื้อครุภัณฑ์

- จำนวน 11 โครงการ งบประมาณรวม 1.90 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ การเรียนการสอน, โต๊ะเก้าอี้นักเรียน อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อส่งจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

- จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 1.07 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR/Spec/ราคากลาง

14. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 40 โครงการ จำนวน 69.71 ล้านบาท ได้แก่

งานจ้างก่อสร้าง

- งบประมาณ 14.25 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดหัวคู้ ตำบลศิระจรเข้ไชย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี มีทั้งหมด 11 งวดงาน ตามแผนคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ถึงงวดที่ 10 จำนวน 11.04 ล้านบาท งวดที่ 11 ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน 3.22 ล้านบาท

- งบประมาณ 12.32 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดกึ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี มีทั้งหมด 7 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 3 งวดงาน ตามแผนคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 2566

- งบประมาณ 4.96 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีการเพิ่มเสาเข็มต้องของงบประมาณเพิ่มเติมจากทาง สพัช.

- งบประมาณ 3.79 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ 1

- งบประมาณ 4.14 ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครั้ว โรงเรียนวัดหัวคู้ ตำบลศิระจรเข้ไชย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

- งบประมาณ 3.60 ล้านบาท โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนวัดหนามแดง (เขี้ยวอุทิศ) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม จึงยังไม่ได้ลงนามในสัญญา

- งบประมาณ 0.17 ล้านบาท โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบางพลีน้อย ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

- งบประมาณ 1.11 ล้านบาท โครงการก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนคลองบางกะอี่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ล้ำค่าเพราะอยู่ระหว่างรื้อถอนอาคารหลังเก่า งานซ่อมแซมปรับปรุง

- จำนวน 14 โครงการ งบประมาณรวม 19.22 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ส่วนใหญ่เบิกจ่ายหมดแล้ว และอยู่ระหว่างบริหารสัญญา

- จำนวน 7 โครงการ งบประมาณรวม 3.71 ล้านบาท ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย/หญิง อยู่ระหว่างบริหารสัญญา งวดสุดท้ายจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม 2566

จัดซื้อครุภัณฑ์

- จำนวน 8 โครงการ งบประมาณรวม 0.82 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ การเรียนการสอน ,โต๊ะเก้าอี้นักเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ

- จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 1.61 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 อยู่ระหว่างดำเนินการ

15. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 5 โครงการ จำนวน 1.79 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.99 ล้านบาท โครงการจัดซื้อชุดฝึกทดลองระบบท่อและฟิตติ้งของไหล (Fluid Lines & Fittings Trainer) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบได้ในเดือนกรกฎาคม 2566

2. งบประมาณ 0.34 ล้านบาท โครงการจัดซื้อจักรเชื่อมเดี่ยว อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

3. งบประมาณ 0.05 ล้านบาท โครงการจัดซื้อจักรพั่นริม อุตสาหกรรม 3 คัน เบิกจ่ายหมดแล้ว

4. งบประมาณ 0.28 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องเจียรไนตั้งพื้น ขนาด 250 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบได้ในเดือนเมษายน 2566

5. งบประมาณ 0.13 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องเจียรไนตั้งพื้นขนาด 25 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบได้ในเดือนเมษายน 2566

16. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน

- งบประมาณ 0.43 ล้านบาท จัดซื้อชุดสถานีการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบได้ในเดือนเมษายน 2566

17. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 โครงการ จำนวน 1.50 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.50 ล้านบาท ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ (ห้องเบเกอรี่) วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับเหมา ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
2. งบประมาณ 1.00 ล้านบาท ชุดปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ส่งมอบได้ในเดือนกรกฎาคม 2566

18. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 33 โครงการ จำนวน 52.82 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.43 ล้านบาท โครงการยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2. งบประมาณ 0.46 ล้านบาท โครงการยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงกลาง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3. งบประมาณ 0.43 ล้านบาท โครงการยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4. งบประมาณ 0.46 ล้านบาท โครงการยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครทอง ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5. งบประมาณ 0.46 ล้านบาท โครงการยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6. งบประมาณ 0.80 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7. งบประมาณ 0.55 ล้านบาท โครงการจัดซื้อตู้อบเด็ก โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
8. งบประมาณ 0.55 ล้านบาท โครงการจัดซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
9. งบประมาณ 0.30 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10. งบประมาณ 0.85 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power laser therapy) โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

11. งบประมาณ 0.43 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12. งบประมาณ 0.25 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องดักฝุ่นผ้าจากเครื่องอบผ้า โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
13. งบประมาณ 0.86 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ โรงพยาบาลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
14. งบประมาณ 0.52 ล้านบาท โครงการจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบผู้ใหญ่ โรงพยาบาลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
15. งบประมาณ 0.41 ล้านบาท โครงการจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบเด็ก โรงพยาบาลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
16. งบประมาณ 0.55 ล้านบาท โครงการจัดซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
17. งบประมาณ 0.15 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
18. งบประมาณ 0.30 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัตโนมัติ ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
19. งบประมาณ 0.55 ล้านบาท โครงการจัดซื้อตู้อบเด็ก โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
20. งบประมาณ 0.70 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร สำหรับทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
21. งบประมาณ 0.30 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสลิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
22. งบประมาณ 1.30 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
23. งบประมาณ 1.00 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับทำ Vascular Access Reginal Nerve Block โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
24. งบประมาณ 1.34 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร โรงพยาบาลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

25. งบประมาณ 0.84 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ห้องนั่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางป่อ ตำบลบางป่อ อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

26. งบประมาณ 0.89 ล้านบาท โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

27. งบประมาณ 0.03 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

28. งบประมาณ 1.75 ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกอบัว ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายในเดือนสิงหาคม 2566 ไตรมาสที่ 4

29. งบประมาณ 1.75 ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายในเดือนสิงหาคม 2566 ไตรมาสที่ 4

30. งบประมาณ 8.95 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนจะเบิกจ่ายงวดแรกในเดือนมีนาคม 2566 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ

31. งบประมาณ 8.95 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนจะเบิกจ่ายงวดแรกในเดือนเมษายน 2566 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ

32. งบประมาณ 3.15 ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อาจต้องยกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า

33. งบประมาณ 15.00 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี มีทั้งหมด 16 งวดงาน ได้รับการขยายสัญญา 94 วัน อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2/16 คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ 2 - 5 ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2566

19. โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 5 โครงการ จำนวน 11.37 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.80 ล้านบาท เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2. งบประมาณ 1.10 ล้านบาท ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

3. งบประมาณ 4.80 ล้านบาท เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม 2566

4. งบประมาณ 1.40 ล้านบาท เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

5. งบประมาณ 3.27 ล้านบาท อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น เป็นอาคาร คสล.14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,912 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณปี ต้องรอเบิกงบประมาณเงินกันไว้เหลือในปี 2565 จำนวน 74.00 ล้านบาท ให้หมดก่อน

20. โรงพยาบาลบางพลี

โรงพยาบาลบางพลี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 6 โครงการ จำนวน 15.99 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.60 ล้านบาท เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดใหญ่ โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2. งบประมาณ 1.50 ล้านบาท กล้องส่องตรวจเยื่อหุ้มปอด โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

3. งบประมาณ 7.00 ล้านบาท เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบได้ในเดือนมิถุนายน 2566

4. งบประมาณ 1.07 ล้านบาท ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบได้ในเดือนมีนาคม 2566

5. งบประมาณ 2.00 ล้านบาท ชุดเครื่องติดตามการทำงานของระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง (Advance Hemodynamic Monitor) โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

6. งบประมาณ 3.85 ล้านบาท เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชิ้นส่วนหลังของดวงตา ชนิดความละเอียดสูง โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบได้ในเดือนเมษายน 2566

21. สถาบันราชประชาสมาสัย

สถาบันราชประชาสมาสัย ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 16 โครงการ จำนวน 19.72 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.06 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม 2566

2. งบประมาณ 0.80 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน (แบบเคลื่อนที่ได้) สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารเชิญชวนครั้งที่ 2

3. งบประมาณ ...

3. งบประมาณ 0.62 ล้านบาท โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในภายนอกอาคาร สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

4. งบประมาณ 0.75 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องทำสปรี้นมือเท้าและทำเบาชาเทียม สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

5. งบประมาณ 0.07 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องตัดฝือกไฟฟ้า สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

6. งบประมาณ 0.25 ล้านบาท ระบบระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

7. งบประมาณ 0.40 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดระบบคอมพิวเตอร์ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างติดต่อผู้ขายเพื่อดำเนินการส่งสินค้า

8. งบประมาณ 0.18 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเตียงปฏิบัติทางกายภาพบำบัด สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

9. งบประมาณ 0.17 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งพร้อมเครื่องทำน้ำกลั่น สำหรับนึ่งผ้าคลุม สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

10. งบประมาณ 1.70 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็กและคลื่นช็อกเวฟ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม 2566

11. งบประมาณ 1.19 ล้านบาท โครงการจัดซื้อชุดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม 2566

12. งบประมาณ 1.20 ล้านบาท โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอลระบบอัตโนมัติ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม 2566

13. งบประมาณ 5.15 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

14. งบประมาณ 1.86 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) HO-160 ขนาด 160 ลิตร สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

15. งบประมาณ 3.05 ล้านบาท โครงการก่อสร้างระบบท่อน้ำประปา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสิ่ง

16. งบประมาณ 2.30 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารพื้นฟู 5 ชั้น กับอาคารอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ยกเลิกโครงการเนื่องจากผู้รับจ้างเสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

22. กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก.

กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 8 โครงการ จำนวน 120.94 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.54 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2. งบประมาณ 79.16 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

3. งบประมาณ 7.45 ล้านบาท โครงการซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์ บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

4. งบประมาณ 3.26 ล้านบาท โครงการจัดหาเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาด 40 แรงม้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

5. งบประมาณ 24.00 ล้านบาท โครงการจัดหาอุปกรณ์ค้นหาลอกตำแหน่งและสร้างแผนที่ใต้น้ำ สำหรับวัตถุพยาน กก.2 บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จะเสนอราคาได้ในวันที่ 17 มีนาคม 2566

6. งบประมาณ 3.75 ล้านบาท โครงการจ้างเดินระบบไฟฟ้าแรงสูง สำหรับอยู่เรือ กก.1 บก.ร.น. ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างขออนุมัติขอซื้อขอจ้าง

7. งบประมาณ 1.50 ล้านบาท โครงการจ้างปรับปรุงท่าเทียบเรือ ส.ร.น.5 กก.4 บก.ร.น. ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี 3 งาน ผู้รับเหมาแจ้งส่งมอบงานพร้อมกัน วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

8. งบประมาณ 1.36 ล้านบาท โครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรือนแถวชั้นประทวน กก.7 บก.ร.น. ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มี 3 งาน ผู้รับเหมาแจ้งส่งมอบงานพร้อมกัน วันที่ 22 มีนาคม 2566

23. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 โครงการ จำนวน 48.30 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 24.15 ล้านบาท โครงการก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.บางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 8.27 ล้านบาท

2. งบประมาณ 24.15 ล้านบาท โครงการก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.บางพลีน้อย ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 8.27 ล้านบาท

24. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 4 โครงการ จำนวน 2.79 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.25 ล้านบาท ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู บข.ทท. อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. งบประมาณ 1.75 ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารที่ทำการงานสืบสวน กก.2 บก.ทท.1 อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. งบประมาณ 0.70 ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการจักรยานสายตรวจตำรวจท่องเที่ยว และที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจในสังกัด ของ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. งบประมาณ 0.10 ล้านบาท ปรับปรุงจุดรั้วซึมท่อน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง บก.อก. บข.ทท. อยู่ระหว่างดำเนินการ

25. โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (งบกรมจังหวัด)

โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 17 โครงการ จำนวน 280.00 ล้านบาท แบ่งการดำเนินงานเป็นของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

- งบประมาณ 45.03 ล้านบาท โครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470.00 เมตร สิ้นสุดการขยายแบบวันที่ 13 มีนาคม 2566 และเสนอราคาได้ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ระยะเวลา สัญญา 270 วัน

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

1. งบประมาณ 30.00 ล้านบาท โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.5+220 - 8+600 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 3.380 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
2. งบประมาณ 26.00 ล้านบาท โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางป่อ (ตอน 2) ระหว่าง กม.19+200 - 22+900 (ด้านซ้ายทาง) อำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

1. งบประมาณ 9.20 ล้านบาท โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
2. งบประมาณ 5.20 ล้านบาท โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านล่าง - คลองกระออม (ช่วงที่ 2) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.630 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

3. งบประมาณ 7.72 ล้านบาท โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร แยกทางหลวงชนบทหมายเลข สป.1011 - บ้านลาดหวาย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เสาไฟฟ้า ความสูง 9.00 เมตร จำนวน 45 ต้น และเสาไฟฟ้า ความสูง 6.00 เมตร จำนวน 2 ต้น ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

4. งบประมาณ 5.50 ล้านบาท โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างและงานอำนวยความปลอดภัย สาย สป.4010 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243 - เขตบางขุนเทียน (กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 4+125) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

5. งบประมาณ 5.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกวัดบางหญ้าแพรก และทางขนาน ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

6. งบประมาณ 13.40 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลัดนาเกลือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

7. งบประมาณ 14.25 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวงชนบท สาย สป.1006 - สถานีการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.980 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

8. งบประมาณ 24.00 ล้านบาท โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ (Repair of Culvert) โดยใช้รถดูดโคลนเลน ระบบฉีดน้ำแรงดันสูง อำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี และอำเภอเมืองสมุทรปราการ ระยะทางรวม 31.618 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

9. งบประมาณ 20.70 ล้านบาท โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 (กม.ที่ 18+165) - บ้านลาดกระบัง อำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 13.530 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

1. งบประมาณ 9.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 (กม.ที่ 52+600) - เคหะบางพลี อำเภอบางเสาธงและอำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 9.030 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

2. งบประมาณ 9.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 (กม.ที่ 18+165) - บ้านลาดกระบัง อำเภอบางเสาธงและอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 13.130 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

3. งบประมาณ 9.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 34 (กม.ที่ 26+150) - ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 อำเภอบางเสาธงและอำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 9.100 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

4. งบประมาณ 9.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.5004 แยกทางหลวงชนบท ฉช.3001 (กม.ที่ 11+485) - บ้านคลอง นิยมยาตรา อำเภอบางป๋อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 10.010 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

5. งบประมาณ 38.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางและแก้ไขจุดเสี่ยงในย่านชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 (กม.ที่ 14+800) - บ้านลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ) ตำบลเป็ริงและตำบลคลองสวน อำเภอบางป๋อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 8.500 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

26. เทศบาลเมืองพระประแดง

เทศบาลเมืองพระประแดง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 7 โครงการ จำนวน 1.90 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.03 ล้านบาท เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลป้อมแมลงไฟฟ้า ตำบลพระ ประแดง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนด คุณลักษณะของครุภัณฑ์

2. งบประมาณ 0.03 ล้านบาท ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลวัดแค ตำบลพระประแดง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

3. งบประมาณ 0.50 ล้านบาท เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลป้อมแมลงไฟฟ้า ตำบลพระประแดง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

4. งบประมาณ 0.50 ล้านบาท เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ตำบลพระประแดง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

5. งบประมาณ 0.50 ล้านบาท เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดแค ตำบลพระประแดง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

6. งบประมาณ 0.17 ล้านบาท ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ตำบลพระประแดง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

7. งบประมาณ 0.17 ล้านบาท ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดแค ตำบลพระประแดง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

27. เทศบาลเมืองบางแก้ว

เทศบาลเมืองบางแก้ว ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 โครงการ ได้แก่

งบประมาณ 4.92 ล้านบาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขยายพัฒนาชุมชน 5 ล็อกที่ 1 หมู่ที่ 16 กว้าง 6 เมตร ยาว 281 เมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลบางแก้ว อำเภบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำเอกสารขอซื้อขอจ้างและเอกสารเชิญชวน

28. เทศบาลเมืองลี้หลวง

เทศบาลเมืองลี้หลวง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 5 โครงการ จำนวน 0.15 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.03 ล้านบาท ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 1 (บางครุ อุปการราษฎร์) ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม 2566
2. งบประมาณ 0.03 ล้านบาท ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 2 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม 2566
3. งบประมาณ 0.03 ล้านบาท ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม 2566
4. งบประมาณ 0.03 ล้านบาท ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางครุ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม 2566
5. งบประมาณ 0.03 ล้านบาท ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพลอยจาดูจินดา ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม 2566

มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการ

เลิกประชุม 16.00 น.



(นายชนวัฒน์ บุญอ่ำ)
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางจารุณี ยอดเสนี)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

